Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай",ОБЛАСТЬ АБАЙ, УРДЖАРСКИЙ РАЙОН, УРДЖАРСКИЙ С.О., С.УРДЖАР, ПРОСПЕКТ АБЫЛАЙ ХАН, тел.: 8(72230)33462**	**190140019833**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, тел.: (7232) 20-30-77**	**070140010657**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №240047/00 от 18.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
1000000003	26.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Жогаргы Егинсу Урджарского района			Работа	1	12 218 468,00	12 218 468,00	1 309 121,57
				Итого	1	x	12 218 468,00	1 309 121,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Казыбеков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата составления (принятия) работ (услуг) 26.08.2024

М.П.

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" БИН 190140019833, область Абай.
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Жогары Егинсу Урджарского района"

СПРАВКА № 1 от 26.08.2024г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№ 240047/00	2024-06-18.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						ндс	всего
	Сначала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарь	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №1	12218 468	12218 468	10909 346				1309 122	12218 468
Погашение аванса	3665 540							3665 540
Всего к оплате	8552 927							8552 927

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
РК, Урджарский район, с.Урджар, пр.Абылайхана, 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN7108010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Технадзор:

ТОО "Astana Technical Supervision Group"
РК, 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, жилой массив Коктал, ул. Сулуколь, дом 14/1, кв/офис 50.

БИН120440012894

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
РК, ВКО,Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛА, 11
ИИК KZ798562203113367303
БИК KCJBKZKX
БИН 070140010657
АО "БанкЦентрКредит"

Руководитель

_____ **Маусымбаев С. С.**

Эксперт

_____ **Ибраев Ж.Е.**

Директор

_____ **Бакытбеков Т.Б.**

SANA 2023.4 от 11 10 2023 г Цена региона Область Абай Урджарский район

Заказ 10-9-Жогаргы

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" БИН 190140019833, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛА, 11 БИН/ИИН 070140010657

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Жогаргы Егинсу Урджарского района"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) №240047/00 от 2024-06-18

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.08.2024

за август 2024г

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛС № 4-01-04-01 Наружные сети электроснабжения					
			Подраздел 1.1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-100-10/0,4-У1					
1	**1**	**515-102-0417**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	**1 шт.**	**1**	**2991154**	**2991 154**	**Казахстан**

Итого:		**2991 154**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	**0**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**0**
машины и механизмы	Тенге	**0**

	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		0
	материалы, изделия и конструкции	Тенге		0
	оборудование	Тенге		2991 154
	перевозки	Тенге		0
	прочие затраты	Тенге		0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		0
Всего				2991 154
Итого с общеплощадочными затратами				2991 154

			ЛС № 4-01-04-02 Фундамент под ДЭС.и КТПН.					
			Раздел 1. Фундамент под ДЭС.					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,77	14549	11 203	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78155	39949	31 222	Казахстан
2	2	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,33	10481	3 459	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3366	31603	10 638	Казахстан
3	3	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,04573	362730	16 588	
4	4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00408	368779	1 505	Казахстан
			Раздел 2. Фундамент по КТПН.					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	5	6101-0209-0101	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	м2	2,8	537	1 504	
6	6	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,55	14549	8 002	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,55825	39949	22 302	Казахстан
7	7	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,24	10481	2 515	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2448	31603	7 736	Казахстан
8	8	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0325	362730	11 789	
9	9	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00272	368779	1 003	Казахстан

Итого:		129 466
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	17 115
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	8 494
машины и механизмы	Тенге	7 496
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	1 510
материалы, изделия и конструкции	Тенге	104 854
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	4

Всего 129 466

			ЛС № 6-01-01-01 Сети водопровода В1					
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0107	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	468,34	582	272 574	
2	2	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	457,522	84	38 432	
3	3	6101-0203-0207	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	14,0502	11554	162 336	
4	4	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	457,522	659	301 507	
5	5	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	14,0502	3793	53 292	
6	6	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	5,928	18032	106 894	
			Раздел 2. Трубопровод					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

7	7	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,078	1417364	110 554	
8	8	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	1 м	78	343	26 754	Казахстан
9	13	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	1314	2 628	Казахстан
10	14	241-211-0701	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	1 шт.	2	6536	13 072	Казахстан
11	15	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5138	10 276	
12	16	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1578	3 156	Казахстан
13	17	241-415-0208	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	1 шт.	2	5763	11 526	
14	18	6121-0502-0101	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13399	13 399	
			неучтенные ресурсы					
14.1	18.1	261-301-0512	Гидранты пожарные подземные ГОСТ 8220-85	шт.	1	0	0	
15	19	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	1 шт.	1	68575	68 575	Казахстан
16	20	6121-0401-0101	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,0399	574599	22 927	
17	21	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	1	151884	151 884	
18	22	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	78	24	1 872	
19	23	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0.2 м детекционная	1 м	78	64	4 992	
20	24	6121-0601-0101	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	16104	16 104	
			неучтенные ресурсы					
20.1	24. 1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0,4	0	0	
21	25	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,078	276088	21 535	
			Раздел 3. Узел "А"					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
22	26	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64852	64 852	
			неучтенные ресурсы					

22.1	26.1	261-301-0275	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой	комплект	1	0	0	
22.2	26,2	261-301-0513	Водомеры ГОСТ 6019-83	шт.	1	0	0	
22.3	26.3	261-701-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	3	0	0	
23	27	241-102-0125	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	1 м	0,5	711	356	Казахстан
24	28	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	10845	21 690	
25	29	241-609-0311	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1"	1 шт.	1	7768	7 768	
26	30	6116-0605-0102	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4746	4 746	
			неучтенные ресурсы					
26.1	30.1	261-302-0264	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	20305	20 305	
27	31	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	1 шт.	1	23247	23 247	
28	32	241-603-0104	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 32х1 1/2-1 1/4"	1 шт.	3	1658	4 974	
29	33	244-301-0701	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	1 шт.	1	85757	85 757	
30	34	241-602-0104	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 32х1 1/4"	1 шт.	1	5419	5 419	
31	35	242-207-3602	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	7301	7 301	
32	36	241-603-0307	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1 1/4"	1 шт.	1	5098	5 098	
33	37	241-503-0203	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 110х32 мм	1 комплект	2	65476	130 952	
			Раздел 4. Колодцы					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
34	38	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,6	85451	136 722	
			неучтенные ресурсы					
34.1	38.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	

34.2	38.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22 5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	111481	0	Казахстан
34.3	38.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
34.4	38.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
34.5	38 5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
35	**39**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**1**	**50222**	**50 222**	**Казахстан**
36	**40**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**1**	**36264**	**36 264**	**Казахстан**
37	**41**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а**	**1 шт.**	**1**	**36264**	**36 264**	**Казахстан**
38	**42**	**225-101-0610**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**1 шт.**	**1**	**40861**	**40 861**	**Казахстан**
39	**43**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**8295**	**8 295**	**Казахстан**
40	**44**	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**2**	**8019**	**16 038**	**Казахстан**
41	**45**	**244-202-0108**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	**1 комплект**	**1**	**71199**	**71 199**	**Казахстан**
42	**46**	**222-506-0401 Коб=2**	**Стремянка**	**1 т**	**0,03416**	**1133576**	**38 723**	**Казахстан**
43	**47**	**261-107-0626**	**Скобы ходовые**	**1 шт.**	**2**	**785**	**1 570**	
44	**48**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,01**	**10481**	**105**	
			неучтенные ресурсы					
44.1	48 1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	31331	320	Казахстан
45	**49**	**6103-0701-0101**	**Устройство упоров**	**м3**	**0,05**	**10481**	**524**	
			неучтенные ресурсы					
45.1	49.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,051	29669	1 513	Казахстан
46	**50**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,02856**	**1133384**	**32 369**	
			неучтенные ресурсы					
46.1	50.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,02856	0	0	Казахстан
47	**51**	**222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**1 т**	**0,02856**	**1059588**	**30 262**	**Казахстан**
48	**52**	**1134-0201-0804**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	**1**	**3109**	**3 109**	
49	**53**	**251-101-0139**	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм**	**1 шт.**	**1**	**2927**	**2 927**	**Казахстан**

Итого:		**2304 041**
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	**730 423**
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	**353 685**
машины и механизмы	Тенге	**521 533**
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	**132 027**

	материалы, изделия и конструкции	Тенге	1052 083
	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	211

Всего 2304 041

			ЛС № 6-01-02-02 Сети канализации					
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0107	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	190,22	582	110 708	
2	2	6101-0203-0207	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	0,3666	11554	4 236	
3	3	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	173,516	84	14 575	
4	4	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	173,516	659	114 347	
5	5	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	5,7066	3793	21 645	
6	6	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	4,484	18032	80 855	
			Раздел 2. Трубопроводы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
7	7	6122-0204-0102	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	59	4409	260 131	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	241-211-1007	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66	шт.	0	1063	0	
7.2	7.2	241-229-0302	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт.	0	329	0	
8	8	6121-0105-0411	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм	км	0,018	3865313	69 576	
			неучтенные ресурсы					

8.1	8.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	18,18	0	0	
9	9	241-201-0421 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х25,4 мм	1 м	18,18	23206	421 885	Казахстан
10	10	6121-0801-0305	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	18	7294	131 292	
11	11	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	59	24	1 416	
12	12	249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	1 м	59	64	3 776	
13	13	6103-0701-0101	Устройство обоймы	м3	0,09	10481	943	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0918	31603	2 901	Казахстан
14	14	6122-0601-0101	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	шт.	1	103343	103 343	
			Раздел 3. Колодцы					
			Подраздел 3.1. Колодец 1,5 м					
15	15	6122-0401-0105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м3	4,98	102488	510 390	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0	
15.2	15.2	261-101-0382	Плиты покрытий перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	111481	0	Казахстан
15.3	15.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0	
15.4	15.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0	
15.5	15.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0	
16	16	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	7	23242	162 694	Казахстан
17	17	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	36264	36 264	Казахстан
18	18	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	50222	200 888	Казахстан
19	19	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	4	40861	163 444	Казахстан
20	20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	8295	33 180	Казахстан
			Подраздел 3.2. Люк, стремянки, отмостка					
21	21	244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	1 комплект	4	47143	188 572	Казахстан
22	22	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	11	785	8 635	
23	23	222-506-0401	Стремянки	1 т	0,0162	1133576	18 364	Казахстан

24	24	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	32,68	4848	158 433	
25	25	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	22,32	10481	233 936	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25 1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,7664	29669	675 456	Казахстан
26	26	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,18652	1133384	211 399	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,18652	0	0	Казахстан
27	27	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,18652	1059588	197 634	Казахстан

	Итого:		4140 918
	из них:		
	затраты на труд рабочих	Тенге	1038 694
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	509 388
	машины и механизмы	Тенге	392 482
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	98 667
	материалы, изделия и конструкции	Тенге	2709 743
	оборудование	Тенге	0
	перевозки	Тенге	0
	прочие затраты	Тенге	0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	247

Всего	**4140 918**
Всего	9565 579
оборудование	2991 154
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	617 996
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	75 820
Итого с общеплощадочными затратами	**10259 395**
Сметная прибыль (5%)	359 621
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**512 970**

Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	11131 986
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	11966 885
Понижающий коэффициент К=0,911627917	10909 346
НДС (12%)	1309 122
Итого	**12218 468**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" БИН/ИИН 070140010657	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" БИН190140019833
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Бақытбеков Т.Б.	Руководитель Маусымбаев С. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Astana Technical Supervision Group" БИН 120440012894

Ибраев Жанибек Ермагамбетович № KZ49VJE00037630

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «ТехСтройПроект» БИН 080940015331

Ганеева Евгения Николаевна № KZ36VJE00052220.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, приказ, подпись)