Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 65 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-10.1

на Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №4 Задания на проектирование (б/п)

Основание: Приложение№ 4
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Учебно-методические пособия и библиотечный фонд										
1	Прайс	Учебно - методические пособия для начальных классов, с 0 по 4 класс	комплект	1		40626608,99	--	40626609	--		--	40626609
						--	--	--	--	40626609	--	
2	Прайс	Учебно - методические пособия для средних классов, с 5 по 9 класс	комплект	1		45844277,68	--	45844278	--		--	45844278
						--	--	--	--	45844278	--	
3	Прайс	Учебно - методические пособия для старших классов, с 10 по 11 класс	комплект	1		6822131,45	--	6822131	--		--	6822131
						--	--	--	--	6822131	--	
4	Прайс	Учебно - методические пособия для Библиотечного фонда	комплект	1		25116471,27	--	25116471	--		--	25116471
						--	--	--	--	25116471	--	
5	Прайс	Учебно - методические пособия для начальных классов, с 0 по 4 класс	комплект	1		-40626608,99	--	-40626609	--		--	-40626609
						--	--	--	--	-40626609	--	
6	Прайс	Учебно - методические пособия для средних классов, с 5 по 9 класс	комплект	1		-45844277,68	--	-45844278	--		--	-45844278
						--	--	--	--	-45844278	--	
7	Прайс	Учебно - методические пособия для старших классов, с 10 по 11 класс	комплект	1		-6822131,45	--	-6822131	--		--	-6822131
						--	--	--	--	-6822131	--	

8	Прайс	Учебно - методические пособия для Библиотечного фонда	комплект	1	-25116471,27	--	-25116471	--		--	-25116471
					--	--	--	--	-25116471	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--	--	--	--	0
							--	--	0	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--				
		РАЗДЕЛ 2.Учебно-методические комплексы									
9	Прайс	Комплекс для оснащения начальных классов, с 0 по 4 класс	комплект	1	40992022,29	--	40992022	--		--	40992022
					--	--	--	--	40992022	--	
10	Прайс	Комплекс для оснащения средних и старших классов, с 5 по 11 класс	комплект	1	20597492,84	--	20597493	--		--	20597493
					--	--	--	--	20597493	--	
11	Прайс	Комплекс для оснащения лабораторий	комплект	1	74741943,77	--	74741944	--		--	74741944
					--	--	--	--	74741944	--	
12	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов музыки, изучения теории искусств и ИЗО, кружковых помещений, музыкального оборудования	комплект	1	18005114,82	--	18005115	--		--	18005115
					--	--	--	--	18005115	--	
13	Прайс	Комплекс для оснащения мастерских	комплект	1	8246480,24	--	8246480	--		--	8246480
					--	--	--	--	8246480	--	
14	Прайс	Комплекс для оснащения кабинета НВП и оружейной	комплект	1	6050099,47	--	6050099	--		--	6050099
					--	--	--	--	6050099	--	
15	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов технического творчества и технического моделирования	комплект	1	33125806,57	--	33125807	--		--	33125807
					--	--	--	--	33125807	--	
16	Прайс	Комплекс для оснащения спортивного зала и снарядной	комплект	1	11663522,90	--	11663523	--		--	11663523
					--	--	--	--	11663523	--	
17	Прайс	Комплекс для оснащения кабинета Школьной телестудии и кино - фото лаборатории	комплект	1	43860501,06	--	43860501	--		--	43860501
					--	--	--	--	43860501	--	
18	Прайс	Комплекс для оснащения Коворкингов, форум-аудитории	комплект	1	12316134,04	--	12316134	--		--	12316134
					--	--	--	--	12316134	--	
19	Прайс	Комплекс для оснащения библиотеки	комплект	1	807641,84	--	807642	--		--	807642
					--	--	--	--	807642	--	
20	Прайс	Комплекс для оснащения медиа-зала	комплект	1	5822534,30	--	5822534	--		--	5822534
					--	--	--	--	5822534	--	

21	Прайс	Комплекс для оснащения актового зала	комплект	1	5298834,91	--	5298835	--		--	5298835
					--	--	--	--	5298835	--	
22	Прайс	Комплекс для оснащения начальных классов, с 0 по 4 класс	комплект	1	-5609089,45	--	-5609089	--		--	-5609089
					--	--	--	--	-5609089	--	
23	Прайс	Комплекс для оснащения средних и старших классов, с 5 по 11 класс	комплект	1	-109061,07	--	-109061	--		--	-109061
					--	--	--	--	-109061	--	
24	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов музыки, изучения теории исскуств и ИЗО, кружковых помещений, музыкального оборудования	комплект	1	-8964492,07	--	-8964492	--		--	-8964492
					--	--	--	--	-8964492	--	
25	Прайс	Комплекс для оснащения мастерских	комплект	1	-198327,51	--	-198328	--		--	-198328
					--	--	--	--	-198328	--	
26	Прайс	Комплекс для оснащения кабинета НВП и оружейной	комплект	1	-180014,92	--	-180015	--		--	-180015
					--	--	--	--	-180015	--	
27	Прайс	Комплекс для оснащения спортивного зала и снарядной	комплект	1	-172132,90	--	-172133	--		--	-172133
					--	--	--	--	-172133	--	
28	Прайс	Комплекс для оснащения кабинета Школьной телестудии и кино - фото лаборатории	комплект	1	-11253806,85	--	-11253807	--		--	-11253807
					--	--	--	--	-11253807	--	
29	Прайс	Комплекс для оснащения Коворкингов, форум-аудитории	комплект	1	-9952344,14	--	-9952344	--		--	-9952344
					--	--	--	--	-9952344	--	
30	Прайс	Комплекс для оснащения библиотеки	комплект	1	-288177,84	--	-288178	--		--	-288178
					--	--	--	--	-288178	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244800682	--	--	--	244800682
							--	--	244800682	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				244800682				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				244800682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244800682				
		РАЗДЕЛ 3.Комплексы административно-хозяйственного назначения									
31	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов преподавателя физической культуры	комплект	1	1540250,68	--	1540251	--		--	1540251
					--	--	--	--	1540251	--	
32	Прайс	Комплекс для оснащения коридоров и рекреаций	комплект	1	25870551,14	--	25870551	--		--	25870551
					--	--	--	--	25870551	--	

33	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов врача, психолога, логопеда	комплект	1	2976657,75	--	2976658	--		--	2976658
					--	--	--	--	2976658	--	
34	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов директора, завучей, методологии, учительских, бухгалтерии	комплект	1	11538332,96	--	11538333	--		--	11538333
					--	--	--	--	11538333	--	
35	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов хозяйственного назначения (кабинет охраны, кабинет зав. хозяйством, технического персонала)	комплект	1	784139,45	--	784139	--		--	784139
					--	--	--	--	784139	--	
36	Прайс	Оснащение санитарных узлов и жалюзи	комплект	1	21880433,93	--	21880434	--		--	21880434
					--	--	--	--	21880434	--	
37	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов преподавателя физической культуры	комплект	1	-151081,66	--	-151082	--		--	-151082
					--	--	--	--	-151082	--	
38	Прайс	Комплекс для оснащения коридоров и рекреаций	комплект	1	-25870551,14	--	-25870551	--		--	-25870551
					--	--	--	--	-25870551	--	
39	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов врача, психолога, логопеда	комплект	1	-272267,76	--	-272268	--		--	-272268
					--	--	--	--	-272268	--	
40	Прайс	Комплекс для оснащения кабинетов директора, завучей, методологии, учительских, бухгалтерии	комплект	1	-808335,00	--	-808335	--		--	-808335
					--	--	--	--	-808335	--	
41	Прайс	Оснащение санитарных узлов и жалюзи	комплект	1	-19366698,21	--	-19366698	--		--	-19366698
					--	--	--	--	-19366698	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				18121432	--	--	--	18121432
							--	--	18121432	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				18121432				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				18121432				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18121432				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								262922114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						262922114		
				ИТОГО ПО АКТУ:							262 922 114
				в т.ч. Оборудование							262 922 114
				Временные здания и сооружения (1,5%)							0
				Итого с временными зданиями и сооружениями							262 922 114
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							0
				Итого с затратами в зимнее время							262 922 114
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							0
				Итого с непредвиденными работами и затратами							262 922 114

			Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918						289 895 767
			Итого сметная стоимость в текущих ценах						289 895 767
			НДС (12 %)						34 787 492
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)						324 683 259

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор:

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 66 за август 2022г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-01в

на Конструкции железобетонные ниже 0,000 (включить)

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаментная плита ФП-1										
		Лист Кж 4 /Узел гидроизоляции фундаментной плиты/										
1	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	968		113,13	0,24	109510	232	66483	34329	155346
		НР = 80% СП = 8%				44,21	0,12	42795	116		11507	
2	2108-0102-0733 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная трехслойная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015**	м2	968		1841,00	--	1782088	--	1782088	--	1924655
		СП = 8%				--	--	--	--		142567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1891598	232	1848571	34329	2080001
								42795	116	--	154074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1891598				
	Материалы		Тенге					66482				
	Всего заработная плата		Тенге						42911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1782088				
		Накладные расходы	Тенге					34329				
		Сметная прибыль	Тенге					154074				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					2080001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						42911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2080001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге						42911			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2080001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42795				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					232			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					116			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1848570		
		- Накладные расходы	Тенге							34329	
		- Сметная прибыль	Тенге							154074	
				ИТОГО ПО АКТУ:							2 080 001
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							31 200
				Итого с временными зданиями и сооружениями							2 111 201
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							46 446
				Итого с затратами в зимнее время							2 157 647
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							43 153
				Итого с непредвиденными работами и затратами							2 200 800
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. K=1,1025918							2 426 584
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							2 426 584
				НДС (12 %)							291 190
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							2 717 775

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 67 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02в

на Конструкции железобетонные (включить)

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны										
		К7/6шт/										
1	**1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**										
			м2		**69,216**	**2003,71**	**961,09**	**138689**	**66523**	**28890**	**54286**	**208413**
		НР - 91% СП - 8%				**625,23**	**236,64**	**43276**	**16379**		**15438**	
2	**1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**										
			м2		**69,216**	**520,74**	**366,96**	**36044**	**25399**	**--**	**15471**	**55637**
		НР - 91% СП - 8%				**153,78**	**91,85**	**10644**	**6357**		**4121**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**174733**	**91922**	**28890**	**69757**	**264050**
								53920	**22736**	**--**	**19559**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**174733**				
	Материалы		Тенге					**28890**				
	Всего заработная плата		Тенге						**76656**			
		Накладные расходы	Тенге					**69757**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19559**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**264049**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**76656**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**264049**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**52**
		Сметная заработная плата	Тенге						**76656**			

РАЗДЕЛ 2.Крыльца

Крыльцо КР-7

Лестницы

3	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,68	30520,58	2181,32	51275	3664	37888	9735	65891
		НР - 91% СП - 8%			5787,60	580,04	9723	974		4881	

Плита Кр-7

4	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	7,85	24558,58	1776,55	192785	13946	159195	21359	231276
		НР - 91% СП - 8%			2502,42	487,64	19644	3828		17132	

Стены Кр-7

5	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	13,4	34556,07	2644,90	463051	35441	252573	167977	681511
		НР - 91% СП - 8%			13062,47	712,93	175037	9553		50482	

Фундаменты Кр-7

6	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	17,9	27630,59	695,40	494588	12448	382677	95219	636992
		НР - 91% СП - 8%			5556,60	289,00	99463	5173		47185	
7	1105-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 1000 мм вращательным (ковшовым) способом. Сухие устойчивые грунты 1-3 групп	м3 конструктивного объема сваи	3,3	32775,55	3905,38	108159	12887	88976	11969	129738
		НР - 99% СП - 8%			1908,00	1755,56	6296	5793		9610	

Арматура на все крыльцо

8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02073	224072,00	–	4645	–	4645	–	5017
		СП - 8%			–	–	–	–		372	
9	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,48991	223582,00	–	109535	–	109535	–	118298
		СП - 8%			–	–	–	–		8763	
10	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5651	209142,00	–	327328	–	327328	–	353514
		СП - 8%			–	–	–	–		26186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1751366	78386	1362817	306259	2222237
							310163	25321	–	164611	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1751366				
	Материалы		Тенге				921307				
	Всего заработная плата		Тенге					335484			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				441508				
		Накладные расходы	Тенге				306259				

Сметная прибыль	Тенге		164611				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге		2222236				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						231
Сметная заработная плата	Тенге			335484			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2222236				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						231
Сметная заработная плата	Тенге			335484			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**2486285**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге		364083				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			170308			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			48057			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				1391705		
- Накладные расходы	Тенге					376016	
- Сметная прибыль	Тенге					184170	

ИТОГО ПО АКТУ:	**2 486 285**
в т.ч. Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**37 294**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 523 579**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**55 519**
Итого с затратами в зимнее время	**2 579 098**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**51 582**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**2 630 680**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	**2 900 566**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**2 900 566**
НДС (12 %)	**348 068**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 248 634**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 68 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02/1в

на Конструкции металлические (включить)

Основание: КМ.ЛИСТ 2
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**										
			т конструкций	1,460653		91889,93	25827,99	134219	37725	14587	67020	217338
		НР - 69%, СП - 8%				56075,80	10422,37	81907	15223		16099	
2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**										
			т	0,844557		498156,00	--	420721	--	420721	--	454379
		СП - 8%				--	--	--	--		33658	
3	2105-0110-0201 РСНБ РК 2015	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77**										
			т	0,616096		283890,00	--	174903	--	174903	--	188895
		СП - 8%				--	--	--	--		13992	
4	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**										
			м2	78,32		86,63	1,77	6785	139	4085	1785	9256
		НР - 69%, СП - 8%				32,70	0,33	2561	26		686	
5	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**										
			м2	937,56		6196,49	32,97	5809581	30912	5402914	259918	6555059
		НР - 69%, СП - 8%				400,78	1,00	375755	938		485560	
6	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**										
			т	0,263316		526783,00	--	138710	--	138710	--	149807
		СП - 8%				--	--	--	--		11097	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7574734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				460223				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68776			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16187			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6155920		
		- Накладные расходы	Тенге							328723	
		- Сметная прибыль	Тенге							561092	
				ИТОГО ПО АКТУ:							7 574 734
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							113 621
				Итого с временными зданиями и сооружениями							7 688 355
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							169 144
				Итого с затратами в зимнее время							7 857 499
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							157 150
				Итого с непредвиденными работами и затратами							8 014 649
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1.1025918							8 836 886
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							8 836 886
				НДС (12 %)							1 060 426
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							9 897 312

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 69 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/1в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1109-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Прогоны из легких металлоконструкций массой до 160 кг. Монтаж при высоте здания до 25 м**										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	6,9112		72305,42	53191,08	499717	367614	104	178192	732141
						19099,27	18267,43	131999	126250		54233	
2	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**										
		СП - 8%	т	6,9112		498156,00	--	3442856	--	3442856	--	3718284
						--	--	--	--		275428	
3	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**										
		НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛВ/ГКЛВ/	99,68		5532,39	56,67	551469	5649	332419	194426	805566
						2140,86	26,36	213401	2628		59672	
4	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**										
		СП - 8%	м3	5,13352		5389,00	--	27665	--	27665	--	29878
						--	--	--	--		2213	
5	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛ/ГКЛ/	4,65		5140,86	56,67	23905	264	13686	9070	35613

		НР - 90% от СП - 8%			2140,86	26,36	9955	123		2638	
6	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,47895	5389,00	--	2581	--	2581	--	2787
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
7	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/Отопление и Пожарка	183,1604	2894,30	28,30	530121	5183	319304	187210	774718
		НР - 90% от СП - 8%			1122,70	12,98	205634	2377		57387	
8	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/Дизайн 1-5 этаж	319,78	2027,28	16,24	648284	5193	392016	228069	946461
		НР - 90% от СП - 8%			785,15	7,30	251075	2334		70108	
9	1110-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка	м2 перегородок (без вычета проемов)	7,66	740,88	246,20	5675	1886	191	3984	10432
		НР - 90% от СП - 8%			469,73	108,23	3598	829		773	
10	ТПРАЙСFASADUS .KZ	Сантехнические перегородки из HPL-панель толщина 12мм	м2	7,66	32803,42	--	251274	--	251274	--	271376
		СП - 8%			--	--	--	--		20102	
11	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,06	27963,12	1662,44	29641	1762	19781	7987	40638
		НР - 95% от СП - 8%			7639,46	462,42	8098	490		3010	
12	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2345,49	5454,21	123,12	12792795	288777	6628003	5540822	19800306
		НР - 95% от СП - 8%			2505,24	34,90	5876015	81858		1466689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				18805983	676328	11429880	6349760	27168200
							6699775	216889	--	2012459	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14863410				
		Материалы	Тенге				7705399				
		Всего заработная плата	Тенге					6658415			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				281520				
		Накладные расходы	Тенге				6171568				
		Сметная прибыль	Тенге				1682798				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				22717776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4400
		Сметная заработная плата	Тенге					6658415			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3942573				
		Материалы	Тенге				104				
		Всего заработная плата	Тенге					258249			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3442856				
		Накладные расходы	Тенге				178192				
		Сметная прибыль	Тенге				329661				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	4450426					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						133
Сметная заработная плата	Тенге		258249				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	27168202					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						4533
Сметная заработная плата	Тенге		6916664				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						27168202
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	6699775					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		676328				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		216889				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			11429879			
- Накладные расходы	Тенге				6349760		
- Сметная прибыль	Тенге				2012459		

ИТОГО ПО АКТУ:	27 168 202
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	407 523
Итого с временными зданиями и сооружениями	27 575 725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	606 666
Итого с затратами в зимнее время	28 182 391
Непредвиденные работы и затраты - 2%	563 648
Итого с непредвиденными работами и затратами	28 746 039
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1.1025918	31 695 147
Итого сметная стоимость в текущих ценах	31 695 147
НДС (12 %)	3 803 418
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	35 498 564

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 70 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/2в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка/Лист АР-3/										
1	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки		28,17	5831,26	60,98	164267	1718	10150	122372	309570
		НР - 80%, СП - 8%				5409,96	20,10	152399	566		22931	
2	2113-0211-0908 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: природный камень**	м2		28,17	7653,00	--	215585	--	215585	--	232832
		СП - 8%				--	--	--	--		17247	
3	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2		28,7334	12937,00	--	371724	--	371724	--	401462
		СП - 8%				--	--	--	--		29738	
4	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя**	м2		143,91	515,82	3,55	74232	511	25386	38817	122092
		НР - 80%, СП - 8%				335,87	1,29	48335	186		9044	
5	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80**	м3		7,38	15354,00	--	113313	--	113313	--	122378
		СП - 8%				--	--	--	--		9065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**939121**	**2229**	**736158**	**161189**	**1188334**
								200734	**752**	**--**	**88025**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**939121**				
	Материалы		Тенге					**35536**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					201486			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				328898				
	Местные материалы		Тенге				371724				
		Накладные расходы	Тенге				161189				
		Сметная прибыль	Тенге				88025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1188335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					201486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1188335				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					201486			
		РАЗДЕЛ 2.Утепление стен/Лист АР-3/									
6	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**									
			м3 изоляции	0,075	67781,40	1368,21	5084	103	2662	1795	7429
		НР - 76%, СП - 8%			30925,34	567,80	2319	43		550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5084	103	2662	1795	7429
							2319	43	--	550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5084				
	Материалы		Тенге				2662				
	Всего заработная плата		Тенге					2362			
		Накладные расходы	Тенге				1795				
		Сметная прибыль	Тенге				550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2362			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1195764
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				203053				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2332			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					795			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						738820		
		- Накладные расходы	Тенге							162984	
		- Сметная прибыль	Тенге							88575	
				ИТОГО ПО АКТУ:							1 195 764
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							17 936
				Итого с временными зданиями и сооружениями							1 213 700
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							26 701
				Итого с затратами в зимнее время							1 240 402
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							24 808
				Итого с непредвиденными работами и затратами							1 265 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							1 395 010
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							1 395 010
				НДС (12 %)							167 401
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							1 562 411

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 71 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/3в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка										
		Потолки										
Подвал												
1	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	61,5		1817,20	159,78	111758	9826	--	85831	213396
		НР - 80% СП - 8%				1657,42	87,11	101931	5357		15807	
2	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	61,5		3182,00	--	195693	--	195693	--	211348
		СП - 8%				--	--	--	--		15655	
3	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	194,38		438,27	0,86	85191	167	14454	56529	153057
		НР - 80% СП - 8%				363,05	0,47	70570	91		11338	
4	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	194,38		228,58	0,36	44431	70	5607	31032	81500
		НР - 80% СП - 8%				199,37	0,19	38754	37		6037	
5	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	98,66		948,47	5,07	93576	500	26454	53449	158787
		НР - 80% СП - 8%				675,27	1,92	66622	189		11762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	98,66	940,46	5,40	92786	533	19351	58554	163448
		НР - 80%, СП - 8%			738,92	2,95	72902	291		12107	
1этаж											
тип потолка 7.3											
7	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	0,82	2343,37	15,64	1922	13	656	1132	3299
		НР - 90%, СП - 8%			1527,48	6,90	1253	6		244	
8	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Огнезащитная плита Primatech H (2500x1250x12 mm)	м2	0,82	1999,00	--	1639	--	1639	--	1770
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
9	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	29,82	1817,20	159,78	54189	4765	--	41618	103471
		НР - 80%, СП - 8%			1657,42	87,11	49424	2598		7665	
10	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	29,82	3182,00	--	94887	--	94887	--	102478
		СП - 8%			--	--	--	--		7591	
11	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	157,09	2938,71	15,64	461642	2457	219233	216932	732860
		НР - 90%, СП - 8%			1527,48	6,90	239952	1084		54286	
12	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	157,09	864,65	3,37	135828	529	32892	82080	235341
		НР - 80%, СП - 8%			651,90	1,23	102407	193		17433	
13	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	157,09	940,46	5,40	147737	848	30812	93232	260247
		НР - 80%, СП - 8%			738,92	2,95	116077	463		19278	
14	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	123,44	940,46	5,40	116090	666	24212	73261	204499
		НР - 80%, СП - 8%			738,92	2,95	91212	364		15148	
15	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	71,57	1817,20	159,78	130057	11435	--	99885	248337
		НР - 80%, СП - 8%			1657,42	87,11	118622	6234		18395	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «Потолок»	Потолочные плиты Armstrong 600x600x12мм	м2	71,57	4189,29	--	299827	--	299827	--	323813
		СП - 8%			--	--	--	--		23986	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)/Подшторник	4,7	2027,28	16,24	9528	76	5762	3352	13910
		НР - 90% СП - 8%			785,15	7,30	3690	34		1030	
18	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4,5	864,65	3,37	3891	16	941	2351	6742
		НР - 80% СП - 8%			651,90	1,23	2934	6		499	
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	940,46	5,40	4232	24	883	2671	7455
		НР - 80% СП - 8%			738,92	2,95	3325	13		552	
2этаж											
20	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	436,65	1817,20	159,78	793480	69768	--	609399	1515110
		НР - 80% СП - 8%			1657,42	87,11	723712	38037		112230	
21	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	436,65	3182,00	--	1389420	--	1389420	--	1500574
		СП - 8%			--	--	--	--		111154	
22	1115-0403-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску/спортзал	м2 окрашиваемой поверхности	837,64	746,04	1,78	624913	1491	186258	350381	1053318
		НР - 80% СП - 8%			521,90	0,97	437164	813		78024	
3этаж											
23	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	6,62	1817,20	159,78	12030	1058	--	9239	22971
		НР - 80% СП - 8%			1657,42	87,11	10972	577		1702	
24	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	6,62	4691,00	--	31054	--	31054	--	33538
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
25	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	110,59	1817,20	159,78	200964	17670	--	154342	383731
		НР - 80% СП - 8%			1657,42	87,11	183294	9633		28424	
26	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	110,59	3182,00	--	351897	--	351897	--	380049
		СП - 8%			--	--	--	--		28152	
27	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7,85	864,65	3,37	6788	27	1644	4102	11761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80% СП - 8%			651,90	1,23	5117	10		871	
28	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,85	940,46	5,40	7383	42	1540	4659	13005
		НР - 80% СП - 8%			738,92	2,95	5801	23		963	
4этаж											
29	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	163,01	1817,20	159,78	296222	26046	--	227501	565620
		НР - 80% СП - 8%			1657,42	87,11	270176	14200		41898	
30	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	163,01	4691,00	--	764680	--	764680	--	825854
		СП - 8%			--	--	--	--		61174	
5этаж											
31	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	20,2	547,97	3,31	11069	67	3082	6365	18829
		НР - 80% СП - 8%			392,08	1,81	7920	37		1395	
32	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	20,2	1817,20	159,78	36707	3228	--	28192	70091
		НР - 80% СП - 8%			1657,42	87,11	33480	1760		5192	
33	2203-0301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	20,2	8037,00	--	162347	--	162347	--	175335
		СП - 8%			--	--	--	--		12988	
34	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	37,94	2938,71	15,64	111495	594	52948	52393	176999
		НР - 90% СП - 8%			1527,48	6,90	57953	262		13111	
35	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	118,88	864,65	3,37	102790	400	24892	62115	178098
		НР - 80% СП - 8%			651,90	1,23	77498	146		13192	
36	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	118,88	940,46	5,40	111802	642	23317	70555	196945
		НР - 80% СП - 8%			738,92	2,95	87843	351		14589	
		Ведомость отделки стен									
Кирпичу											
37	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1269,539	1401,03	37,58	1778662	47709	435553	1070394	3076981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80% от СП - 8%			1020,37	33,55	1295400	42593		227925	
38	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1154,189	1071,77	9,90	1237025	11427	571888	526375	1904472
		НР - 80% от СП - 8%			566,38	3,69	653710	4259		141072	
39	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1154,189	379,38	0,86	437876	992	85826	281280	776689
		НР - 80% от СП - 8%			304,16	0,47	351058	542		57533	
40	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1154,189	188,97	0,36	218107	415	33299	147690	395061
		НР - 80% от СП - 8%			159,76	0,19	184393	219		29264	
По утеплителю											
41	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	13,67	379,38	0,86	5186	11	1017	3331	9199
		НР - 80% от СП - 8%			304,16	0,47	4158	6		681	
42	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	13,67	188,97	0,36	2583	5	394	1749	4679
		НР - 80% от СП - 8%			159,76	0,19	2184	3		347	
		Стены 1-го этажа									
Отделка по газоблоку											
43	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	957,22	1401,03	37,58	1341094	35973	328402	807067	2320013
		НР - 80% от СП - 8%			1020,37	33,55	976719	32115		171853	
44	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,15	1218,12	69,24	92760	5272	21328	56615	161325
		НР - 80% от СП - 8%			868,81	60,53	66160	4609		11950	
45	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	2,58	3841,61	38,35	9911	99	5067	3839	14850
		НР - 80% от СП - 8%			1839,25	20,91	4745	54		1100	
По бетону											
46	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1330,28	773,13	5,09	1028479	6771	239344	628850	1789915
		НР - 80% от СП - 8%			588,12	2,78	782364	3698		132586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
По утеплителю											
47	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,35	2602,66	38,77	99812	1487	29437	55740	167996
		НР - 80% СП - 8%			1796,30	20,51	68888	787		12444	
48	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	38,35	1071,77	9,90	41102	380	19001	17490	63279
		НР - 80% СП - 8%			566,38	3,69	21721	142		4687	
49	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	38,35	379,38	0,86	14549	33	2851	9346	25807
		НР - 80% СП - 8%			304,16	0,47	11665	18		1912	
50	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	38,35	188,97	0,36	7247	14	1106	4907	13127
		НР - 80% СП - 8%			159,76	0,19	6127	7		972	
		Стены 2-го этажа									
Отделка по газоблоку											
51	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	950,93	1401,03	37,58	1332281	35736	326245	801763	2304768
		НР - 80% СП - 8%			1020,37	33,55	970300	31904		170724	
52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,76	1218,12	69,24	38687	2199	8895	23613	67284
		НР - 80% СП - 8%			868,81	60,53	27593	1922		4984	
53	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	31,76	3841,61	38,35	122010	1218	62377	47263	182815
		НР - 80% СП - 8%			1839,25	20,91	58415	664		13542	
По бетону											
54	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1086,89	773,13	5,09	840307	5533	195552	513795	1462430
		НР - 80% СП - 8%			588,12	2,78	639222	3022		108328	
По гипсокартону											
55	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	148,53	703,53	3,37	104495	501	31098	58463	175994
		НР - 80% СП - 8%			490,78	1,23	72896	183		13037	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	294,1	379,38	0,86	111576	253	21870	71673	197909
		НР - 80% СП - 8%			304,16	0,47	89453	138		14660	
57	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	294,1	188,97	0,36	55576	106	8485	37633	100666
		НР - 80% СП - 8%			159,76	0,19	46985	56		7457	
		Стены 3-го этажа									
Отделка по газоблоку											
58	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	868,89	1401,03	37,58	1217341	32653	298099	732592	2105928
		НР - 80% СП - 8%			1020,37	33,55	886589	29151		155995	
59	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,43	1218,12	69,24	12705	722	2921	7754	22096
		НР - 80% СП - 8%			868,81	60,53	9062	631		1637	
60	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	10,43	3841,61	38,35	40068	400	20485	15521	60036
		НР - 80% СП - 8%			1839,25	20,91	19183	218		4447	
По бетону											
61	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	860,35	773,13	5,09	665162	4379	154794	406705	1157616
		НР - 80% СП - 8%			588,12	2,78	505989	2392		85749	
По гипсокартону											
62	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,81	703,53	3,37	4791	23	1426	2680	8069
		НР - 80% СП - 8%			490,78	1,23	3342	8		598	
63	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	185,57	379,38	0,86	70402	159	13800	45224	124876
		НР - 80% СП - 8%			304,16	0,47	56443	87		9250	
64	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	185,57	188,97	0,36	35067	67	5353	23746	63518
		НР - 80% СП - 8%			159,76	0,19	29647	35		4705	
		Стены 4-го этажа									
Отделка по газоблоку											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	599,24	1401,03	37,58	839553	22520	205586	505241	1452377
		НР - 80% СП - 8%			1020,37	33,55	611447	20105		107584	
66	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,24	1218,12	69,24	14910	848	3428	9100	25931
		НР - 80% СП - 8%			868,81	60,53	10634	741		1921	
67	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	12,24	3841,61	38,35	47021	469	24040	18215	70455
		НР - 80% СП - 8%			1839,25	20,91	22512	256		5219	
По бетону											
68	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	704,72	773,13	5,09	544840	3587	126793	333135	948213
		НР - 80% СП - 8%			588,12	2,78	414460	1959		70238	
По гипсокартону											
69	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	53,71	379,38	0,86	20376	46	3994	13089	36143
		НР - 80% СП - 8%			304,16	0,47	16336	25		2677	
70	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	53,71	188,97	0,36	10150	19	1550	6873	18385
		НР - 80% СП - 8%			159,76	0,19	8581	10		1362	
		Стены 5-го этажа и выхода на кровлю									
Отделка по газоблоку											
71	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	968,41	1401,03	37,58	1356771	36393	332241	816501	2347134
		НР - 80% СП - 8%			1020,37	33,55	988137	32490		173862	
72	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,05	1218,12	69,24	23205	1319	5335	14163	40358
		НР - 80% СП - 8%			868,81	60,53	16551	1153		2989	
73	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	19,05	3841,61	38,35	73183	730	37415	28349	109654
		НР - 80% СП - 8%			1839,25	20,91	35038	398		8123	
По гипсокартону											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	51,95	379,38	0,86	19709	44	3864	12660	34959
		НР - 80% СП - 8%			304,16	0,47	15801	24		2590	
75	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	51,95	188,97	0,36	9817	19	1498	6648	17782
		НР - 80% СП - 8%			159,76	0,19	8300	10		1317	
		Все этажи									
76	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /Облицовка керамической плиткой в местах установки раковин/**	м2 поверхности	15,38	3841,61	38,35	59084	590	30206	22887	88529
		НР - 80% СП - 8%			1839,25	20,91	28288	322		6558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				21083425	414079	7668245	10671111	34294904
							13001101	299765	--	2540366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				21083425				
	Материалы		Тенге				4376805				
	Всего заработная плата		Тенге					13300866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3291444				
		Накладные расходы	Тенге				10671111				
		Сметная прибыль	Тенге				2540366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				34294902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8297
		Сметная заработная плата	Тенге					13300866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34294902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8297
		Сметная заработная плата	Тенге					13300866			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34294902
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13001101				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					414079			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					299765			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7668249		
		- Накладные расходы	Тенге							10671111	
		- Сметная прибыль	Тенге							2540366	
				ИТОГО ПО АКТУ:							34 294 902
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							514 424
				Итого с временными зданиями и сооружениями							34 809 326
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							765 805
				Итого с затратами в зимнее время							35 575 131
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							711 503
				Итого с непредвиденными работами и затратами							36 286 633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							**40 009 344**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**40 009 344**
				НДС (12 %)							**4 801 121**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**44 810 466**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 72 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/4в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		Полы цокольного этажа										
Тип1												
1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1793,13		880,03	32,56	1578008	58384	744024	758983	2523950
		НР - 94% СП - 8%				432,54	17,75	775600	31828		186959	
Тип2												
2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	512,41		574,49	33,05	294374	16936	260990	23944	343783
		НР - 94% СП - 8%				32,10	17,61	16448	9024		25465	
3	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	512,41		3684,43	85,84	1887939	43986	1001443	812594	2916575
		НР - 94% СП - 8%				1644,21	42,84	842510	21952		216043	
Тип3.1												
4	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	25,7426		19087,25	1760,13	491355	45310	322246	133371	674705
		НР - 94% СП - 8%				4809,12	702,54	123799	18085		49978	
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	198,02		805,71	32,56	159547	6448	67447	83816	262832
		НР - 94% СП - 8%				432,54	17,75	85652	3515		19469	
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	198,02		574,49	33,05	113761	6544	100861	9253	132855

		НР - 94% СП - 8%			32,10	17,61	6356	3487		9841	
7	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	1051,83	4946,96 1329,63	146,93 74,98	5203361 1398545	154545 78866	3650271	1388766 527370	7119497
Тип 4											
8	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	213,65	3684,43 1644,21	85,84 42,84	787178 351285	18340 9153	417553	338812 90079	1216069
Тип5.1											
9	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой									
		НР - 94% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	278,55	203,74 48,23	0,61 0,33	56752 13434	170 92	43148	12715 5557	75024
10	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	278,55	3684,43 1644,21	85,84 42,84	1026298 457995	23911 11933	544392	441732 117442	1585473
Тип5.1/1											
11	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство									
		НР - 94% СП - 8%	м3 изоляции	13,678	19087,25 4809,12	1760,13 702,54	261075 65779	24075 9609	171221	70865 26555	358495
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	136,78	805,71 432,54	32,56 17,75	110205 59163	4454 2428	46588	57895 13448	181548
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/									
		НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	136,78	191,50 10,70	11,02 5,87	26193 1464	1507 803	23222	2130 2266	30589
14	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой									
		НР - 94% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	136,78	203,74 48,23	0,61 0,33	27868 6597	83 45	21188	6244 2729	36840
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
		НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	136,78	805,71 432,54	32,56 17,75	110205 59163	4454 2428	46588	57895 13448	181548
16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/									
		НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	136,78	574,49 32,10	33,05 17,61	78579 4391	4521 2409	69667	6391 6798	91768
17	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство									
		НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	136,78	4946,96 1329,63	146,93 74,98	676645 181867	20097 10256	474681	180595 68579	925819

Тип 13.1											
18	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой *НР - 94% СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	10,53	203,74 48,23	0,61 0,33	2145 508	6 3	1631	481 210	2836
19	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94% СП - 8%*	м2 покрытия	4,45	4946,96 1329,63	146,93 74,98	22014 5917	654 334	15443	5875 2231	30121
Тип 4.1											
20	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство *НР - 94% СП - 8%*	м3 изоляции	1,3143	19087,25 4809,12	1760,13 702,54	25086 6321	2313 923	16452	6809 2552	34447
21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94% СП - 8%*	м2 стяжки	10,11	805,71 432,54	32,56 17,75	8146 4373	329 179	3444	4279 994	13419
22	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ *НР - 94% СП - 8%*	м2 стяжки	10,11	574,49 32,10	33,05 17,61	5808 325	334 178	5149	472 502	6783
23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91% СП - 8%*	т	0,052572	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	986 903	81 39	2	857 147	1991
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	0,052572	269999,00 --	-- --	14194 --	-- --	14194	-- 1136	15330
25	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94% СП - 8%*	м2 покрытия	10,11	4946,96 1329,63	146,93 74,98	50014 13443	1485 758	35086	13349 5069	68432
26	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94% СП - 8%*	м	486,03	1586,65 346,84	14,12 5,65	771159 168575	6863 2746	595721	161041 74576	1006777
		Полы 1-го этажа									
Тип2											
27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ *НР - 94% СП - 8%*	м2 стяжки	14,84	574,49 32,10	33,05 17,61	8525 476	490 261	7559	693 738	9956
28	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94% СП - 8%*	м2 покрытия	14,84	3684,43 1644,21	85,84 42,84	54677 24400	1274 636	29003	23534 6257	84468

Тип3.2											
29	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	186,56	423,54	34,48	79016	6432	--	71539	162599
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	72583	3522		12044	
30	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	28,51143	33905,00	--	966680	--	966680	--	1044014
		СП - 8%			--	--	--	--		77334	
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	186,56	805,71	32,56	150313	6074	63544	78966	247621
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	80695	3311		18342	
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	186,56	574,49	33,05	107177	6165	95023	8717	125166
		НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	5989	3285		9272	
33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	922,7	4946,96	146,93	4564560	135572	3202138	1218272	6245458
		НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	1226850	69184		462627	
Тип5.2											
34	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	63,43	203,74	0,61	12923	39	9825	2895	17084
		НР - 94%; СП - 8%			48,23	0,33	3059	21		1265	
35	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63,43	3684,43	85,84	233703	5444	123967	100589	361035
		НР - 94%; СП - 8%			1644,21	42,84	104292	2717		26743	
Тип 6											
36	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	102,24	4946,96	146,93	505777	15022	354814	134991	692029
		НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	135941	7666		51261	
Тип 7											
37	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,542219	33905,00	--	52289	--	52289	--	56472
		СП - 8%			--	--	--	--		4183	
Тип3.2/1											
38	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	69,06	423,54	34,48	29250	2381	--	26482	60191
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	26868	1304		4459	

39	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	2,133954	33905,00 --	-- --	72352 --	-- --	72352	-- 5788	78140
40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	69,06	805,71 432,54	32,56 17,75	55642 29871	2249 1226	23522	29231 6790	91663
41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	69,06	574,49 32,10	33,05 17,61	39674 2217	2282 1216	35175	3227 3432	46333
42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91% СП - 8%	т	0,214086	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	4014 3675	332 160	7	3491 600	8105
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/100х100/ СП - 8%	т	0,359112	269999,00 --	-- --	96960 --	-- --	96960	-- 7757	104717
44	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	69,06	3684,43 1644,21	85,84 42,84	254447 113549	5929 2959	134969	109517 29117	393081
Тип5.2/1											
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	123,18	805,71 432,54	32,56 17,75	99247 53280	4010 2186	41957	52139 12111	163497
46	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/ НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	123,18	191,50 10,70	11,02 5,87	23589 1318	1357 723	20914	1919 2041	27548
47	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	123,18	203,74 48,23	0,61 0,33	25097 5941	75 41	19081	5623 2458	33177
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	123,18	805,71 432,54	32,56 17,75	99247 53280	4010 2186	41957	52139 12111	163497
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	123,18	574,49 32,10	33,05 17,61	70766 3954	4071 2169	62741	5756 6122	82644
50	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	123,18	4946,96 1329,63	146,93 74,98	609367 163784	18099 9236	427484	162639 61760	833766
Тип8.2											

51	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	56,21637	33905,00	--	1906016	--	1906016	--	2058497
		СП - 8%			--	--	--	--		152481	
Тип 10											
52	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,765327	33905,00	--	331093	--	331093	--	357580
		СП - 8%			--	--	--	--		26487	
Тип 11											
53	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,420397	33905,00	--	82064	--	82064	--	88629
		СП - 8%			--	--	--	--		6565	
Тип12											
54	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,121523	33905,00	--	241455	--	241455	--	260771
		СП - 8%			--	--	--	--		19316	
Тип 13.2											
55	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	105,04	203,74	0,61	21401	64	16271	4795	28291
		НР - 94% СП - 8%			48,23	0,33	5066	35		2096	
56	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	105,04	4946,96	146,93	519629	15434	364531	138688	710982
		НР - 94% СП - 8%			1329,63	74,98	139664	7876		52665	
57	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	451,78	1586,65	14,12	716817	6380	553742	149693	935831
		НР - 94% СП - 8%			346,84	5,65	156695	2553		69321	
		Полы 2-го этажа									
Тип5.2											
58	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,14	203,74	0,61	1455	4	1107	326	1923
		НР - 94% СП - 8%			48,23	0,33	344	2		142	
59	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,14	3684,43	85,84	26307	613	13954	11323	40640
		НР - 94% СП - 8%			1644,21	42,84	11740	306		3010	
Тип 6											

60	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63,74	4946,96	146,93	315319	9365	221203	84158	431435
		НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	84751	4779		31958	
Тип8.2											
61	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	73,51728	33905,00	--	2492603	--	2492603	--	2692011
		СП - 8%			--	--	--	--		199408	
Тип 9											
62	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	29,118615	33905,00	--	987267	--	987267	--	1066248
		СП - 8%			--	--	--	--		78981	
Тип3.2/1											
63	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,94	423,54	34,48	5057	411	--	4579	10406
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	4645	225		771	
64	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,368946	33905,00	--	12509	--	12509	--	13510
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,94	805,71	32,56	9620	389	4066	5054	15848
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	5165	212		1174	
66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	11,94	574,49	33,05	6859	394	6082	558	8010
		НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	383	210		593	
67	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,037014	18750,10	1550,74	694	58	1	603	1401
		НР - 94%; СП - 8%			17168,00	749,16	635	28		104	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/100х100/	т	0,062088	269999,00	--	16764	--	16764	--	18105
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
69	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,94	3684,43	85,84	43992	1025	23335	18935	67961
		НР - 94%; СП - 8%			1644,21	42,84	19632	512		5034	
Тип5.2/1											
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	312,32	805,71	32,56	251639	10169	106379	132196	414542
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	135091	5544		30707	

71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/ НР - 94%; СП - 8%.	м2 стяжки	312,32	191,50 10,70	11,02 5,87	59809 3342	3441 1833	53026	4865 5174	69848
72	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%.	м2 изолируемой поверхности	312,32	203,74 48,23	0,61 0,33	63632 15063	190 103	48379	14256 6231	84119
73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%.	м2 стяжки	312,32	805,71 432,54	32,56 17,75	251639 135091	10169 5544	106379	132196 30707	414542
74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ НР - 94%; СП - 8%.	м2 стяжки	312,32	574,49 32,10	33,05 17,61	179425 10025	10322 5500	159078	14594 15521	209540
75	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%.	м2 покрытия	312,32	4946,96 1329,63	146,93 74,98	1545035 415270	45889 23418	1083876	412367 156592	2113994
		Полы 3-го этажа									
Тип5.2											
76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%.	м2 изолируемой поверхности	10,78	203,74 48,23	0,61 0,33	2196 520	7 4	1669	492 215	2903
77	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%.	м2 покрытия	10,78	3684,43 1644,21	85,84 42,84	39718 17725	926 462	21067	17095 4545	61358
Тип 6											
78	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94%; СП - 8%.	м2 покрытия	63,74	4946,96 1329,63	146,93 74,98	315319 84751	9365 4779	221203	84158 31958	431435
Тип8.2											
79	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%.	м3	54,491223	33905,00 --	-- --	1847525 --	-- --	1847525	-- 147802	1995327
Тип 10											
80	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%.	м3	9,838251	33905,00 --	-- --	333566 --	-- --	333566	-- 26685	360251
Тип 11											

81	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	16,198707	33905,00 --	-- --	549217 --	-- --	549217	-- 43937	593154
Тип3.2/1											
82	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	11,94	423,54 389,06	34,48 18,88	5057 4645	411 225	--	4579 771	10406
83	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	0,368946	33905,00 --	-- --	12509 --	-- --	12509	-- 1001	13510
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	11,94	805,71 432,54	32,56 17,75	9620 5165	389 212	4066	5054 1174	15848
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	11,94	574,49 32,10	33,05 17,61	6859 383	394 210	6082	558 593	8010
86	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91% СП - 8%	т	0,037014	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	694 635	58 28	1	603 104	1401
87	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/100х100/ СП - 8%	т	0,062088	269999,00 --	-- --	16764 --	-- --	16764	-- 1341	18105
88	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	11,94	3684,43 1644,21	85,84 42,84	43992 19632	1025 512	23335	18935 5034	67961
Тип5.2/1											
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	88,4	805,71 432,54	32,56 17,75	71225 38237	2878 1569	30110	37417 8691	117334
90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/ НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	88,4	191,50 10,70	11,02 5,87	16929 946	974 519	15009	1377 1464	19770
91	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР - 94% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	88,4	203,74 48,23	0,61 0,33	18011 4264	54 29	13693	4035 1764	23810
92	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	88,4	805,71 432,54	32,56 17,75	71225 38237	2878 1569	30110	37417 8691	117334

93	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	88,4	574,49	33,05	50785	2922	45025	4131	59309
		НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	2838	1557		4393	
94	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	88,4	4946,96	146,93	437311	12988	306784	116717	598351
		НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	117539	6628		44322	
		Полы 4-го этажа									
Тип5.2											
95	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,83	203,74	0,61	2003	6	1523	449	2648
		НР - 94%; СП - 8%			48,23	0,33	474	3		196	
96	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,83	3684,43	85,84	36218	844	19211	15589	55951
		НР - 94%; СП - 8%			1644,21	42,84	16163	421		4145	
Тип 6											
97	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63,74	4946,96	146,93	315319	9365	221203	84158	431435
		НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	84751	4779		31958	
Тип8.2											
98	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	54,553023	33905,00	--	1849620	--	1849620	--	1997590
		СП - 8%			--	--	--	--		147970	
Тип 9											
99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3,74	423,54	34,48	1584	129	--	1434	3260
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	1455	71		241	
100	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	4,917735	33905,00	--	166736	--	166736	--	180075
		СП - 8%			--	--	--	--		13339	
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,74	805,71	32,56	3013	121	1274	1583	4964
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	1618	66		368	
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60 мм/	м2 стяжки	3,74	765,98	44,06	2865	165	2540	233	3346
		НР - 94%; СП - 8%			42,80	23,49	160	88		248	

103	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3,74	818,79	23,93	3062	90	1076	1829	5282
		НР - 94% СП - 8%			506,91	13,24	1896	50		391	
104	ТПРАЙС лист ТОО"INTEX DEVELOPMENT"	Спортивное ПВХ покрытие Multi толщина 6,0мм(1,8мх1,5м,толщина защитного слоя 1,0мм)	м2	3,74	9289,29	--	34742	--	34742	--	37521
		СП - 8%			--	--	--	--		2779	
Тип3.2/1											
105	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	11,29	423,54	34,48	4782	389	--	4329	9840
		НР - 94% СП - 8%			389,06	18,88	4392	213		729	
106	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,348861	33905,00	--	11828	--	11828	--	12774
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
107	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,29	805,71	32,56	9096	367	3846	4779	14985
		НР - 94% СП - 8%			432,54	17,75	4883	200		1110	
108	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	11,29	574,49	33,05	6486	373	5751	528	7575
		НР - 94% СП - 8%			32,10	17,61	362	199		561	
109	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034999	18750,10	1550,74	656	54	1	571	1325
		НР - 91% СП - 8%			17168,00	749,16	601	26		98	
110	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/100х100/	т	0,058708	269999,00	--	15851	--	15851	--	17119
		СП - 8%			--	--	--	--		1268	
111	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,29	3684,43	85,84	41597	969	22065	17904	64261
		НР - 94% СП - 8%			1644,21	42,84	18563	484		4760	
Тип5.2/1											
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,51	805,71	32,56	73731	2979	31170	38734	121462
		НР - 94% СП - 8%			432,54	17,75	39582	1624		8997	
113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/	м2 стяжки	91,51	191,50	11,02	17524	1008	15537	1425	20465
		НР - 94% СП - 8%			10,70	5,87	979	537		1516	
114	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	91,51	203,74	0,61	18644	56	14174	4177	24647

		НР - 94% СП - 8%			48,23	0,33	4414	30		1826	
115	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,51	805,71	32,56	73731	2979	31170	38734	121462
		НР - 94% СП - 8%			432,54	17,75	39582	1624		8997	
116	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	91,51	574,49	33,05	52572	3024	46611	4276	61396
		НР - 94% СП - 8%			32,10	17,61	2937	1611		4548	
117	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	91,51	4946,96	146,93	452696	13445	317577	120824	619401
		НР - 94% СП - 8%			1329,63	74,98	121674	6861		45882	
Тип 10											
118	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,48205	33905,00	--	287584	--	287584	--	310591
		СП - 8%			--	--	--	--		23007	
Тип 11											
119	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,274559	33905,00	--	348359	--	348359	--	376228
		СП - 8%			--	--	--	--		27869	
		Полы 5-го этажа									
Тип5.2											
120	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	9,68	203,74	0,61	1972	6	1499	442	2607
		НР - 94% СП - 8%			48,23	0,33	467	3		193	
121	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	9,68	3684,43	85,84	35665	831	18918	15351	55097
		НР - 94% СП - 8%			1644,21	42,84	15916	415		4081	
Тип 6											
122	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,88	805,71	32,56	5543	224	2343	2912	9132
		НР - 94% СП - 8%			432,54	17,75	2976	122		676	
123	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 80 мм/	м2 стяжки	6,88	1148,96	66,09	7905	454	7009	643	9232
		НР - 94% СП - 8%			64,20	35,23	442	242		684	
124	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	63,74	4946,96	146,93	315319	9365	221203	84158	431435
		НР - 94% СП - 8%			1329,63	74,98	84751	4779		31958	
Тип8.2											

125	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	114,44	423,54	34,48	48470	3946	--	43884	99742
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	44524	2161		7388	
126	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	49,96221	33905,00	--	1693969	--	1693969	--	1829486
		СП - 8%			--	--	--	--		135517	
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	114,44	805,71	32,56	92205	3726	38979	48439	151896
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	49500	2031		11252	
128	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9,3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 66,5 мм/	м2 стяжки	114,44	890,45	51,22	101903	5861	90348	8289	119007
		НР - 94%; СП - 8%			49,76	27,30	5694	3124		8815	
129	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	114,44	2507,45	79,77	286953	9129	212475	67107	382384
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	65349	6041		28325	
130	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	114,44	-1430,91	-17,74	-163753	-2030	-156886	-5849	-183170
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-4837	-1385		-13568	
131	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	114,44	3530,97	23,93	404084	2738	343335	55954	496841
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	58011	1515		36803	
Тип 10											
132	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	15,026361	33905,00	--	509469	--	509469	--	550227
		СП - 8%			--	--	--	--		40758	
Тип 11											
133	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	12,842658	33905,00	--	435430	--	435430	--	470264
		СП - 8%			--	--	--	--		34834	
Тип3.2/1											
134	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	10,46	423,54	34,48	4430	360	--	4011	9116
		НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	4070	197		675	
135	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,323214	33905,00	--	10959	--	10959	--	11836

		СП - 8%			–	–	–	–		877	
136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,46	805,71	32,56	8428	341	3563	4427	13884
		НР - 94% СП - 8%			432,54	17,75	4524	186		1028	
137	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	10,46	574,49	33,05	6009	346	5327	489	7018
		НР - 94% СП - 8%			32,10	17,61	336	184		520	
138	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032426	18750,10	1550,74	608	50	1	529	1228
		НР - 91% СП - 8%			17168,00	749,16	557	24		91	
139	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/100х100/	т	0,054392	269999,00	–	14686	–	14686	–	15861
		СП - 8%			–	–	–	–		1175	
140	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,46	3684,43	85,84	38539	898	20443	16588	59537
		НР - 94% СП - 8%			1644,21	42,84	17198	448		4410	
Тип5.2/1											
141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,69	805,71	32,56	74681	3018	31571	39233	123027
		НР - 94% СП - 8%			432,54	17,75	40092	1645		9113	
142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/	м2 стяжки	92,69	191,50	11,02	17750	1021	15737	1444	20729
		НР - 94% СП - 8%			10,70	5,87	992	544		1536	
143	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	92,69	203,74	0,61	18885	57	14358	4231	24965
		НР - 94% СП - 8%			48,23	0,33	4470	31		1849	
144	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,69	805,71	32,56	74681	3018	31571	39233	123027
		НР - 94% СП - 8%			432,54	17,75	40092	1645		9113	
145	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	92,69	574,49	33,05	53249	3063	47211	4331	62187
		НР - 94% СП - 8%			32,10	17,61	2975	1632		4606	
146	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	92,69	4946,96	146,93	458534	13619	321672	122382	627389
		НР - 94% СП - 8%			1329,63	74,98	123243	6950		46473	
Тип 6											
147	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,91	805,71	32,56	15236	616	6441	8004	25099
		НР - 94% СП - 8%			432,54	17,75	8179	336		1859	

148	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 80 мм/**									
		НР - 94% СП - 8%	м2 стяжки	18,91	1148,96	66,09	21727	1250	19263	1767	25374
					64,20	35,23	1214	666		1880	
149	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**									
		НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	44,7	4946,96	146,93	221129	6568	155127	59019	302560
					1329,63	74,98	59434	3352		22412	
Тип 16											
150	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**									
		НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	10,54	4946,96	146,93	52141	1548	36579	13916	71342
					1329,63	74,98	14014	790		5285	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				44637914	923109	34485577	9115767	58053970
							9229223	468630	--	4300287	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44637914				
		Материалы	Тенге				19074513				
		Всего заработная плата	Тенге					9697853			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15411060				
		Накладные расходы	Тенге				9115767				
		Сметная прибыль	Тенге				4300287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58053968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6838
		Сметная заработная плата	Тенге					9697853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58053968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6838
		Сметная заработная плата	Тенге					9697853			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								58053968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9229223				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					923109			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					468630			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34485573		
		- Накладные расходы	Тенге							9115767	
		- Сметная прибыль	Тенге							4300287	

ИТОГО ПО АКТУ:	58 053 968
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	870 810
Итого с временными зданиями и сооружениями	58 924 778
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 296 345
Итого с затратами в зимнее время	60 221 123
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1 204 422
Итого с непредвиденными работами и затратами	61 425 545
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	67 727 302
Итого сметная стоимость в текущих ценах	67 727 302

	310	4521040
НДС (12 %)		8 127 276
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**75 854 579**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 73 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/5в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Основная кровля/Тип14/										
1	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	11,64		313,02	13,28	3644	155	2315	1121	5146
		НР - 92%, СП - 8%				100,84	3,86	1174	45		381	
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	11,64		1049,03	55,27	12211	643	3851	7263	21032
		НР - 92%, СП - 8%				662,94	15,29	7717	178		1558	
3	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	498,6951		43843,00	--	21864289	--	21864289	--	23613432
		СП - 8%				--	--	--	--		1749143	
4	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	11,64		313,02	13,28	3644	155	2315	1121	5146
		НР - 92%, СП - 8%				100,84	3,86	1174	45		381	
5	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	1,3968		34699,42	1561,99	48468	2181	40355	6080	58912
		НР - 92%, СП - 8%				4247,10	484,30	5932	676		4364	
6	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки из пескобетона толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	11,64		778,28	31,91	9059	372	3703	4880	15054
		НР - 94%, СП - 8%				428,22	17,75	4984	207		1115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки из пескобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103до 50мм									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	11,64	539,60 30,90	33,05 17,61	6281 360	385 205	5536	531 545	7357
8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,060528	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	1135 1039	94 45	2	987 170	2292
9	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/									
		СП - 8%	т	0,060528	269999,00 --	-- --	16342 --	-- --	16342	-- 1307	17649
10	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	11,64	2409,48 179,74	15,92 6,39	28046 2092	185 74	25769	1993 2403	32442
11	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	11,64	1567,38 81,37	7,54 3,05	18244 947	88 36	17209	904 1532	20680
		Кровля над спортзалами/Тип15/									
12	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	10	313,02 100,84	13,28 3,86	3130 1008	133 39	1989	963 327	4421
13	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	10	1049,03 662,94	55,27 15,29	10490 6629	553 153	3308	6240 1338	18068
14	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	10	1680,95 1026,48	107,75 30,59	16810 10265	1078 306	5467	9725 2123	28658
15	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130									
		СП - 8%	м3	1,339	23048,00 --	-- --	30861 --	-- --	30861	-- 2469	33330
16	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130									
		СП - 8%	м3	0,7725	23048,00 --	-- --	17805 --	-- --	17805	-- 1424	19229
17	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180									
		СП - 8%	м3	0,515	30656,00 --	-- --	15788 --	-- --	15788	-- 1263	17051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам**									
			м2 покрытия	832,99	782,93	170,68	652173	142175	142641	391061	1126693
		НР - 90% СП - 8%			441,01	80,62	367357	67156		83459	
19	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 8 мм ГОСТ 26816-86 (прим.)**									
			м2	832,99	1197,60	--	997589	--	997589	--	1077396
		СП - 8%			--	--	--	--		79807	
20	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам**									
			м2 покрытия	832,99	782,93	170,68	652173	142175	142641	391061	1126693
		НР - 90% СП - 8%			441,01	80,62	367357	67156		83459	
21	2113-0806-1401 РСНБ РК 2015	**Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86**									
			м2	832,99	1497,00	--	1246986	--	1246986	--	1346745
		СП - 8%			--	--	--	--		99759	
22	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**									
			м2 кровли	832,99	2409,48	15,92	2007073	13261	1844090	142641	2321691
		НР - 92% СП - 8%			179,74	6,39	149722	5323		171977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27662241	303633	26430851	966571	30919117
							927757	141644	--	2290304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27662241				
	Материалы		Тенге				2241191				
	Всего заработная плата		Тенге					1069401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24189660				
		Накладные расходы	Тенге				966571				
		Сметная прибыль	Тенге				2290304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30919116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					1069401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30919116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					1069401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30919116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				927757				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					303633			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					141644			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26430851		
		- Накладные расходы	Тенге							966571	
		- Сметная прибыль	Тенге							2290304	
				ИТОГО ПО АКТУ:							30 919 116
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							463 787
				Итого с временными зданиями и сооружениями							31 382 903
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							690 424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Итого с затратами в зимнее время							**32 073 327**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**641 467**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**32 714 793**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							**36 071 063**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**36 071 063**
				НДС (12 %)							**4 328 528**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**40 399 590**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 74 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/6в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
		Окна										
1	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**										
			м		103,8	1268,40	5,58	131660	580	100330	27961	172390
		НР - 90%, СП - 8%				296,24	3,06	30750	318		12770	
2	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 100 мм ГОСТ 23166-99**										
			м		1,2	920,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
3	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 240 мм ГОСТ 23166-99**										
			м		102,6	1464,00	--	150206	--	150206	--	162223
		СП - 8%				--	--	--	--		12017	
		Двери внутренние										
4	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**										
			м коробок		479,62	103,79	1,23	49780	590	1108	43563	100810
		НР - 90%, СП - 8%				100,25	0,67	48082	321		7467	
5	2109-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород ГОСТ 8242-88**										
			м		479,62	846,00	--	405759	--	405759	--	438220
		СП - 8%				--	--	--	--		32461	
6	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**										
			м2		25,515	1904,50	197,18	48593	5031	12061	30751	85691
		НР - 90%, СП - 8%				1234,62	104,49	31501	2666		6348	

7	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014(сантехнические)									
		СП - 8%	м2	25,515	24236,00	--	618382	--	618382	--	667853
					--	--	--	--		49471	
		Двери наружные									
8	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	4,32	1682,65	37,05	7269	160	1760	4882	13123
					1238,10	17,45	5349	75		972	
9	2109-0302-1006 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМАС 21-18 ГОСТ 23747-2015//ДО-33-18Ф/									
		СП - 8%	м2	4,32	58144,00	--	251182	--	251182	--	271277
					--	--	--	--		20095	
10	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014									
		СП - 8%	м2	32,0364	41840,00	--	1340403	--	1340403	--	1447635
					--	--	--	--		107232	
		Витражи									
11	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж									
		НР - 60%, СП - 8%	м2	4,26	9178,92	532,28	39102	2268	26	26240	70570
					8640,30	286,76	36808	1222		5227	
12	2109-0304-0108 РСНБ РК 2015 прим	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82									
		СП - 8%	м2	4,26	43268,16	--	184322	--	184322	--	199068
					--	--	--	--		14746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3227762	8629	3066643	133397	3630052
							152490	4602	--	268894	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1412753				
		Материалы	Тенге				115260				
		Всего заработная плата	Тенге					119062			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1175451				
		Накладные расходы	Тенге				107157				
		Сметная прибыль	Тенге				121594				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1641504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					119062			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1815009				
		Материалы	Тенге				27				
		Всего заработная плата	Тенге					38030			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1775907				
		Накладные расходы	Тенге				26240				
		Сметная прибыль	Тенге				147300				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1988549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					38030			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3630053					
Нормативная трудоемкость	чел.-ч						109
Сметная заработная плата	Тенге		157092				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						3630053
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	152490					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		8629				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		4602				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			3066645			
- Накладные расходы	Тенге				133397		
- Сметная прибыль	Тенге				268894		

ИТОГО ПО АКТУ:	3 630 053
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,5%)	54 451
Итого с временными зданиями и сооружениями	3 684 504
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	81 059
Итого с затратами в зимнее время	3 765 563
Непредвиденные работы и затраты - 2%	75 311
Итого с непредвиденными работами и затратами	3 840 874
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	4 234 916
Итого сметная стоимость в текущих ценах	4 234 916
НДС (12 %)	508 190
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4 743 106

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 76 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/9в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Дизайн проект										
		Столешница										
1	1146-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Прогоны. Монтаж**	т монтируемых конструкций		1,35	50424,51	7391,49	68073	9978	19211	35839	112225
		НР - 84% СП - 8%				28802,80	2801,56	38884	3782		8313	
2	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т		1,3635	284606,00	--	388060	--	388060	--	419105
		СП - 8%				--	--	--	--		31045	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		88,5204969	98,78	2,47	8744	218	3575	3436	13155
		НР - 69% СП - 8%				55,93	0,33	4951	29		974	
4	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АСТАНА КВАРЦ"	**Столешница из кварцевого камня Astana Quartz, белого цвета**	м		127	73440,00	--	9326880	--	9326880	--	10073030
		СП - 8%				--	--	--	--		746150	
		Колонна из архитектурного камня (полимербетона)										
5	1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки		10,2	10759,90	48,24	109751	492	361	87221	212730
		НР - 80% СП - 8%				10676,31	12,57	108898	128		15758	

6	2106-0902-1410 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015 СП - 8%	м	7,14	286,00 –	– –	2042 –	– –	2042	– 163	2205
7	2106-0902-1504 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм СТ РК 2621-2015 СП - 8%	м	20,4	211,00 –	– –	4304 –	– –	4304	– 344	4648
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ИП БЕГАЛИНА	Изделие из архитектурного камня СП - 8%	м2	10,2	63240,00 –	– –	645048 –	– –	645048	– 51604	696652
		ТХ Дизайн проект									
9	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР - 90%, СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	110,84	266,85 238,82	15,97 8,68	29578 26471	1770 962	1337	24690 4341	58609
10	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО KAZYNA SR"	Защита радиаторов: фанера толщиной не менее 20 мм, имеет технические отверстия, покрытие бесцветным полиуретановым лаком не менее 3 раза по каждую сторону СП - 8%	м2	116,382	20491,07 –	– –	2384792 –	– –	2384792	– 190783	2575575
11	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР - 90%, СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	9	1122,92 1094,11	15,12 8,18	10106 9847	136 74	123	8929 1523	20557
12	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО KAZYNA SR"	ДП-1: МДФ панель с пленкой пвх под дерево. Размер 2445х625х16 мм, ДП-2: МДФ панель с пленкой пвх под дерево. Размер 2445х625х16 мм СП - 8%	м2	9	33878,57 –	– –	304907 –	– –	304907	– 24393	329300
13	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО KAZYNA SR"	Обшивка стен ЛДСП толщиной 16 мм, под дерево СП - 8%	м2	65,7	8515,18 –	– –	559447 –	– –	559447	– 44756	604203
14	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО KAZYNA SR"	Обшивка стен мягкой панелью в детской игровой (основание-ДСП черновой, наполнитель поролон плотностью 2040, обшивка кожа заменитель, цвет серый) СП - 8%	м2	102	47175,00 –	– –	4811850 –	– –	4811850	– 384948	5196798
15	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Надпись "BINOM SCHOOL" СП - 8%	шт	1	781830,00 –	– –	781830 –	– –	781830	– 62546	844376
16	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Надпись "Кош келдініздер" СП - 8%	шт	2	450615,60 –	– –	901231 –	– –	901231	– 72098	973329

17	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Металлический флагштоки высотой 8 м.п.									
			шт	3	520200,00	–	1560600	–	1560600	–	1685448
		СП - 8%			–	–	–	–		124848	
18	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Флаги: Сбербанк, Бином, город Нур-Султан									
			шт	3	45441,00	–	136323	–	136323	–	147229
		СП - 8%			–	–	–	–		10906	
19	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Таблички: Номер и Наименование помещений									
			шт	150	2815,20	–	422280	–	422280	–	456062
		СП - 8%			–	–	–	–		33782	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Одинарные таблички для С/У									
			шт	26	1958,40	–	50918	–	50918	–	54991
		СП - 8%			–	–	–	–		4073	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Двойные таблички для С/У									
			шт	9	2692,80	–	24235	–	24235	–	26174
		СП - 8%			–	–	–	–		1939	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Указатели путей эвуакуаций на 2 языках									
			шт	98	4406,40	–	431827	–	431827	–	466373
		СП - 8%			–	–	–	–		34546	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Табличка Наименование Школы									
			шт	4	31824,00	–	127296	–	127296	–	137480
		СП - 8%			–	–	–	–		10184	
24	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	3D надписи на стенах (3 этаж)									
			шт	1	114015,60	–	114016	–	114016	–	123137
		СП - 8%			–	–	–	–		9121	
25	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	3D стена из ПВХ 5мм с буквами									
			шт	1	2998800,00	–	2998800	–	2998800	–	3238704
		СП - 8%			–	–	–	–		239904	
26	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Табличка Наименование Школы с шрифтом Брайля									
			шт	2	33048,00	–	66096	–	66096	–	71384
		СП - 8%			–	–	–	–		5288	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Желтые указатели подъема вверх и вниз									
			шт	75	1487,16	–	111537	–	111537	–	120460
		СП - 8%			–	–	–	–		8923	

28	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Цветные кружки для рисунок СП - 8%	шт	44	14987,88 –	– –	659467 –	– –	659467	– 52757	712224
29	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Стенд с гос символикой СП - 8%	шт	1	1156680,00 –	– –	1156680 –	– –	1156680	– 92534	1249214
30	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Сигнальные круги в витражных дверях СП - 8%	шт	100	306,00 –	– –	30600 –	– –	30600	– 2448	33048
31	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Нумерация этажей СП - 8%	шт	30	5508,00 –	– –	165240 –	– –	165240	– 13219	178459
32	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Навигация цифры и пиктограммы СП - 8%	шт	10	85680,00 –	– –	856800 –	– –	856800	– 68544	925344
33	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО ЖАРНАМА PRODUCTION"	Навигация цифры и стрелки СП - 8%	шт	18	11016,00 –	– –	198288 –	– –	198288	– 15863	214151
34	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Изображение птиц в столовой СП - 8%	шт	1	367200,00 –	– –	367200 –	– –	367200	– 29376	396576
35	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Круги в столовой с картинками СП - 8%	шт	1	795600,00 –	– –	795600 –	– –	795600	– 63648	859248
36	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Надписи в коворкинге учителей: omir, bilim, jumys СП - 8%	шт	1	73440,00 –	– –	73440 –	– –	73440	– 5875	79315
37	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Надписи на втором, указатель комнаты для переодеваний и указатель уборных комнат СП - 8%	шт	4	67320,00 –	– –	269280 –	– –	269280	– 21542	290822
38	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Надписи в кинозале: kino, premiere, cinema СП - 8%	шт	3	74460,00 –	– –	223380 –	– –	223380	– 17870	241250
39	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Надписи в библиотеке: 2 портрета, 2 рисунка, 6 надписей СП - 8%	шт	1	612000,00 –	– –	612000 –	– –	612000	– 48960	660960
40	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Декоративные узоры в классах (орнамент) СП - 8%	шт	107	20808,00 –	– –	2226456 –	– –	2226456	– 178116	2404572
41	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Надписи в коворкинге 4 этажа: Teamwork, idea, creative, bilim, jymys	шт	1	452880,00	–	452880	–	452880	–	489110

		СП - 8%				–	–	–	–		36230
42	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	3 портрета великих личностей на 2 этаже вестибюля	шт	3	306000,00	–	918000	–	918000	–	991440
		СП - 8%				–	–	–	–	73440	
43	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	3 этаж, кинозал; 2 портрета известных людей, надпись bilim, jymys	шт	1	612000,00	–	612000	–	612000	–	660960
		СП - 8%				–	–	–	–	48960	
44	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	Спортзал 2 портрета, длинная надпись по периметру в нижней части стены с выкрасом в цвет, мотивационные цитаты в верней части части стены, рисунок олимпийских колец с рисунками	шт	1	1958400,00	–	1958400	–	1958400	–	2115072
		СП - 8%				–	–	–	–	156672	
45	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Белес"	ОЮ (орнамент)	шт	2	61200,00	–	122400	–	122400	–	132192
		СП - 8%				–	–	–	–	9792	
		Установка средств информации по пожарной безопасности									
46	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Схема эвакуации при возникновении пожара с рамкой со стеклом, размер А3	шт	55	8925,00	–	490875	–	490875	–	530145
		СП - 8%				–	–	–	–	39270	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Знак направления движения к пункту сбора на металлической стойке (3 метра)	шт	3	27321,43	–	81964	–	81964	–	88521
		СП - 8%				–	–	–	–	6557	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Знак "Место сбора" на металлической стойке (3 метра)	шт	5	27321,43	–	136607	–	136607	–	147536
		СП - 8%				–	–	–	–	10929	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Указатель пожарного гидранта светоотражающий (на фасад здания)	шт	1	15482,14	–	15482	–	15482	–	16721
		СП - 8%				–	–	–	–	1239	
50	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Указатель пожарного гидранта на металлической стойке (3 метра)	шт	1	27321,43	–	27321	–	27321	–	29507
		СП - 8%				–	–	–	–	2186	
51	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Знак ручного пожарного извещателя на ПВХ	шт	60	1366,07	–	81964	–	81964	–	88521
		СП - 8%				–	–	–	–	6557	
52	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Знак с обозначением ПК и порядковой нумерацией	шт	60	455,36	–	27322	–	27322	–	29508
		СП - 8%				–	–	–	–	2186	
53	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Знак огнетушителя на пожарный шкаф	шт	60	455,36	–	27322	–	27322	–	29508
		СП - 8%				–	–	–	–	2186	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Знак пожарного крана на пожарный шкаф	шт	60	455,36	–	27322	–	27322	–	29508
		СП - 8%				–	–	–	–	2186	
55	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Табличка "При пожаре звонить..." с указанием ответственного за пожарную безопасность	шт	60	546,43	–	32786	–	32786	–	35409
		СП - 8%				–	–	–	–	2623	

56	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Табличка с указанием "Выход на кровлю" с указанием местонахождения ключей и ответственного за пожарную безопасность									
			шт	4	910,71	–	3643	–	3643	–	3934
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Пломбы для ручных извещателей, кнопок запуска АСП и АГПТ, пожарных шкафов									
			шт	150	182,14	–	27321	–	27321	–	29507
		СП - 8%			–	–	–	–		2186	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Табличка с информацией о месте хранения ключей для пожароопасных помещений									
			шт	8	455,36	–	3643	–	3643	–	3934
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
59	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Металлическая табличка с указанием категории взрывопожарной опасности пожароопасных помещений									
			шт	10	9107,14	–	91071	–	91071	–	98357
		СП - 8%			–	–	–	–		7286	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ "ТОО Даму-А"	Световое табло "Насосная станция пожаротушения"									
			шт	2	9107,14	–	18214	–	18214	–	19671
		СП - 8%			–	–	–	–		1457	
		Установка средств для адаптации здания для МГН									
61	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	СРТ 15х15 (пиктограммы)									
			шт	51	5610,00	–	286110	–	286110	–	308999
		СП - 8%			–	–	–	–		22889	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	Крючок для костылей									
			шт	10	14249,40	–	142494	–	142494	–	153894
		СП - 8%			–	–	–	–		11400	
63	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	Плитка рельефная "Конус" 300х300									
			шт	100	2448,00	–	244800	–	244800	–	264384
		СП - 8%			–	–	–	–		19584	
64	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	Плитка рельефная "Направление" 300х300									
			шт	60	2448,00	–	146880	–	146880	–	158630
		СП - 8%			–	–	–	–		11750	
65	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	СРТ 60х40 (наименование организации)									
			шт	1	66300,00	–	66300	–	66300	–	71604
		СП - 8%			–	–	–	–		5304	
66	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	СРТ 60х40 (мнемосхема 2 этажей)									
			шт	2	66300,00	–	132600	–	132600	–	143208
		СП - 8%			–	–	–	–		10608	
67	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	Наклейки на проемы дверей 5х100									
			шт	78	612,00	–	47736	–	47736	–	51555
		СП - 8%			–	–	–	–		3819	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	Наклейки "Осторожно препятствие" 150х150									
			шт	100	540,60	–	54060	–	54060	–	58385
		СП - 8%			–	–	–	–		4325	
69	ТПРАЙС-ЛИСТ "ИП Береке"	СРТ 30х20 (наименование кабинетов)									
			шт	14	14280,00	–	199920	–	199920	–	215914
		СП - 8%			–	–	–	–		15994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				40492439	12594	40290794	160115	43904756
							189051	4975	–	3252202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40486093				
	Материалы		Тенге				24606				
	Всего заработная плата		Тенге					194026			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40259841				

Накладные расходы	Тенге	160115				
Сметная прибыль	Тенге	3251695				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге	43897903				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					124
Сметная заработная плата	Тенге		194026			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6346				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	6346				
Сметная прибыль	Тенге	507				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге	6853				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	43904756				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч					124
Сметная заработная плата	Тенге		194026			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**43904756**
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
- Зарплата рабочих строителей	Тенге	189051				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		12594			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		4975			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			40290793		
- Накладные расходы	Тенге				160115	
- Сметная прибыль	Тенге				3252202	

ИТОГО ПО АКТУ:	**43 904 756**
в т.ч. Оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5%)	**658 571**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**44 563 327**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**980 393**
Итого с затратами в зимнее время	**45 543 721**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**910 874**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**46 454 595**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	**51 220 455**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**51 220 455**
НДС (12 %)	**6 146 455**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**57 366 910**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

Ермуханбетов С.Н.

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

Григорян А.Г.

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

Жакупаев Ж.Х

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

Бермуханбедов Т.А.

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 75 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/7в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Разное										
		Ограждение										
1	1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**										
		НР - 118% СП - 8%	м		827	1826,55 1703,85	4,33 --	1510557 1409084	3581 --	97892	1662719 253862	3427138
2	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	**Ограждение ОГ-1 с вертикальными ригелями, h-1200 мм из нержавеющей стали марка AISI 201 (для внутренних констукций)**										
		СП - 8%	м		256,6	12021,43 --	-- --	3084699 --	-- --	3084699	-- 246776	3331475
3	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	**Ограждение ОГК-1, h-900 мм из нержавеющей стали марка AISI 304 (для наружных констукций)**										
		СП - 8%	м		40	10710,00 --	-- --	428400 --	-- --	428400	-- 34272	462672
4	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	**Ограждение ОГК-2, h-1200 мм из нержавеющей стали марка AISI 304 (для наружных констукций)**										
		СП - 8%	м		115	19125,00 --	-- --	2199375 --	-- --	2199375	-- 175950	2375325
5	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	**Ограждение ОГК-3, h-800 мм из нержавеющей стали марка AISI 304 (для наружных констукций)**										
		СП - 8%	м		88,3	10710,00 --	-- --	945693 --	-- --	945693	-- 75655	1021348
6	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	**Ограждение ОГЛ-1, h-1200 мм с вертикальными ригеля и с дополнительным поручнем из нержавеющей стали марка AISI 304 (для внутренних констукций)**										
			м		327,1	16065,00	--	5254862	--	5254862	--	5675251

		СП - 8%				--	--	--	--		420389	
7	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	Поручни настенные инвалидные из нержавеющей стали с креплением на раковину. Марка стали AISI 201. Размер 750x500x750, диаметром 34мм	шт	9	54642,86	--	491786	--	491786	--	531129
		СП - 8%				--	--	--	--		39343	
8	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	Поручни напольные инвалидные откидные из нержавеющей стали. Марка стали AISI 201. Размер 750x850, диаметром 34мм	шт	18	81964,29	--	1475357	--	1475357	--	1593386
		СП - 8%				--	--	--	--		118029	
9	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	Вертикальные перила из нержавеющей стали. Сталь 201, стойка диаметром 38 мм, поручень диаметром 51 мм, ритель диаметром 16 мм	м	24,6	19671,43	--	483917	--	483917	--	522630
		СП - 8%				--	--	--	--		38713	
		Лифтовой портал										
10	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	Лифтовой портал из нержавеющей стали. Марка стали AISI 201 . Толщина металла 0,9мм. Высота 2500 мм.	шт	12	103821,43	--	1245857	--	1245857	--	1345526
		СП - 8%				--	--	--	--		99669	
		Калитка на входных группах										
11	ТПРАЙС лист ТОО "Хром-НС"	Калитка из нержавеющей стали. Сталь 201	шт	4	27321,43	--	109286	--	109286	--	118029
		СП - 8%				--	--	--	--		8743	
		Навесы Н-1, Н-2										
12	1146-0201-0403 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж	т монтируемых конструкций	3,695	553316,06	7391,49	2044503	27312	1910765	98094	2314004
		ПР - 84% СП - 8%			28802,80	2801,56	106426	10352		171408	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,9	98,78	2,47	7300	182	2985	2869	10982
		ПР - 69% СП - 8%			55,93	0,33	4133	24		813	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,9	173,26	3,53	12804	261	7710	3369	17467
		ПР - 69% СП - 8%			65,40	0,67	4833	50		1294	
		Ст1 - Ст4									
15	1146-0201-0403 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж	т монтируемых конструкций	3,95	553316,06	7391,49	2185598	29196	2042631	104863	2473698
		ПР - 84% СП - 8%			28802,80	2801,56	113771	11066		183237	
		Усиление под шведскую стенку									

16	1146-0201-0403 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж									
			т монтируемых конструкций	0,07	553316,06	7391,49	38732	517	36199	1858	43838
		НР - 84%; СП - 8%			28802,80	2801,56	2016	196		3247	
		КР6/1, КР9/1, КР9/2, КР9, КР6, КР5/1, КР1, КР8, КР2, КР8/1									
17	1146-0201-0403 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж									
			т монтируемых конструкций	0,07166	553316,06	7391,49	39651	530	37057	1902	44878
		НР - 84%; СП - 8%			28802,80	2801,56	2064	201		3324	
		Усиление витражных перегородок									
18	1146-0201-0403 РСНБ РК 2015	Прогоны. Монтаж									
			т монтируемых конструкций	0,27405	553316,06	7391,49	151636	2026	141717	7275	171624
		НР - 84%; СП - 8%			28802,80	2801,56	7893	768		12713	
		Усиление дверей									
19	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка									
			м3 древесины в конструкции	11,1878	90408,71	1161,33	1011475	12993	658653	311900	1429245
		НР - 90%; СП - 8%			30375,00	601,20	339829	6726		105870	
20	2204-1003-0301 РСНБ РК 2015	Состав сухой для огнебиозащиты древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011									
			кг	268,5072	383,00	–	102838	–	102838	–	111065
		СП - 8%			–	–	–	–		8227	
21	2106-0902-1501 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015									
			м	2450,04	177,00	–	433657	–	433657	–	468350
		СП - 8%			–	–	–	–		34693	
22	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80									
			кг	6,912	1313,00	–	9075	–	9075	–	9801
		СП - 8%			–	–	–	–		726	
23	2106-0902-1410 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК 2621-2015									
			м	900	286,00	–	257400	–	257400	–	277992
		СП - 8%			–	–	–	–		20592	
24	2113-0208-0371 РСНБ РК 2015 прим.	Комплект крепежей									
			кг	60	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		Усиление под раковины и писсуары									

25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,696	102442,39	1161,33	583512	6615	403881	158796	801693
		НР - 90% СН - 8%			30375,00	601,20	173016	3424		59385	
		Усиление под интерактивные доски									
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,64	102442,39	1161,33	65563	743	45380	17842	90078
		НР - 90% СН - 8%			30375,00	601,20	19440	385		6672	
27	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	72	2272,35	15,97	163609	1150	145264	16038	194019
		НР - 90% СН - 8%			238,82	8,68	17195	625		14372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				24337142	85106	22052336	2387525	28862643
							2199700	33817	--	2137974	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23646085				
		Материалы	Тенге				5530132				
		Всего заработная плата	Тенге					2233517			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15831145				
		Накладные расходы	Тенге				2387525				
		Сметная прибыль	Тенге				2082689				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28116299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
		Сметная заработная плата	Тенге					2233517			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				691057				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				691057				
		Сметная прибыль	Тенге				55285				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				746342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28862641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
		Сметная заработная плата	Тенге					2233517			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								28862641
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2199700				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85106			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33817			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22052334		
		- Накладные расходы	Тенге							2387525	
		- Сметная прибыль	Тенге							2137974	
				ИТОГО ПО АКТУ:							28 862 641
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							432 940
				Итого с временными зданиями и сооружениями							29 295 581
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							644 503
				Итого с затратами в зимнее время							29 940 083
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							598 802

	322	4521040
Итого с непредвиденными работами и затратами		**30 538 885**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918		**33 671 924**
Итого сметная стоимость в текущих ценах		**33 671 924**
НДС (12 %)		**4 040 631**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**37 712 555**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 76 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03/8в

на Архитектурные решения (включить)

Основание: АР

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Крыльца отделка/лист АР-3/										
		Площадки при входах в обеденный зал и кухню										
1	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия		1,29	4662,50	103,97	6015	134	633	4987	11882
		НР - 94% СП - 8%				4068,18	44,27	5248	57		880	
2	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2		1,29	12937,00	--	16689	--	16689	--	18024
		СП - 8%				--	--	--	--		1335	
		Площадки при входах										
3	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия		34	4662,50	103,97	158525	3535	16672	131434	313156
		НР - 94% СП - 8%				4068,18	44,27	138318	1505		23197	
4	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2		34	12937,00	--	439858	--	439858	--	475047
		СП - 8%				--	--	--	--		35189	
5	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки		3,49	41828,11	127,24	145980	444	4233	113215	279930
		НР - 80% СП - 8%				40488,00	61,74	141303	215		20736	

6	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100/до 30мм/**	м2 поверхности облицовки	3,49	-484,04	-21,32	-1689	-74	--	-1321	-3251
		НР - 80% СП - 8%			-462,72	-10,36	-1615	-36		-241	
7	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	3,49	12937,00	--	45150	--	45150	--	48762
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	
8	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	м2 облицовки	5,56	31284,65	3818,58	173943	21231	13356	126106	324053
		НР - 80% СП - 8%			25064,00	3287,25	139356	18277		24004	
9	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	5,56	12937,00	--	71930	--	71930	--	77684
		СП - 8%			--	--	--	--		5754	
10	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	178,54	1401,03	37,58	250140	6710	61253	150534	432727
		НР - 80% СП - 8%			1020,37	33,55	182177	5990		32054	
11	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	178,54	1183,02	4,41	211216	788	52850	126389	364614
		НР - 80% СП - 8%			882,59	2,29	157578	409		27008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1517757	32768	722624	651344	2342628
							762365	26417	--	173528	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1517757				
		Материалы	Тенге				148999				
		Всего заработная плата	Тенге					788782			
		Местные материалы	Тенге				573627				
		Накладные расходы	Тенге				651344				
		Сметная прибыль	Тенге				173528				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2342629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					788782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2342629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					788782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2342629
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				762365				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32768			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26417			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						722626		
		- Накладные расходы	Тенге							651344	
		- Сметная прибыль	Тенге							173528	
				ИТОГО ПО АКТУ:							2 342 629
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							35 139

325

4521040

Итого с временными зданиями и сооружениями	**2 377 768**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**52 311**
Итого с затратами в зимнее время	**2 430 079**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**48 602**
Итого с непредвиденными работами и затратами	**2 478 681**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918	**2 732 973**
Итого сметная стоимость в текущих ценах	**2 732 973**
НДС (12 %)	**327 957**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 060 930**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**