Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" БИН 190140019833, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122
Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Жогаргы Егинсу Урджарского района"

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2 от 26.11.2024г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				№240047/00	2024-06-18.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						ндс	всего
	Сначала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарь	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №2	40 698 517,37	40 698 517,37	25 428 616				3 051 433,43	28 480 049,37
Погашение аванса	12 209 555							8 544 015
Всего к оплате	28 488 962							19 936 035

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай"
РК, Урджарский район, с.Урджар, пр.Абылайхана. 122
БИН 190140019833
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN7108010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель
_____ Маусымбаев С. С.

Технадзор:
ТОО "Astana Technical Supervision Group"
РК, 010000, г. Нур-Султан, район Сарыарка, жилой массив Коктал, ул. Сулуколь, дом 14/1, кв/офис 50,
БИН120440012894

Эксперт
_____ Ибраев Ж.Е.

Подрядчик:
ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
РК, ВКО,Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛА, 11
ИИК KZ798562203113367303
БИК KCJBKZKX
БИН 070140010657
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ Бакытбеков Т.Б.

SANA 2023.4 от 11.10.2023 г. Цена региона Область Абай Урджарский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" БИН 190140019833, область Абай, Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 10-9-Жогаргы

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛА, 11, БИН/ИИН 070140010657

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Жогаргы Егинсу Урджарского района"

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Договор подряда (контракт) №240047/00 от 2024-06-18

Акт приемки выполненных работ №2 от 26.11.2024

за ноябрь 2024г

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-100-10/0,4-У1					
1	1	6124-0101-1301	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	288426	288 426	
2	2	515-102-0417 Коб=-1	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	-1	2991154	-2 991 154	Казахстан
			Подраздел 1.2. Заземление подстанции и ДЭС					
3	3	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	24	7942	190 608	
4	4	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1499	89 940	
			Подраздел 1.3. Заземление опор					
5	5	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	20,3	1369	27 791	

			Подраздел 1.4. Монтаж провода					
6	6	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,01	846664	8 467	
7	7	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 км	0,03	333336	10 000	Казахстан
			Подраздел 1.6. Прокладка кабеля					
8	22	6124-0201-2205	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	1	76847	76 847	
9	23	243-903-0905	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3х35/50	1 шт.	1	26363	26 363	
			Подраздел 1.7. Опора А10-1+КРМ					
10	24	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59155	118 310	
11	25	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	88110	176 220	Казахстан
12	26	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	37577	3 758	
13	27	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9406	18 812	Казахстан
14	28	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	32790	32 790	Казахстан
15	29	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3799	7 598	Казахстан
16	30	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647	Казахстан
17	31	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2243	2 243	Казахстан
18	32	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1266	1 266	Казахстан
19	33	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12290	12 290	Казахстан
20	34	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1647	3 294	Казахстан
21	35	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	1 шт.	1	4938	4 938	

22	36	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	67	67	
23	37	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	1 кг	0,121	519	63	Казахстан
24	38	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298	
25	39	252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	1 шт.	3	1642	4 926	
26	40	1308-0202-0702	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине. Монтаж оборудования	узел	6	9886	59 316	
27	41	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	12	4842	58 104	
28	42	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	6	1276	7 656	
29	43	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	6	5218	31 308	
			Раздел 2. Сети электроснабжения 0,4 кВ					
			Подраздел 2.1. Прокладка линии 0,4 кВ (Т1)					
30	77	6101-0102-0107	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	2,52	582	1 467	
31	78	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	1,7	84	143	
32	81	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1,7	659	1 120	
33	82	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	14	829	11 606	
34	83	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	1	11450	11 450	Казахстан
35	84	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	14	776	10 864	
36	85	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,052	123157	6 404	Казахстан
			Подраздел 2.2. Прокладка линии 0,4 кВ (Т3)					
37	88	6101-0102-0107	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	5,4	582	3 143	
38	89	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	3,6	84	302	
39	90	6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0,162	6114	990	
40	91	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,162	3793	614	

41	92	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	3,6	659	2 372	
42	93	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	15	829	12 435	
43	94	6124-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	30	254	7 620	
44	95	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	1,8	11450	20 610	Казахстан
45	96	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	15	776	11 640	
46	97	6124-0201-0304	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	30	398	11 940	
47	98	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,149	123157	18 350	Казахстан
48	99	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9	569	5 121	
49	100	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	9	2036	18 324	
			Подраздел 2.3. Прокладка кабеля					
50	104	243-113-0909 Коб=1,02	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-0,66 /прим./	1 км	0,1785	3173454	566 462	Казахстан
51	105	243-214-0204 Коб=1,02	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 5х2,5	1 км	0,0816	1066473	87 024	Казахстан
52	106	6124-0201-2202	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 4-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. прим	шт.	4	77333	309 332	
53	107	243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КнТп-4х70/120-ВЛ /прим./	1 шт.	4	9828	39 312	
			Подраздел 2.4. Дизель-генератор					
54	108	1337-0102-0108	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	796131	796 131	
55	109	515-103-0148	Дизель-генератор модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	8710498	8 710 498	
			Итого:				8 938 466	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			1 278 463	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			662 939	
			машины и механизмы	Тенге			582 990	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			181 461	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 357 669	
			оборудование	Тенге			5 719 344	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			301	

Всего 8 938 466

			ЛС № 6-01-01-01					
			Раздел 2. Трубопровод					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	1	6121-0105-0410	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм**	км	0,026	3632388	94 442	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	26,26	0	0	
2	2	241-201-0420 Коб=1,01	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм**	1 м	26,26	18540	486 860	Казахстан
3	3	6121-0801-0304	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 250 мм**	м	26	7045	183 170	
4	4	6114-0801-0101	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	сальник	4	11304	45 216	

Итого: 809 688

			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			227 133	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			110 602	
			машины и механизмы	Тенге			57 425	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			12 432	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			525 130	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	

			нормативная трудоемкость	чел.-ч			44	
Всего							809 688	

техническое решение

			ЛС № 4-01-04-03					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Сети электроснабжения 0,4 кВ					
			Подраздел 1.3. Добавить.Прокладка линии 04 кВ (Т3)					
1	1	6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	7,2	8085	58 212	
2	2	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,8	4362	20 938	
3	3	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,8	758	3 638	
4	4	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	20	954	19 080	
5	5	6124-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	40	293	11 720	
6	6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	2,4	11450	27 480	Казахстан
7	7	6124-0201-0301	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	20	893	17 860	
8	8	6124-0201-0304	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	40	458	18 320	
9	9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,246	123157	30 297	Казахстан
10	10	6124-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	9	654	5 886	
11	11	241-207-1203	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	9	2036	18 324	
			Подраздел 1.6. Добавить. Прокладка кабеля					
12	12	6124-0201-0103	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг	м	131	1568	205 408	
13	13	6124-0201-0803	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг	м	18	2297	41 346	

14	14	6124-0201-0703	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	м	145	1822	264 190	
15	15	243-101-0205 Коб=1,02	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	1 км	0,0306	3304255	101 110	
16	16	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	149	27	4 023	
17	17	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	1 м	149	1118	166 582	
			Подраздел 2.1. Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-100-10/0,4-У1					
18	18	515-102-0804	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	4474680	4 474 680	
19	19	6124-0102-0301	Монтаж выключателя воздушного трехфазного, напряжение 35 кВ,ток 1600 А	комплект	1	945515	945 515	
20	20	515-201-0301	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА	1 шт.	1	1550080	1 550 080	Казахстан
			Подраздел 2.3. Заземление опор					
21	21	6124-0203-0201	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	45,6	1524	69 494	
			Подраздел 2.4. Монтаж провода					
22	22	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,115	1015997	116 840	
23	23	243-604-0106	поз. 1.5 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 км	0,345	333336	115 001	Казахстан
24	24	1133-0109-0106	поз.1,18 Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0765	421847	32 271	
25	25	252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	122933	122 933	Казахстан
26	26	252-207-0201	поз.1.19 Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2243	4 486	Казахстан

27	27	6124-0103-0101	поз.1.20 Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	6	3656	21 936	
28	28	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10Г	1 шт.	6	4523	27 138	
			Подраздел 2.6. Установка разъединителя на концевой опоре (стальные конструкции)					
29	29	1133-0109-0106	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0498	421847	21 008	
30	30	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21038	21 038	Казахстан
31	31	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3927	3 927	Казахстан
32	32	252-207-3922	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	16864	33 728	Казахстан
33	33	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2534	2 534	Казахстан
34	34	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3040	3 040	Казахстан
35	35	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1800	5 400	Казахстан
36	36	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1800	1 800	Казахстан
37	37	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	1647	8 235	Казахстан
38	38	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	1 шт.	4	4938	19 752	
39	39	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	67	268	
40	40	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	1 кг	0,3	519	156	Казахстан
41	41	6124-0101-1601	Монтаж блока с оборудованием для комплектных подстанций, 35 кВ с разъединителем или выключателем	шт.	1	311212	311 212	
			неучтенные ресурсы					
41.1	41.1	261-102-0331	Подкладки металлические	кг	1	0	0	
42	42	515-201-0520	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДс1.1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм гололед)	1 комплект	1	533882	533 882	
43	43	243-602-0105	(Ошиновка) Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,006	425195	2 551	Казахстан

44	44	252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	1 шт.	6	1717	10 302	
			Подраздел 2.8. Опора А10-1 концевая с кабельной муфтой					
45	45	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	86181	86 181	
46	46	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	88110	176 220	Казахстан
47	47	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	45097	4 510	
48	48	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9406	18 812	Казахстан
49	49	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	32790	32 790	Казахстан
50	50	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3799	7 598	Казахстан
51	51	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647	Казахстан
52	52	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2243	2 243	Казахстан
53	53	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1266	1 266	Казахстан
54	54	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12290	12 290	Казахстан
55	55	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	11525	23 050	Казахстан
56	56	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1647	3 294	Казахстан
57	57	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	1 шт.	1	4938	4 938	
58	58	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	67	67	
59	59	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	1 кг	0,121	519	63	Казахстан
60	60	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	5	649	3 245	
61	61	252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	1 шт.	3	1642	4 926	
62	62	1308-0202-0702	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине. Монтаж оборудования	узел	3	9886	29 658	
63	63	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	6	4842	29 052	

64	64	252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	3	1276	3 828	
65	65	252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	1 шт.	3	5218	15 654	
			Подраздел 2.9. Установка разъединителя (изоляторы, линейная арматура и эл оборудование)					
66	66	1133-0109-0106	Траверсы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,032	421847	13 499	
67	67	252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2398	4 796	Казахстан
68	68	252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2534	2 534	Казахстан
69	69	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4435	4 435	Казахстан
70	70	222-522-0101	Кронштейны КМ-2	1 т	0,017	1150649	19 561	Казахстан
71	71	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1140	4 560	Казахстан
72	72	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1800	3 600	Казахстан
73	73	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1800	5 400	Казахстан
74	74	6124-0201-2201	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	1	74610	74 610	
75	75	243-903-2016	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб	1 шт.	1	12598	12 598	
76	76	6124-0101-0801	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	3	169615	508 845	
77	77	252-207-1703	Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10 /прим./	1 шт.	3	10522	31 566	
78	78	252-206-0304	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1	1 шт.	3	1114	3 342	
79	79	243-902-0411	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81 марки Е 7,5-08	100 шт.	0,02	428	9	
80	80	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 км	0,001	425195	425	Казахстан
			Подраздел 2.10. П10-2					
81	81	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	41565	41 565	

82	82	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	1	88110	88 110	
83	83	252-207-0528	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	26424	52 848	Казахстан
84	84	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2243	2 243	Казахстан
85	85	252-102-0102	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	1 шт.	6	4938	29 628	
86	86	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	6	67	402	
87	87	214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм (подмотка 2,8-3,8 мм длина 2,2 м) 0,055кгх2,2 м	1 кг	0,726	519	377	Казахстан
88	88	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	1	649	649	
89	89	252-204-0807	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2	1 шт.	6	1642	9 852	
			Подраздел 2.11. Опора угловая анкерная УА10-1					
90	90	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	133235	133 235	
91	91	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	3	88110	264 330	Казахстан
92	92	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,15	45092	6 764	
93	93	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и V=0,05м3	1 шт.	3	9406	28 218	Казахстан
94	94	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	32790	32 790	Казахстан
95	95	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3799	7 598	Казахстан
96	96	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1647	1 647	Казахстан
97	97	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2243	2 243	Казахстан
98	98	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1266	1 266	Казахстан
99	99	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	12290	24 580	Казахстан
100	100	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	11525	34 575	Казахстан
101	101	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1647	3 294	Казахстан

			ЛС № 6-0-02-04					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6122-0401-0106	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,85	118606	219 421	
2	2	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	36264	72 528	Казахстан
3	3	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	1	23242	23 242	Казахстан
4	4	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	8019	16 038	Казахстан
5	5	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	34385	34 385	Казахстан
6	6	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	50222	50 222	Казахстан
7	7	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	12801	12 801	Казахстан
8	8	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	8295	8 295	Казахстан
9	9	6101-0102-0107	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	273,68	582	159 282	
10	10	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	235,85	84	19 811	
11	11	6101-0203-0207	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	8,2104	11554	94 863	
12	12	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	235,85	659	155 425	
13	13	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	8,2104	3793	31 142	
14	14	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,02856	1133384	32 369	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,02856	0	0	Казахстан
15	15	222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1 т	0,02856	1059588	30 262	Казахстан
16	16	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	39,965	4848	193 750	
17	17	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	м3	0,01	10481	105	
			неучтенные ресурсы					

17.1	17.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	31331	320	Казахстан

			Итого:				**1 154 261**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**426 205**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**207 161**	
			машины и механизмы	Тенге			**283 222**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**71 603**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**444 835**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**117**	

Всего

							1 154 261	
			ЛС № 6-01-02-05					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6122-0401-0106**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	**м3**	**1,35**	**118606**	**160 118**	
2	**2**	**225-101-0109**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**1 шт.**	**2**	**36264**	**72 528**	**Казахстан**
3	**3**	**225-101-0108**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**1 шт.**	**1**	**23242**	**23 242**	**Казахстан**
4	**4**	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**1 шт.**	**1**	**50222**	**50 222**	**Казахстан**
5	**5**	**6101-0108-0103**	**Устройство основания под фундаменты, гравийное**	**м3**	**0,8**	**22386**	**17 909**	
6	**6**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,02856**	**1133384**	**32 369**	
			неучтенные ресурсы					
6.1	6.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,02856	0	0	Казахстан
7	**7**	**222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**1 т**	**0,02856**	**1059588**	**30 262**	**Казахстан**

8	8	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	28,7652	4848	139 454	
9	9	6101-0102-0107	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	143,68	582	83 622	
10	10	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	123	84	10 332	
11	11	6101-0203-0207	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 1	м3	8,2104	11554	94 863	
12	12	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	123	659	81 057	
13	13	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	8,2104	3793	31 142	
14	14	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки (отмостка)	м3	0,01	10481	105	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	31331	320	Казахстан

			Итого:				827 545	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			336 590	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			163 702	
			машины и механизмы	Тенге			161 970	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			41 620	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			328 985	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			87	

Всего

Всего 827 545

Всего 23 020 237

23 020 237

оборудование	12 011 045
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 034 864
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	83 341
Итого с общеплощадочными затратами	**24 138 442**
Сметная прибыль (5%)	602 203
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 206 922**
Итого в текущих ценах с 01.10.2023 г.	**25 947 567**
2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)	**27 893 634**
Понижающий коэффициент К=0,911627917	**25 428 616**
НДС (12%)	3 051 433,43
Итого	**28 480 049,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС" БИН/ИИН 070140010657

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бақытбеков Т.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай" БИН190140019833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Маусымбаев С. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Astana Technical Supervision Group"
БИН 120440012894

Ибраев Жанибек Ермагамбетович № KZ49VJE00037630

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ТехСтройПроект» БИН 080940015331

Ганеева Евгения Николаевна № KZ36VJE00052220

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района области Абай",ОБЛАСТЬ АБАЙ, УРДЖАРСКИЙ РАЙОН, УРДЖАРСКИЙ С.О., С.УРДЖАР, ПРОСПЕКТ АБЫЛАЙ ХАН, тел.: 8(72230)33462	190140019833
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, тел.: (7232) 20-30-77	070140010657
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №240047/00 от 18.06.2024г.	

Номер документа	Дата составления
1000000014	26.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Жогаргы Егинсу Урджарского района			Работа	1	28 480 049,37	28 480 049,37	3 051 433,86
				Итого	1	x	28 480 049,37	3 051 433,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бакытжанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Нурмухамбетов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2024

М.П.