Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц E51,E69,E70(проектное наименование)

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Реестр актов выполненных работ за август 2022 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела		Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ №44	Конструкции железобетонные	2-01-02	1 672 403
2	Акт выполненных работ №45	Конструкции металлические	2-01-02/1	- 10 213 830
3	Акт выполненных работ №46	Архитектурные решения	2-01-03	336 389 121
4	Акт выполненных работ №47	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации	2-01-04	6 107 538
5	Акт выполненных работ №48	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции	2-01-05	1 842 935
6	Акт выполненных работ №49	Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения	2-01-06	- 44 526 305
7	Акт выполненных работ №50	Внутренние инженерные слаботочные сети	2-01-07	- 7 590 434
8	Акт выполненных работ №51	Внутрение инженерные сети газового пожаротушения	2-01-08	6 766 782
9	Акт выполненных работ №52	Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации	2-01-09	38 388 044
10	Акт выполненных работ №53	Автоматическое управление инженерными сетями	2-01-11	5 432 245
11	Акт выполненных работ №54	Архитектурная подсветка фасадов	2-01-06/1	- 287 476
12	Акт выполненных работ №55	Электроснабжение 0.4 кВ	4-1-1.	- 1 587 731
13	Акт выполненных работ №56	Наружное электроосвещение	4-1-2.	17 382 295
14	Акт выполненных работ №57	Наружные сети связи	05-01-01.	316 581
15	Акт выполненных работ №58	Наружные сети теплоснабжения	06-01-01.	1 874 114
16	Акт выполненных работ №59	Наружные сети водопровода и канализации	6-2-1	35 046 367
17	Акт выполненных работ №60	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок	07-01-02.	150 399 514
18	Акт выполненных работ №61	Озеленение	07-01-03	34 162 303

19	Акт выполненных работ №62	МАФы	07-01-04	41 039 102
20	Акт выполненных работ №63	Ограждение территории	07-01-05.	10 968 448
21	Акт выполненных работ №64	Технологическое оборудование	2-01-10.	473 573 196
22	Акт выполненных работ №65	Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №4 Задания на проектирование (б/п)	2-01-10.1	324 683 259
23	Акт выполненных работ №66	Конструкции железобетонные ниже 0,000 (включить)	2-01-01в	2 717 775
24	Акт выполненных работ №67	Конструкции железобетонные (включить)	2-01-02в	3 248 634
25	Акт выполненных работ №68	Конструкции металлические (включить)	2-01-02/1в	9 897 312
26	Акт выполненных работ №69	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/1в	35 498 564
27	Акт выполненных работ №70	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/2в	1 562 411
28	Акт выполненных работ №71	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/3в	44 810 466
29	Акт выполненных работ №72	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/4в	75 854 579
30	Акт выполненных работ №73	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/5в	40 399 590
31	Акт выполненных работ №74	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/6в	4 743 106
32	Акт выполненных работ №75	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/7в	37 712 555
33	Акт выполненных работ №76	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/8в	3 060 930
34	Акт выполненных работ №77	Архитектурные решения (включить)	2-01-03/9в	57 366 910
35	Акт выполненных работ №78	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (включить)	2-01-04в	34 869 157
36	Акт выполненных работ №79	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (включить)	2-01-05в	69 338 312
37	Акт выполненных работ №80	Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения (включить)	2-01-06в	204 178 702
38	Акт выполненных работ №81	Внутрение инженерные слаботочные сети (включить)	2-01-07в	79 611 951
39	Акт выполненных работ №82	Внутрение инженерные сети газового пожаротушения (включить)	2-01-08в	8 963 891
40	Акт выполненных работ №83	Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации (включить)	2-01-09в	2 760 249
41	Акт выполненных работ №84	Технологическое оборудование(включить)	2-01-10.1в	402 330 107

42	Акт выполненных работ №85	Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №4 Задания на проектирование (б/п)(включить)	2-01-10.1в	222 767 853
43	Акт выполненных работ №86	Архитектурная подсветка фасадов (включить)	2-01-06/1в	285 880
44	Акт выполненных работ №87	Электроснабжение 0.4 кВ (включить)	4-1-1в	4 332 095
45	Акт выполненных работ №88	Наружное электроосвещение (включить)	4-1-2в	4 066 750
46	Акт выполненных работ №89	Наружные сети водопровода и канализации (включить)	6-2-1в	6 772 123
47	Акт выполненных работ №90	Вертикальная планировка (включить)	7-01-01в	22 091 550
48	Акт выполненных работ №91	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок (включить)	07-01-02в	17 079 284
49	Акт выполненных работ №92	Озеленение (включить)	07-01-03в	783 921
50	Акт выполненных работ №93	Ограждение территории (включить)	07-01-05в	20 151 611
			ИТОГО:	**2 839 094 740**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

_____ **Крутский Р.В.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 44 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02

на Конструкции железобетонные

Основание: КЖ
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Парапет										
		Монолитный парапет Блок 1										
1	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	18,3		-4540,59	-1885,77	-83093	-34509	-17541	-36097	-128725
		НР - 91%, СП - 8%				-1696,33	-471,27	-31043	-8624		-9535	
2	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	18,3		-2640,36	-1351,11	-48319	-24726	--	-27102	-81454
		НР - 91%, СП - 8%				-1289,25	-338,18	-23593	-6189		-6034	
3	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,298		-42722,03	-1747,07	-12731	-520	-442	-10823	-25439
		НР - 91%, СП - 8%				-39494,52	-417,50	-11769	-124		-1884	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01333		-224072,00	--	-2987	--	-2987	--	-3226
		СП - 8%				--	--	--	--		-239	
5	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,2848		-209142,00	--	-59564	--	-59564	--	-64329
		СП - 8%				--	--	--	--		-4765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,62	-27037,84	-3996,39	-97877	-14467	-72344	-15470	-122415
		НР - 91%, СП - 8%			-3056,87	-1639,27	-11066	-5934		-9068	
		Монолитный парапет Блок 3									
7	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	18,3	-4540,59	-1885,77	-83093	-34509	-17541	-36097	-128725
		НР - 91%, СП - 8%			-1696,33	-471,27	-31043	-8624		-9535	
8	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	18,3	-2640,36	-1351,11	-48319	-24726	--	-27102	-81454
		НР - 91%, СП - 8%			-1289,25	-338,18	-23593	-6189		-6034	
9	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,298	-42722,03	-1747,07	-12731	-520	-442	-10823	-25439
		НР - 91%, СП - 8%			-39494,52	-417,50	-11769	-124		-1884	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01333	-224072,00	--	-2987	--	-2987	--	-3226
		СП - 8%			--	--	--	--		-239	
11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2848	-209142,00	--	-59564	--	-59564	--	-64329
		СП - 8%			--	--	--	--		-4765	
12	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	3,62	-27037,84	-3996,39	-97877	-14467	-72344	-15470	-122415
		НР - 91%, СП - 8%			-3056,87	-1639,27	-11066	-5934		-9068	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-609142	-148444	-305756	-178984	-851176
							-154942	-41742	--	-63050	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-609142				
	Материалы		Тенге				-180650				
	Всего заработная плата		Тенге					-196684			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-125102				
		Накладные расходы	Тенге				-178984				
		Сметная прибыль	Тенге				-63050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-851176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-126
		Сметная заработная плата	Тенге					-196684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-851176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-126
		Сметная заработная плата	Тенге					-196684			
		РАЗДЕЛ 2.Крыльца									
		Крыльцо КР-3;КР-3/1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Лестницы											
13	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	40,28	28351,52	2181,32	1141999	87864	821010	233405	1485436
		НР - 91%, СП - 8%			5787,60	580,04	233125	23364		110032	
Плита Кр-3											
14	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	19,74	22389,52	1776,55	441969	35069	357502	53712	535335
		НР - 91%, СП - 8%			2502,42	487,64	49398	9626		39654	
Фундаменты Кр-3											
15	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,52	25461,54	695,40	166009	4534	125246	34683	216748
		НР - 91%, СП - 8%			5556,60	289,00	36229	1884		16055	
		Крыльцо КР-4;КР-4/1									
Лестницы											
16	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	6,56	28351,52	2181,32	185986	14309	133710	38012	241918
		НР - 91%, СП - 8%			5787,60	580,04	37967	3805		17920	
Плита Кр-4											
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,66	22389,52	1776,55	37167	2949	30064	4517	45018
		НР - 91%, СП - 8%			2502,42	487,64	4154	809		3335	
Стены Кр-4											
18	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	3,86	36894,63	2644,90	142413	10209	81783	48387	206065
		НР - 91%, СП - 8%			13062,47	712,93	50421	2752		15264	
Фундаменты Кр-4											
19	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,42	25461,54	695,40	61617	1682	46488	12873	80449
		НР - 91%, СП - 8%			5556,60	289,00	13447	699		5959	
		Крыльцо КР-7									
Лестницы											
20	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,81	-28351,52	-2181,32	-51316	-3948	-36892	-10488	-66748
		НР - 91%, СП - 8%			-5787,60	-580,04	-10476	-1050		-4944	
Плита Кр-7											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**									
			м3	3,23	-22389,52	-1776,55	-72318	-5738	-58497	-8789	-87595
		НР - 91%, СП - 8%			-2502,42	-487,64	-8083	-1575		-6489	
Стены Кр-7											
22	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**									
			м3	7,11	-36894,63	-2644,90	-262321	-18805	-150642	-89128	-379565
		НР - 91%, СП - 8%			-13062,47	-712,93	-92874	-5069		-28116	
Фундаменты Кр-7											
23	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**									
			м3	4,39	-25461,54	-695,40	-111776	-3053	-84330	-23353	-145939
		НР - 91%, СП - 8%			-5556,60	-289,00	-24393	-1269		-10810	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1679429	125072	1265442	293831	2131122
							288915	33976	--	157860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1679429				
	Материалы		Тенге				1265442				
	Всего заработная плата		Тенге					322891			
		Накладные расходы	Тенге				293831				
		Сметная прибыль	Тенге				157860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2131120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					322891			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2131120				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					322891			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1279944
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				133973				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-23372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-7766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						959690		
		- Накладные расходы	Тенге							114847	
		- Сметная прибыль	Тенге							94810	
				ИТОГО ПО АКТУ:							1 279 944
				в т.ч. Оборудование							0
				Временные здания и сооружения (1,5%)							19 199
				Итого с временными зданиями и сооружениями							1 299 143
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							28 581
				Итого с затратами в зимнее время							1 327 724
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							26 554
				Итого с непредвиденными работами и затратами							1 354 279
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							1 493 217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**1 493 217**
				НДС (12 %)							**179 186**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**1 672 403**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 45 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02/1

на Конструкции металлические

Основание: КМ.ЛИСТ 2
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	937,56		-7064,91	-101,29	-6623777	-94965	-5681155	-614153	-7816975
		НР - 69%, СП - 8%				-904,11	-45,26	-847657	-42434		-579035	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									-7816975
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-847657				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-94965			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-42434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-5681154		
		- Накладные расходы	Тенге								-614153	
		- Сметная прибыль	Тенге								-579035	
				ИТОГО ПО АКТУ:								-7 816 975
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								-117 255
				Итого с временными зданиями и сооружениями								-7 934 230
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								-174 553
				Итого с затратами в зимнее время								-8 108 783
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								-162 176
				Итого с непредвиденными работами и затратами								-8 270 958
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918								-9 119 491
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								-9 119 491
				НДС (12 %)								-1 094 339

				Всего по акту с учетом НДС (12 %)						-10 213 830

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 46 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03

на Архитектурные решения

Основание: АР
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛ/ГКЛ/	282,95		-5140,86	-56,67	-1454606	-16035	-832815	-551893	-2167019
		НР - 90%; СП - 8%				-2140,86	-26,36	-605756	-7459		-160520	
2	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	14,571925		-5389,00	--	-78528	--	-78528	--	-84810
		СП - 8%				--	--	--	--		-6282	
3	1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)/С112 ,ГКЛ/ГКЛВ/	108,01		-5330,97	-56,67	-575798	-6121	-338443	-210673	-849389
		НР - 90%; СП - 8%				-2140,86	-26,36	-231234	-2847		-62918	
4	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	5,562515		-5389,00	--	-29976	--	-29976	--	-32374
		СП - 8%				--	--	--	--		-2398	

5	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)/С626 ,ГКЛ/	426,02	-2894,30	-28,30	-1233030	-12057	-742680	-435440	-1801948
					-1122,70	-12,98	-478293	-5530		-133478	
6	1110-0404-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)/С626 ,ГКЛВ/	189,7	-3089,60	-28,30	-586097	-5368	-367753	-193895	-842391
					-1122,70	-12,98	-212976	-2462		-62399	
7	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	615,72	-536,32	-6,75	-330223	-4156	--	-249528	-626131
					-529,57	-3,67	-326067	-2260		-46380	
8	2111-0203-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 *СП - 8%*	м3	31,71082	-5389,00	--	-170890	--	-170890	--	-184561
					--	--	--	--		-13671	
9	1110-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки из панелей площадью более 5 м2. Сборка *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перегородок (без вычета проемов)	374,66	740,88	246,20	277578	92241	9348	194885	510260
					469,73	108,23	175989	40549		37797	
10	ТПРАЙCFASADUS.KZ	Сантехнические перегородки из HPL-панель толщина 12мм *СП - 8%*	м2	374,66	32803,42	--	12290129	--	12290129	--	13273339
					--	--	--	--		983210	
11	ТПРАЙCFASADUS.KZ	Фурнитура для сантехнических кабинок /Штанга,П-Профиль,Навесы/Петли,уголки,ножки,индикатор-защелка,кручок,ручка) *СП - 8%*	комплект	110	59228,39	--	6515123	--	6515123	--	7036333
					--	--	--	--		521210	
12	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,06	-30777,10	-1662,44	-32624	-1762	-22764	-7987	-43860
					-7639,46	-462,42	-8098	-490		-3289	
13	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2345,49	-5335,67	-123,12	-12514761	-288777	-6349969	-5540822	-19500029
					-2505,24	-34,90	-5876015	-81858		-1444447	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Перемычки и крепление стен/ *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	7,20467	-85882,35	-2410,35	-618754	-17366	--	-565333	-1278814
					-83472,00	-901,80	-601388	-6497		-94727	
15	2106-0405-1405 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	7,20467	-621532,00	--	-4477933	--	-4477933	--	-4836168

		СП - 8%			--	--	--	--		-358235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-3020390	-259401	5402849	-7560686	-11427562
							-8163838	-68854	--	-846487	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1457543				
		Материалы	Тенге				-8645076				
		Всего заработная плата	Тенге					-8232692			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18525858				
		Накладные расходы	Тенге				-7560686				
		Сметная прибыль	Тенге				-488252				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-6591395				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5437
		Сметная заработная плата	Тенге					-8232692			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-4477933				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-4477933				
		Сметная прибыль	Тенге				-358235				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-4836168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-11427563				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5437
		Сметная заработная плата	Тенге					-8232692			
		РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка/Лист АР-3/									
16	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/Отделка стен выхода на кровлю/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	-2602,66	-38,77	-84847	-1264	-25024	-47382	-142808
		НР - 80%, СП - 8%			-1796,30	-20,51	-58559	-669		-10578	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-84847	-1264	-25024	-47382	-142808
							-58559	-669	--	-10578	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-84847				
		Материалы	Тенге				-25023				
		Всего заработная плата	Тенге					-59228			
		Накладные расходы	Тенге				-47382				
		Сметная прибыль	Тенге				-10578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-142807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-37
		Сметная заработная плата	Тенге					-59228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-142807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-37
		Сметная заработная плата	Тенге					-59228			
		РАЗДЕЛ 3.Утепление стен/Лист АР-3/									
17	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	м2 поверхности облицовки	87,32	-113,13	-0,24	-9879	-20	-5999	-3097	-14014
		НР - 80%, СП - 8%			-44,21	-0,12	-3860	-10		-1038	
18	2108-0102-0733 РСНБ РК 2015	**Геомембрана полимерная трехслойная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015**	м2	87,32	-1841,00	--	-160756	--	-160756	--	-173616
		СП - 8%			--	--	--	--		-12860	

19	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя** *НР - 80%; СП - 8%*	/внутренний слой/м2	277,4	-515,82	-3,55	-143088	-985	-48933	-74823	-235343
					-335,87	-1,29	-93170	-358		-17433	
20	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80** *СП - 8%*	м3	24,2235	-6973,00	--	-168910	--	-168910	--	-182423
					--	--	--	--		-13513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-482633	-1005	-384598	-77920	-605396
							-97030	-368	--	-44844	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-482633				
	Материалы		Тенге				-54930				
	Всего заработная плата		Тенге					-97398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-329666				
		Накладные расходы	Тенге				-77920				
		Сметная прибыль	Тенге				-44844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-605397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-68
		Сметная заработная плата	Тенге					-97398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-605397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-68
		Сметная заработная плата	Тенге					-97398			

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

Потолки

Подвал

21	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	182,46	-547,97	-3,31	-99983	-604	-27840	-57495	-170077
					-392,08	-1,81	-71539	-330		-12598	
22	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	м2	237,94	1817,20	159,78	432385	38018	--	332075	825617
					1657,42	87,11	394367	20727		61157	
23	2203-0301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте** *СП - 8%*	м2	237,94	8037,00	--	1912324	--	1912324	--	2065310
					--	--	--	--		152986	
24	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм** *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	21,456	-1132,20	-13,19	-24292	-283	--	-18364	-46069
					-1119,01	-7,18	-24009	-154		-3413	
25	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150** *СП - 8%*	м3	2,703456	-26424,00	--	-71436	--	-71436	--	-77151
					--	--	--	--		-5715	

26	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	10,926	-864,65 -651,90	-3,37 -1,23	-9447 -7123	-36 -13	-2288	-5709 -1212	-16368
27	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	10,53	438,27 363,05	0,86 0,47	4615 3823	9 5	783	3062 614	8291
28	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	10,53	228,58 199,37	0,36 0,19	2407 2099	4 2	304	1681 327	4415
29	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности	1514,922	-1132,20 -1119,01	-13,19 -7,18	-1715195 -1695213	-19982 -10877	--	-1296628 -2409-6	-3252769
30	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150 *СП - 8%*	м3	190,882272	-26424,00 --	-- --	-5043873 --	-- --	-5043873	-- -403510	-5447383
31	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1514,922	-1407,80 -1043,80	-88,13 -74,37	-2132707 -1581276	-133510 -112665	-417921	-1355152 -279029	-3766888
32	1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1514,922	-1066,07 -643,54	-10,53 -4,66	-1615013 -974913	-15953 -7060	-624147	-785578 -192047	-2592638
33	2108-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013 *СП - 8%*	м2	1514,922	-124,00 --	-- --	-187850 --	-- --	-187850	-- -15028	-202878
34	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	674,57	1817,20 1657,42	159,78 87,11	1225829 1118046	107783 58762	--	941446 173382	2340657
35	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	674,57	3182,00 --	-- --	2146482 --	-- --	2146482	-- 171719	2318201
36	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	499,8	438,27	0,86	219047	430	37165	145350	393549

		НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	181452	235		29152	
37	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	499,8	228,58	0,36	114244	180	14419	79792	209559
		НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	99645	95		15523	
38	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	20,54	948,47	5,07	19482	104	5508	11128	33058
		НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	13870	39		2449	
39	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	102,7	940,46	5,40	96585	555	20143	60952	170140
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	75887	303		12603	
1этаж											
40	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	363,78	-547,97	-3,31	-199341	-1204	-55506	-114631	-339090
		НР - 80%; СП - 8%			-392,08	-1,81	-142631	-658		-25118	
41	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1107,72	1817,20	159,78	2012949	176991	--	1545961	3843622
		НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1835957	96493		284713	
42	2203-0301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	1107,72	8037,00	--	8902746	--	8902746	--	9614966
		СП - 8%			--	--	--	--		712220	
43	1134-0108-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	6,424	1132,20	13,19	7273	85	--	5498	13793
		НР - 76%; СП - 8%			1119,01	7,18	7189	46		1022	
44	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	0,809424	26424,00	--	21388	--	21388	--	23099
		СП - 8%			--	--	--	--		1711	
45	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	36,08	2938,71	15,64	106029	564	50354	49824	168322
		НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	55111	249		12468	
46	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,424	864,65	3,37	5555	22	1345	3357	9624
		НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	4188	8		713	

47	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	36,08	438,27 363,05	0,86 0,47	15813 13099	31 17	2683	10493 2104	28410
48	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	36,08	228,58 199,37	0,36 0,19	8247 7193	13 7	1041	5760 1121	15128
тип потолка 7.3											
49	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	24,28	2343,37 1527,48	15,64 6,90	56897 37087	380 168	19430	33529 7234	97660
50	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Огнезащитная плита Primatech H (2500x1250x12 mm) СП - 8%	м2	24,28	1999,00 --	-- --	48536 --	-- --	48536	-- 3883	52419
51	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	97,12	-864,65 -651,90	-3,37 -1,23	-83975 -63313	-327 -119	-20335	-50746 -10778	-145498
52	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 80%; СП - 8%	м2	1905,81	1817,20 1657,42	159,78 87,11	3463238 3158728	304510 166015	--	2659794 489843	6612875
53	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте СП - 8%	м2	1905,81	3182,00 --	-- --	6064287 --	-- --	6064287	-- 485143	6549430
54	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	56,632	-2938,71 -1527,48	-15,64 -6,90	-166425 -86504	-886 -391	-79035	-78206 -19570	-264201
55	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	56,632	-864,65 -651,90	-3,37 -1,23	-48967 -36918	-191 -70	-11858	-29590 -6285	-84842
56	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	3,654	2938,71 1527,48	15,64 6,90	10738 5581	57 25	5100	5046 1263	17047

57	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3,654	864,65	3,37	3159	12	765	1909	5474
					651,90	1,23	2382	4		405	
58	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	18,27	940,46	5,40	17182	99	3583	10843	30267
					738,92	2,95	13500	54		2242	
59	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	114,284	-948,47	-5,07	-108395	-579	-30643	-619[illegible]4	-183933
					-675,27	-1,92	-77173	-219		-13625	
60	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	355,43	940,46	5,40	334268	1920	69714	210946	588831
					738,92	2,95	262634	1049		436[illegible]7	
2этаж											
61	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	245,04	-547,97	-3,31	-134275	-812	-37388	-772[illegible]5	-228409
					-392,08	-1,81	-96075	-444		-169[illegible]9	
62	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	863,09	1817,20	159,78	1568407	137905	--	1204549	2994793
					1657,42	87,11	1430503	75184		221837	
63	2203-0301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте *СП - 8%*	м2	863,09	8037,00	--	6936654	--	6936654	--	7491586
					--	--	--	--		554932	
64	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1460,49	1817,20	159,78	2654002	233357	--	2038295	5067681
					1657,42	87,11	2420645	127223		375384	
65	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	1460,49	3182,00	--	4647279	--	4647279	--	5019061
					--	--	--	--		371782	
66	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	111,572	-2938,71	-15,64	-327878	-1745	-155709	-154[illegible]74	-520509
					-1527,48	-6,90	-170424	-770		-38556	
67	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	105,332	-864,65	-3,37	-91075	-355	-22054	-55036	-157800
					-651,90	-1,23	-68666	-130		-11689	

68	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	66,7	940,46 738,92	5,40 2,95	62729 49286	360 197	13083	39586 8185	110500
69	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	56,584	-948,47 -675,27	-5,07 -1,92	-53668 -38209	-287 -109	-15172	-30654 -6746	-91068
70	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	249,87	940,46 738,92	5,40 2,95	234993 184634	1349 737	49010	148297 30663	413953
3этаж											
71	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	91,41	-547,97 -392,08	-3,31 -1,81	-50090 -35840	-302 -165	-13948	-28804 -6312	-85206
72	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	890,63	1817,20 1657,42	159,78 87,11	1618453 1476148	142305 77583	--	1242985 228915	3090353
73	2203-0301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте *СП - 8%*	м2	890,63	8037,00 --	--	7157993 --	--	7157993	-- 572639	7730632
74	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	247,44	1817,20 1657,42	159,78 87,11	449648 410112	39535 21554	--	345333 63598	858580
75	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	247,44	4691,00 --	--	1160741 --	--	1160741	-- 92859	1253600
76	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1412,55	1817,20 1657,42	159,78 87,11	2566886 2341189	225697 123047	--	1971389 363062	4901337
77	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	1412,55	3182,00 --	--	4494734 --	--	4494734	-- 359579	4854313
78	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	0,51	-2938,71 -1527,48	-15,64 -6,90	-1499 -779	-8 -4	-712	-704 -176	-2380

79	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3,83	864,65	3,37	3312	13	802	2001	5738
					651,90	1,23	2497	5		425	
80	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	19,15	940,46	5,40	18010	103	3757	11365	31725
					738,92	2,95	14150	56		2350	
81	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	4,136	-948,47	-5,07	-3923	-21	-1109	-2241	-6657
					-675,27	-1,92	-2793	-8		-493	
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	182,34	940,46	5,40	171483	985	35763	108218	302077
					738,92	2,95	134735	538		22376	
4этаж											
83	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	77,98	-547,97	-3,31	-42731	-258	-11899	-24572	-72688
					-392,08	-1,81	-30574	-141		-5384	
84	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	787,29	1817,20	159,78	1430663	125793	--	1098761	2731778
					1657,42	87,11	1304870	68581		202354	
85	2203-0301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте *СП - 8%*	м2	787,29	8037,00	--	6327450	--	6327450	--	6833646
					--	--	--	--		506196	
86	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	108,23	1817,20	159,78	196676	17293	--	151048	375542
					1657,42	87,11	179383	9428		27818	
87	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	108,23	4691,00	--	507707	--	507707	--	548324
					--	--	--	--		40617	
88	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	1584,39	1817,20	159,78	2879154	253154	--	2211213	5497596
					1657,42	87,11	2626000	138016		407229	
89	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	1584,39	3182,00	--	5041529	--	5041529	--	5444851
					--	--	--	--		403322	

90	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%, СП - 8%*	м2 потолка	13,91	-2938,71 -1527,48	-15,64 -6,90	-40877 -21247	-218 -96	-19412	-19209 -4807	-64893
91	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	10,96	-864,65 -651,90	-3,37 -1,23	-9477 -7145	-36 -13	-2296	-5727 -1216	-16420
92	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5	940,46 738,92	5,40 2,95	4702 3695	27 15	980	2967 614	8283
93	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%, СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	25,934	948,47 675,27	5,07 1,92	24598 17512	132 50	6954	14050 3092	41740
94	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	144,51	940,46 738,92	5,40 2,95	135906 106781	780 426	28345	85756 17734	239406
5этаж											
95	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%, СП - 8%*	м2	635,28	1817,20 1657,42	159,78 87,11	1154431 1052926	101505 55339	--	886612 163283	2204326
96	2203-0301-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на скрытой подвесной системе в комплекте *СП - 8%*	м2	635,28	8037,00 --	-- --	5105745 --	-- --	5105745	-- 408450	5514205
97	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%, СП - 8%*	м2	1928,04	1817,20 1657,42	159,78 87,11	3503634 3195572	308063 167952	--	2690819 495556	6690009
98	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте *СП - 8%*	м2	1928,04	3182,00 --	-- --	6135023 --	-- --	6135023	-- 490802	6625825
99	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 90%, СП - 8%*	м2 потолка	4,024	2938,71 1527,48	15,64 6,90	11825 6147	63 28	5615	5557 1391	18772
100	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4,024	864,65	3,37	3479	14	842	2103	6028

		НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	2623	5		447	
101	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20,12	940,46	5,40	18922	108	3947	11941	33332
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	14867	59		2459	
102	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	143,68	948,47	5,07	136276	729	38524	77839	231244
		НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	97023	276		17129	
103	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	143,68	940,46	5,40	135125	776	28181	85274	238030
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	106168	424		17632	
Кровля											
104	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,516	948,47	5,07	16613	89	4696	9489	28191
		НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	11828	34		2088	
105	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	87,58	940,46	5,40	82365	473	17177	51978	145091
		НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	64715	258		10748	
		Ведомость отделки стен									
		Цокольный этаж									
По бетону											
106	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	135,199	-3841,61	-38,35	-519382	-5185	-265532	-201193	-778221
		НР - 80%; СП - 8%			-1839,25	-20,91	-248665	-2827		-57646	
107	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	735,12	379,38	0,86	278890	633	54663	179152	494685
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	223594	346		36643	
108	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	735,12	188,97	0,36	138916	265	21208	94066	251620
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	117443	140		18659	
Кирпичу											
109	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,37	-1218,12	-69,24	-41867	-2379	-9627	-25553	-72814
		НР - 80%; СП - 8%			-868,81	-60,53	-29861	-2080		-5394	

110	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	61,43	3841,61	38,35	235990	2356	120649	91416	353598
					1839,25	20,91	112985	1285		26192	
111	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1447,131	379,38	0,86	549013	1244	107610	352672	973819
					304,16	0,47	440159	680		72135	
112	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1447,131	188,97	0,36	273464	521	41749	185175	495330
					159,76	0,19	231194	275		36691	
По утеплителю											
113	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	267,3	-2602,66	-38,77	-695691	-10363	-205177	-388507	-1170933
					-1796,30	-20,51	-480151	-5482		-86736	
114	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	498,84	-1071,77	-9,90	-534642	-4939	-247170	-227499	-823112
					-566,38	-3,69	-282533	-1841		-60971	
115	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	96,2	379,38	0,86	36496	83	7153	23444	64736
					304,16	0,47	29260	45		4795	
116	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	96,2	188,97	0,36	18179	34	2776	12310	32928
					159,76	0,19	15369	18		2439	
По гипсокартону											
117	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	74,304	-3841,61	-38,35	-285447	-2850	-145933	-110574	-427703
					-1839,25	-20,91	-136664	-1554		-31682	
		Стены 1-го этажа									
Отделка по газоблоку											
118	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	173,15	379,38	0,86	65690	149	12876	42197	116518
					304,16	0,47	52665	81		8631	

119	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	173,15	188,97	0,36	32720	62	4996	22156	59266
					159,76	0,19	27662	33		4390	
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	714,85	773,13	5,09	552672	3638	128616	337924	961844
					588,12	2,78	420418	1987		71248	
121	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	94,07	3841,61	38,35	361380	3608	184754	139988	541478
					1839,25	20,91	173018	1967		40109	
По бетону											
122	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	7,357	3841,61	38,35	28263	282	14450	10948	42348
					1839,25	20,91	13531	154		3137	
По утеплителю											
123	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	136,16	379,38	0,86	51656	117	10125	33183	91626
					304,16	0,47	41414	64		6787	
124	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	136,16	188,97	0,36	25730	49	3928	17423	46605
					159,76	0,19	21753	26		3452	
По гипсокартону											
125	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	426,99	-703,53	-3,37	-300400	-1439	-89403	-168067	-505944
					-490,78	-1,23	-209558	-525		-37477	
126	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3511,47	379,38	0,86	1332181	3019	261113	855759	2362976
					304,16	0,47	1068049	1650		175035	
127	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3511,47	188,97	0,36	663562	1264	101306	449328	1201921
					159,76	0,19	560992	667		89031	

128	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	147,397	-3841,61	-38,35	-566242	-5653	-289489	-219346	-848435
		НР - 80%; СП - 8%			-1839,25	-20,91	-271100	-3082		-62847	
		Стены 2-го этажа									
Отделка по газоблоку											
129	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1756,36	379,38	0,86	666328	1510	130604	428032	1181909
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	534214	825		87549	
130	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1756,36	188,97	0,36	331899	633	50670	224744	601174
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	280596	334		44531	
131	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	9,72	3841,61	38,35	37340	373	19089	14465	55949
		НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	17878	203		4144	
По бетону											
132	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	7,053	3841,61	38,35	27095	270	13853	10496	40598
		НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	12972	147		3007	
По гипсокартону											
133	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2565,39	379,38	0,86	973258	2207	190762	625196	1726330
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	780289	1206		127876	
134	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2565,39	188,97	0,36	484782	923	74012	328267	878093
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	409847	487		65044	
135	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	312,083	-3841,61	-38,35	-1198901	-11969	-612933	-464419	-1796386
		НР - 80%; СП - 8%			-1839,25	-20,91	-573999	-6526		-133066	
		Стены 3-го этажа									
Отделка по газоблоку											
136	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	731,94	379,38	0,86	277683	629	54427	178377	492545
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	222627	344		36485	

137	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	731,94	188,97	0,36	138315	263	21117	93659	250532
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	116935	139		18558	
138	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	2,472	3841,61	38,35	9496	95	4854	3679	14229
		НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	4547	52		1054	
По бетону											
139	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	1,269	3841,61	38,35	4875	49	2492	1888	7305
		НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	2334	27		541	
По гипсокартону											
140	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2392,81	379,38	0,86	907784	2058	177929	583137	1610195
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	727797	1125		119274	
141	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2392,81	188,97	0,36	452169	862	69032	306184	819021
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	382275	455		60668	
142	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	119,051	-3841,61	-38,35	-457348	-4565	-233818	-177163	-685272
		НР - 80%; СП - 8%			-1839,25	-20,91	-218965	-2489		-50761	
		Стены 4-го этажа									
Отделка по газоблоку											
143	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	992,92	379,38	0,86	376694	854	73833	241979	668166
		НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	302007	467		49494	
144	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	992,92	188,97	0,36	187632	358	28645	127054	339861
		НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	158629	189		25175	
145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	10,446	3841,61	38,35	40129	400	20516	15545	60128
		НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	19213	218		4454	
По бетону											

146	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	1,413	3841,61 1839,25	38,35 20,91	5428 2599	55 30	2774	2103 602	8133
По гипсокартону											
147	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	103,75	-703,53 -490,78	-3,37 -1,23	-72991 -50918	-350 -128	-21723	-40827 -9106	-122934
148	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2379,24	379,38 304,16	0,86 0,47	902636 723670	2046 1118	176920	579830 118597	1601064
149	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2379,24	188,97 159,76	0,36 0,19	449605 380107	856 452	68642	304448 60324	814377
150	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	124,65	-3841,61 -1839,25	-38,35 -20,91	-478857 -229263	-4780 -2606	-244814	-185495 -53148	-717500
		Стены 5-го этажа и выхода на кровлю									
Отделка по газоблоку											
151	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	699,07	379,38 304,16	0,86 0,47	265213 212629	602 329	51982	170366 34846	470426
152	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	699,07	188,97 159,76	0,36 0,19	132103 111683	252 133	20168	89453 17725	239280
153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	10,42	3841,61 1839,25	38,35 20,91	40030 19165	400 218	20465	15506 4443	59979
По бетону											
154	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	974,1	379,38 304,16	0,86 0,47	369554 296282	838 458	72434	237392 48556	655502

155	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	974,1	188,97	0,36	184076	351	28103	124646	333420
					159,76	0,19	155622	185		24698	
156	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	1,395	3841,61	38,35	5359	53	2740	2076	8030
					1839,25	20,91	2566	29		595	
По гипсокартону											
157	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	79,15	-703,53	-3,37	-55684	-266	-16573	-31154	-93785
					-490,78	-1,23	-38845	-97		-6947	
158	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2115,37	379,38	0,86	802529	1819	157299	515524	1423497
					304,16	0,47	643411	994		105444	
159	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	2115,37	188,97	0,36	399741	762	61027	270683	724058
					159,76	0,19	337952	402		53634	
160	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	122,111	-3841,61	-38,35	-469103	-4683	-239827	-181717	-702885
					-1839,25	-20,91	-224593	-2553		-52066	
		Все этажи									
161	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная латексная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/Пункт 7/ НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	1242,82	725,21	20,47	901305	25441	442443	406942	1412907
					348,74	3,34	433421	4151		104660	
162	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /Облицовка керамической плиткой в местах установки раковин/ НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности	181,5	3841,61	38,35	697252	6960	356468	270095	1044735
					1839,25	20,91	333824	3795		77388	
163	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами НР - 90%; СП - 8%	м откоса	3004,8	719,37	5,86	2161563	17608	746423	1265243	3700951
					465,10	2,76	1397532	8293		274144	
164	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 СП - 8%	м2	404,20665	485,00	--	196040	--	196040	--	211723
					--	--	--	--		15683	

165	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	689,46	773,13	5,09	533042	3510	124047	325922	927681
		НР - 80%, СП - 8%			588,12	2,78	405485	1917		68717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				93515662	2075718	62143963	24552180	127513269
							29295982	1083232	--	9445426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93515662				
	Материалы		Тенге				640470				
	Всего заработная плата		Тенге					30379214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61503499				
		Накладные расходы	Тенге				24552180				
		Сметная прибыль	Тенге				9445426				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127513268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18681
		Сметная заработная плата	Тенге					30379214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				127513268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18681
		Сметная заработная плата	Тенге					30379214			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Полы цокольного этажа									
Тип1											
166	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1834,58	-805,71	-32,56	-1478139	-59734	-624876	-776527	-2435040
		НР - 94%, СП - 8%			-432,54	-17,75	-793529	-32564		-180373	
167	1111-0101-4702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы. Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали. Устройство	м2	1793,13	3177,21	6,90	5697151	12373	4641553	980918	7212315
		НР - 94%, СП - 8%			581,79	0,17	1043225	305		534245	
Тип2											
168	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Акустическая прокладка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,64	-48,84	-0,61	-275	-4	--	-257	-575
		НР - 94%, СП - 8%			-48,23	-0,33	-272	-2		-43	
169	2110-0403-2214 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -10°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, звукоизоляционный стеклохолст/пленка, поверхностная плотность 1,45 кг/м2 ГОСТ 30547-97 (Техноэласт Акустик С Б350)	м2	5,64	-749,00	--	-4224	--	-4224	--	-4562
		СП - 8%			--	--	--	--		-338	
170	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,64	-805,71	-32,56	-4544	-184	-1920	-2387	-7486
		НР - 94%, СП - 8%			-432,54	-17,75	-2440	-100		-555	
171	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	518,05	-3651,73	-82,67	-1891779	-42827	-1051062	-770879	-2875670

		НР - 94%; СП - 8%			-1540,18	-42,84	-797890	-22193		-213013	
Тип3.1											
172	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,233637	-18750,10	-1550,74	-23131	-1913	-39	-20114	-46705
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-21179	-924		-3460	
173	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	1,233637	-269999,00	--	-333081	--	-333081	--	-359727
		СП - 8%			--	--	--	--		-26646	
174	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	853,81	-4520,97	-85,19	-3860049	-72736	-2885946	-882864	-5122346
		НР - 94%; СП - 8%			-1055,70	-44,33	-901367	-37849		-379433	
Тип 4											
175	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,6838	-19087,25	-1760,13	-13052	-1203	-8561	-3543	-17922
		НР - 94%; СП - 8%			-4809,12	-702,54	-3288	-480		-1328	
176	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,26	-805,71	-32,56	-4238	-171	-1792	-2226	-6982
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-2275	-93		-517	
177	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	5,26	-574,49	-33,05	-3022	-174	-2679	-246	-3529
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-169	-93		-261	
178	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,476017	-18750,10	-1550,74	-8925	-739	-14	-7761	-18021
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-8172	-357		-1335	
179	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	0,476017	-269999,00	--	-128524	--	-128524	--	-138806
		СП - 8%			--	--	--	--		-10282	
180	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	218,91	-3651,73	-82,67	-799400	-18097	-444142	-325747	-1215158
		НР - 94%; СП - 8%			-1540,18	-42,84	-337161	-9378		-90012	
Тип5.1											
181	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	11,943	-19087,25	-1760,13	-227959	-21021	-149503	-61876	-313022
		НР - 94%; СП - 8%			-4809,12	-702,54	-57435	-8390		-23187	
182	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	119,43	-805,71	-32,56	-96226	-3889	-40679	-50551	-158520
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-51658	-2120		-11742	
183	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/	м2 стяжки	119,43	-191,50	-11,02	-22871	-1316	-20277	-1860	-26710
		НР - 94%; СП - 8%			-10,70	-5,87	-1278	-701		-1978	

184	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1 НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	397,98	-407,50 -96,46	-1,23 -0,67	-162177 -38389	-490 -267	-123298	-36336 -15881	-214395
185	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	119,43	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-96226 -51658	-3889 -2120	-40679	-50551 -11742	-158520
186	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	119,43	-574,49 -32,10	-33,05 -17,61	-68611 -3834	-3947 -2103	-60830	-5581 -5935	-80127
187	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	397,98	-3651,73 -1540,18	-82,67 -42,84	-1453316 -612961	-32901 -17049	-807454	-592210 -163642	-2209168
Тип 6											
188	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	9,68	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-7799 -4187	-315 -172	-3297	-4097 -952	-12848
189	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 80 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	9,68	-1148,96 -64,20	-66,09 -35,23	-11122 -621	-640 -341	-9861	-905 -962	-12989
Тип8.1											
190	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	30,927	-19087,25 -4809,12	-1760,13 -702,54	-590311 -148732	-54435 -21727	-387144	-160232 -60043	-810586
191	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	237,9	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-191678 -102901	-7746 -4223	-81031	-100697 -23390	-315765
192	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9,3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 66,5 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	237,9	-890,45 -49,76	-51,22 -27,30	-211837 -11837	-12186 -6495	-187814	-17232 -18325	-247394
193	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,23708	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-23195 -21238	-1919 -927	-38	-20170 -3469	-46834
194	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ СП - 8%	т	1,23708	-269999,00 --	-- --	-334010 --	-- --	-334010	-- -26721	-360731
195	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	118,95	-2507,45 -571,03	-79,77 -52,79	-298261 -67924	-9488 -6279	-220849	-69751 -29441	-397453

196	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	118,95	1430,91	17,74	170207	2110	163069	6079	190389
		НР - 94%; СП - 8%			42,27	12,10	5028	1439		14103	
Тип 13.1											
197	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,30555	-19087,25	-1760,13	-5832	-538	-3825	-1583	-8008
		НР - 94%; СП - 8%			-4809,12	-702,54	-1469	-215		-593	
198	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	13,44	-407,50	-1,23	-5477	-17	-4164	-1227	-7240
		НР - 94%; СП - 8%			-96,46	-0,67	-1296	-9		-536	
199	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,91	-805,71	-32,56	-2345	-95	-991	-1232	-3863
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-1259	-52		-286	
200	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	2,91	-574,49	-33,05	-1672	-96	-1483	-136	-1953
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-93	-51		-145	
201	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,037245	-18750,10	-1550,74	-698	-58	-1	-607	-1410
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-639	-28		-104	
202	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	0,037245	-269999,00	--	-10056	--	-10056	–	-10860
		СП - 8%			--	--	--	--		-804	
203	ТПРАЙС ТОО "Neodrain Kazakhstan"	Грязезащитная алюминиевая решетка (резина+текстиль)	м2	6,08	77319,64	--	470103	--	470103	–	507711
		СП - 8%			--	--	--	--		37608	
204	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	203,77	2336,77	1,84	476164	375	396681	74553	594774
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	79108	204		44057	
		Полы 1-го этажа									
Тип2											
205	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Акустическая прокладка. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	0,62	-48,84	-0,61	-30	--	--	-28	-63
		НР - 94%; СП - 8%			-48,23	-0,33	-30	--		-5	
206	2110-0403-2214 РСНБ РК 2015 прим.	Рулонные битумно-полимерные материалы спец-класса, звукоизоляционные, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -10°С, теплостойкость от +80°С до +85°С, звукоизоляционный стеклохолст/пленка, поверхностная плотность 1,45 кг/м2 ГОСТ 30547-97 (Техноэласт Акустик С Б350)	м2	0,62	-749,00	--	-464	--	-464	–	-501
		СП - 8%			--	--	--	--		-37	

207	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,62	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-500 -268	-20 -11	-212	-262 -61	-823
208	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	15,46	-3651,73 -1540,18	-82,67 -42,84	-56456 -23811	-1278 -662	-31367	-23005 -6357	-85818
Тип3.2											
209	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	22,746726	-30656,00 --	-- --	-697324 --	-- --	-697324	-- -55786	-753110
210	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,967558	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-18142 -16611	-1501 -725	-30	-15776 -2713	-36631
211	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	0,967558	-269999,00 --	-- --	-261240 --	-- --	-261240	-- -20899	-282139
212	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	736,14	-4520,97 -1055,70	-85,19 -44,33	-3328067 -777143	-62712 -32633	-2488212	-761190 -327141	-4416397
Тип5.2											
213	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	130,44	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-105097 -56421	-4247 -2315	-44429	-55212 -12825	-173133
214	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	130,44	-191,50 -10,70	-11,02 -5,87	-24979 -1396	-1438 -766	-22145	-2032 -2161	-29172
215	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	193,87	-407,50 -96,46	-1,23 -0,67	-79002 -18701	-239 -130	-60062	-17701 -7735	-104439
216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	130,44	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-105097 -56421	-4247 -2315	-44429	-55212 -12825	-173133
217	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	130,44	-574,49 -32,10	-33,05 -17,61	-74936 -4187	-4311 -2297	-66438	-6095 -6483	-87514
218	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	193,87	-3651,73 -1540,18	-82,67 -42,84	-707961 -298595	-16027 -8305	-393339	-288486 -79716	-1076163

Тип 6											
219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,79	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-17556 -9425	-710 -387	-7421	-9223 -2142	-28921
220	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 80 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,79	-1148,96 -64,20	-66,09 -35,23	-25036 -1399	-1440 -768	-22197	-2037 -2166	-29238
Тип 7											
221	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	0,81	-423,54 -389,06	-34,48 -18,88	-343 -315	-28 -15	--	-311 -52	-706
222	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	1,567248	-30656,00 --	-- --	-48046 --	-- --	-48046	-- -3844	-51890
223	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,81	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-653 -350	-26 -14	-277	-343 -80	-1075
224	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,81	-574,49 -32,10	-33,05 -17,61	-465 -26	-27 -14	-412	-38 -40	-543
225	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,109023	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-2044 -1872	-169 -82	-3	-1778 -306	-4127
226	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	0,109023	-269999,00 --	-- --	-29436 --	-- --	-29436	-- -2355	-31791
227	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	49,91	2641,83 323,38	13,69 7,58	131854 16140	683 378	115031	15527 11790	159172
Тип8.2											
228	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	84,56	-423,54 -389,06	-34,48 -18,88	-35815 -32899	-2915 -1596	--	-32426 -5459	-73700
229	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	58,829274	-30656,00 --	-- --	-1803470 --	-- --	-1803470	-- -144278	-1947748
230	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,56	-805,71	-32,56	-68131	-2753	-28802	-35792	-112237

		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-36576	-1501		-8314	
231	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9,3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 66,5 мм/	м2 стяжки	84,56	-890,45	-51,22	-75296	-4331	-66758	-6125	-87934
		НР - 94%; СП - 8%			-49,76	-27,30	-4207	-2308		-6514	
232	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,260242	-18750,10	-1550,74	-79880	-6607	-133	-69462	-161289
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-73140	-3192		-119-7	
233	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	4,260242	-269999,00	--	-1150261	--	-1150261	--	-1242282
		СП - 8%			--	--	--	--		-92021	
234	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	867,37	2507,45	79,77	2174887	69190	1610403	508618	2898185
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	495294	45788		214680	
235	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	867,37	-1430,91	-17,74	-1241128	-15387	-1189077	-44329	-1388294
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-36664	-10495		-102837	
236	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1819,3	3530,97	23,93	6423894	43536	5458137	889530	7898498
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	922221	24088		585074	
Тип 10											
237	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	78,87	-423,54	-34,48	-33405	-2719	--	-30244	-68741
		НР - 94%; СП - 8%			-389,06	-18,88	-30685	-1489		-5092	
238	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	12,20241	-30656,00	--	-374077	--	-374077	--	-404003
		СП - 8%			--	--	--	--		-29926	
239	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,87	-805,71	-32,56	-63546	-2568	-26864	-33384	-104684
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-34114	-1400		-7754	
240	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	78,87	-574,49	-33,05	-45310	-2607	-40171	-3685	-52915
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-2532	-1389		-3920	
241	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,073787	-18750,10	-1550,74	-20134	-1665	-34	-17508	-40653
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-18435	-804		-3011	

242	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	1,073787	-269999,00	--	-289921	--	-289921	--	-313115
					--	--	--	--		-23194	
243	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80 *СП - 8%*	м2	316,03	98,00	--	30971	--	30971	--	33449
					--	--	--	--		2478	
244	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	316,03	9043,86	23,93	2858131	7562	2667594	175930	3276786
					578,98	13,24	182975	4184		242725	
Тип 11											
245	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	0,48	-423,54	-34,48	-203	-16	--	-184	-418
					-389,06	-18,88	-187	-9		-31	
246	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	2,435229	-30656,00	--	-74654	--	-74654	--	-80626
					--	--	--	--		-5972	
247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,48	-805,71	-32,56	-387	-16	-163	-203	-637
					-432,54	-17,75	-208	-9		-47	
248	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	0,48	-765,98	-44,06	-368	-21	-326	-30	-430
					-42,80	-23,49	-21	-11		-32	
249	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,166989	-18750,10	-1550,74	-3131	-259	-5	-2723	-6322
					-17168,00	-749,16	-2867	-125		-468	
250	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	0,166989	-269999,00	--	-45087	--	-45087	--	-48694
					--	--	--	--		-3607	
251	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	78,33	2507,45	79,77	196409	6248	145432	45932	261728
					571,03	52,79	44729	4135		19387	
252	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	78,33	-1430,91	-17,74	-112083	-1390	-107382	-4003	-125373
					-42,27	-12,10	-3311	-948		-9287	
253	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	78,33	6831,11	6,41	535081	502	469476	61289	644080
					831,14	1,25	65103	98		47710	
Тип12											

254	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	147,39	-423,54	-34,48	-62426	-5082	--	-56519	-128460
					-389,06	-18,88	-57344	-2783		-9516	
255	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 СП - 8%	м3	11,675874	-30656,00	--	-357936	--	-357936	--	-386571
					--	--	--	--		-28635	
256	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	147,39	-805,71	-32,56	-118754	-4799	-50203	-62386	-195631
					-432,54	-17,75	-63752	-2616		-14491	
257	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	147,39	-574,49	-33,05	-84674	-4872	-75071	-6887	-98886
					-32,10	-17,61	-4731	-2596		-7325	
258	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	1,250415	-18750,10	-1550,74	-23445	-1939	-39	-20388	-47339
					-17168,00	-749,16	-21467	-937		-3507	
259	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ СП - 8%	т	1,250415	-269999,00	--	-337611	--	-337611	--	-364620
					--	--	--	--		-27009	
260	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	147,39	-2507,45	-79,77	-369573	-11758	-273651	-86428	-492481
					-571,03	-52,79	-84164	-7781		-36480	
261	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	147,39	1430,91	17,74	210902	2614	202058	7533	235910
					42,27	12,10	6230	1783		17475	
262	1111-0101-4701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Полы полимерные наливные из полиуретана двухкомпонентного толщиной покрытия 3 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2	230,47	9219,73	7,80	2124871	1798	1909602	200662	2511576
					926,24	--	213471	--		186043	
Тип 13.2											
263	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2,6	-805,71	-32,56	-2095	-85	-885	-1101	-3451
					-432,54	-17,75	-1125	-46		-256	
264	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	2,6	-191,50	-11,02	-498	-28	-442	-40	-582
					-10,70	-5,87	-28	-15		-43	
265	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	107,64	-407,50	-1,23	-43863	-132	-33348	-9828	-57986

		НР - 94%; СП - 8%			-96,46	-0,67	-10383	-72		-4295	
266	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,6	-805,71	-32,56	-2095	-85	-885	-1101	-3451
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-1125	-46		-256	
267	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=1	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 25 мм/	м2 стяжки	2,6	-95,75	-5,51	-249	-15	-220	-20	-291
		НР - 94%; СП - 8%			-5,35	-2,94	-14	-8		-22	
268	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	107,64	-4520,97	-85,19	-486637	-9170	-363831	-111303	-645775
		НР - 94%; СП - 8%			-1055,70	-44,33	-113636	-4772		-47835	
269	ТПРАЙС ТОО "Neodrain Kazakhstan"	Грязезащитная алюминиевая решетка (резина+текстиль)	м2	79,16	77319,64	--	6120623	--	6120623	--	6610273
		СП - 8%			--	--	--	--		489650	
270	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	68,38	2336,77	1,84	159788	125	133117	25018	199590
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	26546	68		14785	
271	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1086,51	361,30	0,92	392556	999	225310	156783	593286
		НР - 94%; СП - 8%			153,01	0,50	166247	543		43947	
272	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	99,97	350,76	2,45	35065	245	24128	10175	48861
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	10692	134		3619	
		Полы 2-го этажа									
Тип5.2											
273	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	321,68	-805,71	-32,56	-259181	-10474	-109568	-136158	-426966
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-139139	-5710		-31627	
274	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/	м2 стяжки	321,68	-191,50	-11,02	-61602	-3545	-54615	-5010	-71941
		НР - 94%; СП - 8%			-10,70	-5,87	-3442	-1888		-5329	
275	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоі	м2 изолируемой поверхности	328,82	-407,50	-1,23	-133994	-404	-101872	-30022	-177137
		НР - 94%; СП - 8%			-96,46	-0,67	-31718	-220		-13121	
276	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	321,68	-805,71	-32,56	-259181	-10474	-109568	-136158	-426966
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-139139	-5710		-31627	
277	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	321,68	-574,49	-33,05	-184802	-10632	-163844	-15031	-215820
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-10326	-5665		-15987	

278	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2	328,82	-3651,73 -1540,18	-82,67 -42,84	-1200762 -506442	-27184 -14087	-667136	-489297 -135205	-1825264
Тип 6											
279	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2,37	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-1910 -1025	-77 -42	-808	-1003 -233	-3146
280	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 80 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2,37	-1148,96 -64,20	-66,09 -35,23	-2723 -152	-156 -83	-2415	-222 -236	-3180
Тип8.2											
281	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	20,94	-423,54 -389,06	-34,48 -18,88	-8869 -8147	-722 -395	--	-8030 -1352	-18251
282	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	74,164326	-30656,00 --	-- --	-2273582 --	-- --	-2273582	-- -181887	-2455469
283	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	20,94	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-16872 -9057	-682 -372	-7133	-8863 -2059	-27794
284	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9,3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 66,5 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	20,94	-890,45 -49,76	-51,22 -27,30	-18646 -1042	-1073 -572	-16531	-1517 -1613	-21776
285	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	5,105208	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-95723 -87646	-7917 -3825	-160	-83238 -14317	-193278
286	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	5,105208	-269999,00 --	-- --	-1378401 --	-- --	-1378401	-- -110272	-1488673
287	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2379,2	2507,45 571,03	79,77 52,79	5965725 1358595	189789 125598	4417341	1395141 588869	7949735
288	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	2379,2	-1430,91 -42,27	-17,74 -12,10	-3404421 -100569	-42207 -28788	-3261645	-121596 -282081	-3808098

289	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2379,2	3530,97	23,93	8400884	56935	7137909	1163288	10329306
					506,91	13,24	1206040	31501		765134	
Тип 9											
290	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	16,51	-423,54	-34,48	-6993	-570	--	-6331	-14390
					-389,06	-18,88	-6423	-312		-1066	
291	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	29,628774	-30656,00	--	-908300	--	-908300	--	-980964
					--	--	--	--		-72664	
292	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,51	-805,71	-32,56	-13302	-538	-5623	-6988	-21913
					-432,54	-17,75	-7141	-293		-1623	
293	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	16,51	-765,98	-44,06	-12646	-728	-11211	-1029	-14769
					-42,80	-23,49	-707	-388		-1094	
294	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,064787	-18750,10	-1550,74	-38715	-3202	-65	-33666	-78171
					-17168,00	-749,16	-35448	-1547		-5790	
295	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	2,064787	-269999,00	--	-557490	--	-557490	--	-602089
					--	--	--	--		-44599	
296	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	942,35	818,79	23,93	771587	22551	271349	460754	1330928
					506,91	13,24	477687	12477		98587	
297	ТПРАЙС лист ТОО"INTEX DEVELOPMENT"	Спортивное ПВХ покрытие Multi толщина 6,0мм(1,8мх1,5м,толщина защитного слоя 1,0мм) *СП - 8%*	м2	942,35	9289,29	--	8753762	--	8753762	--	9454063
					--	--	--	--		700301	
298	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	18,24	2336,77	1,84	42623	33	35509	6673	53240
					388,22	1,00	7081	18		3944	
299	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	1121,36	361,30	0,92	405147	1032	232536	161812	612315
					153,01	0,50	171579	561		45357	
300	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	184,06	350,76	2,45	64561	451	44425	18735	89961

		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	19685	247		6664	
		Полы 3-го этажа									
Тип5.2											
301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,22	-805,71	-32,56	-76720	-3100	-32434	-40304	-126386
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-41186	-1690	-	-9362	
302	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/	м2 стяжки	95,22	-191,50	-11,02	-18235	-1049	-16167	-1483	-21296
		НР - 94%; СП - 8%			-10,70	-5,87	-1019	-559		-1577	
303	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 слоі	м2 изолируемой поверхности	106	-407,50	-1,23	-43195	-130	-32840	-9678	-57103
		НР - 94%; СП - 8%			-96,46	-0,67	-10225	-71		-4230	
304	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,22	-805,71	-32,56	-76720	-3100	-32434	-40304	-126386
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-41186	-1690		-9362	
305	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	95,22	-574,49	-33,05	-54703	-3147	-48499	-4459	-63885
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-3057	-1677		-4732	
306	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	106	-3651,73	-82,67	-387083	-8763	-215061	-157732	-588400
		НР - 94%; СП - 8%			-1540,18	-42,84	-163259	-4541		-43585	
Тип 6											
307	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,37	-805,71	-32,56	-1910	-77	-808	-1003	-3146
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-1025	-42		-233	
308	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 80 мм/	м2 стяжки	2,37	-1148,96	-66,09	-2723	-156	-2415	-222	-3180
		НР - 94%; СП - 8%			-64,20	-35,23	-152	-83		-236	
Тип8.2											
309	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	28,58	-423,54	-34,48	-12105	-986	--	-10959	-24910
		НР - 94%; СП - 8%			-389,06	-18,88	-11119	-540		-1845	
310	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	55,374345	-30656,00	--	-1697556	--	-1697556	--	-1833360
		СП - 8%			--	--	--	--		-135804	
311	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,58	-805,71	-32,56	-23027	-930	-9735	-12097	-37934
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-12362	-507		-2810	

312	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9,3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 66,5 мм/	м2 стяжки	28,58	-890,45	-51,22	-25449	-1464	-22563	-2070	-29721
		НР - 94%; СП - 8%			-49,76	-27,30	-1422	-780		-2202	
313	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,851903	-18750,10	-1550,74	-72224	-5974	-121	-62804	-145830
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-66129	-2886		-10802	
314	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	3,851903	-269999,00	--	-1040010	--	-1040010	--	-1123211
		СП - 8%			--	--	--	--		-83201	
315	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	1763,47	2507,45	79,77	4421813	140672	3274147	1034083	5892367
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	1006994	93094		436472	
316	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	1763,47	-1430,91	-17,74	-2523367	-31284	-2417541	-90127	-2822574
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-74542	-21338		-209080	
317	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1763,47	3530,97	23,93	6226760	42199	5290640	862233	7656112
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	893921	23348		567119	
Тип 10											
318	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	19,48	-423,54	-34,48	-8251	-672	--	-7470	-16979
		НР - 94%; СП - 8%			-389,06	-18,88	-7579	-368		-1258	
319	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	10,440183	-30656,00	--	-320054	--	-320054	--	-345658
		СП - 8%			--	--	--	--		-25604	
320	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,48	-805,71	-32,56	-15695	-634	-6635	-8245	-25856
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-8426	-346		-1915	
321	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	19,48	-574,49	-33,05	-11191	-644	-9922	-910	-13069
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-625	-343		-968	
322	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,769915	-18750,10	-1550,74	-14436	-1194	-24	-12553	-29148
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-13218	-577		-2159	
323	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	0,769915	-269999,00	--	-207876	--	-207876	--	-224506

		СП - 8%			--	--	--	--		-16630	
324	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	318,39	98,00	--	31202	--	31202	--	33698
		СП - 8%			--	--	--	--		2496	
325	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	335,49	9043,86	23,93	3034125	8028	2831855	186763	3478559
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	194242	4442		257671	
Тип 11											
326	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,84	-423,54	-34,48	-1203	-98	--	-1089	-2475
		НР - 94%; СП - 8%			-389,06	-18,88	-1105	-54		-183	
327	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	16,286463	-30656,00	--	-499278	--	-499278	--	-539220
		СП - 8%			--	--	--	--		-39942	
328	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,84	-805,71	-32,56	-2288	-92	-968	-1202	-3769
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-1228	-50		-279	
329	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60 мм/	м2 стяжки	2,84	-765,98	-44,06	-2175	-125	-1928	-177	-2540
		НР - 94%; СП - 8%			-42,80	-23,49	-122	-67		-188	
330	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,115651	-18750,10	-1550,74	-20919	-1730	-36	-18190	-42238
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-19153	-836		-3129	
331	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	1,115651	-269999,00	--	-301225	--	-301225	--	-325323
		СП - 8%			--	--	--	--		-24098	
332	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	524,23	2507,45	79,77	1314481	41818	973312	307404	1751635
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	299351	27674		129751	
333	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	524,23	-1430,91	-17,74	-750126	-9300	-718667	-26792	-839072
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-22159	-6343		-62153	
334	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	524,23	6831,11	6,41	3581073	3360	3142004	410182	4310555
		НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	435709	655		319300	
335	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,24	2336,77	1,84	42623	33	35509	6673	53240
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	7081	18		3944	

336	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1094,43	361,30	0,92	395418	1007	226952	157926	597611
		НР - 94%; СП - 8%			153,01	0,50	167459	547		44267	
337	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса МДФ. Устройство	м плинтусов	69,78	350,76	2,45	24476	171	16842	7103	34105
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	7463	94		2525	
		Полы 4-го этажа									
Тип5.2											
338	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,75	-805,71	-32,56	-77147	-3118	-32613	-40528	-127089
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-41416	-1700		-9414	
339	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/	м2 стяжки	95,75	-191,50	-11,02	-18336	-1055	-16256	-1491	-21414
		НР - 94%; СП - 8%			-10,70	-5,87	-1025	-562		-1586	
340	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	105,58	-407,50	-1,23	-43024	-130	-32710	-9640	-56877
		НР - 94%; СП - 8%			-96,46	-0,67	-10184	-71		-4213	
341	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	95,75	-805,71	-32,56	-77147	-3118	-32613	-40528	-127089
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-41416	-1700		-9414	
342	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	95,75	-574,49	-33,05	-55007	-3164	-48769	-4474	-64240
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-3074	-1686		-4759	
343	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	105,58	-3651,73	-82,67	-385550	-8728	-214210	-157107	-586070
		НР - 94%; СП - 8%			-1540,18	-42,84	-162612	-4523		-43413	
Тип 6											
344	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,37	-805,71	-32,56	-1910	-77	-808	-1003	-3146
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-1025	-42		-233	
345	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 80 мм/	м2 стяжки	2,37	-1148,96	-66,09	-2723	-156	-2415	-222	-3180
		НР - 94%; СП - 8%			-64,20	-35,23	-152	-83		-236	
Тип8.2											
346	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	21,45	-423,54	-34,48	-9085	-740	--	-8225	-18695
		НР - 94%; СП - 8%			-389,06	-18,88	-8345	-405		-1385	

347	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	55,215828	-30656,00 --	-- --	-1692696 --	-- --	-1692696	-- -135416	-1828112
348	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,45	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-17282 -9278	-699 -381	-7305	-9079 -2109	-28470
349	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9,3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 66,5 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	21,45	-890,45 -49,76	-51,22 -27,30	-19100 -1067	-1099 -586	-16934	-1554 -1652	-22306
350	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,819027	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-71607 -65565	-5922 -2861	-120	-62268 -10710	-144585
351	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	3,819027	-269999,00 --	-- --	-1031133 --	-- --	-1031133	-- -82491	-1113624
352	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1765,47	2507,45 571,03	79,77 52,79	4426828 1008136	140831 93199	3277861	1035255 436967	5899050
353	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1765,47	-1430,91 -42,27	-17,74 -12,10	-2526229 -74626	-31319 -21362	-2420284	-90229 -209317	-2825775
354	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1765,47	3530,97 506,91	23,93 13,24	6233822 894934	42248 23375	5296640	863211 567763	7664795
Тип 9											
355	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	4,802169	-30656,00 --	-- --	-147215 --	-- --	-147215	-- -11777	-158992
356	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,314767	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-5902 -5404	-488 -236	-10	-5132 -883	-11917
357	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	0,314767	-269999,00 --	-- --	-84987 --	-- --	-84987	-- -6799	-91786
358	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	155,41	818,79	23,93	127248	3719	44750	75986	219493

		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	78779	2058		16259	
359	ТПРАЙС лист ТОО"INTEX DEVELOPMENT"	Спортивное ПВХ покрытие Multi толщина 6,0мм(1,8мх1,5м,толщина защитного слоя 1,0мм)	м2	155,41	9289,29	--	1443649	--	1443649	--	1559141
		СП - 8%			--	--	--	--		115492	
Тип 10											
360	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14,91	-423,54	-34,48	-6315	-515	--	-5717	-12995
		НР - 94%; СП - 8%			-389,06	-18,88	-5801	-282		-963	
361	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	8,942769	-30656,00	--	-274150	--	-274150	--	-296082
		СП - 8%			--	--	--	--		-21932	
362	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,91	-805,71	-32,56	-12013	-486	-5078	-6311	-19790
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-6449	-265		-1466	
363	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	14,91	-574,49	-33,05	-8566	-493	-7594	-697	-10004
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-479	-263		-741	
364	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,653982	-18750,10	-1550,74	-12262	-1014	-20	-10663	-24759
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-11228	-490		-1834	
365	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	0,653982	-269999,00	--	-176574	--	-176574	--	-190700
		СП - 8%			--	--	--	--		-14125	
366	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	274,5	98,00	--	26901	--	26901	--	29053
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
367	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	274,5	9043,86	23,93	2482540	6568	2317042	152811	2846179
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	158930	3634		210828	
Тип 11											
368	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	0,71	-423,54	-34,48	-301	-24	--	-272	-619
		НР - 94%; СП - 8%			-389,06	-18,88	-276	-13		-46	
369	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	10,296498	-30656,00	--	-315649	--	-315649	--	-340901
		СП - 8%			--	--	--	--		-25252	
370	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,71	-805,71	-32,56	-572	-24	-241	-301	-942
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-307	-13		-70	

371	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	0,71	-765,98 -42,80	-44,06 -23,49	-544 -30	-32 -17	-482	-44 -47	-635
372	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,701963	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-13162 -12051	-1089 -526	-22	-11445 -1969	-26576
373	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ СП - 8%	т	0,701963	-269999,00 --	-- --	-189529 --	-- --	-189529	-- -15162	-204691
374	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство. НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	332,51	2507,45 571,03	79,77 52,79	833752 189873	26524 17553	617355	194981 82299	1111031
375	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	332,51	-1430,91 -42,27	-17,74 -12,10	-475792 -14055	-5898 -4023	-455839	-16994 -39423	-532209
376	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	332,51	6831,11 831,14	6,41 1,25	2271412 276362	2132 416	1992918	260171 202527	2734110
377	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	17,86	2336,77 388,22	1,84 1,00	41735 6934	33 18	34768	6534 3862	52131
378	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	1119,63	361,30 153,01	0,92 0,50	404522 171315	1030 560	232177	161562 45287	611371
379	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.и МДФ Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	121,43	350,76 106,95	2,45 1,34	42593 12987	298 163	29308	12361 4396	59350
		Полы 5-го этажа									
Тип5.2											
380	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	96,78	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-77977 -41861	-3151 -1718	-32965	-40964 -9515	-128457
381	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 30 мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	96,78	-191,50 -10,70	-11,02 -5,87	-18533 -1036	-1066 -568	-16431	-1507 -1603	-21644
382	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в 2 сло1	м2 изолируемой поверхности	106,46	-407,50	-1,23	-43382	-131	-32982	-9720	-57350

		НР - 94%; СП - 8%			-96,46	-0,67	-10269	-71		-4248	
383	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	96,78	-805,71	-32,56	-77977	-3151	-32965	-40964	-128457
		НР - 94%; СП - 8%			-432,54	-17,75	-41861	-1718		-9515	
384	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/	м2 стяжки	96,78	-574,49	-33,05	-55599	-3198	-49294	-4522	-64931
		НР - 94%; СП - 8%			-32,10	-17,61	-3107	-1704		-4810	
385	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	106,46	-3651,73	-82,67	-388763	-8801	-215994	-158417	-590954
		НР - 94%; СП - 8%			-1540,18	-42,84	-163968	-4561		-43774	
Тип8.2											
386	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	46,426014	-30656,00	--	-1423236	--	-1423236	--	-1537095
		СП - 8%			--	--	--	--		-113859	
387	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,800402	-18750,10	-1550,74	-52508	-4343	-88	-45659	-106021
		НР - 91%; СП - 8%			-17168,00	-749,16	-48077	-2098		-7853	
388	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/	т	2,800402	-269999,00	--	-756106	--	-756106	--	-816594
		СП - 8%			--	--	--	--		-60488	
389	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	1502,46	2507,45	79,77	3767343	119851	2789542	881029	5020241
		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	857950	79315		371870	
390	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/	м2 стяжки	1502,46	-1430,91	-17,74	-2149885	-26654	-2059722	-76787	-2404806
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-63509	-18180		-178134	
391	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1502,46	3530,97	23,93	5305141	35954	4507575	734614	6522936
		НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	761612	19893		483180	
Тип 10											
392	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	103,54	-423,54	-34,48	-43853	-3570	--	-39704	-90241
		НР - 94%; СП - 8%			-389,06	-18,88	-40283	-1955		-6685	
393	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	18,225747	-30656,00	--	-558728	--	-558728	--	-603426
		СП - 8%			--	--	--	--		-44698	

394	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	103,54	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-83423 -44785	-3371 -1838	-35267	-43826 -10180	-137429
395	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	103,54	-574,49 -32,10	-33,05 -17,61	-59483 -3324	-3422 -1823	-52737	-4838 -5146	-69467
396	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,559617	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-29243 -26776	-2418 -1168	-49	-25429 -4374	-59046
397	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	1,559617	-269999,00 --	-- --	-421095 --	-- --	-421095	-- -33688	-454783
398	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80 *СП - 8%*	м2	486,29	98,00 --	-- --	47656 --	-- --	47656	-- 3813	51469
399	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	486,29	9043,86 578,98	23,93 13,24	4397939 281552	11636 6438	4104751	270711 373492	5042142
Тип 11											
400	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	68,74	-423,54 -389,06	-34,48 -18,88	-29114 -26744	-2370 -1298	--	-26359 -4433	-59911
401	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 *СП - 8%*	м3	14,966724	-30656,00 --	-- --	-458820 --	-- --	-458820	-- -36705	-495526
402	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	68,74	-805,71 -432,54	-32,56 -17,75	-55385 -29733	-2238 -1220	-23414	-29095 -6758	-91239
403	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 60 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	68,74	-765,98 -42,80	-44,06 -23,49	-52653 -2942	-3029 -1615	-46682	-4283 -4555	-61491
404	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,23025	-18750,10 -17168,00	-1550,74 -749,16	-23067 -21121	-1908 -922	-38	-20059 -3450	-46576
405	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/50х50/ *СП - 8%*	т	1,23025	-269999,00 --	-- --	-332166 --	-- --	-332166	-- -26573	-358739
406	1111-0101-1111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стяжки из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	м2 стяжки	415,62	2507,45	79,77	1042146	33154	771661	243716	1388731

		НР - 94%; СП - 8%			571,03	52,79	237331	21941		102869	
407	1111-0101-1112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=3	**Вычитается позиция: Стяжки из сухих смесей. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111/5мм/**	м2 стяжки	415,62	-1430,91	-17,74	-594715	-7373	-569774	-21241	-665233
		НР - 94%; СП - 8%			-42,27	-12,10	-17568	-5029		-49276	
408	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3**	м2 покрытия	415,62	6831,11	6,41	2839146	2665	2491043	325200	3417494
		НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	345438	520		253148	
Тип 16											
409	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	583,98	4946,96	146,93	2888926	85804	2026645	771048	3952772
		НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	776477	43787		292798	
410	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	815,18	2336,77	1,84	1904888	1500	1586919	298247	2379386
		НР - 94%; СП - 8%			388,22	1,00	316469	815		176251	
411	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	1072,06	361,30	0,92	387335	986	222313	154698	585395
		НР - 94%; СП - 8%			153,01	0,50	164036	536		43363	
412	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плинтуса МДФ Устройство**	м плинтусов	81,6	350,76	2,45	28622	200	19695	8306	39883
		НР - 94%; СП - 8%			106,95	1,34	8727	109		2954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				52680903	294349	44907244	7272229	64749379
							7479311	237201	--	4796250	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52680903				
	Материалы		Тенге				51307650				
	Всего заработная плата		Тенге					7716512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-6400411				
		Накладные расходы	Тенге				7272229				
		Сметная прибыль	Тенге				4796250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64749382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5417
		Сметная заработная плата	Тенге					7716512			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64749382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5417
		Сметная заработная плата	Тенге					7716512			
				РАЗДЕЛ 6.Кровля							
		Основная кровля/Тип14/									
413	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	596,276064	-26424,00	--	-15755999	--	-15755999	--	-17016479
		СП - 8%			--	--	--	--		-1260480	
		Кровля над спортзалами/Тип15/									

414	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	823,99	-2596,93	-15,92	-2139844	-13118	-1978622	-141100	-2463419
		НР - 92%, СП - 8%			-179,74	-6,39	-148104	-5265		-182476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-17895843	-13118	-17734621	-141100	-19479898
							-148104	-5265	--	-1442956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-17895843				
	Материалы		Тенге				-1978622				
	Всего заработная плата		Тенге					-153369			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-15755999				
		Накладные расходы	Тенге				-141100				
		Сметная прибыль	Тенге				-1442956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-19479899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-105
		Сметная заработная плата	Тенге					-153369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-19479899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-105
		Сметная заработная плата	Тенге					-153369			
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
		Окна									
415	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	93,808	-2502,48	-191,41	-234753	-17956	-105506	-108878	-371122
		НР - 90%, СП - 8%			-1186,37	-103,24	-111291	-9685		-27490	
416	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/энергосберегающие/	м2	93,808	-25582,96	--	-2399886	--	-2399886	--	-2591877
		СП - 8%			--	--	--	--		-191991	
		Двери внутренние									
417	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	95,592	1972,44	85,48	188549	8171	44914	125629	339313
		НР - 90%, СП - 8%			1417,11	43,14	135464	4124		25134	
418	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	150,68	1678,97	119,48	252987	18003	53095	172140	459138
		НР - 90%, СП - 8%			1207,12	62,24	181889	9378		34010	
419	2109-0102-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92/ДО21-15/	м2	136,08	30296,00	--	4122680	--	4122680	--	4452494
		СП - 8%			--	--	--	--		329814	

420	2109-0102-0802 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92/ ДГ21-8П, ДГ21-8ПЛ, ДГ21-9, ДГ-9Л, ДГ21-10, ДГ21-10Л/	м2	80,22	20161,00	--	1617315	--	1617315	--	1746700
		СП - 8%			--	--	--	--		129385	
421	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДГ21-13, ДГ21-13Л, ДГ21-12, ДГ21-15/	м2	22,932	32265,00	--	739901	--	739901	--	799093
		СП - 8%			--	--	--	--		59192	
422	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДГ22-20/	м2	7,04	25699,00	--	180921	--	180921	--	195395
		СП - 8%			--	--	--	--		14474	
423	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	1248	500,00	--	624000	--	624000	--	673920
		СП - 8%			--	--	--	--		49920	
424	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	282	5347,00	--	1507854	--	1507854	--	1628482
		СП - 8%			--	--	--	--		120628	
425	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1643,18	103,79	1,23	170546	2021	3796	149247	345376
		НР - 90%; СП - 8%			100,25	0,67	164729	1101		25583	
426	2109-0105-0505 РСНБ РК 2015	Наличники дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород ГОСТ 8242-88	м	1643,18	846,00	--	1390130	--	1390130	--	1501340
		СП - 8%			--	--	--	--		111210	
		Двери наружные									
427	1110-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	7,056	2282,86	41,33	16108	292	3795	10939	29211
		НР - 90%; СП - 8%			1703,63	18,95	12021	134		2164	
428	2109-0302-1007 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015	м2	7,056	69357,00	--	489383	--	489383	--	528534
		СП - 8%			--	--	--	--		39151	

429	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	14	1588,60	2,04	22240	29	--	15326	40571
		НР - 69%; СП - 8%			1586,56	--	22212	--		3005	
430	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	14	5714,00	--	79996	--	79996	--	86396
		СП - 8%			--	--	--	--		6400	
431	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	27,468	1682,65	37,05	46219	1017	11194	31039	83438
		НР - 90%; СП - 8%			1238,10	17,45	34008	479		6181	
432	2109-0302-1006 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМА С 21-15:С 21-18 ГОСТ 23747-2015	м2	27,468	58144,00	--	1597099	--	1597099	--	1724867
		СП - 8%			--	--	--	--		127768	
433	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	42	1588,60	2,04	66721	86	--	45979	121715
		НР - 69%; СП - 8%			1586,56	--	66636	--		9016	
434	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	42	5714,00	--	239988	--	239988	--	259187
		СП - 8%			--	--	--	--		19199	
435	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	1,512	1682,65	37,05	2544	56	616	1709	4593
		НР - 90%; СП - 8%			1238,10	17,45	1872	26		340	
436	2109-0302-1006 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерными стеклопакетами ДМАС 21-18 ГОСТ 23747-2015/ДО-33-18Ф/	м2	1,512	58144,00	--	87914	--	87914	--	94947
		СП - 8%			--	--	--	--		7033	
437	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1588,60	2,04	3177	4	--	2189	5796
		НР - 69%; СП - 8%			1586,56	--	3173	--		429	
438	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	5714,00	--	11428	--	11428	--	12342
		СП - 8%			--	--	--	--		914	

439	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	11,1	3700,20	53,92	41072	599	5928	24029	70309
		НР - 69%; СП - 8%			3112,18	25,12	34545	279		5208	
440	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д12/	м2	1,44	40521,00	--	58350	--	58350	--	63018
		СП - 8%			--	--	--	--		4668	
441	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д13/	м2	9,66	21757,00	--	210173	--	210173	--	226987
		СП - 8%			--	--	--	--		16814	
442	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	31,72644	3376,44	56,86	107122	1804	13545	63909	184713
		НР - 69%; СП - 8%			2892,63	26,75	91773	849		13683	
443	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д14/	м2	2,52	-33947,00	--	-85546	--	-85546	--	-92390
		СП - 8%			--	--	--	--		-6844	
444	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д15/	м2	16,632	-44254,00	--	-736033	--	-736033	--	-794916
		СП - 8%			--	--	--	--		-58883	
445	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	4,59954	41840,00	--	192445	--	192445	--	207841
		СП - 8%			--	--	--	--		15396	
446	2109-0402-0604 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	15,6285	46115,00	--	720708	--	720708	--	778365
		СП - 8%			--	--	--	--		57657	
447	ТПРАЙС листТОО "Аверсгрупп KZ"	Система "антипаника"	шт	58	71035,71	--	4120071	--	4120071	--	4449677
		СП - 8%			--	--	--	--		329606	
		Витражи									
448	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	19,08	9178,92	532,28	175134	10156	121	117527	316073
		НР - 69%; СП - 8%			8640,30	286,76	164857	5471		23413	
449	2109-0304-0208 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	19,08	86466,64	--	1649783	--	1649783	--	1781766
		СП - 8%			--	--	--	--		131983	

450	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	5	1588,60 1586,56	2,04 --	7943 7933	10 --	--	5474 1073	14490
451	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	5	3847,00 --	-- --	19235 --	-- --	19235	-- 1539	20774
452	1110-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол НР - 90%; СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	24,272	1043,97 1024,60	19,37 6,47	25339 24869	470 157	--	22524 3829	51692
453	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом ГОСТ 25116-82 СП - 8%	м2	1,676	-21754,00 --	-- --	-36460 --	-- --	-36460	-- -2917	-39377
454	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом СП - 8%	м2	25,948	57116,00 --	-- --	1482046 --	-- --	1482046	-- 118564	1600610
455	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка НР - 69%; СП - 8%	шт.	21	1588,60 1586,56	2,04 --	33361 33318	43 --	--	22989 4508	60858
456	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 СП - 8%	комплект	21	3847,00 --	-- --	80787 --	-- --	80787	-- 6463	87250
457	ТПРАЙС листТОО "Аверсгрупп KZ"	Система "антипаника" СП - 8%	шт	54	71035,71 --	-- --	3835928 --	-- --	3835928	-- 306874	4142802
458	1120-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 3,5 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	5149,85 4006,00	201,40 77,66	10300 8012	402 155	1886	8004 1464	19768
459	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР - 98%; СП - 8%	решетка	2	2692,82 2200,93	114,64 42,59	5386 4402	229 85	755	4397 783	10566
460	2305-0306-2269 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки	м2	6,9	31120,00	--	214728	--	214728	--	231906

		СП - 8%			--	--	--	--		17178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**22954933**	**25436**	**22049077**	**714172**	**25562631**
							880422	**12553**	--	**1893528**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14074599**				
		Материалы	Тенге				**11903**				
		Всего заработная плата	Тенге					**449275**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**13607060**				
		Накладные расходы	Тенге				**404349**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1158315**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15637263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**323**
		Сметная заработная плата	Тенге					**449275**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**8649920**				
		Материалы	Тенге				**19596**				
		Всего заработная плата	Тенге					**431046**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8193150**				
		Накладные расходы	Тенге				**297422**				
		Сметная прибыль	Тенге				**715788**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**9663130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**276**
		Сметная заработная плата	Тенге					**431046**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**230414**				
		Материалы	Тенге				**2639**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12654**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**214728**				
		Сдача и испытание	Тенге				**622**				
		Накладные расходы	Тенге				**12401**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19425**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**262240**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12654**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**25562633**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**607**
		Сметная заработная плата	Тенге					**892975**			
		РАЗДЕЛ 8.Разное									
		Ограждение									
461	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**59,5**	**837,58**	**86,57**	**49836**	**5151**	**4758**	**50079**	**107908**
		НР - 118%, СП - 8%			**671,05**	**42,22**	**39927**	**2512**		**7993**	
462	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**1,691591**	**582206,00**	--	**984854**	--	**984854**	--	**1063642**
		СП - 8%			--	--	--	--		**78788**	
463	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**65,9720452**	**86,63**	**1,77**	**5715**	**117**	**3441**	**1504**	**7796**
		НР - 69%, СП - 8%			**32,70**	**0,33**	**2157**	**22**		**577**	
		Лестницы-стремянки									

464	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	4,47296	91104,48	27875,39	407507	124685	52892	191096	646491
		НР - 69%; СП - 8%			51404,43	10512,31	229930	47021		47888	
465	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	4,47296	615223,00	--	2751868	--	2751868	--	2972017
		СП - 8%			--	--	--	--		220149	
466	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	174,44544	86,63	1,77	15112	309	9099	3976	20615
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	5704	58		1527	
		Корзины для кондиционеров КК-1									
467	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,97452	217149,13	11564,45	211616	11269	5053	137060	376570
		НР - 69%; СП - 8%			200400,00	3430,80	195294	3343		27894	
468	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,97452	582206,00	--	567371	--	567371	--	612761
		СП - 8%			--	--	--	--		45390	
469	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,00628	86,63	1,77	3292	68	1981	866	4491
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1243	13		333	
		Деформационные швы									
470	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Поверхности горизонтальные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	111,6	1277,09	6,13	142523	684	--	167810	335160
		НР - 118%; СП - 8%			1270,96	3,34	141839	373		24827	
471	ТПРАЙСТОО "BMS Company"	Деформационный шов Deflex 426-3/ALR-65,h-88 прямой	м/п	52,4	16757,14	--	878074	--	878074	--	948320
		СП - 8%			--	--	--	--		70246	
472	ТПРАЙСТОО "BMS Company"	Деформационный шов Deflex 426-3/ALR-65,h-88 угловой	м/п	37,2	16757,14	--	623366	--	623366	--	673235
		СП - 8%			--	--	--	--		49869	
473	1107-0516-0118 РСНБ РК 2015	Поверхности потолочные. Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами	м шва	114	1860,72	3,37	212122	384	--	250098	499198
		НР - 118%; СП - 8%			1857,35	1,84	211738	210		36978	
474	ТПРАЙСТОО "BMS Company"	Деформационный шов Deflex 318-050,h-20 прямой	м/п	48	6101,79	--	292886	--	292886	--	316317
		СП - 8%			--	--	--	--		23431	

475	ТПРАЙСТОО "BMS Company"	Деформационный шов Deflex 318-050,h-20 угловой	м/п	66	6101,79	--	402718	--	402718	--	434935
		СП - 8%			--	--	--	--		32217	
		Изделия для создания безбарьерной среды для инвалидов									
476	ТПРАЙС листТОО "Хром-KZ"	Поручень для умывальника 750ммх500ммх750мм(h)	шт	9	34425,00	--	309825	--	309825	--	334611
		СП - 8%			--	--	--	--		24786	
477	ТПРАЙС листТОО "Хром-KZ"	Поручень откидной 750ммх850мм(h)	шт	18	70125,00	--	1262250	--	1262250	--	1363230
		СП - 8%			--	--	--	--		100980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9120935	142667	8150436	802489	10717297
							827832	53552	--	793873	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4197719				
	Материалы		Тенге				19280				
	Всего заработная плата		Тенге					405796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3769119				
		Накладные расходы	Тенге				474333				
		Сметная прибыль	Тенге				373764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5045816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
		Сметная заработная плата	Тенге					405796			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4923216				
	Материалы		Тенге				57944				
	Всего заработная плата		Тенге					475588			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4304093				
		Накладные расходы	Тенге				328156				
		Сметная прибыль	Тенге				420109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5671481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	Тенге					475588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10717297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								543
		Сметная заработная плата	Тенге					881384			
		РАЗДЕЛ 9.Крыльца отделка/лист АР-3/									
		Площадки при входах в обеденный зал и кухню									
478	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,718	19087,25	1760,13	51879	4785	34023	14082	71238
		НР - 94%; СП - 8%			4809,12	702,54	13071	1910		5277	
479	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,65	805,71	32,56	18249	737	7715	9587	30063
		НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	9797	402		2227	
480	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	22,65	574,49	33,05	13012	749	11536	1058	15196
		НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	727	399		1126	

481	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,1279725	18750,10 17168,00	1550,74 749,16	2399 2197	199 96	3	2087 359	4844
482	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1279725	269999,00 --	-- --	34552 --	-- --	34552	-- 2764	37316
483	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт *НР - 94%, СП - 8%*	м2 покрытия	345,62	4662,50 4068,18	103,97 44,27	1611453 1406044	35935 15301	169474	1336064 235801	3183319
484	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 *СП - 8%*	м2	345,62	12937,00 --	-- --	4471286 --	-- --	4471286	-- 357703	4828989
		Площадки при входах									
485	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 *НР - 80%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	256,17	41828,11 40488,00	127,24 61,74	10715107 10371811	32595 15816	310701	8310102 1522017	20547225
486	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100/до 30мм/ *НР - 80%, СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	256,17	-484,04 -462,72	-21,32 -10,36	-123997 -118535	-5462 -2654	--	-96951 -17676	-238624
487	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 *СП - 8%*	м2	256,17	12937,00 --	-- --	3314071 --	-- --	3314071	-- 265126	3579197
488	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами *НР - 80%, СП - 8%*	м2 облицовки	394,49	31284,65 25064,00	3818,58 3287,25	12341482 9887497	1506391 1296787	947594	8947428 1703113	22992022
489	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012 *СП - 8%*	м2	394,49	12937,00 --	-- --	5103517 --	-- --	5103517	-- 408281	5511798
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				37553010 21572609	1575929 1328057	14404472 --	18523457 4486118	60562583
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37553010				
	Материалы		Тенге				1481049				
	Всего заработная плата		Тенге					22900666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34552				
	Местные материалы		Тенге				12888874				
		Накладные расходы	Тенге				18523457				
		Сметная прибыль	Тенге				4486118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60562585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12271
		Сметная заработная плата	Тенге					22900666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				60562585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12271
		Сметная заработная плата	Тенге					22900666			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**257449499**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**51588625**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3839311**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2639439**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**138913804**		
		- Накладные расходы	Тенге							**44037439**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**19070330**	
				ИТОГО ПО АКТУ:							**257 449 499**
				в т.ч. Оборудование							**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)							**3 861 742**
				Итого с временными зданиями и сооружениями							**261 311 241**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							**5 748 847**
				Итого с затратами в зимнее время							**267 060 089**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							**5 341 202**
				Итого с непредвиденными работами и затратами							**272 401 291**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							**300 347 429**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							**300 347 429**
				НДС (12 %)							**36 041 692**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							**336 389 121**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

Форма 4

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Есиль", в районе пересечения улиц Е51,Е69,Е70(проектное наименование)
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-Зам-Зам/71 от 04.09.2021г.

Акт выполненных работ № 47 за август 2022г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-04

на Внутренние инженерные сети водопровода и канализации

Основание: ВК
Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Насосная										
1	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	бак	1		14182,95	877,34	14183	877	89	13321	29704
		НР - 98%; СП - 8%				13216,55	375,97	13217	376		2200	
2	2304-0102-2301 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2		-15914,00	--	-31828	--	-31828	--	-34374
		СП - 8%				--	--	--	--		-2546	
3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3		-2672,83	-118,39	-8018	-355	-894	-6732	-15930
		НР - 98%; СП - 8%				-2256,45	-33,40	-6769	-100		-1180	
4	2304-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2		-835,00	--	-1670	--	-1670	--	-1804
		СП - 8%				--	--	--	--		-134	
5	1116-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	м трубопровода	1		10722,12	123,77	10722	124	8989	1630	13341
		НР - 98%; СП - 8%				1608,86	54,80	1609	55		988	
6	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,6		7252,19	83,55	26108	301	21927	3934	32445
		НР - 98%; СП - 8%				1077,78	37,19	3880	134		2403	

7	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,2	5061,07	52,96	16195	169	13252	2795	20509
		НР - 98%; СП - 8%			866,91	24,43	2774	78		1519	
8	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,6	-4467,41	-52,96	-7148	-85	-5676	-1398	-9229
		НР - 98%; СП - 8%			-866,91	-24,43	-1387	-39		-684	
9	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,6	3324,54	39,93	11968	144	9221	2617	15751
		НР - 98%; СП - 8%			723,11	18,54	2603	67		1167	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	54	108,47	1,06	5857	57	84	5602	12376
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	5716	--		917	
11	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5	112,22	1,06	561	5	27	519	1166
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	529	--		86	
		Ввод									
12	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	12	112,22	1,06	1347	13	64	1245	2799
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	1270	--		207	
13	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка/футляр/**	м трубопровода	5	22693,57	313,22	113468	1566	92902	19125	143201
		НР - 98%; СП - 8%			3799,95	103,18	19000	516		10607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				151745	2816	106487	42658	209955
							42442	1087	--	15550	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				151745				
	Материалы		Тенге				139984				
	Всего заработная плата		Тенге					43529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-33498				
	Сдача и испытание		Тенге				411				
		Накладные расходы	Тенге				42658				
		Сметная прибыль	Тенге				15550				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				209953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					43529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				209953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					43529			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1

14	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	41	-812,00	--	-33292	--	-33292	--	-35955
		СП - 8%			--	--	--	--		-2663	
15	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	-2166,14	-325,61	-2166	-325	-23	-1909	-4401
		НР - 98%; СП - 8%			-1817,85	-130,24	-1818	-130		-326	
16	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	-28634,00	--	-28634	--	-28634	--	-30925
		СП - 8%			--	--	--	--		-2291	
17	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	80	-1598,68	-2,53	-127894	-203	-10550	-114811	-262121
		НР - 98%; СП - 8%			-1464,26	-0,16	-117141	-13		-19416	
18	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88,2	-2105,69	-17,16	-185722	-1514	-17898	-163001	-376621
		НР - 98%; СП - 8%			-1885,60	-0,20	-166310	-18		-27898	
19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	133	-2410,34	-20,30	-320575	-2700	-44235	-268298	-635886
		НР - 98%; СП - 8%			-2057,44	-0,32	-273640	-43		-47103	
20	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	69	-2840,19	-24,05	-195973	-1660	-37428	-153781	-377734
		НР - 98%; СП - 8%			-2273,70	-0,49	-156885	-34		-27980	
21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2242	107,63	1,06	241306	2377	1591	232591	511809
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	237338	--		37912	
22	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	108,47	1,06	9220	90	132	8818	19481
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	8998	--		1443	
23	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	74,8	-314,00	--	-23487	--	-23487	--	-25366
		СП - 8%			--	--	--	--		-1879	

24	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	75,9	-421,00	--	-31954	--	-31954	--	-34510
		СП - 8%			--	--	--	--		-2556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-699171	-3935	-225778	-460301	-1252229
							-469458	-238	--	-92757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-55441				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-55441				
		Сметная прибыль	Тенге				-4435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-59876				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-643730				
	Материалы		Тенге				-108412				
	Всего заработная плата		Тенге					-469696			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-61926				
	Сдача и испытание		Тенге				-62				
		Накладные расходы	Тенге				-460301				
		Сметная прибыль	Тенге				-88322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1192353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-313
		Сметная заработная плата	Тенге					-469696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1252229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-313
		Сметная заработная плата	Тенге					-469696			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод Т3									
25	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	-1649,17	-2,53	-82458	-126	-9119	-71757	-166552
		НР - 98%, СП - 8%			-1464,26	-0,16	-73213	-8		-12337	
26	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	413	-1934,10	-14,27	-798783	-5894	-71452	-707056	-1626307
		НР - 98%, СП - 8%			-1746,82	-0,12	-721437	-50		-120467	
27	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	258,9	-2184,89	-17,16	-565668	-4443	-73043	-478469	-1127668
		НР - 98%, СП - 8%			-1885,60	-0,20	-488182	-52		-83531	
28	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	244	-2528,15	-20,30	-616869	-4953	-109901	-492052	-1197634
		НР - 98%, СП - 8%			-2057,44	-0,32	-502015	-78		-88714	
29	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	82,4	-3029,28	-24,05	-249613	-1981	-60279	-183645	-467919

		НР - 98%, СП - 8%			-2273,70	-0,49	-187353	-40		-34661	
30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1095,4	-107,63	-1,06	-117898	-1161	-778	-113640	-250061
		НР - 98%, СП - 8%			-105,86	--	-115959	--		-18523	
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	345	107,63	1,06	37132	366	244	35791	78757
		НР - 98%, СП - 8%			105,86	--	36522	--		5834	
32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	85	108,47	1,06	9220	90	132	8818	19481
		НР - 98%, СП - 8%			105,86	--	8998	--		1443	
33	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	-1218,00	--	-60900	--	-60900	--	-65772
		СП - 8%			--	--	--	--		-4872	
34	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	6	11368,74	31,15	68212	187	43175	24451	100076
		НР - 98%, СП - 8%			4141,60	16,70	24850	100		7413	
35	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	84,04	-421,00	--	-35381	--	-35381	--	-38211
		СП - 8%			--	--	--	--		-2830	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				-2413006	-17915	-377302	-1977559	-4741810
							-2017789	-128	--	-351245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-35381				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-35381				
		Сметная прибыль	Тенге				-2830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-38211				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-2377625				
	Материалы		Тенге				-281018				
	Всего заработная плата		Тенге					-2017917			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-60900				
		Накладные расходы	Тенге				-1977559				
		Сметная прибыль	Тенге				-348415				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-4703599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1200
		Сметная заработная плата	Тенге					-2017917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-4741810				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1200
		Сметная заработная плата	Тенге					-2017917			

РАЗДЕЛ 4.Противопожарный водопровод В2

36	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	205	3324,54 723,11	39,93 18,54	681531 148238	8186 3801	525107	148997 66442	896971
37	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	926	107,63 105,86	1,06 --	99665 98026	982 --	657	96066 15658	211389
38	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	90	537,00 --	-- --	48330 --	-- --	48330	-- 3856	52196
39	2304-0905-1006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	18	6954,00 --	-- --	125172 --	-- --	125172	-- 10014	135186
40	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	60	25793,78 1503,00	127,20 50,10	1547627 90180	7632 3006	1449815	91322 131116	1770065
41	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.	60	2322,35 2272,64	31,13 14,70	139341 136358	1868 882	1115	134496 21907	295744
42	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.	60	21131,00 --	-- --	1267860 --	-- --	1267860	-- 101429	1369289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3909526 472802	18668 7689	3418056 --	470881 350432	4730840
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1267860				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1267860				
		Сметная прибыль	Тенге				101429				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1369289				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2641666				
		Материалы	Тенге				1976695				
		Всего заработная плата	Тенге					480491			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				173502				
		Накладные расходы	Тенге				470881				
		Сметная прибыль	Тенге				249003				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3361550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					480491			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4730839				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
		Сметная заработная плата	Тенге					480491			

РАЗДЕЛ 5.Водопровод Т4

43	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	22,8	-2184,89	-17,16	-49815	-392	-6431	-42136	-99307
					-1885,60	-0,20	-42992	-5		-7356	
44	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	414	107,63	1,06	44559	439	294	42950	94509
					105,86	--	43826	--		7001	
45	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	фильтр	1	-1422,41	-156,78	-1422	-157	-16	-1277	-2915
					-1249,13	-53,82	-1249	-54		-216	
46	2304-1013-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	-14557,00	--	-14557	--	-14557	--	-15722
					--	--	--	--		-1165	
47	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	счетчик (водомер)	1	76805,63	30,67	76806	31	76112	666	83670
					662,97	16,70	663	17		6198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55571	-79	55402	203	60235
							248	-42	--	4462	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				55571				
	Материалы		Тенге				69957				
	Всего заработная плата		Тенге					206			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-14557				
	Сдача и испытание		Тенге				-41				
		Накладные расходы	Тенге				203				
		Сметная прибыль	Тенге				4462				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				60236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
		Сметная заработная плата	Тенге					206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				60236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-6
		Сметная заработная плата	Тенге					206			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация К1									
48	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	279	-1417,31	-1,49	-395429	-416	-112319	-277196	-726435
					-1013,24	-0,57	-282694	-159		-53810	
49	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%, СП - 8%	м трубопровода	1180	107,63	1,06	127003	1251	837	122417	269373
					105,86	--	124915	--		19954	

50	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	71	-1529,60 -971,60	-3,61 -1,31	-108602 -68984	-256 -93	-39362	-67695 -14104	-190401
51	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	795	108,47 105,86	1,06 --	86234 84159	843 --	1232	82476 13497	182206
52	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	3159,8	-39,00 --	-- --	-123232 --	-- --	-123232	-- -9859	-133091
53	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	6	537,00 --	-- --	3222 --	-- --	3222	-- 258	3480
54	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	15	1805,37 1503,81	70,82 39,03	27081 22557	1062 585	3462	22680 3981	53742
55	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	15	10918,00 --	-- --	163770 --	-- --	163770	-- 13102	176872
56	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	27	3703,36 3356,70	88,07 41,28	99991 90631	2378 1115	6982	89911 15192	205094
57	2303-0102-2301 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые Фт-II-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши *СП - 8%*	шт.	27	77060,00 --	-- --	2080620 --	-- --	2080620	-- 166450	2247070
58	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	15	2161,28 1653,30	246,66 135,69	32419 24800	3700 2035	3919	26298 4697	63415
59	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	15	1024,00 --	-- --	15360 --	-- --	15360	-- 1229	16589
60	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	267	3573,64 3256,50	99,66 54,91	954162 869486	26609 14661	58067	866464 145650	1966276
61	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	94	7204,00 --	-- --	677176 --	-- --	677176	-- 54174	731350

62	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	267	828,00	--	221076	--	221076	--	238762
		СП - 8%			--	--	--	--		17686	
63	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	267	1201,40	0,12	320774	32	8619	305881	676787
		НР - 98%, СП - 8%			1169,00	--	312123	--		50132	
64	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	267	2774,00	--	740658	--	740658	--	799911
		СП - 8%			--	--	--	--		59253	
65	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	128	4357,02	198,48	557699	25405	64851	471876	1111941
		НР - 98%, СП - 8%			3651,90	109,87	467443	14063		82366	
66	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	128	16042,00	--	2053376	--	2053376	--	2217646
		СП - 8%			--	--	--	--		164270	
67	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	16,5	22693,57	313,22	374444	5168	306577	63114	472562
		НР - 98%, СП - 8%			3799,95	103,18	62699	1702		35005	
68	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	106	552,00	--	58512	--	58512	--	63193
		СП - 8%			--	--	--	--		4681	
69	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	9	25833,57	464,04	232502	4176	36715	189318	455565
		НР - 98%, СП - 8%			21290,10	174,48	191611	1570		33746	
70	ПрайсТОО"Грунд фос Казахстан"	Автоматическая канализационная насосная установка SoLolift 2 WC-3	комплект	9	185702,00	--	1671318	--		--	1671318
					--	--	--	--	1671318	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9870134	69952	6230118	1895544	12573225
							1898746	35479	1671318	807550	
		Стоимость оборудования	Тенге				1671318				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1671318				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8198816				
		Материалы	Тенге				339579				
		Всего заработная плата	Тенге					1934225			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5890538				
		Сдача и испытание	Тенге				5703				
		Накладные расходы	Тенге				1895544				

		Сметная прибыль	Тенге				807550				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				10901910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1152
		Сметная заработная плата	Тенге					1934225			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				12573228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1152
		Сметная заработная плата	Тенге					1934225			
РАЗДЕЛ 7.Внутренний водосток К2											
71	1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м труб	967,5	-3759,07	-114,35	-3636900	-110634	-1773233	-1760885	-5829608
		НР - 98%; СП - 8%			-1811,92	-45,26	-1753033	-43789		-431823	
72	1116-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м труб	72	-5625,72	-173,15	-405052	-12467	-204770	-188831	-641394
		НР - 98%; СП - 8%			-2608,54	-67,64	-187815	-4870		-47511	
73	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	645	108,47	1,06	69963	684	999	66914	147827
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	68280	--		10950	
74	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	48	112,22	1,06	5387	51	255	4980	11196
		НР - 98%; СП - 8%			105,86	--	5081	--		829	
75	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	16,8	18781,01	354,93	315521	5963	235787	72846	419436
		НР - 98%; СП - 8%			4391,16	33,40	73771	561		31069	
76	2302-0802-1201 РСНБ РК 2015	**Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98**	шт.	16,8	3592,00	--	60346	--	60346	--	65174
		СП - 8%			--	--	--	--		4828	
77	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	3,6	552,00	--	1987	--	1987	--	2146
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
78	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	69	537,00	--	37053	--	37053	--	40017
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			**Тенге**				-3551695	-116403	-1641576	-1804976	-5785206
							-1793716	-48098	--	-428535	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				-3551695				
Материалы			Тенге				-1740963				
Всего зарабстная плата			Тенге					-1841814			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				99386				
		Накладные расходы	Тенге				-1804976				
		Сметная прибыль	Тенге				-428535				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				-5785206				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1194
		Сметная заработная плата	Тенге					-1841814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-5785206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1194
		Сметная заработная плата	Тенге					-1841814			
		РАЗДЕЛ 8.Канализация К1Н									
79	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	7,2	1583,42	43,11	11401	310	4314	6770	19624
					941,21	18,20	6777	131		1454	
80	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	4,6	3026,35	43,11	13921	199	9392	4325	19706
					941,21	18,20	4330	84		1460	
81	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%, СП - 8%*	м трубопровода	59	107,63	1,06	6350	63	41	6121	13469
					105,86	--	6246	--		998	
82	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	шт.	5	66328,00	--	331640	--		--	331640
					--	--	--	--	331640	--	
83	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	5	862,51	2,34	4313	12	533	3696	8650
					753,60	0,73	3768	4		641	
84	2304-1001-1305 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +70°С, PN 16, DN 40, типа Genebre ГОСТ 33423-2015** *СП - 8%*	шт.	5	4961,00	--	24805	--	24805	--	26789
					--	--	--	--		1984	
85	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	шт.	5	2672,83	118,39	13364	592	1490	11220	26551
					2256,45	33,40	11282	167		1967	
86	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	5	13435,00	--	67175	--	67175	--	72549
					--	--	--	--		5374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				472969	1176	107750	32132	518978
							32403	386	331640	13878	
	Стоимость оборудования		Тенге				331640				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				331640				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				141329				
	Материалы		Тенге				15772				

	Всего заработная плата		Тенге					32789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91980				
		Накладные расходы	Тенге				32132				
		Сметная прибыль	Тенге				13878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				187339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					32789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				518979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					32789			
		РАЗДЕЛ 9.Канализация К3									
87	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	28	1417,31	1,49	39685	42	11272	27819	72904
		НР - 98%, СП - 8%			1013,24	0,57	28371	16		5400	
88	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	34,8	1529,60	3,61	53230	126	19292	33180	93323
		НР - 98%, СП - 8%			971,60	1,31	33812	46		6913	
89	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,6	29783,85	402,85	17870	242	15032	2622	22131
		НР - 98%, СП - 8%			4326,35	132,55	2596	80		1639	
90	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	314	108,47	1,06	34060	333	487	32575	71966
		НР - 98%, СП - 8%			105,86	--	33240	--		5331	
91	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	3	125,93	1,06	378	3	57	311	744
		НР - 98%, СП - 8%			105,86	--	318	--		55	
92	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	14	19465,63	82,84	272519	1160	252889	18728	314547
		НР - 98%, СП - 8%			1319,30	45,71	18470	640		23300	
93	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	3	552,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
94	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	348	39,00	--	13572	--	13572	--	14658
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
95	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	2	2509,29	650,34	5019	1301	66	3994	9734
		НР - 98%, СП - 8%			1825,95	211,92	3652	424		721	

96	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 СП - 8%	м	2	546,00 --	-- --	1092 --	-- --	1092	-- 87	1179
97	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98% СП - 8%	м трубопровода	2	108,47 105,86	1,06 --	217 212	2 --	3	207 34	458
98	1337-0102-0108 РСНБ РК 2015 Р. 1337 ТЧ п.5 Кзтр=1,3, Кэм=1,3 Р. 1337 ТЧ п.6 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Оборудование массой 3 т. Монтаж на открытой площадке. Выполнение на монтажной площадке работ по контролю и восстановлению геометрической формы оборудования по причине недостаточной его жесткости, применены коэффициенты к затратам труда - 1,3, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,3. Монтаж оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, времени эксплуатации машин и механизмов - 1,25 НР - 61% СП - 8%	шт.	2	-404351,20 -317942,63	-67473,33 -25438,14	-808702 -635885	-134946 -50876	-37871	-418925 -98210	-1325837
99	Прайс листТОО "CST - KazSvyazComplect"	Жироуловитель GG1000,V-1000л,с датчиком ДУМ-1	комплект	2	-427118,21 --	-- --	-854236 --	-- --	 -854236	-- --	-854236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-1223640 -515214	-131737 -49670	277547 -854236	-299489 -53512	-1576641
	Стоимость оборудования		Тенге				-854236				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-854236				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-808702				
	Материалы		Тенге				-37870				
	Всего заработная плата		Тенге					-686761			
		Накладные расходы	Тенге				-418925				
		Сметная прибыль	Тенге				-98210				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-1325837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-416
		Сметная заработная плата	Тенге					-686761			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				439298				
	Материалы		Тенге				299100				
	Всего заработная плата		Тенге					121877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16320				
		Накладные расходы	Тенге				119436				
		Сметная прибыль	Тенге				44698				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				603432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					121877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-1576641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-350
		Сметная заработная плата	Тенге					-564884			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4737349

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-2349536				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-177457			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-53535			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7950707		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1148722		
		- Накладные расходы	Тенге							-2100907	
		- Сметная прибыль	Тенге							265823	
				ИТОГО ПО АКТУ:							4 737 349
				в т.ч. Оборудование							1 148 722
				Временные здания и сооружения (1,5%)							53 829
				Итого с временными зданиями и сооружениями							4 791 178
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)							80 134
				Итого с затратами в зимнее время							4 871 312
				Непредвиденные работы и затраты - 2%							74 452
				Итого с непредвиденными работами и затратами							4 945 764
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 г. К=1,1025918							5 453 159
				Итого сметная стоимость в текущих ценах							5 453 159
				НДС (12 %)							654 379
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)							6 107 538

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BiGlobal"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Григорян А.Г.**

Технадзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Engineering Services"

_____ **Жакупаев Ж.Х**

Авторский надзор

Эксперт авторского надзора ТОО "Engineering center Ltd"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**