Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря 2024 года

Заказчик КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич, БИН030140002400, тел.:87152462231, 150000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «27» декабря 2024 года, ТОО «Строительная компания «Пилон», директор Грибанова Оксана Юрьевна, г.Петропавловск, ул.Партизанская 12А, БИН 000540003379, тел.: 87710811133

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «27» декабря 2024 года, ТОО «АТЛАНТИС-ПВ», эксперт по техническому надзору Шевелев Евгений Юрьевич, аттестат № KZ46VJE00074447 от 20.05.2022 года, № 79VJE00074435 от 20.05.2022 года, № KZ82VJE00074866 от 15.06.2022 года, БИН 040840006470 тел.:8+7(705) 6701230

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «27» декабря 2024 года ТОО «Севгражданпроект», ГИП Каирбеков Алибек Тоганбетович, квалификационный аттестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.2019 года, БИН 980340001576 тел.: 87057672381

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Асаново Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)», новое строительство, уровень ответственности II (нормальный), технически не сложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Асаново

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « » декабря 2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение акима Асановского сельского округа Кызылжарского района СевероКазахстанской области от 24 февраля 2023 года № 14 о предоставлении земельного участка во временное безвозмездное землепользование на земельный участок общей площадью 0,5 га для строительства фельдшерско-акушерского пункта в с. Асаново;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

земельно-кадастровый план земельного участка с правом временного безвозмездного землепользования на земельный участок, кадастровый номер 15-220-006-630, площадью 0,5 га, для строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Асаново, изготовленный Отделом Кызылжарского района по регистрации и земельному кадастру - филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Северо-Казахстанской области 24 февраля 2023 года № 4;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 06 июня 2023 года № KZ03VUA00908721, выданное КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»;

ситуационная схема с. Асаново, согласованная, согласованная ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Северо-Казахстанской области».

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Северо-Казахстанской области» KZ10REA00390532 20.05.2024, KZ49REA00424847 14.10.2024, KZ13REA00434225 27.11.2024

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры", г.Кокшетау, № 158.10, лицензия от 12.12.1994 г. ГСЛ №000006 (I категория),

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

экспертное заключение РГП «Госэкспертиза» № 12-0066/24 от 21.02.2024 г.;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2024 года;

окончание работ: декабрь 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность (пропускная способность)	посещ./ смену	40		40	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	261,80	261,80
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1472,78	1472,78
В том числе ниже ноля	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период май месяц;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание фельдшерско-акушерского пункта, запроектированного в одноэтажном исполнении. В плане фельдшерско-акушерский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 22,0х12,2 м.

Конструктивная схема зданий с кирпичным заполнением. Основные конструкции зданий:

Фундамент- монолитный ленточный;

Наружные стены из керамического кирпича 510 мм, утеплитель 100 мм и декоративная штукатурка. Гидроизоляцию фундамента обмазать горячим битумом за два раза верх до отметки выше благоустройства.

Наружные стены-кирпичные толщиной 510 мм. Стены выполнить из полнотелого керамического кирпича согласно КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ ГОСТ530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М100.

Внутренние перегородки-из керамического кирпича толщиной 250 мм и 120 мм.

Перемычки-железобетонные.

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит.

Кровля-скатная. Из профилированных листов по деревянным стропилам.

Водопровод хоз-питьевой:

Подача воды в систему внутреннего водопровода от существующих наружных водопроводных сетей питьевой воды.

Горячее водоснабжение:

Источником горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 литров, мощностью 2,2 кВт. В процедурном кабинете предусмотрен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт.

Канализация хоз-бытовая:

Система хоз-бытовой канализации предназначена для сбора и отвода сточной воды от санитарных приборов самотеком в септик.

В Техническом помещений (узел ввода и котельной) предусмотрен приямок для опорожнения.

Вентиляция канализационной сети производится через стояк, вытяжная часть которого выводится через кровлю.

Отопление:

Система отопления фельдшерско-акушерского пункта - запроектирована двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов биметаллические радиаторы.

Вентиляция:

Вентиляция здания приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Автоматическая пожарная сигнализация:

Автоматическая пожарная сигнализация медицинского пункта запроектирована на основании СН РК 2.02-02-2019, СП РК 2.02-102-2019, СП РК 2.02-11-2012.

Предусмотрена установка пожарной сигнализации, звукового и светового оповещения людей о пожаре.

Телефонизация и передача данных:

Предусматрена структурированная кабельная система медпункта.

Подключение к внешней сети телефонизации и сети интернет осуществляется от оптической муфты.

Видеонаблюдение:

Предусматрена система охранного видеонаблюдения.

Система вызова пациента в кабинет:

Для вызова пациента в кабинет врача применена световая или звуковая сигнализация.

Электроосвещение:

Принято рабочее освещение на напряжение 220 В.

Предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и аварийное освещение.

Электромонтажные работы выполнены в соответствии ПУЭ РК, ПТБ РК , ПТЭ РК

.

Система заземления и уравнивания потенциалов выполнена по типу TN-S.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 207,609 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 168,827 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 38,782 млн. тенге, прочие затраты – млн. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 203,457 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 165,451 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 38,006 млн. тенге, прочие затраты – млн. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - нормальный (В);

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Асаново Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Галеев Кайрола Тюлюевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный эксперт **Шевелев Евгений Юрьевич, аттестат № KZ46VJE00074447 от 20.05.2022 года, № 79VJE00074435 от 20.05.2022 года, № KZ82VJE00074866 от 15.06.2022 года**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»**
Аипов Арман Мейрамович,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) организация **ТОО «Севгражданпроект»**
Бралин Куаныш Еркенович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата
Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «Севгражданпроект»**

3) аттестованный эксперт **ГИП Каирбеков Алибек Тоганбетович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания «Пилон»**
Грибанова Оксана Юрьевна

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	Площадь застройки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Жилая площадь (м2)	Площадь не жилых помещений (м2)	Площадь парковочных мест (м2)	Площадь балкона, лоджии (м2)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
фельдшерско-акушерский пункт	1		19	344,92	1472,78	261,80	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
Монолитный ленточный	Кладка т.510мм из кирпича	Профлист по деревянной обрешетке	Двухтрубная тупиковая с нижней разводкой					-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественно	Учреждений	Транспортных	Здравоохранения,	Физкультуры	Учреждений	Сооружений	Прочие	Всего

го питания	образования	зданий и сооружений	лечебного назначения	и спорта	культуры и искусства	инженерных сетей		
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-			261.80					
-								

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения (бетонные плиты)	грунт
1	2	3	4	5	6	7
5000	344,92					

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	1	Вестибюль		13,54	13,54		13,54
	2	Тамбур		8,33	8,33		8,33
	3	Кабинет информатизации		10.05	10.05		10,05
	4	Кабинет физиотерапии		16,37	16,37		16,37
	5	Помещение обработки прокладок		4,7	4,7		4,7
	6	Прививочный кабинет		8,61	8,61		8,61
	7	Коридор		46,34	46,34		46,34
	8	Кабинет акушерки		13,21	13,21		13,21
	9	Смотровая		18,62	18,62		18,62
	10	Стерилицационная		12,43	12,43		12,43
	11	Кабинет забора мокроты		6,04	6,04		6,04
	12	Санузел		5,42	5,42		5,42
	13	Санузел МГН		3,36	3,36		3,36
	14	Процедурная		18,39	18,39		18,39
	15	Техническое помещение		14,23	14,23		14,23
	16	Хозяйственно-бытовое помещение		14,88	14,88		14,88

	17	Помещение уборочного инвентаря		3,00	3,00		3,00
	18	Кабинет фельдшеры с аптечным пунктом		10,07	10,07		10,07
	19	Регистратура		5,96	5,96		5,96
		Итого:		233,55	233,55		233,55

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	**В общежитиях**	**В гостиницах**	**Торговая**	**Промышленно-производственных зданий и сооружений**	**Складская**	**Учреждений образования**	**Предприятий бытового обслуживания**	**Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.**
9	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	**Организации здравоохранения**	**Физкультурно-спортивная**	**Учреждений культуры и искусства**	**Транспортных зданий и сооружений**	**Сооружений инженерных сетей**	**Гаражей**	**Прочие**
18	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	*2*		*3*
1	**Фундамент**		Фундамент - Ленточный высотой 300мм, из бетона кл. С16/20, W4, F100 на портландцемент. ФБС блоки 2 ряда
2	1) **наружные и внутренние капитальные стены**		Наружные стены - кирпичные толщиной 510мм. Стен из полнотелого керамического кирпича согласно КР -р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/,на цементно-песчаном растворе марки м75. Внутренние несущая стена - из керамического кирпича толщиной 380мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/,на цементно-песчаном растворе марки м75.
	2) **перегородки**		Внутренние перегородки - из керамического кирпича толщиной 250мм и 120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/,на цементно-песчаном растворе марки м75
3	**Перекрытия**	чердачное	Сборные железобетонные многопустотные плити
		междуэтажное	
4	**Крыша**		Скатная из профилированных листов по деревянным стропилам
5	**Полы** 1 этажа		керамогранит (Вестибюль, коридоры, кабинет фельдшера с аптечным пунктом, тамбуры, санузлы, ПУИ,кабинет забора мокроты, процедурная, стерилизационная, смотровая, прививочный кабинет), линолеум (Регистратура, кабинет информации, кабинет физиотерапии, помещение обработки прокладок, хозяйственно-бытовое помещение, кабинет акушерки)

	последующих этажей		
6	**Проемы**	окна	ПВХ - профиль с двухкамерным стеклопакетом
		двери	Внутренние двери – деревянные, наружные-металлические
7	**Отделочные работы**	внутренние	вододисперсионная матовая влагостойкая моющаяся покраска за 2 раза, облицовка керамической плиткой (В местах установки сан.приборов - облицовка керамической плиткой (светлых тонов), высотой 1,6м от пола и на ширину 0,2м от оборудования и приборов с каждой стороны); потолок – вододисперсионная матовая влагостойкая покраска
		наружные	Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке
8	**Горячее водоснабжение**		Источником горячей воды является накопительный водонагреватель на 200 литров, мощностью 2,2 кВт. В процедурном кабинете предусмотрен электро-водонагреватель непрерывного действия на 30л, мощностью 1,5 кВт. Средняя температура горячей воды равна 65 °С. Трубопроводы внутреннего горячего водоснабжения Т3 монтируются из полипропиленовых армированных труб и прокладываются по стенам помещений, а в коридорах - в конструкции пола. Подвод горячей воды Т3 производится к санитарным приборам.
9	**Водопровод**		Трубопроводы внутреннего водоснабжения В1 монтируются из полиэтиленовых труб. Подводящие трубопроводы В1 монтируются из трубы полиэтиленовой «питьвой» и прокладываются по стенам помещений, а в коридорах - в конструкции пола. Подвод холодной воды В1 производится к санитарным приборам.
10	**Канализация**		Система хоз-бытовой канализации предназначена для сбора и отвода сточной воды от санитарных приборов самотеком в септик. Внутренние сети канализации проектируются из канализационных труб. В Техническом помещений (узел ввода и котельной) предусмотрен приямок для опорожнения. Откачка воды из приямка в помещении ввода осуществляется погружным насосом . Выпуск выполнено на отмостку с укладкой отводящего лотка.
11	**Электроосвещение**		Рабочее освещение на напряжение 220 В. Светильники светодиодные, выбранные в зависимости от назначения, характера среды и архитектурно-строительных особенностей помещений. Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное) и аварийное (безопасности) освещение. Групповые сети рабочего освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS, групповые сети аварийного освещения выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS, прокладываемым открыто в трубах. На путях эвакуации предусмотрена установка световых указателей " Выход".

12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	Система отопления медицинского пункта - запроектирована двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется терморегуляторами типа . Трубопроводы в медицинском пункте приняты - металлополимерные трубы и из стальных водогазопроводных труб. Металлополимерные трубы прокладываются в конструкции пола в гофротрубе на расстоянии 200 мм от плинтусов стен. Трубопроводы, водогазопроводных труб изолируются трубчатой гибкой изоляцией. Теплоснабжение здания предусмотрено автономное. К установке приняты два котла, установленные в помещении электро-котельной.
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей	Заглубление спланированной поверхности земли	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя	крыша	дополнительные

строения	до пола подвала				отделка		устройства
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		*2*
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

Галеев Кайрола Тюлюбевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Севгражданпроект»

Директор
Бралин Куаныш Еркенович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (при наличии)

Главный инженер проекта

Каирбеков Алибек Тоганбетович