Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 30 " ноябрь 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бозай KZ» Молдашов Маргулан Есболович, Республика Казахстан, Карагандинская обл, г.Жезказган, ул.Абая 87а;**
Наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдашов Маргулан Есболович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство административного здания общественного порядка и безопасности (инженерно-коммуникационные инфраструктуры и благоустройства)**»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства г.Сатпаев», г.Сатпаев, пр.Сатпаева 108,кабинет №4, руководитель Суттибаева Назикул Сейткалиевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *Нет*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Укспроект-2006»**, *№ 137-19*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области", № 101/од от 16.09.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	699,8	699,8
Число этажей	этаж	2	2
Площадь застройки	М2	383,8	383,8
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)	3468,2	3468,2
В том числе подземной части	$М^3$	816,7	816,7
Количество машино-мест в боксах	шт	3	3

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Административное здание двухэтажное, с подвалом; высота этажа 3,0м в чистоте; высота подвала - 2,1м (в чистоте). В подвале запроектированы тех.помещения, электрощитовая_____, венткамера, тепловой и водомерный узлы. На первом этаже размещаются служебные кабинеты, УРМ, зал ожидания, интернет кабинет, комната отдыха персонала, комната охраны, проходная, санузел, комната уборочного инвентаря; на втором – кабинет руководителя, кабинет заместителя руководителя, приемная, служебные кабинеты, КРООС, санузел. С левой стороны административного здания примыкают пристроенные боксы на три легковые автомашины; в плане прямоугольной формы; с размерами в осях 7,46х12м и высотой 3м. В одном из боксов предусмотрена смотровая яма. Здание кирпичное, с продольными и поперечными несущими стенами и
железобетонными перекрытиями. Пространственная жесткость обеспечивается
совместной работой железобетонного сборного перекрытия с несущими кирпичными
стенами.
Фундаменты - ленточные, сборные железобетонные, из фундаментных плит по СТ
РК 956-93. Стены подвала – из сборных бетонных блоков ФБС толщиной 400, 500мм
и 600мм по ГОСТ 13579-78.
Под подошвой сборных ж/б фундаментных плит – щебеночная подготовка
толщиной 100мм, пролитая битумом до полного насыщения.
При строительстве выполняется горизонтальная гидроизоляция на отм. -0,350м
из двух слоев гидроизола на битумной мастике. Все поверхности фундаментов,
соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом БН 70/30 ГОСТ 6617- 76 за два раза по холодной битумной грунтовке.
Наружные стены - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 и сборных бетонных блоков ШБС толщиной 400 на цементно-песчаном растворе М75 с утеплением из минплиты ПТЭ-100 λ=0,043Вт/м.град толщиной 100мм и облицовкой
лицевым кирпичом КР-л-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/75/ГОСТ 530-2012 на цементно-
песчаном растворе М75.
Связь наружного (лицевого) и внутреннего (несущего) слоя кирпичной кладки
обеспечивается за счет жестких поэтажных связей МН1 и МН2, к которым
приваривается уголок 90х8 ГОСТ 8509-93 по контуру здания и гибких связей-сеток,
расположенных через 4 ряда кладки.
Внутренние стены запроектированы из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/35/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75
Перегородки _____ толщиной 120мм выполняются из кирпича КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75.
Перекрытия - сборные ж/б плиты по серии 1.141-1 вып. 60, 63 и 1.241-1 вып. 27.
Лестницы – сборные ж/б ступени по металлическим косоурам.
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Крыша – чердачная.
Кровля – из металлочерепицы, по деревянным стропильным конструкциям.
Витражи - из алюминиевого профиля, с однокамерным стеклопакетом.
Окна – металлопластиковые, с двухкамерным стеклопакетом, по ГОСТ 30674-99.
Двери - в комнате охраны, в приемной и в служебных кабинетах - металлические.

Проектируемое здание снаружи облицовывается лицевым кирпичом.
Отделка цоколя – облицовка сплиттерной плиткой.
Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 1м.
Цветовое решение фасада – в соответствии с архитектурным проектом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____*ноябрь 2019 г.*_____ ;
месяц, год
окончание работ _____*ноябрь 2020 г.*_____ ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_____7_____месяц;

фактически _____7_____месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____
_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Завершенным* ***«Строительство административного здания общественного порядка и безопасности»*** готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Бозай KZ»**

Директор Молдашов Маргулан Есболович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)