Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

# Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «26» қыркүйек

Мердігер (бас мердігер) **«JANA KZ QURYLYS» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бадам ауылы, 029 квартал, №1228 ғимарат**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
**Гилажева Ж.Б.** атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
**Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жаңа ауыл ауылдық округі Жаңа ауыл, Ынтымақ, Атаконыс елді мекенінде жаңа құрылыстарда электрмен жабдықтау желілерін салу және КТП орнату**
объектінің атауы, орналасқан жері
объектісі бойынша

Тапсырыс беруші **«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ, Мамбетов Б.У.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым **«Даулет Компани Трейд» ЖШС**
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)
**«Строительная группа «Архитектор» ЖШС, №08-2022**
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
**«Жаңа ауыл ауылдық округі әкімдігі " мемлекеттік мекемесі, 26.09.2022ж. №78 бұйрықпен** бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ынтымак е/м | | | | | |
| ВЛЗ-10кВ ұзындығы | км | 1,249 | | 1,249 | |
| ВЛИ-0,4кВ ұзындығы | км | 15,178 | | 15,178 | |
| КТПН-250/10/0,4кВ толық трансформатор подстанциясы | комплект | 2 | | 2 | |
| КТПН-160/10/0,4кВ толық трансформатор подстанциясы | комплект | 8 | | 8 | |
| Қосылатын үй саны | дана | 842 | | 842 | |
| Атаконыс е/м | | | | | |
| ВЛЗ-10кВ ұзындығы | км | 0,015 | | 0,015 | |
| ВЛИ-0,4кВ ұзындығы | км | 1,713 | | 1,713 | |
| КТПН-100/10/0,4кВ толық трансформатор подстанциясы | комплект | 1 | | 1 | |
| Қосылатын үй саны | дана | 83 | | 83 | |
| Жаңа ауыл е/м | | | | | |
| ВЛЗ-10кВ ұзындығы | км | 0,19 | | 0,19 | |
| ВЛИ-0,4кВ ұзындығы | км | 2,485 | | 2,485 | |
| КТПН-160/10/0,4кВ толық трансформатор подстанциясы | комплект | 1 | | 1 | |
| Қосылатын үй саны | дана | 118 | | 118 | |

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

| Көрсеткіштер | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | Нақты |
|---|---|---|---|
| Жалпы алаңы | шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$) | | |
| Қабаттар саны | қабат | | |
| Жалпы құрылыс көлемі | текше метр (бұдан әрі - $м^3$) | | |
| Оның ішінде жер асты бөлігі | $м^3$ | | |
| Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы | $м^2$ | | |

| Көрсеткіштер | Жоба бойынша | | | Нақты | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | | пәтер саны | Пәтер алаңы, $м^2$ | |
| | | жалпы | тұрғын | | жалпы | тұрғын |
| Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі | | | | | | |
| екі бөлмелі | | | | | | |
| үш бөлмелі | | | | | | |
| төрт бөлмелі және одан көп | | | | | | |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

**- провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 - 2х16мм2; СИП-4 -4х50мм2; СИПс-4 - 4х70мм2; СИП-4 - 4х95мм2; СИП-3 - 1х50мм2;**

**-стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи марки СВ 95-2А; СВ 105-3,5; СВ 110-3,5; СВ 105-5;**

**-подстанция комплектная наружной установки тупиковая модели КТПН-100, 160, 250 кВА, с силовым трансформатором 100, 160, 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу–воздушный, исполнение по выводу–воздушный;**
**-КТПН-6/0,4 кВ устанавливаются на фундаментные блоки типа ФБС .**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **тамыз 2023**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2024**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **7** ай;
нақты **12** ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100% көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____
_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)

**Түркістан облысы, Жетісай ауданы, Жаңа ауыл ауылдық округі Жаңа ауыл, Ынтымақ, Атақоныс елді мекенінде жаңа құрылыстарда электрмен жабдықтау желілерін салу және КТП орнату**

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
**Гилажева Ж.Б.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)