приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Мамай Кокпектинского района области Абай

СПРАВКА № 1 от 26.08.2024г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2024 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
220940043407	70140010657			69	11.06.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						ндс	всего
	Сначала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарь	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Акт выполненных работ №1	5 824 166	5 824 166	5 200 148				624 018	5 824 166
Погашение аванса	0							0
Всего к оплате	5 824 166							5 824 166

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай"
БИН 220940043407
ИИК KZ97070103KSN7109010
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657
ИИК KZ798562203113367303
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

Бакытбеков Т.Б.

Технический надзор:

"УК ПроектТехНадзор"

БИН 181040024738
ИИК KZ5784908KZ002220749
БИК NURSKZKX
АО «Нурбанк»

Эксперт технического надзора

Калиев М.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кокпектинского района область Абай" область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69, БИН 220940043407, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN7109010**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС", Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с.Акжар, ЖАМБЫЛА, 11, БИН/ИИН 070140010657, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ798562203113367303, АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Мамай Кокпектинского района области Абай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№69** от **2024-06-11**

Акт выполненных работ от 26 августа 2024г

за август 2024 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-2 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0.4кВ										
			Раздел 1: Сети 0,4кВ										
			Подраздел 1: #КТПН										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12,15	7 979,0 7 979,0	0,0 0,0	96 945,0 96 945,0	0,0 0,0			96 945,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,39	4 166,0 4 166,0	0,0 0,0	43 285,0 43 285,0	0,0 0,0			43 285,0	
3	3	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	6,5	18 846,0 3 717,0	3 141,0 943,0	122 499,0 24 160,0	20 417,0 6 130,0	77 922,0		122 499,0	
4	4	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,48	40 742,0 5 865,0	2 863,0 560,0	19 556,0 2 815,0	1 374,0 269,0	15 367,0		19 556,0	
5	5	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,28	58 935,0 20 648,0	1 817,0 534,0	75 437,0 26 429,0	2 326,0 684,0	46 682,0		75 437,0	
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01165	368 779,0		4 296,0		4 296,0		4 296,0	
7	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0265	326 643,0		8 656,0		8 656,0		8 656,0	
8	8	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,06248	1 516 154,0 330 776,0	4 182,0 1 310,0	94 729,0 20 667,0	261,0 82,0	73 801,0		94 729,0	
			Итого по подразделу 1: #КТПН					465 403,0 214 301,0	24 378,0 7 165,0	226 724,0 0,0	0,0 0,0	465 403,0	
			Подраздел 2: ДОО										
9	13	*ЕСН РСНБ РК 2023*	без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,5	7 979,0 7 979,0	0,0 0,0	107 716,0 107 716,0	0,0 0,0			107 716,0	
10	14	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	11,12	4 166,0 4 166,0	0,0 0,0	46 326,0 46 326,0	0,0 0,0			46 326,0	
11	15	6101-0108-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	6,5	18 846,0 3 717,0	3 141,0 943,0	122 499,0 24 160,0	20 417,0 6 130,0	77 922,0		122 499,0	
12	16	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,65	40 742,0 5 865,0	2 863,0 560,0	26 482,0 3 812,0	1 861,0 364,0	20 809,0		26 482,0	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	17	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	1,73	58 935,0 20 648,0	1 817,0 534,0	101 958,0 35 721,0	3 144,0 924,0	63 093,0		101 958,0	
14	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01529	368 779,0		5 639,0		5 639,0		5 639,0	
15	19	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0321	326 643,0		10 485,0		10 485,0		10 485,0	
16	20	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,06248	1 516 154,0 330 776,0	4 182,0 1 310,0	94 729,0 20 667,0	261,0 82,0	73 801,0		94 729,0	
			Итого по подразделу 2: ДЭС					515 834,0 238 402,0	25 683,0 7 500,0	251 749,0 0,0	0,0 0,0	515 834,0	
			Подраздел 3: Сети 0,4кВ										
17	25	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	25	381,0 27,0	354,0 92,0	9 525,0 675,0	8 850,0 2 300,0			9 525,0	
18	26	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	15,98	67,0 0,0	67,0 17,0	1 071,0 0,0	1 071,0 272,0			1 071,0	
19	27	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	15,98	10 894,0		174 086,0		174 086,0		174 086,0	
20	28	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	42	1 054,0 617,0	370,0 104,0	44 268,0 25 914,0	15 540,0 4 368,0	2 814,0		44 268,0	
21	29	243-113-0806 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ож)-0,66	км	0,042	1 321 440,0		55 500,0		55 500,0		55 500,0	
22	30	243-902-0801 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,03	7 562,0		227,0		227,0		227,0	
23	31	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	18 882,0 18 515,0	235,0 73,0	37 764,0 37 030,0	470,0 146,0	264,0		37 764,0	
24	32	243-903-2030 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3 и 4 х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rck-1КиТ--4х16/50-ВЛ	шт.	2	10 382,0		20 764,0		20 764,0		20 764,0	
25	33	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	42	314,0 298,0	3,0 1,0	13 188,0 12 516,0	126,0 42,0	546,0		13 188,0	
26	34	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	42	6 377,0		267 834,0		267 834,0		267 834,0	
			Итого по подразделу 3: Сети 0,4кВ					624 227,0 76 135,0	26 057,0 7 128,0	522 035,0 0,0	0,0 0,0	624 227,0	
			Итого по разделу 1: Сети 0,4кВ					1 605 464,0 528 838,0	76 118,0 21 793,0	1 000 508,0 0,0	0,0 0,0	1 605 464,0	
			Раздел 3: Материалы и оборудования ВЛЗ-10кВ.										
27	53	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	25	381,0 27,0	354,0 92,0	9 525,0 675,0	8 850,0 2 300,0			9 525,0	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	54	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,98	67,0 0,0	67,0 17,0	1 071,0 0,0	1 071,0 272,0			1 071,0	
29	55	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,5	10 894,0		16 341,0		16 341,0		16 341,0	
30	56	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,177	402 036,0 200 868,0	86 564,0 22 967,0	71 160,0 35 554,0	15 322,0 4 065,0	20 284,0		71 160,0	
31	57	243-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	км	0,177	4 115 802,0		728 497,0		728 497,0		728 497,0	
32	58	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка зажимов концевых опорных для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	1	18 882,0 18 515,0	235,0 73,0	18 882,0 18 515,0	235,0 73,0	132,0		18 882,0	
33	59	243-903-2030 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rck-1КпТ-4х16/50-ВЛ	шт.	1	10 382,0		10 382,0		10 382,0		10 382,0	
34	60	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	7	314,0 298,0	3,0 1,0	2 198,0 2 086,0	21,0 7,0	91,0		2 198,0	
35	61	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	7	6 377,0		44 639,0		44 639,0		44 639,0	
			Итого по разделу 3: Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ.					902 695,0 56 830,0	25 499,0 6 717,0	820 366,0 0,0	0,0 0,0	902 695,0	
			ИТОГО по акту					2 508 159,0 585 668,0	101 617,0 28 510,0	1 820 874,0 0,0	0,0 0,0	2 508 159,0	
		Итого по акту										2 508 159,0	
			2-3 Наружные сети водопровода и канализации										
			Раздел 1: Земляные работы										
			Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2.										
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	*Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при слякотной погоде, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32, к стоимости эксплуатации машин - 1,32*	$м^3$	242,5	681,0 0,0	681,0 146,0	165 142,0 0,0	165 143,0 35 405,0			165 142,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,5	7 979,0 7 979,0	0,0 0,0	59 842,0 59 842,0	0,0 0,0			59 842,0	
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	3 793,0 3 793,0	0,0 0,0	21 241,0 21 241,0	0,0 0,0			21 241,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	194,4	98,0 0,0	98,0 25,0	19 051,0 0,0	19 051,0 4 860,0			19 051,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основании	3,4098	17 420,0 4 969,0	468,0 108,0	59 399,0 16 943,0	1 596,0 368,0	40 860,0		59 399,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					324 675,0 98 026,0	185 790,0 40 633,0	40 860,0 0,0	0,0 0,0	324 675,0	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1										
6	6	6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,03	1 236 092,0 1 044 560,0	190 530,0 48 855,0	37 083,0 31 337,0	5 716,0 1 466,0	30,0		37 083,0	
7	7	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	30,3	228,0		6 908,0		6 908,0		6 908,0	
8	8	6121-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,03	276 089,0 273 403,0	0,0 0,0	8 283,0 8 202,0	0,0 0,0	81,0		8 283,0	
9	9	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	385,0 381,0	2,0 0,0	11 550,0 11 430,0	60,0 0,0	60,0		11 550,0	
10	10	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	4	4 745,0 2 414,0	2 331,0 586,0	18 980,0 9 656,0	9 324,0 2 344,0			18 980,0	
11	11	241-214-0102 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	543,0		2 172,0		2 172,0		2 172,0	
12	12	241-116-0205 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 867,0		7 468,0		7 468,0		7 468,0	
13	13	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 745,0 2 414,0	2 331,0 586,0	9 490,0 4 828,0	4 662,0 1 172,0			9 490,0	
14	14	241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264,0		264,0		264,0		264,0	
15	15	241-210-0205 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	1	1 207,0		1 207,0		1 207,0		1 207,0	
16	16	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм /Гильза/	м	0,8	4 330,0		3 464,0		3 464,0		3 464,0	
17	17	6121-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 50 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	16 102,0 9 362,0	6 345,0 1 706,0	16 102,0 9 362,0	6 345,0 1 706,0	395,0		16 102,0	
18	18	6121-0701-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих	$м^3$	1,2	99 511,0 43 342,0	3 115,0 981,0	119 413,0 52 010,0	3 738,0 1 177,0	63 665,0		119 413,0	
19	19	225-201-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	46 930,0		46 930,0		46 930,0		46 930,0	
20	20	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20 955,0		41 910,0		41 910,0		41 910,0	
21	21	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	38 505,0		38 505,0		38 505,0		38 505,0	
22	22	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 122,0		8 122,0		8 122,0		8 122,0	
23	23	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0	
24	24	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка СТ-03	т	0,0162	1 145 627,0		18 559,0		18 559,0		18 559,0	
25	25	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,4698	273,0 195,0	4,0 0,0	128,0 92,0	2,0 0,0	35,0		128,0	
26	26	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,4698	418,0 228,0	8,0 2,0	196,0 107,0	4,0 1,0	86,0		196,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7, МС-5	т стальных элементов	0,0322	1 485 450,0 285 414,0	15 301,0 3 180,0	47 831,0 9 190,0	492,0 102,0	38 148,0		47 831,0	
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10	4 848,0 1 295,0	44,0 6,0	48 480,0 12 950,0	440,0 60,0	35 090,0		48 480,0	
29	29	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Хомут стальной 32х32 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0	
30	30	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	2	4 745,0 2 414,0	2 331,0 586,0	9 490,0 4 828,0	4 662,0 1 172,0			9 490,0	
31	31	241-209-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	2 680,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0	
32	32	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 008,0 4 947,0	94,0 31,0	6 008,0 4 947,0	94,0 31,0	967,0		6 008,0	
33	33	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с ненвыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	27 902,0		27 902,0		27 902,0		27 902,0	
			Итого по разделу 2: Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1					560 278,0 158 939,0	35 539,0 9 231,0	365 801,0 0,0	0,0 0,0	560 278,0	
			Раздел 3: Сеть канализаций К1										
34	34	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 110 мм	м	25	2 462,0 251,0	42,0 12,0	61 550,0 6 275,0	1 050,0 300,0	54 225,0		61 550,0	
35	35	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	1,6	118 609,0 65 071,0	23 002,0 7 057,0	189 774,0 104 114,0	36 803,0 11 291,0	48 858,0		189 774,0	
36	36	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	32 799,0		98 397,0		98 397,0		98 397,0	
37	37	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	38 505,0		154 020,0		154 020,0		154 020,0	
38	38	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	8 122,0		8 122,0		8 122,0		8 122,0	
39	39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 568,0		7 568,0		7 568,0		7 568,0	
40	40	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0	
41	41	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка СТ-03	т	0,0324	1 145 627,0		37 118,0		37 118,0		37 118,0	
42	42	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,9396	273,0 195,0	4,0 0,0	257,0 183,0	4,0 0,0	70,0		257,0	
43	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,9396	418,0 228,0	8,0 2,0	393,0 214,0	8,0 2,0	171,0		393,0	
44	44	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	7,2	17 420,0 4 969,0	468,0 108,0	125 424,0 35 777,0	3 370,0 778,0	86 278,0		125 424,0	
45	45	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		7	9 528,0		66 696,0		66 696,0		66 696,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: Сеть канализаций К1	м³									
								768 668,0	41 235,0	580 872,0	0,0	768 668,0	
								146 563,0	12 371,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту										
								1 653 621,0	262 564,0	987 533,0	0,0	1 653 621,0	
								403 528,0	62 235,0	0,0	0,0		
			Итого по акту										
												1 653 621,0	

всего	4 161 780
оборудование	4 161 780
Затраты на организацию и управление смр по стройке в целом 7,5%	0
затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	312 134
итого	13 422
сметная прибыль 5%	4 487 335
непредвиденные работы и затраты 5%	224 367
всего	224 367
к=1,075	4 936 069
коэффициент повышающий	5 306 274
ндс	5 200 148
всего	624 018
	5 824 166

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Отдел архитектуры, строительства жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тундикбаев Ж. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АЙЗАТ КУРЫЛЫС" БИН ИИН 070140010657

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бакытбеков Т. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора "УК ПроектТехНадзор" БИН 181040024738

Калиев М. Ж. KZ87VJE00085834;№ KZ60VJE 00085835;№ KZ37VJE00068013

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "АТОМЕК" БИН 070640008267.

Ахмадбек Ө. Н. № KZ10VJE00068887

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, номер приказа, подпись)