Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»
Наименование объекта строительства : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Белое Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		193	02.04.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость
	с начала договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	44 352 651	44 352 651	36 999 028	36 999 028					5 322 319
С НДС 12%	49 674 970	49 674 970							5 322 319

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон»

Директор **Грибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор
ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»

Эксперт **Сыздыков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379, СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Белое Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Белое Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Акт выполненных работ №2

Составлен(а) в ценах на 10.01.2024 год

Номер по порядку	Номер поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы по чертежам АС					
		Раздел 1.	Земляные работы				2851771	
1	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	264,5	1 380	365010	
2	4	211-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракция 0-20 мм	$м^3$	322,69	5 813	1875797	
3	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	748,225	97	72578	
3	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	748,225	644	481857	
4	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	15,2698	3 702	56529	
		Раздел 2.	Фундамент				1487364	
			Монолитный пояс (АС-13,14)					
5	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	66 254	670490	
6	42	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	10,2718	23 827	244746	
7	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,860115	86 044	74008	
8	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	391 425	61062	
9	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,70439	313 427	220775	
10	46	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	313 427	7209	
11	47	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (л.7)	$м^2$ поверхности	39,5	5 053	199594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	48	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	79	120	9480	
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**7698669**	
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
13	49	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	211,18	21 185	4473848	
14	50	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	50,6832	19 340	980213	
15	52	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	162	4 199	681918	
16	53	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,7352	19 340	72239	
17	55	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,88947	374 376	707372	
			Перемычки (АС-12)					
18	65	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	91	1 639	149149	
19	66	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 705	46230	
20	67	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,234	130 588	30558	
21	68	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,936	122 366	114535	
22	69	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,715	127 265	90994	
23	70	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	124 119	54612	
24	71	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	152 038	69329	
25	72	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,099	158 776	174495	
26	73	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,454	117 131	53177	
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3410154**	
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)					
27	74	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	35	9 352	327320	
28	75	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	250,8	12 292	3082834	
		Раздел 5.	**Кровля**				**1329952**	
			Кровля (АС-18)					
29	99	224-103-0522 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	368,000	3 614	1329952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**ОБОРУДОВАНИЕ**				15362273	
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР					
30	6	КП *поз.7*	**Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт**	шт	1	40 288	40288	
			Отпускная цена -				*40000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*288*	
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)					
31	62	КП *поз.26*	**Пульсоксиметр QMP-PO70**	шт	1	38 273,6	38274	
			Отпускная цена -				*38000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*274*	
32	66	523-901-0502001 *СпрСЦ 02.2024*	**12-канальный телекардиограф (электрокардиограф) с интернет- телеметрией для стационарной работы на персональном компьютере KZM-01.**	шт.	1	1 107 920	1107920	
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)					
33	97	527-105-0101001 *СпрСЦ 02.2024*	**Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном**	шт.	1	3 711 894	3711894	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
34	119	КП *поз.27*	**Светильник смотровой медицинский ACEM ST1**	шт	1	794 619,36	794619	
			Отпускная цена -				*788939*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*5680*	
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
35	125	КП *поз.1*	**Дефибриллятор монитор QMP DFP-300**	шт	1	1 007 200	1007200	
			Отпускная цена -				*1000000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*7200*	
36	126	КП *поз.6*	**Отсасыватель медицинский QMP OM 100**	шт	1	503 600	503600	
			Отпускная цена -				*500000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*3600*	
37	127	КП *поз.25*	**Насос шприцевой инфузионный 220x130x108**	шт	2	1 147 898,79	2295798	
			Отпускная цена -				*2279386*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*16412*	
38	128	КП *поз.9*	**Инфузионный насос 126x160x230**	шт	2	553 960	1107920	
			Отпускная цена -				*1100000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*7920*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Стерилизационная (оборудование)					
39	142	КП *поз.56*	**Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450 ВК 75-01**	шт	1	1 704 182,4	1704182	
			Отпускная цена -				*1692000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*12182*	
40	143	КП *поз.2*	**Аквадистиллятор электрический 460х380х630 АЭ-2**	шт	1	454 139,29	454139	
			Отпускная цена -				*450893*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*3246*	
			СМОТРОВАЯ (мебель)					
41	183	КП *поз.27*	**Светильник смотровой медицинский ACEM ST1**	шт	1	794 619,36	794619	
			Отпускная цена -				*788939*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*5680*	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)					
42	210	КП *поз.27*	**Светильник смотровой медицинский ACEM ST1**	шт	1	794 619,36	794619	
			Отпускная цена -				*788939*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*5680*	
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)					
43	212	КП *поз.1*	**Дефибриллятор монитор QMP DFP-300**	шт	1	1 007 200	1007200	
			Отпускная цена -				*1000000*	
			Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*7200*	
			Протокол замены №1				**4858845**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на общестроительные работы по чертежам - АР					
		Раздел 1.	**Кровля**					
			Утепление кровли (лист 14)					
44	1	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	67,500	50 053	3378578	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**					
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
45	2	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	м3	29,574	50 053	1480267	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36999028**	
			ИТОГО по акту в текущих ценах	**Тенге**			**44352651**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС 12%	Тенге			5322319	
			ВСЕГО по акту №2 с НДС	Тенге			49674970	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон»

Директор **Трибанова С.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Проверил Технический надзор
ТОО «АТЛАНТИС-ПВ»

Эксперт **Назаков А.Г.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Севгражданпроект»

Эксперт **Каирбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400 СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон», БИН 000540003379, СКО, г.Петропавловск, ул.Партизанская, 12А
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Белое Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Объект : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Белое Кызылжарский район СевероКазахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование,адрес)

Протокол замены №2

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Номер поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Предусмотрено по смете (исключить)				**4858845**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на общестроительные работы по чертежам - АР					
		Раздел 1.	**Кровля**					
			Утепление кровли (лист 14)					
1	**4**	**234-101-0207 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**63,963**	**63 122**	**4037472**	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**					
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
2	**151**	**234-101-0206 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**12,34497**	**66 535**	**821373**	
			Предлагаемый вариант замены (добавить)				**4858845**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на общестроительные работы по чертежам - АР					
		Раздел 1.	**Кровля**					
			Утепление кровли (лист 14)					
3	**1**	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**67,500**	**50 053**	**3378578**	
		Раздел 5.	**Отделка фасада**					
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)					
4	**2**	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**м3**	**29,574**	**50 053**	**1480267**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон»

Директор **Грибанова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «Севгражданпроект»

Эксперт **Каирбеков А.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)