Типовая межведомственная форма КС-3

Предоставляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

# СПРАВКА № 3

## о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года.

**Заказчик:** КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

**Договор:** Допсоглашение №246/1 от 24 августа 2023 года, к Договору № 246 от 22 августа 2023 года.

**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 2"

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе | | | За отчетный месяц всего | в том числе | | |
| | | | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь | | СМР | Прочие затраты | Оборудование, мебель, инвентарь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 2" | 120 000 000 | 120 000 000 | | | | 49 741 460 | | | |
| 2 | В том числе НДС 12% | 12 857 143 | 12 857 143 | | | | 5 329 442 | | | |
| 3 | Удержание 5%, гарантия качества | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | 2 487 073 | | | |
| 4 | Всего к оплате | 114 000 000 | 114 000 000 | | | | 47 254 387 | | | |
| 5 | В том числе НДС 12% | 12 214 286 | 12 214 286 | | | | 5 062 970 | | | |

**Заказчик:**
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

**Подрядчик:**
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор: _____ Кунибеков Э.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

Подрядчик: **Товарищества с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"**

Стройка: **"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 2"**

Объект: **45-ти квартирный жилой дом. Общестроительные работы- КЖ.**

Договор: **Допсоглашение № 246/1 от 24 августа 2023 года, к Договору № 246 от 22 августа 2023 года.**

# А К Т № 3

## выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 года.

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | | | | | |
| 1 | 107 | 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | | 15 | 38012,75 | 7074,04 | 570191,28 | 106110,57 | 311089,91 | 163205,56 | 792069 |
| | | | | $м^3$ | | 10199,38 | 1757,07 | 152990,63 | 26356,05 | | 58671,78 | |
| 2 | 110 | 1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022* | **Перемычки. Устройство** | | 3,5 | 87702,74 | 6604,13 | 306959,64 | 23114,39 | 192959,52 | 87698,96 | 426231 |
| | | | | $м^3$ | | 25967,34 | 1567,67 | 90885,72 | 5486,77 | | 31572,65 | |
| 3 | 112 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/(8мм)** | | 0,4077844 | 353968,00 | | 144342,82 | | 144342,82 | | 155890 |
| | | | | т | | | | | | | 11547,22 | |
| 4 | 113 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** | | 0,0652624 | 1080957,00 | | 70546,00 | | 70546,00 | | 76190 |
| | | | | т | | | | | | | 5644,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 114 | 1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,1597632 | 1505605,04 | 2100,20 | 240540,00 | 335,00 | 172697,00 | 61575,00 | 326284 |
| | | | | | | 422547,84 | 985,33 | 67508,00 | 157,00 | | 24169,00 | |
| | | | **Итого по разделу 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ** | | | | | 1332579,74 | 129559,96 | 891635,25 | 312479,52 | 1776664 |
| | | | | | | | | 311384,35 | 31999,82 | 0,00 | 131604,65 | |
| | | | **Раздел 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)** | | | | | | | | | |
| 6 | 115 | 1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022* | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | $м^3$ | 1,6 | 49089,25 | 5561,66 | 78542,87 | 8898,68 | 46506,67 | 22964,28 | 109628 |
| | | | | | | 14460,91 | 1311,28 | 23137,52 | 2098,10 | | 8120,49 | |
| 7 | 116 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)** | т | 0,12 | 319688,00 | | 38362,60 | | 38362,60 | | 41432 |
| | | | | | | | | | | | 3068,96 | |
| 8 | 117 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)** | т | 0,055 | 319688,00 | | 17582,91 | | 17582,91 | | 18990 |
| | | | | | | | | | | | 1406,62 | |
| 9 | 118 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)** | т | 0,04 | 319688,00 | | 12787,56 | | 12787,56 | | 13811 |
| | | | | | | | | | | | 1023,09 | |
| 10 | 119 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)** | т | 0,02 | 319688,00 | | 6393,81 | | 6393,81 | | 6905 |
| | | | | | | | | | | | 511,39 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 120 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм) | | 0,04 | 339851,00 | | 13594,10 | | 13594,10 | | 14682 |
| | | | | т | | | | | | | 1087,58 | |
| 12 | 121 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | | 0,027 | 353968,00 | | 9557,06 | | 9557,06 | | 10322 |
| | | | | т | | | | | | | 764,60 | |
| 13 | 122 | 1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | 0,18 | 49089,25 | 5561,66 | 8836,07 | 1001,11 | 5232,01 | 2583,48 | 12333 |
| | | | | $м^3$ | | 14460,91 | 1311,28 | 2602,97 | 236,04 | | 913,56 | |
| 14 | 123 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм) | | 0,102 | 319688,00 | | 32608,16 | | 32608,16 | | 35217 |
| | | | | т | | | | | | | 2608,67 | |
| 15 | 124 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм) | | 0,05 | 319688,00 | | 15984,43 | | 15984,43 | | 17263 |
| | | | | т | | | | | | | 1278,69 | |
| 16 | 125 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм) | | 0,03 | 319688,00 | | 9590,71 | | 9590,71 | | 10358 |
| | | | | т | | | | | | | 767,27 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 17 | 126 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм) | | 0,01 | 319688,00 | | 3196,92 | | 3196,92 | | 3453 |
| | | | | т | | | | | | | 255,68 | |
| 18 | 127 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм) | | 0,03 | 339851,00 | | 10195,63 | | 10195,63 | | 11011 |
| | | | | т | | | | | | | 815,60 | |
| 19 | 128 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | | 0,024 | 353968,00 | | 8495,32 | | 8495,32 | | 9175 |
| | | | | т | | | | | | | 679,61 | |
| 20 | 129 | 1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | 1,47 | 49089,25 | 5561,66 | 72161,28 | 8175,74 | 42727,94 | 21098,48 | 100721 |
| | | | | $м^3$ | | 14460,91 | 1311,28 | 21257,60 | 1927,67 | | 7460,82 | |
| 21 | 130 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм) | | 0,13 | 319688,00 | | 41559,50 | | 41559,50 | | 44884 |
| | | | | т | | | | | | | 3324,77 | |
| 22 | 131 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм) | | 0,06 | 319688,00 | | 19181,30 | | 19181,30 | | 20716 |
| | | | | т | | | | | | | 1534,44 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 23 | 132 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм) | | 0,04 | 319688,00 | | 12787,46 | | 12787,46 | | 13811 |
| | | | | т | | | | | | | 1023,05 | |
| 24 | 133 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм) | | 0,01 | 319688,00 | | 3196,86 | | 3196,86 | | 3453 |
| | | | | т | | | | | | | 255,70 | |
| 25 | 134 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм) | | 0,03 | 339851,00 | | 10195,51 | | 10195,51 | | 11011 |
| | | | | т | | | | | | | 815,71 | |
| 26 | 135 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | | 0,025 | 353968,00 | | 8849,13 | | 8849,13 | | 9557 |
| | | | | т | | | | | | | 707,92 | |
| 27 | 136 | 1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022* | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | | 3,67 | 49089,25 | 5561,66 | 180157,57 | 20411,16 | 106674,73 | 52674,36 | 251459 |
| | | | | $м^3$ | | 14460,91 | 1311,28 | 53071,50 | 4812,33 | | 18626,58 | |
| 28 | 137 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм) | | 0,308 | 319688,00 | | 98463,90 | | 98463,90 | | 106341 |
| | | | | т | | | | | | | 7877,09 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 138 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)** | | 0,137 | 319688,00 | | 43797,34 | | 43797,34 | | 47301 |
| | | | | т | | | | | | | 3503,76 | |
| 30 | 139 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)** | | 0,098 | 319688,00 | | 31329,45 | | 31329,45 | | 33836 |
| | | | | т | | | | | | | 2506,30 | |
| 31 | 140 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)** | | 0,038 | 319688,00 | | 12148,23 | | 12148,23 | | 13120 |
| | | | | т | | | | | | | 971,78 | |
| 32 | 141 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)** | | 0,103 | 339851,00 | | 35004,58 | | 35004,58 | | 37805 |
| | | | | т | | | | | | | 2800,31 | |
| 33 | 142 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)** | | 0,055 | 353968,00 | | 19468,24 | | 19468,24 | | 21026 |
| | | | | т | | | | | | | 1557,47 | |
| 34 | 143 | 1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022* | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | | 14,85 | 49089,25 | 5561,66 | 728975,30 | 82590,77 | 431640,27 | 213137,52 | 1017482 |
| | | | | $м^3$ | | 14460,91 | 1311,28 | 214744,45 | 19472,57 | | 75369,11 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 35 | 144 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)** | т | 0,62 | 319688,00 | | 198206,47 | | 198206,47 | 15856,49 | 214063 |
| 36 | 145 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (14мм)** | т | 0,74 | 319688,00 | | 236569,08 | | 236569,08 | 18925,52 | 255495 |
| 37 | 146 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)** | т | 0,27 | 319688,00 | | 86315,75 | | 86315,75 | 6905,29 | 93221 |
| 38 | 147 | 214-210-0501 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм / (10мм)** | т | 0,43 | 339851,00 | | 146135,94 | | 146135,94 | 11690,80 | 157827 |
| 39 | 148 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)** | т | 0,31 | 353968,00 | | 109730,04 | | 109730,04 | 8778,46 | 118509 |
| | | | **Итого по разделу 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)** | | | | | 2359961,08 | 121077,46 | 1924069,61 | 312458,12 | 2886212 |
| | | | | | | | | 314814,04 | 28546,71 | 0,00 | 213793,18 | |
| | | | **Раздел 8: БАЛКИ** | | | | | | | | | |
| 40 | 149 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | **Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | $м^3$ | 6,26 | 59698,25 | 8614,39 | 373711,00 | 53926,00 | 158347,50 | 159695,60 | 576079 |
| | | | | | | 25788,74 | 2244,75 | 161437,50 | 14052,10 | | 42672,50 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 41 | 150 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм) | | 0,49 | 319688,00 | | 156647,10 | | 156647,10 | | 169179 |
| | | | | т | | | | | | | 12531,80 | |
| 42 | 151 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | | 0,25 | 353968,00 | | 88491,97 | | 88491,97 | | 95571 |
| | | | | т | | | | | | | 7079,38 | |
| 43 | 153 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | | 4 | 59698,25 | 8614,39 | 238793,00 | 34457,60 | 101180,50 | 102041,90 | 368102 |
| | | | | $м^3$ | | 25788,74 | 2244,75 | 103155,00 | 8979,00 | | 27266,80 | |
| 44 | 154 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм) | | 0,31 | 319688,00 | | 99103,32 | | 99103,32 | | 107032 |
| | | | | т | | | | | | | 7928,28 | |
| 45 | 155 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | | 0,16 | 353968,00 | | 56634,85 | | 56634,85 | | 61166 |
| | | | | т | | | | | | | 4530,77 | |
| 46 | 156 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | | 0,002 | 1080957,00 | | 2161,92 | | 2161,92 | | 2335 |
| | | | | т | | | | | | | 172,98 | |
| 47 | 157 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | | 6,26 | 59698,25 | 8614,39 | 373711,00 | 53926,20 | 158347,40 | 159695,60 | 576079 |
| | | | | $м^3$ | | 25788,74 | 2244,75 | 161437,60 | 14052,20 | | 42672,60 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 48 | 158 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)** | | 0,62 | 319688,00 | | 198206,61 | | 198206,61 | | 214063 |
| | | | | т | | | | | | | 15856,46 | |
| 49 | 159 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)** | | 0,25 | 353968,00 | | 88491,97 | | 88491,97 | | 95571 |
| | | | | т | | | | | | | 7079,38 | |
| 50 | 160 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** | | 0,002 | 1080957,00 | | 2161,81 | | 2161,81 | | 2335 |
| | | | | т | | | | | | | 172,86 | |
| 51 | 161 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | **Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | | 4 | 59698,25 | 8614,39 | 238793,00 | 34457,60 | 101180,40 | 102042,00 | 368102 |
| | | | | $м^3$ | | 25788,74 | 2244,75 | 103155,00 | 8979,00 | | 27266,80 | |
| 52 | 162 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)** | | 0,39 | 319688,00 | | 124678,34 | | 124678,34 | | 134653 |
| | | | | т | | | | | | | 9974,22 | |
| 53 | 163 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)** | | 0,16 | 353968,00 | | 56634,85 | | 56634,85 | | 61166 |
| | | | | т | | | | | | | 4530,87 | |
| 54 | 164 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** | | 0,002 | 1080957,00 | | 2161,81 | | 2161,81 | | 2335 |
| | | | | т | | | | | | | 172,86 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 55 | 185 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | | 17,76 | 59698,25 | 8614,39 | 1060241,00 | 152991,60 | 449241,40 | 453066,20 | 1634372 |
| | | | | $м^3$ | | 25788,74 | 2244,75 | 458008,00 | 39866,80 | | 121064,60 | |
| 56 | 186 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (20мм) | | 1,63 | 319688,00 | | 521091,36 | | 521091,36 | | 562779 |
| | | | | т | | | | | | | 41687,28 | |
| 57 | 187 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм) | | 0,09 | 319688,00 | | 28771,86 | | 28771,86 | | 31074 |
| | | | | т | | | | | | | 2301,67 | |
| 58 | 188 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | | 0,7 | 353968,00 | | 247777,68 | | 247777,68 | | 267600 |
| | | | | т | | | | | | | 19822,26 | |
| 59 | 189 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | | 0,02 | 1080957,00 | | 21619,11 | | 21619,11 | | 23349 |
| | | | | т | | | | | | | 1729,64 | |
| 60 | 190 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | | 35,2 | 59698,25 | 8614,39 | 2101378,38 | 303226,49 | 890388,29 | 897968,83 | 3239295 |
| | | | | $м^3$ | | 25788,74 | 2244,75 | 907763,60 | 79015,14 | | 239947,93 | |
| 61 | 191 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм) | | 2,62 | 319688,00 | | 837582,56 | | 837582,56 | | 904589 |
| | | | | т | | | | | | | 67006,63 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 62 | 192 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм) | т | 0,17 | 319688,00 | | 54347,02 | | 54347,02 | 4347,70 | 58695 |
| 63 | 193 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | т | 1,39 | 353968,00 | | 492015,60 | | 492015,60 | 39361,20 | 531377 |
| 64 | 194 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | т | 0,03 | 1080957,00 | | 32428,77 | | 32428,77 | 2594,32 | 35023 |
| 65 | 195 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | $м^3$ | 4,96 | 59698,25 | 8614,39 | 296103,40 | 42727,40 | 125463,80 | 126532,00 | 456446 |
| | | | | | | 25788,74 | 2244,75 | 127912,20 | 11134,00 | | 33810,80 | |
| 66 | 196 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм) | т | 0,46 | 319688,00 | | 147056,42 | | 147056,42 | 11764,45 | 158821 |
| 67 | 197 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм) | т | 0,024 | 319688,00 | | 7672,59 | | 7672,59 | 613,71 | 8286 |
| 68 | 198 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | т | 0,21 | 353968,00 | | 74333,29 | | 74333,29 | 5946,72 | 80280 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 69 | 199 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** | | **0,005** | **1080957,00** | | **5404,71** | | **5404,71** | | **5837** |
| | | | | **т** | | | | | | | **432,35** | |
| 70 | 200 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | **Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | | **12** | **59698,25** | **8614,39** | **716378,91** | **103372,52** | **303541,53** | **306125,56** | **1104305** |
| | | | | **м$^3$** | | **25788,74** | **2244,75** | **309464,86** | **26936,74** | | **81800,32** | |
| 71 | 201 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (16мм)** | | **0,7715788** | **319688,00** | | **246664,00** | | **246664,00** | | **266397** |
| | | | | **т** | | | | | | | **19733,00** | |
| 72 | 202 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)** | | **0,4975152** | **353968,00** | | **176104,00** | | **176104,00** | | **190192** |
| | | | | **т** | | | | | | | **14088,00** | |
| 73 | 203 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** | | **0,0034016** | **1080957,00** | | **3677,00** | | **3677,00** | | **3971** |
| | | | | **т** | | | | | | | **294,00** | |
| 74 | 204 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | **Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство** | | **2** | **59698,25** | **8614,39** | **119396,50** | **17228,75** | **50590,25** | **51021,00** | **184051** |
| | | | | **м$^3$** | | **25788,74** | **2244,75** | **51577,50** | **4489,50** | | **13633,50** | |
| 75 | 205 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)** | | **0,496502** | **319688,00** | | **158726,00** | | **158726,00** | | **171424** |
| | | | | **т** | | | | | | | **12698,00** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 76 | 206 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | | 0,315588 | 353968,00 | | 111708,00 | | 111708,00 | | 120645 |
| | | | | т | | | | | | | 8937,00 | |
| 77 | 207 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | | 0,0034016 | 1080957,00 | | 3677,00 | | 3677,00 | | 3971 |
| | | | | т | | | | | | | 294,00 | |
| 78 | 208 | 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022* | Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство | | 6 | 59698,25 | 8614,39 | 358189,53 | 51686,49 | 151770,78 | 153062,84 | 552153 |
| | | | | $м^3$ | | 25788,74 | 2244,75 | 154732,43 | 13468,58 | | 40900,17 | |
| 79 | 209 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм) | | 2,2336044 | 319688,00 | | 714057,00 | | 714057,00 | | 771182 |
| | | | | т | | | | | | | 57125,00 | |
| 80 | 210 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм) | | 0,181152 | 319688,00 | | 57912,00 | | 57912,00 | | 62545 |
| | | | | т | | | | | | | 4633,00 | |
| 81 | 211 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм) | | 1,4051232 | 353968,00 | | 497369,00 | | 497369,00 | | 537158 |
| | | | | т | | | | | | | 39789,00 | |
| 82 | 212 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями | | 0,0204096 | 1080957,00 | | 22062,00 | | 22062,00 | | 23827 |
| | | | | т | | | | | | | 1765,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 83 | 214 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (18мм)** | | 0,3163234 | 319688,00 | | 101125,00 | | 101125,00 | | 109215 |
| | | | | т | | | | | | | 8090,00 | |
| 84 | 215 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм / (12мм)** | | 0,024864 | 319688,00 | | 7949,00 | | 7949,00 | | 8585 |
| | | | | т | | | | | | | 636,00 | |
| 85 | 216 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)** | | 0,2103348 | 353968,00 | | 74452,00 | | 74452,00 | | 80408 |
| | | | | т | | | | | | | 5956,00 | |
| 86 | 217 | 222-509-1002 *РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями** | | 0,0051024 | 1080957,00 | | 5515,00 | | 5515,00 | | 5956 |
| | | | | т | | | | | | | 441,00 | |
| | | | **Итого по разделу 8: БАЛКИ** | | | | | 11403168,24 | 848000,65 | 8016524,37 | 2511251,53 | 15027573 |
| | | | | | | | | 2538643,69 | 220973,06 | 0,00 | 1113152,81 | |
| | | | **Раздел 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ** | | | | | | | | | |
| 87 | 218 | 1107-0505-0105 *РСНБ РК 2022* | **Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$. Установка с опиранием на две стороны** | | 181 | 11631,44 | 1942,13 | 2105291,00 | 351525,00 | 695389,00 | 1361030,00 | 3743627 |
| | | | | шт. сборных конструкций | | 5847,38 | 525,08 | 1058376,00 | 95039,00 | | 277306,00 | |
| 88 | 219 | 222-203-0303 *РСНБ РК 2022* | **Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | | 692,7234 | 10374,00 | | 7186313,00 | | 7186313,00 | | 7761218 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 574905,00 | |
| 89 | 220 | 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. | | 0,6688 | 78608,95 | 2778,91 | 52574,00 | 1858,00 | 30034,00 | 19266,00 | 77587 |
| | | | | $м^3$ | | 30922,94 | 733,22 | 20681,00 | 490,00 | | 5747,00 | |
| 90 | 221 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,105569 | 336163,00 | | 35488,00 | | 35488,00 | | 38327 |
| | | | | т | | | | | | | 2839,00 | |
| 91 | 222 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,013726 | 427867,00 | | 5873,00 | | 5873,00 | | 6343 |
| | | | | т | | | | | | | 470,00 | |
| 92 | 223 | 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. | | 14,168 | 78608,95 | 2778,91 | 1113732,00 | 39371,00 | 636244,00 | 408139,00 | 1643621 |
| | | | | $м^3$ | | 30922,94 | 733,22 | 438116,00 | 10388,00 | | 121750,00 | |
| 93 | 224 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 1,220155 | 336163,00 | | 410171,00 | | 410171,00 | | 442985 |
| | | | | т | | | | | | | 32814,00 | |
| 94 | 225 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,186921 | 427867,00 | | 79977,00 | | 79977,00 | | 86375 |
| | | | | т | | | | | | | 6398,00 | |
| 95 | 226 | 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. | | 0,462 | 78608,95 | 2778,91 | 36317,00 | 1284,00 | 20747,00 | 13309,00 | 53596 |
| | | | | $м^3$ | | 30922,94 | 733,22 | 14286,00 | 339,00 | | 3970,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 96 | 227 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 0,051646 | 336163,00 | | 17361,00 | | 17361,00 | | 18750 |
| | | | | т | | | | | | | 1389,00 | |
| 97 | 228 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,004967 | 427867,00 | | 2125,00 | | 2125,00 | | 2295 |
| | | | | т | | | | | | | 170,00 | |
| 98 | 229 | 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022* | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м. | | 36,3644 | 78608,95 | 2778,91 | 2858567,18 | 101053,87 | 1633019,68 | 1047553,59 | 4218610 |
| | | | | $м^3$ | | 30922,94 | 733,22 | 1124494,46 | 26663,40 | | 312489,46 | |
| 99 | 230 | 214-210-0201 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | 4,368233 | 336163,00 | | 1468438,00 | | 1468438,00 | | 1585913 |
| | | | | т | | | | | | | 117475,00 | |
| 100 | 231 | 214-403-0101 *РСНБ РК 2022* | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,438858 | 427867,00 | | 187773,00 | | 187773,00 | | 202795 |
| | | | | т | | | | | | | 15022,00 | |
| 101 | 233 | 222-203-0303 *РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | | 508,5635 | 10374,00 | | 5275837,70 | | 5275837,70 | | 5697905 |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 422066,99 | |
| | | | Итого по разделу 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ | | | | | 20835837,88 | 495091,87 | 17684790,38 | 2849297,59 | 25579947 |
| | | | | | | | | 2655953,46 | 132919,40 | 0,00 | 1894811,45 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 35931546,94 | 1593729,94 | 28517019,61 | 5985486,76 | 45270396 |
| | | | | | | | | 5820795,54 | 414438,99 | 0,00 | 3353362,09 | |
| | | | Временные здания и сооружения: | | 0,01 | | | | | | | 452704 |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями: | | | | | | | | | 45723100 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве СМР в | | 0,0024 | | | | | | | 109735 |
| | | | Итого с зимними удорожаниями: | | | | | | | | | 45832835 |
| | | | Непредвиденные затраты: | | 0,02 | | | | | | | 916657 |
| | | | Итого с непредвиденными затратами: | | | | | | | | | 46749492 |
| | | | Коэффициент договора | | 0,95 | | | | | | | 44412017 |
| | | | НДС: | | 0,12 | | | | | | | 5329442 |
| | | | Итого с НДС: | | | | | | | | | 49741460 |
| | | | В том числе НДС: | | 0,12 | | | | | | | 5329442 |

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____Исабеков Н.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____Кунибеков Э.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт_____Жусипов Б.У.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт_____Оспанов Н.