Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Договор: Доп.соглашение №246/3 от 18.04.2024г. к Договору №246 от 22 августа 2023г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №2"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №2"	463 335 705	218 335 705				106 354 201			
2	В том числе НДС 12%	49 643 111	23 393 111				11 395 093			
3	Удержания 5%, гарантии качества	23 166 785	10 916 785				5 317 710			
4	Всего к оплате	440 168 920	207 418 920				101 036 491			
5	В том числе НДС 12%	47 160 956	22 223 456				10 825 338			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор: _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 2"
Объект: 45-ти квартирный жилой дом
Договор: Доп.соглашение №247/3 от 18.04.2024г. к Договору №247 от 22 августа 2023г.

А К Т №6
выполненных работ и затрат за май месяц 2024г.

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 КЖ										
			Раздел 5: УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.400мм										
1	80	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,239997	547498,97	3551,75	678896,8	4404	530553,6	135309,6	879343,2	
				ких изделий		116080,22	1254,05	143939,2	1555,2		65136,8		
2	81	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		5,207062	1229832,66	10756,73	6403814,35	56011,2	5791451,96	671192,79	7641007,94	
				х элементов		106845,65	2391,99	556352	12455,2		566000,8		
3	82	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		5240	255,36	1,4	1338086,4	7336		920772,8	2439587,2	
				болт		253,96	0,7	1330750,4	3668		180728		
4	83	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,4716	1528659		720915,2		720915,2		778588,8	
				т							57673,6		
5	84	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,268812	547498,97	3551,75	147174,4	954,4	115016	29332,8	190628	
				ких изделий		116080,22	1254,05	31204	336,8		14120,8		
6	85	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,698828	1229832,66	10756,73	859441,6	7516,8	777257,6	90079,2	1025482,4	
				х элементов		106845,65	2391,99	74666,4	1671,2		75961,6		
7	86	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		824	255,36	1,4	210416,8	1153,6		144793,6	383630,4	
				болт		253,96	0,7	209263,2	576,8		28420		
8	87	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,07416	1528659		113365,6		113365,6		122435,2	
				т							9069,6		
9	88	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,02804	547498,97	3551,75	15352,02	100	11997,62	3060	19884,82	
				ких изделий		116080,22	1254,05	3255,2	35,2		1472,8		
10	89	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,034355	1229832,66	10756,73	42251,2	369,6	38211,2	4428	50413,6	
				х элементов		106845,65	2391,99	3670,4	82,4		3734,4		
11	90	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		68	255,36	1,4	17364,8	94,4		11948,8	31659,2	
				болт		253,96	0,7	17269,6	47,2		2345,6		
12	91	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00612	1528659		9355,2		9355,2		10104	
				т							748,8		
13	92	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,735056	547498,97	3551,75	402442,74	2610,5	314506,06	80209,92	521264,94	
				ких изделий		116080,22	1254,05	85325,39	921,59		38612,28		

14	93	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		1,1316	1229832,66	10756,73	1391678,93	12172,19	1258600	145864,11	1660546,67	
				х элементов		106845,65	2391,99	120906,74	2706,7		123003,63		
15	94	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		2352	255,36	1,4	600606,4	3292,8		413293,6	1095020,8	
				болт		253,96	0,7	597313,6	1646,4		81120,8		
16	95	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,21168	1528659		323586,4		323586,4		349473,6	
				т							25887,2		
			Итого по разделу 5: УСИЛЕНИЕ СТЕН ТОЛЩ.400мм					13274748,84	96015,49	10004816,44	2650285,22	17199070,77	
								3173916,13	25702,69	0	1274036,71		
			Раздел 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ										
17	107	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		26,6708	38012,75	7074,04	1013830,5	188670,25	553134,45	290188,18	1408340,23	
				$м^3$		10199,38	1757,07	272025,49	46862,47		104321,55		
18	110	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство		5,7872	87702,74	6604,13	507553,38	38219,32	319055,81	145008,97	704767,28	
				$м^3$		25967,34	1567,67	150278,25	9072,29		52204,93		
			Итого по разделу 6: СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ					1521383,88	226889,57	872190,26	435197,15	2113107,51	
								422303,74	55934,76	0	156526,48		
			Раздел 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)										
19	115	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		0,004	49089,25	5561,66	196,36	22,25	116,27	57,41	274,07	
				$м^3$		14460,91	1311,28	57,84	5,25		20,3		
20	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,007412	319688		2369,56		2369,56		2559,12	
				т							189,56		
21	117	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,00413	319688		1320,35		1320,35		1425,98	
				т							105,63		
22	118	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,008509	319688		2720,33		2720,33		2937,98	
				т							217,65		
23	119	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,007436	319688		2377,16		2377,16		2567,29	
				т							190,13		
24	120	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /		0,000223	339851		75,92		75,92		81,99	
				т							6,07		
25	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,005617	353968		1988,36		1988,36		2147,44	
				т							159,08		
26	123	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,004531	319688		1448,54		1448,54		1564,42	
				т							115,88		
27	124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,000068	319688		21,74		21,74		23,48	
				т							1,74		
28	125	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,000711	319688		227,4		227,4		245,59	
				т							18,19		
29	126	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,000273	319688		87,4		87,4		94,39	
				т							6,99		

30	127	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /	т	0,000756	339851		256,79		256,79	20,54	277,33	
31	128	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т	0,002327	353968		823,69		823,69	65,89	889,58	
32	130	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,004811	319688		1537,93		1537,93	123,03	1660,96	
33	131	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,002997	319688		957,98		957,98	76,63	1034,61	
34	132	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,000675	319688		215,79		215,79	17,26	233,05	
35	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,008976	319688		2869,44		2869,44	229,51	3098,95	
36	134	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /	т	0,00062	339851		210,64		210,64	16,85	227,49	
37	135	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т	0,000888	353968		314,43		314,43	25,15	339,58	
38	137	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,00067	319688		214,25		214,25	17,14	231,39	
39	138	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,003232	319688		1033,33		1033,33	82,67	1116	
40	139	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,000255	319688		81,52		81,52	6,52	88,04	
41	140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,000719	319688		229,99		229,99	18,4	248,39	
42	141	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /	т	0,000473	339851		160,89		160,89	12,87	173,76	
43	142	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)	т	0,000035	353968		12,35		12,35	0,99	13,34	
44	143	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	0,0008	49089,25	5561,66	39,27	4,45	23,25	11,48	54,81	
45	144	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,005255	319688		1679,99		1679,99	134,4	1814,39	
46	145	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,000024	319688		7,58		7,58	0,61	8,19	
47	146	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /	т	0,004381	319688		1400,65		1400,65	112,05	1512,7	
48	147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С		0,00061	339851		207,31		207,31		223,89	

			ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм /	т									
49	148	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,004058	353968		1436,37		1436,37	16,58	1551,28	
				т									
			Итого по разделу 7: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)					26523,31	26,7	26427,2	114,91		
								69,41	6,3	0	68,89	28719,48	
											2127,28		
			Раздел 8: БАЛКИ										
50	149	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		6,26	59698,25	8614,39	373711	53926	158347,5	159695,6	576079,1	
				$м^3$		25788,74	2244,75	161437,5	14052,1		42672,5		
51	150	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,497768	319688		159130,44		159130,44		171860,91	
				т							12730,47		
52	151	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,250061	353968		88513,49		88513,49		95594,59	
				т							7081,1		
53	153	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		4	59698,25	8614,39	238793	34457,6	101180,5	102041,9	368101,7	
				$м^3$		25788,74	2244,75	103155	8979		27266,8		
54	154	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,314603	319688		100574,91		100574,91		108620,91	
				т							8046		
55	155	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,157852	353968		55874,53		55874,53		60344,47	
				т							4469,94		
56	156	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,001706	1080957		1844,55		1844,55		1992,13	
				т							147,58		
57	157	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		3,13	59698,25	8614,39	186855,5	26963,1	79173,7	79847,8	288039,6	
				$м^3$		25788,74	2244,75	80718,8	7026,1		21336,3		
58	158	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,30969	319688		99004,2		99004,2		106924,5	
				т							7920,3		
59	159	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,118514	353968		41950,29		41950,29		45306,32	
				т							3356,03		
60	160	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,000903	1080957		976,27		976,27		1054,33	
				т							78,06		
61	161	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2	59698,25	8614,39	119396,5	17228,8	50590,2	51021	184050,9	
				$м^3$		25788,74	2244,75	51577,5	4489,5		13633,4		
62	162	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,195014	319688		62343,52		62343,52		67330,98	
				т							4987,46		
63	163	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,081176	353968		28733,69		28733,69		31032,43	
				т							2298,74		
64	164	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,000903	1080957		976,27		976,27		1054,33	
				т							78,06		
65	185	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		8,88	59698,25	8614,39	530120,5	76495,8	224620,7	226533,1	817185,9	
				$м^3$		25788,74	2244,75	229004	19933,4		60532,3		

66	186	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,827587	319688		264569,65		264569,65		285735,21	
				т							21165,56		
67	187	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,052304	319688		16720,93		16720,93		18058,56	
				т							1337,63		
68	189	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,007654	1080957		8273,42		8273,42		8935,34	
				т							661,92		
69	190	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		19,56	59698,25	8614,39	1167697,76	168497,44	494772,58	498984,95	1800017,41	
				$м^3$		25788,74	2244,75	504427,73	43907,27		133334,7		
70	191	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		1,463462	319688		467851,21		467851,21		505279,32	
				т							37428,11		
71	192	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,107069	319688		34228,65		34228,65		36966,9	
				т							2738,25		
72	193	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,782542	353968		276994,91		276994,91		299154,48	
				т							22159,57		
73	194	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,024703	1080957		26703,36		26703,36		28839,65	
				т							2136,29		
74	195	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,48	59698,25	8614,39	148051,7	21363,7	62731,9	63266	228223,1	
				$м^3$		25788,74	2244,75	63956,1	5567		16905,4		
75	196	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,231537	319688		74019,5		74019,5		79941,03	
				т							5921,53		
76	197	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /		0,021456	319688		6859,29		6859,29		7407,94	
				т							548,65		
77	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /(8мм)		0,111339	353968		39410,52		39410,52		42563,39	
				т							3152,87		
78	199	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,00261	1080957		2820,83		2820,83		3046,48	
				т							225,65		
79	204	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		2,305324	59698,25	8614,39	137623,78	19858,93	58313,45	58809,96	212148,55	
				$м^3$		25788,74	2244,75	59451,41	5174,88		15714,81		
80	208	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		10,656	59698,25	8614,39	636144,6	91795,2	269544,9	271839,6	980622,9	
				$м^3$		25788,74	2244,75	274804,8	23920,2		72638,7		
81	213	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Балки гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		1,49	59698,25	8614,39	88950,3	12835,33	37689,79	38010,62	137117,85	
				$м^3$		25788,74	2244,75	38425,18	3344,69		10156,93		
			Итого по разделу 8: БАЛКИ					5485719,07	523421,9	3395339,65	1550050,53	7598631,21	
								1566958,02	136394,14	0	562861,61		
			Раздел 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
82	240	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,0036	78608,95	2778,91	282,99	10	161,66	103,71	417,64	
				$м^3$		30922,94	733,22	111,32	2,64		30,94		

83	241	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,000609	336163		204,66		204,66		221,03	
				т							16,37		
84	242	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм		0,000906	427867		387,73		387,73		418,75	
				т							31,02		
85	243	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,0095	78608,95	2778,91	746,79	26,4	426,62	273,67	1102,1	
				$м^3$		30922,94	733,22	293,77	6,97		81,64		
86	244	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,001052	336163		353,58		353,58		381,87	
				т							28,29		
87	245	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм		0,008802	427867		3766,25		3766,25		4067,55	
				т							301,3		
88	246	1107-0505-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны		54,9	11631,44	1942,13	638566,2	106623	210921,9	412820,7	1135498,2	
				конструкций		5847,38	525,08	321021,3	28827		84111,3		
89	247	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		209,8258	10374		2176733		2176733		2350871,58	
				$м^2$							174138,58		
90	248	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,2088	78608,95	2778,91	16413,65	580,07	9376,64	6014,86	24222,73	
				$м^3$		30922,94	733,22	6456,63	152,98		1794,22		
91	249	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,032569	336163		10948,33		10948,33		11824,18	
				т							875,85		
92	250	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм		0,004726	427867		2022,02		2022,02		2183,84	
				т							161,82		
93	251	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		4,258	78608,95	2778,91	334717,03	11832,42	191214,49	122660,63	493967,97	
				$м^3$		30922,94	733,22	131669,81	3121,97		36590,31		
94	252	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,370155	336163		124432,33		124432,33		134387,01	
				т							9954,68		
95	253	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм		0,056921	427867		24354,52		24354,52		26302,83	
				т							1948,31		
96	254	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		0,142	78608,95	2778,91	11162,37	394,64	6376,78	4090,65	16473,24	
				$м^3$		30922,94	733,22	4390,94	104,19		1220,22		
97	255	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,021646	336163		7276,39		7276,39		7858,55	
				т							582,16		
98	256	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, ВрI диаметром от 3 до 5 мм		0,001966	427867		841,4		841,4		908,71	
				т							67,31		
99	260	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		1,79	78608,95	2778,91	140709,97	4974,03	80383,66	51564,66	207656,58	
				$м^3$		30922,94	733,22	55351,98	1312,37		15381,95		
100	261	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,144547	336163		48591,43		48591,43		52478,67	
				т							3887,24		

101	262	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварнаяиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,022245	427867		9517,94		9517,94		10279,24	
				т							761,3		
102	263	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.		12,15	78608,95	2778,91	955098,6	33763,5	545621,4	350006,4	1409513,4	
				$м^3$		30922,94	733,22	375713,7	8908,5		104408,4		
103	264	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,453	336163		488444,91		488444,91		527520,48	
				т							39075,57		
104	265	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,022	353968		7787,39		7787,39		8410,42	
				т							623,03		
			Итого по разделу 9: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ					5003359,48	158204,06	3950145,03	947535,28	6 426 966,57	
								895009,45	42436,62	0	476071,81		
			Раздел 10: АНТИСЕЙСМОПОЯС										
105	266	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5		60,16	50946,25	7149,97	3064926,45	430141,82	1594179,93	1039340,46	4432608,02	
				$м^3$		17297,28	1687,63	1040604,17	101527,65		328341,11		
			Итого по разделу 10: АНТИСЕЙСМОПОЯС					3064926,45	430141,82	1594179,93	1039340,46	4432608,02	
								1040604,17	101527,65	0	328341,11		
			Раздел 11: ЛЕСТНИЦЫ Л-1, Л-2										
106	269	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/КОСОУРОВ К1,К2		0,942596	128213,13	37516,06	120853,33	35362,34	24239,67	51771	186434,33	
				конструкций		64981,07	14618,89	61251	13779,67		13810		
107	270	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры		0,9803	1083405		1062061,67		1062061,67		1147026,67	
				т							84965		
108	271	1109-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б-1		1,029708	77818,6	26796,99	80130,33	27593	20546,67	28451,33	117268,33	
				конструкций		31067,61	8976,75	31990,67	9243,33		8686,67		
109	272	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от		1,070896	1032818		1106041		1106041		1194524,33	
				т							88483,33		
110	273	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		1,029708	5081,41	693,69	5232,33	714,33	388	2851,33	8730,33	
				т		4010,78	2,32	4130	2,33		646,67		
111	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделиямонтажные массой до 20 кг. Установка		0,210594	1229832,66	10756,73	258995,33	2265,34	234229	27145,67	309032,33	
				х элементов		106845,65	2391,99	22501	503,67		22891,33		
112	275	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажныхпроизводственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		86	255,36	1,4	21961	120,66		15112	40039	
				болт		253,96	0,7	21840,67	60,33		2966		
113	276	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,028896	1528659		44172		44172		47705,67	
				т							3533,67		
114	277	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		12	33		396		396		427,67	
				шт.							31,67		
115	278	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Монолитная плита МП1, МП2, МП3 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(В15)		3,22	78608,95	2778,91	253120,67	8948	144601	92759	373550	
				$м^3$		30922,94	733,22	99572	2361		27670,33		
116	279	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3552	331233		117654		117654		127066,33	
				т							9412,33		

117	280	1107-0518-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовомуоснованию		121,2	2434,18	85,13	295022,67	10318	5362	335347	680799,67	
				м ступеней		2304,81	40,01	279343	4849,33		50430		
118	281	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016		121,2	3100		375720		375720		405777,67	
				м							30057,67		
119	282	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,008683	1234108,84	2100,2	10715,67	18,34	9622,67	985,67	12637,34	
				т		123776,64	985,33	1074,67	8,67		936		
			Итого по разделу 11: ЛЕСТНИЦЫ Л-1, Л-2					3752076	85340,01	3145033,68	554423	4651019,67	
								521703,01	30808,33	0	344520,67		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					32128737,03	1520039,55	22988132,19	7176900,53	42450123,23	
								7620563,93	392810,49	0	3144485,67		
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3. Отопление и вентиляция											
			Раздел 1: Отопления										
1	12	1116-0501-0702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных		2900	840,75	2,26	2438175	6554	42978	2341170	5161681	
2	13	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	рубопровода		823,67	0,11	2388643	319		382336		
					2900	239		693100		693100		748548	
3	14	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м							55448		
					2900	148,07	1,62	429403	4698	5916	410408	907004	
4	15	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	рубопровода		144,41	0	418789	0		67193		
					2900	717,57	116,79	2080953	338691	266510	1249523	3596928	
5	16	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ	рубопровода		508,88	58,06	1475752	168374		266452		
					3190	272		867680		867680		937094	
6	17	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	м							69414		
					380	40		15200		15200		16416	
7	18	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /Гильзы/	шт.							1216		
					51	1265		64515		64515		69676	
			Итого по разделу 1: Отопления	м							5161		
								6589026	349943	1955899	4001101	11437347	
								4283184	168693	0	847220		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					6589026	349943	1955899	4001101	11437347	
								4283184	168693	0	847220		
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4. Водопровод и канализацию											
			Раздел 1: Холодная водоснабжения										
1	26	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		18	3382,66	69,48	60888	1251	36529	23084	90690	
2	27	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	рубопровода		1283,8	24,83	23108	447		6718		
					10	5134,93	59,01	51349	590	40897	9913	66163	
3	28	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	рубопровода		986,23	25,28	9862	253		4901		
					35	3153,19	29,73	110362	1040	785	106388	234090	
			Трубопроводы водоснабжения из напорных	рубопровода		3101,03	0,66	108536	23		17340		

4	29	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		40	2846,16	25,02	113846	1001	602	110016	241771	
				рубопровода		2806,08	0,44	112243	18		17909		
5	30	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		85	2606,55	21,07	221557	1791	1170	214247	470668	
				рубопровода		2571,71	0,28	218595	24		34864		
6	31	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		50	2413,97	17,42	120698	872	706	116747	256441	
				рубопровода		2382,43	0,17	119121	9		18996		
7	32	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		210	1087,92	116,79	228463	24526	97073	90483	344461	
				рубопровода		508,88	58,06	106865	12193		25515		
8	33	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038		38,5	438		16863		16863		18212	
				м							1349		
9	34	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038		44	379		16676		16676		18010	
				м							1334		
10	35	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038		93,5	330		30855		30855		33323	
				м							2468		
11	36	234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ		55	247		13585		13585		14672	
				м							1087		
12	37	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		34,65	509		17637		17637		19048	
				м							1411		
13	38	241-201-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		39,6	211		8356		8356		9024	
				м							668		
14	39	241-201-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		84,15	125		10519		10519		11361	
				м							842		
15	40	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x2,0 мм		49,5	142		7029		7029		7591	
				м							562		
16	41	241-208-0301 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм		9	1501		13509		13509		14590	
				шт.							1081		
17	42	241-208-0302 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм		15	461		6915		6915		7468	
				шт.							553		
18	43	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		6	497		2982		2982		3221	
				шт.							239		
19	44	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм		1	1560		1560		1560		1685	
				шт.							125		
20	45	241-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм		2	1565		3130		3130		3380	
				шт.							250		
21	46	241-209-0301 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x32x50 мм		18	2034		36612		36612		39541	
				шт.							2929		
22	47	241-210-0607 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50x32 мм		1	3929		3929		3929		4243	

23	48	241-210-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	2	1108		2216		2216	314	2393	
24	49	241-211-0504 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	12	1354		16248		16248	177	17548	
25	50	241-211-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	19	1299		24681		24681	1300	26655	
26	51	241-211-0502 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	20	1299		25980		25980	1974	28058	
27	52	241-211-0501 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	9	1299		11691		11691	2078	12626	
			Итого по разделу 1: Холодная водоснабжения	шт.				1178136	31071	448735	935 670878	1996933	
			Раздел 2: Горячее водоснабжение					698330	12967	0	147919		
28	87	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		440	2413,97	17,42	1062147	7665	6213	1027378	2256685	
29	88	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	рубопровода	440	2382,43 279	0,17	1048269 122760	75	122760	167160	132581	
30	89	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	м	90	40		3600		3600	9821	3888	
31	90	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	315	24		7560		7560	288	8165	
32	91	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	шт.	663	148,07	1,62	98170	1074	1353	605 93828	207360	
33	92	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	рубопровода	0,663	144,41 102045,34	0	95744 67656	0	1287	15362 65705	144030	
34	93	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	рубопровода	210	100103,64 1087,92	0 116,79	66369 228463	0 24526	97073	10669 90483	344461	
35	94	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	рубопровода	440	508,88 272	58,06	106865 119680	12193	119680	25515	129254	
			Итого по разделу 2: Горячее водоснабжение	м				1710036 1317247	33265 12268	359526 0	9574 1277394 238994	3226424	
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ										
36	95	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		400	1397,25	2,09	558900	836	5508	541812	1188768	
37	96	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	рубопровода	390	1381,39 1361,24	0,78 5,07	552556 530884	312 1977	12308	88056 506949	1120860	
			Труба полиэтиленовая для систем внутреннего	рубопровода		1324,61	1,79	516598	698		83027		

38	97	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм		399,2	339		135329		135329		146155	
			Труба полиэтиленовая для систем внутреннего	м							10826		
39	98	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм		389,22	1934		752751		752751		812971	
			Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной	м							60220		
40	116	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	резинкой, с крышкой DN 50		36	397		14292		14292		15435	
			Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной	шт.							1143		
41	117	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	резинкой, с крышкой DN 100		36	812		29232		29232		31571	
			Переход канализационный ПВХ с	шт.							2339		
42	118	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 100х50		12	176		2112		2112		2281	
			Отвод канализационный ПВХ 45° с	шт.							169		
43	119	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 50		15	107		1605		1605		1733	
			Отвод канализационный ПВХ 45° с	шт.							128		
44	120	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 100		14	355		4970		4970		5368	
			Отвод канализационный ПВХ 90° с	шт.							398		
45	121	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 50		120	124		14880		14880		16070	
			Отвод канализационный ПВХ 90° с	шт.							1190		
46	122	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 100		60	428		25680		25680		27734	
			Тройник канализационный ПВХ 45° с	шт.							2054		
47	123	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 50х50х50		14	166		2324		2324		2510	
			Тройник канализационный ПВХ 45° с	шт.							186		
48	124	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 100х50х100		12	483		5796		5796		6260	
			Тройник канализационный ПВХ 45° с	шт.							464		
49	125	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 100х100х100		25	596		14900		14900		16092	
			Тройник канализационный ПВХ 90°	шт.							1192		
50	126	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	суплотнительной резинкой, DN 50х50х50		120	144		17280		17280		18662	
			Тройник канализационный ПВХ 90° с	шт.							1382		
51	127	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 100х50х100		60	359		21540		21540		23263	
			Тройник канализационный ПВХ 90° с	шт.							1723		
52	128	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	уплотнительной резинкой, DN 100х100х100		60	483		28980		28980		31298	
			Трубопроводы систем отопления, водопровода и	шт.							2318		
53	129	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		390	152,19	1,62	59354	632	2402	55193	123712	
			Трубопроводы систем отопления, водопровода и	рубопровода		144,41	0	56320	0		9165		
54	130	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		400	148,07	1,62	59228	648	816	56608	125104	
				рубопровода		144,41	0	57764	0		9268		
55	131	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		1,728	31819,25	1752,98	54984	3029	35496	15708	76347	
			Поверхности фасонные. Изоляция матами	$м^3$		9524,42	464,86	16458	803		5655		
56	132	1126-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами		1,195	54201,11	2389,63	64770	2855	9603	40833	114051	

			Маты теплоизоляционные из стекловолокна,	$м^3$ изоляции		43775,73	1184,38	52312	1415		8448		
57	133	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,2906	24294		31354		31354		33862	
			Воронка выпускная металлическая	$м^3$							2508		
58	134	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		2	3281		6562		6562		7087	
				шт.							525		
59	135	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре		252	524		132048		132048		142612	
				м							10564		
60	136	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		113,5	708		80358		80358		86787	
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ	кг							6429		
								2650113	9977	1388126	1217103	4176593	
								1252008	3228	0	309377		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:										
								5538285	74313	2196387	3165375	9399950	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Общестроительные работы - АР					3267585	28463	0	696290		
			Раздел 5: Проемы										
			Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.										
1	150	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		35,94513	4810,76	273,33	172923,34	9824,88	103822,53	57992,36	249389,05	
			Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка	$м^2$		1649,07	143,55	59275,93	5160,13		18473,35		
2	151	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		7,614	6388,97	276,58	48645,47	2106,07	29437,98	16375,27	70222,23	
			Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60	$м^2$		2246,09	143,55	17101,89	1093,22		5201,49		
3	152	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		36,1665	54824		1982792,29		1982792,29		2141415,88	
			Проемы высотой до 5 м. Установка витражных	$м^2$							158623,59		
4	153	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	блоков из ПВХ		109,6416	3121,96	3,92	342296,77	429,58	122654,96	197291,43	582755,35	
			Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм	$м^2$		1999,35	0	219211,76	0		43167,15		
5	154	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		109,6416	40724		4465044,65		4465044,65		4822248,41	
			Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм	$м^2$							357203,76		
6	155	223-102-0301 *РСНБ РК 2022*	трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		7,39263	32889		243136,17		243136,17		262587,12	
			Проемы балконные площадью до 3 $м^2$. Установка	$м^2$							19450,95		
7	159	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	дверных блоков из ПВХ профилей		115,8832	7953,94	284,93	921727,81	33018,44	587350,54	286681,2	1305082,37	
			Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60	$м^2$		2600,54	148,22	301358,83	17176,15		96673,36		
8	160	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		54,8208	50566		2772068,46		2772068,46		2993833,73	
			Итого по разделу 5: Проемы	$м^2$							221765,27		
								10948634,96	45378,97	10306307,58	558340,26	12427534,14	
								596948,41	23429,5	0	920558,92		

			Раздел 6: Полы										
9	183	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство										
					372,81	581,14	50,61	216654,6	18868,2		194942,4	444523,8	
10	184	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	поверхности		530,53	25,75	197787	9600		32926,8		
					11,519829	66216		762796,8		762796,8		823820,4	
11	185	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^3							61023,6		
					372,81	3706,08	114,15	1381663,8	42556,8	908668,2	411925,2	1937076	
12	186	1111-0101-1105 *РСНБ РК 2022*	Стяжки легкобетонные толщиной 20/40 мм. Устройство	поверхности		1154,58	20,87	430438,8	7780,8		143487		
					372,81	1569,18	42,39	585006	15803,4	286168,8	274537,2	928308	
13	187	1111-0101-1106 *РСНБ РК 2022*	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки		759,19	24,21	283033,8	9025,8		68764,8		
					372,81	824,87	28,72	307519,8	10707	285740,4	16019,4	349423,2	
14	190	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 стяжки		29,7	16,01	11072,4	5968,8		25884		
					28,938	581,14	50,61	16816,8	1464,6		15131,4	34504,2	
15	191	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	поверхности		530,53	25,75	15352,2	745,2		2556		
					0,894184	66216		59209,2		59209,2		63946,2	
16	192	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^3							4737		
					28,938	3706,08	114,15	107246,4	3303,6	70531,8	31974	150358,2	
17	193	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	поверхности		1154,58	20,87	33411	604,2		11137,8		
					28,938	1076,78	42,31	31159,8	1224,6	12870,6	16699,8	51688,2	
18	194	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м^2 стяжки		589,7	24,21	17064,6	700,8		3828,6		
					28,938	501,51	28,72	14512,8	831	12837,6	1228,8	17001	
19	198	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		29,17	16,01	844,2	463,2		1259,4		
					1491,192	1076,78	42,31	1605685,8	63092,4	663237,6	860536,8	2663522,4	
20	199	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		589,7	24,21	879355,8	36102		197299,8		
					1491,192	250,76	14,36	373931,4	21413,4	330761,4	31672,8	438052,8	
21	202	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м^2 стяжки		14,59	8,01	21756,6	11944,2		32448,6		
					115,752	3706,08	114,15	428986,2	13213,2	282128,4	127896,6	601433,4	
22	206	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	поверхности		1154,58	20,87	133645,2	2415,6		44550,6		
					152,22	1076,78	42,31	163907,4	6440,4	67702,8	87843	271890,6	
23	207	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки		589,7	24,21	89764,2	3685,2		20140,2		
					152,22	250,76	14,36	38170,8	2185,8	33763,8	3233,4	44716,8	
24	211	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		14,59	8,01	2220,6	1219,2		3312,6		
					8,334	1076,78	42,31	8973,6	352,2	3706,8	4809,6	14886	
25	215	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки		589,7	24,21	4914,6	201,6		1102,8		
					135,834	1076,78	42,31	146263,2	5747,4	60414,6	78387	242622,6	
			Итого по разделу 6: Полы	м^2 стяжки		589,7	24,21	80101,2	3288,6		17972,4		
								6248504,4	207204	3840538,8	2156837,4	9077773,8	

			Раздел 7: Внутренняя отделка					2200762,2	93745,2	0	672432		
26	219	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями										
27	220	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	й поверхности	568,6824	646,67	3,49	367749,8	1984,62	11060,94	284716,52	704665,72	
					568,6824	623,73	2,1	354704,24	1194,16		52199,4		
28	221	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	й поверхности		1330,66	6,62	756723	3764,86	239062,78	412306,18	1262548,98	
					55,814	903,66	2,61	513895,58	1484,34		93519,8		
29	224	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и	й поверхности		1330,66	6,62	74269,36	369,38	23463	40466,36	123914,34	
					1652,7456	903,66	2,61	50436,98	145,64		9178,62		
30	225	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими	й поверхности		2078,18	129,42	3434702,92	213898,3	523722,1	2297299,84	6190557,12	
					2093,9952	1631,88	105,61	2697082,52	174546,46		458554,36		
31	227	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и	й поверхности		956,91	6,62	2003764,84	13862,2	880273,68	892083,94	3127507,46	
					184,635	529,91	2,61	1109628,96	5465,24		231658,68		
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка	й поверхности		1801,91	122,44	332695,66	22606,76	58896,64	215934,4	592519,62	
						1360,48	101,42	251192,26	18725,74		43889,56		
								6969905,58	256486,12	1736479,14	4142807,24	12001713,24	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					4976940,54	201561,58	0	889000,42		
								24167044,94	509069,09	15883325,52	6857984,9	33507021,18	
			ИТОГО ВСЕГО ПО АКТУ:					7774651,15	318736,28	0	2481991,34		
			временные здания и сооружения	Тенге									
			Итого с врменными зданиями и сооружкниями	Тенге	0,01							96 794 441	
			Зимние удорожания	Тенге								967 944	
			Итого с зимними	Тенге	0,0024							97 762 385	
			Непредвиденные	Тенге								234 630	
			Итого с непред	Тенге	0,02							97 997 015	
			Пониж.коэф. К=0,95	Тенге								1 959 940	
			НДС	Тенге								99 956 955	
			Итого с НДС	Тенге	0,12							94 959 108	
				Тенге								11 395 093	
												106 354 201	

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____**Исабеков Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____**Кунибеков Э.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт_____**Жусипов Б.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт_____**Оспанов Н.**