Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Договор: Доп.соглашение №246/3 от 18.04.2024г. к Договору №246 от 22 августа 2023г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №2"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно №2"	518 404 318	273 404 318				55 068 613			
2	В том числе НДС 12%	55 543 320	29 293 320				5 900 209			
3	Удержания 5%, гарантии качества	25 920 216	13 670 216				2 753 431			
4	Всего к оплате	492 484 102	259 734 102				52 315 182			
5	В том числе НДС 12%	52 766 154	27 828 654				5 605 198			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя _____ **Садуакасов Д.Е.**

Подрядчик:
ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор: _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка: "Строительство 5-этажных 16 жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Участок № 3, пятно № 2"
Объект: 45-ти квартирный жилой дом
Договор: Доп.соглашение №247/3 от 18.04.2024г. к Договору №247 от 22 августа 2023г.

А К Т №7
выполненных работ и затрат за май месяц 2024г.

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1. Общесройтельные работы - КЖ									
			ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,920, +5,920, +8,920, +11,920									
1	232	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	122	11631,44	1942,13	1419036	236940	468716	917379	2523329
2	233	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	282	10374	--	2925468	--	2925468	--	3159505
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4344504	236940	3394184	917379	5682834
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-1	Тенге				713380	64060	--	420951	
								4344504	236940	3394184	917379	5682834
								713380	64060	--	420951	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Общесройтельные работы - АР									
			РАЗДЕЛ 3. Надземная часть									
			Стены из газобетонных блоков, перегородки из газобетонных блоков, перегородки из пазогребневых гипсовых плит.									
			Стены из газобетонных блоков									
3	14	Е11-80301-101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	136,04	38075,21	4024,13	5179752	547442	3629161	1062207	6741316
			Перегородки из газобетонных блоков									
4	15	Е11-80301-101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	67,343	38075,21	4024,13	2564099	270997	1796519	525818	3337110
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7743851	818439	5425680	1588025	10078426
			РАЗДЕЛ 4.Кровля.					1499732	207820	--	746550	

5	17	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (АС-32)	м2 изолируемой поверхности	172,64	639,24	18,58	110358	3208	82953	23115	144151
6	18	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	746,9	158,74	18,58	118563	13878	--	100002	236050
7	19	С1235-104-0301 235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,754369	190753	--	143898	--	143898	--	155410
8	20	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	пляемого пов	746,9	790,87	207,74	590701	155161	--	451284	1125347
9	21	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	169,24754	48924	--	8280267	--	8280267	--	8942688
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9243787	172247	8507118	574401	10603646
								564423	59925	--	785458	
			РАЗДЕЛ 6. Проемы									
			Окна(АР-23)	Окна, Двери (АР-23)								
10	150	Е11-100501-106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	40,53387	4810,76	273,33	194999	11079	117077	65396	281226
11	151	Е11-100501-105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	8,586	6388,97	276,58	54856	2375	33196	18466	79187
12	152	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	40,7835	54824	--	2235915	--	2235915	--	2414788

13	153	Е11-100501-501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	123,6384	2014,45	3,92	249063	485	1382	222477	509264
14	154	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	123,6384	40724	--	5035050	--	5035050	--	5437854
15	155	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	8,33637	32889	--	274175	--	274175	--	296109
			Балконные двери									
16	159	Е11-100501-301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	130,6768	7953,94	284,93	1039395	37234	662331	323279	1471688
17	160	С1223-102-0203 223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	61,8192	50566	--	3125950	--	3125950	--	3376026
18	161	С1223-204-0101 223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	68,8576	56297	--	3876476	--	3876476	--	4186594
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16085879	51173	15361552	629618	18052736
								673154	26421	--	1337241	
			РАЗДЕЛ 7. Полы									
			ТИП-1. Узел 132 S-524,93+96,42 м2									
19	183	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	руемой пове	248,54	581,14	50,61	144437	12579	--	129962	296350
20	184	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,679886	66216	--	508531	--	508531	--	549214

21	185	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	руемой пове	248,54	3706,08	114,15	921109	28371	605779	274617	1291384
22	186	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/40 мм. Устройство	м2 стяжки	248,54	802,74	42,39	199513	10535	289	183025	413141
			НР - 94%; СП - 8%			759,19	24,21	188689	6017		30603	
23	187	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	248,54	206,22	7,18	51254	1784	47623	2669	58238
			ТИП-3. Узел 138 S-48,23 м2									
24	190	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	руемой пове	19,292	581,14	50,61	11211	977	--	10088	23003
25	191	С1234-102-0203 234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м 3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,5961228	66216	--	39473	--	39473	--	42631
26	192	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	руемой пове	19,292	3706,08	114,15	71498	2203	47021	21316	100239
27	193	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20(40) мм. Устройство	м2 стяжки	19,292	1076,78	42,31	20773	816	8581	11133	34459
28	194	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	19,292	501,51	28,72	9675	554	8558	819	11334
			ТИП-4. Узел 60 S-2099,72+385,60 м2									

29	198	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	994,128	1076,78	42,31	1070457	42062	442158	573691	1775681
30	199	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	994,128	250,76	14,36	249288	14276	220508	21115	292036
31	202	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	руемой пове	77,168	3495,31	114,15	269726	8808	171821	85264	383390
			ТИП -5. Покрытие-цементные S-285,04 м2 /балконы/									
32	206	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,48	1076,78	42,31	109272	4294	45135	58562	181261
33	207	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	101,48	250,76	14,36	25447	1457	22509	2155	29811
			ТИП-6. Узел 376. S-13,89 м2 /тамбур/									
34	209	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	ощади уплот	13,89	362,39	49,92	5034	693	2599	1899	7487
35	210	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающег	1,1112	27095,06	10,77	30108	12	22982	6688	39739
36	211	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,556	1076,78	42,31	5983	236	2471	3206	9924
			ТИП-7. Покрытие-плитка керамическая S-226,39 м2 /лестничные площадки/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	215	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90,556	1076,78	42,31	97509	3831	40277	52258	161749
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3840298	133488	2236315	1438467	5701071
								1470496	59790	--	422304	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1-2	Тенге								44 435 879
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								50 118 713
			Временные здания и сооружения	Тенге	0,01							501 187
			Итого с врменными зданиями и сооружкниями	Тенге								50 619 900
			Зимние удорожания	Тенге	0,0024							121 488
			Итого с зимними	Тенге								50 741 388
			Непредвиденные	Тенге	0,02							1 014 828
			Итого с непред	Тенге								51 756 216
			Пониж.коэф. К=0,95	Тенге								49 168 405
			НДС	Тенге	0,12							5 900 209
			Итого с НДС	Тенге								55 068 613

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель_____**Исабеков Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор_____**Кунибеков Э.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт_____**Жусипов Б.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт_____**Оспанов Н.**