5367

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2024г.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Договор: Доп.соглашение №246/4 от 07.06.2024г. к Договору №246 от 22 августа 2023г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок № 3, пятно №2"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок №3, пятно №2"	629 177 607	384 177 607				110 773 289			
2	В том числе НДС 12%	67 411 886	41 161 886				11 868 567			
3	Удержания 5%, гарантии качества	31 458 880	19 208 880				5 538 664			
4	Всего к оплате	597 718 727	364 968 727				105 234 625			
5	В том числе НДС 12%	64 041 292	39 103 792				11 275 138			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ»

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ" ЖШС

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"
Стройка: "Строительство шестнадцати 5-этажных жилых домов в массиве, в конце улицы Аскарова города Тараз. Корректировка. Участок № 3, пятно №2"
Объект: 45-ти квартирный жилой дом
Договор: Доп.соглашение №246/4 от 07.06.2024г. к Договору №246 от 22 августа 2023г.

А К Т №8
выполненных работ и затрат за июль месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2. Общесройтельные работы - АР									
			РАЗДЕЛ 1. Подземная часть									
					Кирпичные перегородки							
1	1	Е11-80401-303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	38,4	6402,56	389,63	245858	14961	97144	128396	404195
			Покрытие-бетон S-26,2 $м^2$									
2	9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп.	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	26,2	3246,77	250,79	85065	6570	66230	13673	106637
3	10	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,096	27095,06	10,77	56791	23	43348	12614	74958
4	11	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	$м^2$ покрытия	26,2	1398,75	152,29	36647	3990	16990	16244	57123
5	12	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	26,2	-221,15	-12,41	-5794	-325	-4566	-1027	-7367
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				418567	25219	219146	169900	635546
								174202	8012	--	47076	
			РАЗДЕЛ 2. Надземная часть									
			Стены из газобетонных блоков, перегородки из газобетонных блоков, перегородки из пазогребневых гипсовых плит.									
			Стены из газобетонных блоков									
6	14	Е11-80301-101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	136,04	38075,21	4024,13	5179752	547442	3629161	1062207	6741316
			Перегородки из газобетонных блоков									
7	15	Е11-80301-101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	67,343	38075,21	4024,13	2564099	270997	1796519	525818	3337110

			Санузлах									
8	16	Е11-100404-101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	121,93	3639,12	21,44	443718	2614	235670	185943	680034
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8187569	821053	5661350	1773968	10758460
			РАЗДЕЛ 3.Кровля.									
9	22	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(35) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	746,9	1003,39	163,93	749432	122439	331781	302554	1136147
10	23	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	746,9	484,24	48,48	361679	36209	303563	29727	422716
11	24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07293	26272,86	2221,52	1916	162	13	1654	3855
12	25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07293	353968,00	--	25815	--	25815	--	27880
			Фрагмент крыши по оси В, 14-19									
13	90	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из полиэтиленовой пленки	$м^2$ изолируемой поверхности	20,4	639,24	18,58	13040	379	9802	2731	17033
14	91	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	20,4	790,87	207,74	16134	4238	--	12326	30737
15	92	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,62264	48924,00	--	226158	--	226158	--	244251
16	93	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,4	1900,62	36,73	38773	749	30914	6676	49085
17	94	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	20,4	1003,39	163,93	20469	3344	9062	8264	31031
18	95	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	20,4	847,40	84,83	17287	1730	14510	1421	20204
19	96	Е11-120101-101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	20,4	4062,10	89,42	82867	1825	74345	6387	96394
			Фрагмент крыши по оси В, 1-12									
20	97	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из полиэтиленовой пленки	$м^2$ изолируемой поверхности	44,5	639,24	18,58	28446	827	21382	5958	37156
21	98	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	44,5	790,87	207,74	35194	9244	--	26887	67048

22	99	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	10,0837	48924,00	--	493335	--	493335	--	532802
23	100	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п. п. 28	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	44,5	1900,62	36,73	84578	1634	67435	14563	107072
24	101	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	44,5	1003,39	163,93	44651	7295	19767	18026	67691
25	102	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	44,5	847,40	84,83	37709	3775	31650	3099	44073
26	103	Е11-120101-101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	44,5	4062,10	89,42	180763	3979	162176	13933	210271
			Фрагмент крыши по оси А, 1-6, 7-12, 14-19									
27	104	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из полиэтиленовой пленки	$м^2$ изолируемой поверхности	60,6	639,24	18,58	38738	1126	29118	8114	50600
28	105	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	60,6	790,87	207,74	47927	12589	--	36615	91306
29	106	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	13,73196	48924,00	--	671822	--	671822	--	725568
30	107	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п. п. 28	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	60,6	1900,62	36,73	115178	2226	91832	19831	145810
31	108	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	60,6	1003,39	163,93	60805	9934	26919	24548	92181
32	109	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	60,6	847,40	84,83	51352	5140	43102	4220	60018
33	110	Е11-120101-101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	60,6	4062,10	89,42	246163	5419	220850	18973	286347
			Фрагмент крыши по оси 14-19									
34	111	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из полиэтиленовой пленки	$м^2$ изолируемой поверхности	20,4	639,24	18,58	13040	379	9802	2731	17033
35	112	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	20,4	790,87	207,74	16134	4238	--	12326	30737
36	113	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	4,62264	48924,00	--	226158	--	226158	--	244251
37	114	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п. п. 28	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	20,4	1900,62	36,73	38773	749	30914	6676	49085

38	115	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15(50) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	20,4	1003,39	163,93	20469	3344	9062	8264	31031
39	116	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	20,4	847,40	84,83	17287	1730	14510	1421	20204
40	117	Е11-120101-101 1112-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	20,4	4062,10	89,42	82867	1825	74345	6387	96394
			Выход на чердак (АР-103)									
41	118	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж СТРЕМЯНКА	т конструкций	0,12462	128213,13	37516,06	15978	4675	3205	6845	24648
42	119	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12462	1074856,00	--	133949	--	133949	--	144665
43	120	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,61398	249,49	4,76	902	17	563	225	1217
44	121	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 26	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$ проемов	1,92	5032,68	1069,60	9663	2054	3151	4550	15350
45	122	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	$м^2$	1,92	55871,00	--	107272	--	107272	--	115854
46	123	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	3	3633,00	--	10899	--	10899	--	11771
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4383622	253274	3529181	615932	5399516
								601166	71012	--	399969	
			РАЗДЕЛ 4.Вентканалы									
			ВК-1									
47	124	Е11-60601-105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	21,78	58764,01	3289,77	1279880	71651	984592	220087	1619964
48	125	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,66904	547498,97	3551,75	1461297	9480	1141994	291248	1892749
49	126	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,66904	36025,03	1438,36	96152	3839	4740	81061	191390
50	127	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3888	353968,00	--	137623	--	137623	--	148633
51	128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,28024	336163,00	--	766532	--	766532	--	827855
			ВК-2									
52	129	Е11-60601-105 1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки легкобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	9,3	58764,01	3289,77	546505	30595	420418	93977	691720

53	130	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,45	547498,97	3551,75	793874	5150	620408	158225	1028267
54	131	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,45	36025,03	1438,36	52236	2086	2575	44038	103976
55	132	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1832	353968,00	--	64847	--	64847	--	70035
56	133	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2668	336163,00	--	425851	--	425851	--	459919
					Вентшахты							
			ВШ-1									
57	134	Е11-60601-205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	2,16	65615,48	5561,66	141729	12013	98480	31002	186549
58	135	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03186	36025,03	1438,36	1148	46	57	968	2285
59	136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03186	353968,00	--	11277	--	11277	--	12179
60	137	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0765	128592,66	10756,73	9837	823	840	9861	21274
61	138	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0765	484090,00	--	37033	--	37033	--	39996
62	139	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08424	1505605,04	2100,20	126832	177	91060	32467	172043
63	140	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	7,2	2014,26	21,56	14503	155	745	12557	29224
64	141	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,045216	411201,00	--	18593	--	18593	--	20080
			ВШ-3									
65	142	Е11-60601-205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство	$м^3$	1,5	65615,48	5561,66	98423	8343	68389	21529	129548
66	143	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0192	36025,03	1438,36	692	28	34	583	1377
67	144	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0192	353968,00	--	6796	--	6796	--	7340
68	145	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05	128592,66	10756,73	6430	538	550	6445	13905

69	146	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	484090,00	--	24205	--	24205	--	26141
70	147	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07592	1505605,04	2100,20	114306	160	82066	29261	155052
71	148	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п. п. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	2014,26	21,56	10676	114	548	9243	21512
72	149	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,033284	411201,00	--	13686	--	13686	--	14781
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6260963	145198	5023939	1042552	7887794
								1091826	38851	--	584281	
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
			ТИП-3. Узел 138 S-48,23 $м^2$									
73	195	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	48,23	6049,08	112,41	291747	5422	185057	97840	420755
74	196	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	118,5	569,88	2,75	67531	326	4478	59116	136779
75	197	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	5,98425	3313,00	--	19826	--	19826	--	21412
			ТИП-5. S-192,92 $м^2$									
76	203	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	192,92	6049,08	112,41	1166989	21686	740231	391361	1683019
77	204	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	474	569,88	2,75	270123	1303	17913	236464	547114
78	205	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	23,937	3313,00	--	79303	--	79303	--	85647
			ТИП-6. Узел 376. S-13,89 $м^2$ /тамбур/									
79	212	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	13,89	6049,08	112,41	84022	1561	53296	28178	121176
80	213	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,26	569,88	2,75	14395	70	954	12601	29156
81	214	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	1,27563	3313,00	--	4226	--	4226	--	4564
			ТИП-7. Покрытие-плитка керамическая S-226,39 $м^2$ /лестничные площадки/									
82	216	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	226,39	6049,08	112,41	1369451	25449	868653	459259	1975008

83	217	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	292,52	569,88	2,75	166701	805	11053	145929	337641
84	218	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	14,77226	3313,00	--	48940	--	48940	--	52855
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3583254	56622	2033930	1430748	5415126
								1492702	29372	--	401122	
			РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка									
			Квартиры 1-5 этажи									
			Потолок									
85	219	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$ отделываемой поверхности	1550,952	646,67	3,49	1002954	5413	30166	776500	1921816
86	220	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (ТОЛЩ.2ММ)	$м^2$ отделываемой поверхности	1550,952	1330,66	6,62	2063790	10267	651990	1124471	3443315
87	221	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе (ТОЛЩ.2ММ БАЛКОН)	$м^2$ отделываемой поверхности	152,22	1330,66	6,62	202553	1007	63991	110363	337948
			Стены									
88	224	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4507,488	2078,18	129,42	9367371	583359	1428332	6265363	16883337
89	225	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	5710,896	956,91	6,62	5464813	37806	2400746	2432956	8529565
90	227	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	503,55	1801,91	122,44	907352	61655	160627	588912	1615963
91	228	Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	920,25	6075,14	24,20	5590648	22270	2694677	2307610	8530120
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				24599481	721777	7430529	13606175	41262064
								16447175	560526	--	3056409	
			РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. ЦОКОЛЬ И ФАСАД									
92	230	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1997,21	485,21	10,04	969066	20052	--	766090	1873962
93	231	С1261-107-0319 261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	2296,7915	503,00	--	1155286	--	1155286	--	1247709
			Деформационный шов									
94	234	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	33,6	4920,24	21,56	165320	725	101113	58597	241831

95	235	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.гр. 28	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	70	373,74	16,41	26162	1149	15288	11476	40649
96	236	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	140	255,36	1,40	35750	196	--	24601	65179
97	237	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	8,54	1010,00	--	8625	--	8625	--	9315
98	238	С1261-105-0601 261-105-0601 РСНБ РК 2022	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	10	1253,00	--	12530	--	12530	--	13532
			Откосы									
99	239	Е11-150201-0601 1115-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	993,48	1376,49	1,40	1367515	1391	86045	1024059	2582899
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3740254	23513	1378887	1884823	6075076
								2337854	8897	--	449999	
			РАЗДЕЛ 8. Разные работы									
			Крыльцо №1 1шт									
100	312	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.гр. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	5,5	24091,91	2563,60	132506	14100	99270	20808	165579
101	313	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.гр. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0432	36025,03	1438,36	1556	62	77	1312	3097
102	314	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0432	353832,00	--	15286	--	15286	--	16509
103	315	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.гр. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,35	4058,66	27,41	13597	92	11881	1525	16332
			Крыльцо №2 1шт									
104	316	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.гр. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3,5	24091,91	2563,60	84322	8972	63172	13241	105369
105	317	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.гр. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0288	36025,03	1438,36	1038	41	52	875	2066
106	318	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0288	353832,00	--	10190	--	10190	--	11005
107	319	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.гр. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,65	4058,66	27,41	14814	100	12944	1662	17794
			Крыльцо №3 1шт									

108	320	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,5	24091,91	2563,60	60230	6409	45123	9458	75263
109	321	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условияхиз арматуры диаметром до 16 мм	т	0,020448	36025,03	1438,36	737	30	36	621	1467
110	322	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,020448	353832,00	--	7235	--	7235	--	7814
111	323	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. п.п. 28	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слояпо выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,35	4058,66	27,41	13597	92	11881	1525	16332
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				355108	29898	277147	51027	438627
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2:	Тенге				48063	7899	--	32491	77872213
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1.Отопления									
1	2	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1495	5950,00	--	8895250	--	8895250	--	9606870
2	3	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	45	1973,89	251,28	88825	11308	857	78895	181138
3	4	С1242-404-0602 242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	2507,00	--	112815	--	112815	--	121840
4	5	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	165	475,27	0,92	78420	152	2063	74755	165429
5	6	С1245-510-0501 245-510-0501 РСНБ РК 2022	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°С, PN 16, ГОСТ 30815-2002 угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	165	2674,00	--	441210	--	441210	--	476507
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9616520	11460	9452195	153650	10551784
			РАЗДЕЛ 2. Вентиляция					152865	3922	--	781615	
6	28	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. п.п. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	270	9942,10	82,90	2684367	22383	1797171	857153	3824842
7	29	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. п.п. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	481	10751,31	65,79	5171380	31645	3919222	1209580	6891436
8	30	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. п.п. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12	9653,59	65,79	115843	789	79862	34824	162720

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	31	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	3,6	40735,36	2389,63	146647	8603	20240	92772	258572
10	32	С1234-202-0204 234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	3,888	28552,00	--	111010	--	111010	--	119891
11	33	С1246-302-2301 246-302-2301 РСНБ РК 2022	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов 280-го типоразмера	шт.	45	23351,00	--	1050795	--	1050795	--	1134859
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9280042	63420	6978300	2194329	12392320
								2238322	28192	--	917950	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3:	Тенге								22944106
			ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								100 816 315
			Временные здания и сооружения:	Тенге	0,01							1 008 163
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге								101 824 478
			время	Тенге	0,0024							244 379
			Итого с зимними удорожаниями:	Тенге								102 068 857
			Непредвиденные затраты:	Тенге	0,02							2 041 377
			Итого с непредвиденными затратами:	Тенге								104 110 234
			Коэффициент договора	Тенге								98 904 722
			НДС:	Тенге	0,12							11 868 567
			Итого с НДС:	Тенге								110 773 289

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КОМПАНИЯ СЫРЫМ БЛЕКЕ"

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Эксперт _____ **Жусипов Б.У.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Кантри-М"

Эксперт _____ **Оспанов Н.**