Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction" город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 55/7, н.п. 9, почтовый индекс 010000 БИН 051140003277**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство наружных инженерных сетей к врачебной амбулатории в с.Талды ВА Аманжолова Каркаралинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№32 от 15.01.2024 г**

Акт выполненных работ

за июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65666**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение**				**12809**
1	Ц13-80201-203 1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	2	1 272	2544
2	Ц13-80201-301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	3,6	789	2840
3	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	7,16	1 037	7425
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)и канализация НВК**				**52209**
4	Е11-10104-402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	16,4006783	95	1558
5	Е11-10201-502 1101-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	16,4006783	746	12235
6	Е11-10205-503 1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	1,822	5 628	10254
7	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,00333	1 350 720	4498
8	Е11-10101-363 1101-0101-0363 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	12,853	434	5578
9	Е11-10102-381 1101-0102-0381 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	1,1276	592	668
10	Е11-10205-503 1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	1,325	5 628	7457
11	Е11-10104-402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	11,926	95	1133
12	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	11,926	624	7442
13	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	3,136	442	1386
	Раздел 3.	**Локальная информационная сеть и телефонизация ФАП**				**648**
14	Ц13-80206-901 1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	3,789	171	648
	ИТОГО					65666
	Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%					4794
	Итого					70460
	Сметная прибыль 5%					3523
	Непредвиденные работы и затраты 5%					3523
	Итого					77506
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					38572
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					42548
	Итого с учетом					79497
	НДС, 12 %					9540
	Итого с НДС					89037

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор _____ **Каркенов К. Д.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ **Дзюба И.А.**