Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение"Управление строительства,архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, СКО, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23 — 030140002400

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: ТОО "Строительная компания "Пилон",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Партизанская, дом № 12 а, тел.: 39-77-05 — 000540003379

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №296 от 17.05.2024г

Номер документа	Дата составления
39	09.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			работа	1	11 093 673,00	11 093 673,00	1 188 607,82
				Итого	1	x	11 093 673,00	1 188 607,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заместитель / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2024

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо- Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ПИЛОН"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
030140002400	000540003379			№296	от 17.05.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)"	95 813 956	95 813 956	9 905 065				1 188 608	11 093 673

Подрядчик:

ТОО "ПИЛОН"

БИН 000540003379
Директор _____ **Трибанова О.Ю.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ **Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067291 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067327 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Руководитель _____ **Галеев К.Т.**

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

Акт выполненных работ №12
октябрь 2024 года

на №2-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

Номер по порядку	Номер поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-01 на Общестроительные работы по чертежам АС					
		Раздел 5.	**Кровля**				**2068910**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1137088	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*569764*	
			машины и механизмы	тенге			18141	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5194*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			913680	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	245			
			Кровля,(АС-15)					
1	**88**	**1114-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/**	**м^3**	**2,515**	**214 956**	**540614**	
2	**89**	**235-101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350**	**м^2**	**21,28**	**264**	**5618**	
3	**90**	**1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов/прогон,накладка,подкладка,доска лобовая,связь/**	**м^3**	**2,653**	**118 022**	**313112**	
4	**91**	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**5,168**	**4 215**	**21783**	
5	**92**	**217-701-0117** *РСНБ РК 2022*	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0087856**	**205 945**	**1809**	
6	**93**	**217-701-0118** *РСНБ РК 2022*	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0346256**	**725 499**	**25121**	
7	**94**	**217-701-0215** *РСНБ РК 2022*	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,005168**	**435 089**	**2249**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	95	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	161	24525	
9	96	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0091397	205 945	1882	
10	97	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0350354	725 499	25418	
11	98	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0060931	435 089	2651	
12	102	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4 305	848085	
13	103	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,85	99 441	183966	
14	105	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	305 209	3617	
15	106	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 115 764	8703	
16	107	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	313 427	1269	
17	108	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590	15264	
			Слуховое окно (АС-16)					
18	110	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	118 022	39891	
19	111	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4 215	1425	
20	112	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0005746	205 945	118	
21	113	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	725 499	1643	
22	114	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	435 089	147	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2068910**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	Тенге			194 478	
			Всего с затратами на организацию	Тенге			2 263 388	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			113 169	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			45 268	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами	Тенге			2 421 825	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %	Тенге			1 622 623	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %	Тенге			799 202	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368	Тенге			1 682 335	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557	Тенге			843 718	
			Итого по части II в прогнозных ценах:					
			в том числе на 2024 г.	Тенге			2 526 053	
			скидка 2%				2 475 532	
			НДС, 12%	Тенге			297 064	
			ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**			**2 772 595**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон» ИИН 000540003379

Директор Трифонова О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и

Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Экспертизочка»

Эксперт **Асмолданов К.А.**
ИИН 960223350961
№ KZ50VJE00067294 от 21.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Севгражданпроект»

Эксперт **Каирбеков А.Т.**
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

Акт выполненных работ №13

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

Номер по порядку	Номер поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-02 на Общестроительные работы по чертежам АР					
		Раздел 2.	**Полы**				**1616583**	
			Тип А (лист 18)					
1	24	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	75	5 367	402525	
2	25	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	84	435	36540	
3	26	**6111-0403-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	75	3 028	227100	
4	27	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	84	435	36540	
5	28	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	75	1 556	116700	
6	29	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	1,53	22 833	34934	
7	30	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	75	6 580	493500	
8	31	**231-302-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	**$м^2$**	76,5	3 513	268744	
		Раздел 3.	**Проемы**				**1376843**	
			Окна (лист 15,16)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков					
			ОК-1, ОК-2					
9	69	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м^2	21,5985	8 152	176071	
10	70	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)**	м^2	21,5985	45 409,52	980778	
			ОК-3					
10	71	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	3,7774	9 346	35304	
11	72	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 4М1-8-4М1-8-К4)**	м^2	3,7774	48 893,52	184690	
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**2311330**	
			Стены (лист 17)					
12	116	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	м^2	168,55	3 687	621444	
13	117	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)**	м^3	2,545105	30 145	76722	
14	118	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м^2	128,99	8 393	1082613	
15	119	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	м^2	131,5698	2 546	334977	
			Откосы (лист 17 примечание 1)					
16	130	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	24,1539	8 097	195574	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5304756**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	Тенге			498 647	
			Всего с затратами на организацию	Тенге			5 803 403	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			290 170	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			116 068	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами	Тенге			6 209 641	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %	Тенге			4 160 460	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %	Тенге			2 049 182	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368	Тенге			4 313 565	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557	Тенге			2 163 321	
			Итого по части II в прогнозных ценах:					
			в том числе на 2024 г.	Тенге			6 476 886	
			скидка 2%				6 347 348	
			НДС, 12%	Тенге			761 682	
			ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**			**7 109 030**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон» БИН 000540003379

Директор Трибанова О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и

Руководитель **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Экспертизочка»

Эксперт **Ахметжанов К.А.**
ИИН 760223350961
№ KZ50VJE00067294 от 20.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 09.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Севгражданпроект»

Эксперт **Канбеков А.Т.**
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019

Заказчик : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Пилон»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Объект : Строительство медицинского пункта в селе Кондратовка Кызылжарский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №296 от 17.05.2024 года

Акт выполненных работ №14

октябрь 2024 года

на №07-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 2.02.2024г

Номер по порядку	Номер поз.по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №07-01 на Благоустройство					
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**296727**	
1	11	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	**1 107,19**	**268**	**296727**	
		Раздел 2.	**Покрытия**				**607703**	
			Мощение тротуарной плиткой тип 2					
2	32	**255-102-0605** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	**95**	**3 254**	**309130**	
3	33	**7101-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/**	$м^3$	**0,588**	**12 984**	**7635**	
4	34	**7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**49**	**3 791**	**185759**	
5	35	**212-101-0619** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6**	$м^3$	**1,568**	**24 516**	**38441**	
6	36	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**49**	**1 362**	**66738**	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**904430**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 9,4%	Тенге			**85 016**	
			Всего с затратами на организацию	Тенге			**989 446**	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			**49 472**	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			**19 789**	
			Итого с сметной прибылью и непредвиденными затратами	Тенге			**1 058 708**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %	Тенге			**709 334**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %	Тенге			**349 374**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0368	Тенге			735 438	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0557	Тенге			368 834	
			Итого по части II в прогнозных ценах:					
			в том числе на 2024 г.	Тенге			1 104 271	
			скидка 2%				1 082 186	
			НДС, 12%	Тенге			129 862	
			ВСЕГО по акту с НДС	**Тенге**			**1 212 048**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Строительная компания «Пилон» БИН 000540003379

Директор _____ **Прибавова О.Ю.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО «Экспертизочка»

Эксперт _____ **Ахметжанов К.А.**
ИИН 960223350061
№ KZ50VJE00067294 от 20.07.2021 года;
№ KZ96VJE00067727 от 04.08.2021 года;
№ KZ33VJE00068473 от 27.08.2021 года

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление строительства, архитектуры и

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Севгражданпроект»

Эксперт _____ **Каирбеков А.Т.**
№KZ44VJE00046450 от 13.05.2019