Заказчик ТОО СК «7 Строй»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «JAZ-CAPITAL»

Договор №05 от 02.10.2018 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон «Шугыла». 9-ти этажный 72-х квартирный монолитный жилой дом, тип-1 несквозной. Дом №341/3, Корпус №5 (Пятно №25) (без инженерных сетей)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2018 г.

N п/п	Наименование ценников и прейскурантов, оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Отделка потолков									
63.	E0115-61-4 Оштукатуривание улучшенное поверхностей потолков	м2	432,80	286,31	4,07	123916	1760	0,75	325
				139,28	0,97	60280	420	0,05	22
64.	E0115-64-4 Левкас потолков	м2	432,80	288,60	3,94	124906	1705	0,55	240
				102,11	1,49	44193	645	0,01	3
65.	E0115-64-2 Затирка потолка	м2	4198,08	114,26	1,42	479673	5961	0,45	1889
				71,33	0,54	299449	2267	0,00	11
	Итого по разделу: Отделка потолков								728495
	Раздел: Отделка стен								
66.	E0115-61-3 Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1932,04	279,90	4,07	540782	7855	0,74	1430
				135,68	0,97	262139	1874	0,05	100
67.	E0115-65-1 Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	664,00	575,70	6,33	382265	4203	1,79	1189
				312,75	2,39	207666	1587	0,01	8
68.	E0115-69-2 Затирка под окраску стен	м2	9809,95	77,31	0,65	758397	6376	0,29	2884
				46,35	0,25	454691	2452	0,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0115-64-3	Левкас стен	м2	1397,40	259,68	3,43	362877	4793	0,46	636
					73,73	1,31	103030	1831	0,01	9
70.	Е0115-64-5	Левкас откосов	м2	664,00	354,12	6,12	235136	4064	0,81	535
					141,39	2,32	93883	1540	0,01	8
71.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен	м2	534,64	1028,30	4,62	549770	2470	1,52	813
					254,97	3,14	136317	1679	0,02	9
		Итого по разделу: Отделка стен								2829227
		Раздел: Наружная отделка								
74.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2070,04	150,62	0,62	311785	1283	0,44	900
					69,08	0,23	142998	476	0,00	2
75.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 30м/	м2	1909,04	96,79	--	184767	--	0,23	441
					36,72	--	70090	--	--	--
76.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов /М175/	м2	1973,49	2668,42	46,90	5266103	92550	2,51	4958
					437,79	31,25	863974	61664	0,14	284
77.	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции толщ 30мм зданий с лесов /М175/	м	1518,50	236,53	0,25	359165	380	0,46	698
					82,55	--	125352	--	--	--
78.	Е0115-64-3	Левкас стен фасада	м2	544,57	540,98	3,43	294601	1868	0,46	248
					73,73	1,31	40151	713	0,01	3
79.	Е0115-64-5	Лескас откосов по фасаду	м2	318,40	931,84	6,12	296698	1949	0,81	257
					141,39	2,32	45019	739	0,01	4
		Итого по разделу: Наружная отделка								6713120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: перегородки 2466,7м2								
84.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	м3	222,00	1332,83	319,70	295892	70974	3,07	682
					461,25	119,25	102399	26474	0,58	129
86.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	21,88	4486,93	285,43	98172	6245	20,97	459
					3991,50	77,26	87333	1690	0,30	7
87.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	19,24	50900,00	--	979329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,49	50600,00	--	24963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,37	50800,00	--	18796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,78	41200,00	--	73172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	40,70	302,02	106,27	12292	4325	1,22	50
					195,75	40,50	7967	1648	0,19	8
92.	С143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	21,39	5150,00	--	110139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	20,13	5110,00	--	102855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	5,71	4486,93	285,43	25624	1630	20,97	120
					3991,50	77,26	22794	441	0,30	2
95.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,57	50900,00	--	283462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00	--	7170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	м3	24,82	302,02	106,27	7496	2638	1,22	30
					195,75	40,50	4859	1005	0,19	5
98.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	25,32	5110,00	--	129367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,48	13010,10	1826,10	6186	868	42,70	20
					8100,00	690,75	3852	328	3,37	2
100.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,45	52400,00	--	23449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: перегородки 2466,7м2								2199783
		Раздел: Стены из блока стандартного 317 м2								
102.	Е0108-22-3	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	60,21	1332,83	319,70	80251	19249	3,07	185
					461,25	119,25	27772	7180	0,58	35
104.	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	1т	2,83	4486,93	285,43	12712	809	20,97	59
					3991,50	77,26	11308	219	0,30	1
105.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,47	50900,00	--	125816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00	--	3848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,10	50800,00	--	4830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,19	41200,00	--	7834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109.	E0108-22-11	Заполнение пустот в камнях бетоном В-12,5 и раствором М150	м3	19,01	302,02	106,27	5743	2021	1,22	23
					195,75	40,50	3722	770	0,19	4
110.	C143001-6	Бетон тяжелый класса В12,5	м3	6,46	5150,00	--	33294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	C143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	м3	12,93	5110,00	--	66070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из блока стандартного 317 м2								340396
ИТОГО:							12811020	245972		19069
							3221238	117642		665

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3557568
Всего накладных расходов:	3557568
Итого с накладными	16368588

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	982115
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17350703
Итого с временными, 1,1 %	17541561
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	17731010
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	17906426
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	17976592
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	40151588
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	803032
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40954620
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4914554
Итого с НДС	45869174

Принял: ТОО СК «7 Строй»

Касенов А.К.

Тех.надзор: ТОО «MSK engineering»

Сдал: ТОО «JAZ-CAPITAL»

Келдибаев С.