ВДДС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Генеральный подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Tuberia Construction" город Астана, район Нұра, Проспект Тұран, дом 55/7, н.п. 9, почтовый индекс 010000 БИН 051140003277**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с. Айрык Каркаралинского района"**

Договор подряда (контракт): №32 от 15.07.2024 г

Акт выполненных работ №1
за июнь

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36618**
	Раздел 1.	**НВК**				**23917**
	Подраздел 1.1.	**Водоснабжение**				**10689**
1	Е11-10104-402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12	95	1140
2	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12	624	7488
3	Ц13-80201-405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1,5	23	35
4	Е11-220501-422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	1 350 720	2026
	Подраздел 1.2.	**Канализация бытовая (К1)**				**13228**
5	Е11-10101-362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10	367	3670
6	Е11-10104-402 1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12	95	1140
7	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12	624	7488
8	Ц13-80201-405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2	23	46
9	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2	442	884
	Раздел 2.	**Наружное электроснабжение ЭСН**				**12701**
	Подраздел 2.1.	**Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)**				**9590**
10	Ц13-80201-405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5	23	115
11	Ц13-80201-204 1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5	1 895	9475
	Подраздел 2.2.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**3111**
12	Ц13-80201-201 1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	1 037	3111
		ИТОГО				36618
		Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%				2673
		Итого				39291
		Сметная прибыль 5%				1965
		Непредвиденные работы и затраты 5%				1965
		Итого				43220
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368				21509
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557				23726
		Итого с учетом				44331
		НДС, 12 %				5320
		Итого с НДС				49650

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Tuberia Construction"
БИН 051140003277
Директор Каркенов К. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор Дзюба Д.А.