Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"
Наименование стройки: "Түркістан облысы, Отырар ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы"
Договор: № 83/1 от 17.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	650 820,00	581 090,00						69 731,00	**650 820,00**
Итоге к оплате									**650 820,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Uly Konys Company"

Директор _____ **Султанбек А. Б.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Uly Konys Company"

Объект: "Түркістан облысы, Отырар ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы"

Договор: № 83/1 от 17.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ /АС 15/2022										
		МОНОЛИТНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,51		33310,85	1646,46	50299	2486	45131	2908	57464
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	2682	514		4257	
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$	1,62		40493,11	2007,65	65599	3252	55021	7298	78728
		НР - 91%; СП - 8%				4522,38	427,81	7326	693		5832	
3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,062		28235,60	1308,14	1751	81	24	1523	3536
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	1646	28		262	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ /134,66м/										
4	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	3,3		1176,12	16,62	3881	55	1844	1867	6207
		НР - 93%; СП - 8%				600,68	7,51	1982	25		460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					121530	5874	102020	13596	145935
								13636	1260	--	10811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					121530				
	Материалы		Тенге					102019				
	Всего заработная плата		Тенге						14896			
		Накладные расходы	Тенге					13596				
		Сметная прибыль	Тенге					10811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					145937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					145937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14896			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ /АС-17/									
5	1108-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м**	$м^3$ кладки	2	38124,47	3406,40	76249	6813	51505	18199	102004
		НР - 93%; СП - 8%			8965,57	818,91	17931	1638		7556	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,6	6426,18	386,49	29560	1778	14827	12436	45356
		НР - 93%; СП - 8%			2816,24	90,72	12955	417		3360	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2022 /СГ-1 АС 16/	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,057	455717,00	--	25976	--	25976	--	28054
		СП - 8%			--	--	--	--		2078	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				131785	8591	92308	30635	175414
							30886	2055	--	12994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				131785				
	Материалы		Тенге				66333				
	Всего заработная плата		Тенге					32941			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25976				
		Накладные расходы	Тенге				30635				
		Сметная прибыль	Тенге				12994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					32941			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				175414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					32941			
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ /АС 18-20/2022									
		К-1 -30шт									
8	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	1,73	56252,24	7661,81	97316	13255	64699	20027	126730
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	19362	2645		9387	
9	214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	т	0,048	324570,00	--	15579	--	15579	--	16825
		СП - 8%			--	--	--	--		1246	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,081	376202,00	--	30472	--	30472	--	32910
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,053	343688,90	1861,70	18216	98	--	16525	37520
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	18117	42		2779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				161583	13353	110750	36552	213985
							37479	2687	--	15850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				161583				
	Материалы		Тенге				64700				
	Всего заработная плата		Тенге					40166			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				36552				
		Сметная прибыль	Тенге				15850				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40166			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				213985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40166			
		РАЗДЕЛ 4. СБОРНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /АС 27/2022									
		НА ОТМ +3.600									
12	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	5197,29	2174,43	10395	4349	3455	4093	15646
		НР - 118%; СП - 8%			1295,73	438,38	2591	877		1159	
13	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	5,32	11695,00	--	62217	--	62217	--	67194
		СП - 8%			--	--	--	--		4977	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС /АС 27/2022									
		УЗЕЛ А /67,2м/									
14	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	0,82	56559,32	7023,16	46379	5759	29152	11454	62460
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	11468	1119		4627	
15	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,026	353220,00	--	9184	--	9184	--	9919
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,033	376202,00	--	12415	--	12415	--	13408
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				140590	10108	116423	15547	168627
							14059	1996	--	12491	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140590				
	Материалы		Тенге				32606				
	Всего заработная плата		Тенге					16055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83816				
		Накладные расходы	Тенге				15547				
		Сметная прибыль	Тенге				12491				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				168628				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					16055			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ /АС 28-31/2022									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,084	195224,79	1557,11	16399	131	13398	2634	20556
		НР - 90%; СП - 8%			34164,00	676,17	2870	57		1523	
18	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,084	17976,16	59,62	1510	5	1247	234	1884
		НР - 90%; СП - 8%			3071,62	25,76	258	2		140	
19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	7,5	1071,46	28,89	8036	217	619	6701	15916
		НР - 92%; СП - 8%			959,99	11,19	7200	84		1179	
20	224-103-0510 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	7,5	3555,00	--	26663	--	26663	--	28796
		СП - 8%			--	--	--	--		2133	
21	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	7,5	408,87	3,84	3067	29	2683	331	3670
		НР - 90%; СП - 8%			47,38	1,67	355	13		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				55675	382	44610	9900	70822
							10683	156	--	5247	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				55675				
Материалы			Тенге				17946				
Всего заработная плата			Тенге					10839			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				26663				
		Накладные расходы	Тенге				9900				
		Сметная прибыль	Тенге				5247				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				70822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				70822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10839			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								774786
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								581090
		НДС-12%	**Тенге**								69731
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								650820

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Uly Konys Company"

Директор _____ **Султанбек А. Б.**