**Заказчик:** ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"

Технический надзор: ТОО "Eco Project Kazakhstan"

Авторский надзор: ТОО "Grand Project Pro"

Подрядчик : ТОО "DPJ COMPANY"

**Объект:** Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №31 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области

Договор №98 от 17.09.2024 г.

# СПРАВКА 1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## октябрь 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №98 | 17.09.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г. | дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов | дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы | Налог на добавленную стоимость (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №31 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области** | 260 000 | 232 143 | | | | | | | 27 857 | 260 000 |
| **Итого:** | **260 000** | 232 143 | | | | | | | **27 857** | **260 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель**
**ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
**Сыдыкулов Т.А.**

**Авторский надзор:**
**Директор**
**ТОО "Grand Project Pro"**
**Топшыбек А.Б**

**Технический надзор:**
**Директор**
**ТОО "Eco Project Kazakhstan"**
**Курманбек Р.А**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "DPJ COMPANY"**
**Сейлхан А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Ордабасинского района"**
Технический надзор: **ТОО "Eco Project Kazakhstan"**
Авторский надзор: **ТОО "Grand Project Pro"**
Подрядчик : **ТОО "DPJ COMPANY"**
Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №31 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**
Договор подряда (контракт) Договор №98 от 17.09.2024 г.

# Акт выполненных работ №1

**за октябрь 2024 (месяц, год)**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | Смета Э740973: Электрические сети [4-1] | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0204-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную | м линии | 35,0 | 164,323<br>122,562 | 0,746<br>0,226 | 5 751,0<br>4 290,0 | 26,0<br>8,0 | 1 435,0 | | 5 751,0 |
| 2 | 2 | 243-701-0719<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0 | м | 35 | 601,15 | | 21 040,0 | | 21 040,0 | | 21 040,0 |
| 3 | 3 | 1133-0202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка | опора | 1 | 11 592,0<br>6 714,0 | 4 454,0<br>1 434,0 | 11 592,0<br>6 714,0 | 4 454,0<br>1 434,0 | 424,0 | | 11 592,0 |
| 4 | 4 | 225-204-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 | шт. | 1 | 20 529,87 | | 20 530,0 | | 20 530,0 | | 20 530,0 |
| 5 | 5 | 252-202-0511<br>*РСНБ РК 2022* | Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3 608,77 | | 3 609,0 | | 3 609,0 | | 3 609,0 |
| 6 | 6 | 252-207-2318<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 2 395,42 | | 2 395,0 | | 2 395,0 | | 2 395,0 |
| 7 | 7 | 252-207-1130<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO166.295 | шт. | 1 | 3 801,95 | | 3 802,0 | | 3 802,0 | | 3 802,0 |
| 8 | 8 | 1133-0206-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 | ответвление | 1 | 4 396,0<br>3 595,0 | 698,0<br>210,0 | 4 396,0<br>3 595,0 | 698,0<br>210,0 | 103,0 | | 4 396,0 |
| 9 | 9 | 1133-0204-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную | м линии | 40,0 | 164,323<br>122,562 | 0,746<br>0,226 | 6 573,0<br>4 902,0 | 30,0<br>9,0 | 1 641,0 | | 6 573,0 |
| 10 | 10 | 243-701-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1.0 | м | 40 | 113,15 | | 4 526,0 | | 4 526,0 | | 4 526,0 |
| 11 | 11 | 252-207-0803<br>*РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 2 | 118,21 | | 236,0 | | 236,0 | | 236,0 |
| 12 | 12 | 252-207-1802<br>*РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 2 | 597,48 | | 1 195,0 | | 1 195,0 | | 1 195,0 |
| 13 | 13 | 252-207-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 1 | 31,74 | | 32,0 | | 32,0 | | 32,0 |
| 14 | 14 | 252-207-2613<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт. | 2 | 1 435,04 | | 2 870,0 | | 2 870,0 | | 2 870,0 |
| 15 | 15 | 252-207-1109<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП) | шт. | 2 | 1 016,03 | | 2 032,0 | | 2 032,0 | | 2 032,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 16 | 252-207-2337<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76 универсальный | шт. | 1 | 2 252,84 | | 2 253,0 | | 2 253,0 | | 2 253,0 |
| 17 | 17 | 252-207-2338<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT76.2 универсальный | шт. | 1 | 2 888,03 | | 2 888,0 | | 2 888,0 | | 2 888,0 |
| 18 | 18 | 252-207-4403<br>*СпрСЦ 04.2024* | Корпус предохранителя VO-63 | шт. | 1 | 748,34 | | 748,0 | | 748,0 | | 748,0 |
| 19 | 19 | 247-207-0627<br>*РСНБ РК 2022* | Предохранитель ножевой типа ПН-101 39,габарит 3,35А | шт. | 1 | 1 797,48 | | 1 797,0 | | 1 797,0 | | 1 797,0 |
| 20 | 20 | 6119-0602-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики однофазные.Установка на готовом основании | шт. | 2 | 1 002,0<br>887,0 | 95,0<br>30,0 | 2 004,0<br>1 774,0 | 190,0<br>60,0 | 40,0 | | 2 004,0 |
| 21 | 21 | 247-301-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКН,многотарифный.класс точности 1 | шт. | 2 | 6 484,84 | | 12 970,0 | | 12 970,0 | | 12 970,0 |
| 22 | 22 | 1308-0305-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями | шт. | 2 | 6 255,0<br>5 219,0 | 98,0<br>30,0 | 12 510,0<br>10 438,0 | 196,0<br>60,0 | 1 876,0 | | 12 510,0 |
| 23 | 23 | 247-201-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66 | шт. | 2 | 7 279,17 | | 14 558,0 | | 14 558,0 | | 14 558,0 |
| 24 | 24 | 6124-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка выключателя нагрузки с приводом,ручной | шт. | 1 | 17 161,0<br>15 074,0 | 1 417,0<br>410,0 | 17 161,0<br>15 074,0 | 1 417,0<br>410,0 | 670,0 | | 17 161,0 |
| 25 | 25 | 247-204-2515<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А | шт. | 2 | 693,14 | | 1 386,0 | | 1 386,0 | | 1 386,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1] | | | | | 158 854,0<br>46 787,0 | 7 011,0<br>2 191,0 | 105 056,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 158 854,0 |
| | | | Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1] | | | | | | | | | |
| 26 | 1 | 6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 89,046 | 219,0<br>15,0 | 204,0<br>52,0 | 19 501,0<br>1 336,0 | 18 165,0<br>4 630,0 | | | 19 501,0 |
| 27 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | $м^3$ грунта | 2,754 | 4 512,0<br>4 512,0 | 0,0<br>0,0 | 12 426,0<br>12 426,0 | 0,0<br>0,0 | | | 12 426,0 |
| 28 | 3 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 0,2499 | 373,0<br>230,0 | 144,0<br>46,0 | 93,0<br>57,0 | 35,0<br>11,0 | | | 93,0 |
| 29 | 4 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | $м^3$ грунта | 91,777392 | 39,0<br>0,0 | 39,0<br>10,0 | 3 579,0<br>0,0 | 3 580,0<br>918,0 | | | 3 579,0 |
| 30 | 5 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею | м трубопровода | 32,0 | 847,778<br>560,642 | 287,136<br>72,05 | 27 129,0<br>17 941,0 | 9 189,0<br>2 306,0 | | | 27 129,0 |
| 31 | 6 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм | м | 32 | 1 188,59 | | 38 035,0 | | 38 035,0 | | 38 035,0 |
| 32 | 7 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею | м трубопровода | 20,0 | 801,675<br>534,68 | 266,995<br>70,577 | 16 034,0<br>10 694,0 | 5 340,0<br>1 412,0 | | | 16 034,0 |
| 33 | 8 | 241-205-1301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | м | 20 | 145,0 | | 2 900,0 | | 2 900,0 | | 2 900,0 |
| 34 | 9 | 241-211-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная | шт. | 1 | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 | | 13,0 |
| 35 | 10 | 241-208-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм | шт. | 2 | 11,7 | | 23,0 | | 23,0 | | 23,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36 | 11 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией | м трубопровода | 72.0 | 156,163<br>154,555 | 0,0<br>0,0 | 11 244,0<br>11 128,0 | 0,0<br>0,0 | 116,0 | | 11 244,0 |
| 37 | 12 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое | м трубопровода | 32 | 226,0<br>223,0 | 1,0<br>0,0 | 7 232,0<br>7 136,0 | 32,0<br>0,0 | 64,0 | | 7 232,0 |
| 38 | 13 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | $м^3$ | 2,49 | 44 858,0<br>27 638,0 | 16 041,0<br>4 920,0 | 111 696,0<br>68 819,0 | 39 942,0<br>12 251,0 | 2 936,0 | | 111 696,0 |
| 39 | 14 | 224-104-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,35 мм | $м^2$ | 0,8 | 1 442,82 | | 1 154,0 | | 1 154,0 | | 1 154,0 |
| 40 | 15 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 1 | 3 150,72 | | 3 151,0 | | 3 151,0 | | 3 151,0 |
| 41 | 16 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 | шт. | 1 | 2 497,44 | | 2 497,0 | | 2 497,0 | | 2 497,0 |
| 42 | 17 | 225-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 | шт. | 1 | 2 852,79 | | 2 853,0 | | 2 853,0 | | 2 853,0 |
| 43 | 18 | 244-201-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л | комплект | 1 | 14 980,26 | | 14 980,0 | | 14 980,0 | | 14 980,0 |
| 44 | 19 | 222-506-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,02352 | 743 270,83 | | 17 482,0 | | 17 482,0 | | 17 482,0 |
| 45 | 20 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 0,68208 | 2 099,0<br>1 951,0 | 2,0<br>1,0 | 1 432,0<br>1 331,0 | 2,0<br>1,0 | 100,0 | | 1 432,0 |
| 46 | 21 | 6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка металлических фасонных частей,диаметр 50-100 мм | т | 0.0032 | 353 798,0<br>126 345,0 | 5 616,0<br>1 834,0 | 1 132,0<br>404,0 | 18,0<br>6,0 | 710,0 | | 1 132,0 |
| 47 | 22 | 241-209-0316<br>*РСНБ РК 2022* | прим Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х110х110 мм | шт. | 1 | 3 011,14 | | 3 011,0 | | 3 011,0 | | 3 011,0 |
| 48 | 23 | 6121-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | прим Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 110 мм | шт. | 2 | 3 088,0<br>2 572,0 | 86,0<br>0,0 | 6 176,0<br>5 144,0 | 172,0<br>0,0 | 860,0 | | 6 176,0 |
| 49 | 24 | 241-116-0210<br>*РСНБ РК 2022* | прим Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 2 602,8 | | 5 206,0 | | 5 206,0 | | 5 206,0 |
| 50 | 25 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 2 929,0<br>2 729,0 | 200,0<br>1,0 | 2 929,0<br>2 729,0 | 200,0<br>1,0 | | | 2 929,0 |
| 51 | 26 | 241-214-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 1 | 1 332,94 | | 1 333,0 | | 1 333,0 | | 1 333,0 |
| 52 | 27 | 242-303-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 5 642,55 | | 5 643,0 | | 5 643,0 | | 5 643,0 |
| 53 | 28 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 1.5 | 2 358,0<br>2 269,0 | 74,0<br>19,0 | 3 537,0<br>3 404,0 | 112,0<br>29,0 | 23,0 | | 3 537,0 |
| 54 | 29 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 0,5 | 602,1 | | 301,0 | | 301,0 | | 301,0 |
| 55 | 30 | 6114-0102-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 0,3 | 1 475,0<br>1 423,0 | 38,0<br>11,0 | 443,0<br>427,0 | 11,0<br>3,0 | 4,0 | | 443,0 |
| 56 | 31 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000183 | 620 339,61 | | 114,0 | | 114,0 | | 114,0 |
| 57 | 32 | 242-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 2 | 2 732,85 | | 5 466,0 | | 5 466,0 | | 5 466,0 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 58 | 33 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,0017 | 2 238 218,0<br>1 340 198,0 | 774 662,0<br>196 041,0 | 3 805,0<br>2 278,0 | 1 317,0<br>333,0 | 210,0 | | 3 805,0 |
| 59 | 34 | 241-115-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм | шт. | 2 | 96,88 | | 194,0 | | 194,0 | | 194,0 |
| 60 | 35 | 241-115-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм | шт. | 2 | 288,04 | | 576,0 | | 576,0 | | 576,0 |
| 61 | 36 | 241-117-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм | шт. | 1 | 277,64 | | 278,0 | | 278,0 | | 278,0 |
| 62 | 37 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка | счетчик (водомер) | 2 | 1 467,0<br>1 396,0 | 53,0<br>17,0 | 2 934,0<br>2 792,0 | 106,0<br>34,0 | 36,0 | | 2 934,0 |
| 63 | 38 | 244-301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15 | шт. | 2 | 2 612,56 | | 5 225,0 | | 5 225,0 | | 5 225,0 |
| 64 | 39 | 6121-0201-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | м | 2,7 | 2 114,802<br>704,759 | 37,338<br>0,175 | 5 710,0<br>1 903,0 | 100,0<br>0,0 | 3 706,0 | | 5 710,0 |
| 65 | 40 | 1122-0801-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 2 652,0<br>2 557,0 | 95,0<br>1,0 | 2 652,0<br>2 557,0 | 95,0<br>1,0 | | | 2 652,0 |
| 66 | 41 | 241-211-1601<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2" | шт. | 1 | 229,53 | | 230,0 | | 230,0 | | 230,0 |
| 67 | 42 | 8721-0201-0101<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Отмостка бетонная на гравийном основании.из бетона класса В 7,5 | $м^2$ | 1 | 10 797,0<br>1 163,0 | 1 673,0<br>395,0 | 10 797,0<br>1 163,0 | 1 673,0<br>395,0 | 7 961,0 | | 10 797,0 |
| | | | ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1] | | | | | 361 146,0<br>153 669,0 | 80 089,0<br>22 331,0 | 127 391,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 361 146,0 |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | | 520 000,0<br>200 456,0 | 87 100,0<br>24 522,0 | 232 447,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 520 000,0 |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858** | | | | | | | | | **232 142,86** |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 27 857,14 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **260 000** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "DPI COMPANY"**

**Директор** _____ **Сейдхан А.А.**

Место печати (при наличии)
**Эксперт технического надзора:**

Место печати (при наличии)
**Авторский надзора:**

**Принял (Заказчик)**

ГУ "Отдел строительства, архитектура и градостроительства Абайского района"

**Руководитель** _____ **Маркулов Т.А.**

**Инженер-эксперт: ТОО "Eco Project Kazakhstan"** _____ **Нуралиев Е.А.**

**Директор: ТОО "Grand Project Pro"** _____ **Тойшыбек А.Б**