Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Уалихановского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **ТОО "Стройдизайн"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Ельтайская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Коктерек**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№54	22.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Ельтайская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Коктерек	89 621 517,28	33 819 910,90							4 058 389,31	37 878 300,21
Удержание аванса 30%										11 363 490,05
ИТОГО к оплате	89 621 517,28	33 819 910,90							4 058 389,31	26 514 810,16

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Уалихановского района»

коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

БИН 980840002394

Руководитель _____ **Кабжанов М. Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Аманат Ижиниринг"

Эксперт_____

Подрядчик:

ТОО "Стройдизайн"

БИН 010440001995

Директор_____ **Тажибаев Е.Е.**

ЦПК РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Уалихановского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Ельтайская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Коктерек

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "Ельтайская средняя школа" по адресу: СКО, Уалихановский район, с Коктерек

Договор №54 2024-02-22

Акт выполненных работ № 2

за август месяц 2024г

на общестроительные работы по смете 2-1-1
(Наименование работ и затрат)

Основание: АС

Сметная стоимость	30002,272	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	9144,434	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,995	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30002272**
			Согласно п. 3.12 общих положений по применению сборника элементных сметных норм расхода				
		Раздел 1.	**Кровля**				**28875392**
1	**7**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**$м^3$**	**44,1**	**49 340**	**2175894**
2	**8**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**16,758**	**110 592**	**1853301**
3	**9**	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$**	**975**	**2 233**	**2177175**
4	**10**	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**34 125**	**39**	**1330875**
5	**11**	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**$м^2$**	**975**	**918**	**895050**

1		2	3	4	5	6	7
6	12	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	975	3 438	3352050
7	13	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (Изовер)	$м^3$	150,6375	56 845	8562989
8	15	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	38,2	16 092	614714
9	16	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	1 520	580	881600
10	17	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	1,672	190 753	318939
11	21	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	1 064	573	609672
12	22	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	1 064	387	411768
13	27	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	62,735	2 576	161605
14	28	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72,14525	2 042	147321
15	30	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	14,73	16 092	237035
16	31	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	516,4	387	199847
17	32	6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых	м	99	465	46035
18	33	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	60,165	5 763	346731
19	34	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	69,18975	3 353	231993
20	35	1208-0101-1811 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	18,6	26 242	488101
			СЛУХОВЫЕ ОКНА				
21	36	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	3	64 668	194004
22	37	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	3,24	43 517	140995
23	38	1115-0404-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=2,5*	Поверхность заполнения оконных проемов проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	$м^2$ покрытия	8,1	3 586	29047
24	39	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	508	6096
25	40	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	6	3 764	22584
26	41	223-502-0900 *РСНБ РК 2022*	Ручка для окон и дверей ГОСТ 5087-80	пара	3		
27	42	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	5	8 279	41395

1		2	3	4	5	6	7
28	43	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,3	4 923	26092
29	44	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	$м^2$	26,4	387	10217
30	45	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,66	16 092	10621
31	46	1208-0101-1811 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство фартуков к слуховым окнам	шт.	3	26 242	78726
			Стремянка				
32	47	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,09	263 566	23721
33	48	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,09	16 092	1448
			Водосточная система				
34	49	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	42	559	23478
35	50	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	42	2 789	117138
36	51	224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	1 651	11557
37	52	224-106-0208 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	42	1 094	45948
38	53	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	7	3 541	24787
39	54	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	90	2 041	183690
40	55	224-106-0207 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	180	1 375	247500
41	56	224-106-0210 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	29,5	1 911	56375
			Ограждение кровли				
42	57	1208-0101-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки парапетные. Разборка	м	171,9	723	124284
43	58	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	171,9	3 919	673676
44	59	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,494	1 145 627	1711567
45	60	6111-0501-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-017	$м^2$	37,35	295	11018
46	61	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	74,7	224	16733
		Раздел 2.	**Вентшахта (4шт)**				**1126880**
47	62	1203-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	$м^2$ стен	67	2 578	172726
48	63	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	40	1 085	43400

1		2	3	4	5	6	7
49	64	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,153168	376 424	57656
50	65	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,48	263 566	126512
51	66	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,48	16 092	7724
52	67	1134-0108-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	$м^2$ поверхности	8,4	2 271	19076
53	68	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,4326	46 463	20100
54	69	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм	шт.	4	80 929	323716
55	70	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	22,4	5 763	129091
56	71	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм. Канализационный стояк (2 шт.)	$м^2$	22,4	3 758	84179
			Канализационный стояк 2 шт				
57	72	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	4	3 964	15856
58	73	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$	0,4	116 674	46670
59	74	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	2	11 112	22224
60	75	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,496	46 463	23046
61	76	1219-0101-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Отверстия в местах прохода трубопроводов в полах дощатых. Заделка	отверстие	8	4 363	34904

Стоимость строительно-монтажных работ	*30 002 272*
Сметнаяя прибыль 5 %	*1 500 114*
Непредвиденные затраты 2%	*600 045*
Итого в ценах 2023г	*32 102 431*
Итого в текущих ценах 2024г К=1,075	*34 510 113*
Коэф договорной цены К=0,98	*33 819 910,90*
НДС 12%	*4 058 389,31*

1	2	3	4	5	6	7
	Итого с НДС					*37 878 300,21*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Уалихановского района»
БИН 980840002394

Руководитель Кабжанов М. Т._____

Генподрядик: ТОО "Стройдизай"
БИН 010440001995

Директор Тажибаев Е.Е._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Аманат Ижиниринг"

Эксперт _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

Инженер _____