Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" октября2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО«Классик ARTМаркет»,город Астана, район Сарыарка, ул. Тайбурыл, 23/1-3 БИН 110540003659. 13004931 от 04.03.2013 г., III категория**

наименование организации, юридический адрес

в лице**директора Дулабаева М.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Пообъекту:**«Строительство трансформаторной подстанции линии электропередачи и опор к жилому домупо адресу: г. Павлодар, ул. Мостовая, 3/1»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является**Баламожнов Николай Николаевич, Баламожнова Александра Владимировна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "СТРОЙСЕРВИС КЭПИТАЛ" - Лицензия: 23021726, 04.10.2023 года, III, Республика Казахстан, Астана, Район Есиль, Улица Керей, 9, КВ 399**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лицеи.о директора **Рахимбаева К.М** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "ДЖАББАР КУРЫЛЫС"", Лицензия №15000268 от 09.01.2015 года. Директор Слямбек А.К.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «АГАТ ПВ» Лицензия: 21030400, 25.10. 2021, III, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Московска, 13.Директор Кажмуратов Д.К.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «ТАБЫС ЭК2018»Лицензия: 19005395, 04.03.2019, III, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Павлодар, улица Московская, дом 11.

наименование организации, № лицензии и дата получения

Директор Брыкова Т.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «DQBIndustries»Лицензия: 19012332, 06.06.2019, III, Республика Казахстан, Павлодарская область,г.Павлодар, улица Катаева, 24-13.

наименование организации, № лицензии и дата получения

Директор Жумаханов Р.М.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «ExclusiveProjectExpert», № б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Баламожновым Н.Н.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:Промежуточная опора – 1 шт, анкерная опора – 2 шт, устройство ответвления – 1, устройство разъединителя – 1, уровень ответственности – 2, категория пожароопасности – Г.

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общаяплощадь	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Факти-чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, м2		Числоквартир	Площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В данном проекте принята металлическая ограда из стальной плетеной сетки, натянутой на стержни по металлическим стойкам – трубам. Стойки устанавливают в пробуренные скважины с последующей заделкой монолитным бетоном.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2024г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;
фактически, месяц:1;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектахфинансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.Поставщики услуг по инженерному и коммунальному
обеспечению:_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство трансформаторной подстанции линии электропередачи и опор к жилому дому по адресу: г. Павлодар, ул. Мостовая, 3/1»** готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине

пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

ТОО «Классик ART Маркет»

в лице директора **Дулабаева М.А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)