Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Aiya Trade"
Наименование стройки: "Түркістан облысы, Отырар ауданы, Ақтөбе ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы"
Договор: № 83/4 от 17.07.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	652 254,00	582 370,00						69 884,00	**652 254,00**
Итоге к оплате									**652 254,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Субподрядчик:
ТОО "Aiya Trade"

Директор _____ **Алтыбаев А. Қ.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Субподрядчик: ТОО "Aiya Trade"

Объект: "Түркістан облысы, Отырар ауданы, Актөбе ауылындағы 150 орындық мәдениет үйінің құрылысы"

Договор: № 83/4 от 17.07.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ /АС 15/2022										
		МОНОЛИТНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ										
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,513		33310,85	1646,46	50399	2491	45221	2914	57578
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	2687	515		4265	
2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$	1,615		40493,11	2007,65	65396	3242	54850	7275	78485
		НР - 91%; СП - 8%				4522,38	427,81	7304	691		5814	
3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0623		28235,60	1308,14	1759	81	24	1531	3553
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	1654	28		263	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ /134,66м/										
4	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	3,27		1176,12	16,62	3846	55	1827	1850	6151
		НР - 93%; СП - 8%				600,68	7,51	1964	25		456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					121400	5869	101922	13570	145767
								13609	1259	--	10798	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					121400				
	Материалы		Тенге					101922				
	Всего заработная плата		Тенге						14868			
		Накладные расходы	Тенге					13570				
		Сметная прибыль	Тенге					10798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					145768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					145768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						14868			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ /АС-17/									
5	1108-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа свыше 4 м**	$м^3$ кладки	2,03	38124,47	3406,40	77393	6915	52278	18472	103534
		НР - 93%; СП - 8%			8965,57	818,91	18200	1662		7669	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,584	6426,18	386,49	29458	1772	14776	12393	45199
		НР - 93%; СП - 8%			2816,24	90,72	12910	416		3348	
7	214-403-0101 РСНБ РК 2022 /СГ-1 АС 16/	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0573	455717,00	--	26113	--	26113	--	28202
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				132964	8687	93167	30865	176935
							31110	2078	--	13106	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132964				
	Материалы		Тенге				67054				
	Всего заработная плата		Тенге					33188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26113				
		Накладные расходы	Тенге				30865				
		Сметная прибыль	Тенге				13106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					33188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				176935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					33188			
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ /АС 18-20/2022									
		К-1 -30шт									
8	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	1,733	56252,24	7661,81	97485	13278	64812	20061	126950
		НР - 91%; СП - 8%			11191,80	1529,13	19395	2650		9404	
9	214-210-0302 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм**	т	0,0481	324570,00	--	15612	--	15612	--	16861
		СП - 8%			--	--	--	--		1249	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0813	376202,00	--	30585	--	30585	--	33032
		СП - 8%			--	--	--	--		2447	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0533	343688,90	1861,70	18319	99	--	16618	37732
		НР - 91%; СП - 8%			341827,20	796,91	18219	42		2795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				162001	13377	111009	36679	214575
							37614	2692	--	15895	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				162001				
	Материалы		Тенге				64812				
	Всего заработная плата		Тенге					40306			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				36679				
		Сметная прибыль	Тенге				15895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				214575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				214575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					40306			
		РАЗДЕЛ 4. СБОРНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ /АС 27/2022									
		НА ОТМ +3.600									
12	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	2	5197,29	2174,43	10395	4349	3455	4093	15646
		НР - 118%; СП - 8%			1295,73	438,38	2591	877		1159	
13	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	5,316	11695,00	--	62171	--	62171	--	67145
		СП - 8%			--	--	--	--		4974	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС /АС 27/2022									
		УЗЕЛ А /67,2м/									
14	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	0,816	56559,32	7023,16	46152	5731	29009	11399	62155
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	11412	1114		4604	
15	214-210-0301 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	0,0263	353220,00	--	9290	--	9290	--	10033
		СП - 8%			--	--	--	--		743	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0333	376202,00	--	12528	--	12528	--	13530
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				140536	10080	116453	15492	168509
							14003	1991	--	12482	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				140536				
	Материалы		Тенге				32463				
	Всего заработная плата		Тенге					15994			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83989				
		Накладные расходы	Тенге				15492				
		Сметная прибыль	Тенге				12482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				168510				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15994			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ /АС 28-31/2022									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м³ древесины в конструкции**	**0,0843**	**195224,79**	**1557,11**	**16457**	**131**	**13446**	**2643**	**20628**
		НР - 90%; СП - 8%			**34164,00**	**676,17**	**2880**	**57**		**1528**	
18	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	**0,0843**	**17976,16**	**59,62**	**1515**	**5**	**1251**	**235**	**1890**
		НР - 90%; СП - 8%			**3071,62**	**25,76**	**259**	**2**		**140**	
19	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м² кровли**	**7,47**	**1071,46**	**28,89**	**8004**	**216**	**617**	**6674**	**15853**
		НР - 92%; СП - 8%			**959,99**	**11,19**	**7171**	**84**		**1174**	
20	224-103-0510 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**м²**	**7,47**	**3555,00**	**--**	**26556**	**--**	**26556**	**--**	**28680**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2124**	
21	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м² обработанной поверхности**	**7,47**	**408,87**	**3,84**	**3054**	**28**	**2672**	**330**	**3655**
		НР - 90%; СП - 8%			**47,38**	**1,67**	**354**	**12**		**271**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**55586**	**380**	**44542**	**9882**	**70706**
							10664	**155**	**--**	**5237**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**55586**				
Материалы			Тенге				**17986**				
Всего заработная плата			Тенге					**10819**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**26556**				
		Накладные расходы	Тенге				**9882**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5237**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**70705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					**10819**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**70705**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					**10819**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								776493
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								582370
		НДС-12%	**Тенге**								69884
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								652254

Генеральный подрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ Байысбаев Е. К.

Субподрядчик:
ТОО "Aiya Trade"

Директор _____ Алтыбаев А. Қ.