Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"13" 11 2017 года

Заказчик ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района», руководитель отдела Мулдашев Бауыржан Мадиевич, адрес: Теректинский район, с.Федоровка, ул.Бейбітшілік, 43

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии № ТОО «KazConstructionGroup», генеральный директор Мухамбедиев Муратбек Кайырсапиевич, адрес: г.Уральск, ул.Полевая 1Д, нежилое помещение 1,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ЗКОФ АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг", главный специалист Яудин С.К, аттестат № 04760 от 25.02.2013г, № KZ80VJE00000600 от 22.07.2014г, № KZ36VJE00000616 от 22.07.2014г,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____ проекту № 15.008 ТОО «Уралводпроект»,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция водопровода в с.Новопавловка Теректинского района» (новое строительство)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, Теректинский район, с.Новопавловка _____,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от"26" января 2016года № №1 ГУ «Аппарат Акима Новопавловского сельского округа»;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий KZ18REA00051664 от 13.04.2017 г. ГУ «Управление государсвтенного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) проект № 15.008 ТОО «Уралводпроект» Заключение №09-0370/15 от 09.10.2015 г. филиала РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" №41 от 26.10.2015г;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2017;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2017;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц 7 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди		
Водопотребление	л/с куб. м/сут	1,02		Водопотребление	л/с куб. м/сут
	куб. м/год	88,44			куб. м/год
		32280,6			

Общая протяженность Водопроводных сетей	км	23,938	Общая протяженность Водопроводных сетей	км
Установленная электрическая мощность	кВт	30,38	Установленная электрическая мощность	кВт
Общая протяженность сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ	км	4,216	Общая протяженность сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ	км

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Резервуары для воды емкостью 200 куб. м прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 9,0х6,0 высотой 4,5 м до низа перекрытия -2 шт.,

Здание для электрооборудования: размерами в плане 2,4х2,4 м., стены из силикатного кирпича, фундаменты - сборные ж/б блоки, покрытие-сборное ж/б, кровля односкатная, покрытая профлистом, полы из бетона, окна-из ПВХ, двери– деревянные;

Здание насосной станции II-го подъема: одноэтажное полузаглубленное кирпичное здание размерами в плане 4,8х6,0 м, стены из силикатного кирпича, фундаменты из сборных ж/б блоков, покрытие сборное ж/б,кровля односкатная, полы из керамической плитки, окна из ПВХ, двери - деревянные;

Сборный железобетонный выгреб емкостью 18 куб.м

Водонапорная башня системы Рожновского емкостью 50 куб. м и высотой 18 м. Водовод от водозаборных сооружений до площадки напорно-регулирующих сооружений - 3,19 км из труб ПЭ 100 SDR 26 диаметром 90 мм.;

Площадочные сети площадки напорно-регулирующих сооружений: Подающие и переливные, сбросные трубопроводы до первых колодцев и далее до мокрого колодца из труб ПЭ диаметром 110 мм., всасывающие -из стальных труб диметром 159х6 мм.

Водопроводные сети: из труб ПЭ100 SDR 26 диаметром 110х4,2 мм., подключение водопотребителей из труб ПЭ диаметром 32 и 25 мм., общая протяженность трассы водопроводных сетей диаметром 32 и 25 мм - 6341 м.,26 водопроводных ж/б колодцев диаметром 2 м и 45 водопроводных ж/б колодцев диаметром 1,5 м., 36 пожарных гидрантов

Электроснабжение: Воздушная линия – 10 кВ, провод АС-50 кв. мм, трансформаторные подстанции - типа КТП-/10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА на площадке головного водозабора и 40 кВА - на площадке напорно-регулирующих сооружений, воздушные линии 0,23 кВ -0,423 км., провод СИПс4 , светильники с лампами типа ДРЛ 250 Вт. -10шт., кабельные линии 0,4-0,23 кВ- 0,144 км; кабели на напряжение 0,66 кВ, бронированные с ПВХ изоляцией и оболочкой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 248 071,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 65 810,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 4 972,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 212 048,28 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 201 248,9тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 10 799,38 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопровода в с.Новопавловка Теректинского района» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Мулдашев Бауыржан Мадиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Яудин Серик Кабылович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Темирбаев Жумабай Кабесович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Мухамбедиев Муратбек Кайырсапиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.