Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "BI Construction Turkestan"
Технический надзор: ТОО "Тұран Құрылыс-1"
Авторский надзор: ТОО "Данайхан - Стройтех"

Наименование объекта: Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата (1 - этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 29.08.2019 г.

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	За отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 467 454 276	157 227 244		1 467 454 276	1 467 454 276	1 467 454 276				157 227 244	1 467 454 276
Оборудование											
Услуги технического надзора	34 368 173	3 682 304		34 368 173						3 682 304	34 368 173
Услуги авторского надзора	11 841 551	1 268 738		11 841 551						1 268 738	11 841 551
Всего по стройке	**1 513 664 000**	**162 178 286**		**1 513 664 000**	**1 467 454 276**	**1 467 454 276**				**162 178 286**	**1 513 664 000**

Заказчик:

Зам.руководителя Управления строительства
Туркестанской области

_____ Ахметов Е.

Подрядчик:

Дирсктор ТОО "BI Construction Turkestan"

_____ Адильханов Д.Т.

Технический надзор:

Инженер по техническому надзору
ТОО "Тұран Құрылыс-1"

_____ Дощанов К.

Авторский надзор:

Инженер по надзору за стр-вом
ТОО "Данайхан - Стройтех"

_____ Тулегенов Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО"BI Construction Turkestan"**

Технический надзор: **ТОО "Тұран Құрылыс-1"**

Стройка : **Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата**

Объект : **Здание областного акимата**

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **28.08.2019**

Акт выполненных работ

за **август 2019** **Архитектурно-строительные решения** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02 09 2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Наружная отделка									
1	566	СПРАЙС	**Система для монтажа декоративных элементов из фибробетона, выносной кронштейн сталь горячеоцинкованная с полимерным покрытием**	м2	2974,206836	25875,66		76959560		76959560	6156765	83116325
2	567	СПРАЙС	**Декоративные фасадные панели из фибробетона - изделие GRC (орнамент) 3600x1560 мм толщиной 40 мм**	м2	2974,206836	94567,33		281262808		281262808	22501025	303763832
3	569	СПРАЙС	**Декоративные элементы из фибробетона для колонн ДК толщиной 12 мм**	м2	1257,644712	94567,33		118932106		118932106	9514568	128446675
4	570	СПРАЙС	**Декоративные элементы из фибробетона ДЭ толщиной 12 мм**	м2	162,8892688	94567,33		15404004		15404004	1232320	16636324
			Итого по разделу: 6. Наружная отделка									531963156
			ИТОГО:					492558478	0	492558478		
			В том числе :					0	0		39404678	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,275 %		6782530				
			Итого с временными									538745686
			Зимние удорожания			0,7 %		3771220				
			Итого с зимними удорожаниями									542516906
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10850338				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									553367244
			НДС			12 %		66404069				
			Итого с НДС									619771313

Сдал

ТОО"BI Construction Turkestan"

Директор: Адильханов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

ТОО "Тұран Құрылыс-1"

Директор: Курманова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Дощанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО"BI Construction Turkestan"**

Технический надзор: **ТОО "Тұран Құрылыс-1"**

Стройка : **Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата**

Объект : **Здание областного акимата**

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **28.08.2019**

Акт выполненных работ

за **август 2019 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стены и перегородки									
1	1	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом КР-р-по М100 ГОСТ 530-2012 на растворе М100 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	9,175	21578,58	2694,15	197983	24719	126430	48372	266063
						5104,64	564,3	46835	5177		19708	
2	2	Е11-080201-0111 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом КР-р-по М100 ГОСТ 530-2012 на растворе М100 при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	165	20890,2	2155,32	3446882	355628	2273665	829632	4618636
						4955,09	451,44	817590	74488		342121	
3	3	Е11-080401-0307 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича КР-р-пу М100 ГОСТ 530-2012 250х120х88 на растворе М100 в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	61,67	3524,53	213,96	217358	13195	101047	98695	341337
						1672,06	48,78	103116	3008		25284	
4	4	Е11-080401-0308 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича КР-р-пу М100 ГОСТ 530-2012 250х120х88 на растворе М100 в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1275	3415,58	195,01	4354867	248637	2089099	1929313	6786915
						1582,06	45,02	2017132	57399		502734	
5	7	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона D600 на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	115,301	26489,21	479,14	3054233	55246	2379797	587680	3933266
						5370,21	110,35	619190	12724		291353	
6	8	Е11-080301-0304 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона D600 на клее, при высоте этажа свыше 4 м	м3	136	26257,73	441,23	3571052	60008	2807022	667747	4577902
						5176,64	102,83	704022	13985		339104	
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки									20524118

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Металлокаркас наружных стен									
7	29	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	20,20139	91219,1 67805,65	21072,21 5450,08	1842753 1369768	425688 110099	47296	1021109 229109	3092970
8	30	С121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	20,20139	557946		11271285		11271285	901703	12172988
9	31	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	20,20139	7053,55 5043,84	1087,76 2,51	142492 101893	21974 51	18625	70341 17027	229859
10	32	С123-061710-2671	Болт анкерный с гайкой М8х85 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	1,384	52589		72783		72783	5823	78606
11	33	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1032,800769	173,98 49,08	3,3 0,5	179686 50685	3410 518	125590	35330 17201	232217
			Итого по разделу: 2. Металлокаркас наружных стен									15806642
			Раздел: 3. Полы									
12	276	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16,5	8491,25 3120,12	1657,05 689,7	140106 51482	27341 11380	61282	59090 15936	215132
13	277	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5, W6	м3 подстилающего слоя	16,5	19121,33 3524,58	8,16 0	315502 58156	135 0	257212	54666 29613	399782
14	278	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	165	321,59 292,06	29,53 14,18	53062 48189	4873 2339	0	47497 8045	108603
15	279	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	8,4975	28127		239009		239009	19121	258130
16	280	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой из пленки Технониколь 140 г/м2 с заведением на стены на высоту 300мм	м2 изолируемой поверхности	174,9	250,64 36,19	0,53 0,25	43836 6330	92 44	37415	5991 3986	53814
17	281	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В7,5	м2 стяжки	165	609,81 321,35	27,3 13,32	100618 53022	4505 2198	43091	51907 12202	164728

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	282	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	165	1178,81	76,43	194503	12612	171693	15054	226322
						61,81	35,25	10199	5816		16765	
19	283	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,32538	14268,44	1349,48	4643	439	10	3983	9315
						12887,6	562,44	4193	183		690	
20	284	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012#/100х100/	т	0,32538	287262		93469		93469		100947
											7478	
21	286	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	120,034	8491,25	1657,05	1019239	198902	445816	429869	1565037
						3120,12	689,7	374520	82787		115929	
22	287	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5, W6	м3 подстилающего слоя	120,034	19121,33	8,16	2295210	979	1871161	397685	2908327
						3524,58	0	423069	0		215432	
23	288	Е11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство из бетона В25	м2 пола	1200,34	2742,81	221,81	3292302	266244	2677216	356424	3940624
						290,62	25,27	348842	30333		291898	
24	289	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до t=150 мм	м2 пола	1200,34	784,17	26,62	941274	31951	834860	80010	1102986
						62,03	8,88	74462	10655		81703	
25	290	СПРАЙС	Топинговый пол. Упрочняющий слой для бетона Sikfloor - 2 SynTop	м2	1200,34	1178,1		1414121		1414121		1527250
											113130	
26	291	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,8121956	237762		3521777		3521777		3803519
											281742	
27	292	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	44,212	8491,25	1657,05	375415	73261	164207	158333	576448
						3120,12	689,7	137947	30493		42700	
28	293	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5, W6	м3 подстилающего слоя	44,212	19121,33	8,16	845392	361	689203	146479	1071221
						3524,58	0	155829	0		79350	
29	294	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В25	м2 стяжки	442,12	687,49	27,3	303953	12072	149807	139087	478483
						321,35	13,32	142074	5890		35443	
30	295	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	442,12	1489,54	76,43	658556	33793	597435	40336	754804
						61,81	35,25	27328	15583		55911	
31	296	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,7278804	14268,44	1349,48	38923	3681	86	33388	78095
						12887,6	562,44	35156	1534		5785	
32	297	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,7278804	237762		648586		648586		700473
											51887	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	298	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	442,12	654,94	28,05	289562	12400	133618	140468	464432
						324,67	13,32	143544	5890		34402	
34	299	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=30 мм	м2 стяжки	442,12	168,18	9,55	74357	4224	66585	5166	85885
						8,03	4,41	3548	1948		6362	
35	301	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,378	8491,25	1657,05	11701	2283	5118	4935	17967
						3120,12	689,7	4300	950		1331	
36	302	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5, W6	м3 подстилающего слоя	1,378	19121,33	8,16	26349	11	21481	4565	33388
						3524,58	0	4857	0		2473	
37	303	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой из пленки Технониколь 140 г/м2 с заведением на стены на высоту 300мм	м2 изолируемой поверхности	14,6068	250,64	0,53	3661	8	3125	500	4494
						36,19	0,25	529	4		333	
38	304	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,78	654,94	28,05	9025	386	4165	4378	14475
						324,67	13,32	4474	184		1072	
39	305	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=30 мм	м2 стяжки	13,78	168,18	9,55	2318	132	2075	161	2677
						8,03	4,41	111	61		198	
40	307	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,726	8491,25	1657,05	23147	4517	10125	9762	35542
						3120,12	689,7	8505	1880		2633	
41	308	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5, W6	м3 подстилающего слоя	2,726	19121,33	8,16	52125	22	42495	9032	66049
						3524,58	0	9608	0		4893	
42	309	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,26	654,94	28,05	17854	765	8239	8661	28636
						324,67	13,32	8851	363		2121	
43	310	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=50 мм	м2 стяжки	27,26	504,55	28,66	13754	781	12316	956	15886
						24,08	13,22	656	360		1177	
44	311	С121-130815-0208	Фиброволокно полипропиленовое	кг	1,668312	698		1164		1164		1258
											93	
45	312	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,26	654,94	28,05	17854	765	8239	8661	28636
						324,67	13,32	8851	363		2121	
46	313	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=30 мм	м2 стяжки	27,26	168,18	9,55	4585	260	4105	319	5295
						8,03	4,41	219	120		392	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	315	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	99,45	654,94	28,05	65134	2789	30056	31597	104469
						324,67	13,32	32289	1325		7738	
48	316	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=60 мм	м2 стяжки	99,45	672,73	38,22	66903	3801	59910	4648	77276
						32,1	17,62	3193	1753		5724	
49	317	С121-130815-0208	Фиброволокно полипропиленовое	кг	7,303608	698		5098		5098		5506
											408	
50	318	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	99,45	654,94	28,05	65134	2789	30056	31597	104469
						324,67	13,32	32289	1325		7738	
51	355	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,35	654,94	28,05	1539	66	710	747	2469
						324,67	13,32	763	31		183	
52	356	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=70 мм	м2 стяжки	2,35	840,91	47,77	1976	112	1770	137	2283
						40,13	22,03	94	52		169	
53	357	С121-130815-0208	Фиброволокно полипропиленовое	кг	0,201348	698		141		141		152
											11	
54	358	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	2,35	654,94	28,05	1539	66	710	747	2469
						324,67	13,32	763	31		183	
55	360	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	331,13	654,94	28,05	216870	9287	100074	105205	347841
						324,67	13,32	107509	4411		25766	
56	361	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=70 мм	м2 стяжки	331,13	840,91	47,77	278452	15818	249346	19347	321623
						40,13	22,03	13288	7294		23824	
57	362	С121-130815-0208	Фиброволокно полипропиленовое	кг	28,3712184	698		19803		19803		21387
											1584	
58	363	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	331,13	654,94	28,05	216870	9287	100074	105205	347841
						324,67	13,32	107509	4411		25766	
59	365	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	159,46	654,94	28,05	104437	4472	48192	50663	167507
						324,67	13,32	51772	2124		12408	
60	366	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=60 мм	м2 стяжки	159,46	672,73	38,22	107274	6094	96061	7453	123905
						32,1	17,62	5119	2810		9178	
61	367	С121-130815-0208	Фиброволокно полипропиленовое	кг	11,7107424	698		8174		8174		8828
											654	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	368	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	159,46	654,94	28,05	104437	4472	48192	50663	167507
						324,67	13,32	51772	2124		12408	
63	371	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	490,61	654,94	28,05	321320	13760	148273	155874	515370
						324,67	13,32	159287	6536		38176	
64	372	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=60 мм	м2 стяжки	490,61	672,73	38,22	330049	18750	295549	22932	381219
						32,1	17,62	15750	8646		28238	
65	373	С121-130815-0208	Фиброволокно полипропиленовое	кг	36,0303984	698		25149		25149		27161
											2012	
66	374	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	490,61	654,94	28,05	321320	13760	148273	155874	515370
						324,67	13,32	159287	6536		38176	
67	387	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	863,45	654,94	28,05	565508	24217	260953	274331	907026
						324,67	13,32	280338	11503		67187	
68	388	Е11-110101-1102 К=10	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до t=70 мм	м2 стяжки	863,45	840,91	47,77	726087	41248	650191	50449	838659
						40,13	22,03	34649	19021		62123	
69	389	С121-130815-0208	Фиброволокно полипропиленовое	кг	73,980396	698		51638		51638		55769
											4131	
70	390	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	863,45	654,94	28,05	565508	24217	260953	274331	907026
						324,67	13,32	280338	11503		67187	
			Итого по разделу: 3. Полы									26801794
			Раздел: 4. Подпорные стены ПС1, ПС2									
71	829	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	24,39	5177,09	1666,64	126269	40649	65655	34370	173490
						818,55	696,68	19964	16992		12851	
72	830	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5	м3	21,72	17014,39	1089,24	369552	23658	320149	27921	429272
						1185,3	227,35	25745	4938		31798	
73	831	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В25, F150, W6, сульфат/	м3	60,27	21205,14	1671,27	1278034	100727	1064137	123067	1513189
						1877,71	366,16	113170	22069		112088	
74	832	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона кл.В25, F150, W6, сульфат/	м3	112,67	33725,49	2794,98	3799851	314910	2345445	1097444	5289079
						10113,57	590,1	1139496	66487		391784	
75	833	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,15818	208795		2747362		2747362		2967151
											219789	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	834	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,15332	221225		255143		255143	20411	275555
77	835	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,67314	18972,38 17707,12	977,26 304,47	69688 65041	3590 1118	1058	60205 10391	140284
78	836	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,3016	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	156380 142878	11111 2974	2391	132725 23128	312233
79	837	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	909,04	854,37 261,82	21,09 2,51	776657 238005	19175 2280	519476	223465 80010	1080131
			Итого по разделу: 4. Подпорные стены ПС1, ПС2									12180383
			Раздел: 5. Система водоотвода в паркинге									
80	896	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	8,58	6040,52 2879,37	956 376,2	51828 24705	8202 3228	18920	26257 6247	84331
81	897	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	85,8	191,58 36,19	0,53 0,25	16437 3105	45 22	13287	2939 1550	20927
82	898	Е11-061301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	23,84	47585,44 34135,6	7224,26 2514,36	1134437 813793	172226 59942	148418	795099 154363	2083899
83	899	С121-020101-1305	Бетон тяжелый класса В35, F200, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	24,1976	18144		439041		439041	35123	474165
84	900	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	32,3	654,94 324,67	28,05 13,32	21155 10487	906 430	9762	10262 2513	33930
85	901	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	32,3	168,18 8,03	9,55 4,41	5432 259	309 142	4864	377 465	6275
86	902	Е11-010204-1001	Канавы нагорные и водоотводные, кюветы. Укрепление лотками-желобами	м лотка	130	4332,88 2297,31	2035,57 704,06	563274 298650	264624 91528	0	280928 67536	911739
87	903	СПРАЙС	Лоток водоотводный BetoMax Drive длиной 1000 мм ЛВ-20.26.21-Б бетонный 45471	шт	53	17613,21		933500		933500	74680	1008180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	904	СПРАЙС	Лоток водоотводный BetoMax Drive длиной 1000 мм ЛВ-20.26.26-Б бетонный 45571	шт	54	18196,07		982588		982588	78607	1061195
89	905	СПРАЙС	Лоток водоотводный BetoMax Drive длиной 1000 мм ЛВ-20.26.31-Б бетонный 45071	шт	23	18933,75		435476		435476	34838	470314
90	906	СПРАЙС	Заглушка из оцинкованной стали ЗЛВ-20.26.21-Б-ОС 6151-4Б-0	шт	6	919,82		5519		5519	442	5960
			Итого по разделу: 5. Система водоотвода в паркинге									6160913
			ИТОГО:					63776309	3061436	48504482	11662441	81473850
			В том числе :					12210389	852393		6035100	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,275 %		1038792				
			Итого с временными									82512641
			Зимние удорожания			0,7 %		577588				
			Итого с зимними удорожаниями									83090229
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1661805				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									84752034
			НДС			12 %		10170244				
			Итого с НДС									94922278

Сдал

ТОО"BI Construction Turkestan"

Директор: Адильханов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

ТОО "Туран Курылыс-1"

Директор: Курманова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Кощанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО"BI Construction Turkestan"**

Технический надзор: **ТОО "Түран Құрылыс-1"**

Стройка : **Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата**

Объект : **Здание областного акимата**

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **28.08.2019**

Акт выполненных работ

за **август 2019** **Конструкции металлические** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	18,304	25419,77	11215,9	465284	205296	39163	190560	708311
						12064,31	3023,9	220825	55349		52468	
2	2	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,11, Кэм=1,11, Кмр=1,11#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,11, к времени эксплуатации машин - 1,11, к расходу материалов - 1,11. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	28,288	28215,95	12449,65	798173	352176	67182	326898	1215076
						13391,38	3356,53	378815	94949		90006	
3	3	С121-060405-2603	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	т	46,592	499486		23272052		23272052		25133816
											1861764	
4	4	С ССЦ тб.6 поз.2	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-245	т	0,624	5772		3602		3602		3890
											288	
5	5	С ССЦ тб.6 поз.3	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-255	т	17,68	10504		185711		185711		200568
											14857	
6	6	С ССЦ тб.6 поз.6	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-345	т	28,288	16276		460415		460415		497249
											36833	
7	7	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство из бетона В20	м2	15,68	860,75	5,58	13497	88	5954	6813	21935
						475,44	2,06	7455	32		1625	
8	8	Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины до t=50 мм	м2	15,68	927,91	7,72	14550	121	8039	5856	22038
						407,52	2,9	6390	45		1632	
9	9	Е11-090305-0201 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	8,216	38690,54	13000,16	317881	106809	59171	122405	475510
						18488,4	3103,48	151901	25498		35223	
10	10	Е11-090501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	8,216	7053,55	1087,76	57952	8937	7575	28608	93485
						5043,84	2,51	41440	21		6925	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,216	593835		4878948		4878948	390316	5269264
12	12	С ССЦ тб.6 поз.2	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-245	т	5,824	5772		33616		33616	2689	36305
13	13	С ССЦ тб.6 поз.3	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-255	т	2,392	10504		25126		25126	2010	27136
14	14	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,248	53675,94 22007,79	27099,49 5573,43	66988 27466	33820 6956	5702	23751 7259	97997
15	15	С121-060405-1701	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	1,248	434791		542619		542619	43410	586029
16	16	С ССЦ тб.6 поз.2	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-245	т	1,248	5772		7203		7203	576	7780
17	17	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	17,368	25419,77 12064,31	11215,9 3023,9	441491 209533	194798 52519	37160	180816 49785	672091
18	18	С121-060405-2601	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	17,368	593835		10313726		10313726	825098	11138824
19	19	С ССЦ тб.6 поз.2	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-245	т	13,624	5772		78638		78638	6291	84929
20	20	С ССЦ тб.6 поз.3	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-255	т	3,744	10504		39327		39327	3146	42473
21	21	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,416	53675,94 22007,79	27099,49 5573,43	22329 9155	11273 2319	1901	7917 2420	32666
22	22	Е11-090301-0212 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	5,72	57970,01 23768,41	29267,45 6019,3	331588 135955	167410 34430	28223	117566 35932	485087
23	23	С121-060405-1701	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	т	6,136	434791		2667878		2667878	213430	2881308
24	24	С ССЦ тб.6 поз.3	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-255	т	0,416	10504		4370		4370	350	4719
25	25	С ССЦ тб.6 поз.6	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-345	т	5,72	16276		93099		93099	7448	100547
26	26	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,104	25410,71 6656,16	12328,82 3298,41	2643 692	1282 343	668	714 269	3626
27	27	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 п.1.6, тб.1, п.2 Кзтр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени эксплуатации машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	1,352	27443,57 7188,65	13315,13 3562,28	37104 9719	18002 4816	9383	10029 3771	50904

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С121-060408-0501	Стойки фахверка	т	1,456	407402		593177		593177		640631
											47454	
29	29	С ССЦ тб.6 поз.3	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-255	т	0,104	10504		1092		1092		1180
											87	
30	30	С ССЦ тб.6 поз.6	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-345	т	1,352	16276		22005		22005		23766
											1760	
31	31	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	14,144	29242,48	10017,87	413606	141693	54334	177365	638248
						15383,1	2790,7	217579	39472		47278	
32	32	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	14,144	456513		6456920		6456920		6973473
											516554	
33	33	С ССЦ тб.6 поз.2	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-245	т	12,792	5772		73835		73835		79742
											5907	
34	34	С ССЦ тб.6 поз.3	Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-255	т	1,352	10504		14201		14201		15338
											1136	
35	35	С ССЦ тб.7 поз.7	Надбавка к стоимости металлоконструкций на изменение противокоррозийного покрытия. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	т	110,216	20988,72		2313293		2313293		2498356
											185063	
36	36	Е11-130301-1707 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	3016,6	1586,28	23,9	4785177	72097	4010430	485612	5692451
						232,93	0,38	702650	1135		421663	
37	37	Е11-130701-1201	Средства подмащивания для окраски покрытий зданий и сооружений. Устройство и разборка	т окрашиваемых конструкций	110,216	4507,25	111,94	496771	12338	0	334259	897513
						4395,31	0	484433	0		66482	
			ИТОГО:					60345887	1326137	56415738	2019169	67354261
								2604008	317884		4989205	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,275 %		858767				
			Итого с временными									68213026
			Зимние удорожания			0,7 %		477491				
			Итого с зимними удорожаниями									68690517
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1373810				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									70064327
			НДС			12 %		8407719				
			Итого с НДС									78472046

Сдал

ТОО"BI Construction Turkestan"

Директор: Адильханов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

ТОО "Туран Құрылыс-1"

Директор: Курманова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Дощанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО"BI Construction Turkestan"**

Технический надзор: **ТОО "Тұран Құрылыс-1"**

Стройка : **Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата**

Объект : **Здание областного акимата**

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **28.08.2019**

Акт выполненных работ

за **август 2019** **Конструкции железобетонные** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 02.09.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	**Е11-010104-0703**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**		**3820**	**1,42**	**1,42**	**5423**	**5423**	**0**	**837**	**6761**
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			**0**	**0,3**	**0**	**1163**		**501**	
2	2	**Е11-010102-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**		**2817,6**	**240,16**	**229,7**	**676683**	**647195**	**277**	**145424**	**887876**
				м3 грунта		**10,37**	**61,32**	**29211**	**172766**		**65769**	
3	3	**Е11-010102-0309 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**		**6472,2**	**314,26**	**300,54**	**2033945**	**1945184**	**794**	**437205**	**2668842**
				м3 грунта		**13,59**	**80,23**	**87967**	**519262**		**197692**	
4	4	**Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**162,6**	**3014,69**	**0**	**490188**	**0**	**0**	**352936**	**910574**
				м3 грунта		**3014,69**	**0**	**490188**	**0**		**67450**	
5	5	**Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**33,3**	**3014,69**	**0**	**100389**	**0**	**0**	**72280**	**186483**
				м3 грунта		**3014,69**	**0**	**100389**	**0**		**13814**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010205-1303	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	195,9	670,64 670,64	0 0	131378 131378	0 0	0	94592 18078	244048
7	7	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км во временный отвал	т	18494,683	41		758282			60663	818945
8	8	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6111	200,15 8,64	191,41 51,1	1223130 52796	1169734 312255	600	262837 118877	1604845
9	9	С341-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км для обратной засыпки из временного отвала	т	12833,1	41		526157			42093	568250
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1222	814,54 814,54	0 0	995363 995363	0 0	0	716661 136962	1848986
11	11	Е11-010104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	4889	40,64 0	40,64 12,02	198668 0	198668 58754	0	42303 19278	260249
12	12	Е11-010104-0509	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	4889	18,47 0	18,47 5,46	90304 0	90304 26706	0	19229 8763	118295
13	13	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4889	181,25 94,82	86,44 39,19	886143 463551	422593 191588	0	471700 108627	1466470
14	14	Е11-010203-0104 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1. Планировка насыпных грунтов вручную, применен коэффициент к затратам труда - 0,6	м2 спланированной площади	2122,68	62,94 62,94	0 0	133601 133601	0 0	0	96193 18384	248178
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									11838802
			Раздел: 2. Фундаменты									
15	15	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	20,3	4049,03 515,48	283,8 95,87	82195 10464	5761 1946	65970	11666 7509	101370
16	16	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	10,04	25646,4 4982,75	1580,65 339,28	257490 50027	15870 3406	191593	48624 24489	330603
17	17	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,44174	208795		92233		92233	7379	99612
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221225		1097		1097	88	1185

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36158	14448,52	922,14	5224	333	104	4456	10455
						13238,38	304,47	4787	110		774	
20	20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08512	18837,36	1338,48	1603	114	25	1361	3201
						17210,88	358,2	1465	30		237	
21	21	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	81,2	4049,03	283,8	328781	23045	263879	46663	405479
						515,48	95,87	41857	7784		30036	
22	22	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	40,16	25646,4	1580,65	1029959	63479	766373	194497	1322412
						4982,75	339,28	200107	13625		97956	
23	23	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,17176	208795		453453		453453		489729
											36276	
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01984	221225		4389		4389		4740
											351	
25	25	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,44632	14448,52	922,14	20897	1334	417	17824	41819
						13238,38	304,47	19147	440		3098	
26	26	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,72544	15375,53	917,93	11154	666	209	9543	22353
						14169,6	286,56	10279	208		1656	
27	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01984	18837,36	1338,48	374	27	6	317	746
						17210,88	358,2	341	7		55	
28	28	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	30,45	4049,03	283,8	123293	8642	98955	17499	152055
						515,48	95,87	15696	2919		11263	
29	29	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	15,06	25646,4	1580,65	386235	23805	287390	72936	495905
						4982,75	339,28	75040	5110		36734	
30	30	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,78518	208795		372737		372737		402556
											29819	
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	221225		3292		3292		3555
											263	
32	32	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,08474	14448,52	922,14	15673	1000	312	13368	31365
						13238,38	304,47	14360	330		2323	
33	33	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,71532	18837,36	1338,48	13475	957	206	11436	26904
						17210,88	358,2	12311	256		1993	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	34	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	16,64	4049,03	283,8	67376	4722	54076	9562	83093
						515,48	95,87	8578	1595		6155	
35	35	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,5	25646,4	1580,65	217994	13436	162205	41166	279893
						4982,75	339,28	42353	2884		20733	
36	36	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3837	208795		80115		80115		86524
											6409	
37	37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221225		1097		1097		1185
											88	
38	38	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30354	14448,52	922,14	4386	280	87	3741	8777
						13238,38	304,47	4018	92		650	
39	39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08512	18837,36	1338,48	1603	114	25	1361	3201
						17210,88	358,2	1465	30		237	
40	40	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	16,64	4049,03	283,8	67376	4722	54076	9562	83093
						515,48	95,87	8578	1595		6155	
41	41	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,5	25646,4	1580,65	217994	13436	162205	41166	279893
						4982,75	339,28	42353	2884		20733	
42	42	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,4849	208795		101245		101245		109344
											8100	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221225		1097		1097		1185
											88	
44	44	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30354	14448,52	922,14	4386	280	87	3741	8777
						13238,38	304,47	4018	92		650	
45	45	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,18136	15375,53	917,93	2789	166	52	2386	5588
						14169,6	286,56	2570	52		414	
46	46	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00496	18837,36	1338,48	93	7	1	79	187
						17210,88	358,2	85	2		14	
47	47	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	64	4049,03	283,8	259138	18163	207984	36779	319590
						515,48	95,87	32991	6135		23673	
48	48	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		33,76	28009,24	1904,4	945592	64293	656773	216871	1255460

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		6650,66	408,57	224526	13793		92997	
49	49	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,77248	208795		161290		161290		174193
											12903	
50	50	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03968	221225		8778		8778		9480
											702	
51	51	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,496	18972,38	977,26	9410	485	143	8130	18943
						17707,12	304,47	8783	151		1403	
52	52	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,31616	18837,36	1338,48	5956	423	91	5055	11891
						17210,88	358,2	5441	113		881	
53	53	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	24	4049,03	283,8	97177	6811	77994	13792	119846
						515,48	95,87	12372	2301		8877	
54	54	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	12,66	28009,24	1904,4	354597	24110	246290	81327	470797
						6650,66	408,57	84197	5172		34874	
55	55	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6228	208795		130038		130038		140441
											10403	
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01488	221225		3292		3292		3555
											263	
57	57	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,186	18972,38	977,26	3529	182	54	3049	7104
						17707,12	304,47	3294	57		526	
58	58	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45168	18837,36	1338,48	8508	605	130	7221	16988
						17210,88	358,2	7774	162		1258	
59	59	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	13,52	4049,03	283,8	54743	3837	43937	7769	67513
						515,48	95,87	6969	1296		5001	
60	60	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,22	25646,4	1580,65	185167	11412	137779	34967	237744
						4982,75	339,28	35975	2450		17611	
61	61	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,378	208795		78925		78925		85238
											6314	
62	62	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221225		1097		1097		1185
											88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15904	18972,38	977,26	3017	155	46	2607	6074
						17707,12	304,47	2816	48		450	
64	64	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22392	18837,36	1338,48	4218	300	64	3580	8422
						17210,88	358,2	3854	80		624	
65	65	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	8	4049,03	283,8	32392	2270	25998	4597	39949
						515,48	95,87	4124	767		2959	
66	66	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,22	25646,4	1580,65	185167	11412	137779	34967	237744
						4982,75	339,28	35975	2450		17611	
67	67	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,3324	208795		69403		69403		74956
											5552	
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221225		1097		1097		1185
											88	
69	69	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15904	18972,38	977,26	3017	155	46	2607	6074
						17707,12	304,47	2816	48		450	
70	70	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17832	18837,36	1338,48	3359	239	51	2851	6707
						17210,88	358,2	3069	64		497	
71	71	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	16	4049,03	283,8	64784	4541	51996	9195	79897
						515,48	95,87	8248	1534		5918	
72	72	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,44	25646,4	1580,65	370334	22825	275558	69934	475489
						4982,75	339,28	71951	4899		35221	
73	73	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,81072	208795		169274		169274		182816
											13542	
74	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00992	221225		2195		2195		2370
											176	
75	75	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,31808	18972,38	977,26	6035	311	92	5214	12148
						17707,12	304,47	5632	97		900	
76	76	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,21504	15375,53	917,93	3306	197	62	2829	6626
						14169,6	286,56	3047	62		491	
77	77	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28752	18837,36	1338,48	5416	385	83	4597	10814
						17210,88	358,2	4948	103		801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	16	4049,03	283,8	64784	4541	51996	9195	79897
						515,48	95,87	8248	1534		5918	
79	79	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,44	25646,4	1580,65	370334	22825	275558	69934	475489
						4982,75	339,28	71951	4899		35221	
80	80	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6648	208795		138807		138807		149911
											11105	
81	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00992	221225		2195		2195		2370
											176	
82	82	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,31808	18972,38	977,26	6035	311	92	5214	12148
						17707,12	304,47	5632	97		900	
83	83	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35664	18837,36	1338,48	6718	477	103	5702	13414
						17210,88	358,2	6138	128		994	
84	84	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	16	4049,03	283,8	64784	4541	51996	9195	79897
						515,48	95,87	8248	1534		5918	
85	85	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,44	25646,4	1580,65	370334	22825	275558	69934	475489
						4982,75	339,28	71951	4899		35221	
86	86	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6648	208795		138807		138807		149911
											11105	
87	87	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00992	221225		2195		2195		2370
											176	
88	88	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,31808	18972,38	977,26	6035	311	92	5214	12148
						17707,12	304,47	5632	97		900	
89	89	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,35664	18837,36	1338,48	6718	477	103	5702	13414
						17210,88	358,2	6138	128		994	
90	90	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	4	4049,03	283,8	16196	1135	12999	2299	19974
						515,48	95,87	2062	383		1480	
91	91	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,61	25646,4	1580,65	92583	5706	68890	17483	118872
						4982,75	339,28	17988	1225		8805	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	92	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,23758	208795		49606		49606	3968	53574
93	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	221225		549		549	44	593
94	94	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07952	18972,38 / 17707,12	977,26 / 304,47	1509 / 1408	78 / 24	23	1303 / 225	3037
95	95	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,04008	15375,53 / 14169,6	917,93 / 286,56	616 / 568	37 / 11	12	527 / 91	1235
96	96	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,12046	18837,36 / 17210,88	1338,48 / 358,2	2269 / 2073	161 / 43	35	1926 / 336	4531
97	97	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	8	4049,03 / 515,48	283,8 / 95,87	32392 / 4124	2270 / 767	25998	4597 / 2959	39949
98	98	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,22	25646,4 / 4982,75	1580,65 / 339,28	185167 / 35975	11412 / 2450	137779	34967 / 17611	237744
99	99	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,49896	208795		104180		104180	8334	112515
100	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221225		1097		1097	88	1185
101	101	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15904	18972,38 / 17707,12	977,26 / 304,47	3017 / 2816	155 / 48	46	2607 / 450	6074
102	102	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,34488	18837,36 / 17210,88	1338,48 / 358,2	6497 / 5936	462 / 124	99	5514 / 961	12971
103	103	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	16	4049,03 / 515,48	283,8 / 95,87	64784 / 8248	4541 / 1534	51996	9195 / 5918	79897
104	104	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	14,44	25646,4 / 4982,75	1580,65 / 339,28	370334 / 71951	22825 / 4899	275558	69934 / 35221	475489
105	105	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,86816	208795		181267		181267	14501	195769
106	106	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00992	221225		2195		2195		2370

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							176	
107	107	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,31808	18972,38	977,26	6035	311	92	5214	12148
				т		17707,12	304,47	5632	97		900	
108	108	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,56	18837,36	1338,48	10549	750	161	8953	21062
				т		17210,88	358,2	9638	201		1560	
109	109	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм		45,24	4049,03	283,8	183178	12839	147019	25998	225910
				м2 покрытия		515,48	95,87	23320	4337		16734	
110	110	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		23,58	25646,4	1580,65	604742	37272	449977	114199	776456
				м3		4982,75	339,28	117493	8000		57515	
111	111	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		1,56816	208795		327424		327424		353618
				т							26194	
112	112	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01488	221225		3292		3292		3555
				т							263	
113	113	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,5244	18972,38	977,26	9949	512	151	8595	20028
				т		17707,12	304,47	9286	160		1484	
114	114	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм		0,54408	15375,53	917,93	8366	499	157	7157	16765
				т		14169,6	286,56	7709	156		1242	
115	115	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,51456	18837,36	1338,48	9693	689	148	8227	19353
				т		17210,88	358,2	8856	184		1434	
116	116	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм		15,08	4049,03	283,8	61059	4280	49006	8666	75303
				м2 покрытия		515,48	95,87	7773	1446		5578	
117	117	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		7,86	25646,4	1580,65	201581	12424	149992	38066	258819
				м3		4982,75	339,28	39164	2667		19172	
118	118	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,42152	208795		88011		88011		95052
				т							7041	
119	119	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00496	221225		1097		1097		1185
				т							88	
120	120	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1748	18972,38	977,26	3316	171	50	2865	6676
				т		17707,12	304,47	3095	53		495	
121	121	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,25168	18837,36	1338,48	4741	337	72	4024	9466

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		17210,88	358,2	4332	90		701	
122	122	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	18,2	4049,03	283,8	73692	5165	59145	10459	90883
						515,48	95,87	9382	1745		6732	
123	123	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,86	25646,4	1580,65	201581	12424	149992	38066	258819
						4982,75	339,28	39164	2667		19172	
124	124	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,94052	208795		196376		196376		212086
											15710	
125	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	221225		1097		1097		1185
											88	
126	126	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,3496	18972,38	977,26	6633	342	101	5730	13352
						17707,12	304,47	6190	106		989	
127	127	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,10752	15375,53	917,93	1653	99	31	1414	3313
						14169,6	286,56	1524	31		245	
128	128	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,48836	18837,36	1338,48	9199	654	141	7808	18368
						17210,88	358,2	8405	175		1361	
129	129	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	9,1	4049,03	283,8	36846	2583	29573	5229	45442
						515,48	95,87	4691	872		3366	
130	130	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,93	25646,4	1580,65	100790	6212	74996	19033	129409
						4982,75	339,28	19582	1333		9586	
131	131	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42168	208795		88045		88045		95088
											7044	
132	132	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00248	221225		549		549		593
											44	
133	133	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1748	18972,38	977,26	3316	171	50	2865	6676
						17707,12	304,47	3095	53		495	
134	134	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,05376	15375,53	917,93	827	49	15	707	1657
						14169,6	286,56	762	15		123	
135	135	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1956	18837,36	1338,48	3685	262	56	3127	7357
						17210,88	358,2	3366	70		545	
136	136	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм		20,3	4049,03	283,8	82195	5761	65970	11666	101370

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 покрытия		515,48	95,87	10464	1946		7509	
137	137	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	13,38	23676,32	1500,83	316789	20081	249689	46708	392577
						3514,15	321,99	47019	4308		29080	
138	138	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,96542	208795		201575		201575		217701
											16126	
139	139	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04752	221225		10513		10513		11354
											841	
140	140	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36158	14448,52	922,14	5224	333	104	4456	10455
						13238,38	304,47	4787	110		774	
141	141	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,60384	15375,53	917,93	9284	554	174	7944	18606
						14169,6	286,56	8556	173		1378	
142	142	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04752	18837,36	1338,48	895	64	14	760	1787
						17210,88	358,2	818	17		132	
143	143	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	20,3	4049,03	283,8	82195	5761	65970	11666	101370
						515,48	95,87	10464	1946		7509	
144	144	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	13,38	23676,32	1500,83	316789	20081	249689	46708	392577
						3514,15	321,99	47019	4308		29080	
145	145	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,06258	208795		221861		221861		239610
											17749	
146	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04752	221225		10513		10513		11354
											841	
147	147	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,36158	14448,52	922,14	5224	333	104	4456	10455
						13238,38	304,47	4787	110		774	
148	148	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,60384	15375,53	917,93	9284	554	174	7944	18606
						14169,6	286,56	8556	173		1378	
149	149	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,14468	18837,36	1338,48	2725	194	42	2313	5442
						17210,88	358,2	2490	52		403	
150	150	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	22,04	4049,03	283,8	89241	6255	71624	12666	110059
						515,48	95,87	11361	2113		8152	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
151	151	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	14,56	23676,32	1500,83	344727	21852	271709	50827	427199
						3514,15	321,99	51166	4688		31644	
152	152	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,58656	208795		331266		331266		357767
											26501	
153	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05248	221225		11610		11610		12539
											929	
154	154	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,75676	14448,52	922,14	10934	698	218	9326	21881
						13238,38	304,47	10018	230		1621	
155	155	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,60384	15375,53	917,93	9284	554	174	7944	18606
						14169,6	286,56	8556	173		1378	
156	156	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,27844	18837,36	1338,48	5245	373	80	4452	10472
						17210,88	358,2	4792	100		776	
157	157	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	22,04	4049,03	283,8	89241	6255	71624	12666	110059
						515,48	95,87	11361	2113		8152	
158	158	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	14,56	23676,32	1500,83	344727	21852	271709	50827	427199
						3514,15	321,99	51166	4688		31644	
159	159	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,78088	208795		371839		371839		401586
											29747	
160	160	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05248	221225		11610		11610		12539
											929	
161	161	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,75676	14448,52	922,14	10934	698	218	9326	21881
						13238,38	304,47	10018	230		1621	
162	162	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,60384	15375,53	917,93	9284	554	174	7944	18606
						14169,6	286,56	8556	173		1378	
163	163	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,47276	18837,36	1338,48	8906	633	136	7558	17781
						17210,88	358,2	8137	169		1317	
164	164	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	30,24	4049,03	283,8	122443	8582	98272	17378	151006
						515,48	95,87	15588	2899		11186	
165	165	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		2,448	28009,24	1904,4	68567	4662	47624	15726	91036

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		6650,66	408,57	16281	1000		6743	
166	166	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	12,792	26337,14	2080,13	336905	26609	254746	55620	423927
						4342,52	435,54	55550	5571		31402	
167	167	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,93073	208795		403127		403127		435377
											32250	
168	168	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03442	221225		7615		7615		8224
											609	
169	169	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,07939	18972,38	977,26	20479	1055	311	17692	41224
						17707,12	304,47	19113	329		3054	
170	170	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88576	18837,36	1338,48	16685	1186	255	14161	33315
						17210,88	358,2	15245	317		2468	
171	171	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	30,24	4049,03	283,8	122443	8582	98272	17378	151006
						515,48	95,87	15588	2899		11186	
172	172	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,448	28009,24	1904,4	68567	4662	47624	15726	91036
						6650,66	408,57	16281	1000		6743	
173	173	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	12,792	26337,14	2080,13	336905	26609	254746	55620	423927
						4342,52	435,54	55550	5571		31402	
174	174	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,95391	208795		407967		407967		440604
											32637	
175	175	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03442	221225		7615		7615		8224
											609	
176	176	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,06163	18972,38	977,26	20142	1037	306	17401	40546
						17707,12	304,47	18798	323		3003	
177	177	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9267	18837,36	1338,48	17457	1240	267	14816	34854
						17210,88	358,2	15949	332		2582	
178	178	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	33,925	4049,03	283,8	137363	9628	110248	19496	169407
						515,48	95,87	17488	3252		12549	
179	179	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,896	28009,24	1904,4	137133	9324	95248	31451	182071
						6650,66	408,57	32562	2000		13487	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	180	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	12,604	26337,14	2080,13	331953	26218	251002	54803	417696
						4342,52	435,54	54733	5490		30940	
181	181	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,98117	208795		413658		413658		446751
											33093	
182	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0369	221225		8163		8163		8816
											653	
183	183	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,14353	18972,38	977,26	21695	1118	329	18743	43674
						17707,12	304,47	20249	348		3235	
184	184	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,87454	18837,36	1338,48	16474	1171	252	13982	32893
						17210,88	358,2	15052	313		2436	
185	185	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	27,88	4049,03	283,8	112887	7912	90603	16022	139221
						515,48	95,87	14372	2673		10313	
186	186	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	21,06	22308,94	1935,34	469826	40758	376710	56125	568028
						2486,13	442,46	52358	9318		42076	
187	187	Е11-060101-0112 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 10 м. Устройство	м3	40,38	24734,19	1464,18	998767	59124	750300	183966	1277351
						4689,03	317,42	189343	12817		94619	
188	188	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,6936	215488		149462		149462		161419
											11957	
189	189	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,7664	208795		368815		368815		398321
											29505	
190	190	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,48064	14448,52	922,14	6945	443	138	5923	13897
						13238,38	304,47	6363	146		1029	
191	191	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,85504	18972,38	977,26	35195	1813	534	30405	70848
						17707,12	304,47	32847	565		5248	
192	192	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,10032	391233,68	1388,87	39249	139	25472	12446	55830
						135936	397,91	13637	40		4136	
193	193	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	49,3	4049,03	283,8	199617	13991	160212	28331	246184
						515,48	95,87	25413	4726		18236	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
194	194	Е11-060101-0116 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	36,45	22308,94	1935,34	813161	70543	651998	97140	983125
						2486,13	442,46	90619	16127		72824	
195	195	Е11-060101-0112 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 10 м. Устройство	м3	64,26	24734,19	1464,18	1589419	94088	1194014	292760	2032754
						4689,03	317,42	301317	20397		150574	
196	196	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1096	215488		239105		239105		258234
											19128	
197	197	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,0554	208795		637952		637952		688988
											51036	
198	198	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8344	14448,52	922,14	12056	769	240	10283	24126
						13238,38	304,47	11046	254		1787	
199	199	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,1234	18972,38	977,26	59258	3052	900	51194	119289
						17707,12	304,47	55306	951		8836	
200	200	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,836	391233,68	1388,87	327071	1161	212268	103717	465252
						135936	397,91	113642	333		34463	
201	201	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,2792	208795		267091		267091		288458
											21367	
202	202	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	31,78	4049,03	283,8	128678	9019	103277	18263	158696
						515,48	95,87	16382	3047		11755	
203	203	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	12,04	23404,65	1788,43	281792	21533	225481	35430	342600
						2888,6	345,13	34779	4155		25378	
204	204	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,36496	208795		284997		284997		307797
											22800	
205	205	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,59876	18972,38	977,26	11360	585	172	9814	22868
						17707,12	304,47	10602	182		1694	
206	206	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7662	18837,36	1338,48	14433	1026	221	12250	28818
						17210,88	358,2	13187	274		2135	
207	207	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	160,72	4049,03	283,8	650759	45612	522299	92360	802569
						515,48	95,87	82848	15408		59450	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	208	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	54,243	24956,85	2007,28	1353734	108881	1027903	216722	1696093
						3999,6	390,94	216950	21206		125636	
209	209	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	74,97588	208795		15654589		15654589		16906956
											1252367	
210	210	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,76342	221225		168888		168888		182399
											13511	
211	211	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	75,7393	18837,36	1338,48	1426728	101375	21813	1210910	2848649
						17210,88	358,2	1303540	27130		211011	
212	212	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство t=100мм	м2 покрытия	7,91	4049,03	283,8	32028	2245	25705	4546	39499
						515,48	95,87	4077	758		2926	
213	213	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	34,013	23404,65	1788,43	796063	60830	636983	100090	967845
						2888,6	345,13	98250	11739		71692	
214	214	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7085665	208795		147945		147945		159781
											11836	
215	215	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1517025	18972,38	977,26	2878	148	44	2486	5794
						17707,12	304,47	2686	46		429	
216	216	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,556864	18837,36	1338,48	10490	745	160	8903	20944
						17210,88	358,2	9584	199		1551	
217	217	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	8,25	20889,36	1143,15	172337	9431	120500	40474	229836
						5140,1	251,01	42406	2071		17025	
218	218	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	5,52	37567,86	3900,44	207375	21530	120874	62991	291995
						11770	770,06	64970	4251		21629	
219	219	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04884	215488		10524		10524		11366
											842	
220	220	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1083	208795		22612		22612		24421
											1809	
221	221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1911	221225		42276		42276		45658

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							3382	
222	222	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,34824	18837,36	1338,48	6560	466	100	5568	13098
				т		17210,88	358,2	5994	125		970	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									54675947
			Раздел: 3. Монолитные стены СМ подвала									
223	223	Е11-060401-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство		138,1	33176,38	2794,98	4581657	385986	2798987	1345141	6400942
				м3		10113,57	590,1	1396684	81493		474144	
224	224	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7357	221225		162755		162755		175776
				т							13020	
225	225	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		13,14503	208795		2744617		2744617		2964186
				т							219569	
226	226	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		13,88073	18837,36	1338,48	261476	18579	3998	221923	522071
				т		17210,88	358,2	238900	4972		38672	
			Итого по разделу: 3. Монолитные стены СМ подвала									10062974
			Раздел: 4. Боковая гидроизоляция									
227	227	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (л.КЖ-4)		2065,07	2848,77	21,09	5882909	43561	5298672	507646	6901800
				м2 поверхности		261,82	2,51	540677	5179		511244	
228	228	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой - Техноэласт ЭПП		918	1865,83	185,91	1712835	170668	1163014	426482	2310462
				м2 поверхности		413,02	86,53	379152	79431		171145	
229	229	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (л.АС-5)		45,9	36463,7	1253,35	1673684	57529	550299	824924	2698496
				м3 изоляции		23221,26	426,36	1065856	19570		199889	
230	230	С121-110401-0302	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		44,982	28530		1283336		1283336		1386003
				м3							102667	
231	231	Е11-270403-1202	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит		918	39,09	0,79	35886	724	26	38320	80143
				м2 поверхности		38,27	0,38	35136	345		5937	
232	232	С121-080102-0710	Профилированная мембрана Planter standart с отформованными округлыми выступами высотой 8 мм, толщина полотна 0,8 мм		1009,8	764		771487		771487		833206
				м2							61719	
			Итого по разделу: 4. Боковая гидроизоляция									14210110

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Диафрагмы жесткости ДЖм									
233	233	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	157,57	31056,31 8051,58	3662,72 708,06	4893542 1268687	577134 111569	3047720	1256033 491966	6641541
234	234	Е11-060601-0210 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	46,18	31378,37 8373,64	3662,72 708,06	1449053 386695	169144 32698	893214	381648 146456	1977157
235	235	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	426,94	44605,02 15710,4	6905,33 1322,09	19043669 6707398	2948162 564452	9388110	6617383 2052884	27713937
236	236	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	125,67	45233,44 16338,82	6905,33 1322,09	5684487 2053299	867793 166147	2763395	2019696 616335	8320517
237	237	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6,6	44636,24 15884,96	6904,28 1322,09	294599 104841	45568 8726	144190	103346 31836	429780
238	238	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,07471	221225		1565103		1565103	125208	1690311
239	239	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	83,37115	208795		17407479		17407479	1392598	18800078
240	240	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	90,44586	18837,36 17210,88	1338,48 358,2	1703761 1556653	121060 32398	26048	1446036 251984	3401781
241	241	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0688	633355 23040	1275 531,99	43575 1585	88 37	41902	1476 3604	48655
242	242	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7227,49 3467,52	0 0	14455 6935	0 0	7520	6796 1700	22951
243	243	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	16	17208,49 2852,85	301,65 77,48	275336 45646	4826 1240	224864	45948 25703	346986
244	244	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,328	87,56 42,01	2,33 0,25	1430 686	38 4	706	476 152	2058

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245	245	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,328	173,98	3,3	2841	54	1986	559	3671
						49,08	0,5	801	8		272	
			Итого по разделу: 5. Диафрагмы жесткости ДЖм									69399425
			Раздел: 6. Монолитные колонны Км									
246	246	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1704,69	1795,34	914,29	3060492	1558574	701639	1003902	4389545
						469,46	177,69	800279	302909		325152	
247	247	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1704,69	462,88	347,49	789067	592363	0	285992	1161063
						115,39	68,97	196704	117572		86005	
248	248	Е11-061905-0205 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	557,04	1814,11	914,29	1010535	509294	229274	337563	1455945
						488,24	177,69	271967	98981		107848	
249	249	Е11-061905-0305 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	557,04	467,5	347,49	260414	193566	0	95793	384703
						120,01	68,97	66848	38419		28497	
250	250	Е11-061905-0409 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн прямоугольного сечения 400х600 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	23,2	22845,62	3573,68	530018	82909	390368	66431	644166
						2445,76	700,86	56742	16260		47716	
251	251	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	151,06	23387,64	3573,68	3532937	539840	2543285	505672	4361697
						2977,7	700,86	449812	105872		323089	
252	252	Е11-061905-0405 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	55,78	23506,75	3573,68	1311206	199340	939126	192769	1624293
						3096,81	700,86	172740	39094		120318	
253	253	Е11-061905-0109 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн прямоугольного сечения 400х600 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	3,97208	16045,71	6699,39	63735	26611	9914	29566	100765
						6850,32	1329,24	27210	5280		7464	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254	254	Е11-061905-0105 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	9,93995	57117,75	26222,01	567748	260645	24810	303959	941443
						28399,74	5204,1	282292	51728		69736	
255	255	Е11-061905-0105 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции колонн квадратного сечения 400х400 мм высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых арматурных каркасов	т	27,68195	56025,45	26222,01	1550894	725876	69094	818984	2559468
						27307,44	5204,1	755923	144060		189590	
256	256	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,50288	256962		1157069		1157069		1249635
											92566	
257	257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9453	221225		1315249		1315249		1420469
											105220	
258	258	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	31,1458	208795		6503087		6503087		7023334
											520247	
259	259	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	20,2631	18837,36	1338,48	381703	27122	5836	323964	762120
						17210,88	358,2	348746	7258		56453	
260	260	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	16,828	15375,53	917,93	258739	15447	4846	221374	518523
						14169,6	286,56	238446	4822		38409	
261	261	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,9088	838411	1275	761948	1159	553496	189077	1027107
						228096	531,99	207294	483		76082	
262	262	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,19736	634276,6	1275	759457	1527	729240	26688	849037
						23961,6	531,99	28691	637		62892	
			Итого по разделу: 6. Монолитные колонны Км									30473316
			Раздел: 7. Перекрытия ПМ									
263	263	Е11-061906-0207 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	11011,7	5118,49	234,28	56363328	2579768	12767920	37787914	101683342
						3724,73	46,27	41015640	509540		7532099	
264	264	Е11-061906-0307 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		11011,7	2424,14	133,31	26693883	1467968	0	23220723	53907774

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 перекрытия		2290,83	26,46	25225915	291363		3993168	
265	265	Е11-061906-0207 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2910	5267,48	234,28	15328379	681741	3374106	10380538	27765630
				м2 перекрытия		3873,72	46,27	11272531	134653		2056713	
266	266	Е11-061906-0307 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2910	2515,77	133,31	7320895	387932	0	6379064	14795955
				м2 перекрытия		2382,46	26,46	6932963	76997		1095997	
267	267	Е11-061906-0507 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции перекрытий ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"		2053,9	23931,05	5120,02	49151993	10515999	34621918	5529480	59055991
				м3		1954,37	1004,08	4014076	2062275		4374518	
268	268	Е11-061906-0507 Изм. и доп. вып. 14#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		542,3	24009,23	5120,02	13020205	2776584	9141373	1498551	15680257
				м3		2032,54	1004,08	1102248	544511		1161500	
269	269	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		4,9	44025,28	6904,28	215724	33831	107050	74002	312904
				м3		15274	1322,09	74843	6478		23178	
270	270	Е11-060601-0204 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		3,6	36087,79	5212,85	129916	18766	72659	38341	181718
				м3		10691,8	1011,79	38490	3642		13461	
271	271	Е11-061906-0404 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		212,7742	28534,95	3864,21	6071501	822204	892590	4112715	10998953
				т		20475,73	764,94	4356707	162759		814737	
272	272	Е11-061906-0404 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		56,3596	29353,98	3864,21	1654379	217785	236429	1131381	3008620
				т		21294,76	764,94	1200164	43112		222861	
273	273	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		41,898	221225		9268885		9268885		10010396
				т							741511	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
274	274	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,796	215488		171528		171528		185251
											13722	
275	275	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	226,4398	208795		47279498		47279498		51061858
											3782360	
276	276	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	134,08861	18972,38	977,26	2543980	131039	38618	2197786	5121107
						17707,12	304,47	2374323	40826		379341	
277	277	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,23	14448,52	922,14	46669	2979	930	39806	93393
						13238,38	304,47	42760	983		6918	
278	278	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	107,43119	18837,36	1338,48	2023719	143794	30940	1717595	4040620
						17210,88	358,2	1848985	38482		299305	
279	279	Е11-060301-0702 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	24,384	15375,53	917,93	374917	22383	7023	320774	751346
						14169,6	286,56	345512	6987		55655	
280	280	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,9835	838411	1275	824577	1254	598991	204619	1111532
						228096	531,99	224332	523		82336	
281	281	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,2603	847534,84	1275	220613	332	158533	56317	299085
						237219,84	531,99	61748	138		22154	
282	282	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,22688	677131	1275	830758	1564	747219	75191	978426
						66816	531,99	81975	653		72476	
283	283	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,3192	679803,64	1275	216993	407	194406	20339	256319
						69488,64	531,99	22181	170		18987	
284	284	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2625	633355	1275	166256	335	159873	5631	185637
						23040	531,99	6048	140		13751	
			Итого по разделу: 7. Перекрытия ПМ									361486111
			Раздел: 8. Балки БМ7, БМ8									
285	285	Е11-061907-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	144	4553,25	2113,59	655668	304356	123350	262411	991525
						1583,06	419,46	227961	60403		73446	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286	286	Е11-061907-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	144	2410,78	1592,14	347152	229268	0	148684	535503
						818,64	316,01	117884	45505		39667	
287	287	Е11-061907-0401 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	21,6	20326,06	2250,12	439043	48603	363397	33283	510112
						1251,99	441,28	27043	9532		37786	
288	288	Е11-061907-0101 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,4808	27496,43	5825,85	123206	26104	34187	61649	199644
						14040,81	1078,44	62914	4832		14788	
289	289	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9408	221225		208128		208128		224779
											16650	
290	290	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,54	208795		739134		739134		798265
											59131	
291	291	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,4808	18837,36	1338,48	84406	5997	1290	71638	168528
						17210,88	358,2	77119	1605		12484	
292	292	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0688	838411	1275	57683	88	41902	14314	77756
						228096	531,99	15693	37		5760	
			Итого по разделу: 8. Балки БМ7, БМ8									3506111
			Раздел: 9. Стены парапета									
293	293	Е11-060601-0203 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	46,56	44636,24	6904,28	2078263	321463	1017196	729056	3031905
						15884,96	1322,09	739604	61556		224586	
294	294	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	111,92	45233,44	6905,33	5062527	772845	2461042	1798713	7410139
						16338,82	1322,09	1828640	147968		548899	
295	295	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2954	221225		65350		65350		70578
											5228	
296	296	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,334	215488		2873317		2873317		3103182
											229865	
297	297	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,6294	18837,36	1338,48	256742	18243	3925	217905	512619
						17210,88	358,2	234574	4882		37972	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 9. Стены парапета									**14128423**
			Раздел: 10. Лестницы									
298	298	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		50,49	9421,67	161,06	475700	8132	241722	206903	737212
				м3 бетона		4473,1	30,1	225847	1520		54608	
299	299	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		50,49	2474,03	149,1	124914	7528	0	108180	251741
				м3 бетона		2324,92	29,59	117385	1494		18648	
300	300	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		50,49	52131,73	7981,59	2632131	402990	1831954	433518	3310901
				м3 бетона		7866,64	1568,75	397187	79206		245252	
301	301	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,17	9600,6	161,06	20833	349	10389	9246	32485
				м3 бетона		4652,02	30,1	10095	65		2406	
302	302	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,17	2567,02	149,1	5570	324	0	4833	11236
				м3 бетона		2417,92	29,59	5247	64		832	
303	303	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		2,17	52446,4	7981,59	113809	17320	78735	19253	143707
				м3 бетона		8181,31	1568,75	17753	3404		10645	
304	304	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,9093	221225		201160		201160		217253
				т							16093	
305	305	С121-050301-3601	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006		0,18476	215488		39814		39814		42999
				т							3185	
306	306	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006		16,3825	208795		3420584		3420584		3694231
				т							273647	
307	307	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		4,5378	18972,38	977,26	86093	4435	1307	74377	173307
				т		17707,12	304,47	80351	1382		12838	
308	308	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		11,0286	14448,52	922,14	159347	10170	3176	135916	318884
				т		13238,38	304,47	146001	3358		23621	
309	309	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,2543	18837,36	1338,48	4790	340	73	4066	9565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		17210,88	358,2	4377	91		708	
310	310	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		0,04488	634276,6	1275	28466	57	27334	1000	31824
				т		23961,6	531,99	1075	24		2357	
			Итого по разделу: 10. Лестницы									8975343
			ИТОГО:					409217224	38090328	237761588	126668481	578756560
								132080843	8030161		42870857	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,275 %		7379146				
			Итого с временными									586135705
			Зимние удорожания			0,7 %		4102950				
			Итого с зимними удорожаниями									590238655
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11804773				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									602043428
			НДС			12 %		72245211				
			Итого с НДС									674288639

Сдал

ТОО"BI Construction Turkestan"

Директор: Адильханов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

ТОО "Туран Курылыс-1"

Директор: Курманова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Дощанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)