Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН", БИН 990440005336**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Туркcибского района. Двор: ул.Майлина, 15**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Туркcибского района. Двор: ул.Майлина, 15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17** от **04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№11

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
1	**Е11-270701-0201**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**		**4,695**	**828,84**	**127,48**	**3891**	**599**	**1998**	**1621**	**5953**
			м2 покрытия		**275,81**	**43,82**	**1295**	**206**		**441**	
2	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		**0,01252**	**123912,86**	**1819,75**	**1551**	**23**	**1529**	**13**	**1689**
			т		**0**	**957**	**0**	**12**		**125**	
3	**Е11-270301-0402**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**		**0,92335**	**12805**	**969,68**	**11823**	**895**	**10232**	**1114**	**13973**
			т смеси		**754,03**	**363,18**	**696**	**335**		**1035**	
4	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**		**15,65**	**1188,99**	**2,86**	**18608**	**45**	**15599**	**3219**	**23573**
			м2 покрытия		**189,36**	**1,09**	**2963**	**17**		**1746**	
5	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**		**15,65**	**743,68**	**0**	**11639**	**0**	**9729**	**2063**	**14797**
			м2 покрытия		**122,03**	**0**	**1910**	**0**		**1096**	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									**47512,62**
		Раздел: 6. Озеленение									
6	**Е11-470112-0103**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**		**70,3333333**	**415,57**	**9,78**	**29229**	**688**	**9611**	**16820**	**49733**
			м2		**269,14**	**2,62**	**18929**	**185**		**3684**	
7	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**		**2**	**8294,64**	**0**	**16589**	**0**	**0**	**0**	**17916**
			1 дерево		**0**	**0**	**0**	**0**		**1327**	
8	**С341-310104-0601**	**Погрузка спиленных ветвей. Погрузка**		**0,3**	**536**		**161**				**174**
			т							**13**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С341-010104-1030	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,3	837		251			20	271
10	С341-310104-0602	**Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка**	т	0,3	366		110			9	119
		Итого по разделу: 6. Озеленение									46339,54
		Раздел: 7. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
11	Ц13-370102-0102	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
					32088	96,67	64176	193		8623	
12	Счет	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
13	Счет	**Диван на металлических ножках код 2211**	шт	1	78610,71		78611		78611		78611
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 7. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 8. Наружнее освещение									
14	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	12	330,6	146,83	3967	1762	548	1606	6019
					138,1	47,76	1657	573		446	
15	Е11-330204-0101	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов**	1км	0,03	36143,74	14082,11	1084	422	38	646	1869
					20801,2	6131,64	624	184		138	
16	С123-060118-1104	**Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,00204	75193		153		153		166
										12	
17	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0102	162997		1663		1663		1796
										133	
18	С123-061201-0916	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	0,0309	394639		12194		12194		13170
										976	
19	Ц13-080305-0605	**Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре**	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
20	С КП	**Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60**	шт	1	67857,14		67857		67857		73286
										5429	
21	Ц13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		1290	
22	С121-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,008018	586028		4699		4699		5075
										376	
23	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах**	опора	1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
					19121,6	4505,24	19122	4505		4302	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
25	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
26	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
27	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
28	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178		1780		1780	142	1922
29	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	11,4	406		4628		4628	370	4999
30	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	39		1014		1014	81	1095
31	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	361		3249		3249	260	3509
32	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534	1483	20017
33	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3475		17375		17375	1390	18765
34	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	772		3860		3860	309	4169
35	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	662		3310		3310	265	3575
36	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1309		14399		14399	1152	15551
37	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	869		4345		4345	348	4693
38	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1931		3862		3862	309	4171
39	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
40	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДИ до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	2	8498		16996		16996	1360	18356
41	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
42	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
43	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
44	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С121-130203-0202	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 8. Наружнее освещение									289762,24
		ИТОГО:					588761	29781	284760	95303	727864
							120492	10954	136620	43797	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		7982				
		Итого с зимними удорожаниями									735844
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									772560
		НДС			12 %		92707				
		Итого с НДС									865267

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АЛМАТАУ КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рыскулова Д.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)