ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Терективского района ЗКО

Форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Терективского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№28	05.04.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Терективского района ЗКО	156 927 056,71	9 812 016,71		9 812 016,71					1 177 442,01	10 989 458,71

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Терективского района ЗКО
Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
подпись

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства" Теректинского района ЗКО
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НС подземного типа на водозаборной скважине производительностью 4м3/час (2шт) (ЛС2-21-2)								
		Раздел 1 Землянные работы								
1	Е36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	106	68,59	18,36	7270	1946	5726	0,34	36
		м3		49,73	5,96	5271	632	97	0,03	3
2	Е1-166-2	Засыпка вручную вокруг колодца	32	134,1		4291		4849	0,97	31
		м3		134,1		4291		113		
3	1-166-2	Грунтовая обсыпка горловины	26	134,1		3487		3940	0,97	25
		м3		134,1		3487		113		
4	Е1-90-6	Планировка обсыпки	58	10,22		593		670	0,07	4
		м2		10,22		593		113		
		Итого по разделу: НС подземного типа на водозаборной скважине производительностью 4м3/час (2шт) (ЛС				15641				
		Раздел: Камера НС из сборных ж/бетонных колец								
5	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,28	258,1	9,95	1621	62	432	0,36	2
		м2		52,2	3,74	328	23	123	0,02	
6	Е23-24-1	Установка люков	2	8353,95	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	
7	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов битумом в 2 слоя	70	245,44	3,82	17181	267	3204	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2615	101	118	0,01	
8	Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,4	5427,7		40165		4833	3,24	24
		м3		531		3929		123		
9	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	49,32	775,43	24,55	38244	1211	2974	0,26	13
		м2		39,83	9,2	1964	454	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е27-33-1	Каменная отмостка горловины	58	559,1	36,82	32428	2136	8971	0,62	36
		м2		103,28	13,01	5990	755	133	0,06	4
11	Е10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,76	375,5	30,89	285	23	186	1,23	1
		м2		191,93	11,68	146	9	120	0,06	
12	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,76	13100		9956				
		м2								
13	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1686				
		комплект								
14	1-1-773	Скобы ходовые	6	221		1326				
		шт								
15	Е6-1-13	Заделка отверстий в стене В15	0,6	9693	95,97	5816	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	
16	Е6-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм В15 на сульфатостойком цементе W8	7,24	13308,4	936,14	96353	6778	16378	10,45	76
		м3		1827	327,38	13227	2370	105	1,3	9
17	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,18	2830,82	1856,11	510	334	356	4,93	1
		м3		812,93	597,97	146	108	140	2,37	
18	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	3,68	1893,8	1247,36	6969	4590	4753	3	11
		м3		503,55	418,91	1853	1542	140	1,76	6
19	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС20-2-1А	3,56	10000		35600				
		м								
20	30-18-38	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС20-1	1,18	11000		12980				
		м								
21	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит покрытия из бетона класса В15, круглые 1ПП20-1	1,1	28380		31218				
		м3								
22	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона класса В15, КС7-3	0,58	4513		2618				
		м3								
23	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона класса В15, КО-6	0,28	3240		907				
		м3								
24	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,86	127		490				
		м3								
25	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,86	361		1393				
		м3								
26	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	3,86	840		3242				
		м3								
27	1-1-457	Пакля пропитанная	2	195		390				
		кг								
28	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0024	388251,27	1984,82	932	5	146	270	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		45900	749,25	110	2	130	3,66	
		Итого по разделу: Камера НС из сборных ж/бетонных колец				359018				
		Раздел: Вентиляция подземной камеры								
29	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	1,44	996,88	13,16	1436	19	465	1,54	2
		м2		247,5	4,93	356	7	128	0,02	
30	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,006	511141,41	19866,96	3067	119	552	375	2
		км		63306	7440,75	380	45	130	36,34	
31	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	2	3846,13	5,38	7692	11	455	1,11	2
		шт		175,5	2,25	351	4	128	0,01	
32	Е20-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	2	684,15	16,15	1368	32	496	1,12	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	
33	Е20-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2247,08	6,95	4494	14	1155	2,78	6
		шт		427,5	2,25	855	5	128	0,01	
34	Е13-30-1	Изоляция нормальная	2	175,07	0,14	350		11	0,03	
		м2		6,01	0,05	12		90		
		Итого по разделу: Вентиляция подземной камеры				18470				
		Раздел: Здание для установки электрооборудования 2,4х2,4 (1 шт) (ЛС2-21-3) 1.5 Полы								
35	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,6	204,95	2,62	943	12	65	0,07	
		м2		10,51	0,99	48	5	123		
36	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В12,5	0,46	8516,66		3918		321	3,66	2
		м3		567		261		123		
37	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	4,6	259,08	9,95	1192	46	245	0,27	1
		м2		39,6	3,74	182	17	123	0,02	
38	Е6-36-4	Железнение поверхности	4,6	57,48	0,23	264	1	248	0,29	1
		м2		51,3	0,09	236		105		
		Итого по разделу: Здание для установки электрооборудования 2,4х2,4 (1 шт) (ЛС2-21-3)1.5 Полы				6317				
		Раздел: 1.6. Проемы								
39	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,54	472,81	19	255	10	145	1,3	1
		м2		217,73	6,18	118	3	120	0,03	
40	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,54	5618		3034				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы, оконный слив и др./ включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	13,3	74,95	0,16	997	2	357	0,13	2
		м2		22,5	0,07	299	1	119		
42	Е10-23-1	Установка деревянных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен, площадью до 3 м2	1,89	400,18	102,53	756	194	425	0,9	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	
43	6-13-7	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9; ДНГ 21-10	1,89	5610		10603				
		м2								
44	Е10-28-7	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	1,89	1719,96	4,6	3251	9	540	1,56	3
		м2		236,25	1,73	447	3	120	0,01	
45	Е15-172-4	Прооливка кровельной стали	3,78	114,2	0,07	432		429	0,65	2
		м2		108	0,02	408		105		
46	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
47	1-1-817	Защелки врезные ЗВ8-4	1	688		688				
		шт								
48	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен, площадью до 3 м2	1,89	104,4	0,09	197		128	0,36	1
		м2		56,48	0,05	107		120		
		Итого по разделу: 1.6. Проемы				22173				
		Раздел: Земляные работы.7. Отделочные работы								
49	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором	4,6	126,93	1,42	584	7	347	0,45	2
		м2		71,33	0,54	328	2	105		
50	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	4,6	23,54	0,16	108	1	76	0,1	
		м2		15,75	0,07	72		105		
51	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	20,4	305,34	4,07	6229	83	2927	0,74	15
		м2		135,68	0,97	2768	20	105	0,05	1
52	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	1,377	326,82	6,33	450	9	456	1,79	2
		м2		312,75	2,39	431	3	105	0,01	
53	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1,377	645,94	6,12	889	8	208	0,81	1
		м2		141,39	2,32	195	3	105	0,01	
54	Е15-151-2	Улучшенная клеевая окраска	20,4	23,54	0,16	480	3	339	0,1	2
		м2		15,75	0,07	321	1	105		
55	Е15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	0,54	767,76	3,04	415	2	40	0,45	
		м2		69,98	1,15	38	1	105	0,01	
		Итого по разделу: Земляные работы.7. Отделочные работы				9155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 1.8. Разные работы								
56	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В7,5	0,15	7872,64	86,6	1181	13	82	3,06	
		м3		490,5	32,72	74	5	105	0,16	
57	Е11-15-3	Устройство покрытия	1,5	259,08	9,95	389	15	80	0,27	
		м2		39,6	3,74	59	6	123	0,02	
58	Е6-36-4	Железнение поверхности	1,5	57,48	0,23	86		81	0,29	
		м2		51,3	0,09	77		105		
59	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	6	621,3	34,29	3728	206	118	0,04	
		м2		6,01	8,79	36	53	133	0,03	
60	27-26-3	При изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12см. из щебня фракций 70-80мм, добавлять или исключать на каждый 1 см толщ. 8 см.к1трр=4; к1трм=4; к1зпр=4; к1экс=4;к1зпм=4;к1мат=47;	6	-196,53	-5,47	-1179	-33	-16		
		м2		-0,4	-1,6	-2	-10	133		
61	Е27-39-17	Устройство бетонной отмостки толщиной 20 см	5,5	1523,91	26,34	8382	145	392	0,3	2
		м2		47,03	6,58	259	36	133	0,03	
62	Е27-39-18	добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по расценке 39-17 толщ. 6 см. к1трр=14; к1трм=14; к1зпр=14; к1экс=14;к1зпм=14;к1мат=14	5,5	-947,97	-0,42	-5214	-2	-100	0,07	
		м2		-13,58	-0,14	-75	-1	133		
		Итого по разделу: 1.8. Разные работы				7372				
		Раздел: Вентиляция								
63	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,72	996,88	13,16	718	9	233	1,62	1
		м2		247,5	4,93	178	4	128	0,03	
64	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,003	511141,41	19866,96	1533	60	276	375	1
		км		63306	7440,75	190	22	130	36,34	
65	Е20-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1	3846,13	5,38	3846	5	228	1,11	1
		шт		175,5	2,25	176	2	128	0,01	
66	Е20-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,78	3
		шт		427,5	2,25	427	2	128	0,01	
67	Е20-12-7	Установка жалюзийных стальных регулируемых решеток /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	1	684,15	16,15	684	16	236	1,12	1
		шт		177,75	6,75	178	7	128	0,03	
68	Е13-30-1	Изоляция нормальная	1	175,08	0,14	175		5	0,03	
		м2		6,01	0,05	6		90		
69	11-3-49	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	1	2540		2540				
		шт.								
		Итого по разделу: Вентиляция				11744				
		Раздел: Технологическое оборудование (2шт)(ЛС2-21-4) Монтаж и оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е7-247-1	Установка насоса	2	35225	18810	70450	37620	28026	65	130
		шт		11430	4140,08	22860	8280	90	24,01	48
71	80-50-1	Стоимость скважинных насосов SQE-3-80. Q-4м3/ч Н-80м мощн. 1,66 кВТ	2	94752		189504				
		шт								
		Отпускная цена		94752		189504				
		Сметная стоимость оборудования				*189504*				
72	Е11-30-2	Манометр показывающий ОБМ1-100	2	311,79		624		555	2	4
		шт		308,25		617		90		
73	12.05.2003	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811		1622				
		компл								
74	Е12-807-1	Установка вантуза д.50мм	2	426,1	5,4	852	11	753	3	6
		шт		416	2,3	832	5	90	0,01	
75	9-3-3	Стоимость вантуза д. 50 мм	2	13000		26000				
		компл								
76	Е22-17-1	Оголовок герметизированный ОГ-50	0,1708	150733,15	44190,02	25745	7548	4597	114	19
		т		21375	8527,5	3651	1456	90	49,46	8
77	Е11-350-3	Установка счетчика	2	530,56	1,58	1061	3	859	3	6
		шт		477		954		90		
78	11-2-6	Счетчики /водомеры/ холодной воды воды турбинные ВТ-50 д.50мм	2	11400		22800				
		шт								
79	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, ДУ 50 мм	6	501,7	24	3010	144	2591	3	18
		шт		473	6,8	2838	41	90	0,04	
80	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	6	12967		77802				
		шт.								
81	Ц12-808-2	Установка клапана д.50 мм	2	496,1	10,1	992	20	785	3	6
		шт		434	2,3	868	5	90	0,01	
82	9-3-697	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	2	1489		2978				
		шт.								
83	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
84	8-10-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х3 мм	4	495		1980				
		шт								
85	8-10-72	Головка муфтовая ГМ-50	2	1520		3040				
		шт								
86	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали DCn3Cg3 на Ру 1Мпа, DN 50 мм	20	202		4040				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251		502				
		шт								
88	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, Dн 57 мм	0,0276	59769	2748	1650	76	1388	316	9
		т		55580	297	1534	8	90	1,72	
89	8-6-66	Трубы электросварные прямошевные соснятой фаской ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3,5мм	6	279		1674				
		м								
90	8-6-193	Трубы обсадные д.60мм	32	568		18176				
		м								
91	8-10-56	Муфты, d65 мм	12	471		5652				
		шт								
92	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d 40 мм	0,0001	126700		13				
		т								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование (2шт)(ЛС2-21-4)Монтаж и оборудование				460621				
		Раздел: Водовод от головного водозабора до площадки очистных и НРС (ЛС 2-21-7) Трубопроводы								
93	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	6	242,08	6,95	1452	42	1141	0,88	5
		шт		144	2,25	864	14	130	0,01	
94	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	6	12967		77802				
		шт.								
95	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	
96	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	2	16586		33172				
		шт.								
97	9-5-1939	Штурвал для задвижек DN 100 типа AVK	4	2352		9408				
		шт.								
98	9-5-1937	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 типа AVK	4	1613		6452				
		шт.								
99	8-10-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	2	321		642				
		шт								
100	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0157	247994,13	49389,75	3901	777	1665	312,7	5
		т		62775	18657	987	293	130	91,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб,диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр д.325мм L 30мх2, футляр д.325ммх6 L32мх2шт)	0,124	204666,79	85907,16	25379	10652	20682	504	62
		км		95850	32451,75	11885	4024	130	158,5	20
102	8-6-112	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм (футляр)к 1,004	124,496	3560		443206				
		м								
103	Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм (футляр)	0,124	651524,51	75373,88	80789	9346	11989	263	33
		км		45900	28473,75	5692	3531	130	139,06	17
104	Е22-16-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0008	22490,79	6461,17	18	5	13	54	
		км		9810	2441,25	8	2	130	11,92	
105	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных	2	13378,84	17,71	26758	35	725	1,62	3
		шт		272,25	6,75	545	14	130	0,03	
		Итого по разделу: Водовод от головного водозабора до площадки очистных и НРС (ЛС 2-21-7) Трубопров				709802				
		Раздел: Колодцы								
106	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,5	8022,32	1879,87	28078	6580	8981	8,86	31
		м3		1435,5	538,43	5024	1885	130	2,06	7
107	30-18-24	Стоимость ж/бетонных плит из бетона В15 ПН-15,3ПП-15-1, ПП-10-1	1,38	28380		39164				
		м3								
108	30-18-37	Стоимость ж/б колец КС15.9а	1,78	7810		13902				
		м								
109	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9б	1,78	10000		17800				
		м								
110	30-18-33	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КС7-3	2,32	4513		10470				
		м								
111	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец из бетона В15 КО6	0,14	3240		454				
		м								
112	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,5	361		1264				
		м3								
113	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	3,5	840		2940				
		м3								
114	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,5	127		445				
		м3								
115	Е8-6-9	Кладка стен вокруг колодца	0,084	10186,85	296,6	856	25	102	5,95	
		м3		915,75	110,25	77	9	118	0,54	
116	11-4-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	1-1-773	Скобы ходовые	4	221		884				
		шт								
118	1-1-457	Пакля пропитанная	4	195		780				
		кг								
119	Е6-1-13	Заделка отверстий для прохода труб В12,5 в колодцах	0,6	9128,94	95,97	5477	58	509	4,9	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	
120	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен, днища битумом в 2 слоя наружной поверррхности	38	245,44	3,82	9327	145	1739	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1419	55	118	0,01	
121	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки	11,64	559,1	36,82	6508	429	1800	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1202	151	133	0,06	1
122	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (футляр)	0,0352	247994,13	49389,75	8739	1740	3731	312,7	11
		т		62775	18657	2212	657	130	91,12	3
		Итого по разделу: Колодцы				163207				
		Раздел: Насосная станция 6х4,8м (общестроительные работы)(ЛС2-22-1) Полы Тип1								
123	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,6	2629,65		6837		1525	2,99	8
		м3		477		1240		123		
124	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,3	7901,6		10272		907	3,66	5
		м3		567		737		123		
125	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	258,1	9,95	6711	259	1789	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1357	97	123	0,02	
126	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	26	363,96	2,07	9463	54	8300	1,38	36
		м2		258,75	0,79	6728	21	123		
127	Е11-5-2	Устройство последующего слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	26	226,06	0,3	5878	8	5897	0,97	25
		м2		184,28	0,11	4791	3	123		
128	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	26	362,82	14,76	9433	384	1854	0,36	9
		м2		52,43	5,54	1363	144	123	0,03	1
129	Е11-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий тол 150мм к1трр=24; к1трм=24; к1зпр=24; к1экс=24;к1зпм=24;к1мат=24;	26	999,98	16,08	25999	418	1489	0,25	6
		м2		40,56	6	1055	156	123	0,03	1
130	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	258,1	9,95	6711	259	1789	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1357	97	123	0,02	
131	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	26	956,69	11,72	24874	305	5631	1,06	28
		м2		171,68	4,39	4464	114	123	0,02	1
132	Е11-39-2	Устройство плинтусов цементных	21,6	30,46	0,22	658	5	494	0,1	2
		м		18,5	0,09	400	2	123		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Насосная станция 6х4,8м (общестроительные работы)(ЛС2-22-1) Полы Тип1				106836				
		Раздел: Проемы								
133	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,16	346,04	18,87	747	41	370	0,82	2
		м2		136,44	6,39	295	14	120	0,03	
134	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,16	5618		12135				
		м2								
135	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	20,45	74,96	0,16	1533	3	549	0,13	3
		м2		22,5	0,07	460	1	119		
136	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен, площадь проема до 3 м2	1,89	400,18	102,53	756	194	425	0,9	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	
137	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
		м2								
138	Е10-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	1,89	1719,96	4,6	3251	9	540	1,56	3
		м2		236,25	1,73	447	3	120	0,01	
139	Е15-172-4	Прооливка кровельной стали 2	3,78	114,2	0,07	432		429	0,65	2
		м2		108	0,02	408		105		
140	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
141	Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок установленые в проемы наружных кменных стен, площадью до 3 м2	1,89	104,4	0,09	197		128	0,36	1
		м2		56,48	0,05	107		120		
		Итого по разделу: Проемы				31614				
		Раздел: Отделочные работы								
142	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	26,8	126,93	1,42	3402	38	2022	0,45	12
		м2		71,33	0,54	1912	14	105		
143	Е15-151-1	Простая клеевая окраска	26,8	14,45	0,18	387	5	262	0,06	2
		м2		9,23	0,07	247	2	105		
144	Е15-64-1	Затирка бетонных поверхностей стен цементно-известковым раствором стен	25,92	107,93	1,19	2798	31	1653	0,37	10
		м2		60,3	0,45	1563	12	105		
145	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	25,92	197,34	1,19	5115	31	619	0,14	4
		м2		22,28	0,45	577	12	105		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	2,4	326,82	6,33	784	15	794	1,79	4
		м2		312,75	2,39	751	6	105	0,01	
147	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	2,4	197,34	1,19	474	3	57	0,14	
		м2		22,28	0,45	53	1	105		
148	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	51	251,33	3,39	12818	173	6304	0,65	33
		м2		117	0,72	5967	37	105	0,05	3
149	Е15-151-1	Простая клеевая окраска	51	14,45	0,18	737	9	498	0,06	3
		м2		9,23	0,07	471	4	105		
150	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	2,16	382,25	1,65	826	4	77	0,21	
		м2		33,3	0,63	72	1	105		
151	Е15-163-3	Простая окраска плинтусов	1,08	83,17	1,22	90	1	41	0,22	
		м2		35,55	0,45	38		105		
152	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	6,25	257,15	1,96	1607	12	718	0,61	4
		м2		108,9	0,45	681	3	105	0,03	
153	Е15-158-2	Окраска цоколя	6,25	303,58	2,03	1897	13	108	0,09	1
		м2		15,75	0,77	98	5	105		
		Итого по разделу: Отделочные работы				30934				
		Раздел: Разные работы								
154	Е6-13-1	Устройство бетонного крыльца В7,5	0,9	7872,64	86,6	7085	78	494	3,06	3
		м3		490,5	32,72	441	29	105	0,16	
155	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3	258,1	9,95	774	30	206	0,36	1
		м2		52,2	3,74	157	11	123	0,02	
156	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (крыльцо)	3	775,43	24,55	2326	74	181	0,26	1
		м2		39,83	9,2	119	28	123	0,04	
157	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (отмостка)	28	775,43	24,55	21712	687	1689	0,26	7
		м2		39,83	9,2	1115	258	123	0,04	1
158	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5	2,8	6946,69	66,01	19451	185	649	1,35	4
		м3		195,75	24,93	548	70	105	0,12	
		Итого по разделу: Разные работы				51349				
		Раздел: 9.1. Монорельсы								
159	Е9-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок, на отметке до 25 м (монорельсы)	0,261	7285,83	3593,45	1902	938	788	14,3	4
		т		2385	971,06	622	253	90	3,51	1
160	2-1-129	Стоимость монорельса	0,261	84200		21976				
		т								
161	10-5-1	Дубовый брус	0,007	22951,16	316,57	161	2	30	22,5	
		м3		3487,5	119,25	24	1	120	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е6-19-1	Устройство бетонных фундаментов столбов В7,5	0,08	10973,15	316,01	878	25	125	8,25	1
		м3		1368	119,39	109	10	105	0,58	
163	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к1трр=3; к1трм=3; к1зпр=3; к1экс=3;к1зпм=3;к1мат=3;	0,63	61,07	0,06	38		7	0,02	
		м2		12,48		8		90		
		Итого по разделу: 9.1. Монорельсы				24955				
		Раздел: Лестница Л-1								
164	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,181	14359,66	5522,03	2599	999	1205	35,9	6
		т		6075	1322,37	1100	239	90	4,73	1
165	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных	0,292	13711,47	5475,87	4004	1599	1733	28,9	8
		т		5040	1552,87	1472	453	90	5,46	2
166	2-1-267	Стоимость металлических лестниц с ограждением	0,473	133700		63240				
		т								
167	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23	20,35	0,02	468		86	0,02	
		м2		4,16		96		90		
168	6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,2	7205,56	196,62	1441	39	73	1,79	
		м3		272,25	74,27	54	15	105	0,36	
169	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,016	65900		1054				
		т								
		Итого по разделу: Лестница Л-1				72806				
		Раздел: Технологическое оборудование Н.С-2го подъема (ЛС2-22-2) Монтаж и оборудование ТХ1								
170	Ц12-802-4	Задвижка чугунные фланцевый, D 125-150 мм с электроприводом к1трр=1,25,к1зпр=1,25	1	1135,3	112	1135	112	936	5	5
		шт		1015	24,8	1015	25	90	0,14	
171	9-2-485	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	392391		392391				
		шт.								
172	9-5-1956	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 150, типа BElgiCAsT СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	30056		30056				
		шт.								
173	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые DУ65-100 мм к1трр=1,25,к1зпр=1,25	6	845,4	55,8	5072	335	4298	4	24
		шт		782,5	13,5	4695	81	90	0,08	
174	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	6	16586		99516				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на Ру=1Мпа, Dy 125-150 мм	4	932,3	112	3729	448	3012	5	20
		шт		812	24,8	3248	99	90	0,14	1
176	9-2-346	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	4	29365		117460				
		шт.								
177	12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые DУ65-100 мм к1тр=1,25,к1зпр=1,25	1	845,4	55,8	845	56	716	4	4
		шт		782,5	13,5	783	14	90	0,08	
178	9-2-483	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElqiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	277670		277670				
		шт.								
179	Ц12-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа,DУ 65-100 мм	1	645,8	58,9	646	59	535	4	4
		шт		581	13,5	581	13	90	0,08	
180	9-3-46	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый чугуные FAF2350,PN 16 DN 100 мм	1	5927		5927				
		шт.								
181	Ц12-803-4	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на Ру до 2,5 МПа,DУ 150 мм	1	872,3	101	872	101	709	5	5
		шт		763	24,8	763	25	90	0,14	
182	9-3-48	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 150 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	10936		10936				
		шт.								
183	9-5-2069	Вставка гибкая фланцевая, Т до +90°С, PN 16, DN 150	3	8670		26010				
		шт.								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование Н.С-2го подъема (ЛС2-22-2)Монтаж и оборудование ТХ				972266				
		Раздел: Строительство выгреба емк.18м3(ЛС2-22-7)Земляные работы. Строительные работы								
184	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	1,78	5346		-9516				
		м								
185	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КС10-6	1,18	5346		6308				
		м								
		Итого по разделу: Строительство выгреба емк.18м3(ЛС2-22-7)Земляные работы. Строительные работы				-3208				
		Раздел: Водопроводные сети В-1(ЛС2-22-8) Трубопроводы								
186	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	0,0561	10216,13		573		702	61,8	3
		км		9630		540		130		
187	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 160 мм	0,134	8287,75		1110		1399	51,5	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,5		1076		130		
188	8-9-36	Свободные фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	552		4416				
		шт.								
		Итого по разделу: Водопроводные сети В-1(ЛС2-22-8) Трубопроводы				6099				
		Раздел: Колодцы								
189	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен, днища битумом в 2 слоя	18	245,44	3,82	4418	69	824	0,21	4
		м2		37,35	1,44	672	26	118	0,01	
		Итого по разделу: Колодцы				4418				
		Раздел: Водопроводные сети В-10,К3 (ЛС2-22-9). Землянные работы								
190	Е1-90-6	Планировка обсыпки колодцев	22	10,22		225		254	0,07	1
		м2		10,22		225		113		
		Итого по разделу: Водопроводные сети В-10,К3 (ЛС2-22-9). Землянные работы				225				
		Раздел: Подводящий водопровод (ЛС2-22-12)Земляные работы								
191	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.), с перемещением до 5 м	5990	6,83	6,83	40887	40887	10846		
		м3			1,87		11181	97	0,01	37
192	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	5990	3,29	3,29	19706	19706	5227		
		м3			0,9		5389	97		18
193	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	480	21,55	4,52	10342	2168	7929	0,11	52
		м3		17,03		8174		97		
194	Ц10-926-1	Прокладка провода в траншее к1трр=0,3; к1трм=0,3; к1зпр=0,3; к1экс=0,3;к1зпм=0,3;к1мат=0,3	1,1718	6469,41	5158,75	7581	6045	3172	21	25
		км		1310,66	724,68	1536	849	133	4,2	5
195	16-7-98	Стоимость провода с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	1,1778	2422		2853				
		км								
196	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
197	8-4-3642	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1103		4412				
		шт.								
		Итого по разделу: Подводящий водопровод (ЛС2-22-12)Земляные работы				86983				
		ИТОГО:				3168797	171609			1129
						187699	46959			209
		Всего прямые затраты:				3168797				
		в том числе стоимость:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалов, изделий и конструкций				2619985				
		- оборудования				189504				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				52933				
		На общестроительные работы				197638				
		На металломонтажные работы				3726				
		На сантехнические работы				3818				
		Всего накладных расходов:				258114				
		Итого с накладными				3426912				
		- заработная плата				38717				
		- трудоемкость				129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				194244				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3621156				
		Итого с временными, 2,48 %				3706261				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,1185 %				3815931				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3829998				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3865166				
		ИТОГО:				3865166				
		Сметная заработная плата				*273375*				
		Нормативная трудоемкость				*1467*				
		Итого в текущих ценах, к = 2,928				11317206				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				226 344,00				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11 543 549,07				
		Скидка 15%				1 731 532,36				
		Итого				9 812 016,71				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 177 442,01				
		Итого с НДС				10 989 458,71				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Мулдашев Б.М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР

ЗК ОФ АО "НЦ Курпысконсалтинг"

_____ Яудин С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)