Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«_____» _____201__г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «KazConstructionGroup»
РК. ЗКО, г. Уральск, ул.Полевая.строение 1Д., нежилое помещение
наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Руководитель отдела Мулдашев Бауыржан Мадиевич
(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Construction Company "KazConstructionGroup"
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) Проект разработан ТОО «Уралводпроект», № проекта 15.008
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" 26.10.2015 г.;

наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водопотребление	л/с куб.	1,02		1,02	
	м/сут	88,44		88,44	
	куб. м/год	32280,6		32280,6	
общая протяженность водопроводных сетей	км	23,938		23,938	
установленная электрическая мощность	кВт	30,38		30,38	
общая протяженность сетей электроснабжения ВЛ-10 кВ	км	4,216		4,216	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Резервуары для воды емкостью 200 куб. м прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в осях 9,0х6,0 высотой 4,5 м до низа перекрытия -2 шт.,

Здание для электрооборудования: размерами в плане 2,4х2,4 м., стены из силикатного кирпича, фундаменты - сборные ж/б блоки, покрытие-сборное ж/б, кровля односкатная, покрытая профлистом, полы из бетона, окна-из ПВХ, двери-деревянные;

Здание насосной станции II-го подъема: одноэтажное полузаглубленное кирпичное здание размерами в плане 4,8х6,0 м, стены из силикатного кирпича, фундаменты из сборных ж/б блоков, покрытие сборное ж/б,кровля односкатная, полы из керамической плитки, окна из ПВХ, двери - деревянные;

Сборный железобетонный выгреб емкостью 18 куб.м

Водонапорная башня системы Рожновского емкостью 50 куб. м и высотой 18 м. Водовод от водозаборных сооружений до площадки напорно-регулирующих сооружений - 3,19 км из труб ПЭ 100 SDR 26 диаметром 90 мм.;

Площадочные сети площадки напорно-регулирующих сооружений: Подающие и переливные, сбросные трубопроводы до первых колодцев и далее до мокрого колодца из труб ПЭ диаметром 110 мм., всасывающие -из стальных труб диметром 159х6 мм.

Водопроводные сети: из труб ПЭ100 SDR 26 диаметром 110х4,2 мм., подключение водопотребителей из труб ПЭ диаметром 32 и 25 мм., общая протяженность трассы водопроводных сетей диаметром 32 и 25 мм - 6341 м.,26 водопроводных ж/б колодцев диаметром 2 м и 45 водопроводных ж/б колодцев диаметром 1,5 м., 36

пожарных
гидрантов

Электроснабжение: Воздушная линия – 10 кВ, провод АС-50 кв. мм, трансформаторные подстанции - типа КТП-/10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА на площадке головного водозабора и 40 кВА - на площадке напорно-регулирующих сооружений, воздушные линии 0,23 кВ -0,423 км., провод СИПс4 , светильники с лампами типа ДРЛ 250 Вт. -10шт., кабельные линии 0,4-0,23 кВ- 0,144 км; кабели на напряжение 0,66 кВ, бронированные с ПВХ изоляцией и оболочкой. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04.2017;
месяц, год
окончание работ 11.2017;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Реконструкция водопровода в с. Новопавловка Теректинского района ЗКО
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Генеральный директор

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Дата М.П.