Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 42" КГУ "Отдел образования города Петропавловска" КГУ "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" , Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, П.ЛАЗУТИНА, 212 БИН 970140003672 Тел.: 87152423020**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройдизайн», Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Коммунальная, 22/1-311 БИН 010440001995 Тел. 87713477676**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт внутреннего электроснабжения и освещения КГУ "Средняя школа № 42" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. П. Лазутина,212**

Объект : **Здание средней школы № 42**

Договор подряда (контракт) № 16 от 16.02.2024

Акт выполненных работ № 1
за сентябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**38080843**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10615987	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5188794*	
			машины и механизмы	тенге			1109440	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*362439*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14662080	
			перевозки	тенге			567	
			оборудование	тенге			11692769	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2612			
		Раздел 1.	**Силовое оборудование. ВРУ**				**2926778**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			62683	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30523*	
			машины и механизмы	тенге			3677	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1090*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			39900	
			оборудование	тенге			2820518	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14			
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	2	51367	**102734**	
2	2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-20 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	**шт.**	1	1748084	**1748084**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	515-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество иноминальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	1	1072434	1072434	
4	4	6124-0103-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,09*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,4	2689	1076	
5	5	247-215-0214 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 400 мм	шт.	1	2450,3	2450	
		Раздел 2.	Кабельно-проводниковая продукция				1013984	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			73310	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*35709*	
			машины и механизмы	тенге			480	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*80*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			940194	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	17			
6	12	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	338	27040	
7	13	6119-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	110	133	14630	
8	14	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	80	465	37200	
9	15	243-108-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,1133	2817874	319265	
10	16	243-108-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16 (ок)-0,66	км	0,0824	6912392	569581	
11	17	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0824	561509	46268	
		Раздел 4.	Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000 В				127920	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			86520	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*42129*	
			машины и механизмы	тенге			1485	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*425*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			39915	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	19			
					15			
12	116	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12 прим*	Боксы массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	5	15312	76560	
13	117	247-201-1301 *РСНБ РК 2022*	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431	шт.	5	4029	20145	
14	118	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	5521	27605	
15	119	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	722	3610	
		Раздел 6.	Оборудование и материалы				421392	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			259716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	161	1212-0101-1604 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09 Изм. и доп.	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	$м^2$	219,05	1202	263298	
		Раздел 9.	ДЕМОНТАЖ				247505	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			246510	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			121565	
			машины и механизмы	тенге			995	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			345	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	73			
31	162	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12 к-0,3	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	5	3633	18165	
32	163	1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1400	90	126000	
33	164	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	110	676	74360	
34	165	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	140	207	28980	
		Раздел 10.	Вывоз мусора				567	
			из них:					
			перевозки	тенге			567	
35		414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	0,28	1163	326	
36		412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,8	86	241	
			ОБЪЕМЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕНЫ				23099421	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			3615886	
			в том числе оплата труда рабочих	тенге			1762646	
			машины и механизмы	тенге			325676	
			в том числе оплата труда машинистов	тенге			129369	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10285608	
			оборудование	тенге			8872251	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	839			
			Комплектные устройства для распределения электроэнергии до 1000 В					
			СПОРТЗАЛ					
37	1	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	15312	30624	
38	2	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	5025	10050	
39	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	18	5521	99378	
40	4	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2041	4082	
41	5	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	771	5397	
42	6	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	1913	15304	
43	7	247-204-2826 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	1	4022	4022	
			КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ					
44	8	6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	15312	15312	
45	9	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	1	5025	5025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*126446*	
			машины и механизмы	тенге			376	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			161300	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	62			
16	137	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэпр и Кэм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	244	1052	256688	
17	138	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	122	383	46726	
18	139	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	122	490	59780	
19	140	6124-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэпр и Кэм=1,09*	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	4	3815	15260	
20	141	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	983	3932	
21	142	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004,диаметром 80 мм,глубиной 40 мм	шт.	244	109	26596	
22	143	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001,размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	73	170	12410	
		Раздел 7.	Кабельная продукция				6819336	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			3996200	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1946302*	
			машины и механизмы	тенге			17400	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2805736	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	924			
23	144	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кэпр и Кэм=1,12*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	5800	722	4187600	
24	147	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,4635	212287	98395	
25	148	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	3,3269	309939	1031136	
26	149	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,8943	480684	1391244	
27	150	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,0618	1795489	110961	
		Раздел 8.	Трубы				3423940	
			из них					
			затраты на труд рабочих	тенге			2275162	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1123474*	
			машины и механизмы	тенге			759351	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*231106*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			389427	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	664			
28	159	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,12* *ТЧ 46 п.1.30 Кэпр=0,5, Кэм=0,5*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. ***Пробивка борозд в гипсовых перегородках(крупнопанельных, мелкоштучных пазогребневых и тд), применен коэффициент к затратам труда - 0,5 и к времени эксплуатации машин - 0,5***	м борозд	4381	499	2186119	
29	160	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кэпр и Кэм=1,12 Изм. и доп.*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	$м^3$ заделки	2,1905	444886	974523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	10	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	5521	22084	
47	11	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2041	2041	
48	12	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1913	5739	
			КОРИДОР 1-ГО ЭТАЖА					
49	13	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	15312	45936	
50	14	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	3	5025	15075	
51	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	36	5521	198756	
52	16	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	3	2041	6123	
53	17	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	771	5397	
54	18	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	26	1913	49738	
			КОРИДОР 2-ГО ЭТАЖА					
55	19	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	15312	30624	
56	20	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	5025	10050	
57	21	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	27	5521	149067	
58	22	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2041	4082	
59	23	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	23	771	17733	
60	24	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1913	3826	
			КОРИДОР 3-ГО ЭТАЖА					
61	25	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	15312	30624	
62	26	247-201-1005 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	2	5025	10050	
63	27	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,09*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	22	5521	121462	
64	28	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2041	2041	
65	29	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	6	771	4626	
66	30	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	15	1913	28695	
			Оборудование светотехническое					
67	31	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09 Изм. и доп.*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	252	11450	2885400	
68	32	Прайс-лист	Панель светодиодная, матовая (Opeon), 100Вт, температура света 6400К, степень защиты IP20	шт	70	7589	531230	
69	33	Прайс-лист	Панель светодиодная универсальная с рассеивателем Призма, 72Вт, температура света 6400К, степень защиты IP20	шт	115	5804	667460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	34	Прайс-лист	Панель светодиодная универсальная ДВО-02-4065-ОПАЛ 40Вт, 6500К	шт	60	4911	294660	
71	35	Прайс-лист	Светильник светодиодный 18Вт, IP65, 4000К	шт	7	2696,43	18875	
72	36	6119-0604-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,09*	Монтаж прожектора мощность до 3 кВт	шт.	12	30371	364452	
73	37	Прайс-лист	LED прожектор 200Вт, размеры 440x320x62, 6500К, степень защиты IP20	шт	12	31518	378216	
			Кабельная продукция					
74	38	6119-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	200	1083	216600	
75	39	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	206	156	32136	
76	40	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзпр и Кзм=1,12*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	240	338	81120	
77	41	243-108-0906 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x16 (ок)-0,66	км	0,2472	6912392	1708743	
78	42	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12* *ТЧ 46 п.1.30 Кзпр=0,5, Кзм=0,5*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2. ***Пробивка борозд в гипсовых перегородках(крупнопанельных, мелкоштучных пазогребневых и тд), применен коэффициентк запрапам труда - 0,5 и к времени эксплуатации машин - 0,5***	м борозд	200	499	99800	
79	43	1146-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп.*	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	$м^3$ заделки	0,65	444886	289176	
80	44	1212-0101-1604 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,09 Изм. и доп.*	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	$м^2$	5,255	1202	6317	
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
81	45	Коммерческое *предложение*	Интерактивная панель 65 дюймов LAIWO	шт	6	1366071,43	8196429	
82	46	Коммерческое *предложение*	МФУ Pantum M6500W (Принтер/Сканер/Копир WiFi USB)	шт	1	88098,21	88098	
83	47	Коммерческое *предложение*	МФУ Xerox WorkCentre 3025BI (Принтер/Сканер/Копир WiFi USB)	шт	3	92848,21	278545	
84	48	Коммерческое *предложение*	МФУ Canon Pixma MG3640S (принетр/Сканер/Копир WiFi USB)	шт	1	63294,64	63295	
85	49	Коммерческое *предложение*	ПК DEXP Aquilon O298 Pentium G6405/8GB/SSD 256 Gb/без ПО	шт	1	104455,36	104455	
86	50	Коммерческое *предложение*	Операционная система Windows 11 Home. 64-bit	шт	1	87053,57	87054	
87	51	Коммерческое *предложение*	Монитор DEXP 23.8 DF24N2	шт	1	47589,29	47589	
88	52	Коммерческое *предложение*	Клавиатура+мышь проводная	ШТ	1	3750	3750	
89	53	Коммерческое *предложение*	Наушники АН-300	ШТ	1	3035,71	3036	
90	54	215-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	$м^2$	783	2088	1634904	
91	55	233-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 33, 34	$м^2$	783	4906	3841398	
92	56	233-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19x54 мм ГОСТ 8242-88	м	595	376	223720	
			ВСЕГО ПО АКТУ:				38080843	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			10615987	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5188794*	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машины и механизмы	тенге			1109440	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*362439*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14662080	
			перевозки	тенге			567	
			оборудование	тенге			11692769	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2612			
			СМР	**тенге**			**26388074**	
			Оборудование	**тенге**			**11692769**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР 6,3%	**тенге**			**1662449**	
			Итого	**тенге**			**28050523**	
			Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1402526**	
			Непредвиденные работы и затраты 5% СМР	**тенге**			**1402526**	
			Непредвиденные работы и затраты 5% оборудование				**584638**	
			Итого	**тенге**			**43132982**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	**тенге**			**46540488**	
			Итого с учетом конкурсной скидки 2%	**тенге**			**45609678,24**	
			Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	**тенге**			**5473161,39**	
			ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**тенге**			**51082839,63**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Стройдизайн», БИН 010440001993

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Такибаев Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Средняя школа № 42" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"», БИН 970140003672

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ушакова С.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора :

Эксперт: Исаков Е.С. ТОО " Alem Construction Group" номер аттестата № KZ81VAE00081286 от 15.06.2023 года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Авторский надзор Авхадов Х.А., ТОО «Гранд» приказ № 5 от 30.05.2024 год

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)