Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "BI Construction Turkestan"
Технический надзор: ТОО "Тұран Құрылыс-1"
Авторский надзор: ТОО "Данайхан - Стройтех"

Наименование объекта: Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата (1 - этап)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2019 (2)

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов обьектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	За отчетный месяц	по монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	3 389 042 986	363 111 749		181 829 152						19 481 695	181 829 152
Оборудование											
Услуги технического надзора	79 372 296	8 504 175		4 258 488						456 267	4 258 488
Услуги авторского надзора	27 347 718	2 930 113		1 467 261						157 207	1 467 261
Всего по стройке	**3 495 763 000**	**374 546 037**		**187 554 901**	**0**	**0**				**20 095 169**	**187 554 901**

Заказчик:

И.О. зам.руководителя Управления строительства Туркестанской области

_____ Кудеубаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "BI Construction Turkestan"

_____ Адильханов Д.Т.

Технический надзор:

Директор
ТОО "Тұран Құрылыс-1"

_____ Курманова А.

Инженер по техническому надзору
ТОО "Тұран Құрылыс-1"

_____ Дощанов К.

Авторский надзор:

Директор
ТОО "Данайхан - Стройтех"

_____ Атымтаева А.Х.

Инженер по надзору за стр-вом
ТОО "Данайхан - Стройтех"

_____ Тулегенов Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО"BI Construction Turkestan"**

Технический надзор: **ТОО "Тұран Құрылыс-1"**

Стройка : **Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата**

Объект : **Здание областного акимата**

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **28.08.2019**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** (месяц, год) на **07-01-03 Озеленение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	7081,63	82,33	0	582996	0	0	513036	1183715
						82,33	0	582996	0		87683	
2	2	Е11-010205-0402 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта под ДЭС. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	181,5	2950,08	0	535440	0	0	385516	994632
						2950,08	0	535440	0		73676	
3	3	Е11-080101-0201	Дренажный слой из песка толщиной 30 см. Устройство	м3 основания	181,5	3899,63	982,64	707783	178349	393102	191468	971190
						751,14	383,18	136332	69547		71940	
4	4	Е11-470102-0220 К=0,2	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	125	1748,77	129,92	218596	16241	44601	144163	391780
						1262,04	48,54	157755	6067		29021	
5	5	Е11-470102-0420 К=0,8	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	125	9518,89	0	1189861	0	178405	890081	2246338
						8091,65	0	1011456	0		166395	
6	6	Е11-470103-0108 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,3х1,3х0,6 м. Посадка	шт.	125	8288,42	2067,99	1036053	258499	20765	735446	1913219
						6054,31	631,56	756789	78945		141720	
7	10	СПРАЙС ТОО "FLOR.KZ"	Черемуха обыкновенная. Возраст 7-9 лет; с комом 1,3х1,3х0,6	шт	2	19380		38760		38760		41861
											3101	
8	12	Е11-470118-0108 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,3х1,3х0,6 м. Уход	шт.	125	7744,75	2005,2	968094	250650	23530	660302	1758668
						5551,31	451,44	693914	56430		130272	
9	13	Е11-010205-0402 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта под ДЭС. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,96	2950,08	0	5782	0	0	4163	10741
						2950,08	0	5782	0		796	
10	14	Е11-080101-0201	Дренажный слой из песка толщиной 10 см. Устройство		1,96	3899,63	982,64	7643	1926	4245	2068	10488

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 основания		751,14	383,18	1472	751		777	
11	15	Е11-470102-0205 К=0,2	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%		10	681,95	40,1	6820	401	1349	4593	12326
				яма		506,96	14,98	5070	150		913	
12	16	Е11-470102-0405 К=0,8	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		10	3762,9	0	37629	0	5396	28365	71274
				яма		3223,31	0	32233	0		5280	
13	17	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка		10	3380,09	917,93	33801	9179	1397	23002	61347
				шт.		2322,41	291,41	23224	2914		4544	
14	18	СПРАЙС ТОО "FLOR.KZ"	Барбарис Тунберга. Возраст 5-6 лет; с комом 0,5х0,5х0,4		10	1530		15300		15300		16524
				шт							1224	
15	19	Е11-470118-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Уход		10	1736,24	211,66	17362	2117	1147	12826	32604
				шт.		1409,86	47,65	14099	477		2415	
16	20	Е11-010205-0402 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта под ДЭС. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		193,5	2950,08	0	570840	0	0	411005	1060393
				м3 грунта		2950,08	0	570840	0		78548	
17	21	Е11-080101-0201	Дренажный слой из песка толщиной 10 см. Устройство		193,5	3899,63	982,64	754578	190141	419092	204127	1035401
				м3 основания		751,14	383,18	145346	74145		76696	
18	22	Е11-470108-0105 К=0,2	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%		1935	98,33	7,54	190263	14594	0	160190	378489
				м траншеи		90,79	3,29	175669	6364		28036	
19	23	Е11-470108-0115 К=0,8	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%		1935	764,91	0	1480108	0	0	1302495	3005211
				м траншеи		764,91	0	1480108	0		222608	
20	24	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка		1935	553,85	94,69	1071690	183225	3535	815038	2037667
				м изгороди		457,33	21,32	884930	41250		150938	
21	25	СПРАЙС ТОО "FLOR.KZ"	Бирючина обыкновенная. Возраст 5-6 лет; без кома		1168	204		238272		238272		257334
				шт							19062	
22	27	Е11-470118-0301	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход		1935	532,3	111,4	1029998	215559	93596	677049	1843611
				м		372,53	25,08	720844	48530		136564	
23	34	Е11-080101-0201	Дренажный слой из песка толщиной 10 см. Устройство		25,8140508	3899,63	982,64	100665	25366	55909	27232	138129
				м3 основания		751,14	383,18	19390	9891		10232	
24	35	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см		258,140508	425,9	0	109943	0	0	96750	223228
				м2		425,9	0	109943	0		16535	
25	36	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка		258,140508	1883,34	457,3	486166	118047	15073	334068	885853
				м2		1367,65	102,95	353046	26576		65619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	37	С125-020101-0103	Бегония	шт.	4335,998496	77		333872		333872		360582
											26710	
27	38	С125-030101-0102	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,0103256	34488		356		356		385
											28	
28	39	Е11-470118-0401	Цветники из многолетников. Уход	м2	258,140508	1073,18	300,78	277031	77644	1684	189361	503704
						765,87	67,72	197703	17480		37311	
			ИТОГО:					12045702	1541935	1889386	7812344	21446694
								8614381	439517		1588644	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		321700				
			Итого с временными									21768390
			Зимние удорожания			0,7 %		152379				
			Итого с зимними удорожаниями									21920769
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		438415				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22359184
			НДС			12 %		2683102				
			Итого с НДС									25042286

Сдал

ТОО"BI Construction Turkestan"

Директор: Адильханов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

ТОО "Туран Курылыс-1"

Директор: Курманова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Дощанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО"BI Construction Turkestan"**

Технический надзор: **ТОО "Тұран Құрылыс-1"**

Стройка : **Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата**

Объект : **Здание областного акимата**

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **28.08.2019**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** (месяц, год) на **07-01-02 Проезды и покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	6338	609,72	132,71	3864424	841104	2842656	484624	4696972
						28,5	42,29	180663	268062		347924	
2	2	Е11-270403-0204 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203/ до толщины 20см/	м2 основания	6338	206,8	57,49	1310707	364380	946327	129978	1555939
						0	18,99	0	120350		115255	
3	3	Е11-270403-0202	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	6338	734,05	208,38	4652429	1320701	3130313	653822	5730752
						31,78	63,74	201415	403976		424500	
4	4	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов / Битумная эмульсия 0,8л/м2 /	т	5,0704	102673,45	1725,21	520595	8748	511848	4758	567382
						0	868,84	0	4405		42028	
5	5	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /асфальтобетон тип Б марки II, битум БНД 100/130/	м2 покрытия	6338	1297,19	96,72	8221615	613003	7341564	485573	9403764
						42,13	28,8	267048	182557		696575	
6	6	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306/ до толщины 7см/	м2 покрытия	6338	864,02	0,12	5476138	776	5471070	4635	5919235
						0,68	0	4292	0		438462	
7	7	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов / Битумная эмульсия 0,3л/м2 /	т	1,9014	102673,45	1725,21	195223	3280	191943	1784	212768
						0	868,84	0	1652		15761	
8	8	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/асфальтобетон тип Б марки II, битум БНД 100/130/	м2 покрытия	6338	1321,94	96,94	8378441	614419	7496974	486198	9573811
						42,13	28,89	267048	183136		709171	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-270602-0401 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/ до толщины 5см/	м2 покрытия	6338	295,32	0,04	1871709	274	1870004	1545	2023114
						0,23	0	1431	0		149860	
10	10	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200,97	3353,18	1017,15	673888	204417	442586	76029	809910
						133,78	216,51	26885	43512		59993	
11	11	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1004,85	45,84	20,55	46060	20647	28	34705	87226
						25,26	6,72	25385	6749		6461	
12	12	С121-080102-1705	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	1004,85	747		750623		750623		810673
											60050	
13	13	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /из щебня фр.20-40, марки 600/	м2	1004,85	792,22	125,66	796057	126268	418285	314805	1199731
						250,29	39,79	251504	39982		88869	
14	14	Е11-270701-0202 К=13	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до толщ. 25 см/	м2 покрытия	1004,85	595,7	57,54	598588	57817	468114	96161	750329
						72,31	16,3	72657	16381		55580	
15	15	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1004,85	45,84	20,55	46060	20647	28	34705	87226
						25,26	6,72	25385	6749		6461	
16	16	С121-080102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1004,85	112		112543		112543		121547
											9003	
17	17	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	50,2425	6040,52	956	303491	48032	110792	153754	493824
						2879,37	376,2	144667	18901		36580	
18	18	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов сухой цементно-песчаной смесью 30:70	м2 покрытия	1004,85	1199,12	125,26	1204933	125863	729	1047161	2432261
						1073,14	35,49	1078341	35660		180167	
19	19	С121-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	3,0799054	15890		48940		48940		52855
											3915	
20	20	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,0245985	1965		5943		5943		6419
											475	
21	21	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	1004,85	1962		1971516		1971516		2129237
											157721	
22	22	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	251,8	3353,18	1017,15	844330	256119	554527	95258	1014756
						133,78	216,51	33685	54517		75167	
23	23	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	1259	45,84	20,55	57710	25869	35	43482	109287
						25,26	6,72	31805	8456		8095	
24	24	С121-080102-1705	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	1259	747		940473		940473		1015711
											75238	
25	25	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /из щебня фр.20-40, марки 600/	м2	1259	792,22	125,66	997399	158205	524079	394426	1503171
						250,29	39,79	315115	50094		111346	
26	26	Е11-270701-0202 К=13	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до толщ. 25 см/	м2 покрытия	1259	595,7	57,54	749985	72440	586511	120482	940104
						72,31	16,3	91033	20524		69637	
27	27	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне		1259	45,84	20,55	57710	25869	35	43482	109287

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 поверхности		25,26	6,72	31805	8456		8095	
28	28	С121-080102-1101	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	1259	112		141008		141008		152289
											11281	
29	29	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	62,95	6040,52	956	380251	60180	138814	192642	618724
						2879,37	376,2	181256	23682		45831	
30	30	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов сухой цементно-песчаной смесью 30:70	м2 покрытия	1259	1199,12	125,26	1509688	157697	913	1312012	3047436
						1073,14	35,49	1351078	44680		225736	
31	31	С121-130101-2001	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	3,8588854	15890		61318		61318		66223
											4905	
32	32	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,78959	1965		7447		7447		8042
											596	
33	33	С122-010101-0421	Плиты из гранита цокольные пиленые, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 60 мм ГОСТ 23342-2012	м2	1259	35706		44953854		44953854		48550162
											3596308	
34	34	Е11-110101-0205	Слои подстилающие из глины без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	19,6	12538,62	2901,03	245757	56860	53884	155792	433672
						6888,4	1567,5	135013	30723		32124	
35	35	Е11-270403-1301 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие /Мембрана Planter geo/	м2 основания дорожной поверхности	196	940,42	0,41	184322	81	180557	4004	203392
						18,79	0,13	3683	25		15066	
36	36	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /щебня фр.20-40, марки 600 с заклинкой мелким щебнем/	м3 подстилающего слоя	49	8219,23	1657,05	402742	81195	168661	175480	624480
						3120,12	689,7	152886	33795		46258	
37	37	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В20	м2 стяжки	196	656,77	27,3	128727	5352	60391	61660	205617
						321,35	13,32	62984	2611		15231	
38	38	Е11-110101-1104 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 /до толщины 80мм/	м2 стяжки	196	1024,99	57,33	200898	11236	180576	13411	231454
						46,36	26,43	9086	5181		17145	
39	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,56448	14268,44	1349,48	8054	762	18	6909	16160
						12887,6	562,44	7275	317		1197	
40	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56448	287262		162154		162154		175126
											12972	
41	44	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,689	3353,18	1017,15	2310	701	1517	261	2777
						133,78	216,51	92	149		206	
42	45	Е11-270403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	13,78	45,84	20,55	632	283	0	476	1196
						25,26	6,72	348	93		89	
43	46	С121-080102-1705	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	13,78	747		10294		10294		11117
											823	
44	47	Е11-270701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /из щебня фр.20-40, марки 600/	м2	13,78	792,22	125,66	10917	1732	5736	4317	16452
						250,29	39,79	3449	548		1219	
45	48	Е11-270701-0202 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до толщ. 15 см/	м2 покрытия	13,78	137,47	13,28	1894	183	1481	304	2375
						16,69	3,76	230	52		176	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	49	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /асфальтобетон тип Б марки I, битум МГ/	м2 покрытия	13,78	1333,6	96,94	18377	1336	16461	1057	20989
						42,13	28,89	581	398		1555	
47	50	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,4669	8404,44	1657,05	62755	12373	27084	26741	96655
						3120,12	689,7	23298	5150		7160	
48	51	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	126,5	1586,45	30,44	200686	3851	105890	99783	324507
						718,94	11,43	90946	1445		24038	
49	52	С121-040508-9902	Бортовой камень БР100.30.15	м3	5,4395	39517		214953		214953		232149
											17196	
50	53	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	116,9	1368,28	30,44	159952	3559	72349	92210	272335
						718,94	11,43	84044	1336		20173	
51	54	С121-040508-9901	Бортовой камень БР100.20.8	м3	1,8704	37747		70602		70602		76250
											5648	
52	55	Е11-270201-1004 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	88,8	1646,34	30,44	146195	2703	54958	96712	262340
						997	11,43	88534	1015		19433	
53	56	С121-040503-0105	Камни бортовые из гранита марки 5ГП ГОСТ 32018-2012	м	88,8	3838		340814		340814		368080
											27265	
54	57	С341-010205-1170	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170 км	т	3,552	3276		11636				12567
											931	
55	58	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	39,6	4124,19	23,05	163318	913	138014	26670	205187
						615,94	7,65	24391	303		15199	
56	59	С124-060101-0102	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	м2	40,392	23354		943315		943315		1018780
											75465	
			ИТОГО:					95442400	5309873	84851549	6977808	110613824
								5269338	1625622		8193615	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1659207				
			Итого с временными									112273030
			Зимние удорожания			0,7 %		785911				
			Итого с зимними удорожаниями									113058941
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2261179				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									115320120
			НДС			12 %		13838414				
			Итого с НДС									129158534

Сдал

ТОО"BI Construction Turkestan"

Директор: Адильханов Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: Омаров А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

ТОО "Туран Курылыс-1"

Директор: Курманова А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Дощанов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО"BI Construction Turkestan"**

Технический надзор: **ТОО "Тұран Құрылыс-1"**

Стройка : **Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата**

Объект : **Здание областного акимата**

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **28.08.2019**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** **(месяц, год) на** **07-01-04 МАФ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.10.2019

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	У86-010302-0502	Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami one(C-1)	шт.	30	189485	3	5684550	90	5668020	11364	6151587
						548	1	16440	30		455673	
2	2	У86-010303-0206	Урна со вставкой	шт.	35	22697	0	794395	0	794395	0	857947
						0	0	0	0		63552	
3	3	У86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	179553	305	179553	305	175724	3277	197456
						3524	77	3524	77		14626	
4	4	С121-060106-0301 прим.	Контейнер мусорный металлический на колесах	комплект	3	75363		226089		226089		244176
											18087	
5	5	Ц13-101001-0701 Изм. и доп. вып. 16	Шлагбаум автоматический (полуавтоматический) с опорой стрелы. Монтаж с устройством фундамента	шлагбаум	2	19165,03	215,97	38330	432	24485	9915	52105
						6706,38	179,38	13413	359		3860	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	5111-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты**	комплект	2	195094		390188				390188
			Отпускная цена			195094		390188		390188		
			Сметная стоимость оборудования					*390188*				
			ИТОГО:					7313105	827	6888713	24556	7893459
								33377	466	390188	555798	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							390188		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		112549				
			Итого с временными									8006009
			Зимние удорожания			0,7 %		53311				
			Итого с зимними удорожаниями									8059320
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		153383				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8212703
			НДС			12 %		985524				
			Итого с НДС									9198227

Сдал

ТОО"BI Construction Turkestan"

Директор: Адильханов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

ТОО "Туран Курылыс-1"

Директор: Курманова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Дощанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО"BI Construction Turkestan"**

Технический надзор: **ТОО "Тұран Құрылыс-1"**

Стройка : **Строительство объектов г. Туркестан, Туркестанской области. Здание областного акимата**

Объект : **Здание областного акимата**

Договор подряда (контракт) **№ 111** от **28.08.2019**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2019** (месяц, год) на **02-01-03 Архитектурно-строительные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Витражи									
1	257	Е11-090306-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	м2	190,40607	4646,65 4349,91	155,07 42,91	884750 828249	29525 8171	26976	577129 116950	1578829
2	258	СПРАЙС	**Цельностеклянные офисные перегородки NAYADA Crystal, в комплекте с фурнитурой из закаленного стекла Джамбо толщиной 12 мм, с маятниковыми дверьми и подвесной металлоконструкцией усиления согласно проекта**	м2	175,2	70229,05		12304129		12304129	984330	13288459
3	259	СПРАЙС	**Цельностеклянные офисные перегородки NAYADA Crystal, в комплекте с фурнитурой из закаленного стекла Джамбо толщиной 10 мм, с маятниковыми дверьми и подвесной металлоконструкцией усиления согласно проекта**	м2	15,20607	55813,7		848707		848707	67897	916604
			Итого по разделу: 1. Витражи									15783892
			ИТОГО:					14037586	29525	13179812	577129	15783892
								828249	8171		1169177	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		236758				16020650
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		112145				16132795
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		322656				16455451
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		1974654				18430105
			Итого с НДС									

Сдал

ТОО"BI Construction Turkestan"

Директор: Адильханов Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта: Омаров А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял

ТОО"Тұран Құрылыс-1"

Директор: Курманова А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер по техническому надзору: Дощанов К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Дощанов К.А.
ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ
ТОО «Тұран Құрылыс»