АКТ № 6 выполненных работ и г[illegible]еденных затрат за ЯНВАРЬ 2022 года

Дата составления: 31.01.2022

Заказчик Акимат города Актау

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В., БИН 000241000874

Подрядчик ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко» БИН 031240001588

Контракт UI174361 Строительство студенческого общежития на 500 мест г. Актау

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	Мобилизация	объект	1		0,00	78000000,00	78000000,00	78000000,00	78000000,00	1	100	78 000 000,00			
А	Здание общежития														
2	Общестроительные работы														
2.1	*Земляные работы*														
2.1.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	6183,00			70,00	432810,00	70,00	432810,00	6 183,00	100	432 810,00			
2.1.2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	5233,00			339,00	1773987,00	339,00	1773987,00	5 233,00	100	1 773 987,00			
2.1.3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	193,00			5118,00	987774,00	5118,00	987774,00	193,00	100	987 774,00			
2.1.4	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	757,00			439,00	332323,00	439,00	332323,00	757,00	100	332 323,00			
2.1.5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	5426,00			20,00	108520,00	20,00	108520,00	5 426,00	100	108 520,00			
2.1.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	193,00			1880,00	362840,00	1880,00	362840,00	193,00	100	362 840,00			
2.1.7	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	5619,00			194,00	1090086,00	194,00	1090086,00	5 619,00	100	1 090 086,00			
2.1.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1241,48			352,00	437000,96	352,00	437000,96	1 241,48	100	437 000,96			
2.2	*Фундаменты*														
	Фундаменты ФМ15 - 53 шт.														
2.2.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,32	24533,72	375782,97	6740,00	103236,58	31273,72	479019,55	15,317	100	479 019,55			
2.2.2	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	69,96	26460,72	1851192,10	17900,00	1252284,00	44360,72	3103476,10	69,96	100	3 103 476,10			
2.2.3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,25	361,77	450,58	53160,00	66210,78	53521,77	66661,36	1,2455	100	66 661,36			
2.2.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07590	280374,16	301654,56			280374,16	301654,56	1,0759	100	301 654,56			
2.2.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16960	298347,86	50599,80			298347,86	50599,80	0,1696	100	50 599,80			
2.2.6	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм	т	1,10	269214,90	296782,51			269214,90	296782,51	1,1024	100	296 782,51			
	Фундаменты ФМ17 - 48 шт.														
2.2.7	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,33	24533,72	425120,28	6740,00	116790,72	31273,72	541911,00	17,328	100	541 911,00			
2.2.8	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	76,80	26460,72	2032183,44	17900,00	1374720,00	44360,72	3406903,44	76,8	100	3 406 903,44			
2.2.9	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6704	361,77	604,29	53160,00	88798,46	53521,77	89402,76	1,6704	100	89 402,76			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5168	280374,16	425271,52			280374,16	425271,52	1,5168	100	425 271,52			
2.2.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1536	298347,86	45826,23			298347,86	45826,23	0,1536	100	45 826,23			
2.2.12	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм	т	1,296	269214,90	348902,51			269214,90	348902,51	1,296	100	348 902,51			
	Фундаменты ФМ19 - 3шт														
2.2.13	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,323	24533,72	32458,11	6740,00	8917,02	31273,72	41375,13	1,323	100	41 375,13			
2.2.14	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	5,79	26460,72	153207,58	17900,00	103641,00	44360,72	256848,58	5,79	100	256 848,58			
2.2.15	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1992	361,77	72,06	53160,00	10589,47	53521,77	10661,54	0,1992	100	10 661,54			
2.2.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	280374,16	53158,94			280374,16	53158,94	0,1896	100	53 158,94			
2.2.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	298347,86	2864,14			298347,86	2864,14	0,0096	100	2 864,14			
2.2.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм	т	0,135	269214,90	36344,01			269214,90	36344,01	0,135	100	36 344,01			
	Фундаменты ФМ21 - 3 шт														
2.2.19	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,587	24533,72	38935,01	6740,00	10696,38	31273,72	49631,39	1,587	100	49 631,39			
2.2.20	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	6,87	26460,72	181785,16	17900,00	122973,00	44360,72	304758,16	6,87	100	304 758,16			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.21	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2385	361,77	86,28	53160,00	12678,66	53521,77	12764,94	0,2385	100	12 764,94			
2.2.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2385	280374,16	66869,24			280374,16	66869,24	0,2385	100	66 869,24			
2.2.23	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0096	361,77	3,47	53160,00	510,34	53521,77	513,81	0,0096	100	513,81			
2.2.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	298347,86	2864,14			298347,86	2864,14	0,0096	100	2 864,14			
2.2.25	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм	т	0,165	269214,90	44420,46			269214,90	44420,46	0,165	100	44 420,46			
	Фундаменты ФМ19т - 1 шт, ФМ19н - 1шт														
2.2.26	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,882	24533,72	21638,74	6740,00	5944,68	31273,72	27583,42	0,882	100	27 583,42			
2.2.27	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	3,86	26460,72	102138,39	17900,00	69094,00	44360,72	171232,39	3,86	100	171 232,39			
2.2.28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,159	361,77	57,52	53160,00	8452,44	53521,77	8509,96	0,159	100	8 509,96			
2.2.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	280374,16	44579,49			280374,16	44579,49	0,159	100	44 579,49			
2.2.30	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008	361,77	2,89			361,77	2,89	0,008	100	2,89			
2.2.31	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	298347,86	2386,78			298347,86	2386,78	0,008	100	2 386,78			
2.2.32	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм	т	0,118	269218,52	31767,79			269218,52	31767,79	0,118	100	31 767,79			
	Фундаменты ФМ21т - 1шт, ФМ21н -1шт														
2.2.33	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,968	24533,72	23748,64	6740,00	6524,32	31273,72	30272,96	0,968	100	30 272,96			
2.2.34	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	3,86	26460,72	102138,39	17900,00	69094,00	44360,72	171232,39	3,86	100	171 232,39			
2.2.35	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,159	361,77	57,52	53160,00	8452,44	53521,77	8509,96	0,159	100	8 509,96			
2.2.36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	280374,16	44579,49			280374,16	44579,49	0,159	100	44 579,49			
2.2.37	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0064	361,77	2,32			361,77	2,32	0,0064	100	2,32			
2.2.38	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	298347,86	1909,43			298347,86	1909,43	0,0064	100	1 909,43			
2.2.39	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм	т	0,11	269214,90	29613,64			269214,90	29613,64	0,11	100	29 613,64			
	Фундаменты ФМ15-1 - 2шт														
2.2.40	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,578	24533,72	14180,49	6740,00	3895,72	31273,72	18076,21	0,578	100	18 076,21			
2.2.41	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	2,64	26460,72	69856,31	17900,00	47256,00	44360,72	117112,31	2,64	100	117 112,31			
2.2.42	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1328	361,77	48,04	53160,00	7059,65	53521,77	7107,69	0,1328	100	7 107,69			
2.2.43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	280374,16	35439,29			280374,16	35439,29	0,1264	100	35 439,29			
2.2.44	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	298347,86	1909,43			298347,86	1909,43	0,0064	100	1 909,43			
2.2.45	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм	т	0,0416	269214,90	11199,34			269214,90	11199,34	0,0416	100	11 199,34			
	Фундаменты ФМ17-1 - 4шт														
2.2.46	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,444	24533,72	35426,69	6740,00	9732,56	31273,72	45159,25	1,444	100	45 159,25			
2.2.47	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	6,4	26460,72	169348,62	17900,00	114560,00	44360,72	283908,62	6,4	100	283 908,62			
2.2.48	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,318	361,77	115,04	53160,00	16904,88	53521,77	17019,92	0,318	100	17 019,92			
2.2.49	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,318	280374,16	89158,98			280374,16	89158,98	0,318	100	89 158,98			
2.2.50	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0128	361,77	4,63			361,77	4,63	0,0128	100	4,63			
2.2.51	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	298347,86	3818,85			298347,86	3818,85	0,0128	100	3 818,85			
2.2.52	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм	т	0,108	269214,90	29075,21			269214,90	29075,21	0,108	100	29 075,21			
	Фундаменты ФМ1 - 2шт,ФМ1п - 1шт,ФМ1л -1шт														
2.2.53	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,268	24533,72	55642,47	6740,00	15286,32	31273,72	70928,79	2,268	100	70 928,79			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.54	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	10,76	26460,72	284717,37	17900,00	192604,00	44360,72	477321,37	10,76	100	477 321,37			
2.2.55	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1392	361,77	50,36	53160,00	7399,87	53521,77	7450,23	0,1392	100	7 450,23			
2.2.56	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	280374,16	35439,29			280374,16	35439,29	0,1264	100	35 439,29			
2.2.57	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	298347,86	3818,85			298347,86	3818,85	0,0128	100	3 818,85			
2.2.58	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,2832	269214,90	76241,66			269214,90	76241,66	0,2832	100	76 241,66			
	Фундаменты ФМ2 - 4шт														
2.2.59	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7	24533,72	41707,32	6740,00	11458,00	31273,72	53165,32	1,7	100	53 165,32			
2.2.60	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	8,4	26460,72	222270,06	17900,00	150360,00	44360,72	372630,06	8,4	100	372 630,06			
2.2.61	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,094	361,77	34,01	53160,00	4997,04	53521,77	5031,05	0,094	100	5 031,05			
2.2.62	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0812	280374,16	22766,38			280374,16	22766,38	0,0812	100	22 766,38			
2.2.63	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	298347,86	3818,85			298347,86	3818,85	0,0128	100	3 818,85			
2.2.64	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,2072	269214,90	55781,33			269214,90	55781,33	0,2072	100	55 781,33			
	Элементы стен технического подполья (11,12 - лист)														
2.2.65	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	296	593,30	175615,36	7105,00	2103080,00	7698,30	2278695,36	296	100	2 278 695,36			
2.2.66	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	344	425,68	146432,96	4680,00	1609920,00	5105,68	1756352,96	344	100	1 756 352,96			
2.2.67	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	96	287,00	27552,05	3335,00	320160,00	3622,00	347712,05	96	100	347 712,05			
2.2.68	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	м3	160,728	30 309,90	4 871 650,40			30 309,90	4 871 650,40	160,728	100	4 871 650,40			
2.2.69	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	109,88	33523,59	3683571,73			33523,59	3683571,73	109,88	100	3 683 571,73			
2.2.70	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	3,5088	269214,90	944621,25			269214,90	944621,25	3,5088	100	944 621,25			
2.2.71	Плиты фундаментные из бетона В12,5; ССЦ,. Устройство	м3	44,6	26161,66	1166810,15	2354,00	104988,40	28515,66	1271798,55	44,6	100	1 271 798,55			
2.2.72	Подготовка бетонная из бетона В7,5;. Устройство	м3	18,2	24533,72	446513,68	6740,00	122668,00	31273,72	569181,68	18,2	100	569 181,68			
2.2.73	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,4	197107,84	473058,81	77583,00	186199,20	274690,84	659258,01	2,4	100	659 258,01			
2.2.74	Опорная подушка ОП1. Устройство	м3	0,72	28105,55	20235,99	3836,00	2761,92	31941,55	22997,91	0,72	100	22 997,91			
2.2.75	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01512	324126,06	4900,79			324126,06	4900,79	0,01512	100	4 900,79			
2.2.76	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0384	197118,69	7569,36	261266,00	10032,61	458384,69	17601,97	0,0384	100	17 601,97			
	Элементы стен технического подполья (17 - лист)														
2.2.77	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	64	593,30	37970,89	7105,00	454720,00	7698,30	492690,89	64	100	492 690,89			
2.2.78	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	61	425,68	25966,31	4680,00	285480,00	5105,68	311446,31	61	100	311 446,31			
2.2.79	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	48	287,00	13776,02	3335,00	160080,00	3622,00	173856,02	48	100	173 856,02			
2.2.80	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	м3	34,752	30 309,90	1 053 329,82			30 309,90	1 053 329,82	34,752	100	1 053 329,82			
2.2.81	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	24,573	33523,59	823775,10			33523,59	823775,10	24,573	100	823 775,10			
2.2.82	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	2,1856	269214,90	588396,09			269214,90	588396,09	2,1856	100	588 396,09			
2.2.83	Плиты фундаментные. Устройство	м3	22,3	26161,66	583405,07	2355,00	52516,50	28516,66	635921,57	22,3	100	635 921,57			
2.2.84	Плиты фундаментные. Устройство	м3	12,14	26161,66	317602,58	2355,00	28589,70	28516,66	346192,28	12,14	100	346 192,28			
2.2.85	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11	24533,72	269870,90	6740,00	74140,00	31273,72	344010,90	11	100	344 010,90			
2.2.86	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,4432	197107,84	284466,03	77583,00	111967,79	274690,84	396433,82	1,4432	100	396 433,82			
2.2.87	Опорная подушка ОП1. Устройство	м3	1,86	28105,55	52276,32	3836,00	7134,96	31941,55	59411,28	1,86	100	59 411,28			
2.2.88	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03906	324126,06	12660,36			324126,06	12660,36	0,03906	100	12 660,36			
2.2.89	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,7332	197118,69	341646,12	261266,00	452826,23	458384,69	794472,35	1,7332	100	794 472,35			
	Блоки бетонные для стен подвалов (лист 50)														
2.2.90	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	24533,72	12266,86	6740,00	3370,00	31273,72	15636,86	0,50	100	15 636,86			
2.2.91	Плиты фундаментные. Устройство	м3	3,57	26161,66	93397,14	2355,00	8407,35	28516,66	101804,49	3,57	100	101 804,49			
2.2.92	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	14	593,30	8306,13	7105,00	99470,00	7698,30	107776,13	14	100	107 776,13			
2.2.93	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	16	425,68	6810,84	4680,00	74880,00	5105,68	81690,84	16	100	81 690,84			
2.2.94	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	23	287,00	6601,01	3335,00	76705,00	3622,00	83306,01	23	100	83 306,01			
2.2.95	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	м3	7,602	30 309,90	230 415,90			30 309,90	230 415,90	7,602	100	230 415,90			
2.2.96	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	8,725	33523,59	292493,30			33523,59	292493,30	8,725	100	292 493,30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2.97	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,0582	269214,90	15668,31			269214,90	15668,31	0,0582	100	15 668,31			
2.2.98	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1461	686,15	1002462,57	320,00	467520,00	1006,15	1469982,57	1461	100	1 469 982,57			
2.2.99	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	216,22	765,74	165567,57	470,00	101623,40	1235,74	267190,97	216,22	100	267 190,97			
2,3	*Подпорные стены и стены подвалов*														
	Подпорные стены ПС1 - ПС6														
2.3.1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	175,00	8477,37	1483539,31	1750,00	306250,00	10227,37	1789789,31	175	100	1 789 789,31			
2.3.2	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,26	26460,72	350869,17	17900,00	237354,00	44360,72	588223,17	13,26	100	588 223,17			
2.3.3	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	64,63	27313,28	1765257,42	5110,00	330259,30	32423,28	2095516,72	64,63	100	2 095 516,72			
2.3.4	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,8342	269214,90	224579,07			269214,90	224579,07	0,8342	100	224 579,07			
2.3.5	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,0353	274280,82	9682,11			274280,82	9682,11	0,0353	100	9 682,11			
2.3.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8752	280406,72	245411,96			280406,72	245411,96	0,8752	100	245 411,96			
2.3.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3401	247548,78	331740,12			247548,78	331740,12	1,3401	100	331 740,12			
2.3.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0717	308597,88	22126,47			308597,88	22126,47	0,0717	100	22 126,47			
2.3.9	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,022	197107,84	4336,37	77583,00	1706,83	274690,84	6043,20	0,022	100	6 043,20			
2.3.10	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	380	686,15	260736,33	320,00	121600,00	1006,15	382336,33	380	100	382 336,33			
2,4	*Наружные стены*														
2.4.1	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	1537,91	2183,86	3358575,04	9429,00	14500953,39	11612,86	17 859 528,43	768,955	50	8 929 764,21	768,955	50	8 929 764,21
2.4.2	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	1537,91	9116,49	14020335,33			9116,49	14 020 335,33	1537,91	100	14 020 335,33			
2.4.3	Устройство наружной теплоизоляции здания теплоизоляционными жесткими плитами на синтетическом связующем марки П-200, толщиной 100 мм, с креплением ветрозащитной мембраны по стенам из кирпича с лесов	м3	687,7	2537,18	1744819,25	21595,00	14850881,50	24132,18	16 595 700,75						
2.4.4	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	852,748	24020,01	20483017,01			24020,01	20 483 017,01	852,748	100	20 483 017,01			
2.4.5	Облицовка фасадов керамогранитной плиткой на металлическом каркасе	м2	6877	19760,39	135892202,03	12843,85	88327156,45	32604,24	224 219 358,48						
2,5	*Внутренние стены и перегородки*														
	Подвал														
2.5.1	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,6	26460,72	359865,82	17900,00	243440,00	44360,72	603 305,82	13,6	100	603 305,82			
2.5.2	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,208	324126,06	67418,22			324126,06	67 418,22	0,208	100	67 418,22			
2.5.3	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	66,125	2183,86	144407,52	9429,00	623492,63	11612,86	767 900,15	66,125	100	767 900,15	66,125	100	767 900,15
2.5.4	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	66,125	9116,49	602827,65			9116,49	602 827,65	66,125	100	602 827,65			
2.5.5	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	122	3822,65	466363,74	1700,00	207400,00	5522,65	673 763,74	122	100	673 763,74	122	100	673 763,74
2.5.6	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	28,87	30267,70	873828,47	7410,00	213926,70	37677,70	1 087 755,17	28,87	100	1 087 755,17	28,87	100	1 087 755,17
	1,2,3,4,5 этажи														
2.5.7	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	569,7372	2183,86	1244224,39	9429,00	5372052,06	11612,86	6 616 276,45	113,94744	20	1 323 255,29	113,94744	20	1 323 255,29
2.5.8	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	569,7372	9116,49	5194001,34			9116,49	5 194 001,34	569,7372	100	5 194 001,34			
2.5.9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	6071,28	3822,65	23208400,44	1700,00	10321176,00	5522,65	33 529 576,44	1214,256	20	6 705 915,29	1214,256	20	6 705 915,29
	Чердак														
2.5.10	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	56,238	2183,86	122815,73	9429,00	530268,10	11612,86	653 083,83						
2.5.11	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	56,238	9116,49	512692,95			9116,49	512 692,95	56,238	100	512 692,95			
2.5.12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3	7,48	47994,20	358996,62	27750,00	207570,00	75744,20	566 566,62						
	Армирование перегородок														
2.5.13	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	3,5763	2820,56	10087,18	91347,00	326684,28	94167,56	336 771,46						
2.5.14	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,5763	734435,47	2626561,56			734435,47	2 626 561,56						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.15	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	178,815	72,35	12937,81	30,00	5364,45	102,35	18 302,26						
2.5.16	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	2,0097	0,00	0,00	73782,00	148279,69	73782,00	148 279,69						
2.5.17	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,0097	324126,06	651396,13			324126,06	651 396,13	2,0097	100	651 396,13			
	Вентшахты 1,2,3,4,5 этажей														
2.5.18	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2	1276,8	1543,53	1970781,73	1325,00	1691760,00	2868,53	3 662 541,73						
2.5.19	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	14,8	2183,86	32321,08	9429,00	139549,20	11612,86	171 870,28						
2.5.20	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	14,8	9116,49	134924,00			9116,49	134 924,00	14,8	100	134 924,00			
2.5.21	Вентшахте. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3	4,9	47994,20	235171,58	27750,00	135975,00	75744,20	371 146,58						
2.5.22	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	31,7	686,15	21750,90	320,00	10144,00	1006,15	31 894,90						
2.5.23	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	140,7	2074,12	291828,85	1180,00	166026,00	3254,12	457 854,85						
	Вентшахты (на уровне крыши АР-14)														
2.5.24	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	2,2831	2820,56	6439,63	91347,00	208554,34	94167,56	214 993,96						
2.5.25	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2831	734435,47	1676789,61			734435,47	1 676 789,61	2,2831	100	1 676 789,61			
2.5.26	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	114,155	72,35	8259,46	30,00	3424,65	102,35	11 684,11						
2.5.27	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2	68	2279,12	154980,27	380,00	25840,00	2659,12	180 820,27						
2.5.28	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2	68	2888,09	196390,34	300,00	20400,00	3188,09	216 790,34						
2.5.29	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	46,7	2074,12	96861,46	1180,00	55106,00	3254,12	151 967,46						
	Перемычки сборные														
2.5.30	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	1203	42,21	50773,76	945,00	1136835,00	987,21	1 187 608,76						
2.5.31	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	21,972	89199,27	1959886,37			89199,27	1 959 886,37	21,972	100	1 959 886,37			
2.6	*Балка фундаментная БФ1,БФ2*														
2.6.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	24533,72	29440,46	6740,00	8088,00	31273,72	37528,46	1,2	100	37 528,46			
2.6.2	Балки фундаментные. Устройство	м3	2,54	32359,91	82194,17	42620,00	108254,80	74979,91	190448,97	2,54	100	190 448,97			
2.6.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	247548,78	10397,05			247548,78	10397,05	0,042	100	10 397,05			
2.6.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1156	280406,72	32415,02			280406,72	32415,02	0,1156	100	32 415,02			
2.6.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03340	308597,88	10307,17			308597,88	10307,17	0,0334	100	10 307,17			
2.7	*Колонны*														
	Колонна К1 - 56шт														
2.7.1	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	201,6	32965,26	6645796,91	19095,00	3849552,00	52060,26	10495348,91	188,1358472	93	9 794 401,58			
2.7.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,0864	280406,72	4230327,88			280406,72	4230327,88	15,0864	100	4 230 327,88			
2.7.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4032	247548,78	99811,67			247548,78	99811,67	0,4032	100	99 811,67			
2.7.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5816	308597,88	796676,29			308597,88	796676,29	2,5816	100	796 676,29			
	Колонна К2 - 46шт														
2.7.5	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	151,8	32965,26	5004126,84	19095,00	2898621,00	52060,26	7902747,84	111,3018135	73	5 794 401,62			
2.7.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8468	280406,72	3041515,57			280406,72	3041515,57	10,8468	100	3 041 515,57			
2.7.7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9136	308597,88	590532,91			308597,88	590532,91	1,9136	100	590 532,91			
	Колонна К1-1 - 4шт														
2.7.8	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	14,4	32965,26	474699,78	19095,00	274968,00	52060,26	749667,78	10,5582748	73	549 666,56			
2.7.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1016	280406,72	308896,04			280406,72	308896,04	1,1016	100	308 896,04			
2.7.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	247548,78	8317,64			247548,78	8317,64	0,0336	100	8 317,64			
2.7.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	308597,88	59250,79			308597,88	59250,79	0,192	100	59 250,79			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Колонна К2-1 - 6шт														
2.7.12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	19,2	32965,26	632933,04	19095,00	366624,00	52060,26	999557,04	14,07769973	73	732 888,74			
2.7.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4508	280406,72	406814,06			280406,72	406814,06	1,4508	100	406 814,06			
2.7.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2574	308597,88	79433,09			308597,88	79433,09	0,2574	100	79 433,09			
	Колонна К3 -6шт														
2.7.15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	23,4	32965,26	771387,14	19095,00	446823,00	52060,26	1218210,14	17,15719655	73	893 208,15			
2.7.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0052	280406,72	562271,55			280406,72	562271,55	2,0052	100	562 271,55			
2.7.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3072	308597,88	94801,27			308597,88	94801,27	0,3072	100	94 801,27			
	Колонна К3-1 -8шт														
2.7.18	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	28	32965,26	923027,35	19095,00	534660,00	52060,26	1457687,35	20,52997878	73	1 068 796,08			
2.7.19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3568	280406,72	660862,55			280406,72	660862,55	2,3568	100	660 862,55			
2.7.20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4096	308597,88	126401,69			308597,88	126401,69	0,4096	100	126 401,69			
	Колонна К4 - 2шт														
2.7.21	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	10,2	32965,26	336245,68	19095,00	194769,00	52060,26	531014,68	7,478777983	73	389 347,14			
2.7.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50	280406,72	140203,36			280406,72	140203,36	0,5	100	140 203,36			
2.7.23	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014*	т	0,1072	308597,88	33081,69			308597,88	33081,69	0,1072	100	33 081,69			
	Колонна К5 -2шт														
2.7.24	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	12	32965,26	395583,15	19095,00	229140,00	52060,26	624723,15	8,798562333	73	458 055,46			
2.7.25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6604	280406,72	185180,60			280406,72	185180,60	0,6604	100	185 180,60			
2.7.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	247548,78	3960,78			247548,78	3960,78	0,016	100	3 960,78			
2.7.27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	308597,88	39500,53			308597,88	39500,53	0,128	100	39 500,53			
2.8	*Ригели*														
	Ригель Р1 (4+4+4+4)шт														
2.8.1	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкраповые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	82,88	40180,07	3330124,11	23765,00	1969643,20	63945,07	5299767,31	60,3658876	73	3 860 100,84			
2.8.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4672	280406,72	1813446,32			280406,72	1 813 446,32	6,4672	100	1 813 446,32			
2.8.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6	247548,78	148529,27			247548,78	148 529,27	0,6	100	148 529,27			
2.8.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6096	308597,88	1113914,92			308597,88	1 113 914,92	3,6096	100	1 113 914,92			
2.8.5	Анкерная шайба. Установка	т	0,064	228665,83	14634,61	45580,00	2917,12	274245,83	17 551,73	0,064	100	17 551,73			
	Ригель Р2 (4+4+4+4)шт														
2.8.6	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкраповые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	87,52	40180,07	3516559,63	23765,00	2079912,80	63945,07	5 596 472,43	63,74544502	73	4 076 206,87			
2.8.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,36	280406,72	1502980,00			280406,72	1 502 980,00	5,36	100	1 502 980,00			
2.8.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8496	308597,88	1187978,41			308597,88	1 187 978,41	3,8496	100	1 187 978,41			
2.8.9	Анкерная шайба. Установка	т	0,064	228665,83	14634,61	45580,00	2917,12	274245,83	17 551,73	0,064	100	17 551,73			
	Ригель Р3 (26+26)шт														
2.8.10	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкраповые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	107,64	40180,07	4324982,62	23765,00	2558064,60	63945,07	6 883 047,22	78,39990518	73	5 013 287,34			
2.8.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,374	280406,72	2908939,27			280406,72	2 908 939,27	10,374	100	2 908 939,27			
2.8.12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,652	308597,88	818401,58			308597,88	818 401,58	2,652	100	818 401,58			
2.8.13	Анкерная шайба. Установка	т	0,312	228665,83	71343,74	45580,00	14220,96	274245,83	85 564,70	0,312	100	85 564,70			
	Ригель Р4 (2+2)шт														
2.8.14	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкраповые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,8	40180,07	192864,33	23765,00	114072,00	63945,07	306 936,33	3,50	73	223 557,96			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68	280406,72	190676,57			280406,72	190 676,57	0,68	100	190 676,57			
2.8.16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1032	308597,88	31847,30			308597,88	31 847,30	0,1032	100	31 847,30			
2.8.17	Анкерная шайба. Установка	т	0,024	228665,83	5487,98	45580,00	1093,92	274245,83	6 581,90	0,024	100	6 581,90			
	Ригель Р5 (26)шт														
2.8.18	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53,82	40180,07	2162491,31	23765,00	1279032,30	63945,07	3 441 523,61	39,19995259	73	2 506 643,67			
2.8.19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0128	280406,72	1405622,79			280406,72	1 405 622,79	5,0128	100	1 405 622,79			
2.8.20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326	308597,88	409200,79			308597,88	409 200,79	1,326	100	409 200,79			
2.8.21	Анкерная шайба. Установка	т	0,156	228665,83	35671,87	45580,00	7110,48	274245,83	42 782,35	0,156	100	42 782,35			
	Ригель Р6 (26)шт														
2.8.22	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53,82	40180,07	2162491,31	23765,00	1279032,30	63945,07	3 441 523,61	39,20	73	2 506 643,67			
2.8.23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8932	280406,72	1372086,14			280406,72	1 372 086,14	4,8932	100	1 372 086,14			
2.8.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326	308597,88	409200,79			308597,88	409 200,79	1,326	100	409 200,79			
2.8.25	Анкерная шайба. Установка	т	0,104	228665,83	23781,25	45580,00	4740,32	274245,83	28 521,57	0,104	100	28 521,57			
	Ригель Р7 (4+4+4+4)шт														
2.8.26	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,76	40180,07	552877,75	23765,00	327006,40	63945,07	879884,15	10,02213578	73	640 866,16			
2.8.27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0064	280406,72	562608,04			280406,72	562608,04	2,0064	100	562 608,04			
2.8.28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	247548,78	19803,90			247548,78	19803,90	0,08	100	19 803,90			
2.8.29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,304	308597,88	93813,76			308597,88	93813,76	0,304	100	93 813,76			
2.8.30	Анкерная шайба. Установка	т	0,11504	228665,83	26305,72	45580,00	5243,52	274245,83	31549,24						
	Ригель Р8 (2+2+2+2)														
2.8.31	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,92	40180,07	157505,87	23765,00	93158,80	63945,07	250664,67	2,855143333	73	182 572,34			
2.8.32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4992	280406,72	139979,03			280406,72	139979,03	0,4992	100	139 979,03			
2.8.33	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0976	308597,88	30119,15			308597,88	30119,15	0,0976	100	30 119,15			
2.8.34	Анкерная шайба. Установка	т	0,032	228665,83	7317,31	45580,00	1458,56	274245,83	8775,87						
	Ригель Р9 (1+1+1+1)														
2.8.35	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,6	40180,07	385728,66	23765,00	228144,00	63945,07	613872,66	6,992187753	73	447 115,93			
2.8.36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9568	280406,72	268293,15			280406,72	268293,15	0,9568	100	268 293,15			
2.8.37	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2284	308597,88	70483,76			308597,88	70483,76	0,2284	100	70 483,76			
	Ригель Р10 (3+3+3+3)														
2.8.38	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	16,56	40180,07	665381,94	23765,00	393548,40	63945,07	1058930,34	12,06152387	73	771 274,98			
2.8.39	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8192	280406,72	510115,90			280406,72	510115,90	1,8192	100	510 115,90			
2.8.40	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	247548,78	23764,68			247548,78	23764,68	0,096	100	23 764,68			
2.8.41	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3912	308597,88	120723,49			308597,88	120723,49	0,3912	100	120 723,49			
2.8.42	Анкерная шайба. Установка	т	0,13104	228665,83	29964,37	45580,00	5972,80	274245,83	35937,17	0,13104	100	35 937,17			
	Ригель Р11 (1+1+1)														
2.8.43	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,62	40180,07	306172,13	23765,00	181089,30	63945,07	487261,43	5,550049029	73	354 898,27			
2.8.44	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8268	280406,72	231840,27			280406,72	231840,27	0,8268	100	231 840,27			
2.8.45	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177	308597,88	54621,83			308597,88	54621,83	0,177	100	54 621,83			
2.8.46	Анкерная шайба. Установка	т	0,024	228665,83	5487,98	45580,00	1093,92	274245,83	6581,90	0,024	100	6 581,90			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ригель Р15 (1)														
2.8.47	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,91	40180,07	116924,00	23765,00	69156,15	63945,07	186080,15	2,119506913	73	135 532,02			
2.8.48	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4014	280406,72	112555,26			280406,72	112 555,26	0,4014	100	112 555,26			
2.8.49	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0892	308597,88	27526,93			308597,88	27 526,93	0,0892	100	27 526,93			
2.8.50	Анкерная шайба. Установка	т	0,006	228665,83	1372,00	45580,00	273,48	274245,83	1 645,48	0,006	100	1 645,48			
	Ригель Р12 (2+2+2+2)														
2.8.51	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,4	40180,07	257152,44	23765,00	152096,00	63945,07	409 248,44	4,661458502	73	298 077,29			
2.8.52	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0416	280406,72	292071,64			280406,72	292 071,64	1,0416	100	292 071,64			
2.8.53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1536	308597,88	47400,63			308597,88	47 400,63	0,1536	100	47 400,63			
2.8.54	Анкерная шайба. Установка	т	0,096	228665,83	21951,92	45580,00	4375,68	274245,83	26 327,60	0,096	100	26 327,60			
	Ригель Р13 (3+3+3+3)														
2.8.55	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	22,32	40180,07	896819,14	23765,00	530434,80	63945,07	1 427 253,94	16,25683653	73	1 039 544,53			
2.8.56	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4	280406,72	672976,12			280406,72	672 976,12	2,4	100	672 976,12			
2.8.57	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5604	308597,88	172938,25			308597,88	172 938,25	0,5604	100	172 938,25			
2.8.58	Анкерная шайба. Установка	т	0,096	228665,83	21951,92	45580,00	4375,68	274245,83	26 327,60	0,096	100	26 327,60			
	Ригель Р14 (2+2+2+2)														
2.8.59	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20,32	40180,07	816459,00	23765,00	482904,80	63945,07	1 299 363,80	14,80013074	73	946 395,38			
2.8.60	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9104	280406,72	535688,99			280406,72	535 688,99	1,9104	100	535 688,99			
2.8.61	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,472	308597,88	145658,20			308597,88	145 658,20	0,472	100	145 658,20			
2.8.62	Анкерная шайба. Установка	т	0,0512	228665,83	11707,69	45580,00	2333,70	274245,83	14 041,39	0,0512	100	14 041,39			
2.9	**Перекрытия**														
	На отметке - 0.100														
2.9.1	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	237,5	40657,60	9656179,80	11685,00	2775187,50	52342,60	12 431 367,30	237,5	100	12 431 367,30			
2.9.2	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	14,2258	269214,90	3829797,37			269214,90	3 829 797,37	14,2258	100	3 829 797,37			
2.9.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6386	247548,78	900730,98			247548,78	900 730,98	3,6386	100	900 730,98			
2.9.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352	308597,88	108626,45			308597,88	108 626,45	0,352	100	108 626,45			
2.9.5	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0548	197107,84	10801,51	77583,00	4251,55	274690,84	15053,06	0,0548	100	15 053,06			
	На отметке - 2.900														
2.9.6	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	263,1	40657,60	10697014,34	11685,00	3074323,50	52342,60	13771337,84	263,1	100	13 771 337,84			
2.9.7	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	23,8872	269214,90	6430790,23			269214,90	6430790,23	23,8872	100	6 430 790,23			
2.9.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3728	247548,78	1082481,29			247548,78	1082481,29	4,3728	100	1 082 481,29			
2.9.9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	308597,88	120168,02			308597,88	120168,02	0,3894	100	120 168,02			
2.9.10	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,1375	197107,84	421318,00	77583,00	165833,66	274690,84	587151,67	2,14	100	587 151,67			
2.9.11	Балки БМ	м3	1,09	31998,14	34877,98	16364,00	17836,76	48362,14	52714,74	1,09	100	52 714,74			
2.9.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	247548,78	4505,39			247548,78	4505,39	0,0182	100	4 505,39			
2.9.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0615	280406,72	17245,01			280406,72	17245,01	0,0615	100	17 245,01			
2.9.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	308597,88	8887,62			308597,88	8887,62	0,0288	100	8 887,62			
2.9.15	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0776	197107,84	15295,57	77583,00	6020,44	274690,84	21316,01	0,0776	100	21 316,01			
	На отметке - 5.900														
2.9.16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	263,1	40657,60	10697014,34	11685,00	3074323,50	52342,60	13 771 337,84	263,1	100	13 771 337,84			
2.9.17	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	23,8872	269214,90	6430790,23			269214,90	6 430 790,23	23,8872	100	6 430 790,23			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0414	247548,78	1000443,63			247548,78	1 000 443,63	4,0414	100	1 000 443,63			
2.9.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	308597,88	120168,02			308597,88	120 168,02	0,3894	100	120 168,02			
2.9.20	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,3598	197107,84	465135,08	77583,00	183080,36	274690,84	648 215,44	2,3598	100	648 215,44			
2.9.21	Балки БМ	м3	0,56	31998,14	17918,96	16364,00	9163,84	48362,14	27 082,80	0,56	100	27 082,80			
2.9.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	247548,78	2326,96			247548,78	2326,96	0,0094	100	2 326,96			
2.9.23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	280406,72	8832,81			280406,72	8832,81	0,0315	100	8 832,81			
2.9.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	308597,88	4628,97			308597,88	4628,97	0,015	100	4 628,97			
2.9.25	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0388	197107,84	7647,78	77583,00	3010,22	274690,84	10658,00	0,0388	100	10 658,00			
	На отметке - 8.900														
2.9.26	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	263,1	40657,60	10697014,34	11685,00	3074323,50	52342,60	13771337,84	204,3653642	78	10 697 014,34			
2.9.27	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	23,8872	269214,90	6430790,23			269214,90	6430790,23	23,8872	100	6 430 790,23			
2.9.28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0414	247548,78	1000443,63			247548,78	1000443,63	4,0414	100	1 000 443,63			
2.9.29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	308597,88	120168,02			308597,88	120168,02	0,3894	100	120 168,02			
2.9.30	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,3598	197107,84	465135,08	77583,00	183080,36	274690,84	648215,44						
2.9.31	Балки БМ	м3	0,56	31998,14	17918,96	16364,00	9163,84	48362,14	27082,80						
2.9.32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	247548,78	2326,96			247548,78	2326,96	0,0094	100	2 326,96			
2.9.33	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	280406,72	8832,81			280406,72	8832,81	0,0315	100	8 832,81			
2.9.34	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	308597,88	4628,97			308597,88	4628,97	0,015	100	4 628,97			
2.9.35	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0388	197107,84	7647,78	77583,00	3010,22	274690,84	10658,00	0,0388	100	10 658,00			
	На отметке - 11.900														
2.9.36	Перекрытия безбалочные из бетона класса В25 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	263,1	36930,21	9716338,36	54610,00	14367891,00	91540,21	24084229,36	106,1428449	40	9 716 338,36			
2.9.37	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	23,8872	269214,90	6430790,23			269214,90	6430790,23	23,8872	100	6 430 790,23			
2.9.38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0414	247548,78	1000443,63			247548,78	1000443,63	4,0414	100	1 000 443,63			
2.9.39	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	308597,88	120168,02			308597,88	120168,02	0,3894	100	120 168,02			
2.9.40	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,3598	197107,84	465135,08	77583,00	183080,36	274690,84	648215,44						
2.9.41	Балки БМ	м3	0,56	31998,14	17918,96	16364,00	9163,84	48362,14	27082,80						
2.9.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	247548,78	2326,96			247548,78	2326,96	0,0094	100	2 326,96			
2.9.43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	280406,72	8832,81			280406,72	8832,81	0,0315	100	8 832,81			
2.9.44	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	308597,88	4628,97			308597,88	4628,97	0,015	100	4 628,97			
2.9.45	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0388	197107,84	7647,78	77583,00	3010,22	274690,84	10658,00						
	На отметке - 14.900														
2.9.46	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	237,5	40657,60	9656179,80	11685,00	2775187,50	52342,60	12431367,30	184,4803268	78	9 656 179,80			
2.9.47	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	14,2258	269214,90	3829797,37			269214,90	3829797,37	14,2258	100	3 829 797,37			
2.9.48	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9648	247548,78	981481,39			247548,78	981481,39	3,9648	100	981 481,39			
2.9.49	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352	308597,88	108626,45			308597,88	108626,45	0,352	100	108 626,45			
2.10	*Проемы*														
	Окна														
2.10.1	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	213,96	2857,95	611486,14	1800,00	385128,00	4657,95	996 614,14						
2.10.2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	297,3	3189,56	948257,46			3189,56	948 257,46	297,3	100	948 257,46			
2.10.3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	м2	511,26	23749,89	12142370,64			23749,89	12 142 370,64	511,26	100	12 142 370,64			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.4	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	416,1	464,27	193180,88	750,00	312075,00	1214,27	505 255,88						
2.10.5	Доски подоконные	м2	416,1	2270,68	944830,10			2270,68	944 830,10	416,1	100	944 830,10			
2.10.6	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	67	2074,12	138966,12	1180,00	79060,00	3254,12	218 026,12						
	Витражи наружные														
2.10.7	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	484,002	12,06	5836,50	7875,00	3811515,75	7887,06	3 817 352,25						
2.10.8	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	484,002	25510,48	12347125,73			25510,48	12 347 125,73	484,002	100	12 347 125,73			
	Витражи внутренние														
2.10.9	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	65	12,06	783,82	7875,00	511875,00	7887,06	512 658,82						
2.10.10	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	65	25510,48	1658181,52			25510,48	1 658 181,52	65	100	1 658 181,52			
	Узел примыкания пола к витражу (АР-16)														
2.10.11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	3,7	9116,49	33731,00	31130,00	115181,00	40246,49	148 912,00						
2.10.12	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	3,7	52052,00	192592,40			52052,00	192 592,40						
2.10.13	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	104,7	12,06	1262,56	180,00	18846,00	192,06	20 108,56						
2.10.14	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	104,7	313,53	32826,59			313,53	32 826,59						
2.10.15	Устройство в местах примыкания экранов из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	34,6	2074,12	71764,59	1180,00	40828,00	3254,12	112 592,59						
	Двери металлопластиковые														
2.10.16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	211,62	2170,59	459340,67	3105,00	657080,10	5275,59	1 116 420,77						
2.10.17	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	211,62	4449,71	941648,37			4449,71	941 648,37	211,62	100	941 648,37			
	Двери деревянные														
2.10.18	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1683,15	1181,77	1989090,68	1750,00	2945512,50	2931,77	4 934 603,18						
2.10.19	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	12,6	813,97	10256,05	1480,00	18648,00	2293,97	28 904,05						
2.10.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	409,92	20897,98	8566498,74			20897,98	8 566 498,74						
2.10.21	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	542,43	16279,44	8830456,47			16279,44	8 830 456,47						
2.10.22	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	723,24	17063,26	12340835,46			17063,26	12 340 835,46						
2.10.23	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	15917,67	120337,62			15917,67	120 337,62						
2.10.24	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,6	18691,21	235509,23			18691,21	235 509,23						
2.10.25	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3996	723,53	2891228,49			723,53	2 891 228,49						
2.10.26	Замок сувалдный врезной 3В8	шт.	999	3460,89	3457427,40			3460,89	3 457 427,40						
2.10.27	Ручки раздельные	пара	1998	5969,13	11926317,52			5969,13	11 926 317,52						
	Двери металлические							0,00							
2.10.28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	39,61	1181,77	46809,78	1750,00	69317,50	2931,77	116 127,28						
2.10.29	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГГП СТ РК 943-92	м2	24,57	54083,92	1328841,82			54083,92	1 328 841,82						
2.10.30	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,36	40698,60	543733,29			40698,60	543 733,29						
2.10.31	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,44	40397,13	58171,86			40397,13	58 171,86						
2.10.32	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	723,53	57882,45			723,53	57 882,45						
2.10.33	Замок сувальный врезной 3В8	шт.	20	3460,89	69217,77			3460,89	69 217,77						
2.10.34	Ручки раздельные	пара	40	5969,13	238765,12			5969,13	238 765,12						
	Люки выхода на кровлю														
2.10.35	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	1706,33	3412,65	1980,00	3960,00	3686,33	7 372,65						
2.10.36	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	40397,13	80794,26			40397,13	80 794,26						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.10.37	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	723,53	5788,25			723,53	5 788,25						
2.10.38	Замок врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3460,89	6921,78			3460,89	6 921,78						
2.10.39	Ручки раздельные	пара	4	5969,13	23876,51			5969,13	23 876,51						
2.10.40	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	8	2514,27	20114,15	620,00	4960,00	3134,27	25 074,15						
	Стремянки														
2.10.41	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,48421	8893,40	4306,27	65440,00	31686,70	74333,40	35 992,97						
2.10.42	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,48421	529824,61	256546,38			529824,61	256 546,38	0,48421	100	256 546,38			
2.10.43	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	11,803	168,82	1992,63	820,00	9678,46	988,82	11 671,09						
	Металлические каркас кровли														
2.10.44	Металлические конструкции. Монтаж	т	47,9	2821,77	135162,76	91350,00	4375665,00	94171,77	4 510 827,76						
2.10.45	Конструкции стальные из одного профиля	т	47,9	599306,47	28706779,87			599306,47	28 706 779,87	47,9	100	28 706 779,87			
2.10.46	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	831,33	257,00	213651,81	250,00	207832,50	507,00	421 484,31						
2.10.47	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	831,33	72,35	60149,27	30,00	24939,90	102,35	85 089,17						
	Утепление по чердачному перекрытию														
2.10.48	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	1766,8	711,47	1257028,39	240,00	424032,00	951,47	1 681 060,39						
2.10.49	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1766,8	500,44	884180,99	620,00	1095416,00	1120,44	1 979 596,99						
2.10.50	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2	1766,80	434,12	767000,37	490,00	865732,00	924,12	1 632 732,37						
2.10.51	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	282,69	52052,00	14714476,07			52052,00	14 714 476,07	282,688	100	14 714 476,07			
2.10.52	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	1730,80	682,53	1181323,93	390,00	675012,00	1072,53	1 856 335,93						
2.10.53	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,99	42,21	252,64	16100,00	96373,29	16142,21	96 625,93						
2.10.54	Сетки арматурные сварные	т	5,99	324129,67	1940213,78			324129,67	1 940 213,78	5,99	100	1 940 213,78			
2.10.55	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2	36,00	3593,54	129367,28	670,00	24120,00	4263,54	153 487,28						
2.10.56	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	36,00	1543,53	55567,15	1325,00	47700,00	2868,53	103 267,15						
	Покрытие из профнастила														
2.10.57	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	1839,52	96,47	177459,88	560,00	1030131,20	656,47	1 207 591,08						
2.10.58	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1839,52	2387,65	4392132,05			2387,65	4 392 132,05	1839,52	100	4 392 132,05			
2.10.59	Болты строительные с гайками оцинкованные	т	0,02	505681,60	12484,47			505681,60	12 484,47	0,02	100	12 484,47			
2.10.60	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,02	2940266,98	63556,81			2940266,98	63 556,81	0,02	100	63 556,81			
	Прочие работы по кровле														
2.10.61	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	421,70	2074,12	874656,91	1180,00	497606,00	3254,12	1 372 262,91						
2.10.62	Воронки водосточные. Установка	воронка	9,00	20572,39	185151,49	4100,00	36900,00	24672,39	222 051,49						
2.11	*Полы*														
	На отметке - 3.000														
	Тип полов - Ц														
2.11.1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1659,00	8477,37	14063952,65	1750,00	2903250,00	10227,37	16 967 202,65	1659	100	16 967 202,65			
2.11.2	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1659,00	6927,81	11493230,15		0,00	6927,81	11 493 230,15	1659	100	11 493 230,15			
2.11.3	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	6,64	42,21	280,08	16100,00	106839,60	16142,21	107 119,68	6,636	100	107 119,68			
2.11.4	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	6,64	269214,90	1786510,10			269214,90	1 786 510,10	6,636	100	1 786 510,10			
2.11.5	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1659,00	753,68	1250351,41	430,00	713370,00	1183,68	1 963 721,41	1659	100	1 963 721,41			
	На отметке - 2.400							0,00							
2.11.6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	90,00	8477,37	762963,07	1750,00	157500,00	10227,37	920 463,07	90	100	920 463,07			
2.11.7	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	90,00	6927,81	623502,54		0,00	6927,81	623 502,54	90	100	623 502,54			
2.11.8	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,36	42,21	15,19	16100,00	5796,00	16142,21	5 811,19	0,36	100	5 811,19			
2.11.9	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,36	269214,90	96917,37			269214,90	96 917,37	0,36	100	96 917,37			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.10	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	90	753,68	67831,00	430,00	38700,00	1183,68	106 531,00	90	100	106 531,00			
2.11.11	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	90	2250,18	202516,23	1395,00	125550,00	3645,18	328 066,23	90	100	328 066,23			
	На отметке - 0.000														
	Тип полов - Г														
2.11.12	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	166,7	6927,81	1154865,26	885,00	147529,50	7812,81	1 302 394,76						
2.11.13	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	166,7	753,68	125638,08	430,00	71681,00	1183,68	197 319,08						
2.11.14	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	166,7	753,68	125638,08	430,00	71681,00	1183,68	197 319,08						
2.11.15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	166,7	4347,21	724680,46	1300,00	216710,00	5647,21	941 390,46	166,7	77	724 680,46	166,7	77	724 680,46
	Тип полов - К														
2.11.16	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	474	6927,81	3283780,04	885,00	419490,00	7812,81	3 703 270,04						
2.11.17	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	474	434,12	205772,12	400,00	189600,00	834,12	395 372,12						
2.11.18	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство 2 слоя	м2	474	1646,03	780219,28	1290,00	611460,00	2936,03	1 391 679,28						
2.11.19	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	474	434,12	205772,12	400,00	189600,00	834,12	395 372,12						
2.11.20	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	474	2250,18	1066585,48	1395,00	661230,00	3645,18	1 727 815,48	474	62	1 066 585,48	474	62	1 066 585,48
	Тип полов - Л														
2.11.21	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1013,2	6927,81	7019253,04	885,00	896682,00	7812,81	7 915 935,04						
2.11.22	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 6 мм	м2	1013,2	1012,94	1026313,76	730,00	739636,00	1742,94	1 765 949,76						
2.11.23	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	1013,2	2315,30	2345860,02	460,00	466072,00	2775,30	2 811 932,02						
	На отметке - 3.000														
	Тип полов - Г														
2.11.24	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	88	6927,81	609646,93	885,00	77880,00	7812,81	687 526,93						
2.11.25	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	88	753,68	66323,64	430,00	37840,00	1183,68	104 163,64						
2.11.26	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	88	753,68	66323,64	430,00	37840,00	1183,68	104 163,64						
2.11.27	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	88	4347,21	382554,77	1300,00	114400,00	5647,21	496 954,77	88	77	382 554,77	88	77	382 554,77
	Тип полов - К														
2.11.28	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	506,1	6927,81	3506162,62	885,00	447898,50	7812,81	3 954 061,12						
2.11.29	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	506,1	434,12	219707,32	400,00	202440,00	834,12	422 147,32						
2.11.30	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство 2 слоя	м2	506,1	1646,03	833056,91	1290,00	652869,00	2936,03	1 485 925,91						
2.11.31	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	506,1	434,12	219707,32	400,00	202440,00	834,12	422 147,32						
2.11.32	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	506,1	2250,18	1138816,27	1395,00	706009,50	3645,18	1 844 825,77	506,1	62	1 138 816,27	506,1	62	1 138 816,27
	Тип полов - Л														
2.11.33	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1038,6	6927,81	7195219,31	885,00	919161,00	7812,81	8 114 380,31						
2.11.34	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 6 мм	м2	1038,6	1012,94	1052042,51	730,00	758178,00	1742,94	1 810 220,51						
2.11.35	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	1038,6	2315,30	2404668,60	460,00	477756,00	2775,30	2 882 424,60						
	Тип полов - лестн. клетка														
2.11.36	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	43,5	753,68	32784,98	430,00	18705,00	1183,68	51 489,98						
2.11.37	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2	43,5	2990,59	130090,81	1770,00	76995,00	4760,59	207 085,81	43,5	63	130 090,81	43,5	63	130 090,81
	Тип полов - Балкон														
2.11.38	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4,272	30147,11	128788,46	4045,00	17280,24	34192,11	146 068,70						
2.11.39	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	142,4	753,68	107323,71	430,00	61232,00	1183,68	168 555,71						
2.11.40	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2	142,4	24,12	3434,36	420,00	59808,00	444,12	63 242,36						
	На отметке - 6.000; 9,000; 12,000														
	Тип полов - Г														
2.11.41	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	264	6927,81	1828940,78	885,00	233640,00	7812,81	2 062 580,78						
2.11.42	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	264	753,68	198970,93	430,00	113520,00	1183,68	312 490,93						
2.11.43	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	264	753,68	198970,93	430,00	113520,00	1183,68	312 490,93						
2.11.44	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	264	4347,21	1147664,32	1300,00	343200,00	5647,21	1 490 864,32	264	77	1 147 664,32	264	77	1 147 664,32
	Тип полов - К														
2.11.45	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1224	6927,81	8479634,54	885,00	1083240,00	7812,81	9 562 874,54						
2.11.46	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1224	434,12	531360,91	400,00	489600,00	834,12	1 020 960,91						
2.11.47	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство 2 слоя	м2	1224	1646,03	2014743,46	1290,00	1578960,00	2936,03	3 593 703,46						
2.11.48	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1224	434,12	531360,91	400,00	489600,00	834,12	1 020 960,91						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.11.49	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	1224	2250,18	2754220,72	1395,00	1707480,00	3645,18	4 461 700,72	1224	62	2 754 220,72	1224	62	2 754 220,72
	Тип полов - Л														
2.11.50	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	3425,7	6927,81	23732585,02	885,00	3031744,50	7812,81	26 764 329,52						
2.11.51	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 6 мм	м2	3425,7	1012,94	3470038,54	730,00	2500761,00	1742,94	5 970 799,54						
2.11.52	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	3425,7	2315,30	7931516,66	460,00	1575822,00	2775,30	9 507 338,66						
	Тип полов - лестн. клетка														
2.11.53	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	130,5	753,68	98354,95	430,00	56115,00	1183,68	154 469,95						
2.11.54	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2	130,5	2990,59	390272,43	1770,00	230985,00	4760,59	621 257,43	130,5	63	390 272,43	130,5	63	390 272,43
	Тип полов - Балкон														
2.11.55	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	427,2	1025,00	437880,75	450,00	192240,00	1475,00	630 120,75						
2.11.56	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	427,2	753,68	321971,14	430,00	183696,00	1183,68	505 667,14						
2.11.57	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2	427,2	24,12	10303,08	420,00	179424,00	444,12	189 727,08						
	Тип полов - Отмостка														
2.11.58	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	27,6	30147,11	832060,25	4045,00	111642,00	34192,11	943 702,25						
2.11.59	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2	276	916,47	252946,32	355,00	97980,00	1271,47	350 926,32						
2.11.60	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	7960	223,09	1775785,40	135,00	1074600,00	358,09	2 850 385,40						
2.12	*Внутренние лестницы*														
	Внутренние лестницы (Л-1 - 2шт; Л-2; Л-3;)														
2.12.1	Косоуры. Монтаж	т	4,4928	2821,77	12677,65	91347,00	410403,80	94168,77	423 081,45						
2.12.2	Косоуры	т	4,4928	628705,93	2824650,01			628705,93	2 824 650,01	4,4928	100	2 824 650,01			
2.12.3	Стойки. Монтаж	т	0,456976	2535,97	1158,88	23637,00	10801,54	26172,97	11 960,42						
2.12.4	Стойки	т	0,456976	13405,82	6126,14			13405,82	6 126,14	0,456976	100	6 126,14			
2.12.5	Балки одиночные. Монтаж	т	0,49504	6587,75	3261,20	36195,00	17917,97	42782,75	21 179,17						
2.12.6	Балки	т	0,49504	461987,59	228702,33			461987,59	228 702,33	0,49504	100	228 702,33			
2.12.7	М/конструкции лестниц. Монтаж	т	0,060528	2820,56	170,72	91388,00	5531,53	94208,56	5 702,26						
2.12.8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,060528	529824,61	32069,22			529824,61	32 069,22	0,060528	100	32 069,22			
2.12.9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	214,70842	257,00	55180,06	250,00	53677,10	507,00	108 857,17						
2.12.10	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	5,46	32917,03	179726,97	17025,00	92956,50	49942,03	272683,47						
2.12.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,968	247548,78	239627,22			247548,78	239627,22	0,968	100	239 627,22			
2.12.12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,145	197118,69	28582,21	261266,00	37883,57	458384,69	66465,78						
2.12.13	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м	271,2	44,62	12100,33	1473,00	399477,60	1517,62	411577,93						
2.12.14	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	271,2	3657,45	991899,75			3657,45	991899,75	271,2	100	991 899,75			
2.12.15	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,7	41060,36	28742,26	24800,00	17360,00	65860,36	46102,26						
2.12.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	247548,78	8416,66			247548,78	8416,66	0,034	100	8 416,66			
2.12.17	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016	324126,06	5186,02			324126,06	5186,02	0,016	100	5 186,02			
2.12.18	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2	259,2	495,62	128464,31	561,00	145411,20	1056,62	273875,51						
2.12.19	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	259,2	2626,42	680767,10	1748,00	453081,60	4374,42	1133848,70						
2.13	*Отделочные работы*														
	Внутренняя отделка помещении														
	Потолки														
2.13.1	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	2,63	17855,53	46960,05	38635,00	101610,05	56490,53	148570,10						
2.13.2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	2,63	52052,00	136896,76			52052,00	136896,76	2,63	100	136 896,76			
2.13.3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	26,3	1543,53	40594,89	1325,00	34847,50	2868,53	75442,39						
2.13.4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	26,3	167,62	4408,35	577,00	15175,10	744,62	19583,45						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13.5	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	26,3	211,03	5550,08	638,00	16779,40	849,03	22329,48						
2.13.6	*Потолки по плитам перекрытия*														
2.13.7	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	8661,7	167,62	1451856,26	577,00	4997800,90	744,62	6449657,16						
2.13.8	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	8661,7	211,03	1827876,59	638,00	5526164,60	849,03	7354041,19						
	Стены														
2.13.9	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	22921,1	541,44	12410448,64	1107,00	25373657,70	1648,44	37784106,34						
2.13.10	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	24366,1	253,24	6170367,08	509,00	12402344,90	762,24	18572711,98						
2.13.11	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	м2	3728,8	3150,98	11749359,28	2524,00	9411491,20	5674,98	21160850,48	3728,8	56	11749359,28	3728,8	56	11749359,28
	Откосы														
2.13.12	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м	1384,7	160,38	222081,83	459,00	635577,30	619,38	857659,13						
2.13.13	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	415,41	1039,47	431807,22	2483,00	1031463,03	3522,47	1463270,25						
2.13.14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	415,41	170,03	70632,04	688,00	285802,08	858,03	356434,12						
2.13.15	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	415,41	253,24	105196,65	509,00	211443,69	762,24	316640,34						
2.14	*Фасады*														
2.14.1	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2	4983			720,00	3587760,00	720,00	3587760,00						
2.15	*Наружные лестницы и крыльца*														
	Навесы (Н1-9шт и Н2-1шт)														
2.15.1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,512928	2535,97	1300,77	23639,00	12125,10	26174,97	13425,88						
2.15.2	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,600808	2820,56	1694,62	91347,00	54882,01	94167,56	56576,63						
2.15.3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,113736	529824,61	590084,75			529824,61	590084,75	1,113736	100	590 084,75			
2.15.4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,98076	257,00	10018,06	250,00	9745,19	507,00	19763,25						
2.15.5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,98076	72,35	2820,38	30,00	1169,42	102,35	3989,80						
2.15.6	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	30,3	22,91	694,23	2363,00	71598,90	2385,91	72293,13						
2.15.7	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные	м2	30,3	1250,50	37890,21			1250,50	37890,21	30,3	100	37 890,21			
	Крыльцо Кр2, Кр3														
2.15.8	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	14	184,50	2583,00	110,00	1540,00	294,50	4123,00						
2.15.9	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5	34783,74	173918,68	13705,00	68525,00	48488,74	242443,68						
2.15.10	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,0532	274280,82	14591,74			274280,82	14591,74	0,0532	100	14 591,74			
2.15.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09	197107,84	17739,71	77583,00	6982,47	274690,84	24722,18						
2.15.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	24	686,15	16467,56	320,00	7680,00	1006,15	24147,56						
2.15.13	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2	16,4	718,71	11786,80	5415,00	88806,00	6133,71	100592,80						
2.15.14	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	16,4	13716,94	224957,74			13716,94	224957,74						
2.16	*Ограждения*														
	Ограждение Огр-2,3 (Крыльцо)														
2.16.1	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	9,32	15953,85	148689,89	655,00	6104,60	16608,85	154794,49						
	Ограждение Огр-4 (Ограждение по кровле и балкону)							0,00							
2.16.2	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	330	15953,85	5264770,80	655,00	216150,00	16608,85	5480920,80						
2.16.3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	165	167,62	27656,96	820,00	135300,00	987,62	162956,96						
	Ограждение Огр-5,6 (внутренние лестницы)														
2.16.4	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	36,0	15953,85	574338,63	655,00	23580,00	16608,85	597918,63						
	Ограждение Огр-8,9 (Лестницы с торцов корп.2 и 3)							0,00							
2.16.5	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	60,3	15953,85	962017,21	655,00	39496,50	16608,85	1001513,71						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.6	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	54,27	167,62	9096,63	820,00	44501,40	987,62	53598,03						
	Ограждение балконов														
2.16.7	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	21,3426	2820,56	60198,16	91347,00	1949582,48	94167,56	2009780,64						
2.16.8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	18,778	529824,61	9949046,61			529824,61	9949046,61	18,778	100	9 949 046,61			
2.16.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,5646	558281,08	1431767,65			558281,08	1431767,65	2,5646	100	1 431 767,65			
2.16.10	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1,2339	2820,56	3480,29	91347,00	112713,06	94167,56	116193,36						
2.16.11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2339	592852,58	731520,79			592852,58	731520,79	1,2339	100	731 520,79			
2.16.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1128,825	257,00	290108,03	250,00	282206,25	507,00	572314,28						
2.16.13	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1128,825	72,35	81673,95	30,00	33864,75	102,35	115538,70						
2.16.14	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	750,8	982,80	737883,09	951,00	714010,80	1933,80	1451893,89						
2.16.15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	400,8	2074,12	831307,78	1180,00	472944,00	3254,12	1304251,78						
2.16.16	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	535,4	2074,12	1110484,49	1180,00	631772,00	3254,12	1742256,49						
2.16.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	535,4	2713,24	1452668,67			2713,24	1452668,67	535,4	100	1 452 668,67			
2.16.18	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	217,28	15953,85	3466452,72	655,00	142318,40	16608,85	3608771,12						
2.16.19	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	669,25	167,62	112178,30	820,00	548785,00	987,62	660963,30						
2.17	***Крыльцо Кр1 с пандусом***														
2.17.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	21,5	184,50	3966,76	110,00	2365,00	294,50	6331,76	21,5	100	6331,756804			
2.17.2	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	7,56	34783,74	262965,05	13705,00	103609,80	48488,74	366574,85	7,56	100	366574,8452			
2.17.3	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,0694	274280,82	19035,09			274280,82	19035,09	0,0694	100	19035,08914			
2.17.4	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,38	269214,90	102301,66			269214,90	102301,66	0,38	100	102301,6631			
2.17.5	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027	197107,84	5321,91	77583,00	2094,74	274690,84	7416,65						
2.17.6	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,2	686,15	5626,42	320,00	2624,00	1006,15	8250,42	8,2	100	8250,415533			
2.17.7	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2	64,9	718,71	46644,09	5415,00	351433,50	6133,71	398077,59						
2.17.8	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	64,9	13716,94	890229,10			13716,94	890229,10						
2.17.9	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	12,1	15953,85	193041,60	655,00	7925,50	16608,85	200967,10						
2.17.10	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,117	592852,58	69363,75			592852,58	69363,75	0,117	100	69 363,75			
2.17.11	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,1	167,62	1022,47	820,00	5002,00	987,62	6024,47						
3	***Монтаж системы отопления и вентиляция***														
3.1	***Монтаж системы отопления***														
	Узел ввода														
3.1.1	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	3147,36	6294,72	5401,00	10802,00	8548,36	17096,72						
3.1.2	Грязевики абонентские вертикальные, DN 100	шт.	2	104889,03	209778,07			104889,03	209778,07						
3.1.3	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	634,30	2537,18	3682,00	14728,00	4316,30	17265,18						
3.1.4	Краны шаровые JiP-FF под приварку, стандартнопроходные, DN 100, типа Danfoss	шт.	4	80338,43	321353,73			80338,43	321353,73						
3.1.5	Установка- расходомер	шт.	2	89,24	178,47	3061,00	6122,00	3150,24	6300,47						
3.1.6	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, DN 65, типа Danfoss	шт.	2	532131,47	1064262,94			532131,47	1064262,94						
3.1.7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	2	69,94	139,88	2752,00	5504,00	2821,94	5643,88						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.1.8	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, DN 65, типа Danfoss CT PK	шт.	2	58630,10	117260,20			58630,10	117260,20						
3.2	ГВС														
3.2.1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	4	634,30	2537,18	3682,00	14728,00	4316,30	17265,18						
3.2.2	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, DN 65, типа Danfoss	шт.	3	80338,43	241015,30			80338,43	241015,30						
3.2.3	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, DN 65 мм, типа 402	шт.	1	16384,35	16384,35			16384,35	16384,35						
3.2.4	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	3	362,97	1088,91	2042,00	6126,00	2404,97	7214,91						
3.2.5	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	28474,55	56949,10			28474,55	56949,10						
3.2.6	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, DN 50 мм, типа 223	шт.	1	13031,99	13031,99			13031,99	13031,99						
3.2.7	Установка- регулятор расхода давления	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3150,24						
3.2.8	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	448650,50	448650,50			448650,50	448650,50						
3.2.9	Установка- трубка импульсная	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3150,24						
3.2.10	Трубка импульсная AV при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	1	33452,44	33452,44			33452,44	33452,44						
3.2.11	Фитинги под приварку диам. 25 мм. Приварка	фланец	2	25,32	50,65	575,00	1150,00	600,32	1200,65						
3.2.12	Фитинги PN 16, DN 25	шт.	2	1549,56	3099,12			1549,56	3099,12						
3.2.13	Клапаны седельный регулирующий, проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2042,00	2042,00	2404,97	2404,97						
3.2.14	Вентили стальные низкого давления с электроприводом MSV-F2, диаметр условного прохода 32 мм	шт	1	9380,57	9380,57			9380,57	9380,57						
3.2.15	Клапан регулирующий седельный VB2 DN 32 мм	шт.	1	112082,13	112082,13			112082,13	112082,13						
3.2.16	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	357949,91	357949,91			357949,91	357949,91						
3.2.17	Клапан балансировочный ручной проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2042,00	2042,00	2404,97	2404,97						
3.2.18	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	129182,78	129182,78			129182,78	129182,78						
3.2.19	Клапан обратный проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2015,00	2015,00	2377,97	2377,97						
3.2.20	Клапан обратный VG PN 16, DN 25 мм	шт.	1	36894,03	36894,03			36894,03	36894,03						
3.2.21	Установка- термостатический элемент	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3150,24						
3.2.22	Элемент термостатический AVT20-70, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1	112970,87	112970,87			112970,87	112970,87						
3.2.23	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	25,32	25,32	1494,00	1494,00	1519,32	1519,32						
3.2.24	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK	шт.	1	44685,25	44685,25			44685,25	44685,25						
3.2.25	Краны шаровые муфтовые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	362,97	725,94	2015,00	4030,00	2377,97	4755,94						
3.2.26	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 20	шт.	2	1210,71	2421,42			1210,71	2421,42						
3.3	Отопление														
3.3.1	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	634,30	7611,54	3682,00	44184,00	4316,30	51795,54						
3.3.2	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, PN 25, DN 100, типа Danfoss	шт.	7	80338,43	562369,02			80338,43	562369,02						
3.3.3	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт.	2	39738,72	79477,43			39738,72	79477,43						
3.3.4	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	16384,35	49153,05			16384,35	49153,05						
3.3.5	Установка регулятор перепада давления	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3150,24						
3.3.6	Регулятор перепада давления AVP, фланцевый, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	958241,58	958241,58			958241,58	958241,58						
3.3.7	Установка- расходомер	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3150,24						
3.3.8	Трубка импульсная VB2 при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	33452,44	33452,44			33452,44	33452,44						
3.3.9	Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	шт	1	447,38	447,38	7408,00	7408,00	7855,38	7855,38						
3.3.10	Клапан регулирующий седельный VB2 DN 32 мм	шт.	1	112082,13	112082,13			112082,13	112082,13						
3.3.11	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	285329,14	285329,14			285329,14	285329,14						
3.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	362,97	725,94	2015,00	4030,00	2377,97	4755,94						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.13	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 20	шт.	2	1210,71	2421,42			1210,71	2421,42						
3.3.14	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	1	69,94	69,94	2752,00	2752,00	2821,94	2821,94						
3.3.15	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, PN 25, DN 100, типа Danfoss CT PK	шт.	1	120452,18	120452,18			120452,18	120452,18						
3.3.16	Установка- расходомер	шт.	5	89,24	446,18	3061,00	15305,00	3150,24	15751,18						
3.3.17	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	194040,07	194040,07			194040,07	194040,07						
3.3.18	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	31707,52	31707,52			31707,52	31707,52						
3.3.19	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	3	51939,85	155819,56			51939,85	155819,56						
3.3.20	Клеммная панель	шт	1	880,30	880,30	7155,00	7155,00	8035,30	8035,30						
3.3.21	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	28089,87	28089,87			28089,87	28089,87						
3.3.22	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	шт	1	164,00	164,00	1315,00	1315,00	1479,00	1479,00						
3.3.23	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	96071,61	96071,61			96071,61	96071,61						
3.3.24	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2	шт	3	412,41	1237,24	2918,00	8754,00	3330,41	9991,24						
3.3.25	Гильза для датчика ESMU	шт.	3	51939,85	155819,56			51939,85	155819,56						
3.3.26	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16	2674,65	42794,43	337,00	5392,00	3011,65	48186,43						
3.3.27	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	73,56	441,35	443,00	2658,00	516,56	3099,35						
3.3.28	Термометры прямые в оправе	шт	6	2047,59	12285,55			2047,59	12285,55						
3.3.29	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	1271,00	2542,00	18655,00	37310,00	19926,00	39852,00						
3.3.30	Насосы циркуляционные TOP-S40/10	шт.	2	277447,48	554894,95			277447,48	554894,95						
	Трубы														
3.3.31	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка	м	9	3129,27	28163,43	1127,00	10143,00	4256,27	38306,43						
3.3.32	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 88х3,5 мм. Прокладка	м	4	2259,83	9039,31	1127,00	4508,00	3386,83	13547,31						
3.3.33	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,0 мм. Прокладка	м	6	1905,30	11431,78	1005,00	6030,00	2910,30	17461,78						
3.3.34	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м	4	1404,86	5619,42	846,00	3384,00	2250,86	9003,42						
3.3.35	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	19	241,18	4582,36	92,00	1748,00	333,18	6330,36						
3.3.36	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	4	241,18	964,71	92,00	368,00	333,18	1332,71						
3.3.37	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3	0,25	5953,45	1488,36	56063,00	14015,75	62016,45	15504,11						
3.3.38	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм	м	9	1817,27	16355,41			1817,27	16355,41						
3.3.39	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм	м	4	1425,36	5701,42			1425,36	5701,42						
3.3.40	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм	м	6	1205,88	7235,31			1205,88	7235,31						
3.3.41	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм	м	4	933,35	3733,42			933,35	3733,42						
3.3.42	Автоматизированный тепловой пункт	шт	1	7429670,98	7429670,98	0,00	0,00	7429670,98	7429670,98						
	Трубопроводы стальные														
3.3.43	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м	532	1455,50	774327,33	503,00	267596,00	1958,50	1041923,33	395,37	74	774 327,33			
3.3.44	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м	1534	1658,09	2543511,72	503,00	771602,00	2161,09	3315113,72	1 176,96	77	2 543 511,72			
3.3.45	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м	140	2074,12	290376,97	503,00	70420,00	2577,12	360796,97	112,67	80	290 376,97			
3.3.46	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м	348	2412,97	839715,21	503,00	175044,00	2915,97	1014759,21	287,97	83	839 715,21			
3.3.47	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м	136	3012,30	409672,70	503,00	68408,00	3515,30	478080,70	116,54	86	409 672,70			
3.3.48	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м	52	1404,86	73052,48	846,00	43992,00	2250,86	117044,48	32,46	62	73 052,48			
3.3.49	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 65х3,5 мм. Прокладка	м	200	1905,30	381059,48	1004,00	200800,00	2909,30	581859,48	130,98	65	381 059,48			
3.3.50	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	2742	241,18	661307,02	92,00	252264,00	333,18	913571,02	1 984,85	72	661 307,02			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.3.51	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	200	241,18	48235,38	92,00	18400,00	333,18	66635,38	144,77	72	48 235,38			
	Приборы отопления														
3.3.52	Установка радиаторов	1кВт	558,162	321,97	179712,06	872,00	486717,26	1193,97	666429,32						
3.3.53	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 марка Mechterm Jet Plus 500 (Италия)	секция	2819	1911,33	5388030,27			1911,33	5388030,27						
3.3.54	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	290	53,06	15387,09	1246,00	361340,00	1299,06	376727,09						
3.3.55	Регултор температуры радиаторный	шт.	290	3289,65	953999,28			3289,65	953999,28						
3.3.56	Краны воздушные. Установка	комплект	323	135,06	43624,07	191,00	61693,00	326,06	105317,07						
3.3.57	Установка- регулятор подчи тепла	шт.	35	89,24	3123,24	3061,00	107135,00	3150,24	110258,24						
3.3.58	Терморегулятор	шт.	35	9563,87	334735,43			9563,87	334735,43						
3.3.59	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 20	шт.	109	11980,46	1305870,33			11980,46	1305870,33						
3.3.60	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, диам. 25 мм	шт.	1	13115,20	13115,20			13115,20	13115,20						
3.3.61	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, диам. 32 мм	шт.	1	13744,67	13744,67			13744,67	13744,67						
	Теплоизоляция							0,00							
3.3.62	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3	1,36	5953,45	8096,69	56063,00	76245,68	62016,45	84342,37						
3.3.63	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	20	294,24	5884,72			294,24	5884,72						
3.3.64	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	106	364,18	38602,77			364,18	38602,77						
3.3.65	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	348	454,62	158207,21			454,62	158207,21						
3.3.66	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	136	520,94	70848,12			520,94	70848,12						
3.3.67	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм	м	52	652,38	33923,94			652,38	33923,94						
3.3.68	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм	м	200	736,80	147359,08			736,80	147359,08						
3.4	*Монтаж системы вентиляции*														
	Воздуховоды														
3.4.1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1890,6	3832,30	7245347,69	2066,00	3905979,60	5898,30	11151327,29						
3.4.2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	481,6	3832,30	1845636,01	1885,00	907816,00	5717,30	2753452,01						
3.4.3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,54	164,00	1236,56	2066,00	15577,64	2230,00	16814,20						
3.4.4	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм	м2	7,54	1263,77	9528,80			1263,77	9528,80						
3.4.5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2	4675,21	9350,43	735,00	1470,00	5410,21	10820,43						
3.4.6	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	шт	480	366,59	175962,65	1484,00	712320,00	1850,59	888282,65						
3.4.7	Вентиляторы в квартирах/вытяжка/. Установка	шт	240	53,06	12734,14	5702,00	1368480,00	5755,06	1381214,14						
3.4.8	Вытяжка бытовая	шт.	240	42778,75	10266899,96			42778,75	10266899,96						
3.4.9	Установка кондиционеров	шт	4	0,00	0,00	3023,00	12092,00	3023,00	12092,00						
3.4.10	Сплит-система	комплект	4	82353,46	329413,86			82353,46	329413,86						
	Теплоизоляция														
3.4.11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3	43,67193	2537,18	110803,58	21596,00	943139,00	24133,18	1053942,58						
	Приточная установка П1														
3.4.12	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	43,67	15665,64	684118,70			15665,64	684118,70						
3.4.13	Камеры приточные. Установка	камера	1	5356,54	5356,54	59412,00	59412,00	64768,54	64768,54						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.4.14	Приточная установка "KORF"	шт	1	1397318,57	1397318,57			1397318,57	1397318,57						
3.4.15	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	366,59	4399,07	1484,00	17808,00	1850,59	22207,07						
3.4.16	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	5566,36	5566,36	1503,00	1503,00	7069,36	7069,36						
3.4.17	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	24,8	4333,95	107481,93	1637,00	40597,60	5970,95	148079,53						
	В1														
3.4.18	Вентиляторы. Установка	шт	1	53,06	53,06	5702,00	5702,00	5755,06	5755,06						
3.4.19	Вентилятор WRW60-30/28.4D	шт	1	526820,76	526820,76			526820,76	526820,76						
3.4.20	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа SG 60-30. Установка	шт	1	9538,55	9538,55	1494,00	1494,00	11032,55	11032,55						
3.4.21	Заслонки воздушные ZR 60-30. Установка	шт	1	5661,63	5661,63	1482,00	1482,00	7143,63	7143,63						
3.4.22	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ1-1), размер 150х150 мм. Установка	шт	12	366,59	4399,07	1484,00	17808,00	1850,59	22207,07						
3.4.23	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	шт	1	5317,95	5317,95	1137,00	1137,00	6454,95	6454,95						
3.4.24	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	62,6	4333,95	271305,18	1637,00	102476,20	5970,95	373781,38						
4	***Монтаж систем холодного, горячего водоснабжения, канализации***														
4.1	***Водопровод технической воды В2***														
	Трубопроводы														
4.1.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	710	1455,50	1033406,77	503,00	357130,00	1958,50	1390536,77						
4.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	960	1658,09	1591767,44	503,00	482880,00	2161,09	2074647,44						
4.1.3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	620	2074,12	1285955,15	503,00	311860,00	2577,12	1597815,15						
4.1.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	25	2412,97	60324,37	503,00	12575,00	2915,97	72899,37						
4.1.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	17	3012,30	51209,09	503,00	8551,00	3515,30	59760,09						
4.1.6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	304	1404,86	427076,03	846,00	257184,00	2250,86	684260,03						
4.1.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	320	1905,30	609695,16	1004,00	321280,00	2909,30	930975,16						
4.1.8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	105	3128,06	328446,74	1127,00	118335,00	4255,06	446781,74						
4.1.9	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	2636	241,18	635742,27	92,00	242512,00	333,18	878254,27						
4.1.10	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	425	241,18	102500,18	92,00	39100,00	333,18	141600,18						
	Запорная арматура														
4.1.11	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	540	362,97	196004,45	2015,00	1088100,00	2377,97	1284104,45						
4.1.12	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	248	1026,21	254499,50			1026,21	254499,50						
4.1.13	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	244	1252,91	305710,99			1252,91	305710,99						
4.1.14	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25	шт.	48	1690,65	81151,20			1690,65	81151,20						
4.1.15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2043,00	2043,00	2405,97	2405,97						
4.1.16	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	1	2790,42	2790,42			2790,42	2790,42						
	Водомерный узел														
4.1.17	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	2	19520,86	39041,71	18336,00	36672,00	37856,86	75713,71						
4.1.18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	2	47508,23	95016,46			47508,23	95016,46						
4.1.19	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,PN 10, DN 100 мм	шт.	4	25828,84	103315,35			25828,84	103315,35						
4.1.20	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.	12	3212,48	38549,71			3212,48	38549,71						
4.1.21	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	438,94	877,88	15081,00	30162,00	15519,94	31039,88						
4.1.22	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электроприводPN 10, DN 100	шт.	2	40817,98	81635,96			40817,98	81635,96						
4.1.23	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	2	19216,97	38433,95	1489,00	2978,00	20705,97	41411,95						
4.1.24	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	1271,00	2542,00	18655,00	37310,00	19926,00	39852,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1.25	Насосы циркуляционные типа WILO	шт.	2	208848,33	417696,66			208848,33	417696,66						
4.1.26	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 65/50, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	139174,74	278349,48			139174,74	278349,48						
4.1.27	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	362,97	8711,31	2043,00	49032,00	2405,97	57743,31						
4.1.28	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,PN 10, DN 50 мм	шт.	24	11207,49	268979,76			11207,49	268979,76						
4.1.29	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	48	1772,65	85087,20			1772,65	85087,20						
4.1.30	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	634,30	4440,07	3682,00	25774,00	4316,30	30214,07						
4.1.31	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,PN 10, DN 100 мм	шт.	7	25828,84	180801,87			25828,84	180801,87						
4.1.32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.	16	3212,48	51399,62			3212,48	51399,62						
4.1.33	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	4	29555,02	118220,09			29555,02	118220,09						
4.1.34	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	46010,52	92021,04			46010,52	92021,04						
	Пожарные шкафы														
4.1.35	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	72	494,41	35597,71	824,00	59328,00	1318,41	94925,71						
4.1.36	Шкаф пожарный	шт.	72	30033,76	2162430,53			30033,76	2162430,53						
4.1.37	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	72	14653,91	1055081,34	1406,00	101232,00	16059,91	1156313,34						
4.1.38	Рукав пожарный напорный льняной диаметром 50	м	1440	850,15	1224213,86			850,15	1224213,86						
4.1.39	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	144	12457,99	1793950,84			12457,99	1793950,84						
4.1.40	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	125096,04	125096,04	15144,00	15144,00	140240,04	140240,04						
	Теплоизоляция														
4.1.41	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	547	309,91	169522,03	384,00	210048,00	693,91	379570,03						
4.1.42	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	30	294,24	8827,07			294,24	8827,07						
4.1.43	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	200	364,18	72835,42			364,18	72835,42						
4.1.44	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	25	454,62	11365,46			454,62	11365,46						
4.1.45	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	17	520,94	8856,02			520,94	8856,02						
4.1.46	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм	м	50	695,80	34789,77			695,80	34789,77						
4.1.47	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм	м	120	877,88	105346,06			877,88	105346,06						
4.1.48	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм	м	105	1966,80	206513,74			1966,80	206513,74						
4.2	*Система горячего водоснабжения, циркуляционный водопровод Т3, Т4*														
	Трубопровод														
4.2.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	2380	1455,50	3464095,94	503,00	1197140,00	1958,50	4661235,94						
4.2.2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	450	1658,09	746140,99	503,00	226350,00	2161,09	972490,99						
4.2.3	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	430	2074,12	891872,12	503,00	216290,00	2577,12	1108162,12						
4.2.4	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	70	2412,97	168908,23	503,00	35210,00	2915,97	204118,23						
4.2.5	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	81	3012,30	243996,24	503,00	40743,00	3515,30	284739,24						
4.2.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	14	1404,86	19667,97	846,00	11844,00	2250,86	31511,97						
	Запорная арматура														
4.2.7	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	400	362,97	145188,48	2015,00	806000,00	2377,97	951188,48						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.2.8	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2043,00	2043,00	2405,97	2405,97						
4.2.9	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15	шт.	340	975,56	331690,57			975,56	331690,57						
4.2.10	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20	шт.	12	1143,18	13718,14			1143,18	13718,14						
4.2.11	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25	шт.	48	1894,44	90933,33			1894,44	90933,33						
4.2.12	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32	шт.	1	3534,45	3534,45			3534,45	3534,45						
4.2.13	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм	шт.	1	35453,00	35453,00			35453,00	35453,00						
4.2.14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	2	1772,65	3545,30			1772,65	3545,30						
	Полотенцесушители														
4.2.15	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	240	7633,25	1831979,61	901,00	216240,00	8534,25	2048219,61						
4.2.16	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	15323,17	15323,17	1220,00	1220,00	16543,17	16543,17						
	Гидровлическое испытание							0,00							
4.2.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	3425	241,18	826030,83	92,00	315100,00	333,18	1141130,83						
4.2.18	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	423	167,62	70902,39	820,00	346860,00	987,62	417762,39						
4.2.19	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	175	257,00	44975,00	250,00	43750,00	507,00	88725,00						
4.2.20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	175	238,77	41783,90	248,00	43400,00	486,77	85183,90						
	Теплоизоляция														
4.2.21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	625	309,91	193695,19	384,00	240000,00	693,91	433695,19						
4.2.22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	250	294,24	73558,95			294,24	73558,95						
4.2.23	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	210	364,18	76477,19			364,18	76477,19						
4.2.24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	70	454,62	31823,29			454,62	31823,29						
4.2.25	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	81	520,94	42196,31			520,94	42196,31						
4.2.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм	м	14	695,80	9741,13			695,80	9741,13						
4.3	*Система хоз фекальной канализации К1*														
	Трубопроводы														
4.3.1	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах+ревизия, прочистка	м	930	7863,57	7313122,25	1035,00	962550,00	8898,57	8275672,25						
4.3.2	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	1700	12257,82	20838285,74	1152,00	1958400,00	13409,82	22796685,74						
4.3.3	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	241	654,80	157805,65	3307,00	796987,00	3961,80	954792,65						
4.3.4	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	комплект	241	20002,00	4820483,18			20002,00	4820483,18						
4.3.5	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	241	271,32	65389,08	2880,00	694080,00	3151,32	759469,08						
4.3.6	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм	шт.	241	9913,58	2389171,77			9913,58	2389171,77						
4.3.7	Смесители. Установка	шт.	241	48,24	11624,73	1001,00	241241,00	1049,24	252865,73						
4.3.8	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	241	2737,36	659703,19			2737,36	659703,19						
4.3.9	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	244	405,18	98863,23	2300,00	561200,00	2705,18	660063,23						
4.3.10	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	244	5665,25	1382319,78			5665,25	1382319,78						
4.3.11	Смесители. Установка	шт.	244	48,24	11769,43	1001,00	244244,00	1049,24	256013,43						
4.3.12	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	244	2737,36	667915,26			2737,36	667915,26						
4.3.13	Поддоны душевые . Установка	комплект	240	314,74	75536,60	2443,00	586320,00	2757,74	661856,60						
4.3.14	Сифон с выпуском и переливом для ванн и душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	240	1169,71	280729,89			1169,71	280729,89						
4.3.15	Поддон душевой	шт.	240	22170,19	5320844,42			22170,19	5320844,42						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.3.16	Смесители. Установка	шт.	240	48,24	11576,49	1001,00	240240,00	1049,24	251816,49						
4.3.17	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	6	293,03	1758,18	1052,00	6312,00	1345,03	8070,18						
4.3.18	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	6	20391,51	122349,03			20391,51	122349,03						
4.3.19	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	113,04	653,59	73881,74	0,00	0,00	653,59	73881,74						
4.3.20	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	6	400,35	2402,12	1240,00	7440,00	1640,35	9842,12						
4.3.21	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, PN 10, DN 50 мм	шт.	6	11207,49	67244,94			11207,49	67244,94						
4.3.22	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	12	1772,65	21271,80			1772,65	21271,80						
4.3.23	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,09	304323,02	27389,07			304323,02	27389,07						
4.4	*Система ливневой канализации К2*														
	Трубопроводы														
4.4.1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	230	3128,06	719454,76	1127,00	259210,00	4255,06	978664,76						
4.4.2	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	50	2227,27	111363,43	1660,00	83000,00	3887,27	194363,43						
4.4.3	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100	шт.	18	4406,30	79313,43			4406,30	79313,43						
4.4.4	Установка водосточных воронок	1воронка	18	20571,18	370281,28	4097,00	73746,00	24668,18	444027,28						
4.4.5	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	0,27	34126,53	9214,16	24042,00	6491,34	58168,53	15705,50						
4.4.6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 150 мм	шт	5	36937,45	184687,23	0,00	0,00	36937,45	184687,23						
4.4.7	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	10	2074,12	20741,21	503,00	5030,00	2577,12	25771,21						
4.4.8	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	362,97	1814,86	2015,00	10075,00	2377,97	11889,86						
4.4.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25	шт.	5	1690,65	8453,25			1690,65	8453,25						
4.5	*Водопровод питьевой В1*														
	Трубопроводы														
4.5.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	780	1455,50	1135291,95	503,00	392340,00	1958,50	1527631,95						
4.5.2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	757	1658,09	1255174,95	503,00	380771,00	2161,09	1635945,95						
4.5.3	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	36	2412,97	86867,09	503,00	18108,00	2915,97	104975,09						
4.5.4	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	53	3012,30	159651,86	503,00	26659,00	3515,30	186310,86						
4.5.5	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	77	1404,86	108173,86	846,00	65142,00	2250,86	173315,86						
	Запорная арматура														
4.5.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	302	362,97	109617,31	2015,00	608530,00	2377,97	718147,31						
4.5.7	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	362,97	725,94	2043,00	4086,00	2405,97	4811,94						
4.5.8	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	250	1026,21	256551,91			1026,21	256551,91						
4.5.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	52	1252,91	65151,52			1252,91	65151,52						
4.5.10	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	2	2790,42	5580,83			2790,42	5580,83						
4.5.11	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	8	25632,28	205058,23	429,00	3432,00	26061,28	208490,23						
	Водомерный узел														
4.5.12	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1	15373,82	15373,82	11626,00	11626,00	26999,82	26999,82						
4.5.13	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	1	32368,35	32368,35			32368,35	32368,35						
4.5.14	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1	15323,17	15323,17	1220,00	1220,00	16543,17	16543,17						
4.5.15	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,PN 10, DN 50 мм	шт.	3	11207,49	33622,47			11207,49	33622,47						
4.5.16	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	6	1772,65	10635,90			1772,65	10635,90						
4.5.17	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1	15323,17	15323,17	1220,00	1220,00	16543,17	16543,17						
4.5.18	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	1271,00	2542,00	18655,00	37310,00	19926,00	39852,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.5.19	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	66198,23	132396,46			66198,23	132396,46						
4.5.20	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50	шт.	2	7869,60	15739,20			7869,60	15739,20						
4.5.21	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 50	шт.	2	10988,02	21976,04			10988,02	21976,04						
4.5.22	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	8	1772,65	14181,20			1772,65	14181,20						
4.5.23	Баки конденсационные, вместимость 0,6 м3. Установка	бак	1	43046,46	43046,46	15250,00	15250,00	58296,46	58296,46						
4.5.24	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	151	309,91	46796,76	384,00	57984,00	693,91	104780,76						
4.5.25	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	21	454,62	9546,99			454,62	9546,99						
4.5.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	53	520,94	27609,93			520,94	27609,93						
4.5.27	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм	м	77	695,80	53576,24			695,80	53576,24						
4.5.28	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	1703	241,18	410724,23	92,00	156676,00	333,18	567400,23						
4.6	*Канализация К3*														
4.6.1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	1271,00	2542,00	18655,00	37310,00	19926,00	39852,00						
4.6.2	Насосы Sololift	шт.	2	139174,74	278349,48			139174,74	278349,48						
4.6.3	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	25	0,00	0,00	869,00	21725,00	869,00	21725,00						
4.6.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	452,21	11418,22			452,21	11418,22						
4.6.5	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50мм	шт.	7	564,35	3950,48			564,35	3950,48						
4.6.6	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50мм	шт.	1	818,80	818,80			818,80	818,80						
5	**Силовое оборудование электроосвещение**														
5.1	*Силовое оборудование*														
5.1.1	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	7	2121,15	14848,05	25674,00	179718,00	27795,15	194566,05						
5.1.2	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели до 600 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х600 +1х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	211295,07	211295,07			211295,07	211295,07						
5.1.3	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х250+11х100 А ГОСТ 30011.1-2012, Автомат 3Р 25А -2шт	шт.	2	192819,71	385639,43			192819,71	385639,43						
5.1.4	Щит силовой распределительный на 18 модулей, тип, ЩУ ШУН (Насосная)	шт.	1	38571,42	38571,42			38571,42	38571,42						
5.1.5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2504,62	27550,84	2931,00	32241,00	5435,62	59791,84						
5.1.6	Автомат 3Р 50А	шт.	11	8330,25	91632,75			8330,25	91632,75						
5.1.7	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	10362,16	31086,49	33331,00	99993,00	43693,16	131079,49						
5.1.8	Трансформаторы тока 400В; 50/5А	шт.	3	2849,50	8548,51			2849,50	8548,51						
5.1.9	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	26,53	26,53	1381,00	1381,00	1407,53	1407,53						
5.1.10	Счетчики электроэнергии СА4-Э707	шт.	1	8266,34	8266,34			8266,34	8266,34						
5.1.11	Щкаф управления ШУН	шт.	1	23260,30	23260,30	0,00	0,00	23260,30	23260,30						
5.1.12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3289,65	19737,92	4824,00	28944,00	8113,65	48681,92						
5.1.13	Выключатель автоматический 3Р 2,5-4А	шт.	3	2234,50	6703,51			2234,50	6703,51						
5.1.14	Выключатель автоматический 1Р 6А	шт.	2	742,82	1485,65			742,82	1485,65						
5.1.15	Выключатель автоматический 3Р 0,4-0,63А	шт.	2	8330,25	16660,50			8330,25	16660,50						
5.1.16	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	8	3195,59	25564,75	2833,00	22664,00	6028,59	48228,75						
5.1.17	Пускатель магнитный реверсивный	шт.	8	1832,94	14663,55			1832,94	14663,55						
5.1.18	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	4	0,00	0,00	658,00	2632,00	658,00	2632,00						
5.1.19	Реле промежуточные	шт.	2	822,41	1644,83			822,41	1644,83						
5.1.20	Реле времени	шт.	2	27227,66	54455,33			27227,66	54455,33						
5.1.21	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, переключатель	шт	6	0,00	0,00	1431,00	8586,00	1431,00	8586,00						
5.1.22	Переключатели пакетные	шт.	6	8619,66	51717,97			8619,66	51717,97						
5.1.23	Арматура сигнальная	м	9	341,27	3071,39			341,27	3071,39						
5.1.24	Кнопка управления	шт.	4	1832,94	7331,78			1832,94	7331,78						
5.1.25	Щит силовой распределительный на 18 модулей, тип, ШСТ	шт.	1	38571,42	38571,42	0,00	0,00	38571,42	38571,42						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.1.26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	1	3289,65	3289,65	4824,00	4824,00	8113,65	8113,65						
5.1.27	Выключатель автоматический 3Р 32А	шт.	1	2234,50	2234,50			2234,50	2234,50						
5.1.28	Дифференц выкл нагрузки	шт.	1	27227,66	27227,66			27227,66	27227,66						
5.1.29	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10	2504,62	25046,22	2931,00	29310,00	5435,62	54356,22						
5.1.30	Выключатель автоматический 3Р 16А	шт.	1	1776,27	1776,27			1776,27	1776,27						
5.1.31	Выключатель автоматический 1Р 10А	шт.	7	560,74	3925,15			560,74	3925,15						
5.1.32	Выключатель автоматический 1Р 16А	шт.	1	560,74	560,74			560,74	560,74						
5.1.33	Выключатель автоматический 1Р 25А	шт.	1	560,74	560,74			560,74	560,74						
5.1.34	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	26,53	26,53	1381,00	1381,00	1407,53	1407,53						
5.1.35	Счетчики электроэнергии СА4-Э707	шт.	1	8266,34	8266,34			8266,34	8266,34						
5.1.36	Щит силовой распределительный на 18 модулей, тип, ШСП	шт.	2	38571,42	77142,84	0,00	0,00	38571,42	77142,84						
5.1.37	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	2504,62	5009,24	2931,00	5862,00	5435,62	10871,24						
5.1.38	Автомат3П/3Т	шт.	2	21701,10	43402,19			21701,10	43402,19						
5.1.39	Моторный привод	шт.	2	360766,85	721533,71			360766,85	721533,71						
5.1.40	Устройство блокировочное	шт.	1	52331,77	52331,77	0,00	0,00	52331,77	52331,77						
5.1.41	Автоматическое включение резерва (АВР)	шт.	1	414955,68	414955,68			414955,68	414955,68						
5.1.42	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2504,62	12523,11	2931,00	14655,00	5435,62	27178,11						
5.1.43	Автомат 1Р 10А	шт.	3	1181,77	3545,30			1181,77	3545,30						
5.1.44	Автомат 1Р 25А	шт.	2	1181,77	2363,53			1181,77	2363,53						
5.1.45	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26	26,53	689,77	509,00	13234,00	535,53	13923,77						
5.1.46	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт.	25	449,79	11244,87			449,79	11244,87						
5.1.47	Розетка штепсельная 4-х полюсн.	шт.	1	741,62	741,62			741,62	741,62						
5.1.48	Извещатель. Монтаж оборудования	шт.	108	60,29	6511,78	1432,00	154656,00	1492,29	161167,78						
5.1.49	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	108	37,38	4037,30	520,00	56160,00	557,38	60197,30						
5.1.50	Извещатели	шт.	108	922,50	99630,17			922,50	99630,17						
5.1.51	Коробка разветвительная	шт.	31	90,44	2803,68			90,44	2803,68						
5.1.52	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	3215	55,47	178338,25	291,00	935565,00	346,47	1113903,25						
5.1.53	Кабели силовые ВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	16222786,03	364039,32			16222786,03	364039,32						
5.1.54	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,306	9641036,30	2950157,11			9641036,30	2950157,11						
5.1.55	Кабели силовые ВВГ 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,255	6759604,42	1723699,13			6759604,42	1723699,13						
5.1.56	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13566	1229115,78	166741,85			1229115,78	166741,85						
5.1.57	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	547635,53	33515,29			547635,53	33515,29						
5.1.58	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	449651,39	32105,11			449651,39	32105,11						
5.1.59	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	328194,71	43518,62			328194,71	43518,62						
5.1.60	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	283063,28	49083,17			283063,28	49083,17						
5.1.61	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,1114	138784,03	293028,61			138784,03	293028,61						
5.1.62	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1951796,29	19908,32			1951796,29	19908,32						
5.1.63	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	шт	112	80,79	9048,96	1323,00	148176,00	1403,79	157224,96						
5.1.64	Наконечники кабельные 95-12-15	100 шт.	0,320	581,24	186,00			581,24	186,00						
5.1.65	Наконечники кабельные 50-10-11, 35-8-10	100 шт.	0,8	348,50	278,80			348,50	278,80						
5.1.66	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	600	95,26	57158,92	204,00	122400,00	299,26	179558,92						
5.1.67	Труба полиэтиленовая 15мм	м	353,5	118,18	41775,45			118,18	41775,45						
5.1.68	Труба полиэтиленовая 25мм	м	191,9	173,65	33322,93			173,65	33322,93						
5.1.69	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	60,6	53,06	3215,37			53,06	3215,37						
5.1.70	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	47	95,26	4477,45	234,00	10998,00	329,26	15475,45						
5.1.71	Труба полиэтиленовая 32мм	м	32,32	282,18	9119,96			282,18	9119,96						
5.1.72	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,15	83,21	1260,57			83,21	1260,57						
5.1.73	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	5	63,91	319,56	739,00	3695,00	802,91	4014,56						
5.2	*Жилые комнаты*														
5.2.1	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	20	2121,15	42423,01	25674,00	513480,00	27795,15	555903,01						
5.2.2	Щиты распределительные навесные модели ЩС-12-1; ЩС-12-2; ЩС-13-1; ЩС-13-2	шт.	4	10263,28	41053,13			10263,28	41053,13						
5.2.3	Щиты распределительные навесные модели ЩС-22-1; ЩС-22-2; ЩС-23-1; ЩС-23-2	шт.	4	11975,64	47902,55			11975,64	47902,55						
5.2.4	Щиты распределительные навесные модели ЩС-32-1; ЩС-32-2; ЩС-33-1; ЩС-33-2	шт.	4	19033,68	76134,72			19033,68	76134,72						
5.2.5	Щиты распределительные навесные модели ЩС-42-1; ЩС-42-2; ЩС-43-1; ЩС-43-2; ЩС-52-1; ЩС-52-2; ЩС-53-1; ЩС-53-2	шт.	8	21145,18	169161,47			21145,18	169161,47						
5.2.6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2504,62	50092,44	2931,00	58620,00	5435,62	108712,44						
5.2.7	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	8330,25	166604,99			8330,25	166604,99						
5.2.8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	240	1683,41	404019,52	1430,00	343200,00	3113,41	747219,52						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.9	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	240	6146,39	1475134,29			6146,39	1475134,29						
	Освещение							0,00							
5.2.10	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	11	2121,15	23332,66	25674,00	282414,00	27795,15	305746,66						
5.2.11	Устройства (ящики) управления ЩРО; ЩАО, в составе: выкл. 400В 3Р 63А, тип С-40А -1шт; выкл. 250В 1Р 63А, тип В-16А -5шт;	шт.	6	67412,56	404475,34			67412,56	404475,34						
5.2.12	Щиты осветительные ЩРО в составе: выкл. 400В 3Р 63А, тип С-40А - 4шт; выкл. 250В 1Р 63А, тип В-16А -21шт; Автомат дифференциальный , тип DPN N Vigi 250В, 1Р, В -16А 30 мА - 14шт.	шт.	5	22744,19	113720,93			22744,19	113720,93						
	Светильники							0,00							
5.2.13	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	183	247,21	45238,75	2380,00	435540,00	2627,21	480778,75						
5.2.14	Светильники для люминесцентных ламп, 2х36; 1Х36	шт.	183	15817,59	2894618,23			15817,59	2894618,23						
5.2.15	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	45	247,21	11124,28	3430,00	154350,00	3677,21	165474,28						
5.2.16	Светильники для люминесцентных ламп, 4х18 IP40, IP54.	шт.	36	15817,59	569433,09			15817,59	569433,09						
5.2.17	Светильники для люминесцентных ламп, 4х18	шт.	9	13812,20	124309,80			13812,20	124309,80						
5.2.18	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	566	1129,91	639531,16	1289,00	729574,00	2418,91	1369105,16						
5.2.19	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82. IP54.	шт.	314	2351,47	738363,03			2351,47	738363,03						
5.2.20	Светильники, тип НББ07-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	252	1725,62	434856,39			1725,62	434856,39						
5.2.21	Световые настенные указатели	шт	39	1732,86	67581,38			1732,86	67581,38						
5.2.22	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	шт	244	945,41	230680,87	3147,00	767868,00	4092,41	998548,87						
5.2.23	Светильник люстра	шт.	244	14328,32	3496109,76			14328,32	3496109,76						
5.2.24	Лампы	шт.	3122	383,47	1197197,23			383,47	1197197,23						
5.2.25	Стартер для люминисцентных ламп	10 шт.	50	534,21	26603,50			534,21	26603,50						
	Установочное оборудование														
5.2.26	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке IP 20	шт.	1321	26,53	35045,41	509,00	672389,00	535,53	707434,41						
5.2.27	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки	шт.	1321	680,12	898436,95			680,12	898436,95						
5.2.28	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	791	15,68	12400,11	434,00	343294,00	449,68	355694,11						
5.2.29	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки	шт.	791	369,00	291879,50			369,00	291879,50						
5.2.30	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	276	15,68	4326,71	434,00	119784,00	449,68	124110,71						
5.2.31	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки	шт.	276	379,85	104839,59			379,85	104839,59						
5.2.32	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	8,44	185,71	494,00	10868,00	502,44	11053,71						
5.2.33	Выключатель одноклавишный, открытой проводки	шт.	22	261,68	5756,89			261,68	5756,89						
5.2.34	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	21,71	43,41	1666,00	3332,00	1687,71	3375,41						
5.2.35	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12966,88	25933,75			12966,88	25933,75						
5.2.36	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5064,71	5064,71			5064,71	5064,71						
5.2.37	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	1700	2244,15	3815056,54	0,00	0,00	2244,15	3815056,54						
5.2.38	Короба. Монтаж оборудования	шт.	1700	25,32	43050,07	232,00	394400,00	257,32	437450,07						
5.2.39	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	22480	55,47	1246980,96	291,00	6541680,00	346,47	7788660,96						
5.2.40	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	21	328194,71	6979716,90			328194,71	6979716,90						
5.2.41	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2	217003,73	332015,70			217003,73	332015,70						
5.2.42	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	349935,60	46401,46			349935,60	46401,46						
	Провода														
5.2.43	Провод. Прокладка	м	2370	45,82	108601,95	155,00	367350,00	200,82	475951,95						
5.2.44	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1734	3030634,76	525512,07			3030634,76	525512,07						
5.2.45	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1	224902,27	231649,34			224902,27	231649,34						
5.2.46	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,236	97088,17	120000,97			97088,17	120000,97						
	Трубы														
5.2.47	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20530	95,26	1955787,77	204,00	4188120,00	299,26	6143907,77						
5.2.48	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20604	53,06	1093225,88			53,06	1093225,88						
5.2.49	Труба полиэтиленовая 25мм	м	131	173,65	22799,90			173,65	22799,90						
5.2.50	Эквипотенциальная рейка	100 шт.	2	5588,07	13411,36			5588,07	13411,36						
5.2.51	Зажимы ответвительные	шт.	250	616,21	154051,73			616,21	154051,73						
5.2.52	Метизы разные	кг	5	627,06	3135,30			627,06	3135,30						
5.2.53	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	2382,83	23828,28	1133,00	11330,00	3515,83	35158,28						
5.2.54	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	238403,35	47632,99			238403,35	47632,99						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.2.55	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	970	512,50	497125,85	277,00	268690,00	789,50	765815,85						
5.2.56	Клеммный блок	шт.	570	1222,77	696977,08			1222,77	696977,08						
6	*Слаботочные сети*														
6.1	*Телефонная связь*														
6.1.1	Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	5364,98	5364,98	106078,00	106078,00	111442,98	111442,98						
6.1.2	Шкаф напольный телекоммуникационный, тип RACKNET	шт.	1	129946,11	129946,11			129946,11	129946,11						
6.1.3	Голосовой шлюз DVG-2024S	шт.	1	575157,43	575157,43			575157,43	575157,43						
6.1.4	Optical Network Terminal	шт.	1	19311,03	19311,03			19311,03	19311,03						
6.1.5	Аналоговый телефон	шт.	17	5330,01	90610,16			5330,01	90610,16						
6.1.6	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	1955,94	1955,94	17410,00	17410,00	19365,94	19365,94						
6.1.7	Источник бесперебойного питания 5PX 3000 RT3U 3000VA	шт.	1	615196,41	615196,41			615196,41	615196,41						
6.1.8	Полка вентиляторная с 4 элементами и с выключателями для шкафов	шт.	1	35480,74	35480,74			35480,74	35480,74						
6.1.9	Панель коммутационная в сборе	шт.	1	294994,30	294994,30			294994,30	294994,30						
6.1.10	Панель электропитания с фильтром	шт.	1	11641,61	11641,61			11641,61	11641,61						
6.1.11	Кабельный организатор	шт.	6	2118,74	12712,43			2118,74	12712,43						
6.1.12	Полка оптическая	шт.	1	45006,02	45006,02			45006,02	45006,02						
6.1.13	Патч-корд	шт.	8	41,00	328,00			41,00	328,00						
6.1.14	Настенная коробка 1-но портовая; розеточный модуль RJ 45	шт.	34	36,18	1230,00			36,18	1230,00						
6.1.15	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	474	55,47	26293,10	291,00	137934,00	346,47	164227,10						
6.1.16	Кабель UTP 4x2x0.5	км	0,474	89282,48	42319,89			89282,48	42319,89						
6.1.17	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	580	95,26	55253,62	204,00	118320,00	299,26	173573,62						
6.1.18	Труба полиэтиленовая 25мм	м	30,3	173,65	5261,51			173,65	5261,51						
6.1.19	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	555,5	34,97	19426,20			34,97	19426,20						
6.2	*Пожарная сигнализация*														
6.2.1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	6	570,38	3422,30	34824,00	208944,00	35394,38	212366,30						
6.2.2	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 с БИУ ТРТ	шт.	6	33827,47	202964,82			33827,47	202964,82						
6.2.3	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	430,50	1291,50	12553,00	37659,00	12983,50	38950,50						
6.2.4	Блок источника резервного питания"ПАРУС-5"	шт.	3	10768,55	32305,64			10768,55	32305,64						
6.2.5	Батарея аккумуляторная 12В, 7 А/ч	шт.	10	2572,15	25721,51			2572,15	25721,51						
6.2.6	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1296	130,24	168785,23	3690,00	4782240,00	3820,24	4951025,23						
6.2.7	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	1296	664,44	861117,24			664,44	861117,24						
6.2.8	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	789	922,50	727853,75			922,50	727853,75						
6.2.9	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	488	516,12	251865,84			516,12	251865,84						
6.2.10	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	19	1959,56	37231,68			1959,56	37231,68						
6.2.11	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	29	676,50	19618,53	2862,00	82998,00	3538,50	102616,53						
6.2.12	Сирена с мигалкой	шт.	29	752,47	21821,68			752,47	21821,68						
6.2.13	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	916,47	916,47	57532,00	57532,00	58448,47	58448,47						
6.2.14	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством истативом, емкость свыше 100 номеров. Монтаж оборудования	номер	5	27676,25	138381,27	9561,00	47805,00	37237,25	186186,27						
6.2.15	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5	28099,52	140497,59			28099,52	140497,59						
6.2.16	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	43	1447,06	62223,64	2630,00	113090,00	4077,06	175313,64						
6.2.17	Системный контроллер	шт.	1	7495193,91	7495193,91			7495193,91	7495193,91						
6.2.18	Вызывная станция	шт.	5	64313,43	321567,17			64313,43	321567,17						
6.2.19	Бустерный усилитель	шт.	5	402293,90	2011469,48			402293,90	2011469,48						
6.2.20	Громкоговоритель	шт.	43	3759,95	161677,75			3759,95	161677,75						
6.2.21	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1	5287,80	5287,80			5287,80	5287,80						
6.2.22	Щит	шт.	1	1134,74	1134,74			1134,74	1134,74						
6.2.23	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1	793,47	793,47			793,47	793,47						
6.2.24	Реле промежуточные	шт.	1	822,41	822,41			822,41	822,41						
6.2.25	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	60	150,74	9044,13	4792,00	287520,00	4942,74	296564,13						
6.2.26	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	60	48,24	2894,12			48,24	2894,12						
6.2.27	Вилка штепсельная	шт.	10	512,50	5125,01			512,50	5125,01						
6.2.28	Светильник указатель	шт.	30	733,18	21995,33			733,18	21995,33						
6.2.29	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	17562	112,15	1969530,03	579,00	10168398,00	691,15	12137928,03						
6.2.30	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x2x0,75	км	14	111830,10	1529862,66			111830,10	1529862,66						
6.2.31	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4	148739,81	531001,14			148739,81	531001,14						
6.2.32	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	219443,23	145490,86			219443,23	145490,86						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.2.33	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1890	95,26	180050,60	204,00	385560,00	299,26	565610,60						
6.2.34	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1909	53,06	101284,16			53,06	101284,16						
6.2.35	Кабель-канал. Монтаж оборудования	м	1550	25,32	39251,54	232,00	359600,00	257,32	398851,54						
6.2.36	Канал кабельный размерами 105 мм х 50 мм	м	1550	657,21	1018670,86			657,21	1018670,86						
7	***Видеонаблюдение***														
7.1	***Видеонаблюдение***														
7.1.1	Камеры видеонаблюдения. Монтаж	камера	25	0,00	0,00	9821,00	245525,00	9821,00	245 525,00						
7.1.2	Видеокамера купольная IPC-HDW142OSP	шт.	25	72956,01	1823900,19			72956,01	1 823 900,19						
7.1.3	TD-2832ND-C TVT 32- канальный сетевой видеорегистратор (NVR)	шт.	1	506471,46	506471,46			506471,46	506 471,46						
7.1.4	Диск жесткий HDD 2Tb SATA6Gb/s 7200грм 64Mb 3,5	шт.	1	56676,57	56676,57			56676,57	56 676,57						
7.1.5	Щкаф настенный	шт.	1	61500,11	61500,11			61500,11	61 500,11						
7.1.6	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка	м	850	36,18	30750,05	680,00	578000,00	716,18	608 750,05						
7.1.7	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,85	106147,98	90225,78			106147,98	90 225,78						
7.1.8	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	50	108,53	5426,48			108,53	5 426,48						
7.1.9	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	770	54,26	41783,90	680,00	523600,00	734,26	565 383,90						
7.1.10	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	770	180,88	139279,65			180,88	139 279,65						
7.1.11	Монитор, модели Samsung S22C300H	шт.	1	79449,70	79449,70			79449,70	79 449,70						
7.1.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	15	57,88	868,24	570,00	8550,00	627,88	9 418,24						
7.1.13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	178,47	2677,06			178,47	2 677,06						
8	***Наружные сети электроснабжение***														
8.1	***Внутриплощадочные электрические сети***														
8.1.1	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	2121,15	2121,15	25674,00	25674,00	27795,15	27795,15						
8.1.2	Пункт питающий наружного освещения МИР ПП-06	шт	1	271323,99	271323,99			271323,99	271323,99						
8.1.3	Опоры. Установка	т	1	51404,44	51404,44	37908,00	37908,00	89312,44	89312,44						
8.1.4	Стойка СКФ 6-3 70/136-А	шт.	11	14808,26	162890,87			14808,26	162890,87						
8.1.5	Кронштейн КРГ-1,0/15-0,83	шт	11	3272,77	36000,47			3272,77	36000,47						
	Фундаментный блок Ф-12														
8.1.6	Опора освещения	шт.	10	21831,33	218313,32	0,00	0,00	21831,33	218313,32						
8.1.7	Светильники. Установка	шт.	11	1624,33	17867,59	685,00	7535,00	2309,33	25402,59						
8.1.8	Светильники уличные светодиодные	шт.	11	96053,52	1056588,69			96053,52	1056588,69						
8.1.9	Лампы светодиодные	шт.	20	889,94	17798,85			889,94	17798,85						
8.1.10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции н 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	1624,33	17867,59	685,00	7535,00	2309,33	25402,59						
8.1.11	Коробка монтажная ответвительная	шт.	21	139,88	2937,53			139,88	2937,53						
8.1.12	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	571			70,00	39970,00	70,00	39970,00						
8.1.13	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	553,87			339,00	187761,93	339,00	187761,93						
8.1.14	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	17,13			5118,00	87671,34	5118,00	87671,34						
8.1.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	513,9			20,00	10278,00	20,00	10278,00						
8.1.16	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	57,1			1880,00	107348,00	1880,00	107348,00						
8.1.17	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	513,9			194,00	99696,60	194,00	99696,60						
8.1.18	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	36	6974,84	251094,08	1001,00	36036,00	7975,84	287130,08						
8.1.19	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	93	3352,36	311769,36	656,00	61008,00	4008,36	372777,36						
8.1.20	*Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах*	м	129	55,47	7155,72	576,00	74304,00	631,47	81459,72						
8.1.21	Прокладка кабеля	м	1125	21,71	24419,16	314,00	353250,00	335,71	377669,16						
8.1.22	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м	300	55,47	16641,21	266,00	79800,00	321,47	96441,21						
8.1.23	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	750	67,53	50647,15	545,00	408750,00	612,53	459397,15						
8.1.24	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4	3383749,07	1353499,63			3383749,07	1353499,63						
8.1.25	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,322	298412,98	96088,98			298412,98	96088,98						
8.1.26	Кабели силовые АВБбШв 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,583	324206,85	189012,59			324206,85	189012,59						
8.1.27	Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	76726,81	23018,04			76726,81	23018,04						
8.1.28	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,75	1576361,06	1182270,79			1576361,06	1182270,79						
8.1.29	Песок	м3	58	2672,24	154989,91			2672,24	154989,91						
8.1.30	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,95	23679,95	22495,95	9538,00	9061,10	33217,95	31557,05						
8.1.31	Лента сигнальная	м	950	77,18	73317,77			77,18	73317,77						
8.1.32	Конструкция стальная. Монтаж оборудования	т	0,25246	645063,75	162852,80	747764,00	188874,92	719827,75	181727,71						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8.1.33	Стальные конструкции	шт.	82	1207,09	98981,41			1207,09	98981,41						
8.1.34	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,81642	257,00	1751,82	250,00	1704,11	507,00	3455,92						
8.1.35	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,81642	72,35	493,19	30,00	204,49	102,35	697,68						
9	НСС														
9.1	Наружные сети связи														
9.1.1	Шкаф оптический ШРОу-05М	шт.	1	299341,51	299341,51			299341,51	299341,51						
9.1.2	Оптический сплиттер PLC-1/32	шт.	16	35210,62	563369,91			35210,62	563369,91						
9.1.3	Оптический кросс на 16 портов	шт.	1	13366,02	13366,02			13366,02	13366,02						
9.1.4	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	553,87			70,00	38770,90	70,00	38770,90						
9.1.5	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	553,87			339,00	187761,93	339,00	187761,93						
9.1.6	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	553,87			5118,00	2834706,66	5118,00	2834706,66						
9.1.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	553,87			20,00	11077,40	20,00	11077,40						
9.1.8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	553,87			1880,00	1041275,60	1880,00	1041275,60						
9.1.9	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	553,87			194,00	107450,78	194,00	107450,78						
9.1.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	2,402	4874,18	11707,79	364656,00	875903,71	369530,18	887611,50						
9.1.11	Труба полиэтиленовая 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2426,02	1469,97	3566184,16			1469,97	3566184,16						
9.1.12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	2402	55,47	133240,58	291,00	698982,00	346,47	832222,58						
9.1.13	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км	1,285	117272,26	150694,85			117272,26	150694,85						
9.1.14	Кабель связи оптический внутриобъектовый ВОК96	км	3,655	1519973,90	5555504,61			1519973,90	5555504,61						
9.1.15	Кабель связи оптический внутриобъектовый ВОК16	км	0,032	976614,44	31251,66			976614,44	31251,66						
9.1.16	Муфты оптические тупиковые	шт.	12	14498,35	173980,18			14498,35	173980,18						
9.1.17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	шт.	28	3428,33	95993,22	4172,00	116816,00	7600,33	212809,22						
9.1.18	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	12,32	69054,97	850757,25			69054,97	850757,25						
9.1.19	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	108	2672,24	288601,91			2672,24	288601,91						
9.1.20	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	1,9	23679,95	44991,91	9538,00	18122,20	33217,95	63114,11						
9.1.21	Лента сигнальная	м	1900	77,18	146635,55			77,18	146635,55						
10	ЭС														
10.1	Электроснабжение														
10.1.1	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	шт	1	5518,13	5518,13	80355,00	80355,00	85873,13	85 873,13						
10.1.2	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630-10/0,4 в блочно-модульном здании	шт	1	16528799,70	16528799,70			16528799,70	16 528 799,70						
10.1.3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	2389885,66	4779771,32			2389885,66	4 779 771,32						
10.1.4	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	124,16			249,00	30915,84	249,00	30 915,84						
10.1.5	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,84			5118,00	19653,12	5118,00	19 653,12						
10.1.6	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3	115,2			8,00	921,60	8,00	921,60						
10.1.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	115,2			20,00	2304,00	20,00	2304,00						
10.1.8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	12,8			1880,00	24064,00	1880,00	24064,00						
10.1.9	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	115,2			194,00	22348,80	194,00	22348,80						
10.1.10	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	582	0,00	0,00	527,00	306714,00	527,00	306714,00						
10.1.11	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	49	2672,24	130939,75			2672,24	130939,75						
10.1.12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	512	55,47	28400,99	397,00	203264,00	452,47	231664,99						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.1.13	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	70		0,00	461,00	32270,00	461,00	32270,00						
10.1.14	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	28	55,47	1553,18	576,00	16128,00	631,47	17681,18						
10.1.15	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,6222	6851392,72	4262936,55			6851392,72	4262936,55						
10.1.16	Муфты концевые 3КВТпН-1-120	шт.	4	16555,59	66222,35			16555,59	66222,35						
10.1.17	Муфта концевая. Монтаж оборудования	шт.	4	88,03	352,12	32109,00	128436,00	32197,03	128788,12						
10.1.18	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	464,27	18570,62	218,00	8720,00	682,27	27290,62						
10.1.19	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	354,53	21271,80	244,00	14640,00	598,53	35911,80						
10.1.20	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2382,83	9531,31	1133,00	4532,00	3515,83	14063,31						
10.1.21	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,02	863104,54	17262,09	368656,00	7373,12	1231760,54	24635,21						
10.1.22	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	0,008	6974,84	55,80	1001,00	8,01	7975,84	63,81						
10.1.23	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,57	23679,95	13497,57	9538,00	5436,66	33217,95	18934,23						
10.1.24	Лента сигнальная	1000 м	0,57	77176,60	43990,66			77176,60	43990,66						
10.1.25	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника	м3	2,8	9116,49	25526,16			9116,49	25526,16						
10.1.26	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	м3	1,6			7368,00	11788,80	7368,00	11788,80						
10.1.27	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3	1,6			22,00	35,20	22,00	35,20						
10.1.28	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1,6		0,00	1750,00	2800,00	1750,00	2800,00						
10.1.29	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,65	27870,40	18115,76	7027,00	4567,55	34897,40	22683,31						
10.1.30	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,6	686,15	5900,87	320,00	2752,00	1006,15	8652,87						
10.1.31	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	58,14	5781,01	336107,92	3311,00	192501,54	9092,01	528609,46						
11	***Тепловые сети***														
11.1	***Земляные работы***														
11.1.1	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	280			339,00	94920,00	339,00	94920,00						
11.1.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	28			5118,00	143304,00	5118,00	143304,00						
11.1.3	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	93			439,00	40827,00	439,00	40827,00						
11.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	280			20,00	5600,00	20,00	5600,00						
11.1.5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	28			1880,00	52640,00	1880,00	52640,00						
11.1.6	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	373			70,00	26110,00	70,00	26110,00						
11.1.7	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	280			194,00	54320,00	194,00	54320,00						
11.1.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	152,52			352,00	53687,04	352,00	53687,04						
11.1.9	Основание под трубопроводы мягкое. Устройство	м3	37	2939,95	108778,01	1281,00	47397,00	4220,95	156175,01						
11.1.10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	47,47	3330,65	158106,09	7170,00	340359,90	10500,65	498465,99						
11.1.11	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,4	61986,08	148766,58			61986,08	148 766,58						
11.1.12	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	27,46	61986,08	1702137,67			61986,08	1 702 137,67						
11.1.13	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	17,61	58645,78	1032752,13			58645,78	1 032 752,13						
11.1.14	Опоры. Устройство	м3	2,46	27870,40	68561,19	7027,00	17286,42	34897,40	85847,61						
11.1.15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,36573	42,21	15,44	16100,00	5888,25	16142,21	5903,69						
11.1.16	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,36573	269214,90	98459,97			269214,90	98459,97						
11.1.17	Конструкции опорные. Монтаж	т	0,23164	8910,28	2063,98	102335,00	23704,88	111245,28	25768,86						
11.1.18	Опоры	т	0,19316	512576,85	99009,34			512576,85	99009,34						
11.1.19	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,995	56,68	283,10	50,00	249,75	106,68	532,85						
11.1.20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,995	72,35	361,40	30,00	149,85	102,35	511,25						
11.1.21	Плита монолитная. Устройство	м3	2,42	27055,22	65473,64	6696,00	16204,32	33751,22	81677,96						
11.1.22	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23236	42,21	9,81	16100,00	3741,00	16142,21	3750,80						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.23	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,23236	269214,90	62554,77			269214,90	62554,77						
11.1.24	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	11,2	8477,37	94946,52	1750,00	19600,00	10227,37	114546,52						
11.1.25	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	20,1	33006,26	663425,88	12128,00	243772,80	45134,26	907198,68						
11.1.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32908	280406,72	92276,24			280406,72	92276,24						
11.1.27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32102	238403,35	76532,24			238403,35	76532,24						
11.1.28	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,178125	269214,90	47953,90			269214,90	47953,90						
11.1.29	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,9	32227,26	29004,54	12435,00	11191,50	44662,26	40196,04						
11.1.30	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,003	64447,29	193,34	797631,00	2392,89	862078,29	2586,23						
11.1.31	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,003	1409700,59	4229,10	269682,00	809,05	1679382,59	5038,15						
11.1.32	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	5120,19	15360,56			5120,19	15360,56						
11.1.33	Люки. Установка	шт.	2	150,74	301,47	1796,00	3592,00	1946,74	3893,47						
11.1.34	Люк легкий	комплект	2	23413,45	46826,90			23413,45	46826,90	2	100	46 826,90			
11.1.35	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	11,2	8477,37	94946,52	1750,00	19600,00	10227,37	114546,52						
11.1.36	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	11,5	33006,26	379572,02	12128,00	139472,00	45134,26	519044,02						
11.1.37	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42482	280406,72	119122,38			280406,72	119122,38						
11.1.38	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10094	238403,35	24064,43			238403,35	24064,43						
11.1.39	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,01281	269214,90	3448,64			269214,90	3448,64						
11.1.40	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,68	32227,26	21914,54	12435,00	8455,80	44662,26	30370,34						
11.1.41	Люки. Установка	шт.	2	150,74	301,47	1796,00	3592,00	1946,74	3893,47						
11.1.42	Люк легкий	комплект	2	23413,45	46826,90			23413,45	46826,90	2	100	46 826,90			
11.1.43	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	11,2	8477,37	94946,52	1750,00	19600,00	10227,37	114546,52						
11.1.44	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,57	33006,26	282863,67	12128,00	103936,96	45134,26	386800,63						
11.1.45	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39448	280406,72	110614,84			280406,72	110614,84						
11.1.46	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09334	238403,35	22252,57			238403,35	22252,57						
11.1.47	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,01281	269214,90	3448,64			269214,90	3448,64						
11.1.48	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,68	32227,26	21914,54	12435,00	8455,80	44662,26	30370,34						
11.1.49	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,004	64447,29	257,79	797631,00	3190,52	862078,29	3448,31						
11.1.50	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,004	1409700,59	5638,80	269682,00	1078,73	1679382,59	6717,53						
11.1.51	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	5120,19	20480,74			5120,19	20480,74						
11.1.52	Люки. Установка	шт.	2	150,74	301,47	1796,00	3592,00	1946,74	3893,47						
11.1.53	Люк легкий	комплект	2	23413,45	46826,90			23413,45	46826,90						
11.1.54	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4,0192	8477,37	34072,24	1750,00	7033,60	10227,37	41105,84						
11.1.55	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	10	13914,70	139147,00			13914,70	139147,00	10	100	139 147,00			
11.1.56	КЦП1-10-1	шт.	2	8505,10	17010,21			8505,10	17010,21	2	100	17 010,21			
11.1.57	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	17	686,15	11664,52	320,00	5440,00	1006,15	17104,52						
11.1.58	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	10,6	8477,37	89860,10	1750,00	18550,00	10227,37	108410,10						
11.1.59	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	10,6	1213,12	12859,07	199,00	2109,40	1412,12	14968,47						
11.1.60	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	4	385,88	1543,53	14603,00	58412,00	14988,88	59955,53						
11.1.61	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	230,32	921,30	8699,00	34796,00	8929,32	35717,30						
11.1.62	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 150	шт.	4	65607,35	262429,39			65607,35	262429,39	4	100	262 429,39			
11.1.63	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80	шт.	4	34970,65	139882,59			34970,65	139882,59	4	100	139 882,59			
11.1.64	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150	шт.	8	5363,77	42910,19			5363,77	42910,19	8	100	42 910,19			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.1.65	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80	шт.	8	2599,89	20799,09			2599,89	20799,09	8	100	20 799,09			
11.2	*Трубопроводы*														
11.2.1	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км	0,379	51657,68	19578,26	1748555,00	662702,35	1800212,68	682280,60						
11.2.2	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6,024	6404,45	38580,42			6404,45	38580,42	6,024	100	38 580,42			
11.2.3	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	374,492	4753,60	1780183,82			4753,60	1780183,82	374,492	100	1 780 183,82			
11.2.4	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	шт	4	58416,66	233666,64	15626,00	62504,00	74042,66	296170,64						
11.2.5	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км	0,015	17139,24	257,09	1080594,00	16208,91	1097733,24	16466,00						
11.2.6	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 8731-74	м	15,06	2756,65	41515,18			2756,65	41515,18	15,06	100	41 515,18			
11.2.7	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,015	964820,89	14472,31	204535,00	3068,03	1169355,89	17540,34						
11.2.8	Опоры скользящие	т	0,13706	512576,85	70253,78			512576,85	70253,78	0,13706	100	70 253,78			
11.2.9	Опоры бетонные ОП2. Устройство	м3	0,45	29889,05	13450,07	7027,00	3162,15	36916,05	16612,22						
11.2.10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	160,86	257,00	41341,02	250,00	40215,00	507,00	81556,02						
11.2.11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	160,86	238,77	38407,76	248,00	39893,28	486,77	78301,04						
11.2.12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3	8,43	14248,73	120116,80	29302,00	247015,86	43550,73	367132,66						
11.2.13	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	12,9822	41232,81	535292,53			41232,81	535292,53	12,9822	100	535 292,53			
11.2.14	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,299506	628921,78	188365,85			628921,78	188365,85	0,299506	100	188 365,85			
11.2.15	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	260,44	173,65	45224,72	418,00	108863,92	591,65	154088,64						
12	***Наружные сети водопровода и канализации***														
12.1	*Земляные работы*														
12.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	867			120,00	104040,00	120,00	104040,00	120,00	50	52020,00	120,00	50	52020,00
12.1.2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	672,792			191,00	128503,27	191,00	128503,27	191,00	50	64251,64	191,00	50	64251,64
12.1.3	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	173,4			262,00	45430,80	262,00	45430,80	262,00	50	22715,40	262,00	50	22715,40
12.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	286,11			138,00	39483,18	138,00	39483,18	138,00	50	19741,59	138,00	50	19741,59
12.1.5	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	173,4			21,00	3641,40	21,00	3641,40	21,00	50	1820,70	21,00	50	1820,70
12.1.6	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	20,808			3443,00	71641,94	3443,00	71641,94	3443,00	50	35820,97	3443,00	50	35820,97
12.1.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	867			15,00	13005,00	15,00	13005,00	15,00	50	6502,50	15,00	50	6502,50
12.1.8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	672,792			20,00	13455,84	20,00	13455,84	20,00	50	6727,92	20,00	50	6727,92
12.1.9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3	20,808			1330,00	27674,64	1330,00	27674,64	1330,00	50	13837,32	1330,00	50	13837,32
12.1.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	867			162,00	140454,00	162,00	140454,00	162,00	50	70227,00	162,00	50	70227,00
12.1.11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	672,792			194,00	130521,65	194,00	130521,65	194,00	50	65260,82	194,00	50	65260,82
12.1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	1155,2			2168,00	2504473,60	2168,00	2504473,60	2168,00	50	1252236,80	2168,00	50	1252236,80
12.2	*Технический водопровод В3*														
12.2.1	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	76566,43	153132,85	2361,00	4722,00	78927,43	157854,85						
12.2.2	Счетчик. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	96,47	192,94	6122,00	12244,00	6218,47	12436,94						
12.2.3	Счетчики холодной воды ВСХН-50	шт.	2	183070,14	366140,28			183070,14	366140,28						
12.2.4	Фильтры ФМФ-50 мм. Установка	фильтр	2	29151,05	58302,10	5854,00	11708,00	35005,05	70010,10						
12.2.5	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	211,03	844,12	1144,00	4576,00	1355,03	5420,12						
12.2.6	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG	шт.	4	87896,92	351587,66			87896,92	351587,66	4	100	351 587,66			
12.2.7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	8	1328,88	10631,08			1328,88	10631,08	8	100	10 631,08			
12.2.8	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	399,15	798,30	1859,00	3718,00	2258,15	4516,30						
12.2.9	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG	шт.	2	54965,42	109930,84			54965,42	109930,84	2	100	109 930,84			
12.2.10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	4	2599,89	10399,55			2599,89	10399,55	4	100	10 399,55			
12.2.11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт.	3	571,59	1714,77	2734,00	8202,00	3305,59	9916,77						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.2.12	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron, VAG	шт.	3	103979,80	311939,39			103979,80	311939,39	3	100	311 939,39			
12.2.13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	6	4465,39	26792,34			4465,39	26792,34	6	100	26 792,34			
12.2.14	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м	2,5	30889,94	77224,84	4519,00	11297,50	35408,94	88522,34						
12.2.15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м	2	12213,20	24426,39	2475,00	4950,00	14688,20	29376,39						
12.2.16	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м	14	5252,83	73539,66	1560,00	21840,00	6812,83	95379,66						
12.2.17	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	9,5	1404,86	13346,13	846,00	8037,00	2250,86	21383,13						
12.2.18	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0164	64447,29	1056,94	797631,00	13081,15	862078,29	14138,08						
12.2.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,4656	5120,19	84306,92			5120,19	84306,92	16,4656	100	84 306,92			
12.2.20	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0164	14966,23	245,45	464520,00	7618,13	479486,23	7863,57						
12.2.21	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,4656	1187,80	19557,78			1187,80	19557,78	16,4656	100	19 557,78			
12.2.22	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,37	12796,85	4734,83	473027,00	175019,99	485823,85	179754,82						
12.2.23	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,7	3665,89	1369942,59			3665,89	1369942,59	373,7	100	1 369 942,59			
12.2.24	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,012	4874,18	58,49	364656,00	4375,87	369530,18	4434,36						
12.2.25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 литьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	1469,97	17816,07			1469,97	17816,07	12,12	100	17 816,07			
12.2.26	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,37	30806,73	11398,49	74036,00	27393,32	104842,73	38791,81						
12.2.27	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,012	13407,02	160,88	61697,00	740,36	75104,02	901,25						
12.2.28	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,37	17112,71	6331,70	29591,00	10948,67	46703,71	17280,37						
12.2.29	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,012	7447,54	89,37	24679,00	296,15	32126,54	385,52						
12.2.30	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,01326	436835,25	5792,44	1023339,00	13569,48	1460174,25	19361,91						
12.2.31	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,01607	8910,28	143,19	102335,00	1644,52	111245,28	1787,71						
12.2.32	Опоры	т	0,01607	512576,85	8237,11			512576,85	8237,11						
12.2.33	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	0,00	0,00	866,00	19918,00	866,00	19918,00						
12.2.34	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5126,21	10252,43			5126,21	10252,43	2	100	10 252,43			
12.2.35	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5243,19	15729,56			5243,19	15729,56	3	100	15 729,56			
12.2.36	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 450x400	шт.	2	89189,62	178379,25			89189,62	178379,25	2	100	178 379,25			
12.2.37	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 250x200	шт.	2	18365,62	36731,24			18365,62	36731,24	2	100	36 731,24			
12.2.38	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 200x150	шт.	2	8806,57	17613,15			8806,57	17613,15	2	100	17 613,15			
12.2.39	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1688,24	3376,48			1688,24	3376,48	2	100	3 376,48			
12.2.40	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	33542,88	67085,76			33542,88	67085,76	2	100	67 085,76			
12.2.41	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6057,16	12114,31			6057,16	12114,31	2	100	12 114,31			
12.2.42	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3144,95	18869,68			3144,95	18869,68	6	100	18 869,68			
12.2.43	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т	0,12248	38728,18	4743,43	53384,00	6538,47	92112,18	11281,90						
12.2.44	Пожарная подставка фланцевая чугунная ППТФ 150x100	шт.	2	242195,86	484391,71			242195,86	484391,71	2	100	484 391,71			
12.2.45	Заглушка чугунная ЗФ100	шт.	2	167683,05	335366,10			167683,05	335366,10	2	100	335 366,10			
12.2.46	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	14670,79	29341,58			14670,79	29341,58	2	100	29 341,58			
12.2.47	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0164	1993613,95	32695,27	276534,00	4535,16	2270147,95	37230,43						
12.2.48	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0164	716790,96	11755,37	243895,00	3999,88	960685,96	15755,25						
12.2.49	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	42,36	8477,37	359101,29	1750,00	74130,00	10227,37	433231,29						
12.2.50	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	34,7	33006,26	1145317,31	12128,00	420841,60	45134,26	1566158,91						
12.2.51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11136	280406,72	31226,09			280406,72	31226,09	0,11136	100	31 226,09			
12.2.52	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	2,9694	269214,90	799406,73			269214,90	799406,73	2,9694	100	799 406,73			
12.2.53	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,460692	247548,78	114043,74			247548,78	114043,74	0,460692	100	114 043,74			
12.2.54	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09488	280406,72	26604,99			280406,72	26604,99	0,09488	100	26 604,99			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.2.55	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07584	308597,88	23404,06			308597,88	23404,06	0,07584	100	23 404,06			
12.2.56	Гильза, диаметр до 400 мм. Прокладка	м	0,7	37658,56	26361,00	4518,00	3162,60	42176,56	29523,60						
12.2.57	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	164419,93	31568,63			164419,93	31568,63	0,192	100	31 568,63			
12.2.58	Гильза, диаметр до 500 мм. Прокладка	м	0,7	37658,56	26361,00	4518,00	3162,60	42176,56	29523,60						
12.2.59	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	1,75	1404,86	2458,50	846,00	1480,50	2250,86	3939,00						
12.2.60	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	1,4	2259,83	3163,76	1126,00	1576,40	3385,83	4740,16						
12.2.61	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м	1,05	16435,00	17256,75	3009,00	3159,45	19444,00	20416,20						
12.2.62	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м	0,7	5252,83	3676,98	1560,00	1092,00	6812,83	4768,98						
12.2.63	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м	0,7	20701,42	14490,99	3547,00	2482,90	24248,42	16973,89						
12.2.64	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,02252	8910,28	200,66	102335,00	2304,58	111245,28	2505,24						
12.2.65	Опоры	т	0,02252	512576,85	11543,23			512576,85	11543,23	0,02252	100	11 543,23			
12.2.66	Крышка деревянная. Установка	изделие	8	494,41	3955,30	824,00	6592,00	1318,41	10547,30						
12.2.67	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	3,04	10656,40	32395,46			10656,40	32395,46	3,04	100	32 395,46			
12.2.68	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стекловткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3	0,192	2537,18	487,14	21596,00	4146,43	24133,18	4633,57						
12.2.69	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,192	15665,64	3007,80			15665,64	3007,80	0,192	100	3 007,80			
12.2.70	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	12	2721,68	32660,17			2721,68	32660,17	12	100	32 660,17			
12.2.71	Люки. Установка	шт.	8	150,74	1205,88	1796,00	14368,00	1946,74	15573,88						
12.2.72	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8	6334,51	50676,09			6334,51	50676,09	8	100	50 676,09			
12.2.73	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	107,36	686,15	73664,87	320,00	34355,20	1006,15	108020,07						
12.2.74	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	13,8474	8477,37	117389,50	1750,00	24232,95	10227,37	141622,45						
12.2.75	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	5,96	19828,36	118177,01	20108,00	119843,68	39936,36	238020,69						
12.2.76	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,	шт.	4	24439,66	97758,64			24439,66	97758,64	4	100	97 758,64			
12.2.77	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	24314,25	194513,98			24314,25	194513,98	8	100	194 513,98			
12.2.78	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	4	20279,36	81117,43			20279,36	81117,43	4	100	81 117,43			
12.2.79	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	2721,68	21773,45			2721,68	21773,45	8	100	21 773,45			
12.2.80	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	65,94	686,15	45244,61	320,00	21100,80	1006,15	66345,41						
12.2.81	Стремянка	т	0,08	762194,93	60975,59			762194,93	60975,59	0,08	100	60 975,59			
12.2.82	Люк чугунный, тип Т	комплект	4	22024,27	88097,09			22024,27	88097,09	4	100	88 097,09			
12.2.83	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	21,2	8477,37	179720,19	1750,00	37100,00	10227,37	216820,19						
12.2.84	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	21,2	1213,12	25718,14	199,00	4218,80	1412,12	29936,94						
12.2.85	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5877,48	23509,92			5877,48	23509,92	4	100	23 509,92			
12.3	*Водопровод питьевой воды В1*														
12.3.1	Счетчик. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	96,47	192,94	6122,00	12244,00	6218,47	12 436,94						
12.3.2	Счетчики холодной воды ВСХ(НО-25)	шт.	2	74024,42	148048,84			74024,42	148 048,84						
12.3.3	Фильтры ФМФ-50 мм. Установка	шт.	2	29151,05	58302,10	5854,00	11708,00	35005,05	70 010,10						
12.3.4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	399,15	1596,59	1808,00	7232,00	2207,15	8 828,59						
12.3.5	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG	шт.	4	49296,56	197186,22			49296,56	197 186,22	4	100	197 186,22			
12.3.6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80	шт.	8	2017,44	16139,56			2017,44	16 139,56	8	100	16 139,56			
12.3.7	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	211,03	211,03	1144,00	1144,00	1355,03	1 355,03						
12.3.8	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG	шт.	1	87896,92	87896,92			87896,92	87 896,92	1	100	87 896,92			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.3.9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	2	1328,88	2657,77			1328,88	2 657,77	2	100	2 657,77			
12.3.10	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 500 мм. Прокладка	м	2,5	37658,56	94146,41	4519,00	11297,50	42177,56	105 443,91						
12.3.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м	2	5252,83	10505,67	1560,00	3120,00	6812,83	13 625,67						
12.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	5	2259,83	11299,14	1126,00	5630,00	3385,83	16 929,14						
12.3.13	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	27	1404,86	37931,09	846,00	22842,00	2250,86	60 773,09						
12.3.14	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	18,4	489,59	9008,44	846,00	15566,40	1335,59	24 574,84						
12.3.15	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,37	4874,18	1803,45	364656,00	134922,72	369530,18	136 726,17						
12.3.16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,7	1164,88	435317,28			1164,88	435 317,28	373,7	100	435 317,28			
12.3.17	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,37	13407,02	4960,60	61697,00	22827,89	75104,02	27 788,49						
12.3.18	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,37	7447,54	2755,59	24679,00	9131,23	32126,54	11 886,82						
12.3.19	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0414	716790,96	29675,15	243895,00	10097,25	960685,96	39 772,40						
12.3.20	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,01326	436835,25	5792,44	1023339,00	13569,48	1460174,25	19 361,91						
12.3.21	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,01489	8910,28	132,67	102335,00	1523,77	111245,28	1 656,44						
12.3.22	Опоры	т	0,01489	512576,85	7632,27			512576,85	7 632,27	0,01489	100	7 632,27			
12.3.23	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1044,30	18797,33			1044,30	18 797,33						
12.3.24	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1514,59	3029,18			1514,59	3 029,18	2	100	3 029,18			
12.3.25	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1747,33	5241,98			1747,33	5 241,98	3	100	5 241,98			
12.3.26	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 560x500	шт.	2	138962,50	277925,01			138962,50	277 925,01	2	100	277 925,01			
12.3.27	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 200x150	шт.	2	8806,57	17613,15			8806,57	17 613,15	2	100	17 613,15			
12.3.28	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 110x80	шт.	2	1589,36	3178,71			1589,36	3 178,71	2	100	3 178,71			
12.3.29	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	69877,38	139754,77			69877,38	139 754,77	2	100	139 754,77			
12.3.30	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3144,95	6289,89			3144,95	6 289,89	2	100	6 289,89			
12.3.31	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1164,88	2329,77			1164,88	2 329,77	2	100	2 329,77			
12.3.32	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	910,44	910,44			910,44	910,44	1	100	910,44			
12.3.33	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	3,46185	8477,37	29347,37	1750,00	6058,24	10227,37	35 405,61						
12.3.34	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,49	19828,36	29544,25	20108,00	29960,92	39936,36	59 505,17						
12.3.35	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	24439,66	24439,66			24439,66	24 439,66	1	100	24 439,66			
12.3.36	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	24314,25	48628,50			24314,25	48 628,50	2	100	48 628,50			
12.3.37	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	20279,36	20279,36			20279,36	20 279,36	1	100	20 279,36			
12.3.38	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	2721,68	5443,36			2721,68	5 443,36	2	100	5 443,36			
12.3.39	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16,485	686,15	11311,15	320,00	5275,20	1006,15	16 586,35						
12.3.40	Стремянка	т	0,02	762194,93	15243,90			762194,93	15 243,90						
12.3.41	Люк чугунный, тип Т	комплект	1	22024,27	22024,27			22024,27	22 024,27	1	100	22 024,27			
12.3.42	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	5,3	8477,37	44930,05	1750,00	9275,00	10227,37	54 205,05						
12.3.43	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	5,3	1213,12	6429,53	199,00	1054,70	1412,12	7 484,23						
12.3.44	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5877,48	5877,48			5877,48	5 877,48	1	100	5 877,48			
12.4	*Канализация бытовая К1*														
12.4.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,329	20485,56	6739,75	567765,00	186794,69	588250,56	193534,44						
12.4.2	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	329	2214,00	728407,25			2214,00	728407,25	329	100	728 407,25			
12.4.3	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,329	53740,24	17680,54	74036,00	24357,84	127776,24	42038,38						
12.4.4	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,329	29842,02	9818,03	29591,00	9735,44	59433,02	19553,46						
12.4.5	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	2,0096	8477,37	17036,12	1750,00	3516,80	10227,37	20552,92						
12.4.6	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	0,62	14641,85	9077,95	29040,00	18004,80	43681,85	27082,75						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12.4.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	11791,14	11791,14			11791,14	11791,14	1	100	11 791,14			
12.4.8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	8505,10	8505,10			8505,10	8505,10	1	100	8 505,10			
12.4.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	9145,43	18290,85			9145,43	18290,85	2	100	18 290,85			
12.4.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	2721,68	2721,68			2721,68	2721,68	1	100	2 721,68			
12.4.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,768	686,15	2585,41	320,00	1205,76	1006,15	3791,17						
12.4.12	Стремянка	т	0,02	762194,93	15243,90			762194,93	15243,90						
12.4.13	Люк чугунный, тип Т	комплект	1	22024,27	22024,27			22024,27	22024,27	1	100	22 024,27			
12.4.14	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	5,3	8477,37	44930,05	1750,00	9275,00	10227,37	54205,05						
12.4.15	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	5,3	1213,12	6429,53	199,00	1054,70	1412,12	7484,23						
12.4.16	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	41,5422	8477,37	352168,50	1750,00	72698,85	10227,37	424867,35						
12.4.17	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	1,335	17826,59	23798,50	19722,00	26328,87	37548,59	50127,37						
12.4.18	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,	шт.	12	24439,66	293275,91			24439,66	293275,91	12	100	293 275,91			
12.4.19	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	18	16713,56	300844,05			16713,56	300844,05	18	100	300 844,05			
12.4.20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	24314,25	194513,98			24314,25	194513,98	8	100	194 513,98			
12.4.21	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	12	20279,36	243352,30			20279,36	243352,30	12	100	243 352,30			
12.4.22	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	24	2721,68	65320,35			2721,68	65320,35	24	100	65 320,35			
12.4.23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	84,78	686,15	58171,65	320,00	27129,60	1006,15	85301,25						
12.4.24	Стремянка	т	0,24	762194,93	182926,78			762194,93	182926,78						
12.4.25	Люк чугунный, тип Т	комплект	12	22024,27	264291,28			22024,27	264291,28	12	100	264 291,28			
12.4.26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	63,6	8477,37	539160,57	1750,00	111300,00	10227,37	650460,57						
12.4.27	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	63,6	1213,12	77154,41	199,00	12656,40	1412,12	89810,81						
13	*Благоустройство*														
13.1	*Вертикальная планировка*														
13.1.1	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами. Группа грунтов 5	м3	3530			310,00	1094300,00	310,00	1094300,00	3530	100	1 094 300,00			
13.1.2	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 60 м. Группа грунтов 3	м3	3530			184,00	649520,00	184,00	649520,00	3530	100	649 520,00			
13.1.4	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 60 м. Группа грунтов 2	м3	3293			174,00	572982,00	174,00	572982,00	3293	100	572 982,00			
13.1.6	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	16563			201,00	3329163,00	201,00	3329163,00	16563	100	3 329 163,00			
13.1.7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	27328,95			472,00	12899264,40	472,00	12899264,40	27328,95	100	12 899 264,40			
13.1.9	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 60 м. Группа грунтов 2-3	м3	16563			174,00	2881962,00	174,00	2881962,00	16563	100	2 881 962,00			
13.1.10	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Слоями 25 см с шестью проходом по одному следу.	м3	23386			108,00	2525688,00	108,00	2525688,00	23386	100	2 525 688,00			
13.1.11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	23386			89,00	2081354,00	89,00	2081354,00	23386	100	2 081 354,00			
13.1.12	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	776			48,00	37248,00	48,00	37248,00	776	100	37 248,00			
13.2	*Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок тип1*														
13.2.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 15 см. Устройство.	м3	446,85	2136,83	954841,23	1203,00	537560,55	3339,83	1492401,78						
13.2.2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2	2979	469,09	1397416,25	176,00	524304,00	645,09	1921720,25						
13.2.3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3832	159584,33	380321,38		0,00	159584,33	380321,38						
13.2.4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. Устройство	м2	2979	1484,44	4422157,85	146,00	434934,00	1630,44	4857091,85						
13.2.6	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	800	1630,36	1304284,59	851,00	680800,00	2481,36	1985084,59						
13.2.7	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100,30,15	м3	36	71312,39	2567245,93			71312,39	2567245,93						
13.2.8	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,37	26067,60	9645,01	12687,00	4694,19	38754,60	14339,20						
13.3	*Тротуар тип2*														
13.3.1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2	967	266,50	257705,94	177,00	171159,00	443,50	428864,94						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.3.2	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2	967	12,06	11660,90	448,00	433216,00	460,06	444876,90						
13.3.3	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	967	2385,24	2306526,49			2385,24	2306526,49						
13.3.4	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м	490	1621,91	794738,13	851,00	416990,00	2472,91	1211728,13						
13.3.5	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР.100.20.8	м3	7,84	71312,39	559089,11			71312,39	559089,11						
13.4	*Площадка для волейбола тип 3*														
13.4.1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 5 см. Устройство	м2	360	2118,74	762746,01	440,00	158400,00	2558,74	921146,01						
13.4.2	Бетонная площадка толщиной 10 см. Устройство	м3	36	25750,46	927016,41	2353,00	84708,00	28103,46	1011724,41						
13.4.3	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	360	0,00	0,00	45,00	16200,00	45,00	16200,00						
13.4.4	Покрытие полиуретановое из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	360	17967,68	6468364,04			17967,68	6468364,04						
13.5	*Площадка для баскетбола тип 4*														
13.5.1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 5 см. Устройство	м2	448	2118,74	949195,04	440,00	197120,00	2558,74	1 146 315,04						
13.5.2	Бетонная площадка толщиной 10 см. Устройство	м3	44,8	25750,46	1153620,43	2353,00	105414,40	28103,46	1 259 034,83						
13.5.3	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	448	0,00	0,00	45,00	20160,00	45,00	20 160,00						
13.5.4	Покрытие полиуретановое из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	448	17967,68	8049519,69			17967,68	8 049 519,69						
13.6	*Озеленение*														
13.6.1	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	м3	26	4031,27	104813,06		0,00	4031,27	104813,06						
13.6.2	Плодородный грунт. Заготовка вручную	м3	15	4952,57	74288,51		0,00	4952,57	74288,51						
13.6.3	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Планировка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м	158	139,88	22101,45	355,00	56090,00	494,88	78191,45						
13.6.4	Плодородный грунт. Заготовка вручную	м3	6,4	4952,57	31696,43		0,00	4952,57	31696,43						
13.6.5	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1963	167,62	329034,01	290,00	569270,00	457,62	898304,01						
13.6.6	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1963	66,32	130193,31	216,00	424008,00	282,32	554201,31						
13.6.7	Устройство клумбы для цветов	м2	69	123,00	8487,01		0,00	123,00	8487,01						
13.7	*Обработка*														
13.7.1	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	117,5			163,00	19152,50	163,00	19 152,50	117,5	100	19 152,50			
13.7.2	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	117,5			262,00	30785,00	262,00	30 785,00	117,5	100	30 785,00			
13.7.3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	387,75			138,00	53509,50	138,00	53 509,50	387,75	100	53 509,50			
13.7.4	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	235			21,00	4935,00	21,00	4 935,00	235	100	4 935,00			
13.7.5	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	587,21	8477,37	4977985,63	1750,00	1027615,58	10227,37	6 005 601,21	352,32534	60	3 603 360,73			
13.7.6	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	327	34783,74	11374281,72	13705,00	4481535,00	48488,74	15 855 816,72	196,2	60	9 513 490,03			
13.7.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,8892	247548,78	3933363,75			247548,78	3 933 363,75	15,8892473	100	3 933 363,75			
13.7.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5313	280406,72	429396,90			280406,72	429 396,90	1,531336	100	429 396,90			
13.7.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	948	686,15	650468,53	320,00	303360,00	1006,15	953 828,53	948	100	953 828,53	948	100	953 828,53
13.8	*Фундамент КТП*														
13.8.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	6,73			70,00	471,10	70,00	471,10						
13.8.2	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	6,5281			439,00	2865,84	439,00	2865,84						
13.8.3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	0,2019			5118,00	1033,32	5118,00	1033,32						
13.8.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	0,673			1880,00	1265,24	1880,00	1265,24						
13.8.5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9,93348			352,00	3496,58	352,00	3496,58						
13.8.6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	15,72	8477,37	133264,22	1750,00	27510,00	10227,37	160774,22						
13.8.7	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1,6	2136,83	3418,92	1202,00	1923,20	3338,83	5342,12						
13.8.8	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,56	27309,66	15293,41	15329,00	8584,24	42638,66	23877,65						
13.8.9	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.	8	0,00	0,00	2300,00	18400,00	2300,00	18400,00						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.8.10	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	м3	4,344	30 309,90	131 666,23			30 309,90	131 666,23						
13.8.11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	29047,34	40666,28	5629,00	7880,60	34676,34	48546,88						
13.8.12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1536	197107,84	30275,76	77583,00	11916,75	274690,84	42192,51						
13.8.13	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00572	324126,06	1854,00			324126,06	1854,00						
13.8.14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	21	686,15	14409,11	320,00	6720,00	1006,15	21129,11						
13.9	*Площадка для мусоросборника*														
13.9.1	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,43	26432,99	37799,17	5395,00	7714,85	31827,99	45514,02						
13.9.2	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,0385	269214,90	10364,77			269214,90	10364,77						
13.9.3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	9,5	8477,37	80534,99	1750,00	16625,00	10227,37	97159,99						
13.9.4	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	2,22	2183,86	4848,16	9429,00	20932,38	11612,86	25780,54						
13.9.5	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,22	9116,49	20238,60			9116,49	20238,60						
13.9.6	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2	22,2	377,44	8379,21	0,00	0,00	377,44	8379,21						
13.10	*Лоток*														
13.10.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	69			70,00	4830,00	70,00	4830,00						
13.10.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	2,07			5118,00	10594,26	5118,00	10594,26						
13.10.3	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	66,93			439,00	29382,27	439,00	29382,27						
13.10.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	6,9			1880,00	12972,00	1880,00	12972,00						
13.10.5	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	6,9			194,00	1338,60	194,00	1338,60						
13.10.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	109,88			352,00	38677,76	352,00	38677,76						
13.10.7	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	342	8477,37	2899259,68	1750,00	598500,00	10227,37	3497759,68						
13.10.8	Лотки. Устройство	м3	51,4	32941,14	1693174,84	46322,00	2380950,80	79263,14	4074125,64						
13.10.9	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1543	324126,06	374138,71			324126,06	374138,71						
13.10.10	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	170,1	686,15	116713,81	320,00	54432,00	1006,15	171145,81						
13.10.11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	2,4672	751801,41	1854844,43	71965,00	177552,05	823766,41	2032396,48						
13.10.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,61	257,00	17119,90	250,00	16653,60	507,00	33773,50						
13.10.13	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,61	72,35	4819,76	30,00	1998,43	102,35	6818,19						
13.11	*Колодцы*														
13.11.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	16			70,00	1120,00	70,00	1120,00						
13.11.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	0,48			5118,00	2456,64	5118,00	2456,64						
13.11.3	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	15,52			439,00	6813,28	439,00	6813,28						
13.11.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	1,6			1880,00	3008,00	1880,00	3008,00						
13.11.5	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,6			194,00	310,40	194,00	310,40						
13.11.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	25,4528			352,00	8959,39	352,00	8959,39						
13.11.7	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4,32	8477,37	36622,23	1750,00	7560,00	10227,37	44182,23						
13.11.8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	1	14641,85	14641,85	29040,00	29040,00	43681,85	43681,85						
13.11.9	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	2721,68	8165,04			2721,68	8165,04	3	100	8 165,04			
13.11.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	3421,09	10263,28			3421,09	10263,28	3	100	10 263,28			
13.11.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	8505,10	25515,31			8505,10	25515,31	3	100	25 515,31			
13.11.12	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	9145,43	27436,28			9145,43	27436,28	3	100	27 436,28			
13.11.13	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	13914,70	41744,10			13914,70	41744,10	3	100	41 744,10			
13.11.14	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	11791,14	35373,41			11791,14	35373,41	3	100	35 373,41			
13.11.15	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	15,9	8477,37	134790,14	1750,00	27825,00	10227,37	162615,14						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.11.16	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	15,9	1213,12	19288,60	199,00	3164,10	1412,12	22452,70						
13,12	*Малые архитектурные формы*														
13.12.1	Скамья прямолинейная	шт.	32	41615,07	1331682,28	6271,00	200672,00	47886,07	1532354,28						
13.12.2	Урна	шт.	17	167736,11	2851513,89			167736,11	2851513,89						
13.12.3	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	11791,14	601348,03			11791,14	601348,03	51	100	601 348,03			
13.12.4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	3421,09	174475,80			3421,09	174475,80	51	100	174 475,80			
13.12.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	13914,70	709649,72			13914,70	709649,72	51	100	709 649,72			
13.12.6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	9145,43	466416,80			9145,43	466416,80	51	100	466 416,80			
13.12.7	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	2721,68	138805,74			2721,68	138805,74	51	100	138 805,74			
13.12.8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	8505,10	433760,24			8505,10	433760,24	51	100	433 760,24			
13.12.9	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	17	19238,68	327057,56			19238,68	327057,56						
13.12.10	Контейнер	шт.	3	44951,00	134853,00	7840,00	23520,00	52791,00	158373,00						
13.12.11	Вышка судейская	комплект	1	85189,70	85189,70	5134,00	5134,00	90323,70	90323,70						
13.12.12	Стойки волейбольные	комплект	1	46953,52	46953,52	16500,00	16500,00	63453,52	63453,52						
13.12.13	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	170073,12	340146,23	11633,00	23266,00	181706,12	363412,23						
13.12.14	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	54	31226,38	1686224,36	20440,00	1103760,00	51666,38	2789984,36						
13.12.15	Калитка	шт.	5	0,00	0,00	15715,00	78575,00	15715,00	78575,00						
13.12.16	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	5	58924,34	294621,68			58924,34	294621,68						
13.12.17	Ограждение БКТП	секция	17	0,00	0,00	11262,00	191454,00	11262,00	191454,00						
13.12.18	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	17	23649,81	402046,69			23649,81	402046,69						
14	**Технологическое оборудование**														
14,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	Согласно приложению 1			356170168,04		13871342,00	0,00	370041510,04						
15	**Демобилизация**														
15,1	Демобилизация	объект	1		0,00	55572014,00	55572014,00	55572014,00	55572014,00						
	Итого:								2 036 838 161,59		29	595 149 669,62		2,04	41 537 589,59
	Технический надзор:								48 476 748,25			14 164 562,14			988 594,63
	Авторский надзор:								16 702 072,92			4 880 227,29			340 608,23
	Всего:								2 102 016 982,76			614 194 459,05			42 866 792,46

Подрядчик:

Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ Нисткалиев Г.И.

Начальник участка ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"

_____ Есентемир Н.Е.

Технический надзор:

ТОО "Азия Рейтинг"

_____ Нысанбаев А. Н.

Авторский надзор:

ТОО "Nesibe Mir Project"

_____ Жумабаев С.Б.

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.):

Руководитель группы по реализации проектов класса СИП

_____ Казанбаев Е.