Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за май_месяц 2018г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №31 от 15.04.2018 г.
Наименование объекта и адрес: ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)	77000,45	64862,64	69300,000	30000,000	25271,013	30000,000	25271,013	30000,000	25271,013
	Итого:	**77000,45**	**64862,64**	**69300,000**	**30000,000**	**25271,013**	**30000,000**	**25271,013**	**30000,000**	**25271,013**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ *Абиев А.*

Технадзор:
ТОО "Марсель-групп" _____ *Шакиев Е.К.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ *Әмишаев Е.Ш.*

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №31 от 15.04.2018 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

по объекту: ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)

за май месяц 2018г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс.тенге	Обору - дование, тыс.тенге	Прочие, тыс.тенге	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капремонт автодороги	23625,322			23625,322
		ИТОГО:	**23625,322**	**0,000**	**0,000**	**23625,322**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 1,3%	307,129			307,129
		ИТОГО:	**23932,451**	**0,000**	**0,000**	**23932,451**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07.2002	Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,44%	344,627			344,627
	СН РК 8.02-02.2002	Выслуга лет - 1%			239,325	239,325
	СН РК 8.02-02.2002	Доп. отпуска - 0,4%			95,730	95,730
	СН РК 8.02-02.2002	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			658,880	658,880
		ИТОГО:	**344,627**	**0,000**	**993,935**	**1338,562**
		ИТОГО в базовых ценах 2017 г	**24277,078**	**0,000**	**993,935**	**25271,01**
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	25732,205	0,000	1053,509	26785,715
		ИТОГО:	25732,205	0,000	1053,509	26785,715
		НДС 12%			3214,286	3214,286
		ИТОГО в текущих ценах:	**25732,205**	**0,000**	**4267,795**	**30000,000**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ А.Абиев

Технадзор:
ТОО "Марсель-групп" _____ Шакиев Е.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ Әмишаев Е.Ш.

Наименование стройки - ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)

Наименование объекта - ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)

АКТ

Ф-2

выполненных работ за май месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Количество		Сметная стоимость тенге	
				На ед. измерения	По проектным данным	На ед. измерения	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	3041,0		39,01		118620,59
		м3 грунта					
		НР первого уровня %	59,1	6,57		19967,60	
		НР второго уровня %	4,2	1,91		5820,70	
		Накладные расходы %		8,48		25788,30	
		Сметная прибыль %	8	3,8		11552,71	
		Сметная стоимость		**51,29**		**155961,60**	
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта	3041,0		28,87		87779,24
		м3 грунта					
		НР первого уровня %	59,1	4,86		14776,02	
		НР второго уровня %	4,2	1,42		4307,32	
		Накладные расходы %		6,28		19083,34	
		Сметная прибыль %	8	2,81		8549,01	
		Сметная стоимость		**37,95**		**115411,59**	
		РАЗДЕЛ 5. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
3	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	20430,0		0,815902		16668,88
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера					
		НР первого уровня %	59,1	0,151021		3085,36	
		НР второго уровня %	4,2	0,040611		829,68	
		Накладные расходы %		0,191632		3915,04	
		Сметная прибыль %	8	0,080603		1646,71	
		Сметная стоимость		**1,09**		**22230,63**	
4	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	6489,0		121,48		788301,29
		м3					

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня %	59,1	22,64		146887,79	
		НР второго уровня %	4,2	6,05		39277,94	
		Накладные расходы %		28,69		186165,73	
		Сметная прибыль %	8	12,01		77957,36	
		Сметная стоимость		**162,19**		**1052424,40**	
5	41-020202-1050 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. расстояние перевозки 5 км	12256,0		117,29		1437506,20
		т					
		НР второго уровня %	4,2	4,93		60375,26	
		Накладные расходы %		4,93		60375,26	
		Сметная прибыль %	8	9,78		119830,52	
		Сметная стоимость		**131,99**		**1617712,00**	
6	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	6065,0		55,67		337638,46
		м3					
		НР первого уровня %	59,1	3,86		61631,92	
		НР второго уровня %	4,2	1,2		16769,36	
		Накладные расходы %		5,06		78401,27	
		Сметная прибыль %	8	2,38		33283,18	
		Сметная стоимость		**32,15**		**449322,91**	
7	11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	6065,0		24,71		149871,17
		м3					
		НР первого уровня %	59,1	3,86		23421,09	
		НР второго уровня %	4,2	1,2		7278,27	
		Накладные расходы %		5,06		30699,37	
		Сметная прибыль %	8	2,38		14445,64	
		Сметная стоимость		**32,15**		**195016,18**	
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6065,0		61,06		309672,41
		м3					
		НР первого уровня %	59,1	10,43		63273,61	
		НР второго уровня %	4,2	2,58		15663,73	
		Накладные расходы %		13,02		78937,35	
		Сметная прибыль %	8	5,13		31088,78	
		Сметная стоимость		**69,2**		**419698,54**	
9	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	12800,0		31,51		403278,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		м2					
		НР первого уровня %	59,1	12,54		160451,25	
		НР второго уровня %	4,2	1,85		23676,64	
		Накладные расходы %		14,38		184127,89	
		Сметная прибыль %	8	3,67		46992,50	
		Сметная стоимость		**49,56**		**634398,74**	
		РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		ОСНОВНАЯ ДОРОГА					
10	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	2196,00		907,73		1993369,20
		м3					
		НР первого уровня %	60,3	146,03		320678,88	
		НР второго уровня %	4,2	44,26		97190,02	
		Накладные расходы %		190,29		417868,90	
		Сметная прибыль %	8	87,84		192899,05	
		Сметная стоимость		**1185,85**		**2604137,1**	
11	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	2673,12		1492,97		3999845,80
		м3					
		НР второго уровня %	4,2	62,7		167993,52	
		Накладные расходы %		62,7		167993,52	
		Сметная прибыль %	8	124,45		333427,14	
		Сметная стоимость		**1680,13**		**4501266,5**	
11	11-270602-0303 РСНБ РК 2015 21-020501 0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	557,5312		18883,64		10528218,47
		м3					
		НР второго уровня %	4,2	62,7		442185,18	
		Накладные расходы %		62,7		442185,18	
		Сметная прибыль %	8	124,45		842257,48	
		Сметная стоимость		**1680,13**		**11812661,12**	
		РАЗДЕЛ 7. УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ					
11	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	26,912		1492,97		40178,81
		м3					
		НР второго уровня %	4,2	62,7		1687,51	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы %	8	62,7		1687,51	
		Сметная прибыль %		124,45		3214,30	
		Сметная стоимость		**1680,13**		**45080,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**23625322**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**23625322**	

ЗАКАЗЧИК : _____ ***А.Абиев***
КГУ "Казгинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Технадзор _____ ***Шакиев Е.К.***
ТОО "Марсель-групп"

ПОДРЯДЧИК : _____ ***Әмишаев Е.Ш.***
Директор ТОО "Строй модуль - Астана"