Форма №3

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за июнь_месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №31 от 15.04.2018 г.
Наименование объекта и адрес: ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)	77000,45	64862,64	69300,000	45000,000	37906,520	45000,000	37906,520	15000,000	12635,507
	Итого	**77000,45**	**64862,64**	**69300,000**	**45000,000**	**37906,520**	**45000,000**	**37906,520**	**15000,000**	**12635,507**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ ***Абиев А.***

Технадзор:
ТОО "Марсель-групп" _____ ***Шакиев Е.К.***

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ ***Әмишаев Е.Ш.***

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №31 от 15.04.2018 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)

за июнь месяц 2018г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс.тенге	Обору - дование, тыс.тенге	Прочие, тыс.тенге	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Строительство автодороги	11971,383			11971,383
		ИТОГО:	**11971,383**	**0,000**	**0,000**	**11971,383**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	155,628			155,628
		ИТОГО:	**12127,011**	**0,000**	**0,000**	**12127,011**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,44%	174,629			174,629
	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п.9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			333,867	333,867
		ИТОГО:	**174,629**	**0,000**	**333,867**	**508,496**
		ИТОГО в базовых ценах 2017 г	**12301,640**	**0,000**	**333,867**	**12635,507**
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	13038,979	0,000	353,878	13392,857
		ИТОГО:	13038,979	0,000	353,878	13392,857
		НДС 12%			1607,143	1607,143
		ИТОГО в текущих ценах:	**13038,979**	**0,000**	**1961,021**	**15000,000**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ **А.Абиев**

Технадзор:
ТОО "Марсель-групп" _____ **Шакиев Е.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ **Эмишаев Е.Ш.**

Наименование стройки ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)
-

Наименование объекта ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)
-

АКТ № 2

выполненных работ за июнь месяц 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО Ж/Б ЛОТКОВ ОТВ. 0,5М					
8	21-040602-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛРГ, укладываемые на грунт, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76 0,18 Т	м		235	3407,69	800807,15
		НР второго уровня	%	4,2		143,12	33633,90
		Накладные расходы	%			143,12	33633,90
		Сметная прибыль	%	8		284,07	64064,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3834,88	898505,62
		РАЗДЕЛ 6. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		Основная дорога					
30	11-271001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума		6,7	9590,32	64255,14
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	7,13	47,771	819,03	39125,88

		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5839,68	39125,88
30. 2	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,86	52,662	477,18	25129,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3750,63	25129,25
		НР первого уровня	%	60,3		3521,33	23592,91
		НР второго уровня	%	4,2		550,69	3689,62
		Накладные расходы	%	-		4072,02	27282,52
		Сметная прибыль	%	8		1092,99	7323,01
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14755,32	98860,67
31	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		6,7	93935,56	629368,26
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов					
31. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	3,886	953,89	3706,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				553,26	3706,82
31. 2	32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,943	4119,59	8004,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	3,886	953,89	3706,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1194,68	8004,36
31. 3	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90		1,03	6,901	90039,69	621363,9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				92740,88	621363,9
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	2235,21
		НР второго уровня	%	4,2		3959,31	26527,35
		Накладные расходы	%	-		4292,92	28762,56
		Сметная прибыль	%	8		7858,28	52650,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106086,76	710781,29
32	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2		7735	795	6149298,8
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием					
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,038	293,93	790,58	232375,18
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01427	110,378	1079,97	119205,28

	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,45	351580,46
32. 3	32-010101-0104 Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00709	54,841	3809,74	208930,52
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00709	54,841	1111,02	60929,45
32. 4	31-050102-0102 Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,23205	3114,94	722,82
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,23205	1111,02	257,81
32. 5	32-010202-0301 Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,4641	94,23	43,73
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	32-010212-0301 Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	4,641	2569,2	11923,66
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	4,641	953,89	4427,00
32. 7	32-010212-0101 Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00213	16,476	2599,32	42825,23
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00213	16,476	953,89	15716,29
32. 8	32-010209-0101 Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	33,802	5530,76	186950,47
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00437	33,802	1111,02	37554,70
32. 9	33-010201-0101 Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,38675	1767,51	683,58
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,38675	828,31	320,35
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,45	452080,02
32.10	21-010207-0103 Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК 1215-2003	т	0,011	85,085	5468,66	465300,94
32.11	21-010207-0104 Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК 1215-2003	т	0,117	904,995	5468,66	4949110
32.12	21-050302-0101 Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,04641	205870,68	9554,46
32.13	21-070201-0301 Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,16	24437,72	28353,86
32.14	21-130703-0201 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,013923	51147,9	712,13
32.15	21-130104-9905 Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БН	т	0,000021	0,162435	72719,6	11812,21
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				706,51	5464843,6
	НР первого уровня	%	60,3		27,41	212003,02
	НР второго уровня	%	4,2		34,54	267174,67
	Накладные расходы	%	-		61,95	479177,69
	Сметная прибыль	%	8		68,56	530278,12
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				925,5	7158754,6

33	11-270602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2		7735	329,26	2546854,5
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка и закрепление боковых упоров 3. Укладка и укатка черного щебня с проверкой профиля 4. Россыпь и укатка черного клинца 5. Уход за покрытием					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,038	293,93	790,58	232375,18
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01427	110,378	1079,97	119205,28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				45,45	351580,46
33. 3	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00709	54,841	3809,74	208930,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00709	54,841	1111,02	60929,45
33. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,23205	3114,94	722,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,23205	1111,02	257,81
33. 5	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00006	0,4641	94,23	43,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 6	32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,0006	4,641	2569,2	11923,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	4,641	953,89	4427,00
33. 7	32-010212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00213	16,476	2599,32	42825,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00213	16,476	953,89	15716,29
33. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,00437	33,802	5530,76	186950,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00437	33,802	1111,02	37554,70
33. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,38675	1767,51	683,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,38675	828,31	320,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,45	452080,02
33.10	21-010207-0103 1215-2003	Щебень черный горячий, фракция от 10 до 20 мм СТ РК	т	0,004	30,94	5468,66	169200,34
33.11	21-010207-0104 1215-2003	Щебень черный горячий, фракция от 20 до 40 мм СТ РК	т	0,039	301,665	5468,66	1649703,3
33.12	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,04641	205870,68	9554,46

33.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,16	24437,72	28353,86
33.14	21-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 60/90	т	0,000007	0,054145	90039,69	4875,2
33.15	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000002	0,013923	51147,9	712,13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				240,78	1862399,3
		НР первого уровня	%	60,3		27,41	212003,02
		НР второго уровня	%	4,2		14,98	115872,02
		Накладные расходы	%	-		42,39	327875,04
		Сметная прибыль	%	8		29,73	229978,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				401,38	3104707,9

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:
ИТОГО по АКТУ: . Тенге 11971383

ЗАКАЗЧИК : _____ **А.Абиев**

КГУ "Казыгуртский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Эмишаев Е.Ш.**
Директор ТОО "Строй модуль-Астана"

Технадзор _____ **Шакиев Е.К.**
ТОО "Марсель-групп"