Форма №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июль месяц 2018г.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №31 от 15.04.2018 г.
Наименование объекта и адрес: ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)

N	Наименование объектов	Сметная стоимость, (тыс.тенге)		Договорная стоимость, (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный месяц, (тыс.тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)	77000,45	64862,64	69300,000	59000,000	46368,700	59000,000	46368,700	14000,000	14668,463
	Итого	**77000,45**	**64862,64**	**69300,000**	**59000,000**	**46368,700**	**59000,000**	**46368,700**	**14000,000**	**14668,463**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ *Абиев А.*

Технадзор:
ТОО "Марсель-групп" _____ *Шакиев Е.К.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ *Әмишаев Е.Ш.*

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строй модуль - Астана"
Договор №31 от 15.04.2018 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по объекту: ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)

за июль месяц 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование работ и затрат	СМР, тыс.тенге	Обору - дование, тыс.тенге	Прочие, тыс.тенге	Всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Капремонт автодороги	14865,624			14865,624
		ИТОГО:	**14865,624**	**0,000**	**0,000**	**14865,624**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
		Временные здания и сооружения 1,3%	193,253			193,253
		ИТОГО:	**15058,877**	**0,000**	**0,000**	**15058,877**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07.2002	Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,44%	216,848			216,848
	СН РК 8.02-02.2002	Выслуга лет - 1%			0,000	0,000
	СН РК 8.02-02.2002	Доп. отпуска - 0,4%			0,000	0,000
	СН РК 8.02-02.2002	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и рационального риска			409,263	409,263
		ИТОГО:	**216,848**	**0,000**	**409,263**	**626,111**
		ИТОГО в базовых ценах 2017 г	**15275,725**	**0,000**	**409,263**	**15684,988**
		ИТОГО в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	16191,326	0,000	433,794	16625,119
		Понижающий коэффициент - К-0,7518743			12500,000	12500,000
		ИТОГО:	0,000	0,000	12500,000	12500,000
		НДС 12%			1500,000	1500,000
		ИТОГО в текущих ценах:	**0,000**	**0,000**	**14000,000**	**14000,000**

Заказчик:
КГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района" _____ *А.Абиев*

Технадзор:
ТОО "Марсель-групп" _____ *Шакиев Е.К.*

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй модуль - Астана" _____ *Әмишаев Е.Ш.*

Наименование стройки ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)
-

Наименование объекта ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНО-ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ. (СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ)
-

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
		Основная дорога			7048	1908,75	13452864
34	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия				
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,0336	236,813	828,31	196154,41
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	118,618	1071,4	127087,14
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				45,86	323241,55
34. 3	32-010101-0102	-Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	24,457	2993,86	73219,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	24,457	953,89	23329,29
34. 4	32-010101-0104	-Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	71,185	3809,74	271195,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	71,185	1111,02	79087,96
34. 5	31-050102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,21144	3114,94	658,62

	0102					
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,21144	1111,02	234,91
		маш.-ч	0,00039	2,749	3337,04	9172,59
34. 6	32-010211-Машины поливомоечные, 6000 л 0201					
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	2,749	828,31	2277,02
		маш.-ч	0,0014	9,867	94,23	929,79
34. 7	32-010202-Гудронаторы ручные 0301					
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		маш.-ч	0,0028	19,734	5530,76	109146,23
34. 8	32-010209-Укладчики асфальтобетона 0101					
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	19,734	1111,02	21924,87
		маш.-ч	0,00004	0,28192	1767,51	498,3
34. 9	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101					
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,28192	828,31	233,52
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				65,95	464820,62
34.10	21-020501-Смеси асфальтобетонные горячие пористые 0501 крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	117,6668	18883,64	2221977,49
34.11	21-050302-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 0101	т	0,000006	0,043698	205870,68	8996,05
34.12	21-070201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, 0301 шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,057	24437,72	25835,56
34.13	21-130104-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит 0202 БНД 60/90		0,000011	0,076118	90039,69	6853,68
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1814,97	2263662,78
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2179,15	4872122,78
35	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=6 -Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия		7048	1360,92	9591777
	Состав работ:					
35. 1	1 Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,00054	3,806	828,31	3152,48
	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,447287	3152,48
35. 2	32-010202-Гудронаторы ручные 0301	маш.-ч	0,00102	7,189	94,23	677,42
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,096115	677,42
35. 3	21-020501-Смеси асфальтобетонные горячие пористые 0501 крупнозернистые, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,072	507,456	18883,64	9582616,4
35. 4	21-130104-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит		0,000008	0,059203	90039,69	5330,64

0202 БНД 60/90			1360,38	9587947,1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			0,269714	1900,95
НР первого уровня	%	60,3	57,17	402934,47
НР второго уровня	%	4,2	57,44	404835,42
Накладные расходы	%	-	113,47	799728,99
Сметная прибыль	%	8		
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1531,83	10796341

ИТОГО ПО АКТУ: . . . . . Тенге 14865624,14
ИТОГО по акту:

ЗАКАЗЧИК: _____ ***А.Абиев***

КГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК: _____ ***Эмишаев Е.Ш.***

Директор ТОО "Строй модуль - Астана"

Технадзор _____ ***Шакиев Е.К.***

ТОО "Марсель-групп"