*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Проспект Абилкайыр хана, дом № 40**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

ИИН/БИН **160140010537**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Информстройсервис",Республика Казахстан, Актюбинская, Алга, Есет-батыра, дом № 22, к.42, тел.: (8 7132) 57-76-66**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

**070240013289**

Договор (контракт) Договор №34 от 17.03.2021г. , Доп согл №34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 63 | 22.12.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство трехэтажного здания ЦОУ(Центр оперативного управления) в г.Актобе по пр. Санкибай батыра 28Р Корректировка | | | Услуга | 1 | 136 416 757,58 | 136 416 757,58 |
| | | | | Итого | 1 | x | 136 416 757,58 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Азизов Рахиб Хазайыр оглы
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе Пр-т Абилкайыр Хана, 40 Тел. 56-14-53

Подрядчик: ТОО "Информстройсервис" БИН 070240013289 Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет Батыра, 22 тел. 577-666

Наименование стройки - Строительство трехэтажного здания ЦОУ (Центр оперативного управления) в г. Актобе по пр. Санкибай батыра 28 Р Корректировка

Основание: № 34 от 17.03.2021г. Доп.соглаш. №34/1 от 31.05.2021г., Доп соглаш №2 от 04.08.2021г. Доп.соглаш.№3 от 16.11.2021г. Доп.соглаш №34/4 от 04.10.2022г. Доп.соглаш. №34/5 от 22.10.2022г.

**СПРАВКА**

**о стоимости выполненных работ за декабрь 2022 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Договор дата | Источник финансов: Наименование | Источник финансов: Код | Организ.прав.форма: наименов. | Организ.прав.форма: код | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №34 Доп.соглаш.№34/1 Доп.соглаш. №2 Доп.соглаш №3 Доп.соглаш. №34/4 Доп.соглаш. 34/5 | от 17.03.2021г. от 31.05.2021г. от 04.08.2021г. от 16.11.2021г. от22.10.2022г. | | | | | | |

| Наименование пусковых | Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце | из графы 3: СМР в базисных ценах | СМР в текущих ценах 2022 г | Стоимость оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат не входящий в состав СМР | дополнительные затраты: на приобретение | дополнительные затраты: другие дополнительные затраты | НДС 12% | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **191 000 001,00** | | | | | | | | | |
| Акт №3 Смета 02-01-01 | | **2631340,04** | **0,00** | **2349410,75** | | | | | **281929,29** | **2631340,04** |
| Акт №4 смета 02-01-02 | | **133785417,54** | | **119451265,66** | | | | | **14334151,88** | **133785417,54** |
| **ИТОГО:** | | **136416757,58** | | **121 800 676,41** | | | | | **14616081,17** | **136 416 757,58** |

**Итого к оплате: 136416757,58(Сто тридцать шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) тенге 58 тиын в т.ч. НДС14616081,17**

Сдал (Подрядчик)

Директор:

ТОО "Информстройсервис"

БИН 070240013289, Актобе,Актюбинская обл.Алгинский р-н. г.Алга,ул.Есет-батыра,22,тел.577666

_____ Азизов Р.Х.

Принял (Заказчик)

Рукаводитель

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН 160140010537 г.Актобе Пр-т Абилкайыр Хана, 40 Тел. 56-14-53

_____Алдияров Н.С.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Адау Эксперт Инжиниринг"

_____ Бирмагамбетов М.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе Пр-т Абилкайыр Хана, 40 Тел. 56-14-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис" БИН 070240013289 Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет Батыра, 22 тел. 577-666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трехэтажного здания ЦОУ (Центр оперативного управления) в г. Актобе по пр. Санкибай батыра 28 Р Корректировка**

Объект : **Административное здание ЦОУ**

(наименование, адрес)

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 17.03.2021г. Доп.соглаш. №34/1 от 31.05.2021г., Доп соглаш №2 от 04.08.2021г. Доп.соглаш.№3 от 16.11.2021г. Доп.соглаш №34/4 от 04.10.2022г. Доп.соглаш. №34/5 от 22.10.2022г.

# Акт выполненных работ №3

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.12.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 4. Фундамент Фм 4-4 шт** | | | | | | | | | | |
| 1 | 32 | Е11-080101-0202 Ктр и Кзм=1,11 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м³ основания | 0,2 | 8738,35 | 2592,54 | 1748 | 518 | 980 | 429 | 2352 | |
| | 32.1 | 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 0,23 | 1247,31<br>4249 | 1061,4 | 249 | 212 | | 174 | | |
| 2 | 33 | Е11-060101-0102 Ктр и Кзм=1,11 | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство** | м³ | 2,304 | 34347,87 | 2623,24 | 79137 | 6044 | 56842 | 15959 | 102704 | Казахстан 100% |
| | 33.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 2,3501 | 7053,84<br>19938 | 557,98 | 16252 | 1286 | | 7608 | | |
| 3 | 34 | Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,11 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м² поверхности | 9,6 | 1185,84 | 28,64 | 11384 | 275 | 7280 | 3595 | 16178 | Казахстан 100% |
| | 34.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 23,04 | 398,87<br>295 | 3,82 | 3829 | 37 | | 1198 | | |
| 4 | 35 | Е11-070101-0102 Ктр и Кзм=1,11 | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | шт. сборных конструкций | 24 | 3149,84 | 1752,41 | 75596 | 42057 | 0 | 58284 | 144590 | |
| 5 | 36 | Е11-070101-0103 Ктр и Кзм=1,11 | **Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** | шт. сборных конструкций | 26 | 1397,43<br>4589,95 | 660,6<br>2465,17 | 33538<br>119339 | 15854<br>64094 | 0 | 10710<br>93990 | 230395 | |
| 6 | 38 | Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2021 п 2.3.4 | **Надбавка за сульфатостойкость** | м³ | 26,912 | 2124,78<br>284 | 938,78 | 55244<br>7643 | 24408 | 7643 | 17066<br>611 | 8254 | |
| 7 | 39 | Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2021 т 5 | **Надбавка за водонепроницаемость W 8** | м³ | 26,912 | 749,97 | | 20183 | | 20183 | 1615 | 21798 | |
| 8 | 40 | Стех часть ССЦ РК 8.04-08-2021 т 5 | **Надбавка за морозостойкость F 100** | м³ | 26,912 | 499,98 | | 13455 | | 13455 | 1076 | 14531 | |
| 9 | 41 | Е11-060101-0119 Ктр и Кзм=1,11 | **Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** | м³ | 26,11 | 30375,24 | 2026,03 | 793098 | 52900 | 620137 | 119594 | 985707 | |
| | 41.1 | 212-101-1808 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м³ | 26,5016 | 4598,26<br>20806 | 435,12 | 120061 | 11361 | | 73015 | | |
| 10 | 42 | Е11-070501-0101 Ктр и Кзм=1,11 | **Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 18 | 3033,18 | 1713,89 | 54597 | 30850 | 551393,33<br>13395 | 20056 | 80625 | Казахстан 100% |
| | 42.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 0,414 | 575,1<br>28750 | 369,17 | 10352 | 6645 | | 5972 | | |
| 11 | 43 | Е11-070501-0102 Ктр и Кзм=1,11 | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** | шт. сборных конструкций | 56 | 3467,4 | 1680,58 | 194174 | 94113 | 11902,5<br>62783 | 67909 | 283050 | Казахстан 100% |
| | | | | | | 665,69 | 361,99 | 37279 | 20272 | | 20966 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 43.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м³ | 1,904 | 28750 | | | | 54740 | | | Казахстан 100% |
| 12 | 51 | **Е11-080101-0307 Ктр и Ксм=1,11** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м² поверхности | 172,16 | 1185,84 | 28,64 | 204154 | 4931 | 130554 | 64474 | 290119 | |
| | 51.1 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 413,184 | 295 | | 68670 | 658 | | 21491 | | |
| | | | | | | 398,87 | 3,82 | | | 121889,28 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 4. Фундамент Фм 4-4 шт** | | | | | | | | | 2180301 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1574508 | 295781 | 933252 | 444290 | 2180301 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 345473 | 80732 | | 161502 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,50%** | | 32704,515 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 2213006 | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время** | | | **0,90%** | | 19917,05 | | | | | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | 2232922,56 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | 44658,45 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 2277581,02 | |
| | | | **в том числе на 2022 год** | | | **30%** | | 683274,30 | | | | | |
| | | | **в том числе на 2023 год** | | | **70%** | | 1594306,71 | | | | | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 202 год 30% К=1** | | | | | 683274,30 | | | | | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год -70% К=1,0450539** | | | | | 1666136,45 | | | | | |
| | | | **НДС на 2023 год** | | | **12%** | | 2349410,75 | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2023 год** | | | | | 281929,29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2631340,04 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Информстройсервис" БИН 070240013289 Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет Батыра, 22 тел. 577-666

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Рукаводитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 140140010537 г.Актобе Пр-т Абилкайыр Хана, 40 Тел. 56-14-53

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алдияров Н.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Бирмагамбетов М.А

(KZ20VJE00017976 от 06.06.2016г. KZ67VJE00033257 от 23.11.2017г. KZ57VJE00056207 от 07.07.2020г.)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Актам-инжиниринг"

Искаков А.К

(Приказ №8 от 22.10.2021г.)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе Пр-т Абилкайыр Хана, 40 Тел. 56-14-53**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Информстройсервис" БИН 070240013289 Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет Батыра, 22 тел. 577-666**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство трехэтажного здания ЦОУ (Центр оперативного управления) в г. Актобе по пр. Санкибай батыра 28 Р Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Администативное здание ЦОУ**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 17.03.2021г. Доп.соглаш. №34/1 от 31.05.2021г., Доп соглаш №2 от 04.08.2021г. Доп.соглаш.№3 от 16.11.2021г. Доп.соглаш №34/4 от 04.10.2022г. Доп.соглаш. №34/5 от 22.10.2022г.**

## Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Конструкции металлические** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.12.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | Всего зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин зарплата машинистов | материалы оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Колонны , стойки и связи** | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | С1214-202-0302 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 26К-40К | т | 92,456 | 513340 | | 47461363 | | 47461363 | 3796909 | 51258272 | |
| 2 | 4 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 8,736 | 463375 | | 4048044 | | 4048044 | 323844 | 4371888 | Казахстан |
| 3 | 5 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 2,704 | 441684 | | 1194314 | | 1194314 | 95545 | 1289859 | Казахстан |
| 4 | 6 | С1214-101-0202 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм | т | 16,016 | 475599 | | 7617194 | | 7617194 | 609375 | 8226569 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 1. Колонны , стойки и связи** | | | | | | | | | 65146588 | |
| | | | **Раздел: 2. Балки** | | | | | | | | | | |
| 5 | 11 | С1214-202-0202 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Ш1-70Ш | т | 31,928 | 499338 | | 15942864 | | 15942864 | 1275429 | 17218293 | |
| 6 | 12 | С1214-202-0201 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш1-35Ш | т | 29,952 | 495576 | | 14843492 | | 14843492 | 1187479 | 16030971 | |
| 7 | 14 | С1214-101-0202 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм | т | 6,344 | 475599 | | 3017200 | | 3017200 | 241376 | 3258576 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 2. Балки** | | | | | | | | | 36507840 | |
| | | | **Раздел: 3. Фермы** | | | | | | | | | | |
| 8 | 19 | С1214-202-0201 | Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш1-35Ш | т | 6,656 | 495576 | | 3298554 | | 3298554 | 263884 | 3562438 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 20 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 11,262657 | 463375 | | 5218834 | | 5218834 | 417507 | 5636340 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 3. Фермы** | | | | | | | | | 9198778 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 102641859 | 0 | 102641859 | 8211348 | 110853206 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,50% | | 1662798,09 | | | | 112516004 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время** | | | 0,90% | | 1012644,04 | | | | 113528648,13 | |
| | | | **Итого с зимним удорожанием** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 2270572,96 | | | | 115799221,09 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **в том числе на 2022 год** | | | 30% | | 34739766,33 | | | | | |
| | | | **в том числе на 2023 год** | | | 70% | | 81059454,76 | | | | | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 202 год 30% К=1** | | | | | 34739766,33 | | | | | |
| | | | **в том числе в текущих ценах на 2023 год -70% К=1,0450539** | | | | | 84711499,33 | | | | | |
| | | | | | | | | 119451265,66 | | | | | |
| | | | **НДС на 2023 год** | | | 12% | | 14334151,88 | | | | 133785417,54 | |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2023 год** | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО "Информстройсервис" БИН 070240013289
Актюбинская область, Алгинский район г.Алга ул.Есет Батыра, 22 тел. 577-666
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Азизов Р.Х
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

Рукаводитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537 г.Актобе Пр-т Абилкайыр Хана, 40 Тел. 56-14-53
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алдияров Н.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Бирмагамбетов М.А.
(KZ20VJE00012976 от 06.06.2016г. KZ17VJE00002677 от 23.11.2017г. KZ57VJE00056207 от 27.07.2020г.)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "Актам-инжиниринг"

Искаков А.К.
(Приказ №68 от 22.10.2022г)