Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу»

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

Наименование стройки: Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу

Договор подряда (контракт) № 7 от 2023-01-30

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №3

за 21 сентября 2023год

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер		Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			7		30.01.2023				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройки:	20 296 426,00								973 998,25	9 090 650,36
3	в том числе за отчетный месяц	9 090 650,36	8 116 652,11								454 532,52
	Удержание 5%										2 727 195,11
	Аванс 30%										5 908 922,73
	Всего к оплате :										

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу»
БИН 980340002554
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Аким Рустемов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН 051240019099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер
Руководитель Кусаинов А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
БИН 070340002940
(наименование организации, бизнес идентификационный номер
№ аттестата № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г.
Инженер технического надзора Джуматаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу» Павлодарская область,г.Аксу,с.Алгабас, Советов 4А БИН980340002554
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2023-01-30

Акт приемки выполненных работ №3 за 21 сентября 2023 г.

по акту №1 за 30.05.2023 г.

на Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2022

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел №2.2 Тип 2										
1	# # #	1127-0403-0201	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;**	**м2 основания**	**-48,5**	**417,4**	**289,3**	**-20244**	**-14031**	**-3734**	**-4916**	**-27173**	
						51,12	**89,67**	**-2479**	**-4349**	**–**	**-2013**		

2	###	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР=72 % К=-1,000; ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 основания	-242,5	13,58	13,58	-3293	-3293	0	-773	-4392
					0	4,43	0	-1074	–	-325	
3	###	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания). Изделие из монофиламента, наполнение-кварцевый песок. Габаритные размеры изделия: длина – 1,0 м; ширина- 1,0 м; высота ворса – 20 мм; масса 1 м2 - 1,78 кг. НР=94 %	м2	-48,5	6804	484	-329994	-23474	-250310	-45639	-405685
					1159	148	-56212	-7178	–	-30051	

Всего	**-437 250**
Временные здания и сооружения (1,3 %)К=0,8	**-4 547**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**-8 836**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**-450 634**
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2кв 2023гк=1,05	**-473 165,21**

с учетом понижающего коэффициента к=0,95	-449 475,37
НДС (12 %)	-53 937,04
Всего по акту с учетом НДС	-503 412,41

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу» БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Аким Рустемов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" БИН 070340002940
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестата № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г.
Инженер технического надзора Джуматаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" БИН 051240019099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Кусаинов А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Стимул-ПВ" БИН 171040003624,кв.аттестат04325 от 16.06.22
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Гайдаренко А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу» Павлодарская область,г.Аксу,с.Алгабас, Советов 4А БИН980340002554
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2023-01-30

Акт приемки выполненных работ №4 за 21 сентября 2023 г.

по локальной смете 02-001-001

на Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу

Основание:

Составлен в текущих ценах на 01.01.2022

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел №2.1 Тип 1.										
1	14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022Ккл=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	2814,41	44,11	337729	5293	193596	101553	474425	
			НР - 72%; СП - 8%			1157	18,38	138840	2206		35143		
2	15	255-101-0101 РСНБ РК 2022 Ккл=1,12	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8%	м3	1,92	35502	--	68164	--	68164	--	73617	
						--	--	--	--		5453		
			Раздел №3 Малые архитектурные формы										

3	21	8601-0201-0117	Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м) Фундамент монолитный бетонный,модульная металическая конструкция.Габаритные размеры конструкции длина 3,4 м ширина-3,54 м, высота-2,175 м масса -125 кг НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	834871	8464	834871	8484	799738	21253	924614
						26649	2869	26649	2869	–	68490	
8	22	8601-0209-0103	Стойка стритбол Фундамент монолитный бетонный,модульная металическая конструкция.Габаритные размеры конструкции длина 1,7 м ширина-0,65 м, высота-1,6 м общая масса включая подставку -80 кг НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	144746	1864	144746	1864	132255	8089	165062
						10627	608	10627	608	–	12227	
4	23	8601-0216-0109	Тренажер "Жим от груди" Фундамент монолитный бетонный,модульная металическая конструкция.Габаритные размеры конструкции длина 1,7 м ширина-0,65 м, высота-1,6 м общая масса включая подставку -80 кг НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	254633	2565	254633	2565	239108	9935	285733
						12960	839	12960	839	–	21165	
5	24	8601-0216-0111	Тренажер "Гребля" Фундамент монолитный бетонный,модульная металическая конструкция.Габаритные размеры конструкции длина 1,7 м ширина-0,65 м, высота-1,6 м общая масса включая подставку -80 кг НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	153803	1465	153803	1465	146036	4894	171393
						6302	495	6302	495	–	12696	

6	25	8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя" Фундамент монолитный бетонный,модульная металическая конструкция.Габаритные размеры конструкции длина 1,7 м ширина-0,65 м, высота-1,6 м общая масса включая подставку -80 кгНР - 72%; СП - 8%	комплект	1	238339	2480	238339	2480	222657	10089	268302
						13202	811	13202	811	–	19874	
7	26	8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход" Фундамент монолитный бетонный,модульная металическая конструкция.Габаритные размеры конструкции длина 1,7 м ширина-0,65 м, высота-1,6 м общая масса включая подставку -80 кгНР - 72%; СП - 8%	комплект	1	258489	3504	258489	3504	242160	10088	290063
						12825	1186	12825	1186	–	21486	
8	27	8601-0216-0107	Тренажер "Шейкер" Фундамент монолитный бетонный,модульная металическая конструкция.Габаритные размеры конструкции длина 1,7 м ширина-0,65 м, высота-1,6 м общая масса включая подставку -80 кг НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	180954	1584	180954	1584	169730	7305	203320
						9640	506	9640	506	–	15061	
9	28	8601-0805-0103	Ворота футбольные игровые (3,0х2,3) Фундамент монолитный бетонный, металическая конструкция(комплект из двух ворот без сетки) Габаритные размеры конструкции длина 2,2 м ширина-0,7 м, высота-2 м масса -63 кг НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	311229	1620	311229	1620	302504	5509	342077
						7105	546	7105	546		25339	

10	29	522-101-1047-0001	Сетка для футбольных ворот,нить Д=3мм (5х2м)	шт	2	9315		18630				18630
11	30	8601-0216-0118	Лавка для пресса с брусьями Фундамент монолитный бетонный, металическая конструкция(комплект из двух ворот без сетки) Габаритные размеры конструкции длина 1,7 м ширина-0,65 м, высота-1,6 м общая масса включая подставку -80 кг НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	332668	308	332668	308	18630 321145	8135	368067
						11215	84	11215	84	–	27264	
12	31	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) металическая конструкция Габаритные размеры конструкции длина 0,5 м глубина-0,34 м, высота-0,51 м V бака =35 л масса -13 кг НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	21908	–	43816	–	43816	–	47321
						–	–	–	–	–	3505	
13	32	8601-0302-0311	Скамья "Аллея" со спинкой. Фундамент монолитный бетонный металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции длина -1,65 м, ширина-0,42м, высота площадки-0,8м,масса-26 кг НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	55843	284	167529	852	158496	5998	187409
						2727	50	8181	150	–	13882	

14	33	8601-0216-0117	Упор для отжиманий двойной Фундамент монолитный бетонный металлическая модульная конструкция. Габаритные размеры конструкции длина -1,7 м, ширина-0,65 м, высота -1,6 м,общая масса включая подставку -80 кг НР - 72%; СП - 8%	компле кт	1	73839	184	73839	184	68869	3480	83505
						4786	48	4786	48	–	6186	
15	34	1218-0101-2501 Ккл=1,09	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки НР - 72%; СП - 8%	м2 сетки	90	3058,99	–	275309	–	110069	79250	382925
						1222,99	–	110069	–	–	28365	
16	35	1218-0101-2502 Ккл=1,09	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей стоек НР - 72%; СП - 8%	стойка	11	24563,55	232,49	270199	2557	92939	126564	428504
						15882,13	98,15	174703	1080	–	31741	
17	36	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм (добавляется стоимость ресурса)СП - 8%	т	0,947	476398		451149		451149	–	487241
						–		–		–	36092	
18	37	214-209-0101	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,55 мм(добавляется стоимость ресурса)СП - 8%	кг	0,02033	716		15		15	–	16
						–		–		–	1	

19	38	1113-0301-0406 Ккл=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 72%; СП - 8%	м2	220,72	114,77	3,1	25332	684	10538	10219	38395
						63,92	0,38	14108	84	–	2844	
20	39	1113-0301-1406 Ккл=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 объем=355,6*2,0 НР - 72%; СП - 8%	м2	441,43	95,53	2,23	42170	984	24688	11999	58502
						37,37	0,38	16496	168	–	4334	
21	40	1308-0305-0605 Ккл=1,09	Прожектор . Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	14796,18	7297,83	88777	43787	9524	40203	139298
						5911,07	3395,39	35466	20372	–	10318	
22	41	247-103-0939	Прожектор, тип ДКУ LED-01-200 W ,IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	6	56029		336174		336174	–	363068
						–		–		–	26394	
23	42	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,6847	38902,72	17187,07	26637	11768	7540	7893	37291
						10701,6	5306,77	7327	3634	–	2762	
24	43	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6847	476398		326190		326190	–	352285
						–		–		–	26095	
25	44	1109-0302-0301 Ккл=1,12	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72%	т конструкций	0,081	131411,46	29094,1	10644	2357	260	6292	18290
						99096,48	8768,67	8027	710	–	1355	

26	45	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,081	488405		39561		39561	–	42727
						–		–		–	3165	
27	46	1109-0501-0204 Ккл=1,12	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 72 %	т	0,7657	19285,39	1990,6	14767	1524	1842	8212	24815
						14888,16	6,05	11400	5	–	1838	
28	47	1109-0401-0201 Ккл=1,12	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72%	м2 покрытия	21,2	934,3	221,49	19807	4696	3325	9623	31783
						555,99	74,42	11787	1578	–	2354	
29	48	214-204-1022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,2	4677		99152		99152	–	107085
						–		–		–	7932	
29	49	1109-0402-0102 Ккл=1,12	Кострукции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 72%	м2	22	3261,85	1232,67	71761	27119	6310	33947	114164
						1742,38	400,72	38332	8816	–	8457	
30	50	214-204-0820	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм (добавляется стоимость ресурса)СТ РК EN 508-1-2012	м2	22	4705		103510		103510	–	111791

Всего	6 641 716
Временные здания и сооружения (1,3 %)К=0,8	69 074
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	134 216
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	6 845 006
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2кв 2023гк=1,05	7 187 256,33
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	6 827 413,76
НДС (12 %)	819 289,65
Всего по акту с учетом НДС	7 646 703,41

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу» БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Аким Рустемов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" БИН 070340002940
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестата № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г.
Инженер технического надзора Джуматаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" БИН 051240019099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Кусаинов А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Стимул-ПВ" БИН 171040003624,кв.аттестат04325 от 16.06.22
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Авторский надзор Гайдаренко А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Аппарат акима Алгабасского с/о"

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу» Павлодарская область,г.Аксу,с.Алгабас, Советов 4А БИН980340002554
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчи ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс" г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ РАКЫМЖАН КОШКАРБАЕВ, 32/3, 154 БИН 051240019099
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7 от 2023-01-30

Акт приемки выполненных работ №5 за 21 сентября 2023 г.
по корректировочной смете
на Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Жолкудук Алгабасского с/о города Аксу

Основание.
Составлен в текущих ценах на 01.01.2022

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Включить										
			Раздел 1 Опоры ограждения -22 шт										
1	1	1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=22,000;	м3 грунта	0,2475	1487,98	–	368	–	–	265	684	
						1487,98	–	368	–	–	51		
2	2	1106-0101-0101	Заливка опор бетоном. Устройство НР=72 % К=22,000;	м3	0,19162	30768,02	1562,07	5896	299	5270	280	6670	
						1702,35	326,52	326	63	–	494		
3	3	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление столбов НР=72 % К=22,000;	т конструкций	0,297	236308,88	13431,57	70184	3989	2007	47007	126566	
						216120	3699,34	64188	1099	–	9375		

4	4 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=72 % К=22,000;	т конструкций	0,297	35787,02	15345,6	10629	4558	3233	3056	14780
					9555	4738,19	2838	1407	–	1095	
5	5 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=22,000;	т	0,26664	458447		122240		122240	–	132019
					–		–		–	9779	
6	6 214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм К=22,000;	т	0,00154	477225		735		735	–	794
					–		–		–	59	
7	7 214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм К=22,000;	т	0,02904	477225		13859		13859	–	14968
					–		–		–	1109	
8	8 1115-0404-0304	Столбы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком НР=72 % К=22,000;	м2 окрашиваемой поверхности	1,408	206,51	–	291	–	39	181	510
					178,75	–	252	–	–	38	
		Итого по разделу 1					296 991				

Раздел 2 Ограждение -16 шт

9	9	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 % К=16,000;	т конструкций	0,7632	278433.37	21715,03	212500	16573	3494	142566	383471
						252140	7306,4	192433	5576	–	28405	
10	10	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 % К=16,000;	т конструкций	0,7632	97715.92	31810,59	74577	24278	11832	33924	117181
						50401,6	11333,89	38467	8650	–	8680	
11	11	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 40х40 К=16,000;	т	0,2856	458447		130932		130932	–	141407
						–		–		–	10475	
12	12	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм К=16,000;	т	0,33408	514782		171978		171978	–	185736
						–		–		–	13758	
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (декор) К=16,000;	т	0,144	408502		58824		58824	–	63530
						–		–		–	4706	
14	14	290-000-0000 (пл)1	Узоры Шанырак	шт	16	18700		299200		299200	–	323136
						–		–		–	23936	

		Итого по разделу 2					1 214 461					
		Раздел 3 Калитка-1 шт										
15	15	1109-0701-0129	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР=72 %	т конструкций	0,0502	278433,37	21715,03	13977	1090	230	9377	25222
						252140	7306,4	12657	367	–	1868	
16	16	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,0502	97715,92	31810,59	4905	1597	778	2231	7707
						50401,6	11333,89	2530	569	–	571	
17	17	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 40х40	т	0,007	458447		3209		3209	–	3466
						–		–		–	257	
18	18	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,02088	514782		10749		10749	–	11609
						–		–		–	860	
19	19	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (декор)	т	0,009	408502		3677		3677	–	3971
						–		–		–	294	
20	20	290-000-0000 (пл)1	Узоры Шанырак	шт	1	18700		18700		18700	–	20196
						–		–		–	1496	
		Итого по разделу 3					72 171					
		Раздел 4 Очистка и окраска эмалью ПФ-115										

21	21 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=72 %	м2	99,842	512,38	–	51157	–	–	36833	95029
					512,38	–	51157	–	–	7039	
22	22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	99,842	93,28	2,1	9313	210	5584	2560	12823
					35,25	0,36	3519	36	–	950	

Итого по разделу 4	107 852
Итого по смете	1 691 475
Всего	1 691 475
Временные здания и сооружения (1,3 %)К=0,8	17 591
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	34 181
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	1 743 248
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2кв 2023гк=1,05	1 830 410,05
с учетом понижающего коэффициента к=0,95	1 738 713,72
НДС (12 %)	208 645,65
Всего по акту с учетом НДС	1 947 359,36

Принял (Заказчик)

ГУ «Аппарат акима Алгабасского сельского округа города Аксу» БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Аким Рустемов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ" БИН 070340002940
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
Объем и качество выполненных работ подтверждаю
№ аттестата № KZ18VJE00073884 от 22.04.2022г.
Инженер технического надзора Джуматаев Е.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс" БИН 051240019099
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Кусаинов А.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Стимул-ПВ" БИН 171040003624,кв.аттестат04325 от 16.06.22
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Авторский надзор Гайдаренко А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)