Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"27" 12 20 23 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "СырдарияСтройСервис", директор Самадинов А. Д., г. Астана, проспект Әл-Фараби, здание 44. БИН 100540000573, 8/701/222/95/05.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Самадинов А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района», Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, аул Жанбай***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства Исатайского района», руководитель – Сыдихов Ж.Ш.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО"STROYCONSALTING", проект №004-015-431-ЭС***

наименование проекной организации, номер проекта

утвержденным(ой) заказчиком ***ГУ «Отдел строительства Исатайского района», № 26 от 16.06.2022 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом	В том числе пусковом	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пусковом

		ранее принятых)	комплекса или очереди		комплекса или очереди
ВЛ - 10кВ					
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ105-5	шт.	49		49	
Провод сталеалюминевый сечением 50мм2. АС50/8	м	5657,2		5657,2	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250кВа	шт	1		1	
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-160кВа	шт	1		1	
Разъединитель РЛНД 1-10/400У1	шт	3		3	
Ящик управления типа	шт	6		2	
Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт	2		2	
ВЛ – 0,4кВ					
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ95-2	шт	399		399	
Светодиодные LED прожекторы марки «INTER 100W 6500K IP65 MEGALIGHT»	шт	160		160	
Самонесущий изолированный провод СИПн-4 сечением 4х70	м	7864,3		7864,3	
Самонесущий изолированный провод СИПн-4 сечением 2х16	м	8462,4		8462,4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ105-5-49шт;
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи марки СВ95-2-399шт;
Провод сталеалюминевый сечением 50мм2. АС50/8- 5657,2м;
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250кВа-1компл.;
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-160кВа-1компл.;
Разъединитель РЛНД 1-10/400У1-3шт;
Ящик управления типа – 6 шт;
Светодиодные LED прожекторы марки «INTER 100W 6500K IP65 MEGALIGHT»-159шт;
Самонесущий изолированный провод СИПн-4 сечением 4х70- 5657,2 м;
Самонесущий изолированный провод СИПн-4 сечением 2х16- 8462,4 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и
конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **18.08. *2023года;***
месяц, год
окончание работ **15.11. *2023 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 ***месяц***;
фактически ***4 месяц;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению
(Наружные сети электроснабжение):
Нач. Исатайского РЭС Букеев Ш.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуется

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района»*** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "СырдарияСтройСервис" Самадинов А. Д

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись — Дата — Место печати (при наличии)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Сырдария СтройСервис» Товарищество с ограниченной ответственностью ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач):

Объект: «Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10кВ	киломерт (далее – км)	5,6
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ	км	16,32
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		447
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные – СВ105-5	шт	49
	5) железобетонные – СВ95-2		399
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые сечением 50мм2. АС50/8	км	5,6
	4) провод СИПн-4	км	16,32
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	160
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3)светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светодиодные LED прожекторы марки «INTER 100W 6500K IP65 MEGALIGHT»	шт	160
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением... марки АВВГ 3х2,5мм2	км	0,180
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	356
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: ***ГУ «Отдел строительства Исатайского района»***
руководитель - Сыдихов Ж.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ***ТОО"STROYCONSALTING",***
Эксперт - Шукеев А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"27" 12 2023 года

Технический надзор ***ТОО «АстанаДорАркитекс», директор –Ратов Б.Е. Республика Казахстан, г.Астана, проспект Мангилик Ел 28***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта ***Шагиров Н.Б., Аттестат: KZ23VWC00092525 от 12.08.2022 г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора ***№94 от 17.08.2023г.***
№ договора и дата
по объекту: ***«Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района», Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, аул Жанбай***
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства Исатайского района» руководитель - Сыдихов Ж.Ш.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Сырдария Строй Сервис», №22002420 от 09.02.2020 г.***
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице ***директора Самадинов А.Д.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями: ***нет***
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август, 2023года;***
месяц, год
окончание работ ***декабрь, 2023 года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяц***;
фактически ***4 месяц;***
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 128 158,508 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7 645,377 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 106 545,693 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 121 499,298 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 7 645,377 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 106 545,693 тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО"STROYCONSALTING", проект №004-015-431-ЭС
наименование проекной организации, номер проекта
утвержденным(ой) заказчиком ***ГУ «Отдел строительства Исатайского района», № 26 от 16.06.2022 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 85% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «АстанаДорАркитекс», директор –Ратов Б.Е.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Шагиров Н.Б., Аттестат: KZ23VWC00092525 от 12.08.2022 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"27" 12 2023 года

Авторский надзор ***ТОО "STROYCONSALTING", Директор – Кусайнова Д.А., Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Некрасова, 16А, А***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ***эксперта Шукеев А.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании ***приказа №71-23 от 29.06.2023г.***

№ договора и дата

по объекту ***«Строительство электролиний в ауле Жанбай Исатайского района», Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, аул Жанбай***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства Исатайского района» руководитель - Сыдихов Ж.Ш.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ***ТОО «Сырдария Строй Сервис», №22002420 от 09.02.2020 г.***

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Самадинов А.Д.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями: нет

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август, 2023года;***

месяц, год

окончание работ ***декабрь, 2023года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***3 месяц***;

фактически ***4 месяц;***

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ***ТОО"STROYCONSALTING", проект №004-015-431-ЭС***

наименование проекной организации, номер проекта

утвержденным(ой) заказчиком ***ГУ «Отдел строительства Исатайского района», № 26 от 16.06.2022 г.***

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING", Директор – Кусайнова Д.А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

Шукеев А., приказа №71-23 от 29.06.2023г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)