АКТ № 12 выполненных работ и произведенных затрат за июль 2022 года

Заказчик Акимат города Актау

Инвестор Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В., БИН 000241000874

Подрядчик ТОО «Темир-Строй Сервис и Ко» БИН 031240001588

Контракт UI174361 Строительство студенческого общежития на 500 мест г. Актау

Дата составления: 31.07.2022г.

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
1	*Подготовительные работы*														
1,1	**Мобилизация**														
А	**Здание общежития**	объект	1		0,00	78000000,00	78000000,00	78000000,00	78 000 000,00	1	100	78 000 000,00			
2	**Общестроительные работы**														
2,1	*Земляные работы*														
2.1.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	6183,00			70,00	432810,00	70,00	432 810,00	6 183,00	100	432 810,00			
2.1.2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	5233,00			339,00	1773987,00	339,00	1 773 987,00	5 233,00	100	1 773 987,00			
2.1.3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	193,00			5118,00	987774,00	5118,00	987 774,00	193,00	100	987 774,00			
2.1.4	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	757,00			439,00	332323,00	439,00	332 323,00	757,00	100	332 323,00			
2.1.5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	5426,00			20,00	108520,00	20,00	108 520,00	5 426,00	100	108 520,00			
2.1.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	193,00			1880,00	362840,00	1880,00	362 840,00	193,00	100	362 840,00			
2.1.7	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	5619,00			194,00	1090086,00	194,00	1 090 086,00	5 619,00	100	1 090 086,00			
2.1.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1241,48			352,00	437000,96	352,00	437 000,96	1 241,48	100	437 000,96			
2,2	*Фундаменты*														
	Фундаменты ФМ15 - 53 шт.														
2.2.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,32	24533,72	375782,97	6740,00	103236,58	31273,72	479 019,55	15,317	100	479 019,55			
2.2.2	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	69,96	26460,72	1851192,10	17900,00	1252284,00	44360,72	3 103 476,10	69,96	100	3 103 476,10			
2.2.3	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,25	361,77	450,58	53160,00	66210,78	53521,77	66 661,36	1,2455	100	66 661,36			
2.2.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	1,07590	280374,16	301654,56			280374,16	301 654,56	1,0759	100	301 654,56			
2.2.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16960	298347,86	50599,80			298347,86	50 599,80	0,1696	100	50 599,80			
2.2.6	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм	т	1,10	269214,90	296782,51			269214,90	296 782,51	1,1024	100	296 782,51			
	Фундаменты ФМ17 - 48 шт.														
2.2.7	Подготовка бетонная. Устройство	м3	17,33	24533,72	425120,28	6740,00	116790,72	31273,72	541 911,00	17,328	100	541 911,00			
2.2.8	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	76,80	26460,72	2032183,44	17900,00	1374720,00	44360,72	3 406 903,44	76,8	100	3 406 903,44			
2.2.9	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6704	361,77	604,29	53160,00	88798,46	53521,77	89 402,76	1,6704	100	89 402,76			
2.2.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5168	280374,16	425271,52			280374,16	425 271,52	1,5168	100	425 271,52			
2.2.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1536	298347,86	45826,23			298347,86	45 826,23	0,1536	100	45 826,23			
2.2.12	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм	т	1,296	269214,90	348902,51			269214,90	348 902,51	1,296	100	348 902,51			
	Фундаменты ФМ19 - 3шт														
2.2.13	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,323	24533,72	32458,11	6740,00	8917,02	31273,72	41 375,13	1,323	100	41 375,13			
2.2.14	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	5,79	26460,72	153207,58	17900,00	103641,00	44360,72	256 848,58	5,79	100	256 848,58			
2.2.15	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1992	361,77	72,06	53160,00	10589,47	53521,77	10 661,54	0,1992	100	10 661,54			
2.2.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1896	280374,16	53158,94			280374,16	53 158,94	0,1896	100	53 158,94			
2.2.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	298347,86	2864,14			298347,86	2 864,14	0,0096	100	2 864,14			
2.2.18	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм	т	0,135	269214,90	36344,01			269214,90	36 344,01	0,135	100	36 344,01			
	Фундаменты ФМ21 - 3 шт														
2.2.19	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,587	24533,72	38935,01	6740,00	10696,38	31273,72	49 631,39	1,587	100	49 631,39			
2.2.20	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	6,87	26460,72	181785,16	17900,00	122973,00	44360,72	304 758,16	6,87	100	304 758,16			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.2.21	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2385	361,77	86,28	53160,00	12678,66	53521,77	12 764,94	0,2385	100	12 764,94			
2.2.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2385	280374,16	66869,24			280374,16	66 869,24	0,2385	100	66 869,24			
2.2.23	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0096	361,77	3,47	53160,00	510,34	53521,77	513,81	0,0096	100	513,81			
2.2.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	298347,86	2864,14			298347,86	2 864,14	0,0096	100	2 864,14			
2.2.25	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм	т	0,165	269214,90	44420,46			269214,90	44 420,46	0,165	100	44 420,46			
	Фундаменты ФМ19т - 1 шт, ФМ19н - 1шт														
2.2.26	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,882	24533,72	21638,74	6740,00	5944,68	31273,72	27 583,42	0,882	100	27 583,42			
2.2.27	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	3,86	26460,72	102138,39	17900,00	69094,00	44360,72	171 232,39	3,86	100	171 232,39			
2.2.28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,159	361,77	57,52	53160,00	8452,44	53521,77	8 509,96	0,159	100	8 509,96			
2.2.29	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	280374,16	44579,49			280374,16	44 579,49	0,159	100	44 579,49			
2.2.30	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,008	361,77	2,89			361,77	2,89	0,008	100	2,89			
2.2.31	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	298347,86	2386,78			298347,86	2 386,78	0,008	100	2 386,78			
2.2.32	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм	т	0,118	269218,52	31767,79			269218,52	31 767,79	0,118	100	31 767,79			
	Фундаменты ФМ21т - 1шт, ФМ21н -1шт														
2.2.33	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,968	24533,72	23748,64	6740,00	6524,32	31273,72	30 272,96	0,968	100	30 272,96			
2.2.34	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	3,86	26460,72	102138,39	17900,00	69094,00	44360,72	171 232,39	3,86	100	171 232,39			
2.2.35	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,159	361,77	57,52	53160,00	8452,44	53521,77	8 509,96	0,159	100	8 509,96			
2.2.36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	280374,16	44579,49			280374,16	44 579,49	0,159	100	44 579,49			
2.2.37	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0064	361,77	2,32			361,77	2,32	0,0064	100	2,32			
2.2.38	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	298347,86	1909,43			298347,86	1 909,43	0,0064	100	1 909,43			
2.2.39	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм	т	0,11	269214,90	29613,64			269214,90	29 613,64	0,11	100	29 613,64			
	Фундаменты ФМ15-1 - 2шт														
2.2.40	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,578	24533,72	14180,49	6740,00	3895,72	31273,72	18 076,21	0,578	100	18 076,21			
2.2.41	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	2,64	26460,72	69856,31	17900,00	47256,00	44360,72	117 112,31	2,64	100	117 112,31			
2.2.42	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1328	361,77	48,04	53160,00	7059,65	53521,77	7 107,69	0,1328	100	7 107,69			
2.2.43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	280374,16	35439,29			280374,16	35 439,29	0,1264	100	35 439,29			
2.2.44	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	298347,86	1909,43			298347,86	1 909,43	0,0064	100	1 909,43			
2.2.45	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм	т	0,0416	269214,90	11199,34			269214,90	11 199,34	0,0416	100	11 199,34			
	Фундаменты ФМ17-1 - 4шт														
2.2.46	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,444	24533,72	35426,69	6740,00	9732,56	31273,72	45 159,25	1,444	100	45 159,25			
2.2.47	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	6,4	26460,72	169348,62	17900,00	114560,00	44360,72	283 908,62	6,4	100	283 908,62			
2.2.48	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,318	361,77	115,04	53160,00	16904,88	53521,77	17 019,92	0,318	100	17 019,92			
2.2.49	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,318	280374,16	89158,98			280374,16	89 158,98	0,318	100	89 158,98			
2.2.50	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0128	361,77	4,63			361,77	4,63	0,0128	100	4,63			
2.2.51	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	298347,86	3818,85			298347,86	3 818,85	0,0128	100	3 818,85			
2.2.52	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм	т	0,108	269214,90	29075,21			269214,90	29 075,21	0,108	100	29 075,21			
	Фундаменты ФМ1 - 2шт,ФМ1п - 1шт,ФМ1л -1шт														
2.2.53	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,268	24533,72	55642,47	6740,00	15286,32	31273,72	70 928,79	2,268	100	70 928,79			
2.2.54	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	10,76	26460,72	284717,37	17900,00	192604,00	44360,72	477 321,37	10,76	100	477 321,37			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.2.55	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1392	361,77	50,36	53160,00	7399,87	53521,77	7 450,23	0,1392	100	7 450,23			
2.2.56	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1264	280374,16	35439,29			280374,16	35 439,29	0,1264	100	35 439,29			
2.2.57	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	298347,86	3818,85			298347,86	3 818,85	0,0128	100	3 818,85			
2.2.58	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,2832	269214,90	76241,66			269214,90	76 241,66	0,2832	100	76 241,66			
	Фундаменты ФМ2 - 4шт														
2.2.59	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7	24533,72	41707,32	6740,00	11458,00	31273,72	53 165,32	1,7	100	53 165,32			
2.2.60	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, из бетона класс В20,ССЦ. высотой до 2 м. толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	8,4	26460,72	222270,06	17900,00	150360,00	44360,72	372 630,06	8,4	100	372 630,06			
2.2.61	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,094	361,77	34,01	53160,00	4997,04	53521,77	5 031,05	0,094	100	5 031,05			
2.2.62	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0812	280374,16	22766,38			280374,16	22 766,38	0,0812	100	22 766,38			
2.2.63	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	298347,86	3818,85			298347,86	3 818,85	0,0128	100	3 818,85			
2.2.64	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,2072	269214,90	55781,33			269214,90	55 781,33	0,2072	100	55 781,33			
	Элементы стен технического подполья (11,12 - лист)														
2.2.65	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	296	593,30	175615,36	7105,00	2103080,00	7698,30	2 278 695,36	296	100	2 278 695,36			
2.2.66	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	344	425,68	146432,96	4680,00	1609920,00	5105,68	1 756 352,96	344	100	1 756 352,96			
2.2.67	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	96	287,00	27552,05	3335,00	320160,00	3622,00	347 712,05	96	100	347 712,05			
2.2.68	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	м3	160,728	30 309,90	4 871 650,40			30 309,90	4 871 650,40	160,728	100	4 871 650,40			
2.2.69	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	109,88	33523,59	3683571,73			33523,59	3 683 571,73	109,88	100	3 683 571,73			
2.2.70	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	3,5088	269214,90	944621,25			269214,90	944 621,25	3,5088	100	944 621,25			
2.2.71	Плиты фундаментные из бетона В12,5; ССЦ,. Устройство	м3	44,6	26161,66	1166810,15	2354,00	104988,40	28515,66	1 271 798,55	44,6	100	1 271 798,55			
2.2.72	Подготовка бетонная из бетона В7,5;. Устройство	м3	18,2	24533,72	446513,68	6740,00	122668,00	31273,72	569 181,68	18,2	100	569 181,68			
2.2.73	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,4	197107,84	473058,81	77583,00	186199,20	274690,84	659 258,01	2,4	100	659 258,01			
2.2.74	Опорная подушка ОП1. Устройство	м3	0,72	28105,55	20235,99	3836,00	2761,92	31941,55	22 997,91	0,72	100	22 997,91			
2.2.75	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01512	324126,06	4900,79			324126,06	4 900,79	0,01512	100	4 900,79			
2.2.76	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0384	197118,69	7569,36	261266,00	10032,61	458384,69	17 601,97	0,0384	100	17 601,97			
	Элементы стен технического подполья (17 - лист)														
2.2.77	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	64	593,30	37970,89	7105,00	454720,00	7698,30	492 690,89	64	100	492 690,89			
2.2.78	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	61	425,68	25966,31	4680,00	285480,00	5105,68	311 446,31	61	100	311 446,31			
2.2.79	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	48	287,00	13776,02	3335,00	160080,00	3622,00	173 856,02	48	100	173 856,02			
2.2.80	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	м3	34,752	30 309,90	1 053 329,82			30 309,90	1 053 329,82	34,752	100	1 053 329,82			
2.2.81	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	24,573	33523,59	823775,10			33523,59	823 775,10	24,573	100	823 775,10			
2.2.82	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	2,1856	269214,90	588396,09			269214,90	588 396,09	2,1856	100	588 396,09			
2.2.83	Плиты фундаментные. Устройство	м3	22,3	26161,66	583405,07	2355,00	52516,50	28516,66	635 921,57	22,3	100	635 921,57			
2.2.84	Плиты фундаментные. Устройство	м3	12,14	26161,66	317602,58	2355,00	28589,70	28516,66	346 192,28	12,14	100	346 192,28			
2.2.85	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11	24533,72	269870,90	6740,00	74140,00	31273,72	344 010,90	11	100	344 010,90			
2.2.86	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,4432	197107,84	284466,03	77583,00	111967,79	274690,84	396 433,82	1,4432	100	396 433,82			
2.2.87	Опорная подушка ОП1. Устройство	м3	1,86	28105,55	52276,32	3836,00	7134,96	31941,55	59 411,28	1,86	100	59 411,28			
2.2.88	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03906	324126,06	12660,36			324126,06	12 660,36	0,03906	100	12 660,36			
2.2.89	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,7332	197118,69	341646,12	261266,00	452826,23	458384,69	794 472,35	1,7332	100	794 472,35			
	Блоки бетонные для стен подвалов (лист 50)														
2.2.90	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	24533,72	12266,86	6740,00	3370,00	31273,72	15 636,86	0,50	100	15 636,86			
2.2.91	Плиты фундаментные. Устройство	м3	3,57	26161,66	93397,14	2355,00	8407,35	28516,66	101 804,49	3,57	100	101 804,49			
2.2.92	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт.	14	593,30	8306,13	7105,00	99470,00	7698,30	107 776,13	14	100	107 776,13			
2.2.93	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт.	16	425,68	6810,84	4680,00	74880,00	5105,68	81 690,84	16	100	81 690,84			
2.2.94	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт.	23	287,00	6601,01	3335,00	76705,00	3622,00	83 306,01	23	100	83 306,01			
2.2.95	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	м3	7,602	30 309,90	230 415,90			30 309,90	230 415,90	7,602	100	230 415,90			
2.2.96	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5	м3	8,725	33523,59	292493,30			33523,59	292 493,30	8,725	100	292 493,30			
2.2.97	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,0582	269214,90	15668,31			269214,90	15 668,31	0,0582	100	15 668,31			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.2.98	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1461	686,15	1002462,57	320,00	467520,00	1006,15	1 469 982,57	1461	100	1 469 982,57			
2.2.99	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	216,22	765,74	165567,57	470,00	101623,40	1235,74	267 190,97	216,22	100	267 190,97			
2,3	*Подпорные стены и стены подвалов*														
	Подпорные стены ПС1 - ПС6														
2.3.1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	175,00	8477,37	1483539,31	1750,00	306250,00	10227,37	1 789 789,31	175	100	1 789 789,31			
2.3.2	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,26	26460,72	350869,17	17900,00	237354,00	44360,72	588 223,17	13,26	100	588 223,17			
2.3.3	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	64,63	27313,28	1765257,42	5110,00	330259,30	32423,28	2 095 516,72	64,63	100	2 095 516,72			
2.3.4	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,8342	269214,90	224579,07			269214,90	224 579,07	0,8342	100	224 579,07			
2.3.5	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,0353	274280,82	9682,11			274280,82	9 682,11	0,0353	100	9 682,11			
2.3.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8752	280406,72	245411,96			280406,72	245 411,96	0,8752	100	245 411,96			
2.3.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3401	247548,78	331740,12			247548,78	331 740,12	1,3401	100	331 740,12			
2.3.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0717	308597,88	22126,47			308597,88	22 126,47	0,0717	100	22 126,47			
2.3.9	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,022	197107,84	4336,37	77583,00	1706,83	274690,84	6 043,20	0,022	100	6 043,20			
2.3.10	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	380	686,15	260736,33	320,00	121600,00	1006,15	382 336,33	380	100	382 336,33			
2,4	*Наружные стены*														
2.4.1	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	1537,91	2183,86	3358575,04	9429,00	14500953,39	11612,86	17 859 528,43	1537,91	100	17 859 528,43			
2.4.2	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	1537,91	9116,49	14020335,33			9116,49	14 020 335,33	1537,91	100	14 020 335,33			
2.4.3	Устройство наружной теплоизоляции здания теплоизоляционными жесткими плитами на синтетическом связующем марки П-200, толщиной 100 мм, с креплением ветрозащитной мембраны по стенам из кирпича с лесов	м3	687,7	2537,18	1744819,25	21595,00	14850881,50	24132,18	16 595 700,75	687,70	100	16 595 700,75			
2.4.4	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	852,748	24020,01	20483017,01			24020,01	20 483 017,01	852,748	100	20 483 017,01			
2.4.5	Облицовка фасадов керамогранитной плиткой на металлическом каркасе	м2	6877	19760,39	135892202,03	12843,85	88327156,45	32604,24	224 219 358,48	6877,00	100,00	135 892 202,03			
2,5	*Внутренные стены и перегородки*														
	Подвал														
2.5.1	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,6	26460,72	359865,82	17900,00	243440,00	44360,72	603 305,82	13,6	100	603 305,82			
2.5.2	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,208	324126,06	67418,22			324126,06	67 418,22	0,208	100	67 418,22			
2.5.3	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	66,125	2183,86	144407,52	9429,00	623492,63	11612,86	767 900,15	66,125	100	767 900,15			
2.5.4	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	66,125	9116,49	602827,65			9116,49	602 827,65	66,125	100	602 827,65			
2.5.5	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	122	3822,65	466363,74	1700,00	207400,00	5522,65	673 763,74	122	100	673 763,74			
2.5.6	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	28,87	30267,70	873828,47	7410,00	213926,70	37677,70	1 087 755,17	28,87	100	1 087 755,17			
	1,2,3,4,5 этажи														
2.5.7	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	569,7372	2183,86	1244224,39	9429,00	5372052,06	11612,86	6 616 276,45	569,7372	100	6 616 276,45			
2.5.8	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	569,7372	9116,49	5194001,34			9116,49	5 194 001,34	569,7372	100	5 194 001,34			
2.5.9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	6071,28	3822,65	23208400,44	1700,00	10321176,00	5522,65	33 529 576,44	6071,28	100	33 529 576,44			
	Чердак														
2.5.10	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	56,238	2183,86	122815,73	9429,00	530268,10	11612,86	653 083,83	56,238	100	653 083,83			
2.5.11	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	56,238	9116,49	512692,95			9116,49	512 692,95	56,238	100	512 692,95			
2.5.12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3	7,48	47994,20	358996,62	27750,00	207570,00	75744,20	566 566,62	7,48	100	566 566,62			
	Армирование перегородок														
2.5.13	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	3,5763	2820,56	10087,18	91347,00	326684,28	94167,56	336 771,46	3,5763	100	336 771,46			
2.5.14	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,5763	734435,47	2626561,56			734435,47	2 626 561,56	3,5763	100	2 626 561,56			
2.5.15	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	178,815	72,35	12937,81	30,00	5364,45	102,35	18 302,26	178,815	100	18 302,26			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.5.16	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	2,0097	0,00	0,00	73782,00	148279,69	73782,00	148 279,69	2,0097	100	148 279,69			
2.5.17	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,0097	324126,06	651396,13			324126,06	651 396,13	2,0097	100	651 396,13			
	Вентшахты 1,2,3,4,5 этажей														
2.5.18	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2	1276,8	1543,53	1970781,73	1325,00	1691760,00	2868,53	3 662 541,73	1276,80	100	3 662 541,73			
2.5.19	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	14,8	2183,86	32321,08	9429,00	139549,20	11612,86	171 870,28	14,8	100	171 870,28			
2.5.20	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	14,8	9116,49	134924,00			9116,49	134 924,00	14,8	100	134 924,00			
2.5.21	Вентшахте. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3	4,9	47994,20	235171,58	27750,00	135975,00	75744,20	371 146,58	4,9	100	371 146,58			
2.5.22	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	31,7	686,15	21750,90	320,00	10144,00	1006,15	31 894,90	31,7	100	31 894,90			
2.5.23	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	140,7	2074,12	291828,85	1180,00	166026,00	3254,12	457 854,85	140,7	100	457 854,85			
	Вентшахты (на уровне крыши АР-14)														
2.5.24	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	2,2831	2820,56	6439,63	91347,00	208554,34	94167,56	214 993,96	2,2831	100	214 993,96			
2.5.25	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2831	734435,47	1676789,61			734435,47	1 676 789,61	2,2831	100	1 676 789,61			
2.5.26	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	114,155	72,35	8259,46	30,00	3424,65	102,35	11 684,11	114,155	100	11 684,11			
2.5.27	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2	68	2279,12	154980,27	380,00	25840,00	2659,12	180 820,27	68	100	180 820,27			
2.5.28	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м2	68	2888,09	196390,34	300,00	20400,00	3188,09	216 790,34	68	100	216 790,34			
2.5.29	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	46,7	2074,12	96861,46	1180,00	55106,00	3254,12	151 967,46	46,7	100	151 967,46			
	Перемычки сборные														
2.5.30	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	1203	42,21	50773,76	945,00	1136835,00	987,21	1 187 608,76	1203	100	1 187 608,76			
2.5.31	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	21,972	89199,27	1959886,37			89199,27	1 959 886,37	21,972	100	1 959 886,37			
2,6	***Балка фундаментная БФ1,БФ2***														
2.6.1	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,2	24533,72	29440,46	6740,00	8088,00	31273,72	37 528,46	1,2	100	37 528,46			
2.6.2	Балки фундаментные. Устройство	м3	2,54	32359,91	82194,17	42620,00	108254,80	74979,91	190 448,97	2,54	100	190 448,97			
2.6.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	247548,78	10397,05			247548,78	10 397,05	0,042	100	10 397,05			
2.6.4	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1156	280406,72	32415,02			280406,72	32 415,02	0,1156	100	32 415,02			
2.6.5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03340	308597,88	10307,17			308597,88	10 307,17	0,0334	100	10 307,17			
2,7	*Колонны*														
	Колонна К1 - 56шт														
2.7.1	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	201,6	32965,26	6645796,91	19095,00	3849552,00	52060,26	10 495 348,91	201,6	100	10 495 348,91			
2.7.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	15,0864	280406,72	4230327,88			280406,72	4 230 327,88	15,0864	100	4 230 327,88			
2.7.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4032	247548,78	99811,67			247548,78	99 811,67	0,4032	100	99 811,67			
2.7.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5816	308597,88	796676,29			308597,88	796 676,29	2,5816	100	796 676,29			
	Колонна К2 - 46шт														
2.7.5	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	151,8	32965,26	5004126,84	19095,00	2898621,00	52060,26	7 902 747,84	151,8	100	7 902 747,84			
2.7.6	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,8468	280406,72	3041515,57			280406,72	3 041 515,57	10,8468	100	3 041 515,57			
2.7.7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9136	308597,88	590532,91			308597,88	590 532,91	1,9136	100	590 532,91			
	Колонна К1-1 - 4шт														
2.7.8	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	14,4	32965,26	474699,78	19095,00	274968,00	52060,26	749 667,78	14,4	100	749 667,78			
2.7.9	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1016	280406,72	308896,04			280406,72	308 896,04	1,1016	100	308 896,04			
2.7.10	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	247548,78	8317,64			247548,78	8 317,64	0,0336	100	8 317,64			
2.7.11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	308597,88	59250,79			308597,88	59 250,79	0,192	100	59 250,79			
	Колонна К2-1 - 6шт														
2.7.12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	19,2	32965,26	632933,04	19095,00	366624,00	52060,26	999 557,04	19,2	100	999 557,04			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.7.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4508	280406,72	406814,06			280406,72	406 814,06	1,4508	100	406 814,06			
2.7.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2574	308597,88	79433,09			308597,88	79 433,09	0,2574	100	79 433,09			
	Колонна К3 -6шт														
2.7.15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	23,4	32965,26	771387,14	19095,00	446823,00	52060,26	1 218 210,14	23,4	100	1 218 210,14			
2.7.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0052	280406,72	562271,55			280406,72	562 271,55	2,0052	100	562 271,55			
2.7.17	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3072	308597,88	94801,27			308597,88	94 801,27	0,3072	100	94 801,27			
	Колонна К3-1 -8шт														
2.7.18	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	28	32965,26	923027,35	19095,00	534660,00	52060,26	1 457 687,35	28	100	1 457 687,35			
2.7.19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,3568	280406,72	660862,55			280406,72	660 862,55	2,3568	100	660 862,55			
2.7.20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4096	308597,88	126401,69			308597,88	126 401,69	0,4096	100	126 401,69			
	Колонна К4 - 2шт														
2.7.21	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	10,2	32965,26	336245,68	19095,00	194769,00	52060,26	531 014,68	10,2	100	531 014,68			
2.7.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50	280406,72	140203,36			280406,72	140 203,36	0,5	100	140 203,36			
2.7.23	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014*	т	0,1072	308597,88	33081,69			308597,88	33 081,69	0,1072	100	33 081,69			
	Колонна К5 -2шт														
2.7.24	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	12	32965,26	395583,15	19095,00	229140,00	52060,26	624 723,15	12	100	624 723,15			
2.7.25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6604	280406,72	185180,60			280406,72	185 180,60	0,6604	100	185 180,60			
2.7.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	247548,78	3960,78			247548,78	3 960,78	0,016	100	3 960,78			
2.7.27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	308597,88	39500,53			308597,88	39 500,53	0,128	100	39 500,53			
2,8	*Ригели*														
	Ригель Р1 (4+4+4+4)шт														
2.8.1	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	82,88	40180,07	3330124,11	23765,00	1969643,20	63945,07	5 299 767,31	82,88	100	5 299 767,31			
2.8.2	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4672	280406,72	1813446,32			280406,72	1 813 446,32	6,4672	100	1 813 446,32			
2.8.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6	247548,78	148529,27			247548,78	148 529,27	0,6	100	148 529,27			
2.8.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6096	308597,88	1113914,92			308597,88	1 113 914,92	3,6096	100	1 113 914,92			
2.8.5	Анкерная шайба. Установка	т	0,064	228665,83	14634,61	45580,00	2917,12	274245,83	17 551,73	0,064	100	17 551,73			
	Ригель Р2 (4+4+4+4)шт														
2.8.6	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	87,52	40180,07	3516559,63	23765,00	2079912,80	63945,07	5 596 472,43	87,52	100	5 596 472,43			
2.8.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,36	280406,72	1502980,00			280406,72	1 502 980,00	5,36	100	1 502 980,00			
2.8.8	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,8496	308597,88	1187978,41			308597,88	1 187 978,41	3,8496	100	1 187 978,41			
2.8.9	Анкерная шайба. Установка	т	0,064	228665,83	14634,61	45580,00	2917,12	274245,83	17 551,73	0,064	100	17 551,73			
	Ригель Р3 (26+26)шт														
2.8.10	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	107,64	40180,07	4324982,62	23765,00	2558064,60	63945,07	6 883 047,22	107,64	100	6 883 047,22			
2.8.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,374	280406,72	2908939,27			280406,72	2 908 939,27	10,374	100	2 908 939,27			
2.8.12	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,652	308597,88	818401,58			308597,88	818 401,58	2,652	100	818 401,58			
2.8.13	Анкерная шайба. Установка	т	0,312	228665,83	71343,74	45580,00	14220,96	274245,83	85 564,70	0,312	100	85 564,70			
	Ригель Р4 (2+2)шт														
2.8.14	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4,8	40180,07	192864,33	23765,00	114072,00	63945,07	306 936,33	4,80	100	306 936,33			
2.8.15	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68	280406,72	190676,57			280406,72	190 676,57	0,68	100	190 676,57			
2.8.16	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1032	308597,88	31847,30			308597,88	31 847,30	0,1032	100	31 847,30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.8.17	Анкерная шайба. Установка	т	0,024	228665,83	5487,98	45580,00	1093,92	274245,83	6 581,90	0,024	100	6 581,90			
	Ригель P5 (26)шт														
2.8.18	Балки для перекрытий из бетона класс B25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53,82	40180,07	2162491,31	23765,00	1279032,30	63945,07	3 441 523,61	53,82	100	3 441 523,61			
2.8.19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0128	280406,72	1405622,79			280406,72	1 405 622,79	5,0128	100	1 405 622,79			
2.8.20	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326	308597,88	409200,79			308597,88	409 200,79	1,326	100	409 200,79			
2.8.21	Анкерная шайба. Установка	т	0,156	228665,83	35671,87	45580,00	7110,48	274245,83	42 782,35	0,156	100	42 782,35			
	Ригель P6 (26)шт														
2.8.22	Балки для перекрытий из бетона класс B25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53,82	40180,07	2162491,31	23765,00	1279032,30	63945,07	3 441 523,61	53,82	100	3 441 523,61			
2.8.23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,8932	280406,72	1372086,14			280406,72	1 372 086,14	4,8932	100	1 372 086,14			
2.8.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,326	308597,88	409200,79			308597,88	409 200,79	1,326	100	409 200,79			
2.8.25	Анкерная шайба. Установка	т	0,104	228665,83	23781,25	45580,00	4740,32	274245,83	28 521,57	0,104	100	28 521,57			
	Ригель P7 (4+4+4+4)шт														
2.8.26	Балки для перекрытий из бетона класс B25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,76	40180,07	552877,75	23765,00	327006,40	63945,07	879 884,15	13,76	100	879 884,15			
2.8.27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0064	280406,72	562608,04			280406,72	562 608,04	2,0064	100	562 608,04			
2.8.28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	247548,78	19803,90			247548,78	19 803,90	0,08	100	19 803,90			
2.8.29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,304	308597,88	93813,76			308597,88	93 813,76	0,304	100	93 813,76			
2.8.30	Анкерная шайба. Установка	т	0,11504	228665,83	26305,72	45580,00	5243,52	274245,83	31 549,24	0,11504	100	31 549,24			
	Ригель P8 (2+2+2+2)														
2.8.31	Балки для перекрытий из бетона класс B25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,92	40180,07	157505,87	23765,00	93158,80	63945,07	250 664,67	3,92	100	250 664,67			
2.8.32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4992	280406,72	139979,03			280406,72	139 979,03	0,4992	100	139 979,03			
2.8.33	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0976	308597,88	30119,15			308597,88	30 119,15	0,0976	100	30 119,15			
2.8.34	Анкерная шайба. Установка	т	0,032	228665,83	7317,31	45580,00	1458,56	274245,83	8 775,87	0,032	100	8 775,87			
	Ригель P9 (1+1+1+1)														
2.8.35	Балки для перекрытий из бетона класс B25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9,6	40180,07	385728,66	23765,00	228144,00	63945,07	613 872,66	9,6	100	613 872,66			
2.8.36	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9568	280406,72	268293,15			280406,72	268 293,15	0,9568	100	268 293,15			
2.8.37	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2284	308597,88	70483,76			308597,88	70 483,76	0,2284	100	70 483,76			
	Ригель P10 (3+3+3+3)														
2.8.38	Балки для перекрытий из бетона класс B25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	16,56	40180,07	665381,94	23765,00	393548,40	63945,07	1 058 930,34	16,56	100	1 058 930,34			
2.8.39	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8192	280406,72	510115,90			280406,72	510 115,90	1,8192	100	510 115,90			
2.8.40	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	247548,78	23764,68			247548,78	23 764,68	0,096	100	23 764,68			
2.8.41	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3912	308597,88	120723,49			308597,88	120 723,49	0,3912	100	120 723,49			
2.8.42	Анкерная шайба. Установка	т	0,13104	228665,83	29964,37	45580,00	5972,80	274245,83	35 937,17	0,13104	100	35 937,17			
	Ригель P11 (1+1+1)														
2.8.43	Балки для перекрытий из бетона класс B25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,62	40180,07	306172,13	23765,00	181089,30	63945,07	487 261,43	7,62	100	487 261,43			
2.8.44	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8268	280406,72	231840,27			280406,72	231 840,27	0,8268	100	231 840,27			
2.8.45	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,177	308597,88	54621,83			308597,88	54 621,83	0,177	100	54 621,83			
2.8.46	Анкерная шайба. Установка	т	0,024	228665,83	5487,98	45580,00	1093,92	274245,83	6 581,90	0,024	100	6 581,90			
	Ригель P15 (1)														
2.8.47	Балки для перекрытий из бетона класс B25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,91	40180,07	116924,00	23765,00	69156,15	63945,07	186 080,15	2,91	100	186 080,15			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.8.48	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4014	280406,72	112555,26			280406,72	112 555,26	0,4014	100	112 555,26			
2.8.49	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0892	308597,88	27526,93			308597,88	27 526,93	0,0892	100	27 526,93			
2.8.50	Анкерная шайба. Установка	т	0,006	228665,83	1372,00	45580,00	273,48	274245,83	1 645,48	0,006	100	1 645,48			
	Ригель Р12 (2+2+2+2)														
2.8.51	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,4	40180,07	257152,44	23765,00	152096,00	63945,07	409 248,44	6,4	100	409 248,44			
2.8.52	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0416	280406,72	292071,64			280406,72	292 071,64	1,0416	100	292 071,64			
2.8.53	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1536	308597,88	47400,63			308597,88	47 400,63	0,1536	100	47 400,63			
2.8.54	Анкерная шайба. Установка	т	0,096	228665,83	21951,92	45580,00	4375,68	274245,83	26 327,60	0,096	100	26 327,60			
	Ригель Р13 (3+3+3+3)														
2.8.55	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	22,32	40180,07	896819,14	23765,00	530434,80	63945,07	1 427 253,94	22,32	100	1 427 253,94			
2.8.56	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4	280406,72	672976,12			280406,72	672 976,12	2,4	100	672 976,12			
2.8.57	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5604	308597,88	172938,25			308597,88	172 938,25	0,5604	100	172 938,25			
2.8.58	Анкерная шайба. Установка	т	0,096	228665,83	21951,92	45580,00	4375,68	274245,83	26 327,60	0,096	100	26 327,60			
	Ригель Р14 (2+2+2+2)														
2.8.59	Балки для перекрытий из бетона класс В25, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20,32	40180,07	816459,00	23765,00	482904,80	63945,07	1 299 363,80	20,32	100	1 299 363,80			
2.8.60	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9104	280406,72	535688,99			280406,72	535 688,99	1,9104	100	535 688,99			
2.8.61	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,472	308597,88	145658,20			308597,88	145 658,20	0,472	100	145 658,20			
2.8.62	Анкерная шайба. Установка	т	0,0512	228665,83	11707,69	45580,00	2333,70	274245,83	14 041,39	0,0512	100	14 041,39			
2,9	*Перекрытия*														
	На отметке - 0.100														
2.9.1	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	237,5	40657,60	9656179,80	11685,00	2775187,50	52342,60	12 431 367,30	237,5	100	12 431 367,30			
2.9.2	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	14,2258	269214,90	3829797,37			269214,90	3 829 797,37	14,2258	100	3 829 797,37			
2.9.3	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6386	247548,78	900730,98			247548,78	900 730,98	3,6386	100	900 730,98			
2.9.4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352	308597,88	108626,45			308597,88	108 626,45	0,352	100	108 626,45			
2.9.5	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0548	197107,84	10801,51	77583,00	4251,55	274690,84	15 053,06	0,0548	100	15 053,06			
	На отметке - 2.900														
2.9.6	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	263,1	40657,60	10697014,34	11685,00	3074323,50	52342,60	13 771 337,84	263,1	100	13 771 337,84			
2.9.7	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	23,8872	269214,90	6430790,23			269214,90	6 430 790,23	23,8872	100	6 430 790,23			
2.9.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,3728	247548,78	1082481,29			247548,78	1 082 481,29	4,3728	100	1 082 481,29			
2.9.9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	308597,88	120168,02			308597,88	120 168,02	0,3894	100	120 168,02			
2.9.10	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,1375	197107,84	421318,00	77583,00	165833,66	274690,84	587 151,67	2,14	100	587 151,67			
2.9.11	Балки БМ	м3	1,09	31998,14	34877,98	16364,00	17836,76	48362,14	52 714,74	1,09	100	52 714,74			
2.9.12	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182	247548,78	4505,39			247548,78	4 505,39	0,0182	100	4 505,39			
2.9.13	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0615	280406,72	17245,01			280406,72	17 245,01	0,0615	100	17 245,01			
2.9.14	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0288	308597,88	8887,62			308597,88	8 887,62	0,0288	100	8 887,62			
2.9.15	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0776	197107,84	15295,57	77583,00	6020,44	274690,84	21 316,01	0,0776	100	21 316,01			
	На отметке - 5.900														
2.9.16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	263,1	40657,60	10697014,34	11685,00	3074323,50	52342,60	13 771 337,84	263,1	100	13 771 337,84			
2.9.17	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	23,8872	269214,90	6430790,23			269214,90	6 430 790,23	23,8872	100	6 430 790,23			
2.9.18	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0414	247548,78	1000443,63			247548,78	1 000 443,63	4,0414	100	1 000 443,63			
2.9.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	308597,88	120168,02			308597,88	120 168,02	0,3894	100	120 168,02			
2.9.20	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,3598	197107,84	465135,08	77583,00	183080,36	274690,84	648 215,44	2,3598	100	648 215,44			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.9.21	Балки БМ	м3	0,56	31998,14	17918,96	16364,00	9163,84	48362,14	27 082,80	0,56	100	27 082,80			
2.9.22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	247548,78	2326,96			247548,78	2 326,96	0,0094	100	2 326,96			
2.9.23	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	280406,72	8832,81			280406,72	8 832,81	0,0315	100	8 832,81			
2.9.24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	308597,88	4628,97			308597,88	4 628,97	0,015	100	4 628,97			
2.9.25	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0388	197107,84	7647,78	77583,00	3010,22	274690,84	10 658,00	0,0388	100	10 658,00			
	На отметке - 8.900														
2.9.26	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	263,1	40657,60	10697014,34	11685,00	3074323,50	52342,60	13 771 337,84	263,1	100	13 771 337,84			
2.9.27	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	23,8872	269214,90	6430790,23			269214,90	6 430 790,23	23,8872	100	6 430 790,23			
2.9.28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0414	247548,78	1000443,63			247548,78	1 000 443,63	4,0414	100	1 000 443,63			
2.9.29	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	308597,88	120168,02			308597,88	120 168,02	0,3894	100	120 168,02			
2.9.30	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,3598	197107,84	465135,08	77583,00	183080,36	274690,84	648 215,44	2,3598	100	648 215,44			
2.9.31	Балки БМ	м3	0,56	31998,14	17918,96	16364,00	9163,84	48362,14	27 082,80	0,56	100	27 082,80			
2.9.32	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	247548,78	2326,96			247548,78	2 326,96	0,0094	100	2 326,96			
2.9.33	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	280406,72	8832,81			280406,72	8 832,81	0,0315	100	8 832,81			
2.9.34	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	308597,88	4628,97			308597,88	4 628,97	0,015	100	4 628,97			
2.9.35	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0388	197107,84	7647,78	77583,00	3010,22	274690,84	10 658,00	0,0388	100	10 658,00			
	На отметке - 11.900														
2.9.36	Перекрытия безбалочные из бетона класса В25 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	263,1	36930,21	9716338,36	54610,00	14367891,00	91540,21	24 084 229,36	263,1	100	24 084 229,36			
2.9.37	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	23,8872	269214,90	6430790,23			269214,90	6 430 790,23	23,8872	100	6 430 790,23			
2.9.38	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,0414	247548,78	1000443,63			247548,78	1 000 443,63	4,0414	100	1 000 443,63			
2.9.39	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3894	308597,88	120168,02			308597,88	120 168,02	0,3894	100	120 168,02			
2.9.40	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	2,3598	197107,84	465135,08	77583,00	183080,36	274690,84	648 215,44	2,3598	100	648 215,44			
2.9.41	Балки БМ	м3	0,56	31998,14	17918,96	16364,00	9163,84	48362,14	27 082,80	0,56	100	27 082,80			
2.9.42	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	247548,78	2326,96			247548,78	2 326,96	0,0094	100	2 326,96			
2.9.43	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	280406,72	8832,81			280406,72	8 832,81	0,0315	100	8 832,81			
2.9.44	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	308597,88	4628,97			308597,88	4 628,97	0,015	100	4 628,97			
2.9.45	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0388	197107,84	7647,78	77583,00	3010,22	274690,84	10 658,00	0,0388	100	10 658,00			
	На отметке - 14.900														
2.9.46	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	237,5	40657,60	9656179,80	11685,00	2775187,50	52342,60	12 431 367,30	237,5	100	12 431 367,30			
2.9.47	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	14,2258	269214,90	3829797,37			269214,90	3 829 797,37	14,2258	100	3 829 797,37			
2.9.48	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9648	247548,78	981481,39			247548,78	981 481,39	3,9648	100	981 481,39			
2.9.49	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,352	308597,88	108626,45			308597,88	108 626,45	0,352	100	108 626,45			
2.10	*Проемы*														
	Окна														
2.10.1	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	213,96	2857,95	611486,14	1800,00	385128,00	4657,95	996 614,14	213,96	100	996 614,14			
2.10.2	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	297,3	3189,56	948257,46			3189,56	948 257,46	297,3	100	948 257,46			
2.10.3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка	м2	511,26	23749,89	12142370,64			23749,89	12 142 370,64	511,26	100	12 142 370,64			
2.10.4	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	416,1	464,27	193180,88	750,00	312075,00	1214,27	505 255,88	416,1	100	505 255,88			
2.10.5	Доски подоконные	м2	416,1	2270,68	944830,10			2270,68	944 830,10	416,1	100	944 830,10			
2.10.6	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	67	2074,12	138966,12	1180,00	79060,00	3254,12	218 026,12	67	100	218 026,12			
	Витражи наружные														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.10.7	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	484,002	12,06	5836,50	7875,00	3811515,75	7887,06	3 817 352,25	7887,06	100	3 817 352,25	7887,06	100	3 817 352,25
2.10.8	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	484,002	25510,48	12347125,73			25510,48	12 347 125,73	484,002	100	12 347 125,73			
	Витражи внутренние														
2.10.9	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	65	12,06	783,82	7875,00	511875,00	7887,06	512 658,82	7887,06	100	512 658,82	7 887,06	100	512 658,82
2.10.10	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	65	25510,48	1658181,52			25510,48	1 658 181,52	25510,48	100	1 658 181,52			
	Узел примыкания пола к витражу (АР-16)														
2.10.11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	3,7	9116,49	33731,00	31130,00	115181,00	40246,49	148 912,00	40246,49	100	148 912,00	40246,49	100	148 912,00
2.10.12	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	3,7	52052,00	192592,40			52052,00	192 592,40	52052,00	100	192 592,40	52052,00	100	192 592,40
2.10.13	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	104,7	12,06	1262,56	180,00	18846,00	192,06	20 108,56						
2.10.14	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	104,7	313,53	32826,59			313,53	32 826,59						
2.10.15	Устройство в местах примыкания экранов из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	34,6	2074,12	71764,59	1180,00	40828,00	3254,12	112 592,59	3254,12	100	112 592,59	3254,12	100	112 592,59
	Двери металлопластиковые														
2.10.16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	211,62	2170,59	459340,67	3105,00	657080,10	5275,59	1 116 420,77	211,62	100	1 116 420,77			
2.10.17	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	211,62	4449,71	941648,37			4449,71	941 648,37	211,62	100	941 648,37			
	Двери деревянные														
2.10.18	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1683,15	1181,77	1989090,68	1750,00	2945512,50	2931,77	4 934 603,18	2931,77	100	4 934 603,18	2931,77	100	4 934 603,18
2.10.19	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	12,6	813,97	10256,05	1480,00	18648,00	2293,97	28 904,05	2293,97	100	28 904,05	2293,97	100	28 904,05
2.10.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	409,92	20897,98	8566498,74			20897,98	8 566 498,74	409,92	100	8 566 498,74			
2.10.21	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	542,43	16279,44	8830456,47			16279,44	8 830 456,47	542,43	100	8 830 456,47			
2.10.22	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	723,24	17063,26	12340835,46			17063,26	12 340 835,46	723,24	100	12 340 835,46			
2.10.23	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	7,56	15917,67	120337,62			15917,67	120 337,62	7,56	100	120 337,62			
2.10.24	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	12,6	18691,21	235509,23			18691,21	235 509,23	12,6	100	235 509,23			
2.10.25	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3996	723,53	2891228,49			723,53	2 891 228,49	3996	100	2 891 228,49			
2.10.26	Замок сувалдьный врезной 3В8	шт.	999	3460,89	3457427,40			3460,89	3 457 427,40	999	100	3 457 427,40			
2.10.27	Ручки раздельные	пара	1998	5969,13	11926317,52			5969,13	11 926 317,52	1998	100	11 926 317,52			
	Двери металлические							0,00							
2.10.28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	39,61	1181,77	46809,78	1750,00	69317,50	2931,77	116 127,28	2931,77	100	116 127,28	2 931,77	100	116 127,28
2.10.29	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП СТ РК 943-92	м2	24,57	54083,92	1328841,82			54083,92	1 328 841,82	54083,92	100	1 328 841,82	54083,92	100	1 328 841,82
2.10.30	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,36	40698,60	543733,29			40698,60	543 733,29	40698,60	100	543 733,29	40698,60	100	543 733,29
2.10.31	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,44	40397,13	58171,86			40397,13	58 171,86	40397,13	100	58 171,86	40397,13	100	58 171,86
2.10.32	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	723,53	57882,45			723,53	57 882,45	723,53	100	57 882,45	723,53	100	57 882,45
2.10.33	Замок сувальный врезной 3В8	шт.	20	3460,89	69217,77			3460,89	69 217,77	3460,89	100	69 217,77	3460,89	100	69 217,77
2.10.34	Ручки раздельные	пара	40	5969,13	238765,12			5969,13	238 765,12	5969,13	100	238 765,12	5969,13	100	238 765,12
	Люки выхода на кровлю														
2.10.35	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	2	1706,33	3412,65	1980,00	3960,00	3686,33	7 372,65						
2.10.36	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	2	40397,13	80794,26			40397,13	80 794,26						
2.10.37	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	723,53	5788,25			723,53	5 788,25						
2.10.38	Замок врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3460,89	6921,78			3460,89	6 921,78						
2.10.39	Ручки раздельные	пара	4	5969,13	23876,51			5969,13	23 876,51						
2.10.40	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	м	8	2514,27	20114,15	620,00	4960,00	3134,27	25 074,15						
	Стремянки														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.10.41	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	0,48421	8893,40	4306,27	65440,00	31686,70	74333,40	35 992,97						
2.10.42	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,48421	529824,61	256546,38			529824,61	256 546,38	0,48421	100	256 546,38			
2.10.43	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	11,803	168,82	1992,63	820,00	9678,46	988,82	11 671,09						
	Металлические каркас кровли														
2.10.44	Металлические конструкции. Монтаж	т	47,9	2821,77	135162,76	91350,00	4375665,00	94171,77	4 510 827,76	47,9	100	4 510 827,76			
2.10.45	Конструкции стальные из одного профиля	т	47,9	599306,47	28706779,87			599306,47	28 706 779,87	47,9	100	28 706 779,87			
2.10.46	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	831,33	257,00	213651,81	250,00	207832,50	507,00	421 484,31	623,50	75	316 113,23	415,67	50	210 742,16
2.10.47	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	831,33	72,35	60149,27	30,00	24939,90	102,35	85 089,17	623,50	75	63 816,88	415,67	50	42 544,59
	Утепление по чердачному перекрытию														
2.10.48	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	1766,8	711,47	1257028,39	240,00	424032,00	951,47	1 681 060,39	1766,8	100	1 681 060,39			
2.10.49	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1766,8	500,44	884180,99	620,00	1095416,00	1120,44	1 979 596,99	1766,80	100	1 979 596,99			
2.10.50	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2	1766,80	434,12	767000,37	490,00	865732,00	924,12	1 632 732,37	1766,8	100	1 632 732,37			
2.10.51	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	282,69	52052,00	14714476,07			52052,00	14 714 476,07	282,688	100	14 714 476,07			
2.10.52	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	1730,80	682,53	1181323,93	390,00	675012,00	1072,53	1 856 335,93	1730,8	100	1 856 335,93			
2.10.53	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	5,99	42,21	252,64	16100,00	96373,29	16142,21	96 625,93	5,9859184	100	96 625,93			
2.10.54	Сетки арматурные сварные	т	5,99	324129,67	1940213,78			324129,67	1 940 213,78	5,9859184	100	1 940 213,78			
2.10.55	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2	36,00	3593,54	129367,28	670,00	24120,00	4263,54	153 487,28						
2.10.56	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	36,00	1543,53	55567,15	1325,00	47700,00	2868,53	103 267,15	36,00	100	103 267,15			
	Покрытие из профнастила														
2.10.57	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2	1839,52	96,47	177459,88	560,00	1030131,20	656,47	1 207 591,08	1839,52	100	1 207 591,08			
2.10.58	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1839,52	2387,65	4392132,05			2387,65	4 392 132,05	1839,52	100	4 392 132,05			
2.10.59	Болты строительные с гайками оцинкованные	т	0,02	505681,60	12484,47			505681,60	12 484,47	0,02	100	12 484,47			
2.10.60	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,02	2940266,98	63556,81			2940266,98	63 556,81	0,02	100	63 556,81			
	Прочие работы по кровле														
2.10.61	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	421,70	2074,12	874656,91	1180,00	497606,00	3254,12	1 372 262,91	421,70	100	1 372 262,91			
2.10.62	Воронки водосточные. Установка	воронка	9,00	20572,39	185151,49	4100,00	36900,00	24672,39	222 051,49	9,00	100	222 051,49			
2,11	*Полы*														
	На отметке - 3.000														
	Тип полов - Ц														
2.11.1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1659,00	8477,37	14063952,65	1750,00	2903250,00	10227,37	16 967 202,65	1659	100	16 967 202,65			
2.11.2	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1659,00	6927,81	11493230,15		0,00	6927,81	11 493 230,15	1659	100	11 493 230,15			
2.11.3	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	6,64	42,21	280,08	16100,00	106839,60	16142,21	107 119,68	6,636	100	107 119,68			
2.11.4	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	6,64	269214,90	1786510,10			269214,90	1 786 510,10	6,636	100	1 786 510,10			
2.11.5	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1659,00	753,68	1250351,41	430,00	713370,00	1183,68	1 963 721,41	1659	100	1 963 721,41			
	На отметке - 2.400							0,00							
2.11.6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	90,00	8477,37	762963,07	1750,00	157500,00	10227,37	920 463,07	90	100	920 463,07			
2.11.7	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	90,00	6927,81	623502,54		0,00	6927,81	623 502,54	90	100	623 502,54			
2.11.8	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,36	42,21	15,19	16100,00	5796,00	16142,21	5 811,19	0,36	100	5 811,19			
2.11.9	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,36	269214,90	96917,37			269214,90	96 917,37	0,36	100	96 917,37			
2.11.10	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	90	753,68	67831,00	430,00	38700,00	1183,68	106 531,00	90	100	106 531,00			
2.11.11	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	90	2250,18	202516,23	1395,00	125550,00	3645,18	328 066,23	90	100	328 066,23			
	На отметке - 0.000														
	Тип полов - Г														
2.11.12	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	166,7	6927,81	1154865,26	885,00	147529,50	7812,81	1 302 394,76	166,7	100	1 302 394,76			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.11.13	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	166,7	753,68	125638,08	430,00	71681,00	1183,68	197 319,08	166,7	100	197 319,08			
2.11.14	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	166,7	753,68	125638,08	430,00	71681,00	1183,68	197 319,08	166,7	100	197 319,08			
2.11.15	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	166,7	4347,21	724680,46	1300,00	216710,00	5647,21	941 390,46	166,7	100	941 390,46			
	Тип полов - К														
2.11.16	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	474	6927,81	3283780,04	885,00	419490,00	7812,81	3 703 270,04	474	100	3 703 270,04			
2.11.17	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	474	434,12	205772,12	400,00	189600,00	834,12	395 372,12	474	100	395 372,12			
2.11.18	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство 2 слоя	м2	474	1646,03	780219,28	1290,00	611460,00	2936,03	1 391 679,28	474	100	1 391 679,28			
2.11.19	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	474	434,12	205772,12	400,00	189600,00	834,12	395 372,12	474	100	395 372,12			
2.11.20	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	474	2250,18	1066585,48	1395,00	661230,00	3645,18	1 727 815,48	474	100	1 727 815,48			
	Тип полов - Л														
2.11.21	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1013,2	6927,81	7019253,04	885,00	896682,00	7812,81	7 915 935,04	1013,2	100	7 915 935,04			
2.11.22	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 6 мм	м2	1013,2	1012,94	1026313,76	730,00	739636,00	1742,94	1 765 949,76	1013,2	100	1 765 949,76			
2.11.23	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	1013,2	2315,30	2345860,02	460,00	466072,00	2775,30	2 811 932,02	303,96	30	843 579,61	303,96	30	843 579,61
	На отметке - 3.000														
	Тип полов - Г														
2.11.24	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	88	6927,81	609646,93	885,00	77880,00	7812,81	687 526,93	88	100	687 526,93			
2.11.25	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	88	753,68	66323,64	430,00	37840,00	1183,68	104 163,64	88	100	104 163,64			
2.11.26	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	88	753,68	66323,64	430,00	37840,00	1183,68	104 163,64	88	100	104 163,64			
2.11.27	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	88	4347,21	382554,77	1300,00	114400,00	5647,21	496 954,77	88	100	496 854,37			
	Тип полов - К														
2.11.28	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	506,1	6927,81	3506162,62	885,00	447898,50	7812,81	3 954 061,12	506,1	100	3 954 061,12			
2.11.29	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	506,1	434,12	219707,32	400,00	202440,00	834,12	422 147,32	506,1	100	422 147,32			
2.11.30	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство 2 слоя	м2	506,1	1646,03	833056,91	1290,00	652869,00	2936,03	1 485 925,91	506,1	100	1 485 925,91			
2.11.31	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	506,1	434,12	219707,32	400,00	202440,00	834,12	422 147,32	506,1	100	422 147,32			
2.11.32	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	506,1	2250,18	1138816,27	1395,00	706009,50	3645,18	1 844 825,77	506,1	100	1 844 825,77			
	Тип полов - Л														
2.11.33	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1038,6	6927,81	7195219,31	885,00	919161,00	7812,81	8 114 380,31	1038,6	100	8 114 380,31			
2.11.34	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 6 мм	м2	1038,6	1012,94	1052042,51	730,00	758178,00	1742,94	1 810 220,51	1038,6	100	1 810 220,51			
2.11.35	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	1038,6	2315,30	2404668,60	460,00	477756,00	2775,30	2 882 424,60	311,58	30	864 727,38	311,58	30	864 727,38
	Тип полов - лестн. клетка														
2.11.36	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	43,5	753,68	32784,98	430,00	18705,00	1183,68	51 489,98	43,5	100	51 489,98			
2.11.37	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2	43,5	2990,59	130090,81	1770,00	76995,00	4760,59	207 085,81	43,5	100	207 085,81			
	Тип полов - Балкон														
2.11.38	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4,272	30147,11	128788,46	4045,00	17280,24	34192,11	146 068,70	4,272	100	146 068,70			
2.11.39	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	142,4	753,68	107323,71	430,00	61232,00	1183,68	168 555,71	142,4	100	168 555,71			
2.11.40	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2	142,4	24,12	3434,36	420,00	59808,00	444,12	63 242,36	142,4	100	63 242,36			
	На отметке - 6.000; 9,000; 12,000														
	Тип полов - Г														
2.11.41	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	264	6927,81	1828940,78	885,00	233640,00	7812,81	2 062 580,78	264	100	2 062 580,78			
2.11.42	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	264	753,68	198970,93	430,00	113520,00	1183,68	312 490,93	264	100	312 490,93			
2.11.43	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	264	753,68	198970,93	430,00	113520,00	1183,68	312 490,93	264	100	312 490,93			
2.11.44	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	264	4347,21	1147664,32	1300,00	343200,00	5647,21	1 490 864,32	264	100	1 490 864,32			
	Тип полов - К														
2.11.45	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	1224	6927,81	8479634,54	885,00	1083240,00	7812,81	9 562 874,54	1224	100	9 562 874,54			
2.11.46	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1224	434,12	531360,91	400,00	489600,00	834,12	1 020 960,91	1224	100	1 020 960,91			
2.11.47	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство 2 слоя	м2	1224	1646,03	2014743,46	1290,00	1578960,00	2936,03	3 593 703,46	1224	100	3 593 703,46			
2.11.48	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1224	434,12	531360,91	400,00	489600,00	834,12	1 020 960,91	1224	100	1 020 960,91			
2.11.49	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	1224	2250,18	2754220,72	1395,00	1707480,00	3645,18	4 461 700,72	1224	100	4 461 700,72			
	Тип полов - Л														
2.11.50	Стяжки легкобетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2	3425,7	6927,81	23732585,02	885,00	3031744,50	7812,81	26 764 329,52	3425,7	100	26 764 329,52			
2.11.51	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 6 мм	м2	3425,7	1012,94	3470038,54	730,00	2500761,00	1742,94	5 970 799,54	3425,7	100	5 970 799,54			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.11.52	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2	3425,7	2315,30	7931516,66	460,00	1575822,00	2775,30	9 507 338,66	1027,71	30	2 852 201,60	1027,71	30	2 852 201,60
	Тип полов - лестн. клетка														
2.11.53	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	130,5	753,68	98354,95	430,00	56115,00	1183,68	154 469,95	130,5	100	154 469,95			
2.11.54	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство	м2	130,5	2990,59	390272,43	1770,00	230985,00	4760,59	621 257,43	130,5	100	621 257,43			
	Тип полов - Балкон														
2.11.55	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2	427,2	1025,00	437880,75	450,00	192240,00	1475,00	630 120,75	427,2	100	630 120,75			
2.11.56	Стяжки цементные толщиной 25 мм. Устройство	м2	427,2	753,68	321971,14	430,00	183696,00	1183,68	505 667,14	427,2	100	505 667,14			
2.11.57	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2	427,2	24,12	10303,08	420,00	179424,00	444,12	189 727,08	427,2	100	189 727,08			
	Тип полов - Отмостка														
2.11.58	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	27,6	30147,11	832060,25	4045,00	111642,00	34192,11	943 702,25	27,60	100	943 702,25			
2.11.59	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2	276	916,47	252946,32	355,00	97980,00	1271,47	350 926,32	138,00	50	175 463,16			
2.11.60	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	7960	223,09	1775785,40	135,00	1074600,00	358,09	2 850 385,40	1194	15	427 557,81	1194	15	427 557,81
2.12	***Внутренние лестницы***														
	Внутренние лестницы (Л-1 - 2шт; Л-2; Л-3;)														
2.12.1	Косоуры. Монтаж	т	4,4928	2821,77	12677,65	91347,00	410403,80	94168,77	423 081,45	4,4928	100	423 081,45			
2.12.2	Косоуры	т	4,4928	628705,93	2824650,01			628705,93	2 824 650,01	4,4928	100	2 824 650,01			
2.12.3	Стойки. Монтаж	т	0,456976	2535,97	1158,88	23637,00	10801,54	26172,97	11 960,42	0,456976	100	11 960,42			
2.12.4	Стойки	т	0,456976	13405,82	6126,14			13405,82	6 126,14	0,456976	100	6 126,14			
2.12.5	Балки одиночные. Монтаж	т	0,49504	6587,75	3261,20	36195,00	17917,97	42782,75	21 179,17	0,49504	100	21 179,17			
2.12.6	Балки	т	0,49504	461987,59	228702,33			461987,59	228 702,33	0,49504	100	228 702,33			
2.12.7	М/конструкции лестниц. Монтаж	т	0,060528	2820,56	170,72	91388,00	5531,53	94208,56	5 702,26	0,060528	100	5 702,26			
2.12.8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,060528	529824,61	32069,22			529824,61	32 069,22	0,060528	100	32 069,22			
2.12.9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	214,708416	257,00	55180,06	250,00	53677,10	507,00	108 857,17	214,708416	100	108 857,17			
2.12.10	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	5,46	32917,03	179726,97	17025,00	92956,50	49942,03	272 683,47	5,46	100	272 683,47			
2.12.11	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,968	247548,78	239627,22			247548,78	239 627,22	0,968	100	239 627,22			
2.12.12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,145	197118,69	28582,21	261266,00	37883,57	458384,69	66 465,78	0,145	100	66 465,78			
2.12.13	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м	271,2	44,62	12100,33	1473,00	399477,60	1517,62	411 577,93	271,2	100	411 577,93			
2.12.14	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	271,2	3657,45	991899,75			3657,45	991 899,75	271,2	100	991 899,75			
2.12.15	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,7	41060,36	28742,26	24800,00	17360,00	65860,36	46 102,26	0,7	100	46 102,26			
2.12.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	247548,78	8416,66			247548,78	8 416,66	0,034	100	8 416,66			
2.12.17	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,016	324126,06	5186,02			324126,06	5 186,02	0,016	100	5 186,02			
2.12.18	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2	259,2	495,62	128464,31	561,00	145411,20	1056,62	273 875,51	259,2	100	273 875,51			
2.12.19	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	259,2	2626,42	680767,10	1748,00	453081,60	4374,42	1 133 848,70	259,2	100	1 133 848,70			
2.13	***Отделочные работы***														
	Внутренняя отделка помещении														
	Потолки														
2.13.1	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	2,63	17855,53	46960,05	38635,00	101610,05	56490,53	148 570,10	1,84	70	103 999,07			
2.13.2	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	2,63	52052,00	136896,76			52052,00	136 896,76	2,63	100	136 896,76			
2.13.3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2	26,3	1543,53	40594,89	1325,00	34847,50	2868,53	75 442,39	18,41	70	52 809,68			
2.13.4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	26,3	167,62	4408,35	577,00	15175,10	744,62	19 583,45	18,41	70	13 708,42			
2.13.5	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	26,3	211,03	5550,08	638,00	16779,40	849,03	22 329,48	18,41	70	15 630,64			
2.13.6	*Потолки по плитам перекрытия*														
2.13.7	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	8661,7	167,62	1451856,26	577,00	4997800,90	744,62	6 449 657,16	8661,7	100	6 449 657,16			
2.13.8	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	8661,7	211,03	1827876,59	638,00	5526164,60	849,03	7 354 041,19	2598,51	30	2 206 212,36			
	Стены														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.13.9	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	22921,1	541,44	12410448,64	1107,00	25373657,70	1648,44	37 784 106,34	22921,1	100	37 784 106,34			
2.13.10	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	24366,1	253,24	6170367,08	509,00	12402344,90	762,24	18 572 711,98	4873,22	20	3 714 542,40	4873,22	20	3 714 542,40
2.13.11	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	м2	3728,8	3150,98	11749359,28	2524,00	9411491,20	5674,98	21 160 850,4825476	3728,80	100	21 160 850,48	1 658,42	44	9 411 491,20
	Откосы														
2.13.12	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м	1384,7	160,38	222081,83	459,00	635577,30	619,38	857 659,13	1384,7	100	857 659,13			
2.13.13	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	415,41	1039,47	431807,22	2483,00	1031463,03	3522,47	1 463 270,25	415,41	100	1 463 270,25			
2.13.14	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	415,41	170,03	70632,04	688,00	285802,08	858,03	356 434,12	415,41	100	356 434,12			
2.13.15	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	415,41	253,24	105196,65	509,00	211443,69	762,24	316 640,34						
2.14	*Фасады*														
2.14.1	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2	4983			720,00	3587760,00	720,00	3 587 760,00	4 983,00	100	3 587 760,00			
2.15	*Наружные лестницы и крыльца*														
	Навесы (Н1-9шт и Н2-1шт)														
2.15.1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,512928	2535,97	1300,77	23639,00	12125,10	26174,97	13 425,88	0,512928	100	13 425,88			
2.15.2	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,600808	2820,56	1694,62	91347,00	54882,01	94167,56	56 576,63	0,600808	100	56 576,63			
2.15.3	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,113736	529824,61	590084,75			529824,61	590 084,75	1,113736	100	590 084,75			
2.15.4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,98076	257,00	10018,06	250,00	9745,19	507,00	19 763,25	38,98076	100	19 763,25			
2.15.5	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,98076	72,35	2820,38	30,00	1169,42	102,35	3 989,80	38,98076	100	3 989,80			
2.15.6	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	30,3	22,91	694,23	2363,00	71598,90	2385,91	72 293,13						
2.15.7	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные	м2	30,3	1250,50	37890,21			1250,50	37 890,21	30,3	100	37 890,21			
	Крыльцо Кр2, Кр3														
2.15.8	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	14	184,50	2583,00	110,00	1540,00	294,50	4 123,00	14	100	4 123,00			
2.15.9	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	5	34783,74	173918,68	13705,00	68525,00	48488,74	242 443,68	5	100	242 443,68			
2.15.10	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,0532	274280,82	14591,74			274280,82	14 591,74	0,0532	100	14 591,74			
2.15.11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,09	197107,84	17739,71	77583,00	6982,47	274690,84	24 722,18	0,09	100	24 722,18			
2.15.12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	24	686,15	16467,56	320,00	7680,00	1006,15	24 147,56	24	100	24 147,56			
2.15.13	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2	16,4	718,71	11786,80	5415,00	88806,00	6133,71	100 592,80						
2.15.14	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	16,4	13716,94	224957,74			13716,94	224 957,74						
2.16	*Ограждения*														
	Ограждение Огр-2,3 (Крыльцо)														
2.16.1	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	9,32	15953,85	148689,89	655,00	6104,60	16608,85	154 794,49	9,32	100	154 794,49			
	Ограждение Огр-4 (Ограждение по кровле и балкону)														
2.16.2	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	330	15953,85	5264770,80	655,00	216150,00	16608,85	5 480 920,80	330	100	5 480 920,80			
2.16.3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	165	167,62	27656,96	820,00	135300,00	987,62	162 956,96						
	Ограждение Огр-5,6 (внутренние лестницы)														
2.16.4	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	36,0	15953,85	574338,63	655,00	23580,00	16608,85	597 918,63	36	100	597 918,63	36	100	597 918,63
	Ограждение Огр-8,9 (Лестницы с торцов корп.2 и 3)														
2.16.5	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	60,3	15953,85	962017,21	655,00	39496,50	16608,85	1 001 513,71	60,3	100	1 001 513,71			
2.16.6	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	54,27	167,62	9096,63	820,00	44501,40	987,62	53 598,03						
	Ограждение балконов														
2.16.7	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	21,3426	2820,56	60198,16	91347,00	1949582,48	94167,56	2 009 780,64	21,3426	100	2 009 780,64			
2.16.8	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	18,778	529824,61	9949046,61			529824,61	9 949 046,61	18,778	100	9 949 046,61			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
2.16.9	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,5646	558281,08	1431767,65			558281,08	1 431 767,65	2,5646	100	1 431 767,65			
2.16.10	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	1,2339	2820,56	3480,29	91347,00	112713,06	94167,56	116 193,36	1,2339	100	116 193,36			
2.16.11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2339	592852,58	731520,79			592852,58	731 520,79	1,2339	100	731 520,79			
2.16.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1128,825	257,00	290108,03	250,00	282206,25	507,00	572 314,28	1128,825	100	572 314,28			
2.16.13	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1128,825	72,35	81673,95	30,00	33864,75	102,35	115 538,70	1128,825	100	115 538,70			
2.16.14	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	750,8	982,80	737883,09	951,00	714010,80	1933,80	1 451 893,89	750,8	100	1 451 893,89			
2.16.15	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	400,8	2074,12	831307,78	1180,00	472944,00	3254,12	1 304 251,78	400,8	100	1 304 251,78			
2.16.16	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	535,4	2074,12	1110484,49	1180,00	631772,00	3254,12	1 742 256,49	535,4	100	1 742 256,49			
2.16.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	535,4	2713,24	1452668,67			2713,24	1 452 668,67	535,4	100	1 452 668,67			
2.16.18	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	217,28	15953,85	3466452,72	655,00	142318,40	16608,85	3 608 771,12	217,28	100	3 608 771,12			
2.16.19	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	669,25	167,62	112178,30	820,00	548785,00	987,62	660 963,30						
2.17	*Крыльцо Кр1 с пандусом*														
2.17.1	Уплотнение грунта щебнем	м2	21,5	184,50	3966,76	110,00	2365,00	294,50	6 331,76	21,5	100	6331,756804			
2.17.2	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	7,56	34783,74	262965,05	13705,00	103609,80	48488,74	366 574,85	7,56	100	366574,8452			
2.17.3	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм	т	0,0694	274280,82	19035,09			274280,82	19 035,09	0,0694	100	19035,08914			
2.17.4	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,38	269214,90	102301,66			269214,90	102 301,66	0,38	100	102301,6631			
2.17.5	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,027	197107,84	5321,91	77583,00	2094,74	274690,84	7 416,65						
2.17.6	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,2	686,15	5626,42	320,00	2624,00	1006,15	8 250,42	8,2	100	8250,415533			
2.17.7	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2	64,9	718,71	46644,09	5415,00	351433,50	6133,71	398 077,59						
2.17.8	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	64,9	13716,94	890229,10			13716,94	890 229,10						
2.17.9	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	12,1	15953,85	193041,60	655,00	7925,50	16608,85	200 967,10						
2.17.10	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,117	592852,58	69363,75			592852,58	69 363,75	0,117	100	69 363,75			
2.17.11	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,1	167,62	1022,47	820,00	5002,00	987,62	6 024,47						
3	***Монтаж системы отопления и вентиляция***														
3.1	***Монтаж системы отопления***														
	Узел ввода														
3.1.1	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2	3147,36	6294,72	5401,00	10802,00	8548,36	17 096,72	2	100	17 096,72			
3.1.2	Грязевики абонентские вертикальные, DN 100	шт.	2	104889,03	209778,07			104889,03	209 778,07	2	100	209 778,07			
3.1.3	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	634,30	2537,18	3682,00	14728,00	4316,30	17 265,18	4	100	17 265,18			
3.1.4	Краны шаровые JiP-FF под приварку, стандартнопроходные, DN 100, типа Danfoss	шт.	4	80338,43	321353,73			80338,43	321 353,73	4	100	321 353,73			
3.1.5	Установка- расходомер	шт.	2	89,24	178,47	3061,00	6122,00	3150,24	6 300,47						
3.1.6	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, DN 65, типа Danfoss	шт.	2	532131,47	1064262,94			532131,47	1 064 262,94	2	100	1 064 262,94			
3.1.7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	2	69,94	139,88	2752,00	5504,00	2821,94	5 643,88						
3.1.8	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, DN 65, типа Danfoss CT РК	шт.	2	58630,10	117260,20			58630,10	117 260,20	2	100	117 260,20			
3.2	*ГВС*														
3.2.1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	4	634,30	2537,18	3682,00	14728,00	4316,30	17 265,18						
3.2.2	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, DN 65, типа Danfoss	шт.	3	80338,43	241015,30			80338,43	241 015,30	3	100	241 015,30			
3.2.3	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, DN 65 мм. типа 402	шт.	1	16384,35	16384,35			16384,35	16 384,35	1	100	16 384,35			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
3.2.4	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	3	362,97	1088,91	2042,00	6126,00	2404,97	7 214,91						
3.2.5	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, DN 50, типа Danfoss	шт.	2	28474,55	56949,10			28474,55	56 949,10	2	100	56 949,10			
3.2.6	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, DN 50 мм, типа 223	шт.	1	13031,99	13031,99			13031,99	13 031,99	1	100	13 031,99			
3.2.7	Установка- регулятор расхода давления	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3 150,24						
3.2.8	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	448650,50	448650,50			448650,50	448 650,50	1	100	448 650,50			
3.2.9	Установка- трубка импульсная	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3 150,24						
3.2.10	Трубка импульсная AV при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, типа Danfoss	шт.	1	33452,44	33452,44			33452,44	33 452,44						
3.2.11	Фитинги под приварку диам. 25 мм. Приварка	фланец	2	25,32	50,65	575,00	1150,00	600,32	1 200,65						
3.2.12	Фитинги PN 16, DN 25	шт.	2	1549,56	3099,12			1549,56	3 099,12	2	100	3 099,12			
3.2.13	Клапаны седельный регулирующий, проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2042,00	2042,00	2404,97	2 404,97						
3.2.14	Вентили стальные низкого давления с электроприводом MSV-F2, диаметр условного прохода 32 мм	шт	1	9380,57	9380,57			9380,57	9 380,57	1	100	9 380,57			
3.2.15	Клапан регулирующий седельный VB2 DN 32 мм	шт.	1	112082,13	112082,13			112082,13	112 082,13	1	100	112 082,13			
3.2.16	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	357949,91	357949,91			357949,91	357 949,91	1	100	357 949,91			
3.2.17	Клапан балансировочный ручной проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2042,00	2042,00	2404,97	2 404,97						
3.2.18	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, PN 16, DN 50, типа Danfoss	шт.	1	129182,78	129182,78			129182,78	129 182,78	1	100	129 182,78			
3.2.19	Клапан обратный проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2015,00	2015,00	2377,97	2 377,97						
3.2.20	Клапан обратный VG PN 16, DN 25 мм	шт.	1	36894,03	36894,03			36894,03	36 894,03	1	100	36 894,03			
3.2.21	Установка- термостатический элемент	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3 150,24						
3.2.22	Элемент термостатический AVT20-70, DN от 15 до 25, типа Danfoss	шт.	1	112970,87	112970,87			112970,87	112 970,87	1	100	112 970,87			
3.2.23	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	25,32	25,32	1494,00	1494,00	1519,32	1 519,32						
3.2.24	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK	шт.	1	44685,25	44685,25			44685,25	44 685,25	1	100	44 685,25			
3.2.25	Краны шаровые муфтовые проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	362,97	725,94	2015,00	4030,00	2377,97	4 755,94						
3.2.26	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 20	шт.	2	1210,71	2421,42			1210,71	2 421,42	2	100	2 421,42			
3.3	*Отопление*														
3.3.1	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	634,30	7611,54	3682,00	44184,00	4316,30	51 795,54						
3.3.2	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, PN 25, DN 100, типа Danfoss	шт.	7	80338,43	562369,02			80338,43	562 369,02	7	100	562 369,02			
3.3.3	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, PN 25, DN 80, типа Danfoss	шт.	2	39738,72	79477,43			39738,72	79 477,43	2	100	79 477,43			
3.3.4	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	16384,35	49153,05			16384,35	49 153,05	3	100	49 153,05			
3.3.5	Установка регулятор перепада давления	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3 150,24						
3.3.6	Регулятор перепада давления AVP, фланцевый, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	958241,58	958241,58			958241,58	958 241,58	1	100	958 241,58			
3.3.7	Установка- расходомер	шт.	1	89,24	89,24	3061,00	3061,00	3150,24	3 150,24						
3.3.8	Трубка импульсная VB2 при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	33452,44	33452,44			33452,44	33 452,44	1	100	33 452,44			
3.3.9	Вентили стальные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 32 мм	шт	1	447,38	447,38	7408,00	7408,00	7855,38	7 855,38						
3.3.10	Клапан регулирующий седельный VB2 DN 32 мм	шт.	1	112082,13	112082,13			112082,13	112 082,13	1	100	112 082,13			
3.3.11	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	285329,14	285329,14			285329,14	285 329,14	1	100	285 329,14			
3.3.12	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	362,97	725,94	2015,00	4030,00	2377,97	4 755,94						
3.3.13	Краны шаровые муфтовые PN 16, DN 20	шт.	2	1210,71	2421,42			1210,71	2 421,42	2	100	2 421,42			
3.3.14	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1фильтр	1	69,94	69,94	2752,00	2752,00	2821,94	2 821,94						
3.3.15	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, PN 25, DN 100, типа Danfoss CT PK	шт.	1	120452,18	120452,18			120452,18	120 452,18	1	100	120 452,18			
3.3.16	Установка- расходомер	шт.	5	89,24	446,18	3061,00	15305,00	3150,24	15 751,18						
3.3.17	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	194040,07	194040,07			194040,07	194 040,07	1	100	194 040,07			
3.3.18	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	31707,52	31707,52			31707,52	31 707,52	1	100	31 707,52			
3.3.19	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	3	51939,85	155819,56			51939,85	155 819,56	3	100	155 819,56			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
3.3.20	Клеммная панель	шт	1	880,30	880,30	7155,00	7155,00	8035,30	8 035,30						
3.3.21	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	28089,87	28089,87			28089,87	28 089,87	1	100	28 089,87			
3.3.22	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	шт	1	164,00	164,00	1315,00	1315,00	1479,00	1 479,00						
3.3.23	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	96071,61	96071,61			96071,61	96 071,61	1	100	96 071,61			
3.3.24	Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования до 0,25 м2	шт	3	412,41	1237,24	2918,00	8754,00	3330,41	9 991,24						
3.3.25	Гильза для датчика ESMU	шт.	3	51939,85	155819,56			51939,85	155 819,56	3	100	155 819,56			
3.3.26	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	16	2674,65	42794,43	337,00	5392,00	3011,65	48 186,43						
3.3.27	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	73,56	441,35	443,00	2658,00	516,56	3 099,35						
3.3.28	Термометры прямые в оправе	шт	6	2047,59	12285,55			2047,59	12 285,55	6	100	12 285,55			
3.3.29	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	1271,00	2542,00	18655,00	37310,00	19926,00	39 852,00						
3.3.30	Насосы циркуляционные TOP-S40/10	шт.	2	277447,48	554894,95			277447,48	554 894,95	2	100	554 894,95			
	Трубы														
3.3.31	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108х4,0 мм. Прокладка	м	9	3129,27	28163,43	1127,00	10143,00	4256,27	38 306,43	9	100	38 306,43			
3.3.32	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 88х3,5 мм. Прокладка	м	4	2259,83	9039,31	1127,00	4508,00	3386,83	13 547,31	4	100	13 547,31			
3.3.33	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,0 мм. Прокладка	м	6	1905,30	11431,78	1005,00	6030,00	2910,30	17 461,78	6	100	17 461,78			
3.3.34	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м	4	1404,86	5619,42	846,00	3384,00	2250,86	9 003,42	4	100	9 003,42			
3.3.35	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	19	241,18	4582,36	92,00	1748,00	333,18	6 330,36	19	100	6 330,36			
3.3.36	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	4	241,18	964,71	92,00	368,00	333,18	1 332,71	4	100	1 332,71			
3.3.37	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3	0,25	5953,45	1488,36	56063,00	14015,75	62016,45	15 504,11	0,25	100	15 504,11			
3.3.38	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм	м	9	1817,27	16355,41			1817,27	16 355,41	9	50	8177,71			
3.3.39	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм	м	4	1425,36	5701,42			1425,36	5 701,42	4	50	2850,71			
3.3.40	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм	м	6	1205,88	7235,31			1205,88	7 235,31	6	50	3617,65			
3.3.41	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм	м	4	933,35	3733,42			933,35	3 733,42	4	50	1866,71			
3.3.42	Автоматизированный тепловой пункт	шт	1	7429670,98	7429670,98	0,00	0,00	7429670,98	7 429 670,98						
	Трубопроводы стальные														
3.3.43	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. Прокладка	м	532	1455,50	774327,33	503,00	267596,00	1958,50	1 041 923,33	532,00	100	1 041 923,33	136,63	25,68	267 596,00
3.3.44	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка	м	1534	1658,09	2543511,72	503,00	771602,00	2161,09	3 315 113,72	1 534,00	100	3 315 113,72	357,04	23,28	771 602,00
3.3.45	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м	140	2074,12	290376,97	503,00	70420,00	2577,12	360 796,97	140,00	100	360 796,97	27,33	19,52	70 420,00
3.3.46	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м	348	2412,97	839715,21	503,00	175044,00	2915,97	1 014 759,21	348,00	100	1 014 759,21	60,03	17,25	175 044,00
3.3.47	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка	м	136	3012,30	409672,70	503,00	68408,00	3515,30	478 080,70	136,00	100	478 080,70	19,46	14,31	68 408,00
3.3.48	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м	52	1404,86	73052,48	846,00	43992,00	2250,86	117 044,48	52,00	100	117 044,48	19,54	37,59	43 992,00
3.3.49	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 65х3,5 мм. Прокладка	м	200	1905,30	381059,48	1004,00	200800,00	2909,30	581 859,48	200,00	100	581 859,48	69,02	34,51	200 800,00
3.3.50	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	2742	241,18	661307,02	92,00	252264,00	333,18	913 571,02	2 742,00	100	913 571,02	757,15	27,61	252 264,00
3.3.51	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	200	241,18	48235,38	92,00	18400,00	333,18	66 635,38	200,00	100	66 635,38	55,23	27,61	18 400,00
	Приборы отопления														
3.3.52	Установка радиаторов	1кВт	558,162	321,97	179712,06	872,00	486717,26	1193,97	666 429,32						
3.3.53	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005 марка Mechterm Jet Plus 500 (Италия)	секция	2819	1911,33	5388030,27			1911,33	5 388 030,27	2819	100	5 388 030,27			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
3.3.54	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	290	53,06	15387,09	1246,00	361340,00	1299,06	376 727,09						
3.3.55	Регултор температуры радиаторный	шт.	290	3289,65	953999,28			3289,65	953 999,28						
3.3.56	Краны воздушные. Установка	комплект	323	135,06	43624,07	191,00	61693,00	326,06	105 317,07						
3.3.57	Установка- регулятор подчи тепла	шт.	35	89,24	3123,24	3061,00	107135,00	3150,24	110 258,24						
3.3.58	Терморегулятор	шт.	35	9563,87	334735,43			9563,87	334 735,43						
3.3.59	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, DN 20	шт.	109	11980,46	1305870,33			11980,46	1 305 870,33	109	100	1 305 870,33			
3.3.60	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, диам. 25 мм	шт.	1	13115,20	13115,20			13115,20	13 115,20	1	100	13 115,20			
3.3.61	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, диам. 32 мм	шт.	1	13744,67	13744,67			13744,67	13 744,67	1	100	13 744,67			
	Теплоизоляция							0,00							
3.3.62	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3	1,36	5953,45	8096,69	56063,00	76245,68	62016,45	84 342,37						
3.3.63	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	20	294,24	5884,72			294,24	5 884,72	20	100	5884,72	10	50	2 942,36
3.3.64	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	106	364,18	38602,77			364,18	38 602,77	106	100	38602,77	53	50	19 301,39
3.3.65	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	348	454,62	158207,21			454,62	158 207,21	348	100	158207,21	174	50	79 103,61
3.3.66	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	136	520,94	70848,12			520,94	70 848,12	136	100	70848,12	68	50	35 424,06
3.3.67	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм	м	52	652,38	33923,94			652,38	33 923,94	52	100	33923,94	26	50	16 961,97
3.3.68	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 63 мм	м	200	736,80	147359,08			736,80	147 359,08	200	100	147359,08	100	50	73 679,54
3.4	***Монтаж системы вентиляции***														
	Воздуховоды														
3.4.1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1890,6	3832,30	7245347,69	2066,00	3905979,60	5898,30	11 151 327,29	1701,54	90	10 036 194,56	378,12	20	2 230 265,46
3.4.2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	481,6	3832,30	1845636,01	1885,00	907816,00	5717,30	2 753 452,01	433,44	90	2 478 106,81	96,32	20	550 690,40
3.4.3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,54	164,00	1236,56	2066,00	15577,64	2230,00	16 814,20	7,54	100	16 814,20			
3.4.4	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм	м2	7,54	1263,77	9528,80			1263,77	9 528,80	7,54	100	9 528,80			
3.4.5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	2	4675,21	9350,43	735,00	1470,00	5410,21	10 820,43	1	50	5 410,21			
3.4.6	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	шт	480	366,59	175962,65	1484,00	712320,00	1850,59	888 282,65	336	70	621 797,86			
3.4.7	Вентиляторы в квартирах/вытяжка/. Установка	шт	240	53,06	12734,14	5702,00	1368480,00	5755,06	1 381 214,14						
3.4.8	Вытяжка бытовая	шт.	240	42778,75	10266899,96			42778,75	10 266 899,96	168	70	7 186 829,97			
3.4.9	Установка кондиционеров	шт	4	0,00	0,00	3023,00	12092,00	3023,00	12 092,00						
3.4.10	Сплит-система	комплект	4	82353,46	329413,86			82353,46	329 413,86						
	Теплоизоляция														
3.4.11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3	43,67193	2537,18	110803,58	21596,00	943139,00	24133,18	1 053 942,58						
	Приточная установка П1														
3.4.12	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50	м3	43,67	15665,64	684118,70			15665,64	684 118,70						
3.4.13	Камеры приточные. Установка	камера	1	5356,54	5356,54	59412,00	59412,00	64768,54	64 768,54						
3.4.14	Приточная установка "KORF"	шт	1	1397318,57	1397318,57			1397318,57	1 397 318,57						
3.4.15	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	366,59	4399,07	1484,00	17808,00	1850,59	22 207,07						
3.4.16	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	5566,36	5566,36	1503,00	1503,00	7069,36	7 069,36						
3.4.17	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	24,8	4333,95	107481,93	1637,00	40597,60	5970,95	148 079,53						
	В1														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
3.4.18	Вентиляторы. Установка	шт	1	53,06	53,06	5702,00	5702,00	5755,06	5 755,06						
3.4.19	Вентилятор WRW60-30/28.4D	шт	1	526820,76	526820,76			526820,76	526 820,76						
3.4.20	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа SG 60-30. Установка	шт	1	9538,55	9538,55	1494,00	1494,00	11032,55	11 032,55						
3.4.21	Заслонки воздушные ZR 60-30. Установка	шт	1	5661,63	5661,63	1482,00	1482,00	7143,63	7 143,63						
3.4.22	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ1-1), размер 150х150 мм. Установка	шт	12	366,59	4399,07	1484,00	17808,00	1850,59	22 207,07						
3.4.23	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	шт	1	5317,95	5317,95	1137,00	1137,00	6454,95	6 454,95						
3.4.24	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	62,6	4333,95	271305,18	1637,00	102476,20	5970,95	373 781,38						
4	***Монтаж систем холодного, горячего водоснабжения, канализации***														
4.1	*Водопровод технической воды В2*														
	Трубопроводы														
4.1.1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	710	1455,50	1033406,77	503,00	357130,00	1958,50	1 390 536,77	639	90	1 251 483,10			
4.1.2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	960	1658,09	1591767,44	503,00	482880,00	2161,09	2 074 647,44	864	90	1 867 182,69			
4.1.3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	620	2074,12	1285955,15	503,00	311860,00	2577,12	1 597 815,15	558	90	1 438 033,63			
4.1.4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	25	2412,97	60324,37	503,00	12575,00	2915,97	72 899,37	22,5	90	65 609,43			
4.1.5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	17	3012,30	51209,09	503,00	8551,00	3515,30	59 760,09	15,3	90	53 784,08			
4.1.6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	304	1404,86	427076,03	846,00	257184,00	2250,86	684 260,03	273,6	90	615 834,02			
4.1.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	320	1905,30	609695,16	1004,00	321280,00	2909,30	930 975,16	288	90	837 877,65			
4.1.8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	105	3128,06	328446,74	1127,00	118335,00	4255,06	446 781,74	94,5	90	402 103,57			
4.1.9	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	2636	241,18	635742,27	92,00	242512,00	333,18	878 254,27	2372,4	90	790 428,84			
4.1.10	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	425	241,18	102500,18	92,00	39100,00	333,18	141 600,18	382,5	90	127 440,16			
	Запорная арматура														
4.1.11	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	540	362,97	196004,45	2015,00	1088100,00	2377,97	1 284 104,45	486	90	1 155 694,01			
4.1.12	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	248	1026,21	254499,50			1026,21	254 499,50	223,2	90	229 049,55			
4.1.13	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	244	1252,91	305710,99			1252,91	305 710,99	219,6	90	275 139,90			
4.1.14	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 25	шт.	48	1690,65	81151,20			1690,65	81 151,20	43,2	90	73 036,08			
4.1.15	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2043,00	2043,00	2405,97	2 405,97						
4.1.16	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	1	2790,42	2790,42			2790,42	2 790,42						
	Водомерный узел														
4.1.17	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1узел	2	19520,86	39041,71	18336,00	36672,00	37856,86	75 713,71	1	50	37 856,86			
4.1.18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт.	2	47508,23	95016,46			47508,23	95 016,46	2	100	95 016,46	1	50	47 508,23
4.1.19	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара.PN 10, DN 100 мм	шт.	4	25828,84	103315,35			25828,84	103 315,35	4	100	103 315,35	2	50	51 657,68
4.1.20	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.	12	3212,48	38549,71			3212,48	38 549,71	12	100	38 549,71	6	50	19 274,86
4.1.21	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	438,94	877,88	15081,00	30162,00	15519,94	31 039,88	1	50	15 519,94			
4.1.22	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электроприводPN 10, DN 100	шт.	2	40817,98	81635,96			40817,98	81 635,96	2	100	81 635,96	1	50	40 817,98
4.1.23	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	2	19216,97	38433,95	1489,00	2978,00	20705,97	41 411,95	1	50	20 705,97			
4.1.24	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	1271,00	2542,00	18655,00	37310,00	19926,00	39 852,00	1	50	19 926,00			
4.1.25	Насосы циркуляционные типа WILO	шт.	2	208848,33	417696,66			208848,33	417 696,66	2	100	417 696,66	1	50	208 848,33
4.1.26	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 65/50, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	139174,74	278349,48			139174,74	278 349,48	2	100	278 349,48	1	50	139 174,74
4.1.27	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	24	362,97	8711,31	2043,00	49032,00	2405,97	57 743,31	12	50	28 871,65			
4.1.28	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара.PN 10, DN 50 мм	шт.	24	11207,49	268979,76			11207,49	268 979,76	12	50	134 489,88			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
4.1.29	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	48	1772,65	85087,20			1772,65	85 087,20	24	50	42 543,60			
4.1.30	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	634,30	4440,07	3682,00	25774,00	4316,30	30 214,07	3,5	50	15 107,03			
4.1.31	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,PN 10, DN 100 мм	шт.	7	25828,84	180801,87			25828,84	180 801,87	3,5	50	90 400,93			
4.1.32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100	шт.	16	3212,48	51399,62			3212,48	51 399,62	8	50	25 699,81			
4.1.33	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	4	29555,02	118220,09			29555,02	118 220,09	2	50	59 110,04			
4.1.34	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	46010,52	92021,04			46010,52	92 021,04	1	50	46 010,52			
	Пожарные шкафы														
4.1.35	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	72	494,41	35597,71	824,00	59328,00	1318,41	94 925,71	36	50	47 462,85			
4.1.36	Шкаф пожарный	шт.	72	30033,76	2162430,53			30033,76	2 162 430,53	36	50	1 081 215,27			
4.1.37	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	72	14653,91	1055081,34	1406,00	101232,00	16059,91	1 156 313,34	36	50	578 156,67			
4.1.38	Рукав пожарный напорный льняной диаметром 50	м	1440	850,15	1224213,86			850,15	1 224 213,86	720	50	612 106,93			
4.1.39	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	144	12457,99	1793950,84			12457,99	1 793 950,84	72	50	896 975,42			
4.1.40	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимость 1 м3. Установка	бак	1	125096,04	125096,04	15144,00	15144,00	140240,04	140 240,04						
	Теплоизоляция														
4.1.41	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	547	309,91	169522,03	384,00	210048,00	693,91	379 570,03						
4.1.42	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	30	294,24	8827,07			294,24	8 827,07	15	50	4 413,54			
4.1.43	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	200	364,18	72835,42			364,18	72 835,42	100	50	36 417,71			
4.1.44	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	25	454,62	11365,46			454,62	11 365,46	12,5	50	5 682,73			
4.1.45	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	17	520,94	8856,02			520,94	8 856,02	8,5	50	4 428,01			
4.1.46	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм	м	50	695,80	34789,77			695,80	34 789,77	25	50	17 394,88			
4.1.47	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм	м	120	877,88	105346,06			877,88	105 346,06	60	50	52 673,03			
4.1.48	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм	м	105	1966,80	206513,74			1966,80	206 513,74	52,5	50	103 256,87			
4.2	*Система горячего водоснабжения, циркуляционный водопровод Т3, Т4*														
	Трубопровод														
4.2.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	2380	1455,50	3464095,94	503,00	1197140,00	1958,50	4 661 235,94	2142	90	4 195 112,35	238	10	466 123,59
4.2.2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	450	1658,09	746140,99	503,00	226350,00	2161,09	972 490,99	405	90	875 241,89	45	10	97 249,10
4.2.3	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	430	2074,12	891872,12	503,00	216290,00	2577,12	1 108 162,12	387	90	997 345,91	43	10	110 816,21
4.2.4	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	70	2412,97	168908,23	503,00	35210,00	2915,97	204 118,23	63	90	183 706,41	7	10	20 411,82
4.2.5	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	81	3012,30	243996,24	503,00	40743,00	3515,30	284 739,24	72,9	90	256 265,32	8,1	10	28 473,92
4.2.6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	14	1404,86	19667,97	846,00	11844,00	2250,86	31 511,97	12,6	90	28 360,78	1,4	10	3 151,20
	Запорная арматура														
4.2.7	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	400	362,97	145188,48	2015,00	806000,00	2377,97	951 188,48						
4.2.8	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	362,97	362,97	2043,00	2043,00	2405,97	2 405,97						
4.2.9	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15	шт.	340	975,56	331690,57			975,56	331 690,57	238	70	232 183,40			
4.2.10	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20	шт.	12	1143,18	13718,14			1143,18	13 718,14	8,4	70	9 602,70			
4.2.11	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25	шт.	48	1894,44	90933,33			1894,44	90 933,33	33,6	70	63 653,33			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
4.2.12	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32	шт.	1	3534,45	3534,45			3534,45	3 534,45						
4.2.13	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм	шт.	1	35453,00	35453,00			35453,00	35 453,00						
4.2.14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	2	1772,65	3545,30			1772,65	3 545,30	1	50	1 772,65			
	Полотенцесушители														
4.2.15	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	240	7633,25	1831979,61	901,00	216240,00	8534,25	2 048 219,61						
4.2.16	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	15323,17	15323,17	1220,00	1220,00	16543,17	16 543,17						
	Гидровлическое испытание							0,00							
4.2.17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	3425	241,18	826030,83	92,00	315100,00	333,18	1 141 130,83						
4.2.18	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	423	167,62	70902,39	820,00	346860,00	987,62	417 762,39						
4.2.19	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	175	257,00	44975,00	250,00	43750,00	507,00	88 725,00						
4.2.20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	175	238,77	41783,90	248,00	43400,00	486,77	85 183,90						
	Теплоизоляция														
4.2.21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	625	309,91	193695,19	384,00	240000,00	693,91	433 695,19	625	100	433 695,19	625	100	433 695,19
4.2.22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм	м	250	294,24	73558,95			294,24	73 558,95	200	80	58 847,16	75	30	22 067,68
4.2.23	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм	м	210	364,18	76477,19			364,18	76 477,19	168	80	61 181,75	63	30	22 943,16
4.2.24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	70	454,62	31823,29			454,62	31 823,29	56	80	25 458,63	21	30	9 546,99
4.2.25	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	81	520,94	42196,31			520,94	42 196,31	64,8	80	33 757,05	24,3	30	12 658,89
4.2.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм	м	14	695,80	9741,13			695,80	9 741,13	11,2	80	7 792,91	4,2	30	2 922,34
4.3	***Система хоз.фекальной канализации К1***														
	Трубопроводы														
4.3.1	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах+ревизия, прочистка	м	930	7863,57	7313122,25	1035,00	962550,00	8898,57	8 275 672,25	837	90	7 448 105,02	372	40	3 310 268,90
4.3.2	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м	1700	12257,82	20838285,74	1152,00	1958400,00	13409,82	22 796 685,74	1530	90	20 517 017,17	680	40	9 118 674,30
4.3.3	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	241	654,80	157805,65	3307,00	796987,00	3961,80	954 792,65						
4.3.4	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры	комплект	241	20002,00	4820483,18			20002,00	4 820 483,18						
4.3.5	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	241	271,32	65389,08	2880,00	694080,00	3151,32	759 469,08						
4.3.6	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм	шт.	241	9913,58	2389171,77			9913,58	2 389 171,77						
4.3.7	Смесители. Установка	шт.	241	48,24	11624,73	1001,00	241241,00	1049,24	252 865,73						
4.3.8	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	241	2737,36	659703,19			2737,36	659 703,19						
4.3.9	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	244	405,18	98863,23	2300,00	561200,00	2705,18	660 063,23						
4.3.10	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм	шт.	244	5665,25	1382319,78			5665,25	1 382 319,78						
4.3.11	Смесители. Установка	шт.	244	48,24	11769,43	1001,00	244244,00	1049,24	256 013,43						
4.3.12	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	244	2737,36	667915,26			2737,36	667 915,26						
4.3.13	Поддоны душевые . Установка	комплект	240	314,74	75536,60	2443,00	586320,00	2757,74	661 856,60	240	100	661 856,60	120	50	330 928,30
4.3.14	Сифон с выпуском и переливом для ванн и душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	240	1169,71	280729,89			1169,71	280 729,89	240	100	280 729,89	120	50	140 364,95
4.3.15	Поддон душевой	шт.	240	22170,19	5320844,42			22170,19	5 320 844,42	240	100	5 320 844,42	120	50	2 660 422,21
4.3.16	Смесители. Установка	шт.	240	48,24	11576,49	1001,00	240240,00	1049,24	251 816,49	120	50	125 908,25			
4.3.17	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1воронка	6	293,03	1758,18	1052,00	6312,00	1345,03	8 070,18	3	50	4 035,09			
4.3.18	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	6	20391,51	122349,03			20391,51	122 349,03	6	100	122 349,03	3	50	61 174,52
4.3.19	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	113,04	653,59	73881,74	0,00	0,00	653,59	73 881,74	113,04	100	73 881,74	56,52	50	36 940,87
4.3.20	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	6	400,35	2402,12	1240,00	7440,00	1640,35	9 842,12	6	100	9 842,12	6	100	9 842,12
4.3.21	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, PN 10, DN 50 мм	шт.	6	11207,49	67244,94			11207,49	67 244,94	6	100	67 244,94	6	100	67 244,94

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
4.3.22	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	12	1772,65	21271,80			1772,65	21 271,80	12	100	21 271,80	12	100	21 271,80
4.3.23	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 5525-79 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,09	304323,02	27389,07			304323,02	27 389,07	0,09	100	27 389,07	0,09	100	27 389,07
4.4	*Система ливневой канализации К2*														
	Трубопроводы														
4.4.1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	230	3128,06	719454,76	1127,00	259210,00	4255,06	978 664,76	184	80	782 931,81	184	80	782 931,81
4.4.2	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м труб	50	2227,27	111363,43	1660,00	83000,00	3887,27	194 363,43	40	80	155 490,74	40	80	155 490,74
4.4.3	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100	шт.	18	4406,30	79313,43			4406,30	79 313,43	14,4	80	63 450,74	14,4	80	63 450,74
4.4.4	Установка водосточных воронок	1воронка	18	20571,18	370281,28	4097,00	73746,00	24668,18	444 027,28	14,4	80	355 221,83	14,4	80	355 221,83
4.4.5	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	м3	0,27	34126,53	9214,16	24042,00	6491,34	58168,53	15 705,50	0,216	80	12 564,40	0,216	80	12 564,40
4.4.6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 150 мм	шт	5	36937,45	184687,23	0,00	0,00	36937,45	184 687,23	4	80	147 749,78	4	80	147 749,78
4.4.7	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	10	2074,12	20741,21	503,00	5030,00	2577,12	25 771,21	8	80	20 616,97	8	80	20 616,97
4.4.8	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	362,97	1814,86	2015,00	10075,00	2377,97	11 889,86	4	80	9 511,88	4	80	9 511,88
4.4.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25	шт.	5	1690,65	8453,25			1690,65	8 453,25	4	80	6 762,60	4	80	6 762,60
4.5	*Водопровод питьевой В1*														
	Трубопроводы														
4.5.1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	780	1455,50	1135291,95	503,00	392340,00	1958,50	1 527 631,95	780	100	1 527 631,95	156	20	305 526,39
4.5.2	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	757	1658,09	1255174,95	503,00	380771,00	2161,09	1 635 945,95	757	100	1 635 945,95	151,4	20	327 189,19
4.5.3	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	36	2412,97	86867,09	503,00	18108,00	2915,97	104 975,09	36	100	104 975,09	7,2	20	20 995,02
4.5.4	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	53	3012,30	159651,86	503,00	26659,00	3515,30	186 310,86	53	100	186 310,86	10,6	20	37 262,17
4.5.5	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	77	1404,86	108173,86	846,00	65142,00	2250,86	173 315,86	77	100	173 315,86	15,4	20	34 663,17
	Запорная арматура										100		0	20	0,00
4.5.6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	302	362,97	109617,31	2015,00	608530,00	2377,97	718 147,31	302	100	718 147,31	60,4	20	143 629,46
4.5.7	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	362,97	725,94	2043,00	4086,00	2405,97	4 811,94	2	100	4 811,94	0,4	20	962,39
4.5.8	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15	шт.	250	1026,21	256551,91			1026,21	256 551,91	250	100	256 551,91	50	20	51 310,38
4.5.9	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20	шт.	52	1252,91	65151,52			1252,91	65 151,52	52	100	65 151,52	10,4	20	13 030,30
4.5.10	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 32	шт.	2	2790,42	5580,83			2790,42	5 580,83	2	100	5 580,83	0,4	20	1 116,17
4.5.11	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	8	25632,28	205058,23	429,00	3432,00	26061,28	208 490,23	8	100	208 490,23	1,6	20	41 698,05
	Водомерный узел														
4.5.12	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1	15373,82	15373,82	11626,00	11626,00	26999,82	26 999,82						
4.5.13	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт.	1	32368,35	32368,35			32368,35	32 368,35						
4.5.14	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1	15323,17	15323,17	1220,00	1220,00	16543,17	16 543,17						
4.5.15	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,PN 10, DN 50 мм	шт.	3	11207,49	33622,47			11207,49	33 622,47						
4.5.16	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 50	шт.	6	1772,65	10635,90			1772,65	10 635,90						
4.5.17	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1	15323,17	15323,17	1220,00	1220,00	16543,17	16 543,17						
4.5.18	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	1271,00	2542,00	18655,00	37310,00	19926,00	39 852,00						
4.5.19	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	66198,23	132396,46			66198,23	132 396,46						
4.5.20	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50	шт.	2	7869,60	15739,20			7869,60	15 739,20						
4.5.21	Задвижки 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод PN 16, DN 50	шт.	2	10988,02	21976,04			10988,02	21 976,04						
4.5.22	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50	шт.	8	1772,65	14181,20			1772,65	14 181,20						
4.5.23	Баки конденсационные, вместимость 0,6 м3. Установка	бак	1	43046,46	43046,46	15250,00	15250,00	58296,46	58 296,46						
4.5.24	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м	151	309,91	46796,76	384,00	57984,00	693,91	104 780,76						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
4.5.25	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм	м	21	454,62	9546,99			454,62	9 546,99						
4.5.26	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм	м	53	520,94	27609,93			520,94	27 609,93						
4.5.27	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С,толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм	м	77	695,80	53576,24			695,80	53 576,24						
4.5.28	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	1703	241,18	410724,23	92,00	156676,00	333,18	567 400,23						
4,6	*Канализация К3*														
4.6.1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	1271,00	2542,00	18655,00	37310,00	19926,00	39 852,00						
4.6.2	Насосы Sololift	шт.	2	139174,74	278349,48			139174,74	278 349,48						
4.6.3	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	25	0,00	0,00	869,00	21725,00	869,00	21 725,00						
4.6.4	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	452,21	11418,22			452,21	11 418,22						
4.6.5	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50мм	шт.	7	564,35	3950,48			564,35	3 950,48						
4.6.6	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50мм	шт.	1	818,80	818,80			818,80	818,80						
5	**Силовое оборудование электроосвещение**														
5,1	*Силовое оборудование*														
5.1.1	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	7	2121,15	14848,05	25674,00	179718,00	27795,15	194 566,05						
5.1.2	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели до 600 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х600 +1х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	211295,07	211295,07			211295,07	211 295,07						
5.1.3	Распределительная панель ВРУ-1-45-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х250+11х100 А ГОСТ 30011.1-2012, Автомат 3Р 25А -2шт	шт.	2	192819,71	385639,43			192819,71	385 639,43						
5.1.4	Щит силовой распределительный на 18 модулей, тип, ЩУ ШУН (Насосная)	шт.	1	38571,42	38571,42			38571,42	38 571,42						
5.1.5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2504,62	27550,84	2931,00	32241,00	5435,62	59 791,84	11	100	59 791,84	11	100	59 791,84
5.1.6	Автомат 3Р 50А	шт.	11	8330,25	91632,75			8330,25	91 632,75	11	100	91 632,75	11	100	91 632,75
5.1.7	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	10362,16	31086,49	33331,00	99993,00	43693,16	131 079,49	3	100	131 079,49	3	100	131 079,49
5.1.8	Трансформаторы тока 400В; 50/5А	шт.	3	2849,50	8548,51			2849,50	8 548,51						
5.1.9	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	26,53	26,53	1381,00	1381,00	1407,53	1 407,53						
5.1.10	Счетчики электроэнергии СА4-Э707	шт.	1	8266,34	8266,34			8266,34	8 266,34						
5.1.11	Щкаф управления ШУН	шт.	1	23260,30	23260,30	0,00	0,00	23260,30	23 260,30						
5.1.12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3289,65	19737,92	4824,00	28944,00	8113,65	48 681,92	6	100	48 681,92	6	100	48 681,92
5.1.13	Выключатель автоматический 3Р 2,5-4А	шт.	3	2234,50	6703,51			2234,50	6 703,51	3	100	6 703,51	3	100	6 703,51
5.1.14	Выключатель автоматический 1Р 6А	шт.	2	742,82	1485,65			742,82	1 485,65	2	100	1 485,65	2	100	1 485,65
5.1.15	Выключатель автоматический 3Р 0,4-0,63А	шт.	2	8330,25	16660,50			8330,25	16 660,50	2	100	16 660,50	2	100	16 660,50
5.1.16	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	8	3195,59	25564,75	2833,00	22664,00	6028,59	48 228,75	8	100	48 228,75	8	100	48 228,75
5.1.17	Пускатель магнитный реверсивный	шт.	8	1832,94	14663,55			1832,94	14 663,55						
5.1.18	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	4	0,00	0,00	658,00	2632,00	658,00	2 632,00						
5.1.19	Реле промежуточные	шт.	2	822,41	1644,83			822,41	1 644,83						
5.1.20	Реле времени	шт.	2	27227,66	54455,33			27227,66	54 455,33						
5.1.21	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, переключатель	шт	6	0,00	0,00	1431,00	8586,00	1431,00	8 586,00						
5.1.22	Переключатели пакетные	шт.	6	8619,66	51717,97			8619,66	51 717,97						
5.1.23	Арматура сигнальная	м	9	341,27	3071,39			341,27	3 071,39						
5.1.24	Кнопка управления	шт.	4	1832,94	7331,78			1832,94	7 331,78						
5.1.25	Щит силовой распределительный на 18 модулей, тип, ШСТ	шт.	1	38571,42	38571,42	0,00	0,00	38571,42	38 571,42						
5.1.26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	1	3289,65	3289,65	4824,00	4824,00	8113,65	8 113,65						
5.1.27	Выключатель автоматический 3Р 32А	шт.	1	2234,50	2234,50			2234,50	2 234,50						
5.1.28	Дифференц.выкл нагрузки	шт.	1	27227,66	27227,66			27227,66	27 227,66						
5.1.29	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	10	2504,62	25046,22	2931,00	29310,00	5435,62	54 356,22	10	100	54 356,22	10	100	54 356,22
5.1.30	Выключатель автоматический 3Р 16А	шт.	1	1776,27	1776,27			1776,27	1 776,27	1	100	1 776,27	1	100	1 776,27
5.1.31	Выключатель автоматический 1Р 10А	шт.	7	560,74	3925,15			560,74	3 925,15	7	100	3 925,15	7	100	3 925,15
5.1.32	Выключатель автоматический 1Р 16А	шт.	1	560,74	560,74			560,74	560,74	1	100	560,74	1	100	560,74
5.1.33	Выключатель автоматический 1Р 25А	шт.	1	560,74	560,74			560,74	560,74	1	100	560,74	1	100	560,74
5.1.34	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	26,53	26,53	1381,00	1381,00	1407,53	1 407,53						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
5.1.35	Счетчики электроэнергии СА4-Э707	шт.	1	8266,34	8266,34			8266,34	8 266,34						
5.1.36	Щит силовой распределительный на 18 модулей, тип, ШСП	шт.	2	38571,42	77142,84	0,00	0,00	38571,42	77 142,84	2	100	77 142,84	2	100	77 142,84
5.1.37	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2	2504,62	5009,24	2931,00	5862,00	5435,62	10 871,24	2	100	10 871,24	2	100	10 871,24
5.1.38	Автомат3П/3Т	шт.	2	21701,10	43402,19			21701,10	43 402,19	2	100	43 402,19	2	100	43 402,19
5.1.39	Моторный привод	шт.	2	360766,85	721533,71			360766,85	721 533,71	2	100	721 533,71	2	100	721 533,71
5.1.40	Устройство блокировочное	шт.	1	52331,77	52331,77	0,00	0,00	52331,77	52 331,77	1	100	52 331,77	1	100	52 331,77
5.1.41	Автоматическое включение резерва (АВР)	шт.	1	414955,68	414955,68			414955,68	414 955,68	1	100	414 955,68	1	100	414 955,68
5.1.42	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2504,62	12523,11	2931,00	14655,00	5435,62	27 178,11						
5.1.43	Автомат 1Р 10А	шт.	3	1181,77	3545,30			1181,77	3 545,30	3	100	3 545,30	3	100	3 545,30
5.1.44	Автомат 1Р 25А	шт.	2	1181,77	2363,53			1181,77	2 363,53	2	100	2 363,53	2	100	2 363,53
5.1.45	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26	26,53	689,77	509,00	13234,00	535,53	13 923,77						
5.1.46	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт.	25	449,79	11244,87			449,79	11 244,87	25	100	11 244,87	25	100	11 244,87
5.1.47	Розетка штепсельная 4-х полюсн.	шт.	1	741,62	741,62			741,62	741,62	1	100	741,62	1	100	741,62
5.1.48	Извещатель. Монтаж оборудования	шт.	108	60,29	6511,78	1432,00	154656,00	1492,29	161 167,78						
5.1.49	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	108	37,38	4037,30	520,00	56160,00	557,38	60 197,30						
5.1.50	Извещатели	шт.	108	922,50	99630,17			922,50	99 630,17	108	100	99 630,17	108	100	99 630,17
5.1.51	Коробка разветвительная	шт.	31	90,44	2803,68			90,44	2 803,68	31	100	2 803,68	31	100	2 803,68
5.1.52	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	3215	55,47	178338,25	291,00	935565,00	346,47	1 113 903,25	3215	100	1 113 903,25			
5.1.53	Кабели силовые ВВГ 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	16222786,03	364039,32			16222786,03	364 039,32	0,02244	100	364 039,32			
5.1.54	Кабели силовые ВВГ 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,306	9641036,30	2950157,11			9641036,30	2 950 157,11	0,306	100	2 950 157,11			
5.1.55	Кабели силовые ВВГ 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,255	6759604,42	1723699,13			6759604,42	1 723 699,13	0,255	100	1 723 699,13			
5.1.56	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13566	1229115,78	166741,85			1229115,78	166 741,85	0,13566	100	166 741,85			
5.1.57	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	547635,53	33515,29			547635,53	33 515,29	0,0612	100	33 515,29			
5.1.58	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0714	449651,39	32105,11			449651,39	32 105,11	0,0714	100	32 105,11			
5.1.59	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	328194,71	43518,62			328194,71	43 518,62	0,1326	100	43 518,62			
5.1.60	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1734	283063,28	49083,17			283063,28	49 083,17	0,1734	100	49 083,17			
5.1.61	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,1114	138784,03	293028,61			138784,03	293 028,61	2,1114	100	293 028,61			
5.1.62	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1951796,29	19908,32			1951796,29	19 908,32	0,0102	100	19 908,32			
5.1.63	За каждое присоединение флажковым /фигурным/ наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный, сечение до 360 мм2	шт	112	80,79	9048,96	1323,00	148176,00	1403,79	157 224,96						
5.1.64	Наконечники кабельные 95-12-15	100 шт.	0,320	581,24	186,00			581,24	186,00	0,32	100	186,00	0,32	100	186,00
5.1.65	Наконечники кабельные 50-10-11, 35-8-10	100 шт.	0,8	348,50	278,80			348,50	278,80	0,8	100	278,80	0,8	100	278,80
5.1.66	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	600	95,26	57158,92	204,00	122400,00	299,26	179 558,92	600	100	179 558,92	600	100	179 558,92
5.1.67	Труба полиэтиленовая 15мм	м	353,5	118,18	41775,45			118,18	41 775,45	353,5	100	41 775,45	353,5	100	41 775,45
5.1.68	Труба полиэтиленовая 25мм	м	191,9	173,65	33322,93			173,65	33 322,93	191,9	100	33 322,93	191,9	100	33 322,93
5.1.69	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	60,6	53,06	3215,37			53,06	3 215,37	60,6	100	3 215,37	60,6	100	3 215,37
5.1.70	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	47	95,26	4477,45	234,00	10998,00	329,26	15 475,45	47	100	15 475,45	47	100	15 475,45
5.1.71	Труба полиэтиленовая 32мм	м	32,32	282,18	9119,96			282,18	9 119,96	32,32	100	9 119,96	32,32	100	9 119,96
5.1.72	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	15,15	83,21	1260,57			83,21	1 260,57	15,15	100	1 260,57	15,15	100	1 260,57
5.1.73	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	5	63,91	319,56	739,00	3695,00	802,91	4 014,56	5	100	4 014,56	5	100	4 014,56
5,2	*Жилые комнаты*														
5.2.1	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	20	2121,15	42423,01	25674,00	513480,00	27795,15	555 903,01	10	50	277 951,51			
5.2.2	Щиты распределительные навесные модели ЩС-12-1; ЩС-12-2; ЩС-13-1; ЩС-13-2	шт.	4	10263,28	41053,13			10263,28	41 053,13	2	50	20 526,56			
5.2.3	Щиты распределительные навесные модели ЩС-22-1; ЩС-22-2; ЩС-23-1; ЩС-23-2	шт.	4	11975,64	47902,55			11975,64	47 902,55	2	50	23 951,28			
5.2.4	Щиты распределительные навесные модели ЩС-32-1; ЩС-32-2; ЩС-33-1; ЩС-33-2	шт.	4	19033,68	76134,72			19033,68	76 134,72	2	50	38 067,36			
5.2.5	Щиты распределительные навесные модели ЩС-42-1; ЩС-42-2; ЩС-43-1; ЩС-43-2; ЩС-52-1; ЩС-52-2; ЩС-53-1; ЩС-53-2	шт.	8	21145,18	169161,47			21145,18	169 161,47	4	50	84 580,73			
5.2.6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2504,62	50092,44	2931,00	58620,00	5435,62	108 712,44	10	50	54 356,22			
5.2.7	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	8330,25	166604,99			8330,25	166 604,99	10	50	83 302,50			
5.2.8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	240	1683,41	404019,52	1430,00	343200,00	3113,41	747 219,52	120	50	373 609,76			
5.2.9	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	240	6146,39	1475134,29			6146,39	1 475 134,29	120	50	737 567,15			
	Освещение														
5.2.10	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	11	2121,15	23332,66	25674,00	282414,00	27795,15	305 746,66						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
5.2.11	Устройства (ящики) управления ЩРО; ЩАО, в составе: выкл. 400В 3Р 63А, тип С-40А -1шт; выкл. 250В 1Р 63А, тип В-16А -5шт;	шт.	6	67412,56	404475,34			67412,56	404 475,34	3	50	202 237,67			
5.2.12	Щиты осветительные ЩРО в составе: выкл. 400В 3Р 63А, тип С-40А - 4шт; выкл. 250В 1Р 63А, тип В-16А -21шт; Автомат дифференциальный , тип DPN N Vigi 250В, 1Р, В -16А 30 мА - 14шт.	шт.	5	22744,19	113720,93			22744,19	113 720,93	3	60	68 232,56			
	Светильники														
5.2.13	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	183	247,21	45238,75	2380,00	435540,00	2627,21	480 778,75						
5.2.14	Светильники для люминесцентных ламп, 2х36; 1Х36	шт.	183	15817,59	2894618,23			15817,59	2 894 618,23	91	49,7268	1 439 400,32			
5.2.15	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	45	247,21	11124,28	3430,00	154350,00	3677,21	165 474,28						
5.2.16	Светильники для люминесцентных ламп, 4х18 IP40, IP54.	шт.	36	15817,59	569433,09			15817,59	569 433,09	18	50	284 716,55			
5.2.17	Светильники для люминесцентных ламп, 4х18	шт.	9	13812,20	124309,80			13812,20	124 309,80	5	55,5556	69 061,00			
5.2.18	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	566	1129,91	639531,16	1289,00	729574,00	2418,91	1 369 105,16						
5.2.19	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82. IP54.	шт.	314	2351,47	738363,03			2351,47	738 363,03	157	50	369 181,52			
5.2.20	Светильники, тип НБ07-60-001 ГОСТ 17677-82	шт.	252	1725,62	434856,39			1725,62	434 856,39	126	50	217 428,20			
5.2.21	Световые настенные указатели	шт	39	1732,86	67581,38			1732,86	67 581,38	20	51,2821	34 657,12			
5.2.22	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	шт	244	945,41	230680,87	3147,00	767868,00	4092,41	998 548,87						
5.2.23	Светильник люстра	шт.	244	14328,32	3496109,76			14328,32	3 496 109,76	122	50	1 748 054,88			
5.2.24	Лампы	шт.	3122	383,47	1197197,23			383,47	1 197 197,23	1561	50	598 598,61			
5.2.25	Стартер для люминисцентных ламп	10 шт.	50	534,21	26603,50			534,21	26 603,50	50	100	26 603,50			
	Установочное оборудование														
5.2.26	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке IP 20	шт.	1321	26,53	35045,41	509,00	672389,00	535,53	707 434,41	660	49,9621	353 449,44			
5.2.27	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки	шт.	1321	680,12	898436,95			680,12	898 436,95	660	49,9621	448 878,42			
5.2.28	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	791	15,68	12400,11	434,00	343294,00	449,68	355 694,11	395	49,9368	177 622,22			
5.2.29	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки	шт.	791	369,00	291879,50			369,00	291 879,50	395	49,9368	145 755,25			
5.2.30	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	276	15,68	4326,71	434,00	119784,00	449,68	124 110,71	138	50	62 055,36			
5.2.31	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки	шт.	276	379,85	104839,59			379,85	104 839,59	138	50	52 419,80			
5.2.32	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	8,44	185,71	494,00	10868,00	502,44	11 053,71	11	50	5 526,85			
5.2.33	Выключатель одноклавишный, открытой проводки	шт.	22	261,68	5756,89			261,68	5 756,89	11	50	2 878,45			
5.2.34	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	2	21,71	43,41	1666,00	3332,00	1687,71	3 375,41	1	50	1 687,71			
5.2.35	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	12966,88	25933,75			12966,88	25 933,75	1	50	12 966,88			
5.2.36	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	5064,71	5064,71			5064,71	5 064,71	1	100	5 064,71			
5.2.37	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	1700	2244,15	3815056,54	0,00	0,00	2244,15	3 815 056,54	1700	100	3 815 056,54			
5.2.38	Короба. Монтаж оборудования	шт.	1700	25,32	43050,07	232,00	394400,00	257,32	437 450,07	1700	100	437 450,07			
5.2.39	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	22480	55,47	1246980,96	291,00	6541680,00	346,47	7 788 660,96	22480	100	7 788 660,96			
5.2.40	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	21	328194,71	6979716,90			328194,71	6 979 716,90	21	100	6 979 716,90			
5.2.41	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2	217003,73	332015,70			217003,73	332 015,70	2	100	332 015,70			
5.2.42	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1326	349935,60	46401,46			349935,60	46 401,46	0,13	100	46 401,46			
	Провода														
5.2.43	Провод. Прокладка	м	2370	45,82	108601,95	155,00	367350,00	200,82	475 951,95	2370	100	475 951,95			
5.2.44	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1734	3030634,76	525512,07			3030634,76	525 512,07	0,1734	100	525 512,07			
5.2.45	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1	224902,27	231649,34			224902,27	231 649,34	1	100	231 649,34			
5.2.46	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,236	97088,17	120000,97			97088,17	120 000,97	1,236	100	120 000,97			
	Трубы														
5.2.47	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	20530	95,26	1955787,77	204,00	4188120,00	299,26	6 143 907,77	18477	90	5 529 516,99			
5.2.48	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	20604	53,06	1093225,88			53,06	1 093 225,88	18543,6	90	983 903,29			
5.2.49	Труба полиэтиленовая 25мм	м	131	173,65	22799,90			173,65	22 799,90	131,3	100	22 799,90	65,65	50	11 399,95
5.2.50	Эквипотенциальная рейка	100 шт.	2	5588,07	13411,36			5588,07	13 411,36	2	100	13 411,36			
5.2.51	Зажимы ответвительные	шт.	250	616,21	154051,73			616,21	154 051,73	250	100	154 051,73	125	50	77 025,87
5.2.52	Метизы разные	кг	5	627,06	3135,30			627,06	3 135,30	5	100	3 135,30	2,5	50	1 567,65
5.2.53	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	2382,83	23828,28	1133,00	11330,00	3515,83	35 158,28	10	100	35 158,28	5	50	17 579,14
5.2.54	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	238403,35	47632,99			238403,35	47 632,99	0,1998	100	47 632,99	0,0999	50	23 816,49

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
5.2.55	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	970	512,50	497125,85	277,00	268690,00	789,50	765 815,85	970	100	765 815,85	485	50	382 907,93
5.2.56	Клеммный блок	шт.	570	1222,77	696977,08			1222,77	696 977,08	570	100	696 977,08	285	50	348 488,54
6	*Слаботочные сети*														
6.1	*Телефонная связь*														
6.1.1	Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	5364,98	5364,98	106078,00	106078,00	111442,98	111 442,98						
6.1.2	Шкаф напольный телекоммуникационный, тип RACKNET	шт.	1	129946,11	129946,11			129946,11	129 946,11	1	100	129 946,11			
6.1.3	Голосовой шлюз DVG-2024S	шт.	1	575157,43	575157,43			575157,43	575 157,43	1	100	575 157,43			
6.1.4	Optical Network Terminal	шт.	1	19311,03	19311,03			19311,03	19 311,03	1	100	19 311,03			
6.1.5	Аналоговый телефон	шт.	17	5330,01	90610,16			5330,01	90 610,16						
6.1.6	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	1955,94	1955,94	17410,00	17410,00	19365,94	19 365,94						
6.1.7	Источник бесперебойного питания 5PX 3000 RT3U 3000VA	шт.	1	615196,41	615196,41			615196,41	615 196,41	1	100	615 196,41			
6.1.8	Полка вентиляторная с 4 элементами и с выключателями для шкафов	шт.	1	35480,74	35480,74			35480,74	35 480,74						
6.1.9	Панель коммутационная в сборе	шт.	1	294994,30	294994,30			294994,30	294 994,30	1	100	294 994,30			
6.1.10	Панель электропитания с фильтром	шт.	1	11641,61	11641,61			11641,61	11 641,61	1	100	11 641,61			
6.1.11	Кабельный организатор	шт.	6	2118,74	12712,43			2118,74	12 712,43						
6.1.12	Полка оптическая	шт.	1	45006,02	45006,02			45006,02	45 006,02						
6.1.13	Патч-корд	шт.	8	41,00	328,00			41,00	328,00						
6.1.14	Настенная коробка 1-но портовая; розеточный модуль RJ 45	шт.	34	36,18	1230,00			36,18	1 230,00						
6.1.15	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	474	55,47	26293,10	291,00	137934,00	346,47	164 227,10	474	100	164 227,10			
6.1.16	Кабель UTP 4x2x0,5	км	0,474	89282,48	42319,89			89282,48	42 319,89	0,474	100	42 319,89			
6.1.17	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	580	95,26	55253,62	204,00	118320,00	299,26	173 573,62	580	100	173 573,62			
6.1.18	Труба полиэтиленовая 25мм	м	30,3	173,65	5261,51			173,65	5 261,51	30,3	100	5 261,51			
6.1.19	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	555,5	34,97	19426,20			34,97	19 426,20	555,5	100	19 426,20			
6.2	*Пожарная сигнализация*														
6.2.1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	6	570,38	3422,30	34824,00	208944,00	35394,38	212 366,30	3	50	106 183,15	3	50	106 183,15
6.2.2	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24 с БИУ TFT	шт.	6	33827,47	202964,82			33827,47	202 964,82	3	50	101 482,41	3	50	101 482,41
6.2.3	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	430,50	1291,50	12553,00	37659,00	12983,50	38 950,50						
6.2.4	Блок источника резервного питания"ПАРУС-5"	шт.	3	10768,55	32305,64			10768,55	32 305,64	3	100	32 305,64	3	100	32 305,64
6.2.5	Батарея аккумуляторная 12В, 7 А/ч	шт.	10	2572,15	25721,51			2572,15	25 721,51	10	100	25 721,51	10	100	25 721,51
6.2.6	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1296	130,24	168785,23	3690,00	4782240,00	3820,24	4 951 025,23	648	50	2 475 512,62	648	50	2 475 512,62
6.2.7	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования	шт.	1296	664,44	861117,24			664,44	861 117,24						
6.2.8	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	789	922,50	727853,75			922,50	727 853,75	789	100	727 853,75	789	100	727 853,75
6.2.9	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	488	516,12	251865,84			516,12	251 865,84	488	100	251 865,84	488	100	251 865,84
6.2.10	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	19	1959,56	37231,68			1959,56	37 231,68	19	100	37 231,68	19	100	37 231,68
6.2.11	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	29	676,50	19618,53	2862,00	82998,00	3538,50	102 616,53						
6.2.12	Сирена с мигалкой	шт.	29	752,47	21821,68			752,47	21 821,68	29	100	21 821,68	29	100	21 821,68
6.2.13	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	916,47	916,47	57532,00	57532,00	58448,47	58 448,47						
6.2.14	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством истативом, емкость свыше 100 номеров. Монтаж оборудования	номер	5	27676,25	138381,27	9561,00	47805,00	37237,25	186 186,27						
6.2.15	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	5	28099,52	140497,59			28099,52	140 497,59						
6.2.16	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	43	1447,06	62223,64	2630,00	113090,00	4077,06	175 313,64						
6.2.17	Системный контроллер	шт.	1	7495193,91	7495193,91			7495193,91	7 495 193,91	1	100	7 495 193,91	1	100	7 495 193,91
6.2.18	Вызывная станция	шт.	5	64313,43	321567,17			64313,43	321 567,17	5	100	321 567,17	5	100	321 567,17
6.2.19	Бустерный усилитель	шт.	5	402293,90	2011469,48			402293,90	2 011 469,48	5	100	2 011 469,48	5	100	2 011 469,48
6.2.20	Громкоговоритель	шт.	43	3759,95	161677,75			3759,95	161 677,75	43	100	161 677,75	43	100	161 677,75
6.2.21	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1	5287,80	5287,80			5287,80	5 287,80	1	100	5 287,80	1	100	5 287,80
6.2.22	Щит	шт.	1	1134,74	1134,74			1134,74	1 134,74	1	100	1 134,74	1	100	1 134,74
6.2.23	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	шт	1	793,47	793,47			793,47	793,47	1	100	793,47	1	100	793,47
6.2.24	Реле промежуточные	шт.	1	822,41	822,41			822,41	822,41	1	100	822,41	1	100	822,41
6.2.25	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	60	150,74	9044,13	4792,00	287520,00	4942,74	296 564,13						
6.2.26	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	60	48,24	2894,12			48,24	2 894,12	60	100	2 894,12	60	100	2 894,12
6.2.27	Вилка штепсельная	шт.	10	512,50	5125,01			512,50	5 125,01	10	100	5 125,01	10	100	5 125,01
6.2.28	Светильник указатель	шт.	30	733,18	21995,33			733,18	21 995,33	30	100	21 995,33	30	100	21 995,33
6.2.29	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	17562	112,15	1969530,03	579,00	10168398,00	691,15	12 137 928,03	15805,8	90	10 924 135,22	5268,6	30	3 641 378,41

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
6.2.30	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х2х0,75	км	14	111830,10	1529862,66			111830,10	1 529 862,66	12,31	90	1 376 876,39	4,104072	30	458 958,80
6.2.31	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4	148739,81	531001,14			148739,81	531 001,14	3,21	90	477 901,02	1,071	30	159 300,34
6.2.32	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	219443,23	145490,86			219443,23	145 490,86	0,60	90	130 941,77	0,1989	30	43 647,26
6.2.33	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1890	95,26	180050,60	204,00	385560,00	299,26	565 610,60	1 701,00	90	509 049,54	567	30	169 683,18
6.2.34	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1909	53,06	101284,16			53,06	101 284,16	1 718,01	90	91 155,75	572,67	30	30 385,25
6.2.35	Кабель-канал. Монтаж оборудования	м	1550	25,32	39251,54	232,00	359600,00	257,32	398 851,54	1 395,00	90	358 966,38	465	30	119 655,46
6.2.36	Канал кабельный размерами 105 мм х 50 мм	м	1550	657,21	1018670,86			657,21	1 018 670,86	1 395,00	90	916 803,78	465	30	305 601,26
7	***Видеонаблюдение***														
7.1	***Видеонаблюдение***														
7.1.1	Камеры видеонаблюдения. Монтаж	камера	25	0,00	0,00	9821,00	245525,00	9821,00	245 525,00						
7.1.2	Видеокамера купольная IPC-HDW142OSP	шт.	25	72956,01	1823900,19			72956,01	1 823 900,19	25	100	1 823 900,19			
7.1.3	TD-2832ND-C TVT 32- канальный сетевой видеорегистратор (NVR)	шт.	1	506471,46	506471,46			506471,46	506 471,46	1	100	506 471,46			
7.1.4	Диск жесткий HDD 2Tb SATA6Gb/s 7200rpm 64Mb 3,5	шт.	1	56676,57	56676,57			56676,57	56 676,57	1	100	56 676,57			
7.1.5	Шкаф настенный	шт.	1	61500,11	61500,11			61500,11	61 500,11	1	100	61 500,11			
7.1.6	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка	м	850	36,18	30750,05	680,00	578000,00	716,18	608 750,05	850	100	608 750,05			
7.1.7	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,85	106147,98	90225,78			106147,98	90 225,78	0,85	100	90 225,78			
7.1.8	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	50	108,53	5426,48			108,53	5 426,48	50	100	5 426,48			
7.1.9	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	770	54,26	41783,90	680,00	523600,00	734,26	565 383,90	770	100	565 383,90			
7.1.10	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	770	180,88	139279,65			180,88	139 279,65	770	100	139 279,65			
7.1.11	Монитор, модели Samsung S22C300H	шт.	1	79449,70	79449,70			79449,70	79 449,70	1	100	79 449,70			
7.1.12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м	15	57,88	868,24	570,00	8550,00	627,88	9 418,24	15	100	9 418,24			
7.1.13	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	178,47	2677,06			178,47	2 677,06	15	100	2 677,06			
8	***Наружные сети электроснабжение***														
8.1	***Внутриплощадочные электрические сети***														
8.1.1	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	2121,15	2121,15	25674,00	25674,00	27795,15	27 795,15	1	100	27 795,15			
8.1.2	Пункт питающий наружного освещения МИР ПП-06	шт	1	271323,99	271323,99			271323,99	271 323,99	1	100	271 323,99			
8.1.3	Опоры. Установка	т	1	51404,44	51404,44	37908,00	37908,00	89312,44	89 312,44	1	100	89 312,44			
8.1.4	Стойка СКФ 6-3 70/136-А	шт.	11	14808,26	162890,87			14808,26	162 890,87	11	100	162 890,87			
8.1.5	Кронштейн КРГ-1,0/15-0,83	шт	11	3272,77	36000,47			3272,77	36 000,47	11	100	36 000,47			
	Фундаментный блок Ф-12														
8.1.6	Опора освещения	шт.	10	21831,33	218313,32	0,00	0,00	21831,33	218 313,32	10	100	218 313,32			
8.1.7	Светильники. Установка	шт.	11	1624,33	17867,59	685,00	7535,00	2309,33	25 402,59	11	100	25 402,59			
8.1.8	Светильники уличные светодиодные	шт.	11	96053,52	1056588,69			96053,52	1 056 588,69	11	100	1 056 588,69			
8.1.9	Лампы светодиодные	шт.	20	889,94	17798,85			889,94	17 798,85	20	100	17 798,85			
8.1.10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции н 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	1624,33	17867,59	685,00	7535,00	2309,33	25 402,59	11	100	25 402,59			
8.1.11	Коробка монтажная ответвительная	шт.	21	139,88	2937,53			139,88	2 937,53	21	100	2 937,53			
8.1.12	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	571			70,00	39970,00	70,00	39 970,00	571	100	39 970,00			
8.1.13	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	553,87			339,00	187761,93	339,00	187 761,93	553,87	100	187 761,93			
8.1.14	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	17,13			5118,00	87671,34	5118,00	87 671,34	17,13	100	87 671,34			
8.1.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	513,9			20,00	10278,00	20,00	10 278,00	513,9	100	10 278,00			
8.1.16	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	57,1			1880,00	107348,00	1880,00	107 348,00	57,1	100	107 348,00			
8.1.17	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	513,9			194,00	99696,60	194,00	99 696,60	513,9	100	99 696,60			
8.1.18	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	36	6974,84	251094,08	1001,00	36036,00	7975,84	287 130,08	36	100	287 130,08			
8.1.19	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	93	3352,36	311769,36	656,00	61008,00	4008,36	372 777,36	93	100	372 777,36			
8.1.20	*Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах*	м	129	55,47	7155,72	576,00	74304,00	631,47	81 459,72	129	100	81 459,72			
8.1.21	Прокладка кабеля	м	1125	21,71	24419,16	314,00	353250,00	335,71	377 669,16	1125	100	377 669,16			
8.1.22	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м	300	55,47	16641,21	266,00	79800,00	321,47	96 441,21	300	100	96 441,21			
8.1.23	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	750	67,53	50647,15	545,00	408750,00	612,53	459 397,15	750	100	459 397,15			
8.1.24	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,4	3383749,07	1353499,63			3383749,07	1 353 499,63	0,4	100	1 353 499,63			
8.1.25	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,322	298412,98	96088,98			298412,98	96 088,98	0,322	100	96 088,98			
8.1.26	Кабели силовые АВБбШв 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,583	324206,85	189012,59			324206,85	189 012,59	0,583	100	189 012,59			
8.1.27	Кабели силовые АВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	76726,81	23018,04			76726,81	23 018,04	0,3	100	23 018,04			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
8.1.28	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,75	1576361,06	1182270,79			1576361,06	1 182 270,79	0,75	100	1 182 270,79			
8.1.29	Песок	м3	58	2672,24	154989,91			2672,24	154 989,91	58	100	154 989,91			
8.1.30	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,95	23679,95	22495,95	9538,00	9061,10	33217,95	31 557,05	0,95	100	31 557,05			
8.1.31	Лента сигнальная	м	950	77,18	73317,77			77,18	73 317,77	950	100	73 317,77			
8.1.32	Конструкция стальная. Монтаж оборудования	т	0,25246	645063,75	162852,80	74764,00	18874,92	719827,75	181 727,71	0,25246	100	181 727,71			
8.1.33	Стальные конструкции	шт.	82	1207,09	98981,41			1207,09	98 981,41	82	100	98 981,41			
8.1.34	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,81642	257,00	1751,82	250,00	1704,11	507,00	3 455,92	6,81642	100	3 455,92			
8.1.35	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,81642	72,35	493,19	30,00	204,49	102,35	697,68	6,81642	100	697,68			
9	*НСС*														
9.1	*Наружные сети связи*														
9.1.1	Шкаф оптический ШРОу-05М	шт.	1	299341,51	299341,51			299341,51	299 341,51						
9.1.2	Оптический сплиттер PLC-1/32	шт.	16	35210,62	563369,91			35210,62	563 369,91						
9.1.3	Оптический кросс на 16 портов	шт.	1	13366,02	13366,02			13366,02	13 366,02						
9.1.4	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	553,87			70,00	38770,90	70,00	38 770,90	443,096	80	31 016,72	443,096	80	31 016,72
9.1.5	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	553,87			339,00	187761,93	339,00	187 761,93	443,096	80	150 209,54	443,096	80	150 209,54
9.1.6	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	553,87			5118,00	2834706,66	5118,00	2 834 706,66	443,096	80	2 267 765,33	443,096	80	2 267 765,33
9.1.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	553,87			20,00	11077,40	20,00	11 077,40	443,096	80	8 861,92	443,096	80	8 861,92
9.1.8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	553,87			1880,00	1041275,60	1880,00	1 041 275,60	443,096	80	833 020,48	443,096	80	833 020,48
9.1.9	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	553,87			194,00	107450,78	194,00	107 450,78	443,096	80	85 960,62	443,096	80	85 960,62
9.1.10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	2,402	4874,18	11707,79	364656,00	875903,71	369530,18	887 611,50						
9.1.11	Труба полиэтиленовая 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2426,02	1469,97	3566184,16			1469,97	3 566 184,16	1940,816	80	2 852 947,33	1940,816	80	2 852 947,33
9.1.12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	2402	55,47	133240,58	291,00	698982,00	346,47	832 222,58						
9.1.13	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км	1,285	117272,26	150694,85			117272,26	150 694,85						
9.1.14	Кабель связи оптический внутриобъектовый ВОК96	км	3,655	1519973,90	5555504,61			1519973,90	5 555 504,61	2,924	80	4 444 403,69	2,924	80	4 444 403,69
9.1.15	Кабель связи оптический внутриобъектовый ВОК16	км	0,032	976614,44	31251,66			976614,44	31 251,66	0,0256	80	25 001,33	0,0256	80	25 001,33
9.1.16	Муфты оптические тупиковые	шт.	12	14498,35	173980,18			14498,35	173 980,18	9,6	80	139 184,14	9,6	80	139 184,14
9.1.17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	шт.	28	3428,33	95993,22	4172,00	116816,00	7600,33	212 809,22	22,4	80	170 247,38	22,4	80	170 247,38
9.1.18	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	12,32	69054,97	850757,25			69054,97	850 757,25	9,856	80	680 605,80	9,856	80	680 605,80
9.1.19	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	108	2672,24	288601,91			2672,24	288 601,91	86,4	80	230 881,53	86,4	80	230 881,53
9.1.20	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	1,9	23679,95	44991,91	9538,00	18122,20	33217,95	63 114,11						
9.1.21	Лента сигнальная	м	1900	77,18	146635,55			77,18	146 635,55						
10	*ЭС*														
10.1	*Электроснабжение*														
10.1.1	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования	шт	1	5518,13	5518,13	80355,00	80355,00	85873,13	85 873,13	1	100	85 873,13			
10.1.2	Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2БКТП-630-10/0,4 в блочно-модульном здании	шт	1	16528799,70	16528799,70			16528799,70	16 528 799,70	1	100	16 528 799,70			
10.1.3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	2389885,66	4779771,32			2389885,66	4 779 771,32	2	100	4 779 771,32			
10.1.4	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	124,16			249,00	30915,84	249,00	30 915,84	124,16	100	30 915,84			
10.1.5	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	3,84			5118,00	19653,12	5118,00	19 653,12	3,84	100	19 653,12			
10.1.6	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3	115,2			8,00	921,60	8,00	921,60	115,2	100	921,60			
10.1.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	115,2			20,00	2304,00	20,00	2 304,00	115,2	100	2 304,00			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
10.1.8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	12,8			1880,00	24064,00	1880,00	24 064,00	12,8	100	24 064,00			
10.1.9	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	115,2			194,00	22348,80	194,00	22 348,80	115,2	100	22 348,80			
10.1.10	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	582	0,00	0,00	527,00	306714,00	527,00	306 714,00	582	100	306 714,00			
10.1.11	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	49	2672,24	130939,75			2672,24	130 939,75	49	100	130 939,75			
10.1.12	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	512	55,47	28400,99	397,00	203264,00	452,47	231 664,99	512	100	231 664,99			
10.1.13	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м	70		0,00	461,00	32270,00	461,00	32 270,00	70	100	32 270,00			
10.1.14	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	28	55,47	1553,18	576,00	16128,00	631,47	17 681,18	28	100	17 681,18			
10.1.15	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,6222	6851392,72	4262936,55			6851392,72	4 262 936,55	0,6222	100	4 262 936,55			
10.1.16	Муфты концевые 3КВТпН-1-120	шт.	4	16555,59	66222,35			16555,59	66 222,35	4	100	66 222,35			
10.1.17	Муфта концевая. Монтаж оборудования	шт.	4	88,03	352,12	32109,00	128436,00	32197,03	128 788,12	4	100	352,12			
10.1.18	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	464,27	18570,62	218,00	8720,00	682,27	27 290,62	40	100	18 570,62			
10.1.19	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	354,53	21271,80	244,00	14640,00	598,53	35 911,80	60	100	21 271,80			
10.1.20	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	2382,83	9531,31	1133,00	4532,00	3515,83	14 063,31	4	100	9 531,31			
10.1.21	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,02	863104,54	17262,09	368656,00	7373,12	1231760,54	24 635,21	0,02	100	17 262,09			
10.1.22	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	0,008	6974,84	55,80	1001,00	8,01	7975,84	63,81	0,008	100	55,80			
10.1.23	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,57	23679,95	13497,57	9538,00	5436,66	33217,95	18 934,23	0,57	100	13 497,57			
10.1.24	Лента сигнальная	1000 м	0,57	77176,60	43990,66			77176,60	43 990,66	0,57	100	43 990,66			
10.1.25	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника	м3	2,8	9116,49	25526,16			9116,49	25 526,16	2,8	100	25 526,16			
10.1.26	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 4	м3	1,6			7368,00	11788,80	7368,00	11 788,80						
10.1.27	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3	1,6			22,00	35,20	22,00	35,20						
10.1.28	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	1,6		0,00	1750,00	2800,00	1750,00	2 800,00						
10.1.29	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,65	27870,40	18115,76	7027,00	4567,55	34897,40	22 683,31	0,519	80	18 115,76			
10.1.30	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	8,6	686,15	5900,87	320,00	2752,00	1006,15	8 652,87	5,865	68	5 900,87			
10.1.31	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	58,14	5781,01	336107,92	3311,00	192501,54	9092,01	528 609,46	36,967	64	336 107,92			
11	*Тепловые сети*														
11.1	*Земляные работы*														
11.1.1	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	280			339,00	94920,00	339,00	94 920,00	280	100	94 920,00			
11.1.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	28			5118,00	143304,00	5118,00	143 304,00	28	100	143 304,00			
11.1.3	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	93			439,00	40827,00	439,00	40 827,00	93	100	40 827,00			
11.1.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	280			20,00	5600,00	20,00	5 600,00	280	100	5 600,00			
11.1.5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	28			1880,00	52640,00	1880,00	52 640,00	28	100	52 640,00			
11.1.6	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	373			70,00	26110,00	70,00	26 110,00	373	100	26 110,00			
11.1.7	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	280			194,00	54320,00	194,00	54 320,00	280	100	54 320,00			
11.1.8	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	152,52			352,00	53687,04	352,00	53 687,04	152,52	100	53 687,04			
11.1.9	Основание под трубопроводы мягкое. Устройство	м3	37	2939,95	108778,01	1281,00	47397,00	4220,95	156 175,01	37	100	156 175,01			
11.1.10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	47,47	3330,65	158106,09	7170,00	340359,90	10500,65	498 465,99	47,470	100	498 465,99	32,41	68	340 359,90
11.1.11	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,4	61986,08	148766,58			61986,08	148 766,58	2,4	100	148 766,58			
11.1.12	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	27,46	61986,08	1702137,67			61986,08	1 702 137,67	27,46	100	1 702 137,67			
11.1.13	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	17,61	58645,78	1032752,13			58645,78	1 032 752,13	17,61	100	1 032 752,13			
11.1.14	Опоры. Устройство	м3	2,46	27870,40	68561,19	7027,00	17286,42	34897,40	85 847,61	2,46	100	85 847,61			
11.1.15	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,36573	42,21	15,44	16100,00	5888,25	16142,21	5 903,69	0,36573	100	5 903,69			
11.1.16	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,36573	269214,90	98459,97			269214,90	98 459,97	0,36573	100	98 459,97			
11.1.17	Конструкции опорные. Монтаж	т	0,23164	8910,28	2063,98	102335,00	23704,88	111245,28	25 768,86	0,23164	100	25 768,86			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
11.1.18	Опоры	т	0,19316	512576,85	99009,34			512576,85	99 009,34	0,19316	100	99 009,34			
11.1.19	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,995	56,68	283,10	50,00	249,75	106,68	532,85	4,995	100	532,85			
11.1.20	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,995	72,35	361,40	30,00	149,85	102,35	511,25	4,995	100	511,25			
11.1.21	Плита монолитная. Устройство	м3	2,42	27055,22	65473,64	6696,00	16204,32	33751,22	81 677,96	2,42	100	81 677,96			
11.1.22	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,23236	42,21	9,81	16100,00	3741,00	16142,21	3 750,80	0,23236	100	3 750,80			
11.1.23	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,23236	269214,90	62554,77			269214,90	62 554,77	0,23236	100	62 554,77			
11.1.24	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	11,2	8477,37	94946,52	1750,00	19600,00	10227,37	114 546,52	11,2	100	114 546,52			
11.1.25	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	20,1	33006,26	663425,88	12128,00	243772,80	45134,26	907 198,68	20,1	100	907 198,68			
11.1.26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32908	280406,72	92276,24			280406,72	92 276,24	0,32908	100	92 276,24			
11.1.27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32102	238403,35	76532,24			238403,35	76 532,24	0,32102	100	76 532,24			
11.1.28	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,178125	269214,90	47953,90			269214,90	47 953,90	0,178125	100	47 953,90			
11.1.29	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,9	32227,26	29004,54	12435,00	11191,50	44662,26	40 196,04	0,9	100	40 196,04			
11.1.30	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,003	64447,29	193,34	797631,00	2392,89	862078,29	2 586,23	0,003	100	2 586,23			
11.1.31	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,003	1409700,59	4229,10	269682,00	809,05	1679382,59	5 038,15	0,003	100	5 038,15			
11.1.32	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	5120,19	15360,56			5120,19	15 360,56	3	100	15 360,56			
11.1.33	Люки. Установка	шт.	2	150,74	301,47	1796,00	3592,00	1946,74	3 893,47	2	100	3 893,47			
11.1.34	Люк легкий	комплект	2	23413,45	46826,90			23413,45	46 826,90	2	100	46 826,90			
11.1.35	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	11,2	8477,37	94946,52	1750,00	19600,00	10227,37	114 546,52	11,20	100	114 546,52			
11.1.36	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	11,5	33006,26	379572,02	12128,00	139472,00	45134,26	519 044,02	11,50	100	519 044,02			
11.1.37	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42482	280406,72	119122,38			280406,72	119 122,38	0,42482	100	119 122,38			
11.1.38	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10094	238403,35	24064,43			238403,35	24 064,43	0,10094	100	24 064,43			
11.1.39	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,01281	269214,90	3448,64			269214,90	3 448,64	0,01281	100	3 448,64			
11.1.40	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,68	32227,26	21914,54	12435,00	8455,80	44662,26	30 370,34	0,68	100	30 370,34			
11.1.41	Люки. Установка	шт.	2	150,74	301,47	1796,00	3592,00	1946,74	3 893,47	2	100	3 893,47			
11.1.42	Люк легкий	комплект	2	23413,45	46826,90			23413,45	46 826,90	2	100	46 826,90			
11.1.43	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	11,2	8477,37	94946,52	1750,00	19600,00	10227,37	114 546,52	11,2	100	114 546,52			
11.1.44	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,57	33006,26	282863,67	12128,00	103936,96	45134,26	386 800,63	8,57	100	386 800,63			
11.1.45	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39448	280406,72	110614,84			280406,72	110 614,84	0,39448	100	110 614,84			
11.1.46	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09334	238403,35	22252,57			238403,35	22 252,57	0,09334	100	22 252,57			
11.1.47	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм	т	0,01281	269214,90	3448,64			269214,90	3 448,64	0,01281	100	3 448,64			
11.1.48	Перекрытия каналов. Устройство	м3	0,68	32227,26	21914,54	12435,00	8455,80	44662,26	30 370,34	0,68	100	30 370,34			
11.1.49	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,004	64447,29	257,79	797631,00	3190,52	862078,29	3 448,31	0,004	100	3 448,31			
11.1.50	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,004	1409700,59	5638,80	269682,00	1078,73	1679382,59	6 717,53	0,004	100	6 717,53			
11.1.51	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	5120,19	20480,74			5120,19	20 480,74	4	100	20 480,74			
11.1.52	Люки. Установка	шт.	2	150,74	301,47	1796,00	3592,00	1946,74	3 893,47	2	100	3 893,47			
11.1.53	Люк легкий	комплект	2	23413,45	46826,90			23413,45	46 826,90	2	100	46 826,90			
11.1.54	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4,0192	8477,37	34072,24	1750,00	7033,60	10227,37	41 105,84	4,0192	100	41 105,84			
11.1.55	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010.	шт.	10	13914,70	139147,00			13914,70	139 147,00	10	100	139 147,00			
11.1.56	КЦП1-10-1	шт.	2	8505,10	17010,21			8505,10	17 010,21	2	100	17 010,21			
11.1.57	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	17	686,15	11664,52	320,00	5440,00	1006,15	17 104,52	17	100	17 104,52			
11.1.58	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	10,6	8477,37	89860,10	1750,00	18550,00	10227,37	108 410,10	10,6	100	108 410,10			
11.1.59	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	10,6	1213,12	12859,07	199,00	2109,40	1412,12	14 968,47	10,6	100	14 968,47			
11.1.60	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	4	385,88	1543,53	14603,00	58412,00	14988,88	59 955,53	4	100	59 955,53			
11.1.61	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	4	230,32	921,30	8699,00	34796,00	8929,32	35 717,30	4	100	35 717,30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
11.1.62	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 150	шт.	4	65607,35	262429,39			65607,35	262 429,39	4	100	262 429,39			
11.1.63	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 80	шт.	4	34970,65	139882,59			34970,65	139 882,59	4	100	139 882,59			
11.1.64	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150	шт.	8	5363,77	42910,19			5363,77	42 910,19	8	100	42 910,19			
11.1.65	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80	шт.	8	2599,89	20799,09			2599,89	20 799,09	8	100	20 799,09			
11.2	*Трубоводы*														
11.2.1	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км	0,379	51657,68	19578,26	1748555,00	662702,35	1800212,68	682 280,60	0,379	100	682 280,60			
11.2.2	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	6,024	6404,45	38580,42			6404,45	38 580,42	6,024	100	38 580,42			
11.2.3	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	374,492	4753,60	1780183,82			4753,60	1 780 183,82	374,492	100	1 780 183,82			
11.2.4	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка	шт	4	58416,66	233666,64	15626,00	62504,00	74042,66	296 170,64	4,00	100	296 170,64			
11.2.5	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км	0,015	17139,24	257,09	1080594,00	16208,91	1097733,24	16 466,00	0,02	100	16 466,00			
11.2.6	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 8731-74	м	15,06	2756,65	41515,18			2756,65	41 515,18	15,06	100	41 515,18			
11.2.7	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,015	964820,89	14472,31	204535,00	3068,03	1169355,89	17 540,34	0,02	100	17 540,34			
11.2.8	Опоры скользящие	т	0,13706	512576,85	70253,78			512576,85	70 253,78	0,13706	100	70 253,78			
11.2.9	Опоры бетонные ОП2. Устройство	м3	0,45	29889,05	13450,07	7027,00	3162,15	36916,05	16 612,22	0,45	100	16 612,22			
11.2.10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	160,86	257,00	41341,02	250,00	40215,00	507,00	81 556,02	160,86	100	81 556,02			
11.2.11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	160,86	238,77	38407,76	248,00	39893,28	486,77	78 301,04	160,86	100	78 301,04			
11.2.12	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3	8,43	14248,73	120116,80	29302,00	247015,86	43550,73	367 132,66	8,43	100	367 132,66			
11.2.13	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	12,9822	41232,81	535292,53			41232,81	535 292,53	12,9822	100	535 292,53			
11.2.14	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,299506	628921,78	188365,85			628921,78	188 365,85	0,299506	100	188 365,85			
11.2.15	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	260,44	173,65	45224,72	418,00	108863,92	591,65	154 088,64	260,44	100	154 088,64			
12	*Наружные сети водопровода и канализации*														
12.1	*Землянные работы*														
12.1.1	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	867			120,00	104040,00	120,00	104 040,00	867,00	100	104040,00			
12.1.2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами	м3	672,792			191,00	128503,27	191,00	128 503,27	672,79	100	128503,27			
12.1.3	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	173,4			262,00	45430,80	262,00	45 430,80	173,40	100	45430,80			
12.1.4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	286,11			138,00	39483,18	138,00	39 483,18	286,11	100	39483,18			
12.1.5	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	173,4			21,00	3641,40	21,00	3 641,40	173,40	100	3641,40			
12.1.6	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	20,808			3443,00	71641,94	3443,00	71 641,94	20,81	100	71641,94			
12.1.7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	867			15,00	13005,00	15,00	13 005,00	867,00	100	13005,00			
12.1.8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3	672,792			20,00	13455,84	20,00	13 455,84	672,79	100	13455,84			
12.1.9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3	20,808			1330,00	27674,64	1330,00	27 674,64	20,81	100	27674,64			
12.1.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	867			162,00	140454,00	162,00	140 454,00	867,00	100	140454,00			
12.1.11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	672,792			194,00	130521,65	194,00	130 521,65	672,79	100	130521,65			
12.1.12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	1155,2			2168,00	2504473,60	2168,00	2 504 473,60	1155,20	100	2504473,60			
12.2	*Технический водопровод В3*														
12.2.1	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	76566,43	153132,85	2361,00	4722,00	78927,43	157 854,85	2	100	157 854,85			
12.2.2	Счетчик. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	96,47	192,94	6122,00	12244,00	6218,47	12 436,94	2	100	12 436,94			
12.2.3	Счетчики холодной воды ВСХН-50	шт.	2	183070,14	366140,28			183070,14	366 140,28	2	100	366 140,28			
12.2.4	Фильтры ФМФ-50 мм. Установка	фильтр	2	29151,05	58302,10	5854,00	11708,00	35005,05	70 010,10	2	100	70 010,10			
12.2.5	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	211,03	844,12	1144,00	4576,00	1355,03	5 420,12	4	100	5 420,12			
12.2.6	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG	шт.	4	87896,92	351587,66			87896,92	351 587,66	4	100	351 587,66			
12.2.7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	8	1328,88	10631,08			1328,88	10 631,08	8	100	10 631,08			
12.2.8	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	399,15	798,30	1859,00	3718,00	2258,15	4 516,30	2	100	4 516,30			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
12.2.9	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron, VAG	шт.	2	54965,42	109930,84			54965,42	109 930,84	2	100	109 930,84			
12.2.10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	4	2599,89	10399,55			2599,89	10 399,55	4	100	10 399,55			
12.2.11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	шт.	3	571,59	1714,77	2734,00	8202,00	3305,59	9 916,77	3	100	9 916,77			
12.2.12	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, типа Chevron, VAG	шт.	3	103979,80	311939,39			103979,80	311 939,39	3	100	311 939,39			
12.2.13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	6	4465,39	26792,34			4465,39	26 792,34	6	100	26 792,34			
12.2.14	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м	2,5	30889,94	77224,84	4519,00	11297,50	35408,94	88 522,34	2,5	100	88 522,34			
12.2.15	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м	2	12213,20	24426,39	2475,00	4950,00	14688,20	29 376,39	2	100	29 376,39			
12.2.16	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м	14	5252,83	73539,66	1560,00	21840,00	6812,83	95 379,66	14	100	95 379,66			
12.2.17	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	9,5	1404,86	13346,13	846,00	8037,00	2250,86	21 383,13	9,5	100	21 383,13			
12.2.18	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0164	64447,29	1056,94	797631,00	13081,15	862078,29	14 138,08	0,0164	100	14 138,08			
12.2.19	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	16,4656	5120,19	84306,92			5120,19	84 306,92	16,4656	100	84 306,92			
12.2.20	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0164	14966,23	245,45	464520,00	7618,13	479486,23	7 863,57	0,0164	100	7 863,57			
12.2.21	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,4656	1187,80	19557,78			1187,80	19 557,78	16,4656	100	19 557,78			
12.2.22	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км	0,37	12796,85	4734,83	473027,00	175019,99	485823,85	179 754,82	0,37	100	179 754,82			
12.2.23	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,7	3665,89	1369942,59			3665,89	1 369 942,59	373,7	100	1 369 942,59			
12.2.24	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,012	4874,18	58,49	364656,00	4375,87	369530,18	4 434,36	0,012	100	4 434,36			
12.2.25	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	1469,97	17816,07			1469,97	17 816,07	12,12	100	17 816,07			
12.2.26	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,37	30806,73	11398,49	74036,00	27393,32	104842,73	38 791,81	0,37	100	38 791,81			
12.2.27	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,012	13407,02	160,88	61697,00	740,36	75104,02	901,25	0,012	100	901,25			
12.2.28	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,37	17112,71	6331,70	29591,00	10948,67	46703,71	17 280,37	0,37	100	17 280,37			
12.2.29	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,012	7447,54	89,37	24679,00	296,15	32126,54	385,52	0,012	100	385,52			
12.2.30	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,01326	436835,25	5792,44	1023339,00	13569,48	1460174,25	19 361,91	0,01326	100	19 361,91			
12.2.31	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,01607	8910,28	143,19	102335,00	1644,52	111245,28	1 787,71	0,01607	100	1 787,71			
12.2.32	Опоры	т	0,01607	512576,85	8237,11			512576,85	8 237,11	0,01607	100	8 237,11			
12.2.33	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	0,00	0,00	866,00	19918,00	866,00	19 918,00	23	100	19 918,00			
12.2.34	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5126,21	10252,43			5126,21	10 252,43	2	100	10 252,43			
12.2.35	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5243,19	15729,56			5243,19	15 729,56	3	100	15 729,56			
12.2.36	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 450x400	шт.	2	89189,62	178379,25			89189,62	178 379,25	2	100	178 379,25			
12.2.37	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 250x200	шт.	2	18365,62	36731,24			18365,62	36 731,24	2	100	36 731,24			
12.2.38	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 200x150	шт.	2	8806,57	17613,15			8806,57	17 613,15	2	100	17 613,15			
12.2.39	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1688,24	3376,48			1688,24	3 376,48	2	100	3 376,48			
12.2.40	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 400, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	33542,88	67085,76			33542,88	67 085,76	2	100	67 085,76			
12.2.41	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6057,16	12114,31			6057,16	12 114,31	2	100	12 114,31			
12.2.42	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3144,95	18869,68			3144,95	18 869,68	6	100	18 869,68			
12.2.43	Фасонные части чугунные диаметрои 50-100 мм. Установка	т	0,12248	38728,18	4743,43	53384,00	6538,47	92112,18	11 281,90						
12.2.44	Пожарная подставка фланцевая чугунная ППТФ 150x100	шт.	2	242195,86	484391,71			242195,86	484 391,71	2	100	484 391,71			
12.2.45	Заглушка чугунная ЗФ100	шт.	2	167683,05	335366,10			167683,05	335 366,10	2	100	335 366,10			
12.2.46	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	14670,79	29341,58			14670,79	29 341,58	2	100	29 341,58			
12.2.47	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0164	1993613,95	32695,27	276534,00	4535,16	2270147,95	37 230,43	0,0164	100	37 230,43			
12.2.48	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0164	716790,96	11755,37	243895,00	3999,88	960685,96	15 755,25	0,0164	100	15 755,25			
12.2.49	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	42,36	8477,37	359101,29	1750,00	74130,00	10227,37	433 231,29	42,36	100	433 231,29			
12.2.50	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	34,7	33006,26	1145317,31	12128,00	420841,60	45134,26	1 566 158,91	34,7	100	1 566 158,91			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
12.2.51	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11136	280406,72	31226,09			280406,72	31 226,09	0,11136	100	31 226,09			
12.2.52	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	2,9694	269214,90	799406,73			269214,90	799 406,73	2,9694	100	799 406,73			
12.2.53	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,460692	247548,78	114043,74			247548,78	114 043,74	0,460692	100	114 043,74			
12.2.54	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09488	280406,72	26604,99			280406,72	26 604,99	0,09488	100	26 604,99			
12.2.55	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07584	308597,88	23404,06			308597,88	23 404,06	0,07584	100	23 404,06			
12.2.56	Гильза, диаметр до 400 мм. Прокладка	м	0,7	37658,56	26361,00	4518,00	3162,60	42176,56	29 523,60	0,7	100	29 523,60			
12.2.57	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	164419,93	31568,63			164419,93	31 568,63	0,192	100	31 568,63			
12.2.58	Гильза, диаметр до 500 мм. Прокладка	м	0,7	37658,56	26361,00	4518,00	3162,60	42176,56	29 523,60	0,7	100	29 523,60			
12.2.59	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	1,75	1404,86	2458,50	846,00	1480,50	2250,86	3 939,00	1,75	100	3 939,00			
12.2.60	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	1,4	2259,83	3163,76	1126,00	1576,40	3385,83	4 740,16	1,4	100	4 740,16			
12.2.61	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м	1,05	16435,00	17256,75	3009,00	3159,45	19444,00	20 416,20	1,05	100	20 416,20			
12.2.62	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м	0,7	5252,83	3676,98	1560,00	1092,00	6812,83	4 768,98	0,7	100	4 768,98			
12.2.63	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м	0,7	20701,42	14490,99	3547,00	2482,90	24248,42	16 973,89	0,7	100	16 973,89			
12.2.64	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,02252	8910,28	200,66	102335,00	2304,58	111245,28	2 505,24	0,02252	100	2 505,24			
12.2.65	Опоры	т	0,02252	512576,85	11543,23			512576,85	11 543,23	0,02252	100	11 543,23			
12.2.66	Крышка деревянная. Установка	изделие	8	494,41	3955,30	824,00	6592,00	1318,41	10 547,30	8	100	10 547,30			
12.2.67	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	м2	3,04	10656,40	32395,46			10656,40	32 395,46	3,04	100	32 395,46			
12.2.68	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3	0,192	2537,18	487,14	21596,00	4146,43	24133,18	4 633,57	0,192	100	4 633,57			
12.2.69	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012	м3	0,192	15665,64	3007,80			15665,64	3 007,80	0,192	100	3 007,80			
12.2.70	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	12	2721,68	32660,17			2721,68	32 660,17	12	100	32 660,17			
12.2.71	Люки. Установка	шт.	8	150,74	1205,88	1796,00	14368,00	1946,74	15 573,88	8	100	15 573,88			
12.2.72	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	8	6334,51	50676,09			6334,51	50 676,09	8	100	50 676,09			
12.2.73	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	107,36	686,15	73664,87	320,00	34355,20	1006,15	108 020,07	107,36	100	108 020,07			
12.2.74	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	13,8474	8477,37	117389,50	1750,00	24232,95	10227,37	141 622,45	13,8474	100	141 622,45			
12.2.75	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	5,96	19828,36	118177,01	20108,00	119843,68	39936,36	238 020,69	5,96	100	238 020,69			
12.2.76	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,	шт.	4	24439,66	97758,64			24439,66	97 758,64	4	100	97 758,64			
12.2.77	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	24314,25	194513,98			24314,25	194 513,98	8	100	194 513,98			
12.2.78	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	4	20279,36	81117,43			20279,36	81 117,43	4	100	81 117,43			
12.2.79	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	2721,68	21773,45			2721,68	21 773,45	8	100	21 773,45			
12.2.80	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	65,94	686,15	45244,61	320,00	21100,80	1006,15	66 345,41	65,94	100	66 345,41			
12.2.81	Стремянка	т	0,08	762194,93	60975,59			762194,93	60 975,59	0,08	100	60 975,59			
12.2.82	Люк чугунный, тип Т	комплект	4	22024,27	88097,09			22024,27	88 097,09	4	100	88 097,09			
12.2.83	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	21,2	8477,37	179720,19	1750,00	37100,00	10227,37	216 820,19						
12.2.84	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	21,2	1213,12	25718,14	199,00	4218,80	1412,12	29 936,94	21,2	100	29 936,94			
12.2.85	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	5877,48	23509,92			5877,48	23 509,92	4	100	23 509,92			
12.3	*Водопрооб питьввой воды В1*														
12.3.1	Счетчик. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	96,47	192,94	6122,00	12244,00	6218,47	12 436,94	2	100	12 436,94			
12.3.2	Счетчики холодной воды ВСХ(НО-25)	шт.	2	74024,42	148048,84			74024,42	148 048,84	2	100	148 048,84			
12.3.3	Фильтры ФМФ-50 мм. Установка	шт.	2	29151,05	58302,10	5854,00	11708,00	35005,05	70 010,10	2	100	70 010,10			
12.3.4	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	399,15	1596,59	1808,00	7232,00	2207,15	8 828,59	4	100	8 828,59			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
12.3.5	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG	шт.	4	49296,56	197186,22			49296,56	197 186,22	4	100	197 186,22			
12.3.6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80	шт.	8	2017,44	16139,56			2017,44	16 139,56	8	100	16 139,56			
12.3.7	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	шт.	1	211,03	211,03	1144,00	1144,00	1355,03	1 355,03	1	100	1 355,03			
12.3.8	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG	шт.	1	87896,92	87896,92			87896,92	87 896,92	1	100	87 896,92			
12.3.9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50	шт.	2	1328,88	2657,77			1328,88	2 657,77	2	100	2 657,77			
12.3.10	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 500 мм. Прокладка	м	2,5	37658,56	94146,41	4519,00	11297,50	42177,56	105 443,91	1,25	50	52 721,96			
12.3.11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м	2	5252,83	10505,67	1560,00	3120,00	6812,83	13 625,67	1	50	6 812,83			
12.3.12	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м	5	2259,83	11299,14	1126,00	5630,00	3385,83	16 929,14	2,5	50	8 464,57			
12.3.13	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	27	1404,86	37931,09	846,00	22842,00	2250,86	60 773,09	13,5	50	30 386,55			
12.3.14	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	18,4	489,59	9008,44	846,00	15566,40	1335,59	24 574,84	9,2	50	12 287,42			
12.3.15	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,37	4874,18	1803,45	364656,00	134922,72	369530,18	136 726,17	0,185	50	68 363,08			
12.3.16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	373,7	1164,88	435317,28			1164,88	435 317,28	373,7	100	435 317,28			
12.3.17	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,37	13407,02	4960,60	61697,00	22827,89	75104,02	27 788,49	0,185	50	13 894,24			
12.3.18	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,37	7447,54	2755,59	24679,00	9131,23	32126,54	11 886,82	0,185	50	5 943,41			
12.3.19	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км	0,0414	716790,96	29675,15	243895,00	10097,25	960685,96	39 772,40	0,0207	50	19 886,20			
12.3.20	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,01326	436835,25	5792,44	1023339,00	13569,48	1460174,25	19 361,91	0,00663	50	9 680,96			
12.3.21	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т	0,01489	8910,28	132,67	102335,00	1523,77	111245,28	1 656,44	0,007445	50	828,22			
12.3.22	Опоры	т	0,01489	512576,85	7632,27			512576,85	7 632,27	0,01489	100	7 632,27			
12.3.23	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1044,30	18797,33			1044,30	18 797,33	9	50	9 398,66			
12.3.24	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1514,59	3029,18			1514,59	3 029,18	2	100	3 029,18			
12.3.25	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1747,33	5241,98			1747,33	5 241,98	3	100	5 241,98			
12.3.26	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 560x500	шт.	2	138962,50	277925,01			138962,50	277 925,01	2	100	277 925,01			
12.3.27	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 200x150	шт.	2	8806,57	17613,15			8806,57	17 613,15	2	100	17 613,15			
12.3.28	Фланцевое соединение ПЭ 100 SDR 17, DN 110x80	шт.	2	1589,36	3178,71			1589,36	3 178,71	2	100	3 178,71			
12.3.29	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	69877,38	139754,77			69877,38	139 754,77	2	100	139 754,77			
12.3.30	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3144,95	6289,89			3144,95	6 289,89	2	100	6 289,89			
12.3.31	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1164,88	2329,77			1164,88	2 329,77	2	100	2 329,77			
12.3.32	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	910,44	910,44			910,44	910,44	1	100	910,44			
12.3.33	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	3,46185	8477,37	29347,37	1750,00	6058,24	10227,37	35 405,61	3,46185	100	35 405,61			
12.3.34	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,49	19828,36	29544,25	20108,00	29960,92	39936,36	59 505,17	1,49	100	59 505,17			
12.3.35	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	24439,66	24439,66			24439,66	24 439,66	1	100	24 439,66			
12.3.36	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	24314,25	48628,50			24314,25	48 628,50	2	100	48 628,50			
12.3.37	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	20279,36	20279,36			20279,36	20 279,36	1	100	20 279,36			
12.3.38	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	2721,68	5443,36			2721,68	5 443,36	2	100	5 443,36			
12.3.39	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16,485	686,15	11311,15	320,00	5275,20	1006,15	16 586,35	16,485	100	16 586,35			
12.3.40	Стремянка	т	0,02	762194,93	15243,90			762194,93	15 243,90	0,02	100	15 243,90			
12.3.41	Люк чугунный, тип Т	комплект	1	22024,27	22024,27			22024,27	22 024,27	1	100	22 024,27			
12.3.42	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	5,3	8477,37	44930,05	1750,00	9275,00	10227,37	54 205,05	5,3	100	54 205,05			
12.3.43	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	5,3	1213,12	6429,53	199,00	1054,70	1412,12	7 484,23	5,3	100	7 484,23			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
12.3.44	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	5877,48	5877,48			5877,48	5 877,48	1	100	5 877,48			
12.4	*Канализация бытовая К1*														
12.4.1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,329	20485,56	6739,75	567765,00	186794,69	588250,56	193 534,44	0,329	100	193 534,44			
12.4.2	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	329	2214,00	728407,25			2214,00	728 407,25	329	100	728 407,25			
12.4.3	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,329	53740,24	17680,54	74036,00	24357,84	127776,24	42 038,38	0,329	100	42 038,38			
12.4.4	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка без дезинфекции	км	0,329	29842,02	9818,03	29591,00	9735,44	59433,02	19 553,46	0,329	100	19 553,46			
12.4.5	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	2,0096	8477,37	17036,12	1750,00	3516,80	10227,37	20 552,92	2,0096	100	20 552,92			
12.4.6	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	0,62	14641,85	9077,95	29040,00	18004,80	43681,85	27 082,75	0,62	100	27 082,75			
12.4.7	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	11791,14	11791,14			11791,14	11 791,14	1	100	11 791,14			
12.4.8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	8505,10	8505,10			8505,10	8 505,10	1	100	8 505,10			
12.4.9	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	2	9145,43	18290,85			9145,43	18 290,85	2	100	18 290,85			
12.4.10	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	1	2721,68	2721,68			2721,68	2 721,68	1	100	2 721,68			
12.4.11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,768	686,15	2585,41	320,00	1205,76	1006,15	3 791,17	3,768	100	3 791,17			
12.4.12	Стремянка	т	0,02	762194,93	15243,90			762194,93	15 243,90	0,02	100	15 243,90			
12.4.13	Люк чугунный, тип Т	комплект	1	22024,27	22024,27			22024,27	22 024,27	1	100	22 024,27			
12.4.14	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	5,3	8477,37	44930,05	1750,00	9275,00	10227,37	54 205,05	5,3	100	54 205,05			
12.4.15	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	5,3	1213,12	6429,53	199,00	1054,70	1412,12	7 484,23	5,3	100	7 484,23			
12.4.16	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	41,5422	8477,37	352168,50	1750,00	72698,85	10227,37	424 867,35	41,5422	100	424 867,35			
12.4.17	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	1,335	17826,59	23798,50	19722,00	26328,87	37548,59	50 127,37	1,335	100	50 127,37			
12.4.18	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,	шт.	12	24439,66	293275,91			24439,66	293 275,91	12	100	293 275,91			
12.4.19	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	18	16713,56	300844,05			16713,56	300 844,05	18	100	300 844,05			
12.4.20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	8	24314,25	194513,98			24314,25	194 513,98	8	100	194 513,98			
12.4.21	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	12	20279,36	243352,30			20279,36	243 352,30	12	100	243 352,30			
12.4.22	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	24	2721,68	65320,35			2721,68	65 320,35	24	100	65 320,35			
12.4.23	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	84,78	686,15	58171,65	320,00	27129,60	1006,15	85 301,25	84,78	100	85 301,25			
12.4.24	Стремянка	т	0,24	762194,93	182926,78			762194,93	182 926,78	0,24	100	182 926,78			
12.4.25	Люк чугунный, тип Т	комплект	12	22024,27	264291,28			22024,27	264 291,28	12	100	264 291,28			
12.4.26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	63,6	8477,37	539160,57	1750,00	111300,00	10227,37	650 460,57	63,6	100	650 460,57			
12.4.27	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	63,6	1213,12	77154,41	199,00	12656,40	1412,12	89 810,81	63,6	100	89 810,81			
13	*Благоустройство*														
13,1	*Вертикальная планировка*														
13.1.1	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами. Группа грунтов 5	м3	3530			310,00	1094300,00	310,00	1 094 300,00	3530	100	1 094 300,00			
13.1.2	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 60 м. Группа грунтов 3	м3	3530			184,00	649520,00	184,00	649 520,00	3530	100	649 520,00			
13.1.4	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 60 м. Группа грунтов 2	м3	3293			174,00	572982,00	174,00	572 982,00	3293	100	572 982,00			
13.1.6	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	16563			201,00	3329163,00	201,00	3 329 163,00	16563	100	3 329 163,00			
13.1.7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	27328,95			472,00	12899264,40	472,00	12 899 264,40	27328,95	100	12 899 264,40			
13.1.9	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 60 м. Группа грунтов 2-3	м3	16563			174,00	2881962,00	174,00	2 881 962,00	16563	100	2 881 962,00			
13.1.10	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Слоями 25 см с шестью проходом по одному следу.	м3	23386			108,00	2525688,00	108,00	2 525 688,00	23386	100	2 525 688,00			
13.1.11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3	23386			89,00	2081354,00	89,00	2 081 354,00	23386	100	2 081 354,00			
13.1.12	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	776			48,00	37248,00	48,00	37 248,00	776	100	37 248,00			
13,2	*Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок тип1*														

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
13.2.1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 15 см. Устройство.	м3	446,85	2136,83	954841,23	1203,00	537560,55	3339,83	1 492 401,78	223,43	50	746 200,89	223,43	50	746 200,89
13.2.2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2	2979	469,09	1397416,25	176,00	524304,00	645,09	1 921 720,25	1 489,50	50	960 860,12	1 489,50	50	960 860,12
13.2.3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3832	159584,33	380321,38		0,00	159584,33	380 321,38	1,19	50	190 160,69	1,19	50	190 160,69
13.2.4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. Устройство	м2	2979	1484,44	4422157,85	146,00	434934,00	1630,44	4 857 091,85	1 489,50	50	2 428 545,92	1 489,50	50	2 428 545,92
13.2.6	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	800	1630,36	1304284,59	851,00	680800,00	2481,36	1 985 084,59	400,00	50	992 542,30	400,00	50	992 542,30
13.2.7	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР.100.30.15	м3	36	71312,39	2567245,93			71312,39	2 567 245,93	18,00	50	1 283 622,97	18,00	50	1 283 622,97
13.2.8	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км	0,37	26067,60	9645,01	12687,00	4694,19	38754,60	14 339,20						
13,3	*Тротуар тип2*														
13.3.1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2	967	266,50	257705,94	177,00	171159,00	443,50	428 864,94	483,50	50	214 432,47	483,50	50	214 432,47
13.3.2	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2	967	12,06	11660,90	448,00	433216,00	460,06	444 876,90	483,50	50	222 438,45	483,50	50	222 438,45
13.3.3	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5	м2	967	2385,24	2306526,49			2385,24	2 306 526,49	483,50	50	1 153 263,24	483,50	50	1 153 263,24
13.3.4	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м	490	1621,91	794738,13	851,00	416990,00	2472,91	1 211 728,13	245,00	50	605 864,06	245,00	50	605 864,06
13.3.5	Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР.100.20.8	м3	7,84	71312,39	559089,11			71312,39	559 089,11	3,92	50	279 544,56	3,92	50	279 544,56
13,4	*Площадка для волейбола тип 3*														
13.4.1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 5 см. Устройство	м2	360	2118,74	762746,01	440,00	158400,00	2558,74	921 146,01						
13.4.2	Бетонная площадка толщиной 10 см. Устройство	м3	36	25750,46	927016,41	2353,00	84708,00	28103,46	1 011 724,41						
13.4.3	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	360	0,00	0,00	45,00	16200,00	45,00	16 200,00						
13.4.4	Покрытие полиуретановое из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	360	17967,68	6468364,04			17967,68	6 468 364,04						
13,5	*Площадка для баскетбола тип 4*														
13.5.1	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 5 см. Устройство	м2	448	2118,74	949195,04	440,00	197120,00	2558,74	1 146 315,04						
13.5.2	Бетонная площадка толщиной 10 см. Устройство	м3	44,8	25750,46	1153620,43	2353,00	105414,40	28103,46	1 259 034,83						
13.5.3	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2	448	0,00	0,00	45,00	20160,00	45,00	20 160,00						
13.5.4	Покрытие полиуретановое из резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	448	17967,68	8049519,69			17967,68	8 049 519,69						
13,6	*Озеленение*														
13.6.1	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	м3	26	4031,27	104813,06		0,00	4031,27	104 813,06						
13.6.2	Плодородный грунт. Заготовка вручную	м3	15	4952,57	74288,51		0,00	4952,57	74 288,51						
13.6.3	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Планировка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м	158	139,88	22101,45	355,00	56090,00	494,88	78 191,45						
13.6.4	Плодородный грунт. Заготовка вручную	м3	6,4	4952,57	31696,43		0,00	4952,57	31 696,43						
13.6.5	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1963	167,62	329034,01	290,00	569270,00	457,62	898 304,01						
13.6.6	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1963	66,32	130193,31	216,00	424008,00	282,32	554 201,31						
13.6.7	Устройство клумбы для цветов	м2	69	123,00	8487,01		0,00	123,00	8 487,01						
13,7	*Обработка*														
13.7.1	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	117,5			163,00	19152,50	163,00	19 152,50	117,5	100	19 152,50			
13.7.2	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	117,5			262,00	30785,00	262,00	30 785,00	117,5	100	30 785,00			
13.7.3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	387,75			138,00	53509,50	138,00	53 509,50	387,75	100	53 509,50			
13.7.4	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3	235			21,00	4935,00	21,00	4 935,00	235	100	4 935,00			
13.7.5	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	587,21	8477,37	4977985,63	1750,00	1027615,58	10227,37	6 005 601,21	587,2089	100	6 005 601,21			
13.7.6	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	327	34783,74	11374281,72	13705,00	4481535,00	48488,74	15 855 816,72	327	100	15 855 816,72			
13.7.7	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,8892	247548,78	3933363,75			247548,78	3 933 363,75	15,8892473	100	3 933 363,75			
13.7.8	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5313	280406,72	429396,90			280406,72	429 396,90	1,531336	100	429 396,90			
13.7.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	948	686,15	650468,53	320,00	303360,00	1006,15	953 828,53	948	100	953 828,53			
13.8	*Фундамент КТП*														
13.8.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	6,73			70,00	471,10	70,00	471,10						
13.8.2	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	6,5281			439,00	2865,84	439,00	2 865,84						

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
13.8.3	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	0,2019			5118,00	1033,32	5118,00	1 033,32						
13.8.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	0,673			1880,00	1265,24	1880,00	1 265,24						
13.8.5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	9,93348			352,00	3496,58	352,00	3 496,58						
13.8.6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	15,72	8477,37	133264,22	1750,00	27510,00	10227,37	160 774,22						
13.8.7	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство.	м3	1,6	2136,83	3418,92	1202,00	1923,20	3338,83	5 342,12						
13.8.8	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,56	27309,66	15293,41	15329,00	8584,24	42638,66	23 877,65						
13.8.9	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.	8	0,00	0,00	2300,00	18400,00	2300,00	18 400,00						
13.8.10	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5	м3	4,344	30 309,90	131 666,23			30 309,90	131 666,23						
13.8.11	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,4	29047,34	40666,28	5629,00	7880,60	34676,34	48 546,88						
13.8.12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1536	197107,84	30275,76	77583,00	11916,75	274690,84	42 192,51						
13.8.13	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00572	324126,06	1854,00			324126,06	1 854,00						
13.8.14	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	21	686,15	14409,11	320,00	6720,00	1006,15	21 129,11						
13.9	*Площадка для мусоросборника*														
13.9.1	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,43	26432,99	37799,17	5395,00	7714,85	31827,99	45 514,02						
13.9.2	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм	т	0,0385	269214,90	10364,77			269214,90	10 364,77						
13.9.3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	9,5	8477,37	80534,99	1750,00	16625,00	10227,37	97 159,99						
13.9.4	Стены из камней известняковых. Кладка чистая при высоте этажа до 4 м	м3	2,22	2183,86	4848,16	9429,00	20932,38	11612,86	25 780,54						
13.9.5	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	2,22	9116,49	20238,60			9116,49	20 238,60						
13.9.6	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2	22,2	377,44	8379,21	0,00	0,00	377,44	8 379,21						
13.10	*Лоток*														
13.10.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	69			70,00	4830,00	70,00	4 830,00	69,00	100	4 830,00			
13.10.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	2,07			5118,00	10594,26	5118,00	10 594,26	2,07	100	10 594,26			
13.10.3	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	66,93			439,00	29382,27	439,00	29 382,27	66,93	100	29 382,27			
13.10.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	6,9			1880,00	12972,00	1880,00	12 972,00	6,90	100	12 972,00			
13.10.5	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	6,9			194,00	1338,60	194,00	1 338,60	6,90	100	1 338,60			
13.10.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	109,88			352,00	38677,76	352,00	38 677,76	109,88	100	38 677,76			
13.10.7	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	342	8477,37	2899259,68	1750,00	598500,00	10227,37	3 497 759,68	342,00	100	3 497 759,68			
13.10.8	Лотки. Устройство	м3	51,4	32941,14	1693174,84	46322,00	2380950,80	79263,14	4 074 125,64	51,40	100	4 074 125,64			
13.10.9	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1543	324126,06	374138,71			324126,06	374 138,71	1,15	100	374 138,71			
13.10.10	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	170,1	686,15	116713,81	320,00	54432,00	1006,15	171 145,81	170,10	100	171 145,81			
13.10.11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т	2,4672	751801,41	1854844,43	71965,00	177552,05	823766,41	2 032 396,48	2,47	100	2 032 396,48			
13.10.12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	66,61	257,00	17119,90	250,00	16653,60	507,00	33 773,50	66,61	100	33 773,50			
13.10.13	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,61	72,35	4819,76	30,00	1998,43	102,35	6 818,19	66,61	100	6 818,19			
13.11	*Колодец*														
13.11.1	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями	м3	16			70,00	1120,00	70,00	1 120,00	16	100	1 120,00			
13.11.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную	м3	0,48			5118,00	2456,64	5118,00	2 456,64	0,48	100	2 456,64			
13.11.3	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	15,52			439,00	6813,28	439,00	6 813,28	15,52	100	6 813,28			
13.11.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3	1,6			1880,00	3008,00	1880,00	3 008,00	1,6	100	3 008,00			
13.11.5	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,6			194,00	310,40	194,00	310,40	1,6	100	310,40			
13.11.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	25,4528			352,00	8959,39	352,00	8 959,39	25,4528	100	8 959,39			
13.11.7	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	4,32	8477,37	36622,23	1750,00	7560,00	10227,37	44 182,23	4,32	100	44 182,23			
13.11.8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3	1	14641,85	14641,85	29040,00	29040,00	43681,85	43 681,85	1	100	43 681,85			
13.11.9	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	2721,68	8165,04			2721,68	8 165,04	3	100	8 165,04			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
13.11.10	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	3421,09	10263,28			3421,09	10 263,28	3	100	10 263,28			

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Стоимость материалов, оборудования		Стоимость работы		Общая стоимость		Выполнение с начала строительства по контракту			Выполнение по контракту за отчетный месяц		
				За единицу	На объем	За единицу	На объем	За единицу	На объем	объем	%	тенге	объем	%	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11	12	13	14	15	16
13.11.11	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	8505,10	25515,31			8505,10	25 515,31	3	100	25 515,31			
13.11.12	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	9145,43	27436,28			9145,43	27 436,28	3	100	27 436,28			
13.11.13	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	13914,70	41744,10			13914,70	41 744,10	3	100	41 744,10			
13.11.14	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,	шт.	3	11791,14	35373,41			11791,14	35 373,41	3	100	35 373,41			
13.11.15	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2	15,9	8477,37	134790,14	1750,00	27825,00	10227,37	162 615,14	15,9	100	162 615,14			
13.11.16	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	15,9	1213,12	19288,60	199,00	3164,10	1412,12	22 452,70						
13,12	*Малые архитектурные формы*														
13.12.1	Скамья прямолинейная	шт.	32	41615,07	1331682,28	6271,00	200672,00	47886,07	1 532 354,28						
13.12.2	Урна	шт.	17	167736,11	2851513,89			167736,11	2 851 513,89						
13.12.3	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	11791,14	601348,03			11791,14	601 348,03	51	100	601 348,03			
13.12.4	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	3421,09	174475,80			3421,09	174 475,80	51	100	174 475,80			
13.12.5	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	13914,70	709649,72			13914,70	709 649,72	51	100	709 649,72			
13.12.6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	9145,43	466416,80			9145,43	466 416,80	51	100	466 416,80			
13.12.7	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	2721,68	138805,74			2721,68	138 805,74	51	100	138 805,74			
13.12.8	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010,	шт.	51	8505,10	433760,24			8505,10	433 760,24	51	100	433 760,24			
13.12.9	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	17	19238,68	327057,56			19238,68	327 057,56						
13.12.10	Контейнер	шт.	3	44951,00	134853,00	7840,00	23520,00	52791,00	158 373,00						
13.12.11	Вышка судейская	комплект	1	85189,70	85189,70	5134,00	5134,00	90323,70	90 323,70						
13.12.12	Стойки волейбольные	комплект	1	46953,52	46953,52	16500,00	16500,00	63453,52	63 453,52						
13.12.13	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	170073,12	340146,23	11633,00	23266,00	181706,12	363 412,23						
13.12.14	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	54	31226,38	1686224,36	20440,00	1103760,00	51666,38	2 789 984,36						
13.12.15	Калитка	шт.	5	0,00	0,00	15715,00	78575,00	15715,00	78 575,00						
13.12.16	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	шт.	5	58924,34	294621,68			58924,34	294 621,68						
13.12.17	Ограждение БКТП	секция	17	0,00	0,00	11262,00	191454,00	11262,00	191 454,00						
13.12.18	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	17	23649,81	402046,69			23649,81	402 046,69						
14	**Технологическое оборудование**														
14,1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	Согласно приложению 1			356170168,04		13871342,00	0,00	370 041 510,04						
15	**Демобилизация**														
15,1	Демобилизация	объект	1		0,00	55572014,00	55572014,00	55572014,00	55 572 014,00						
	Итого:								**2 036 838 161,59**		**67,21**	**1 368 957 563,83**		**4,87**	**99 187 596,90**
	Технический надзор:								48 476 748,25			32 581 190,02			2 360 664,81
	Авторский надзор:								**16 702 072,92**			11 225 452,02			813 338,29
	Всего:								**2 102 016 982,76**			**1 412 764 205,88**			**102 361 600,00**
	НДС:								**252 242 037,93**			**169 531 704,71**			**12 283 392,00**
	Всего с НДС:								**2 354 259 020,69**			**1 582 295 910,58**			**114 644 992,00**

Заказчик:

Директор ТОО "Темир-строй Сервис и Ко"

_____ Нигматалиев Г.И.

Начальник ПТО ТОО "Темир-строй Сервис и Ко"

_____ Есентемир Н.Е.

Технический надзор:

ТОО "Азия Рейтинг"

_____ Нысанбаев А.

ТОО "Nesibek-Nur Project"

_____ Жумабаев С.Б.

Инвестор Норт Каспиан Операйтинг Компани Н.В. (НКОК Н.В.):

Руководитель Группы по реализации проектов отдела СИП

_____ Кадырбаев С.