	ҚазақстанРеспубликасы Ұлттықэкономикаминистрінің міндетінатқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 121 бұйрығына 3-қосымша

«ОҚО, Төлеби ауданы, Ленгер қаласы, №1-ші мөлтек ауданындағы 5 қабатты 60 пәтерлі 8 дана тұрғын үйдің құрылысы» (№3-ші тұрғын үй) (қайта қолдану)

Сәйкестік туралы декларация

«11» қыркүйек 2017 жылғы

Мердігер (бас мердігер) ***«Асар строй групп» ЖШС, ОҚО, Шымкент қаласы Сайрам ауданы, Кутарыс а/о, Оймауыт ауылы, Муратбаева Г.4***

ұйымның атауы, заңды мекен-жайы

Козбахов Кулесбай Берикбаевич атынан

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, №1-ші мөлтек ауданындағы 60 пәтерлі 5 қабатты 8 дана тұрғын үйдің құрылысы» (№3-ші тұрғын үй) (қайта қолдану) объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс берушісі ***«Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ, бөлім басшысы Бекболатов Ержан Тлемісұлы*** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым: **жоқ;**

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) ***«Купол» ЖШС, № 03-13***

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Төлеби аудандық құрылыс бөлімі» ММ–і, 17.09.2013 жылғы №91 бұйрығы бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу

қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік жәнетағы басқа	Өлшембірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскеқосукешенінемесекезегі	жалпы (бұрынқабылданғандардыескереотырып)	оныңішіндеіскеқосукешенінемесекезегі
60	пәтер	60	60	60	60

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұданәрі - $м^2$)	3658,05	3658,05
Қабаттар саны	қабат	5	5
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұданәрі - $м^3$)	16917,1	16917,1
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	2079,2	2079,2
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:	60	3489,75		60	3489,75	
Бір бөлмелі	15	40,88 м2	39,89 м2	15	40,88 м2	39,89 м2
Екі бөлмелі	15	52,05 м2	51,06 м2	15	52,05 м2	51,06 м2
Үш бөлмелі	30	69,86 м2	67,70 м2	30	69,86 м2	67,70 м2

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: ***Тұрғын үй ғимараты–бес қабатты, тікт-ртбұрышты жобада техникалық жертөлесі бар, остеріндегі өлшемі***

68,8х14,6 м. Бөлмелердің биіктігі 2,5 м, техникалық жертөленің биіктігі 1,8 м. Тұрғын үйде бір, екі және үш бөлмелі пәтерлер қарастырылған.
Пәтерлердің ауданы және олардың жалпы саны:
1 бөлмелі пәтер – 15 дана, 40,88 м2 (оның ішіндетұрғын 39,89 м2);
2 бөлмеліпәтер - 15 дана, 52.05 м2 (оның ішіндетұрғын 51.06 м2);
3 бөлмелі пәтер – 30 дана, 69,86 м2 (оның ішіндетұрғын 67,70 м2).
Сыртқы әрлеу жұмыстары – «Аспол» типіндегі декоротивті штукатурка, цоколь – жақсартылған цементті-құмдық ерітінді негізінде. Пәтерлердің ішкі әрленуі–штукатурка, кейінгі әктік бояумен цементно-әктік ертінді мен түзілеу. Ғимараттың конструкциялық схемасы– кірпіш қалаудан қабатты бойлық көтеруші және көлденең өзін-өзі көтеруші қабырғалар. Фундаменттер – ленталық, монолиттық бетондық. Ішкі және сыртқы қабырғалардың қалындығы 380 мм ГОСТ 530-2007 бойынша КОРПо 1НФ/100/2,0/50 маркасындағы М50 цементті-құмдық ертіндідегі керамикалық кірпіштен. Қабырғаларды жылтқыш – «К4-37» маркалы қалындығы 90 мм изовер. Қалқа – пеноблок (құрылыс клейіндегі көлемдік салмағы 500 кг/м3). Өзектер – монолитті темірбетонды. Жабындар – 1.141-1.1-40с сериясы бойынша темірбетонды көп қуекті плиталар. Текпішектер – металлды коссоур бойынша темірбетонды текпішектермен алаңдар. Шатыр – шатырасты өтімді, суағар ұйымдастырылған вентиляцияланған. Жабын – ағаш обрешетка мен стропила бойынша метталлочерепица. Жылытқыш – қалындығы 150 мм, қаттылығы М200, синтетикалық байламды миниралды ватадан жылу оқшаулағыш плиталар. Едендер-ағаштақтай, линолеумды, 2.144-1/88 сериясы бойынша керамикалық плитка. Есіктер – ағаш жұмыс жасайтын ГОСТ бойынша, кіру есіктері маталлды индивидуалды. Терезелер – металлопластикалық индивидуалды тапсырыс бойынша. Кіреберіс монолитті темірбетонды. Төсеніш – жылытылған асфальтбетонды ені 1500 мм. Қабырғаларды жылытқыш – «К4-37» маркасындағы изовер 90 мм.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген,жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы: ***қыркүйек 2016 жыл;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы: ***қыркүйек 2017 жыл;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: ***7 ай***

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ***7 ай***; нақты ***7ай***;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

Ішкі және сыртқы электрқуатымен қамтамасыз ету;

«Ленгір Су» МКМ директоры Алтаев А. _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Төлеби газ шаруашылығының директоры Тұрымбетов М. _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Төлеби аудандық электр жүйесінің бас энергетигі Қаратаев Е.А. _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты
(болған жағдайда), қолы, күні, М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***««Асар строй групп» ЖШС–гі***;

«ОҚО, Төлеби ауданы, Ленгір қаласы, №1-ші мөлтек ауданындағы 60 пәтерлі 5 қабатты 8 дана тұрғын үйдің құрылысыə» (№3-ші тұрғын үй)(қайта қолдану) объектісін қабылдауға дайын деп санайды.

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) ***«Асар строй групп» ЖШС–гі***;

Козбахов Кулесбай Берикбаевич _____

басшыныңтегі, аты, әкесінінаты
(болғанжағдайда), қолы, күні М.О.