СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей"
Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения в селе Приречное города Семей ВКО

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
		25	26.02.2020	местный	040,015	ТОО "ALASH QURYLYS QZ	17
		д/с №1	25.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	41548642,24									
Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2020г.	19220642,24	17161287,71				0			2059354,53	19220642,24
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**19220642,24**									**19220642,24**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей"
_____Жакаев Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
_____Айтенов П.Б.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
_____Аргенбаев Т.И.

Авторский надзор:
ТОО ПК "Семейпроект"
_____Куттыбаев Т.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей"
БИН 110840016453, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ20070103KSN1827000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Семей, ул. Достоевскго, 110
Подрядчик: ТОО "ALASH QURYLYS QZ", БИН 030740013973, БИК NURSKZKZ, ИИК KZ1884908KZ002508571,
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Строительство уличного освещения в селе Приречное города Семей ВКО"
Договор № 25 от 26.02.2020г, д/с №1 от 25.08.2020г

АКТ № 2
выполненных работ за сентябрь 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	6	13771,12	6754,4	82627	40526	4283	45866	138772
					6302,92	3252,4	37818	19514	–	10279	
2	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12	30245		362940		362940	–	391975
					–		–		–	29035	
3	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3013		18078		18078	–	19524

				–	–	–	1446	
4 2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	10137	60822	60822	–	65688
				–	–	–	4866	
5 2404-0207-3242	Дистанционный бандаж SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	8881	53286	53286	–	57549
				–	–	–	4263	
6 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2123	12738	12738	–	13757
				–	–	–	1019	
7 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2221	13326	13326	–	14392
				–	–	–	1066	
8 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	601874	1806	1806	–	1950
				–	–	–	144	
9 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869	5214	5214	–	5631
				–	–	–	417	
10 2404-0207-4501	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	6	1275	7650	7650	–	8262
				–	–	–	612	
11 2404-0207-2810	Колпачок концевой PK99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	418	10032	10032	–	10835
				–	–	–	803	
12 2404-0207-4307	Кронштейн У-3	шт.	6	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	

13	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	7	13771,12	6754,4	96398	47281	4997	53510	161901
					6302,92	3252,4	44120	22767	–	11993	
14	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	14	30245		423430		423430	–	457304
					–		–		–	33874	
15	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3013		21091		21091	–	22778
					–		–		–	1687	
16	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3861		27027		27027	–	29189
					–		–		–	2162	
17	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2123		14861		14861	–	16050
					–		–		–	1189	
18	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2221		15547		15547	–	16791
					–		–		–	1244	
19	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	601874		2107		2107	–	2276
					–		–		–	169	
20	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	–	6570

				–		–		–	487	
21 2404-0207-4501	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	7	1275		8925		8925	–	9639
				–		–		–	714	
22 2404-0207-4307	Кронштейн У-3	шт.	7	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
23 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	25	6861,38	2922,34	171535	73059	17845	92634	285303
				3225,24	1406,49	80631	35162	–	21134	
24 2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	25	30245		756125		756125	–	816615
				–		–		–	60490	
25 2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	3379		84475		84475	–	91233
				–		–		–	6758	
26 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	3861		96525		96525	–	104247
				–		–		–	7722	
27 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2123		53075		53075	–	57321
				–		–		–	4246	
28 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2221		55525		55525	–	59967

29 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80			–		–		–	4442	
		км	0,0125	601874		7523		7523	–	8125
				–		–		–	602	
30 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %									
		опора	41	6861,38	2922,34	281317	119816	29266	151921	467897
				3225,24	1406,49	132235	57666	–	34659	
31 2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013									
		шт.	41	42233		1731553		1731553	–	1870077
				–		–		–	138524	
32 2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	3379		138539		138539	–	149622
				–		–		–	11083	
33 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	3861		158301		158301	–	170965
				–		–		–	12664	
34 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	2123		87043		87043	–	94006
				–		–		–	6963	
35 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	2221		104387		104387	–	112738
				–		–		–	8351	

36 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0205	601874		12338		12338	–	13325
				–		–		–	987	
37 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	8	13771,12	6754,4	110169	54035	5711	61154	185029
				6302,92	3252,4	50423	26019	–	13706	
38 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	42324		677184		677184	–	731359
				–		–		–	54175	
39 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,704	10597,5	6301,32	7461	4436	–	3383	11712
				4296,18	1709,94	3025	1204	–	868	
40 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,704	40747		28686		28686	–	30981
				–		–		–	2295	
41 2404-0207-2002	Стяжка Г1	шт.	16	4081		65296		65296	–	70520
				–		–		–	5224	

42	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3380	27040	27040	–	29203
					–	–	–	2163	
43	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	4434	35472	35472	–	38310
					–	–	–	2838	
44	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1967	15736	15736	–	16995
					–	–	–	1259	
45	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8	420	8736	8736	–	9435
					–	–	–	699	
46	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	178	2848	2848	–	3076
					–	–	–	228	
47	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	3861	30888	30888	–	33359
					–	–	–	2471	
48	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	1371	43872	43872	–	47382
					–	–	–	3510	
49	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	2123	67936	67936	–	73371
					–	–	–	5435	
50	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123	16984	16984	–	18343
					–	–	–	1359	
51	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2221	17768	17768	–	19189
					–	–	–	1421	

52	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	601874		2407		2407	–	2600
					–		–		–	193	
53	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	869		6952		6952	–	7508
					–		–		–	556	
54	2404-0207-4501	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	8	1275		10200		10200	–	11016
					–		–		–	816	
55	2404-0207-4307	Кронштейн У-4	шт.	8	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
56	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13771,12	6754,4	27542	13509	1427	15289	46257
					6302,92	3252,4	12606	6505	–	3426	
57	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	42324		169296		169296	–	182840
					–		–		–	13544	
58	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3380		6760		6760	–	7301
					–		–		–	541	
59	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4434		8868		8868	–	9577

				–	–	–	709	
60 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861	7722	7722	–	8340
				–	–	–	618	
61 2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	10137	81096	81096	–	87584
				–	–	–	6488	
62 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123	16984	16984	–	18343
				–	–	–	1359	
63 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	4246	4246	–	4586
				–	–	–	340	
64 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221	4442	4442	–	4797
				–	–	–	355	
65 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601874	602	602	–	650
				–	–	–	48	
66 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869	1738	1738	–	1877
				–	–	–	139	
67 2404-0207-4501	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	2	1275	2550	2550	–	2754
				–	–	–	204	
68 2404-0207-4307	Кронштейн У-3	шт.	2	5730,7	11461	11461	–	12378
				–	–	–	917	

69	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13771,12	6754,4	27542	13509	1427	15289	46257
					6302,92	3252,4	12606	6505	–	3426	
70	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	30245		120980		120980	–	130658
					–		–		–	9678	
71	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,176	10597,5	6301,32	1865	1109	–	846	2928
					4296,18	1709,94	756	301	–	217	
72	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,176	40747		7171		7171	–	7745
					–		–		–	574	
73	2404-0207-2002	Стяжка Г1	шт.	4	4081		16324		16324	–	17630
					–		–		–	1306	
74	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3013		6026		6026	–	6508
					–		–		–	482	
75	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4434		8868		8868	–	9577

				–	–	–	709	
76 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1967	3934	3934	–	4249
				–	–	–	315	
77 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	420	2184	2184	–	2359
				–	–	–	175	
78 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	178	712	712	–	769
				–	–	–	57	
79 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861	7722	7722	–	8340
				–	–	–	618	
80 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1371	10968	10968	–	11845
				–	–	–	877	
81 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123	16984	16984	–	18343
				–	–	–	1359	
82 2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	4246	4246	–	4586
				–	–	–	340	
83 2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221	4442	4442	–	4797
				–	–	–	355	
84 2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601874	602	602	–	650
				–	–	–	48	

85	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869		1738		1738	–	1877
					–		–		–	139	
86	2404-0207-4501	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	2	1275		2550		2550	–	2754
					–		–		–	204	
87	2404-0207-4307	Кронштейн У-4	шт.	2	5730,7		11461		11461	–	12378
					–		–		–	917	
88	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	13771,12	6754,4	27542	13509	1427	15289	46257
					6302,92	3252,4	12606	6505	–	3426	
89	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	42324		169296		169296	–	182840
					–		–		–	13544	
90	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,176	10597,5	6301,32	1865	1109	–	846	2928
					4296,18	1709,94	756	301	–	217	
91	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,176	40747		7171		7171	–	7745
					–		–		–	574	

92	2404-0207-2002	Стяжка Г1	шт.	8	4081	32648	32648	–	35260
					–	–	–	2612	
93	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3380	6760	6760	–	7301
					–	–	–	541	
94	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137	20274	20274	–	21896
					–	–	–	1622	
95	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2906	5812	5812	–	6277
					–	–	–	465	
96	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123	4246	4246	–	4586
					–	–	–	340	
97	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221	4442	4442	–	4797
					–	–	–	355	
98	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	601874	602	602	–	650
					–	–	–	48	
99	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	869	1738	1738	–	1877
					–	–	–	139	
100	2404-0207-4501	Заземляющий проводник ЗП-6	шт.	2	1275	2550	2550	–	2754
					–	–	–	204	

101	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	418		3344		3344	–	3612
					–		–		–	268	
102	2404-0207-4307	Кронштейн У-4	шт.	2	6404		12808		12808	–	13833
					–		–		–	1025	
103	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	6861,38	2922,34	6861	2922	714	3705	11412
					3225,24	1406,49	3225	1406	–	845	
104	2104-0405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	42233		42233		42233	–	45612
					–		–		–	3379	
105	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3379		3379		3379	–	3649
					–		–		–	270	
106	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	–	2124
					–		–		–	157	
107	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	–	384
					–		–		–	28	
108	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	420		1092		1092	–	1179
					–		–		–	87	

109	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861		7722		7722	–	8340
					–		–		–	618	
110	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123		2123		2123	–	2293
					–		–		–	170	
111	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2123		2123		2123	–	2293
					–		–		–	170	
112	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2221		2221		2221	–	2399
					–		–		–	178	
113	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	601874		301		301	–	325
					–		–		–	24	
114	2404-0207-4004	Ремешок бандажный	шт.	1	35		35		35	–	38
					–		–		–	3	
115	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	6,677	32808,6	13307,78	219063	88856	8410	126158	372839
					18241,3	5376,84	121797	35901	–	27618	
116	1133-0204-0401	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0101 НР = 80 %	опора	6	619,68	237,06	3718	1422	66	2249	6444

				371,62	96,88	2230	581	–	477	
117 2306-1201-0406	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,60947604	552549		1441863		1441863	–	1557212
				–		–		–	115349	
118 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	9	1507,66	–	13569	–	–	9770	25206
				1507,66	–	13569	–	–	1867	
119 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	6	786,35	–	4718	–	–	3397	8764
				786,35	–	4718	–	–	649	
120 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,007	322081,67	95149,35	2255	666	23	1742	4317
				223682	27720,77	1566	194	–	320	
121 2301-0405-0403	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	7	3095		21665		21665	–	23398
				–		–		–	1733	
122 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	7	306,39	139,7	2145	978	319	821	3204
				121,1	41,89	848	293	–	237	

123	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	48	334,05	147,57	16035	7084	2557	6129	23936
					133,21	44,12	6394	2118	–	1773	
124	2306-0137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	695321		39008		39008	–	42128
					–		–		–	3121	
125	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	55	486,33	413,67	26748	22752	–	8689	38272
					72,66	146,76	3996	8072	–	2835	
126	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,5	1653		2480		2480	–	2678
					–		–		–	198	
127	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	48	424,16	351,5	20359	16872	–	6821	29355
					72,66	124,7	3488	5986	–	2174	
128	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,105	44040		4624		4624	–	4994
					–		–		–	370	
129	1308-0201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	20280,02	15363,11	81120	61452	292	29422	119386
					4844	5372,08	19376	21488	–	8843	

130	2306-1703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	10846		21692		21692	–	23427
					–		–		–	1735	
131	2306-1703-1701	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	16700		33400		33400	–	36072
					–		–		–	2672	
132	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	10	40773,66	17969,76	407737	179698	82719	155411	608199
					14532	7052,82	145320	70528	–	45052	
133	2307-0208-0230	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	30	22109		663270		663270	–	716332
					–		–		–	53062	
134	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	шт.	170	1994,05	519,41	338988	88299	41106	194229	575875
					1232,84	354	209583	60180	–	42657	

135	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8347	491574		410317		410317	–	443142
					–		–		–	32825	
136	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	67,6107	224,81	1,83	15200	124	14045	728	17202
					15,25	0,36	1031	25	–	1274	
138	2404-0207-5117	Корпус для предохранителя SV29.25	шт.	170	2707		460190		460190	–	497005
					–		–		–	36815	
139	2404-0207-4920	Плавкая вставка SVV10 25	шт.	170	1967		334390		334390	–	361141
					–		–		–	26751	
140	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	340	306,39	139,7	104173	47498	15501	39900	155599
					121,1	41,89	41174	14243	–	11526	
141	2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3468	45665		15837		15837	–	17104
					–		–		–	1267	
142	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3849,07	1243,76	7698	2488	178	4303	12961
					2516	472,29	5032	945	–	960	

143	2307-0506-0112	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-09-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	3829		3829		3829	–	4135
					–		–		–	306	
144	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1198,93	82,9	2398	166	43	1619	4338
					1094,46	29,41	2189	59	–	321	
145	2307-0501-0320	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	42378		84756		84756	–	91536
					–		–		–	6780	
146	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	144,48	1507,66	–	217827	–	–	156835	404635
					1507,66	–	217827	–	–	29973	
147	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	144,48	786,35	–	113612	–	–	81801	211045
					786,35	–	113612	–	–	15633	
148	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	516	416,33	16,11	214827	8315	109669	71257	308970
					187,68	4,12	96843	2125	–	22887	

149	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	172	3124,96	152,64	537494	26253	370012	106784	695820
					821,1	41,17	141229	7082	–	51542	
150	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	2	3849,07	1243,76	7698	2488	178	4303	12961
					2516	472,29	5032	945	–	960	
151	5108-0401-0206 (об)	Устройства (ящики) управления РУС М 5110-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	60284		120568		–	–	120568
					–		–		120568	–	
152	2404-0207-5502	Комплект соединительный CIL7 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	12453		199248		199248	–	215188
					–		–		–	15940	
153	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	3380		54080		54080	–	58406
					–		–		–	4326	
154	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1371		21936		21936	–	23691
					–		–		–	1755	
155	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2906		46496		46496	–	50216
					–		–		–	3720	

156	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123	33968	33968	–	36685
					–	–	–	2717	
157	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2221	35536	35536	–	38379
					–	–	–	2843	
158	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	601874	4815	4815	–	5200
					–	–	–	385	
159	2404-0207-4714	Надставка ТСЗ (к опоре №2-2)	комплект	1	21237	21237	21237	–	22936
					–	–	–	1699	

Итого по смете	**13 561 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 547 661
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	940 231
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	414 620
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 953 149
- оборудование, тенге	120 568
Накладные расходы, тенге	1 472 100
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 193 050
Итого	**16 226 758**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	386549
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	478289
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	119257
Непредвиденные работы и затраты (2%)	339420,56
Итого в текущих ценах 2018г	17 550 273,49

Итого в текущих ценах 2020г	19 068 135,22
Итого с учетом договорного коэффициента	17 161 287,71
НДС (12 %)	2059354,53
Всего по акту с учетом НДС	**19 220 642,24**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Семей"
_____Жакаев Б.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "ALASH QURYLYS QZ"
_____Айтенов П.Б.

Технадзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
_____Аргенбаев Т.И.

Авторский надзор:
ТОО ПК "Семейпроект"
_____Куттыбаев Т.К.