Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«24» сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «ALASH QURYLYS QZ», Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Айтенова Пернехана Болатовича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство уличного освещения в селе Приречное города Семей ВКО»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области» – Жакаев Болат Магуиянович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Многоотраслевое эксплуатационное предприятие г. Семей»
(наименование организации)

б) ТОО «СтройДомСервис»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Семейпроект» 31-ЭН
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) приказом ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области» № 24/1 от 14.02.2019 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Категория электроснабжения | | III | | III | |
| Напряжение сети НО | В | 380/220 | | 380/220 | |
| Протяженность КЛ из СИП | Км | 6,07 | | 6,07 | |
| Расчетная мощность НО | кВт | 13,8 | | 13,8 | |
| Протяженность КЛ-0,4 кВ в траншее | км | 0,055 | | 0,055 | |
| Количество установленных ящиков управления НО типа ЯОУ 9602-3474 | комплект | 2 | | 2 | |
| Количество установленных опор | шт | 170 | | 170 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность трассы линии наружного освещения ВЛИ-0,4кВ 6070метров, выполнена СИП-2а 4х16.

Опоры в количестве 170 штук выполнены на базе железобетонных стоек СВ95-2а, СВ-105.

Источниками питания и точками подключения светильников наружного освещения являются:

- существующая трансформаторная подстанция КТПН-63 ;
- существующая трансформаторная подстанция КТПН-471 для улиц Гагарина, Советская, Набережная.
- Аппаратура учета электроэнергии и управления наружным освещением предусмотрена на стенах трансформаторных подстанций. В ящиках управления наружным освещением предусмотрено фотореле для автоматического включения и отключения освещения улиц с. Приречное.

Пересечение ВЛИ-0,4 кВ с ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ с линией связи (ЛС) выполнено на переходных опорах. При пересечениях провода ВЛИ-0,4 кВ проходят над проводами линии связи (ЛС) и ВЛ-0,4 кВ под проводами ВЛ-10 кВ.

Освещение улиц села выполнено светодиодными светильниками типа ССУл-80 в количестве 170шт. На ВЛИ-0,4 кВ предусмотрены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления нулевого провода, защиты от атмосферных перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛИ-0,4 кВ. На железобетонных опорах нулевой провод присоединен к заземляющему выпуску арматуры железобетонных стоек.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: марта 2020г;
(месяц, год)
- окончание работ: сентябрь 2020 г;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

фактически месяц: 6

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,

канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
**Пригородный ~~Сем~~РЭС** Конысбаев Н.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«**Строительство уличного освещения в селе Приречное города Семей ВКО**», готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «**ALASH QURYLYS QZ**»

Директор Айтенов П.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. Место печати (при наличии).