Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" сентября 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Gazmart", Актюбинская область, город Актобе, улица Бокенбай Батыра, дом 155 корпус 6 квартира 4.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Паизова Нурлана Абдибековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: "Строительство газопровода на месторождении "Каратюбе", Актюбинская область., Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, Жаркамысский с.о., с.Жаркамыс
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ТОО "IC Petroleum", РК, 030000, город Актобе, проспект Санкибай батыра,167 "А", 2 этаж, заместитель директора по производству Айшуак К.Ә.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *не привлекались*
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Жигермунайсервис"
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ТОО "IC Petroleum", приказ № 24/2022-II от 25.07.2022г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопотребляющее оборудование **ПП-0,63АМ**	шт.	3	3	3	3
Газовое оборудование **ГРПШ-13-2ВУ1-СГ-ЭК-Т**	шт.	1	1	1	1
Газовое оборудование **УОГ-550**	шт.	1	1	1	1
Общая протяжённость газопровода	км	6,2244	6,2244	6,2244	6,2244
Часовой расход газа	$м^3$/час	550	550	550	550
Годовой расход газа	тыс.$м^3$/год	4818	4818	4818	4818

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	По факту
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объём	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырёхкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Подводящий подземный газопровод высокого давления, PN0,6Мпа, II-категории из полиэтиленовых труб Ø110×10,0мм. протяжённостью 0,0284км. и надземный из стальных труб Ø108×4,0мм., из стали В20, протяжённостью 0,008км. Пропускная способность – 500м^3/час.
В точке врезки установлены задвижки Ду-100, в надземном исполнении (в ограждении). В конце подводящего газопровода установлен узел очистки газа **УОГ-550** и **ГРПШ-13-2ВУ1-СГ-ЭК-Т** (в ограждении 12×4м.).
Общая протяжённость газопровода высокого давления PN0,6Мпа – **0,0364**км.
Подземный газопровод среднего давления от **ГРПШ** до **ПП-0,63АМ** из полиэтиленовых труб:
- Ø110×6,6мм. протяжённостью 5,0км.;
- Ø63×3,8мм. протяжённостью 1,168км.
Надземный газопровод среднего давления из стальных труб:
- Ø108×4,0мм. протяжённостью 0,003км.;
- Ø57×3,5мм. протяжённостью 0,017км.;
Общая протяжённость газопровода среднего давления PN0,3Мпа – **6,188**км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 01.08.2022г. ;
месяц, год
окончание работ 29.09.2022г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, 2,5 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, 2,5 месяца;
фактически, 2 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации___%
и фактически применено___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "IC Petroleum", Айшуак Қ. Ә.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя — подпись руководителя — М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения *не требуется;*

ТОО "АктобеСтройЭксперт", Талдыкбаев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя — подпись руководителя — М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

"Строительство газопровода на месторождении "Каратюбе", Актюбинская область., Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, Жаркамысский с.о., с.Жаркамыс

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (генеральный подрядчик):
директор ТОО "Gazmart"
Паизов Нурлан Абдибекович

фамилия, имя, отчество