Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова,35А БИН 070940026157**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эль-Нур курылыс" Мангистауская область, г.Актау, 19 мкр., 5 дом, 212 кв БИН: 160740012892**

Наименование строительства: **03-06-2023 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 300 мест в п. Кушмурун Аулиекольского района, Костанайской области**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирова наименова	Источник финансирова код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ GLN-ENK/2024-003	17.05.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете	Дополн. затраты на приобретение материалов	Дополн. затраты другие дополнит.расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**183 837 924,03**	**161 777 373,15**		**57 200 000**						
в том числе за отчетный месяц	**57 200 000**	**51 071 429**		**51 071 429**					**6 128 571**	**57 200 000**
Аванс (-30%)	**17 160 000**	**15 321 429**		**15 321 429**					**1 838 571**	**17 160 000**
итого к оплате										***40 040 000***

(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эль-Нур курылыс" Мангистауская область, г.Актау, 19 мкр., 5 дом, 212 кв БИН: 160740012892

Директор: Надирбаева Ж.С

(Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова,35А БИН 070940026157

Директор: Сагытжанов А.С

Форма по приложению 53
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова,35А БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эль-Нур курылыс" Мангистауская область, г.Актау, 19 мкр., 5 дом, 212 кв БИН: 160740012892**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **03-06-2023 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 300 мест в п. Кушмурун Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **6-02 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ GLN-ENK/2024-003** от **17.05.2024г**

Акт выполненных работ

за **июль 2024** (месяц, год) на **4-01-01-01 Наружнее электроснабжение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтажные работы										
1	4	1201-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м**	яма	22,457411	25 253,0	0,0	567 117,0	0,0			567 117,0	
						25 253,0	0,0	567 117,0	0,0				
			Итого по разделу 2: Монтажные работы					567 117,0	0,0	0,0	0,0	567 117,0	
								567 117,0	0,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					567 117,0	0,0	0,0	0,0	567 117,0	
								567 117,0	0,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										567 117,0	

за **Июль 2024** (месяц, год) на **6-01-01-01 Тепловые сети** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Тепловые сети										
1	1	6123-0104-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	км	0,006	3 001 925,0	689 330,0	18 012,0	4 136,0	212,0		18 012,0	
						2 277 332,0	181 803,0	13 664,0	1 091,0				
2	3	241-402-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	м	6	11 005,0		66 030,0		66 030,0		66 030,0	
3	6	6123-0104-0206 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм**	шт.	2	91 040,0	17 076,0	182 080,0	34 152,0	3 688,0		182 080,0	
						72 120,0	4 357,0	144 240,0	8 714,0				
4	8	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	шт.	8	66 043,0		528 344,0		528 344,0		528 344,0	
5	9	241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159 мм**	шт.	2	177 481,0		354 962,0		354 962,0		354 962,0	
6	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,599178	345 774,0		207 180,07		207 180,07		207 180,07	
7	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,03	318 374,0		9 551,0		9 551,0		9 551,0	
			Итого по разделу 1: Тепловые сети					1 366 159,07	38 288,0	1 169 967,07	0,0	1 366 159,07	
								157 904,0	9 805,0	0,0	0,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**1 366 159,07**	**38 288,0**	**1 169 967,07**	**0,0**	**1 366 159,07**	
								157 904,0	**9 805,0**	**0,0**	**0,0**		
		Итого по акту										**1 366 159,07**	

за **Июль 2024** (месяц, год) на **6-01-02-01 Тепловые сети. Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0122 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 4	м³	610,5 0,0	539,0 103,0	539,0 52 882,0	329 060,0 0,0	329 060,0 52 882,0			329 060,0	
2	2	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2**	м³	401,1 0,0	473,0 100,0	473,0 40 110,0	189 720,0 0,0	189 720,0 40 110,0			189 720,0	
3	3	6101-0201-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	м³	495 18 560,0	18 560,0 18 560,0	0,0 0,0	9 187 200,0 9 187 200,0	0,0 0,0			9 187 200,0	
4	4	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Откачка воды насосом и оборудованием**	час откачки	20,614976	433 945,0 261 542,0	172 403,0 38 834,0	8 945 766,0 5 391 682,0	3 554 084,0 800 562,0			8 945 766,0	
5	5	6101-0206-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4**	м³	275,3 8 182,0	8 182,0 8 182,0	0,0 0,0	2 252 505,0 2 252 505,0	0,0 0,0			2 252 505,0	
6	6	6101-0102-0222 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 4**	м³	414,21 0,0	557,0 106,0	557,0 43 906,0	230 715,0 0,0	230 715,0 43 906,0			230 715,0	
7	7	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	14 308,2	69,0		987 266,0				987 266,0	
8	8	6101-0106-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	м³	129,49 0,0	76,0 19,0	76,0 2 460,0	9 841,0 0,0	9 841,0 2 460,0			9 841,0	
9	9	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	129,49 0,0	66,0 16,0	66,0 2 072,0	8 546,0 0,0	8 547,0 2 072,0			8 546,0	
10	10	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	14,38 4 045,0	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	58 167,0 58 167,0	0,0 0,0			58 167,0	
11	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	346,5	5 158,0		1 787 247,0		1 787 247,0		1 787 247,0	
12	12	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	129,49 394,0	642,0 394,0	248,0 79,0	83 133,0 51 019,0	32 114,0 10 230,0			83 133,0	
13	13	6101-0108-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м³	20,02 3 934,0	17 946,0 3 934,0	5 435,0 1 667,0	359 279,0 78 759,0	108 808,0 33 373,0	171 712,0		359 279,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**24 428 445,0** **17 019 332,0**	**4 462 889,0** **995 595,0**	**1 958 959,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**24 428 445,0**	
			Раздел 2: Смотровой колодец СК1										
14	14	6101-0201-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	м³	8 18 560,0	18 560,0 18 560,0	0,0 0,0	148 480,0 148 480,0	0,0 0,0			148 480,0	
15	15	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Откачка воды насосом и оборудованием**	час откачки	1,686066	433 945,0 261 542,0	172 403,0 38 834,0	731 660,0 440 977,0	290 683,0 65 477,0			731 660,0	
16	16	6101-0206-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4**	м³	7,6 8 182,0	8 182,0 8 182,0	0,0 0,0	62 183,0 62 183,0	0,0 0,0			62 183,0	
17	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**		1	11 212,0		11 212,0		11 212,0		11 212,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт. шт.	1	8 274,0		8 274,0		8 274,0		8 274,0	
19	19	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	шт. комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0	
			Итого по разделу 2: Смотровой колодец СК1					998 520,0 651 640,0	290 683,0 65 477,0	56 197,0 0,0	0,0 0,0	998 520,0	
			Раздел 3: Смотровой колодец СК2										
20	20	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	$м^3$	8	18 560,0 18 560,0	0,0 0,0	148 480,0 148 480,0	0,0 0,0			148 480,0	
21	21	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Откачка воды насосом и оборудованием**	час откачки	0,858957	433 945,0 261 542,0	172 403,0 38 834,0	372 740,0 224 653,0	148 087,0 33 357,0			372 740,0	
22	22	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	$м^3$	7,6	8 182,0 8 182,0	0,0 0,0	62 183,0 62 183,0	0,0 0,0			62 183,0	
23	23	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	11 212,0		11 212,0		11 212,0		11 212,0	
24	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт. шт.	1	8 274,0		8 274,0		8 274,0		8 274,0	
25	25	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	шт. комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0	
			Итого по разделу 3: Смотровой колодец СК2					639 600,0 435 316,0	148 087,0 33 357,0	56 197,0 0,0	0,0 0,0	639 600,0	
			Раздел 4: Колодец дренажный										
26	26	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	$м^3$	8	18 560,0 18 560,0	0,0 0,0	148 480,0 148 480,0	0,0 0,0			148 480,0	
27	27	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Откачка воды насосом и оборудованием**	час откачки	0,858957	433 945,0 261 542,0	172 403,0 38 834,0	372 740,0 224 653,0	148 087,0 33 357,0			372 740,0	
28	28	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4**	$м^3$	7,6	8 182,0 8 182,0	0,0 0,0	62 183,0 62 183,0	0,0 0,0			62 183,0	
29	29	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	2,29	98 808,0 63 196,0	22 571,0 6 854,0	226 270,0 144 719,0	51 688,0 15 696,0	29 864,0		226 270,0	
30	30	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,2142	33 584,0		7 194,0		7 194,0		7 194,0	
31	31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	11 212,0		22 424,0		22 424,0		22 424,0	
32	32	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	8 274,0		8 274,0		8 274,0		8 274,0	
33	33	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	9 832,0		9 832,0		9 832,0		9 832,0	
34	34	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	23 561,0		47 122,0		47 122,0		47 122,0	
35	35	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	27 690,0		55 380,0		55 380,0		55 380,0	
36	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	24 611,0		24 611,0		24 611,0		24 611,0	
			Итого по разделу 4: Колодец дренажный					984 510,0 580 035,0	199 775,0 49 053,0	204 701,0 0,0	0,0 0,0	984 510,0	
			Раздел 5: Проход теплотрассы через стену										
37	37	6121-0801-0220 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м, диаметр труб 350 мм**	м	40	138 115,0 34 892,0	102 680,0 37 032,0	5 524 600,0 1 395 680,0	4 107 200,0 1 481 280,0	21 720,0		5 524 600,0	
38	38	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	м	48	26 189,0		1 257 072,0		1 257 072,0		1 257 072,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: Проход теплотрассы через стену					**6 781 672,0**	**4 107 200,0**	**1 278 792,0**	**0,0**	**6 781 672,0**	
								1 395 680,0	**1 481 280,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**33 832 747,0**	**9 208 634,0**	**3 554 846,0**	**0,0**	**33 832 747,0**	
								20 082 003,0	**2 624 762,0**	**0,0**	**0,0**		
		Итого по акту										**33 832 747,6**	

за **июль 2024** (месяц, год) на **6-02-01-01 Наружные сети водопровода и канализации** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0201-0112 *ЕСН РСНБ РК 2025*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м³	90,34	45 775,0 45 775,0	0,0 0,0	4 135 314,0 4 135 314,0	0,0 0,0			4 135 314,0	
2	2	6101-0206-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4**	м³	70,54	8 182,0 8 182,0	0,0 0,0	577 158,0 577 158,0	0,0 0,0			577 158,0	
3	3	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Откачка воды насосом и оборудованием**	час откачки	1,717914	433 945,0 261 542,0	172 403,0 38 834,0	745 480,0 449 307,0	296 173,0 66 713,0			745 480,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	32,67	5 158,0		168 512,0		168 512,0		168 512,0	
5	5	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1 854,72	69,0		127 976,0				127 976,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**5 754 440,0**	**296 173,0**	**168 512,0**	**0,0**	**5 754 440,0**	
								5 161 779,0	**66 713,0**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 2: Водопроводные сети										
6	6	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м³	5,4	10 963,0 4 827,0	462,0 105,0	59 200,0 26 066,0	2 495,0 567,0	30 640,0		59 200,0	
7	7	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,024	1 462 938,0 963 193,0	499 745,0 123 768,0	35 111,0 23 117,0	11 993,0 2 970,0			35 111,0	
8	8	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	24,24	1 660,0		40 238,0		40 238,0		40 238,0	
9	9	6121-0402-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	шт.	1	13 952,0 11 702,0	463,0 150,0	13 952,0 11 702,0	463,0 150,0	1 787,0		13 952,0	
10	10	242-202-3408 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	1	36 527,0		36 527,0		36 527,0		36 527,0	
11	11	241-503-0112 *РСНБ РК 2022*	**Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 160х2"**	шт.	1	76 981,0		76 981,0		76 981,0		76 981,0	
12	12	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	**Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка**	гильза	2	5 252,0 5 237,0	1,0 0,0	10 504,0 10 474,0	2,0 0,0	28,0		10 504,0	
13	13	1129-0174-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка**	гильза	3	4 946,0 4 939,0	1,0 0,0	14 838,0 14 817,0	3,0 0,0	18,0		14 838,0	
14	14	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	м	2,4	9 436,0		22 646,0		22 646,0		22 646,0	
15	15	6121-0801-0210 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб 200 мм**	м	12	40 547,0 14 506,0	25 853,0 9 414,0	486 564,0 174 072,0	310 236,0 112 968,0	2 256,0		486 564,0	
16	16	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	12,048	9 436,0		113 685,0		113 685,0		113 685,0	
17	17	6121-0801-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм**		10	5 779,0	21,0	57 790,0	210,0	5 590,0		57 790,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	6121-0201-0845 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм**	м	0,012	5 199,0 5 913 648,0	5,0 1 546 230,0	51 990,0 70 964,0	50,0 18 555,0	46 795,0		70 964,0	
			Итого по разделу 2: Водопроводные сети	км		467 860,0	446 517,0	5 614,0	5 358,0				
								1 039 000,0	343 957,0	377 191,0	0,0	1 039 000,0	
								317 852,0	122 063,0	0,0	0,0		
			Раздел 3: Колодец д.1500										
19	19	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	4,49	132 768,0 81 530,0	28 025,0 8 490,0	596 128,0 366 070,0	125 832,0 38 120,0	104 226,0		596 128,0	
20	20	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	24 611,0		49 222,0		49 222,0		49 222,0	
21	21	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	5	23 561,0		117 805,0		117 805,0		117 805,0	
22	22	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	27 690,0		55 380,0		55 380,0		55 380,0	
23	23	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	2	27 232,0		54 464,0		54 464,0		54 464,0	
24	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	8 274,0		16 548,0		16 548,0		16 548,0	
25	25	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	11 212,0		22 424,0		22 424,0		22 424,0	
26	26	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	2	13 444,0		26 888,0		26 888,0		26 888,0	
27	27	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	2,72	457,0		1 243,0		1 243,0		1 243,0	
28	28	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	36 711,0		73 422,0		73 422,0		73 422,0	
			Итого по разделу 3: Колодец д.1500					1 013 524,0	125 832,0	521 622,0	0,0	1 013 524,0	
								366 070,0	38 120,0	0,0	0,0		
			Раздел 4: Канализация бытовая К1										
29	29	6101-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	$м^3$	113,445	45 775,0 45 775,0	0,0 0,0	5 192 945,0 5 192 945,0	0,0 0,0			5 192 945,0	
30	30	1104-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Откачка воды насосом и оборудованием**	час откачки	1,202539	433 945,0 261 542,0	172 403,0 38 834,0	521 836,0 314 514,0	207 321,0 46 699,0			521 836,0	
31	31	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4**	$м^3$	61,23	8 182,0 8 182,0	0,0 0,0	500 984,0 500 984,0	0,0 0,0			500 984,0	
32	32	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	23,76	5 158,0		122 554,0		122 554,0		122 554,0	
33	33	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	4 148,28	69,0		286 231,0				286 231,0	
34	34	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм**	м	18	5 306,0 482,0	65,0 20,0	95 508,0 8 676,0	1 170,0 360,0	85 662,0		95 508,0	
35	35	241-229-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160**	шт.	1	411,0		411,0		411,0		411,0	
			Итого по разделу 4: Канализация бытовая К1					6 720 469,0	208 491,0	208 627,0	0,0	6 720 469,0	
								6 017 119,0	47 059,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					14 527 433,0	974 453,0	1 275 952,0	0,0	14 527 433,0	
								11 862 820,0	273 955,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										14 527 433,0	
		Итого по смете										50 293 456,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%	**%**	**7,1**			**3 570 835,42**					
			Итого									**53 864 292,09**	
			Сметная прибыль 5%	**%**	**5**			**2 693 214,60**					
			Итого									**56 557 506,70**	
			Непредвиденные работы и затраты-5%	**%**	**5**			**2 827 875,33**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**59 385 382,03**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Итого с оборудования									**63 839 285,69**	
			2024 год - 100 %, К=1,075		**К=1,075**								
			НДС			12 %		7 660 714,28					
			Итого с НДС									71 500 000,0	
			с договорным коэф субподрядчика К=0,8000			*(-) 20%*		*14 299 999,99*				57 200 000	
			аванс 30%			*(-)30%*		*17 159 999,99*				40 040 000	
			Всего									*40 040 000*	

Сдал (Субподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эль-Нур курылыс" Мангистауская область, г.Актау, 19 мкр., 5 дом, 212 кв БИН: 160740012892

(наименование органа записывается и идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Надирбаева Ж.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гео.Лайн" Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова,35А БИН 070940026157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сагытжанов А.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)