Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова,35А БИН 070940026157**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эль-Нур курылыс" Мангистауская область, г.Актау, 19 мкр., 5 дом, 212 кв БИН: 160740012892**

Наименование строительства: **03-06-2023 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 300 мест в п. Кушмурун Аулиекольского района, Костанайской области**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирова наименован	Источник финансирова код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ GLN-ENK/2024-003	17.05.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		из графы 1								
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	прочих затрат, не входящих в СМР по смете	Дополн. затраты на приобретение материалов	Дополн. затраты другие дополнит.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**229 797 405,04**	**205 176 254,50**		**25 287 148**						
в том числе за отчетный месяц	**25 287 148,40**	**22 577 811,07**		**22 577 811,07**					**2 709 337,33**	**25 287 148,4**
Аванс (30%)	**7 586 144,52**									
итого к оплате	**17 701 003,88**	**15 804 467,75**		**15 804 467,75**					**1 896 536,13**	**17 701 003,9**

(Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эль-Нур курылыс" Мангистауская область, г.Актау, 19 мкр., 5 дом, 212 кв БИН: 160740012892

Директор: Надирбаева Ж.С

(Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова,35А БИН 070940026157

Директор: Сагытжанов А.С

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГеоЛайн" Костанайская область, г.Костанай, С.Мауленова,35А БИН 070940026157**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эль-Нур курылыс" Мангистауская область, г.Актау, 19 мкр., 5 дом, 212 кв БИН: 160740012892**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **03-06-2023 Строительство инженерных коммуникаций к средней общеобразовательной школе на 300 мест в п. Кушмурун Аулиекольского района, Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-01 Наружнее электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ GLN-ENK/2024-003** от **17.05.2024г**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-01-01 Наружнее электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Монтажные работы										
1	35	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	101	649,0		67 496,0		67 496,0		65 549,0	
2	36	6124-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	шт.	2	273 869,0 191 840,0	54 841,0 14 572,0	547 738,0 383 680,0	109 682,0 29 144,0	54 376,0		547 738,0	
3	37	515-201-0508 *СпрСЦ 10.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНДс.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22 мм гололед)	комплект	2	244 722,0		489 444,0		489 444,0		489 444,0	
4	39	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	8	252 634,0		2 021 072,0		2 021 072,0		2 021 072,0	
5	40	6124-0201-2208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт.	3	133 491,0 47 960,0	85 457,0 28 126,0	400 473,0 143 880,0	256 371,0 84 378,0	222,0		400 473,0	
6	41	243-903-0803 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	3	26 371,0		79 113,0		79 113,0		79 113,0	
7	42	6101-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р	$м^3$	186	38 581,0 38 581,0	0,0 0,0	7 176 066,0 7 176 066,0	0,0 0,0			7 176 066,0	
8	43	1308-0208-0205 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	56	1 396,0 871,0	150,0 39,0	78 176,0 48 776,0	8 400,0 2 184,0	21 000,0		78 176,0	
9	44	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	48	2 347,0 2 264,0	10,0 2,0	112 656,0 108 672,0	480,0 96,0	3 504,0		112 656,0	
10	45	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,006	1 107 834,0		6 647,0		6 647,0		6 647,0	
11	46	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,07	4 606 541,0		322 458,0		322 458,0		322 458,0	
12	47	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	70	80,0		5 600,0		5 600,0		5 600,0	
13	48	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		4	6 184,0	2 656,0	24 736,0	10 624,0	1 224,0		24 736,0	