Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112** — **170740004625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №36 от 27.02.2024 года

Номер документа	Дата составления
17	25.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительно-монтажные работы по объекту строительства "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Фурманово г. Аркалык Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей).»			раб	1	21 018 881,00	21 018 881,00
				Итого	1	x	21 018 881,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Сабитов Д.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2024

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту строительства "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Фурманово г. Аркалык Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		36	27.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту строительства "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Фурманово г. Аркалык Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."	21 018 881,00	18 766 858							2 252 023	21 018 881,00

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор ____________________ **Муканов А.К.**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя ____________________ **Сабитов Д.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора ____________________ **Ибраимов П.С.**
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Адильбеков О.З.

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"** Форма 2-В
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2024 год

Общестроительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**484223**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			316322
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*152429*
			машины и механизмы	тенге			167901
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40662*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
1	1	**6101-0102-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**233,9155**	**444**	**103858**
2	2	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**6,0345**	**14 976**	**90373**
3	3	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**203,9575**	**66**	**13461**
4	4	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**203,9575**	**642**	**130941**
5	5	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**35,9925**	**4 045**	**145590**

		Раздел 1.	**Земляные работы**				**484223**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			316322
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*152429*
			машины и механизмы	тенге			167901
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*40662*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	96		
			Монолитный ростверк (АС-5)				
6	6	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**14,85**	**9 372**	**139174**
7	7	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**17,0775**	**5 932**	**101304**
8	8	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**14,85**	**10 302**	**152985**
9	9	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**15,147**	**33 833**	**512468**
10	10	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**112,49**	**505**	**56807**
11	11	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**38,2**	**30 588**	**1168462**
12	12	**212-101-2301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**38,773**	**38 073**	**1476204**
13	13	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,93039**	**345 774**	**321705**
14	14	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,82216**	**307 347**	**867382**
15	15	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**63,66**	**1 571**	**100010**
16	16	**235-201-1501** *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**152,784**	**483**	**73795**
			Приямок ПР-1 (АС-6.2)				
17	17	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м^3**	**0,09**	**9 372**	**843**
18	18	**211-201-0406** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**0,1035**	**5 932**	**614**
19	19	**1106-1301-0103** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м^3**	**0,46**	**87 209**	**40116**
20	20	**212-101-2008** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,4669**	**35 650**	**16645**
21	21	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,053**	**357 037**	**18923**
22	22	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0106**	**318 374**	**3375**
23	23	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0085**	**1 100 928**	**9358**

24	24	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467 486	3525
25	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	345 774	332
26	26	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	288 869	10659
27	27	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
28	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,04	1 571	4776
29	29	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	7,296	483	3524
		Фундаментные блоки (АС-7)					
30	30	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	12 866	643300
31	31	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	7 911	229419
32	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	27	5 927	160029
33	33	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	56,408	42 857,34	2417497
34	34	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	$м^3$	56,408	284	16020
35	35	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-6)	т металлических изделий	0,09734	56 546	5504
36	36	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	357 037	34754
37	37	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,92	22 912	21079
38	38	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,9384	33 833	31749
39	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	167,6	1 571	263300
40	40	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	402,24	483	194282
	Раздел 2.	**Фундамент**					**9106096**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			1650471
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*821701*
		машины и механизмы		тенге			841348
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*172819*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			6614278
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	393		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
41	50	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	54,646135	102 983	5627623
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**					**5627623**

из них:				
материалы, изделия и конструкции	тенге			5627623
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15217942**
из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			1966793
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*974130*
машины и механизмы	тенге			1009249
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*213481*
материалы, изделия и конструкции	тенге			12241901
нормативная трудоемкость	чел.-ч	490		

ИТОГО ПО СМЕТЕ		**15217942**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,41%	**1 430 487**	**16 648 429**
Сметная прибыль 5%	**832 421**	
Непредвиденные работы и затраты-2%	**332 969**	
ИТОГО		**1 165 390**
ИТОГО СТОИМОСТЬ		**17 813 819**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		**19 149 855**
Учетная скидка 0,98%		**18 766 858**
Налог на добавленную стоимость - 12 %		**2 252 023**
Итого к оплате		**21 018 881**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Ибраимов И.С.
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Иманмагзумова М.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ Умербеков Н.С.
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.