Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Республика Казахстан, Костанайская область, г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 112**	**170740004625**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72**	**001040002266**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) договор №36 от 27.02.2024 года

Номер документа	Дата составления
64	20.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Строительно-монтажные работы по объекту строительства "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Фурманово г. Аркалык Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей).»			раб	1	118 860 355,95	118 860 355,95
				Итого	1	x	118 860 355,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Аймагамбетов Д.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2024

М.П.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту строительства "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Фурманово г. Аркалык Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		36	27.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту строительства "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Фурманово г. Аркалык Костанайской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)."	207 212 828,52	106 125 318							12 735 038	118 860 355,95

Подрядчик:

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Ибраимов И.С.**
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2024г

Акт №	Наименование	Сумма
4	Общестроительные работы по чертежам - АС	6 186 469,00
5	Общестроительные работы по чертежам - АР	19 357 591,00
6	Водопровод, канализация	4 551 391
7	Отопление, вентиляция	5 956 836
8	Электрооборудование	10 878 344
9	Система связи	2 073 197,00
10	Автоматическая пожарная сигнализация	1 064 259,95
11	Технологическое оборудование	37 202 605
12	Благоустройство	31 589 663
	Итого:	118 860 355,95

Составила: **Абирова А.Ж.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №4

приемки выполненных работ за декабрь 2024 год

Общестроительные работы по чертежам - АС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4479084**
			Раздел 1. Фундамент				**1541947**
			Монолитный пояс (АС-13,14)				
1	41	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	10,12	60 478	612037
2	42	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	14,0679	-35 650	-501521
3		212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	14,0679	33 570	472259
4	42	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	10,2718	35 650	366190
5	43	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,86039	85 169	73279
6	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	345 774	53941
7	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70439	318 374	224259
8	46	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	39,5	5 838	230601
9	47	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	90,85	120	10902

			Раздел 2. Разные работы				**2937137**
			Крыльцо КР-1 (АС-20)				
10	124	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	30,68868	267	8194
11	125	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	30,68868	411	12613
12	126	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	16,4	5 737	94087
13	127	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,86	3 799	71649
14	128	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	11,82	8 067	95352
15	129	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	30,36	940	28538
16	130	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	30,36	3 250	98670
17	131	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,168	134 132	22534
18	132	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,168	4 196	705
19	133	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0002856	120 106	34
20	134	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011256	1 629 070	1834
21	135	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000168	107 485	18
22	136	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	17,76	3 749	66582
23	137	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,36	23 257	8373
24	138	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	18,1152	2 865	51900
25	139	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	12,6	3 040	38304
26	140	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10896	1 145 627	124828
27	141	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,064208	411	1670
28	142	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,096	76 352	7330
			Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22)				
29	154	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8597	267	3434
30	155	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	411	5285

31	156	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	134 132	14755
32	157	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 196	462
33	158	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22
34	159	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201
35	160	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12
36	161	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5 737	82613
37	162	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3 799	62911
38	163	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	8 067	77443
39	164	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	940	35438
40	165	232-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37,7	3 250	122525
41	166	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 749	135864
42	167	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	23 257	14187
43	168	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904
44	169	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 040	112176
45	170	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706
46	171	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	411	4666
47	172	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24)				
48	173	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	354 173	157487
49	174	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,40266	453 429	182578
50	175	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	413 641	17373
51	176	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	267	5165
52	177	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	411	7950
53	178	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,16	1 590	9794

			Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26)				
54	193	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	272 607	14475
55	194	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833
56	195	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	411	1135
			Пандус				
57		6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	16,8	444	7459
58		6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,92	14 976	13778
59		6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,4	4 045	13753
60		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,752	9 372	7048
61		211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,8648	5 932	5130
62		6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	2,3	31 602	72685
63		212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,3345	35 650	83225
64		214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07	307 347	21514
65		6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,088	66 456	5848
66		214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,089	418 351	37233
67		6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	5,33	10 302	54910
68		212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,4366	30 727	167050
69		6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	11,75	3 749	44051
70		212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,238	23 257	5535
71		231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	$м^2$	11,985	2 865	34337
72		1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,7	7 442	34977
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4479084
			из них:				

затраты на труд рабочих	тенге			1449815
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*723642*
машины и механизмы	тенге			214442
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46990*
материалы, изделия и конструкции	тенге			2814824
нормативная трудоемкость	чел.-ч	328		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**4479084**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами			**421 034**	**4 900 118**
по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**245 006**	**245 006**
Сметная прибыль 5%			**98 002**	**98 002**
Непредвиденные работы и затраты-2%				**343 008**
ИТОГО				**5 243 126**
ИТОГО СТОИМОСТЬ				**5 636 361**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**5 523 633**
Учетная скидка 0,98%				**662 836**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**6 186 469**
Итого к оплате				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Ибраимов И.С.**
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Букубаева С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ **Умербеков Н.С.**
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за декабрь 2024 год
Общестроительные работы по чертежам - АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14015147**
			Раздел 1. Полы				**3074981**
			Тип А (лист 18)				
1	20	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**163,11**	**5 389**	**879000**
2	21	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**182,6832**	**435**	**79467**
3	22	**6111-0403-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**163,11**	**3 035**	**495039**
4	23	**235-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**$м^2$**	**182,6832**	**435**	**79467**
5	24	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**$м^2$**	**163,11**	**1 549**	**252657**
6	25	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**3,327444**	**23 257**	**77386**
7	26	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**163,11**	**6 098**	**994645**
			Тип Б				

8	38	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	61,47	2 084	128103
			Тип В				
9	48	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 585	36785
10	49	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	-14,23	200	-2846
11	50	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	54,074	-110	-5948
			Плинтус, пороги (лист 17)				
12	51	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	599	49118
13	52	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	6	841	5046
14	53	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	6,3	1 121	7062
		Раздел 2.	**Проемы**				**2630612**
			Дверные блоки (лист 15)				
15	54	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	11 393	29622
16	55	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	5 671	33618
17	56	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	43 583	113316
18	57	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 418	2418
19	58	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	34 121	202269
20	59	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	33,6	6 656	223642
21	60	223-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	13,65	53 041	724010
22	61	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	10,5	49 347	518144
23	62	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	5,04	56 786	286201

24	63	223-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	4,41	60 011	264649
25	64	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /низ дверей/	$м^2$	4,8	5 684	27283
26	65	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,0768	538 333	41344
27	66	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	16	3 633	58128
28	67	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м 2	$м^2$	0,63	9 223	5810
29	68	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	14 746	9290
30	69	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	34 006	21424
			Витражи (лист 15,16)				
			ВТР-1				
31	96	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,1151	3 747	19166
32	98	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,7641	10 781	29800
			ВТР-2				
33	102	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,3383	3 747	8762
34	104	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	1,7091	6 855	11716
		Раздел 3.	**Отделка помещений**				**307912**
			Потолок (лист 17)				
35	108	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	11,72	2 302	26979
36	109	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	32,21828	112	3608
37	112	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,72	815	9552
38	113	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0066804	250 310	1672

39	114	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,4165	94 797	39483
40	115	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,44982	56 845	25570
41	116	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	8,33	6 975	58102
42	117	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,26656	24 305	6479
43	118	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,9964	1 069	9617
			Стены (лист 17)				
44	121	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	-252,54	4 011	-1012938
45	122	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	100,04	1 374	137455
46	123	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	275,00996	112	30801
47	127	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	-230,65	3 671	-846716
48	128	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,482815	-24 720	-86095
49	129	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	109,8	8 301	911450
50	130	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	79,0066	-2 523	-199334
51	131	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	109,97	1 231	135373
52	132	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0692811	250 310	17342
53	133	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	44,53	731	32551
54	134	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0231556	250 310	5796
55	135	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	62	1 301	80662
56	136	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	62,62	3 534	221299
			Откосы (лист 17 примечание 1)				

57	139	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	53,58	7 104	380632
58	140	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	53,58	4 375	234412
59	141	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	137,37912	71	9754
60	142	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	53,58	1 231	65957
61	143	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0337554	250 310	8449
		Раздел 4.	**Отделка фасада**				**509571**
			Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке (лист 3, л.19 узлы №1,2)				
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (л.3 примеч.2)				
62		6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	13,46	4 375	58888
63		232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	172,5572	71	12252
			Утепление фасада и цоколя (л.3)				
64		6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	131,052	2 681	351350
			Снегозадержатели (л.13)				
65		6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	22,26	1 223	27224
66		224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	22,26	2 689	59857
		Раздел 5.	**Отделка помещений**				**7492071**
			Потолок (лист 17)				
67		1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой. Устройство на прямых подвесах/АРМСТРОНГ. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	221,83	6 047	1341406
68		232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	221,83	6 277	1392427
			Стены (лист 17)				
69		1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	483,19	5 027	2428996
70		КП	Гипсовиниловые панели [2500x1200x12,5 мм]	$м^2$	507,3495	4 591	2329242
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14015147**
			из них:				

	затраты на труд рабочих	тенге		5918094
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*4621255*
	машины и механизмы	тенге		142753
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*31047*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		7954299
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 206	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			**14015147**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%		**1 317 424**	**15 332 571**
	Сметная прибыль 5%		**766 629**	**766 629**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**306 651**	**306 651**
	ИТОГО			**1 073 280**
	ИТОГО СТОИМОСТЬ			**16 405 851**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			**17 636 290**
	Учетная скидка 0,98%			**17 283 564**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %			**2 074 028**
	Итого к оплате			**19 357 591**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Ибраимов И.С.**
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Букубаева С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ **Ужмербеков Н.С.**
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №6
приемки выполненных работ за декабрь 2024 год
Водопровод, канализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3443639**
		Раздел 1.	**Водопровод**				**1583375**
			Сантехническое оборудование				
1	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	1	4 126	4126
2	2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	5 424	75936
3	3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735	7470
4	4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943	9943
5	5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	2 033	3659
			Оборудование				
6	6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	45 843	45843
7	7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277	222277
8	8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	18 674	56022
9	9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	61 193	183579

			Водомерный узел				
10	10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	63 796	63796
11	11	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	5 513	11026
12	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248
13	13	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832	5664
14	14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
15	15	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
16	16	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428	856
17	17	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186	372
18	18	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная ОПБ2-20	шт.	4	5 706	22824
			Приборы КиП и А				
19	19	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
			Арматура				
20	20	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677
21	21	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	1 313	13130
			Трубопроводы В1				
22	22	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2 045	20450
23	23	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17070
24	24	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2 045	4090
25	25	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3220
26	26	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	22	5 102	112244
27	27	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213	4686
28	28	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 113	153390
29	29	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148	4440
30	30	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	64	375	24000

			Арматура ТЗ				
31	31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 513	49617
			Трубопроводы ТЗ				
32	32	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	45	5 102	229590
33	33	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319	14211
34	34	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 113	153390
35	35	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224	6653
36	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	75	375	28125
		Раздел 2.	**Канализация**				**1860264**
			Канализация К1				
			Сантехническое оборудование				
37	37	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	12 060	168840
38	38	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	14	9 998	139972
39	39	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	1 553	21742
40	40	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	9 691	29073
41	41	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	52 145	156435
42	42	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	14 807	44421
43	43	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	2 774	8322
44	44	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 752	6752
45	45	244-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248	20248
46	46	244-104-0605 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	1 139	1139
47	47	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 849	17547
48	48	521-301-3003001 *СнрСЦ 09.2023*	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750	687500
49	49	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 333	7333
50	50	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	1 553	4659
			Трубы				

51	51	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	53	3 433	181949
52	52	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм	м	52,894	1 390	73523
53	53	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 552	124320
54	54	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм	м	34,93	551	19246
			Фасонные части				
55	55	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807	11298
56	56	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477	2862
57	57	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	164	820
58	58	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425	5100
59	59	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425	1275
60	60	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124	3100
61	61	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176	1056
62	62	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802	1604
63	63	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162	810
			Канализация К4				
			Сантехническое оборудование				
64	64	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 886	2886
65	65	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм x 500 мм	шт.	1	22 702	22702
			Оборудование				
66	66	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065	60065
			Трубы				
67	67	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 433	10299
68	68	241-201-1203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90x2,2 мм	м	2,994	756	2263
			Фасонные части				
69	69	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 455	2455
70	70	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 797	4797

71	71	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851	13851
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3443639**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1400320
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*681835*
			машины и механизмы	тенге			10881
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3078*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			879017
			оборудование	тенге			1153421
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	254		

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**3443639**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%		**215 280**	**3 658 919**
Сметная прибыль 5%		**125 275**	**125 275**
Непредвиденные работы и затраты-2%		**73 178**	**73 178**
ИТОГО			**198 453**
ИТОГО СТОИМОСТЬ			**3 857 373**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075			**4 146 676**
Учетная скидка 0,98%			**4 063 742**
Налог на добавленную стоимость - 12 %			**487 649**
Итого к оплате			**4 551 391**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Ибраимов И.С.
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Букубаева С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ Умербеков Н.С.
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №7
приемки выполненных работ за декабрь 2024 год
Отопление, вентиляция

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4423146**
			Раздел 1. Отопление				**2003302**
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	23,63	3 023	71433
2	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	61,438	1 056	64879
3	3	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	178	3 264	580992
4	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	16	802	12832
5	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	320	5120
6	6	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	16	1 987	31792
7	7	245-510-0208 *СпрСЦ 09.2023*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N	шт.	16	8 743	139888
8	8	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	8	1 834	14672
9	9	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 807	15228

10	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 588	22352
11	11	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	31	4 374	135594
12	12	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	30,69	342	10496
13	13	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	55	4 355	239525
14	14	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	54,45	535	29131
15	15	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	61	4 348	265228
16	16	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	60,39	1 469	88713
17	17	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	147	375	55125
18	18	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	147	65	9555
19	19	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	4	2 247	8988
20	20	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	8	2 540	20320
21	21	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	16	3 384	54144
22	22	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	2	1 229	2458
23	23	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638	6552
24	24	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811	11244
25	25	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	11	1 801	19811
26	26	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	11	724	7964
27	27	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1 802	9010
28	28	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5	1 281	6405
29	29	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	375	6000
30	30	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	16	1 969	31504
31	31	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	12,1	434	5251
32	32	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	5,5	519	2855

33	33	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,6	708	17417
34	34	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	267	267
35	35	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	557	557
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**1107567**
			Системы ВЕ3, ВЕ5, ВЕ6, ВЕ8, ВЕ9 (на 5 систем)				
36	36	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	16	8 071	129136
37	37	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	16	6 241	99856
38	38	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6 448	45136
			Системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ4, ВЕ7, ВЕ10, ВЕ11, ВЕ12 (на 7 систем)				
39	39	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	16,8	8 796	147773
40	40	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	16,8	6 241	104849
41	41	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	7	6 448	45136
			Система В1-В2				
42	42	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8 135	16270
43	43	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7 863	15726
44	44	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,8	8 796	42221
45	45	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	4,8	6 241	29957
46	46	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	4,2	5 329	22382
47	47	234-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	4,62	8 802	40665
48	48	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,8	775	3720
			П1, П2 (на 2 системы)				
49	49	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	2	9 707	19414
50	50	КП *пов.68*	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	2	172 662,86	345326
		Раздел 3.	**Кондиционирование**				**219760**
51	51	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	28 309	28309

52	52	КП *поз.66*	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G	шт.	1	181 600,17	181600
53	53	252-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн	шт.	2	4 438	8876
54	54	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	65	975
		Раздел 4.	**Котельная**				**1092517**
55	55	6117-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водонагревателей проточных	шт.	2	21 796	43592
56	56	513-108-0127 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт	комплект	2	84 479	168958
57	57	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	81 286	162572
58	58	511-403-0111 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	80 859	161718
59	59	6116-0605-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 748	9496
60	60	242-404-0704 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	31 849	63698
61	61	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$	шт.	1	21 226	21226
62	62	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$	шт.	1	13 587	13587
63	63	6114-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 40 мм	шт.	6	11 909	71454
64	64	242-309-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	6	31 152	186912
65	65	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 955	7820
66	66	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	5 585	22340
67	67	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1 922	9610
68	68	261-302-0272 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	5	3 173	15865
69	69	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 696	19392
70	70	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807	11421
71	71	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 164	91640
72	72	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11216
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4423146**

из них:				
затраты на труд рабочих	тенге			1641435
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*799745*
машины и механизмы	тенге			26786
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7487*
материалы, изделия и конструкции	тенге			1897326
оборудование	тенге			857602
нормативная трудоемкость	чел.-ч	312		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**4423146**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**335 161**	**4 758 307**
Сметная прибыль 5%			**195 035**	**195 035**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**95 166**	**95 166**
ИТОГО				**290 201**
ИТОГО СТОИМОСТЬ				**5 048 509**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**5 427 147**
Учетная скидка 0,98%				**5 318 604**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**638 232**
Итого к оплате				**5 956 836**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Ибраимов И.С.
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Букубаева С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ Умербеков Н.С.
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №8

приемки выполненных работ за декабрь 2024 год

Электрооборудование

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7876062**
			Щитовое оборудование				
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 943	11943
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815	140815
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
4	4	247-204-1835 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	10 485	10485
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 686	5686
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	24	6 442	154608
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	700	3500
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
10	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234
11	11	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15987
12	12	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	8	5 820	46560

13	13	247-204-5215 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА	шт.	3	6 124	18372
14	14	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
15	15	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Реле твердотельное однофазное RTP-25-LA, с регулированием 4-20мА (Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	7 741	7741
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 442	12884
17	17	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 117	4234
18	18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
19	19	247-204-8772 *СпрСЦ 09.2023*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 50kA ETU6.2 EKF AVERES (Автоматический ввод резерва АВР-100А-380В)	шт.	1	297 019	297019
20	20	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
21	21	247-204-2910 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	1	5 767	5767
			Провода и кабели				
22	22	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1 225	839	1027775
23	23	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,34	419 775	142724
24	24	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,615	609 368	374761
25	25	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	1 041 772	57297
26	26	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,035	1 597 805	55923
27	27	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,17	554 723	94303
28	28	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,0102	532 369	5430
			Световое оборудование				
29	29	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3 304	234584
30	30	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	13	8 422	109486
31	31	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266	1978182
32	32	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	9	46 221	415989

33	33	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	21	36 745	771645
34	34	247-104-2305 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 30 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556	48556
35	35	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 156	34716
36	36	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	11	1 763	19393
37	37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 442	38652
38	38	245-712-0302 *РСНБ РК 2022*	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0(Датчик движения микроволновый)	шт.	3	2 819	8457
39	39	247-216-0601 *РСНБ РК 2022*	Приставка выдержки времени ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) типа ПВ-03 с задержкой при включении от 0,1 до 3 секунд(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66)	шт.	3	4 939	14817
40	40	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	7	15 674	109718
41	41	247-103-2207 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-110/ 1D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000К	шт.	7	37 962	265734
42	42	247-306-0901 *СпрСЦ 09.2023*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	7	3 908	27356
43	43	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 801	7801
44	44	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901	18901
			Электроустановочные изделия				
45	45	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	93	1 223	113739
46	46	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 046	5230
47	47	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	367	22387
48	48	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	15	17	255
49	49	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 149	3447
50	50	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24	478	11472
51	51	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	537	2148
52	52	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434	868
53	53	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478	956
54	54	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	537	1074
			Кабеленесущие изделия				
55	55	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 191,8	54	64357

56	56	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	35,35	78	2757
57	57	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	110	21	2310
58	58	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	4	28	112
			Прочие изделия				
59	59	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	208	3120
60	60	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295	13275
61	61	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973	6811
			Заземление и молниезащита				
62	62	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 938	37409
63	63	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 577	23655
64	64	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпки вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 683	23203
65	65	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200
66	66	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	4 819	14457
67	67	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	3	47 776	143328
68	68	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 721	2721
69	69	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	42 747	42747
70	70	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 377	27540
71	71	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	40	1 723	68920
72	72	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 920	69200
73	73	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	10 700	10700
74	74	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	20 100	20100
75	75	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 841	5841
76	76	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 470	220500
77	77	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	858	193050
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7876062**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1930698
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*940035*
			машины и механизмы	тенге			47722
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13301*

	материалы, изделия и конструкции	тенге			5897642
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	383		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ				**7876062**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**740 350**	**8 616 412**
	Сметная прибыль 5%			**430 821**	**430 821**
	Непредвиденные работы и затраты-2%			**172 328**	**172 328**
	ИТОГО				**603 149**
	ИТОГО СТОИМОСТЬ				**9 219 561**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**9 911 028**
	Учетная скидка 0,98%				**9 712 807**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**1 165 537**
	Итого к оплате				**10 878 344**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Ибраимов И.С.
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Букубаева С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ Умербеков Н.С.
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №9

приемки выполненных работ за декабрь 2024 год

Система связи

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1521692**
			Раздел 1. Система вызова посетителей				**396164**
1	1	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	10 703	42812
2	2	КП *поз.81*	Светозвуковое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57	180714
3	3	КП *поз.80*	Радиокнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло	шт	4	23 402,5	93610
4	4	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
5	5	248-306-0312 *СпрСЦ 09.2023*	Блок питания Квант-50	шт.	1	14 770	14770
6	6	КП *поз.84*	Аккумулятор, 12В-5А	шт	1	12 892,88	12893
7	7	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	302	36240
8	8	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2	км	0,12	72 362	8683
			Раздел 2. Видеонаблюдение				**644501**

9	9	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг	шт.	1	4 622	4622
10	10	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295	48295
11	11	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
12	12	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	16 651	66604
13	13	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886	59772
14	14	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917	67834
15	15	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
16	16	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
17	17	521-101-0401026 *СпрСЦ 09.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
18	18	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	4	2 721	10884
19	19	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	870	3480
			Кабели,материалы				
20	20	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	105	314	32970
21	21	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,10815	179 638	19428
22	22	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	105	1 146	120330
23	23	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245	10094
24	24	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	96	6427
		Раздел 3.	**Структурированная кабельная система**				**228082**
25	25	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27 544	27544
26	26	КП *поз.65*	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U	шт	1	70 388,21	70388
27	27	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
28	28	521-101-0401026 *СпрСЦ 09.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
29	29	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 180	4720
30	30	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	4	504	2016

31	31	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	4	75	300
32	32	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	8	62	496
			Кабели,материалы				
33	33	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	130	302	39260
34	34	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,13	179 638	23353
		Раздел 4.	Телефонизация				252945
35	35	6125-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15 957	15957
36	36	248-404-0420 *СмрСЦ 09.2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	29 782	29782
37	37	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6442
38	38	521-101-0401026 *СмрСЦ 09.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563	53563
39	39	243-304-0301 *СмрСЦ 09.2023*	Кабель питания EU PWR CORD ARNI EU ARNI (Размеры (диаметр) 6 мм, 3 проводника диаметром 0,98 мм2 (площадь сечения 0,75 мм2)(аналог)	шт.	1	10 918	10918
40	40	6125-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных	шт.	5	4 087	20435
41	41	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	7 221	36105
42	42	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 223	6115
43	43	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	5	457	2285
44	44	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,062	179 638	11138
			Кабели,материалы				
45	45	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	125	302	37750
46	46	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель типа витая пара для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E /S901A/	км	0,125	179 638	22455
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1521692**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			467988
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*245690*
			машины и механизмы	тенге			14405
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3292*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			878610
			оборудование	тенге			160689
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	98		

ИТОГО ПО СМЕТЕ				**1 521 692**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**127 934**	**1 649 626**
Сметная прибыль 5%			**74 447**	**74 447**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**32 993**	**32 993**
ИТОГО				**107 439**
ИТОГО СТОИМОСТЬ				**1 757 066**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**1 888 846**
Учетная скидка 0,98%				**1 851 069**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**222 128**
Итого к оплате				**2 073 197**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Ибраимов И.С.
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Букубаева С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ Умербеков Н.С.
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №10

приемки выполненных работ за декабрь 2024 год

Автоматическая пожарная сигнализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**770538**
			Пожарная сигнализация				
1	1	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**17 007**	**17007**
2	2	**248-303-0203** *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**	**шт.**	**1**	**55 708**	**55708**
3	3	**6125-0601-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**28**	**10 715**	**300020**
4	4	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**1**	**5 362**	**5362**

5	5	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	29	2 696	78184
6	6	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1**	шт.	2	2 260	4520
7	7	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	2	2 277	4554
8	8	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	1	6 442	6442
9	9	248-306-0312 *СпрСЦ 09.2023*	**Блок питания Квант-50**	шт.	1	14 770	14770
			Оповещение при пожаре				
10	10	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	шт.	15	2 997	44955
11	11	248-304-0117 *СпрСЦ 09.2023*	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**	шт.	2	1 145	2290
12	12	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	1	3 196	3196
13	13	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	шт.	12	1 744	20928
			Кабели, трубы				
14	14	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	207	839	173673
15	15	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,1	98 588	9859
16	16	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	км	0,107	67 796	7254
17	17	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	181,8	120	21816
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**770538**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			537175
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*284448*
			машины и механизмы	тенге			884
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			232479
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**770 538**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	72 431	842 969
Сметная прибыль 5%	42 148	42 148
Непредвиденные работы и затраты-2%	16 859	16 859
ИТОГО		59 008
ИТОГО СТОИМОСТЬ		901 976
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075		969 625
Учетная скидка 0,98%		950 232,10
Налог на добавленную стоимость - 12 %		114 027,85
Итого к оплате		1 064 259,95

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Ибраимов И.О.**
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Букубаева С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ **Умербеков Н.С.**
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №11
приемки выполненных работ за декабрь 2024 год
Технологическое оборудование

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30787719**
			Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЯ				**30787719**
			ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР				
1	1	**КП** *поз. 44*	**Вешалка напольная металл. Кактус краш**	**шт.**	**1**	**5 764,42**	**5764**
2	2	**КП** *поз.8*	**Банкетка KZME (со спинкой)1500x400x830мм**	**шт**	**2**	**32 180,04**	**64360**
3	3	**КП** *поз. 60*	**Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь**	**шт**	**2**	**12 581,01**	**25162**
4	4	**6115-0104-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.**	**шт.**	**1**	**1 647**	**1647**
5	5	**КП** *поз.48*	**Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием**	**шт**	**1**	**9 478,47**	**9478**
6	6	**1334-0106-0204** *РСНБ РК 2022*	**Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**30 291**	**30291**
7	7	**КП** *поз.7*	**Облучатель бактерицидный передвижной 330x330x330,30Вт**	**шт**	**1**	**40 288**	**40288**
			СПРАВОЧНАЯ				
8	8	**522-101-1217030** *СпрСЦ 09.2023*	**Стол письменный**	**шт.**	**1**	**22 321**	**22321**
9	9	**522-101-1219002** *СпрСЦ 09.2023*	**Стул полумягкий (Винилискожа)**	**шт.**	**1**	**9 821**	**9821**

10	10	КП *поз.55*	Стеллажи для амбулаторных карт Габариты 1250x450x2000-53кг	шт	2	38 669,29	77339
11	11	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 401	5401
12	12	521-101-0401004 *СпрСЦ 09.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
13	13	521-101-0411002 *СпрСЦ 09.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
14	14	521-101-0401009 *СпрСЦ 09.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
15	15	521-101-0401024 *СпрСЦ 09.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
16	16	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 401	5401
17	17	522-101-0225003 *СпрСЦ 09.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
18	18	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
19	19	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
20	20	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
21	21	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
22	22	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	1	1 647	1647
23	23	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
			Кабинет информатизации(мебель)				
24	24	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
25	25	522-101-1217030 *СпрСЦ 09.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
26	26	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
27	27	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
28	28	КП *поз. 44*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт.	1	5 764,42	5764
29	29	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
			Кабинет информатизации (оборудование)				
30	30	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 401	5401
31	31	521-101-0401004 *СпрСЦ 09.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597

32	32	521-101-0411002 *СпрСЦ 09.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
33	33	521-101-0401009 *СпрСЦ 09.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
34	34	521-101-0401024 *СпрСЦ 09.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
35	35	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 401	5401
36	36	522-101-0225003 *СпрСЦ 09.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
37	37	522-101-0201002 *СпрСЦ 09.2023*	Web-камера Lenovo Essential FHD Webcam, Full HD 1080P, 2 megapixel, CMOS/USB 2.0	шт.	1	14 959	14959
38	38	521-101-0401021 *СпрСЦ 09.2023*	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED	шт.	1	30 268	30268
39	39	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
40	40	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
41	41	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
42	42	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
43	43	КП *поз. 49*	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15 804,94	15805
44	44	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8588
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель)				
45	45	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
46	46	522-101-1217030 *СпрСЦ 09.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
47	47	КП *поз.39*	Шкаф KZME (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	1	51 981,59	51982
48	48	527-114-0504 *СпрСЦ 09.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004	шт.	1	59 810	59810
49	49	527-114-0402001 *СпрСЦ 09.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
50	50	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
51	51	КП *поз. 44*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт.	1	5 764,42	5764
52	52	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
53	53	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
54	54	КП *поз.45*	Витринный шкаф 900x350x1600	шт	1	80 935,71	80936
			Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование)				

55	55	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 401	5401
56	56	521-101-0401004 *СпрСЦ 09.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597
57	57	521-101-0411002 *СпрСЦ 09.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
58	58	521-101-0401009 *СпрСЦ 09.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
59	59	521-101-0401024 *СпрСЦ 09.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
60	60	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 401	5401
61	61	522-101-0225003 *СпрСЦ 09.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
62	62	КП *поз.22*	Негатоскоп 2-х кадровый ТВ-Н2	шт	1	47 257,46	47257
63	63	КП *поз.26*	Пульсоксиметр QMP - PO70	шт	1	38 273,6	38274
64	64	КП *поз.28*	Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких	шт	1	1 040 437,6	1040438
65	65	КП *поз.59*	Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45x10,5 см)	шт	1	6 778,46	6778
66	66	КП *поз.36*	Термометр цифровой	шт	1	2 609,66	2610
67	67	КП *поз.43*	Телекардиограф	шт	1	1 349 648	1349648
68	68	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
69	69	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
70	70	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
71	71	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
72	72	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8588
73	73	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15805
			Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование)				
74	74	1337-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	1	170 201	170201

75	75	КП *поз.16*	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт, Выключатель двухклавишный выведен наружу, электропроводка внутренняя.	шт	1	1 410 080	1410080
76	76	КП *поз.29*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм	комп	1	99 712,8	99713
77	77	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
78	78	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц	шт	1	29 712,4	29712
79	79	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89119
80	80	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	3	1 647	4941
81	81	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
82	82	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
83	83	КП *поз.48*	Диспенсер для антисептиков рук настенный	шт	1	9 478,47	9478
84	84	КП *поз. 49*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15805
85	85	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
86	86	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
87	87	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
88	88	521-301-0506 *СпрСЦ 09.2023*	Гигрометр	шт.	1	11 607	11607
			Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель)				
89	89	527-114-0504 *СпрСЦ 09.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004	шт.	2	59 810	119620
90	90	КП *поз. 34*	Столик под аппаратуру, Габариты: 550 x 450 x 800 м	шт	3	58 093,86	174282
91	91	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	4	9 821	39284
92	92	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
93	93	522-101-1217030 *СпрСЦ 09.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
94	94	527-114-0402001 *СпрСЦ 09.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	3	40 773	122319
95	95	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795

96	96	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт ,230В,50Гц MCF IB 03	шт	1	29 712,4	29712
			КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование)				
97	97	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
98	98	КП *поз.4*	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха, 500x500x540, 1000ВД 50Гц	шт	1	848 062,4	848062
99	99	527-105-0101001 *СпрСЦ 09.2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном	шт.	1	3 711 894	3711894
100	100	527-102-0101001 *СпрСЦ 09.2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300	54300
101	101	КП *поз. 44*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт.	1	5 764,42	5764
102	102	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 849	5849
103	103	КП *поз.20*	Мойка на одного человека, 600x600x800	шт	1	160 972,14	160972
104	104	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52 383,39	52383
105	105	КП *поз.5*	Приборы для светотерапии в комплекте с подставками	шт	1	759 116,57	759117
106	106	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
107	107	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
108	108	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
109	109	КП *поз.18*	Контейнеры для утилизации инструментария	шт	1	3 777	3777
110	110	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8588
111	111	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
112	112	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
113	113	522-101-1217030 *СпрСЦ 09.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
114	114	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
115	115	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
116	116	527-114-0504 *СпрСЦ 09.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004	шт.	2	59 810	119620
117	117	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52 383,39	52383
118	118	КП *поз.31*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
119	119	КПпоз. *40*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	106 115,71	106116
120	120	527-114-0402001 *СпрСЦ 09.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773	81546

121	121	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс	шт.	1	89 119	89119
122	122	КП *поз.33*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18 525,29	18525
123	123	527-104-0103003 *СпрСЦ 09.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
124	124	КП *поз.42*	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты	шт	2	15 108	30216
125	125	КП *поз.40*	Шкаф металлический, 800x450x1700	шт	1	106 115,71	106116
126	126	КП *поз. 44*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт.	1	5 764,42	5764
127	127	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
128	128	521-403-0102001 *СпрСЦ 09.2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650	43650
			ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
129	129	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	1	1 007 200	1007200
130	130	КП *поз.6*	Отсасыватель медицинский QMP OM 100	шт	1	503 600	503600
131	131	КП *поз.25*	Насос шприцевой инфузионный 220x130x108	шт	2	1 147 898,79	2295798
132	132	КП *поз.9*	Инфузионный насос 126x160x230	шт	2	553 960	1107920
133	133	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
134	134	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
135	135	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
136	136	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
137	137	КП *поз. 49*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15805
138	138	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8588
139	139	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,51	621
140	140	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,36	14658
141	141	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,36	14658
			Стерилизационная (мебель)				
142	142	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 849	5849
143	143	КП *поз.20*	Мойка на одного человека, 600x600x800	шт	1	160 972,14	160972
144	144	КП *поз.29*	Стол медицинский из нержавеющей стали Стол лабораторный 1200x650x850 мм	комп	2	99 712,8	199426
145	145	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821

			Стерилизационная (оборудование)				
146	146	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52 383,39	52383
147	147	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	шт	1	266 908	266908
148	148	КП *поз.56*	Стерилизатор паровой на 20л 250x355x450	шт	1	1 704 182,4	1704182
149	149	КП *поз.2*	Аквадистиллятор электрический 460x380x630	шт	1	454 139,29	454139
150	150	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
151	151	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
152	152	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,52	621
153	153	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,37	14658
154	154	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,37	14658
155	155	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
156	156	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
157	157	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
158	158	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8588
159	159	КП *поз. 49*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15805
160	160	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (мебель)				
161	161	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
162	162	522-101-1217030 *СпрСЦ 09.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
163	163	527-114-0402001 *СпрСЦ 09.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
164	164	527-114-0504 *СпрСЦ 09.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004	шт.	1	59 810	59810
165	165	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
166	166	КП *поз. 44*	Вешалка напольная металл. Кактус краш	шт.	1	5 764,42	5764
			КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование)				
167	167	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 401	5401
168	168	521-101-0401004 *СпрСЦ 09.2023*	Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS	шт.	1	379 597	379597

169	169	521-101-0411002 *СпрСЦ 09.2023*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160625
170	170	521-101-0401009 *СпрСЦ 09.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031	9031
171	171	521-101-0401024 *СпрСЦ 09.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD, 600VA, 360W, 1x12V/7.5Ah, AVR 138-292V, 2 розет., 1xIEC C13, Black	шт.	1	23 830	23830
172	172	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	5 401	5401
173	173	522-101-0225003 *СпрСЦ 09.2023*	Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB	шт.	1	117 432	117432
174	174	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
175	175	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
176	176	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
177	177	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
178	178	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
179	179	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
180	180	КП *поз. 49*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15805
181	181	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8588
			СМОТРОВАЯ (мебель)				
182	182	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	3	9 821	29463
183	183	522-101-1217030 *СпрСЦ 09.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
184	184	527-114-0504 *СпрСЦ 09.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004	шт.	1	59 810	59810
185	185	КП *поз. 40*	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	1	106 115,71	106116
186	186	527-114-0402001 *СпрСЦ 09.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
187	187	КП *поз.38*	Шкаф "KZMED" (для документов) 400x380x1870	шт	1	41 849,16	41849
188	188	КП *поз.10*	Кресло гинекологическое с электрической регулировкой КГЭ-ТЕРРА	шт	1	398 851,2	398851
189	189	527-104-0103003 *СпрСЦ 09.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818
190	190	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	1	9 821	9821
			СМОТРОВАЯ (оборудование)				
191	191	КП *поз.33*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18 525,29	18525

192	192	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52 383,39	52383
193	193	КП *поз.31*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,91	54245
194	194	КП *поз.14*	Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600x400x430	шт	1	266 908	266908
195	195	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
196	196	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
197	197	КП *поз.15*	Фетальный монитор QMP - FM01	шт	1	1 007 200	1007200
198	198	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,52	621
199	199	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,37	14658
200	200	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,37	14658
201	201	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
202	202	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
203	203	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
204	204	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
205	205	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15805
206	206	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8588
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель)				
207	207	522-101-1219002 *СпрСЦ 09.2023*	Стул полумягкий (Винилискожа)	шт.	2	9 821	19642
208	208	522-101-1217030 *СпрСЦ 09.2023*	Стол письменный	шт.	1	22 321	22321
209	209	527-114-0504 *СпрСЦ 09.2023*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004	шт.	1	59 810	59810
210	210	КП *поз.31*	Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500x350x800	шт	1	54 244,94	54245
211	211	КП *поз. 40*	Шкаф металлический, 800x450x1900	шт	1	106 115,71	106116
212	212	527-114-0402001 *СпрСЦ 09.2023*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40773
213	213	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс	шт.	1	89 119	89119
214	214	КП *поз.33*	Подставка под таз (в комплекте один таз) 300x300	шт	1	18 525,29	18525
215	215	КП *поз.35*	Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640x420x890	шт	1	52 383,39	52383
216	216	527-104-0103003 *СпрСЦ 09.2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог)	шт.	1	358 818	358818

217	217	КП *поз.42*	Штатив никилированный для инф. вливаний с рег. высоты	шт	1	15 108	15108
			ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование)				
218	218	КП *поз.1*	Дефибриллятор монитор 350x260x300	шт	1	1 007 200	1007200
219	219	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	44 795	44795
220	220	КП *поз.23*	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82x100x928мм	шт	1	29 712,4	29712
221	221	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
222	222	КП *поз.17*	Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л	шт	1	620,52	621
223	223	КП *поз.11*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л	шт	1	14 658,37	14658
224	224	КП *поз.12*	Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л	шт	1	14 658,37	14658
225	225	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
226	226	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
227	227	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
228	228	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600x800мм	шт	1	8 588	8588
229	229	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15805
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)				
230	230	КП *поз.39*	Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400x580x1860	шт	6	51 981,59	311890
231	231	КП *поз.46*	Кухонный гарнитур	шт	1	584 535,71	584536
232	232	522-102-0101002 *СпрСЦ 09.2023*	Стол обеденный 1500x600x7000с 4 стульями - комплект	шт	1	165 179	165179
233	233	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс	шт.	1	89 119	89119
			ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование)				
234	234	521-301-3009001 *СпрСЦ 09.2023*	Микроволновая печь Э1 ср0,7квт,230В,50Гц	шт	1	31 522	31522
235	235	КП *поз.58*	Термопот,5,5л 850Вт, LED-подсветка, Большое окно,2 способа подачи воды	шт	1	18 938,96	18939
236	236	КП *поз.60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
237	237	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	1 647	6588
238	238	КП *поз.51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
239	239	КП *поз.48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
240	240	КП *поз.49*	Диспенсер для бумажных полотенец	шт	1	15 804,94	15805

241	241	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588
242	242	КП *поз50*	Кулер для питьевой воды со шкафчиком	шт	1	28 768,15	28768
			ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ (мебель)				
243	243	КП *поз21*	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1900	шт	1	80 935,71	80936
			Санузел для ММГН				
244	244	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	8	1 647	13176
245	245	КП *поз53*	Поручень откидной	шт	1	45 324	45324
246	246	КПпоз.54	Поручень прямой двухопорный	шт	1	32 230,4	32230
247	247	КП *поз51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	1	11 960,5	11961
248	248	КП *поз48*	Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием	шт	1	9 478,47	9478
249	249	КП *поз49*	Диспенсер для бумах полотенец	шт	1	15 804,94	15805
250	250	КП *поз60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	1	12 581,01	12581
251	251	КП *поз61*	Сушитель для рук	шт	1	23 053,19	23053
252	252	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	1	8 588	8588
253	253	КП *поз52*	Туалетный ершик,	шт	1	7 032,41	7032
254	254	КП *поз47*	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	1	13 156,55	13157
			УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САНУЗЕЛ				
255	255	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	6	1 647	9882
256	256	КП *поз51*	Дозатор для жидкого мыла	шт	2	11 960,5	23921
257	257	КП *поз48*	Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием	шт	2	9 478,47	18957
258	258	КП *поз49*	Диспенсер для бумах полотенец	шт	2	15 804,94	31610
259	259	КП *поз60*	Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь	шт	2	12 581,01	25162
260	260	КП *поз61*	Сушитель для рук	шт	2	23 053,19	46106
261	261	522-201-0502001 *СпрСЦ 09.2023*	Зеркало настенно 600х800мм	шт	2	8 588	17176
262	262	КП *поз52*	Туалетный ершик,	шт	2	7 032,41	14065
263	263	КП *поз47*	Диспенсер для туалетной бумаги	шт	2	13 156,55	26313
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30787719**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			781903
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*423605*

машины и механизмы	тенге			19415
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6007*
материалы, изделия и конструкции	тенге			37410
оборудование	тенге			29948991
нормативная трудоемкость	чел.-ч	173		
ИТОГО ПО СМЕТЕ				**30787719**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**78 840**	**30 866 559**
Сметная прибыль 5%			**45 878**	**45 878**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**617 331**	**617 331**
ИТОГО				**663 210**
ИТОГО СТОИМОСТЬ				**31 529 769**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**33 894 502**
Учетная скидка 0,98%				**33 216 612**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**3 985 993**
Итого к оплате				**37 202 605**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Ибраимов И.С.**
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Букубаева С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ **Умербеков Н.С.**
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №12

приемки выполненных работ за декабрь 2024 год

Благоустройство

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22888858**
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**1907381**
1		6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (выемка плодородного грунта)	$м^3$	750	96	72000
2		6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	923	119	109837
3		6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2(недостаток пригодного грунта)	$м^3$	428,86	476	204137
4		412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т (Подвозка недостающего грунта). Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 224,271	93	392857
5		414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (Лишний плодородный грунт). Погрузка	т	990,825	674	667816
6		412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т (Вывоз лишнего грунта плодородного). Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 954,125	93	460734
		Раздел 2.	**Покрытия**				**12757656**

			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
7		7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	132,4335	7 912	1047814
8		7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	882,89	737	650690
9		211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	166,86621	5 932	989850
10		7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	882,89	278	245443
11		211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	111,24414	5 932	659900
12		7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)	$м^2$	882,89	483	426436
13		212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	84,669151	23 986	2030874
14		7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	882,89	37	32667
15		212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	40,966096	23 986	982613
16		7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,618023	220 814	136468
17		7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	882,89	496	437913
18		212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	90,93767	28 866	2625007
19		7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,264867	220 814	58486
20		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,165	9 372	39034
21		211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,78975	6 372	30520
22		7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	119	3 781	449939
23		212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,545	35 998	235607
24		255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,117	56 074	286931
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
25		6113-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщина 12 см	$м^2$	75,16	2 756	207141

26		6113-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 6113-0301-0301	$м^2$	-75,16	271	-20368
27		6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	75,16	3 915	294251
28		211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,758	4 158	15626
29		255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	73,95744	3 700	273643
30		6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,773	16 700	29609
31		7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	59,1	3 772	222925
32		212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,8912	35 998	68079
33		255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,9456	64 199	60707
			тактильные плитки				
34		6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	$м^2$	9,28	3 146	29195
35		251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	7,68	22 098	169713
36		251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	1,6	22 098	35357
37		251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	2	2 793	5586
		Раздел 3.	**Озеленение**				**1327812**
			Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5				
			Деревья				
38		6113-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	9	4 689	42201
39		6113-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,5х0,4 м	шт.	9	13 925	125325
40		254-104-0903 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	9	9 074	81666
			Газон				
41		6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	$м^2$	786	1 206	947916
42		6113-0112-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,0786	16 810	1321

43		254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	31,44	3 241	101897
			Кустарники				
44		6113-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом, в естественном грунте	яма	9	1 001	9009
45		6113-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы кустарника-саженца в группах, размер ям 0,5х0,5 м	шт.	9	1 063	9567
46		254-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	9	990	8910
		Раздел 4.	Малые архитектурные формы				6896009
47		8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	147 522	295044
48		8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	46 896	93792
49		8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174 251	174251
50		8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой	шт.	2	68 196	136392
51		8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	22,8355867	238 686	5450535
52		8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	582 128	582128
53		8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	163 867	163867
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22888858**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4833385
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1268890*
			машины и механизмы	тенге			2281960
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*459496*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14115876
			перевозки	тенге			1521407
			оборудование	тенге			136234
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 208		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ				**22888858**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			2 138 747	25 027 605
Сметная прибыль 5%			1 244 569	1 244 569
Непредвиденные работы и затраты-2%			500 552	500 552
ИТОГО				1 745 121
ИТОГО СТОИМОСТЬ				26 772 725
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				28 780 680
Учетная скидка 0,98%				28 205 056
Налог на добавленную стоимость - 12 %				3 384 607
Итого к оплате				31 589 663

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ Ибраимов И.С.
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ Букубаева С.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ Умербеков Н.С.
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фурманово, г. Аркалык, Костанайской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **27.02.2024 г.**

Акт №13
приемки выполненных работ за декабрь 2024 год
Благоустройство (Дополнительно без оплаты)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15689993**
			Раздел 1. Покрытия				**5904405**
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	1	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	61,035	7 912	482909
2	2	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	406,9	737	299885
3	3	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	76,9041	5 932	456195
4	4	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	$м^2$	406,9	278	113118
5	5	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	51,2694	5 932	304130
6	6	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)**	$м^2$	406,9	483	196533
7	7	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	39,02171	23 986	935975

8	8	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	406,9	37	15055
9	9	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	18,88016	23 986	452860
10	10	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,28483	220 814	62894
11	11	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более	$м^2$	406,9	496	201822
12	12	212-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	41,9107	28 866	1209794
13	13	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,12207	220 814	26955
14	14	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,102	9 372	38444
15	15	211-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	4,7173	6 372	30059
16	16	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	117,2	3 781	443133
17	17	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	6,446	35 998	232043
18	18	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,0396	56 074	282591
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
19	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,558	16 700	9319
20	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	18,6	3 772	70159
21	21	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	0,5952	35 998	21426
22	22	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,2976	64 199	19106
		Раздел 2.	**Малые архитектурные формы**				**9785588**
23	23	8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	40,9977467	238 686	9785588
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15689993**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4392117
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*341306*
			машины и механизмы	тенге			883458
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*173489*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10414420
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 003		

ИТОГО ПО СМЕТЕ				**15689993**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%			**1 474 859**	**17 164 852**
Сметная прибыль 5%			**858 243**	**858 243**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**343 297**	**343 297**
ИТОГО				**1 201 540**
ИТОГО СТОИМОСТЬ				**18 366 392**
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075				**19 743 871**
Учетная скидка 0,98%				**19 348 994**
Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 321 879**
Итого к оплате				**21 670 873**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Стройтехнология»
Эксперт технического надзора _____ **Ибраимов И.С.**
KZ30VJE00063289 от 09.03.2021 года.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Главный специалист _____ **Букубаева С.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПК-Saulet"
Эксперт авторского надзора _____ **Умербеков Н.С.**
Приказ №04-24 пр от 15.05.2024 г.