Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик: ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом в г. Астана, район пересечения улиц Ә. Жангельдина, С. Рахымова, Ш. Уалиханова . Полигон 1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименование	Код	Организационно -правовая форма Наименование		Код
		170199	16.08.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту с начала строительства	**11 591 303 472**	**748 813 954**							**89 857 675**	**838 671 629**
в том числе в текущем месяце		748 813 954							89 857 675	838 671 629

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ЕЛОРДА ДАМУ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО " МЕРКУРИЙ И К"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Ж.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова. Полигон 1

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2019г.

в текущих ценах 2 квартала 2016г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	15-10-93-2015-1	Секция 1-1	140260,3	845,17	--	141105,47
2	15-10-93-2015-2	Секция 1-2	73270,83	1772,89	--	75043,71
3	15-10-93-2015-3	Секция 1-3	82217,69	845,17	--	83062,86
4	15-10-93-2015-4	Секция 1-4	150916,56	724,92	--	151641,47
5	15-10-93-2015-5	Секция 1-5	129475,15	137,03	--	129612,18
6	15-10-93-2015-6	Секция 1-6	49233,99	7441,76	--	56675,75
		Всего по главе	**625374,52**	**11766,94**	**--**	**637141,44**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**625374,52**	**11766,93**	**--**	**637141,44**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	НДЗ РК 8.04-05-	Временные здания и сооружения 1%	6253,745	--	--	6253,745
		Всего по главе	**6253,745**	**--**	**--**	**6253,745**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**631628,265**	**11766,94**	**--**	**643395,185**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	10737,681	--	--	10737,681
		Всего по главе	**10737,681**	**--**	**--**	**654132,866**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**642365,946**	**11766,93**	**--**	**654134,53**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	**642365,946**	**11766,93**	**--**	**654134,53**

		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**735343,845**	**13470,109**	**--**	**748813,954**
11	Протокол заседания РБК РК №37 от 27.08.2014г.	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %	735343,845	13470,109	--	748813,954
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**--**	**--**	**89857,675**	**89857,675**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	**735343,845**	**13470,109**	**89857,67548**	**838671,629**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**735343,845**	**13470,109**	**89857,67548**	**838671,629**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-1. Общестроительные работы КЖ1

АКТ №01
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ 1-1 И 1-2										
1	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	1,853	-28604,21	-985,60	-53004	-1826	-26133	-20,98	-39		
		м3 изоляции		-21956,36	-404,80	-40685	-750	55,3	-0,39	-1		
		Накладные расходы -		*14102,85*		*26133*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*12365,73*				*22914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1737,13*				*3219*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3416,56*		*6331*						
		Сметная стоимость				*-20541*						
2	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	1,853	25184,93	985,60	46668	1826	25864	20,98	39		
		м3 изоляции		21956,36	404,80	40685	750	55,3	0,39	1		
		Накладные расходы -		*13957,87*		*25864*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*12365,73*				*22914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1592,15*				*2950*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3131,42*		*5803*						
		Сметная стоимость				*78334*						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**-6336**	--			--		
			Тенге			--	--			--		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-6336						
	Материалы -		Тенге			-6336						
		Накладные расходы -	Тенге			-269						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			-528				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-7133				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-7133				

ЗАКАЗЧИК		ПОДРЯДЧИК	
Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Начальник участка	Арзен С.
Начальник ПТО	Шматков И.П.	Инженер-сметчик	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Нуртазаев С.
Ведущий специалист ПТО	Миллер И.	Авторский надзор	Директор ТОО „Конструктив-А" Баранэ В.А.
Гл. специалист сметной группы	Кусаева А.Е.		

ар

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-1. Архитектурные решения

АКТ №02
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА ЗДАНИЯ /см.лист АР-4,5/								
		Облицовка стен 1-2 этажа здания гранитом, 600х600мм==========								
1	11-150101-0207 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка плитами из гранита(полированного) толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3**	15,692	8081,94	49,83	126822	782	77458	7,00	110
		м2 поверхности облицовки		8015,70	25,58	125782	401	54,8	0,03	–
		Накладные расходы -		*4936,13*		*77458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*4406,62*				*69149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,51*				*8309*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1041,45*		*16342*				
		Сметная стоимость				*220622*				
2	22-010101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты из гранита облицовочные окленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	15,692	7323,47	–	114920	–	4873	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*310,52*		*4873*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,52*				*4873*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*618,72*		*9583*				
		Сметная стоимость				*129376*				
3	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	33,8225368	58,41	0,86	1976	29	485	0,02	1
		м2		20,80	0,21	704	7	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*14,35*		*485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,82*		*197*				
		Сметная стоимость				*2658*				
		Облицовка стен здания 1-2 этажи плиткой из травертина, 600х300мм==========								
4	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	33,8225368	58,41	0,86	1976	29	485	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,80	0,21	704	7	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*14,25*		*485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,82*		*197*				
		Сметная стоимость				*2658*				
		Облицовка фасадными кассетами из оцинкованной стали стен балконов и лоджий, стен и потолков балконов воздушной зоны, низа выступающих конструкций 2,3 этажей, фасонных элементов с 1-24 этаж==========								
5	11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля /Устройство каркаса/**	258	1771,35	11,36	457007	2932	190454	1,20	310
		м2		1158,55	2,25	298905	580	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*738,19*		*190454*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*636,12*				*164118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,08*				*26336*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*200,76*		*51797*				
		Сметная стоимость				*699258*				
6	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка фасада кассетами из оцинкованной стали с устройством несущего каркаса /Облицовка фасадными панелями/**	258	660,83	1,70	170495	439	55655	0,35	90
		м2		327,83	0,75	84581	193	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*215,72*		*55655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*180,06*				*46456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,65*				*9199*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*78,12*		*18092*				
		Сметная стоимость				*244242*				
7	22-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кассеты из оцинкованной стали**	265,74	2964,05	–	787667	–	33397	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*125,68*		*33397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,68*				*33397*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*247,18*		*65685*				
		Сметная стоимость				*886749*				
		Устройство сливов и декоративных поясов из стали оцинкованной==========								
8	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали, по металлическим направляющим, с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	873,04	1301,75	3,62	1136481	3165	232792	0,39	343
		м		369,33	0,83	322440	727	54,8	–	1
		Накладные расходы -		*266,64*		*232792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*202,85*				*177096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,80*				*55696*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*125,47*		*109542*				
		Сметная стоимость				*1478815*				
9	21-060902-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм**	916,692	-21,16	–	-19397	–	-822	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,90*		*822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,90*				*822*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,76*		*1618*				
		Сметная стоимость				*-16957*				
10	21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали**	916,692	254,90	–	233665	–	9907	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*10,81*		*9907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,81*				*9907*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,26*		*19486*				
		Сметная стоимость				*263058*				
11	21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	1312,017	480,42	–	630319	–	26726	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*20,37*		*26726*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,37*				*26726*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*40,06*		*52564*				
		Сметная стоимость				*709608*				
12	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	753,26	1317,85	3,62	992682	2731	201367	0,39	296
		м		369,33	0,83	278202	628	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*267,33*		*201367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*202,85*				*152799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*48568*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*126,81*		*95524*				
		Сметная стоимость				*1289575*				
		Штукатурка по утеплителю с окраской машинных отделений лифтов и вент.блоков на кровле==========								
13	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	324,37	6424,40	177,39	2083883	57538	580905	2,25	731
		м2		2509,67	148,57	814061	48190	54,8	0,14	47
		Накладные расходы -		*1790,87*		*580905*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1456,71*				*472514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*334,16*				*108391*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*657,22*		*213183*				
		Сметная стоимость				*2877971*				
14	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности органо-силикатной краской**	324,37	419,81	1,80	136175	324	17318	0,06	20
		м2		61,78	0,52	20041	168	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*53,39*		*17318*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*34,14*				*11074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,25*				*6243*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,86*		*12279*				
		Сметная стоимость				*165772*				
		Декоративная штукатурка стен, колонн, парапетов==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	11-150201-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны и стены прямоугольные гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	5,66	3215,23	2,98	18198	17	9477	2,32	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2692,50	–	15240	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*1674,58*		*9477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1475,49*				*8351*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,89*		*1126*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*391,17*		*2214*				
		Сметная стоимость				*29889*				
16	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	5,66	53,06	0,02	300	–	135	0,04	–
		м2		37,87	–	214	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*23,88*		*135*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*20,75*				*117*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,16*		*35*				
		Сметная стоимость				*470*				
17	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, краской органо-силикатной	5,66	419,81	1,00	2376	6	302	0,06	–
		м2		61,78	0,52	350	3	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*53,39*		*302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*34,14*				*193*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,25*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,86*		*214*				
		Сметная стоимость				*2892*				
		Декоративная окраска бетонных поверхностей								
18	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	122	53,06	0,02	6473	2	2914	0,04	5
		м2		37,87	–	4620	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*23,88*		*2914*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*20,75*				*2532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*382*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,16*		*751*				
		Сметная стоимость				*18158*				
19	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, краской органо-силикатной	122	419,81	1,00	51217	122	6513	0,06	8
		м2		61,78	0,52	7538	63	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*53,39*		*6513*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*34,14*				*4163*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,25*				*2348*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,86*		*4618*				
		Сметная стоимость				*62349*				
		Облицовка площадок, ступеней крылец и пандусов тротуарной плиткой и брусчаткой толщ. 80мм								
20	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	27,44	739,16	67,97	20282	1865	12791	0,73	20
		м2 покрытия		648,91	35,99	17806	988	46,9	0,04	1
		Накладные расходы -		*466,13*		*12791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*417,10*				*11443*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,83*				*1345*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*96,42*		*2646*				
		Сметная стоимость				*35718*				
21	21-040509-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**								
		м2	27,9888	2207,82	–	61794	–	2620	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*93,61*		*2620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,61*				*2620*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*184,11*		*5153*				
		Сметная стоимость				*69567*				
22	22-050102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеси сухие - усиленный клей для облицовок плитками СТ РК 1168-2006**								
		кг	329,28	55,16	–	18163	–	770	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,34*		*770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,34*				*770*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4,60*		*1515*				
		Сметная стоимость				*20448*				
		Установка лесов								
23	11-080701-0103 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка**								
			216,48	776,78	1,52	168156	329	76630	0,65	141
		м2 вертикальной проекции		605,45	0,83	131067	179	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*353,98*		*76630*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*307,99*				*66673*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,99*				*9957*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*90,46*		*19583*				
		Сметная стоимость				*264369*				
24	11-080701-0105 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты лесов подвесных сверх 16 к норме 11-080701-0103 /76,56-16=60,56м; 60,56:4=15,14/**								
			267,6752	148,01	0,38	39619	102	14595	0,10	26
		м2 вертикальной проекции		90,91	0,21	24334	55	50,8	–	–
		Накладные расходы -		*54,53*		*14595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*46,29*				*12390*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,24*				*2205*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16,20*		*4337*				
		Сметная стоимость				*58551*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7241251**	**70412**			**2114**
			Тенге			**2146589**	**52191**			**50**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7026984**				
	Материалы -		Тенге			**3197119**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2198780**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1436149**				
	Местные материалы -		Тенге			**176714**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1548661**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1199844**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**348817**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**686052**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9261697**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2164
		Сметная заработная плата -	Тенге				2198780			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			214268				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			214268				
		Накладные расходы -	Тенге			9085				
		Сметная прибыль -	Тенге			17868				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			241221				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9502917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2164
		Сметная заработная плата -	Тенге				2198780			
РАЗДЕЛ 2. АРМИРОВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ КЛАДКИ СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ (АР лист 22-24)										
25	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	0,0701345	55107,87	1382,92	3865	97	2180	56,40	4
		т металлических изделий		53724,95	559,06	3768	39	501,8	0,54	–
		Накладные расходы -		*31082,08*		*2180*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*27576,28*				*1934*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3505,81*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6895,20*		*484*				
		Сметная стоимость				*6529*				
26	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	0,0701345	125878,09	–	8828	–	374	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5337,23*		*374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5337,23*				*374*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10497,23*		*736*				
		Сметная стоимость				*9939*				
27	21-130209-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гвозди строительные размерами 5,0 мм х 150 мм и более ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)**	18,31	-161,86	–	-2964	–	-126	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6,86*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,86*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*13,50*		*247*				
		Сметная стоимость				*-2591*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9730**	**97**			**4**
			Тенге			**3768**	**39**			**–**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9730				
Всего заработная плата -			Тенге				3807			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5865				
		Накладные расходы -	Тенге			2429				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1934		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					495		
		Сметная прибыль -	Тенге			973				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13131				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				3807			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
		Кровля балконов на отм. 73,330 /8,9+17,2+16,4 = 42,5м2/ - листы АР-27,34,35								
		Устройство вентблоков /см. чертежи АР, листы -27,30-33/								
		Монолитные вентшахты ВЕ1 - ВЕ21								
28	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	1,275655	-118592,00	–	-151282	–	-6414	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5028,30*		*6414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5028,30*				*6414*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9889,62*		*12616*				
		Сметная стоимость				*-132252*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-151282**	–			–
			Тенге			–	–			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-151282				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-151282				
		Накладные расходы -	Тенге			-6414				
		Сметная прибыль -	Тенге			-12616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-170313				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-170313				
		РАЗДЕЛ 4. ЛИФТОВАЯ ШАХТА								
29	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Монтаж конструкций люков Л-1**	0,03178	79521,92	3163,50	2527	101	1655	82,10	3
		т		75286,52	1430,21	2393	46	60,9	1,22	–
		Накладные расходы -		*52076,97*		*1655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46724,14*				*1485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5352,83*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10527,91*		*235*				
		Сметная стоимость				*4517*				
30	21-060304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Элементы конструкций люков (огрунтованные)**	0,03178	29913,57	–	951	–	40	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1268,34*		*40*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1268,34*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2494,55*		*79*				
		Сметная стоимость				*1071*				
31	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж петель П-1(5шт) и скоб Ск-1(8шт), из толстолистовой и тонколистовой стали**	0,065	47562,77	2144,27	3092	139	1909	46,60	3
		т		42732,67	363,35	2778	24	60,9	0,31	–
		Накладные расходы -		*29574,84*		*1909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26245,47*				*1706*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3329,47*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6155,02*		*400*				
		Сметная стоимость				*5401*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	5	338,69	–	1693	–	72	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,36*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,36*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,24*		*141*				
		Сметная стоимость				*1906*				
33	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Скобы монтажные из стали арматурной АIII, диам.16мм (огрунтованные)	8	565,08	–	4521	–	192	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*23,96*		*192*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,96*				*192*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*47,12*		*377*				
		Сметная стоимость				*5090*				
34	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Сетки, связи и распорки из одиночных и парных уголков, спутесварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж между балками МК1	0,14112	76078,25	13639,18	10736	1925	5602	56,50	8
		т		53164,81	4285,88	7503	605	60,9	3,60	1
		Накладные расходы -		*59696,83*		*5692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*34887,47*				*4937*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4709,19*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9261,99*		*1307*				
		Сметная стоимость				*17645*				
35	21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетка К1 с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетения ГОСТ 3826-82	122,5	877,20	–	107457	–	4556	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*37,19*		*4556*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,19*				*4556*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*73,15*		*8961*				
		Сметная стоимость				*120974*				
36	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 коэф. к объему к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1074	58,41	0,86	62736	929	15407	0,02	23
		м2		20,80	0,21	22340	222	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*14,35*		*15407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*12229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*3178*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,82*		*6251*				
		Сметная стоимость				*84394*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**193712**	**3094**			**36**
			Тенге			**38012**	**896**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**174713**				
	Материалы -		Тенге			**39467**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22562**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**111978**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20155**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12229		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7926		
		Сметная прибыль -	Тенге			15589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				22562			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18999				
	Материалы -		Тенге			1517				
	Всего заработная плата -		Тенге				13347			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2644				
		Накладные расходы -	Тенге			9278				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8128		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1150		
		Сметная прибыль -	Тенге			2262				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				13347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			240997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				35909			
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ /листы АР 70-71/								
		1 ЭТАЖ								
37	11-061401-0203 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных швов с применением герметика и шнура**	19	2526,04	4,38	47995	83	4192	0,22	4
		м шва		222,15	2,38	4221	45	68,5	–	–
		Накладные расходы -		*220,62*		*4192*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*108,90*				*2069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,72*				*2123*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*219,73*		*4175*				
		Сметная стоимость				*56362*				
		ТИП 7 /24,25м2/								
38	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток облицовочных с красителем на клее из сухой смеси.**	24,25	2798,85	68,50	67872	1661	19024	1,07	26
		м2 покрытия		1006,84	42,02	24416	1019	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*784,51*		*19024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*15490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,75*				*3535*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*286,67*		*6952*				
		Сметная стоимость				*93848*				
		3-24 ЭТАЖИ								
		ТИП 8 /420,24м2/								
39	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	420,24	1802,95	8,54	757674	3588	84671	0,19	80
		м2 покрытия		192,15	4,81	80750	2023	60,9	–	2
		Накладные расходы -		*201,48*		*84671*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*119,95*				*50409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,53*				*34263*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*160,36*		*67388*				
		Сметная стоимость				*909733*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТНП 10 /1154,04м2/								
40	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	209,76	2798,85	68,50	587086	14368	164559	1,07	224
		м2 покрытия		1006,84	42,02	211194	8815	60,9	0,05	9
		Накладные расходы -		*784,51*		*164559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*133985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,75*				*30573*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*286,67*		*60132*				
		Сметная стоимость				*811777*				
		ТНП 12 /1614,84м2/								
41	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытие из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	162,23	2798,85	68,50	454057	11112	127271	1,07	174
		м2 покрытия		1006,84	42,02	163339	6817	60,9	0,05	7
		Накладные расходы -		*784,51*		*127271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*103625*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,75*				*23646*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*286,67*		*46506*				
		Сметная стоимость				*627834*				
		ТНП 13 /8801,44м2/								
42	11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	838,44	1802,95	8,54	1511669	7159	168932	0,19	159
		м2 покрытия		192,15	4,81	161109	4035	60,9	–	4
		Накладные расходы -		*201,48*		*168932*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*119,95*				*100573*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*81,53*				*68359*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*160,36*		*134448*				
		Сметная стоимость				*1815049*				
		ТНП 14 /937,99м2/								
43	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытие из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	85,45	2798,85	68,50	239163	5853	67036	1,07	91
		м2 покрытия		1006,84	42,02	86034	3591	60,9	0,05	4
		Накладные расходы -		*784,51*		*67036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*54582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,75*				*12455*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*286,67*		*24496*				
		Сметная стоимость				*330694*				
		ТНП 15 /158,09м2/								
44	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	28,16	2798,85	68,50	78816	1929	22092	1,07	30
		м2 покрытия		1006,84	42,02	28353	1183	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*784,51*		*22092*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*17987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,75*				*4104*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*286,67*		*8073*				
		Сметная стоимость				*108980*				
		ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ								
		ТНП 16 /226,15м2/								
45	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	34,15	2798,85	68,50	95581	2339	26791	1,07	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		1006,84	42,02	34384	1435	60,9	0,05	2
		Накладные расходы -		*784,51*		*26791*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*21814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,75*				*4978*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*286,67*		9790				
		Сметная стоимость				*132162*				
		ТИП 17 /72,95м2/								
46	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.**	7,95	2798,85	68,50	22251	545	6237	1,07	9
		м2 покрытия		1006,84	42,02	8004	334	60,9	0,05	–
		Накладные расходы -		*784,51*		*6237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*5078*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,75*				*1159*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*286,67*		*2279*				
		Сметная стоимость				*38767*				
		ЧЕРДАК								
		ТИП 18 /15,72м2/								
47	11-130301-0902 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115**	15,72	67,63	0,86	1063	14	306	0,03	–
		м2		29,20	0,21	459	3	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*19,48*		*306*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*15,84*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,54*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,97*		*110*				
		Сметная стоимость				*1479*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**3863225**	**48651**			**834**
			Тенге			**802263**	**29301**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3863225**				
	Материалы -		Тенге			**3012311**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**831563**			
		Накладные расходы -	Тенге			**691111**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**505862**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**185249**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**364347**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4918683**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**865**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**831563**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**4918683**				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							**865**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**831563**			
		РАЗДЕЛ 6. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ДВЕРИ								
		Стальные наружные двери								
48	21-090404-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 /к Дверям №03,04,05,06/**	45	3598,91	–	161951	–	6867	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*152,59*		*6867*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,59*				*6867*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*300,12*		*13505*				
		Сметная стоимость				*182323*				
		Внутренние двери из ПХВ-профилей								
49	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /Двери №16а/**								
			114,7608	**2361,68**	**124,07**	**271028**	**14238**	**73087**	**0,83**	**96**
		м2 проемов		**794,63**	**66,40**	**91193**	**7620**	**59,8**	**0,07**	**8**
		Накладные расходы -		*636,86*		*73087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*514,90*				*59090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,97*				*13997*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*239,88*		*27529*				
		Сметная стоимость				*371644*				
50	21-090202-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002 /Двери №16а/**								
			114,7608	**20355,75**	**–**	**2336042**	**–**	**99048**	**–**	**–**
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*863,08*		*99048*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*863,08*				*99048*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1697,51*		*194807*				
		Сметная стоимость				*2629897*				
		Внутренние деревянные двери								
51	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №19,20,21,22/**								
			421,344	**1039,63**	**53,12**	**438041**	**22381**	**223636**	**0,98**	**411**
		м2 проемов		**754,09**	**26,66**	**317732**	**11234**	**59,8**	**0,03**	**11**
		Накладные расходы -		*530,77*		*223636*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*466,89*				*196722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,88*				*26914*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*125,63*		*52934*				
		Сметная стоимость				*714611*				
52	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92/Двери №19,20/**								
			49,896	**4669,95**	**–**	**233012**	**–**	**9880**	**–**	**–**
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*198,01*		*9880*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,01*				*9880*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*389,44*		*19431*				
		Сметная стоимость				*262323*				
53	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92 /Двери №19а,20а/**								
			249,48	**4669,95**	**–**	**1165859**	**–**	**49399**	**–**	**–**
		м2		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*198,01*		*49399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,01*				*49399*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*389,44*		*97157*				
		Сметная стоимость				*1311614*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные одностольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92(Двери №21,22/	121,968	4669,95	–	569584	–	24150	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*198,83*		*24150*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,83*				*24150*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*389,44*		*47399*				
		Сметная стоимость				*641233*				
55	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	231	2569,91	–	593649	–	25171	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*108,96*		*25171*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,96*				*25171*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*214,31*		*49506*				
		Сметная стоимость				*668325*				
56	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	462	338,69	–	156475	–	6635	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,36*		*6635*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,36*				*6635*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,24*		*13049*				
		Сметная стоимость				*176158*				
		ОКНА из ПВХ-профилей								
57	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /ОК-1,12,13,14/	6,15	-2528,08	-117,67	-15548	-724	-5893	-1,38	-9
		м2 проемов		-1300,61	-64,65	-7999	-398	59,8	-0,07	–
		Накладные расходы -		*958,23*		*5893*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*816,43*				*5921*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*141,81*				*872*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*278,91*		*1715*				
		Сметная стоимость				*-7940*				
58	21-090201-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-1,2,12,13,14/	6,15	-18041,39	–	-110955	–	-4704	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*764,96*		*4704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*764,96*				*4704*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1504,51*		*9253*				
		Сметная стоимость				*-96998*				
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ								
59	21-090205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	29,87	593,91	–	17740	–	752	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*25,18*		*752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,18*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49,53*		*1479*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*19972*				
60	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей гарпиные ГОСТ 23166-99	948	59,24	–	56160	–	2381	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,51*		*2381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*2381*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,94*		*4683*				
		Сметная стоимость				*63224*				
		ВОРОТА ВР-1								
61	11-100108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	7,2	13799,92	364,84	99359	2627	14051	2,06	15
		м2 полотна		2059,46	132,45	14828	954	59,8	0,11	1
		Накладные расходы -		*1951,46*		*14051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 39,8%		*1310,77*				*9438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*640,69*				*4613*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1260,11*		*9073*				
		Сметная стоимость				*122482*				
62	21-090403-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ворота распашные складчатые 3,0х2,4(h) стальные, секционного типа, с калиткой ГОСТ 31174-2003	1	476623,28	–	476623	–	20209	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*20208,83*		*20209*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20208,83*				*20209*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*39746,57*		*39747*				
		Сметная стоимость				*536578*				
63	13-110101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг, Механизм открывания ворот. Установка на стене	1	6893,54	1114,56	6894	1115	1608	2,00	2
		шт.		2134,00	735,06	2134	735	44	0,71	1
		Накладные расходы -		*1608,20*		*1608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1262,39*				*1262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*345,81*		*689*		*346*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*688,14*		*9182*				
		Сметная стоимость								
64	51-110101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мотор-редуктор системы открывания (закрывания) проемов ворот секционных	1	116480,00	–	116480	–	4939	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4938,75*		*4939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4938,75*				*4939*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9713,50*		*9714*				
		Сметная стоимость				*131132*				
		ПЕРЕГОРОДКИ БАЛКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ Бп 1/см. АР-84/								
65	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Перегородки - Проемы дверные балконные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /Бп-1,2,3,4,5,6,7,8/	127,71	2361,68	124,07	301610	15845	81334	0,83	107
		м2 проемов		794,63	66,40	101483	8479	59,8	0,07	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*616,86*		*81334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*514,90*				*65757*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,97*				*15576*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*239,88*		*30635*				
		Сметная стоимость				*413579*				
66	**21-000202-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перегородки с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002**								
		м2	127,71	19239,44	–	2457069	–	104180	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*815,75*		*104180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*815,75*				*104180*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1604,42*		*204900*				
		Сметная стоимость				*2766149*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**9330274**	**55482**			**622**
			Тенге			**519371**	**28625**			**28**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6894**				
	Материалы -		Тенге			**3645**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2869**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1608**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1262**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**346**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**680**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2869**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7934682**				
	Материалы -		Тенге			**522885**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**545127**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6840191**				
		Накладные расходы -	Тенге			**676238**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**325986**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**350252**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**688874**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9299794**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**647**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**545127**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1388698**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1388698**				
		Накладные расходы -	Тенге			**58881**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**115806**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1563385**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**10872361**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**650**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**547996**			

РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ВИТРАЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели Витражей навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обоймс. Монтаж /ВИА-1,2,3,4,5,6,7,8/	96,908	5648,38	328,83	547374	31866	361509	4,98	483
		м2		5313,66	185,43	514936	17970	60,9	0,20	19
		Накладные расходы -		*3730,43*		*361509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*3349,95*				*324540*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,49*				*36969*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*750,31*		*72711*				
		Сметная стоимость				*981593*				
68	21-090304-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной до 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одноканерным стеклопакетом из закаленного стекла /ТОНИРОВАННОГ ПРОЗРАЧНОГО И ТОНИРОВАННОГО НЕПРОЗРАЧНОГО СТЕКОЛ ВИА-1,2,3,4,5,6,7,8/	96,908	37308,46	–	3615488	–	153297	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1581,88*		*153297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1581,88*				*153297*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3111,23*		*301503*				
		Сметная стоимость				*4070287*				
69	21-130506-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стекло безопасное закаленное 6 мм ГОСТ 30698-2000	76,9	-7933,96	–	-610122	–	-25869	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*336,40*		*25869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*336,40*				*25869*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*661,63*		*50879*				
		Сметная стоимость				*-533374*				
70	23-050501-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Решетки жалюзийные в системе витража	76,96	20228,64	–	1556796	–	66008	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*857,69*		*66008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*857,69*				*66008*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1686,91*		*129824*				
		Сметная стоимость				*1752628*				
71	11-120101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания из оцинкованного листа./Вертикальные и горизонтальные противопожарные отсечки на балконах/ Устройство	1092,892485	478,65	10,14	523114	11085	275977	0,40	440
		м примыканий		393,06	1,94	429569	2122	56,4	–	2
		Накладные расходы -		*252,52*		*275977*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*222,78*				*243474*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,74*				*32503*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,49*		*63927*				
		Сметная стоимость				*863019*				
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ								
72	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели Витражей навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обоймс. Монтаж /	89,5	5648,38	328,83	505530	29430	333874	4,98	446
		м2		5313,66	185,43	475573	16596	60,9	0,20	17
		Накладные расходы -		*3730,43*		*333874*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 68,9%		*3348,95*				*299733*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,49*				*34143*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*798,31*		*67752*				
		Сметная стоимость				*906556*				
73	21-090201-0808 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки оконные - ВИТРАЖИ из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с тонированным стеклом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ВПП-4, ВПП-8/**	**89,5**	**27790,76**	**–**	**2487273**	**–**	**105460**	**–**	**–**
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1178,33*		*105460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1178,33*				*105460*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2317,53*		*207419*				
		Сметная стоимость				*2800152*				
74	21-130508-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2001**	**775,2752**	**-1016,42**	**–**	**-787230**	**–**	**-33379**	**–**	**–**
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*43,05*		*33379*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,05*				*33379*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*84,68*		*65649*				
		Сметная стоимость				*-688203*				
75	21-130506-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Стекло безпаяное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000**	**742,8032**	**7933,96**	**–**	**5893371**	**–**	**249879**	**–**	**–**
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*336,49*		*249879*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*336,49*				*249879*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*661,83*		*491440*				
		Сметная стоимость				*6634710*				
76	23-050301-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Решетки жалюзийные в системе вентиляции**	**32,472**	**20228,64**	**–**	**656864**	**–**	**27851**	**–**	**–**
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*857,69*		*27851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*857,69*				*27851*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1686,91*		*54777*				
		Сметная стоимость				*739492*				
		Ограничитель открывания								
77	ТКОММЕРЧ предлож	**Прибор фрамужный**	**660**	**3255,63**	**–**	**2148717**	**–**	**91106**	**–**	**–**
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*138,04*		*91106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,04*				*91106*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*271,49*		*179186*				
		Сметная стоимость				*2419008*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**16537176**	**72381**			**1368**
			Тенге			**1420078**	**36688**			**38**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9655124**				
	Материалы -		Тенге			**82459**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				431691			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9132010				
		Накладные расходы -	Тенге			663174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					243474		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					419700		
		Сметная прибыль -	Тенге			825464				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11143762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата -	Тенге				431691			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4668392				
	Материалы -		Тенге			1099				
	Всего заработная плата -		Тенге				1025075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3615488				
		Накладные расходы -	Тенге			848679				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					624270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					224409		
		Сметная прибыль -	Тенге			441366				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5958437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							965
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025075			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2213661				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2213661				
		Накладные расходы -	Тенге			93859				
		Сметная прибыль -	Тенге			184602				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2492121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			19594320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1406
		Сметная заработная плата -	Тенге				1456766			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		КОРОБА и ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОНА ГКЛВО /листы АР-53-68, АР-56 примечание 8/								
78	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	5,44232	-24660,98	-1670,59	-134213	-9092	-73021	-20,04	-109
		м3 изоляции		-20747,41	-714,36	-112914	-3888	55,3	-0,69	-4
		Накладные расходы -		*13417,20*		*73021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*11868,16*				*64591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1548,84*				*8429*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3046,25*		*16579*				
		Сметная стоимость				*-44014*				
79	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем марки П 35 / толщ. 120мм/**	5,39	-9588,33	–	-51681	–	-2191	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*406,55*		*2191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*2191*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*799,59*		*4310*				
		Сметная стоимость				*-45180*				
		ЗАСЫПКА ПЕСКОМ МОНТАЖНОГО ПРИЯМКА /лист АР-53, примечание 12/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками в приямке	3.11	4947,01	695,04	15385	2162	6451	2,99	9
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	8168	966	60,9	0,30	1
		Накладные расходы -		*2074,13*		*6451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*5562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285,59*				*888*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*561,69*		*1747*				
		Сметная стоимость				*23582*				
		ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ НА 220 КВАРТИР /лист АР-55, примечание 12/								
81	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Установка штучных изделий - ящиков почтовых и др.	220	931,41	73,74	204910	16223	94411	0,68	149
		шт		583,65	41,44	128403	9116	59,8	0,04	9
		Накладные расходы -		*429,14*		*94411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*373,89*				*82236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,34*				*12175*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*108,84*		*23946*				
		Сметная стоимость				*323267*				
82	23-090103-0701 РСНБ РК 2015	Ящик почтовый	220	1760,00	–	387200	–	16417	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*74,62*		*16417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,62*				*16417*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*146,77*		*32289*				
		Сметная стоимость				*435907*				
		ПОТОЛКИ								
83	11-260201-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта	21.8655	27604,94	1054,26	603596	23052	334422	23,54	515
		м3 изоляции		24098,13	403,77	526918	8829	55,3	0,39	9
		Накладные расходы -		*15294,50*		*334422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*13549,55*				*296268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1744,95*				*38154*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3431,95*		*75041*				
		Сметная стоимость				*1013059*				
84	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	71.4277355	9588,33	–	205456	–	8711	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*406,55*		*8711*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*406,55*				*8711*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*799,59*		*17133*				
		Сметная стоимость				*231301*				
85	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	117.68	1829,09	9,30	215248	1094	82517	1,01	119
		м2 потолка		996,34	4,12	117249	485	59,8	–	–
		Накладные расходы -		*701,20*		*82517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598,20*				*70405*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,92*				*12112*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*202,42*		*23821*				
		Сметная стоимость				*321586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм	90,12	536,49	23,68	48348	2134	27424	0,65	41
		м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	42613	1807	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*304,31*		*27424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*270,11*				*24342*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,20*		*3082*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*67,26*		*6862*				
		Сметная стоимость				*81834*				
87	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке	2701,23	599,27	3,35	1618754	9057	800472	0,49	1324
		м2 окрашиваемой поверхности		472,44	1,84	1276178	4970	54,8	–	5
		Накладные расходы -		*296,34*		*800472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*259,91*				*702069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,43*				*98403*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*71,63*		*193538*				
		Сметная стоимость				*2612764*				
		Установка галтелей								
88	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Галтели. Устройство на клее	13786	123,24	0,57	1699035	7867	901475	0,09	1239
		м		94,46	0,31	1302284	4282	60,9	–	4
		Накладные расходы -		*65,39*		*901475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57,72*				*795698*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,67*				*105777*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,09*		*208041*				
		Сметная стоимость				*2808553*				
89	Т122-07103-0105	Потолочный плинтус из пенополистирола рельефный шириной от 60 до 90 мм	13786	203,28	–	2802441	–	118824	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*8,62*		*118824*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,62*				*118824*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,95*		*233701*				
		Сметная стоимость				*3154966*				
		ЧЕРДАК И ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
90	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке	312,16	599,27	3,35	187067	1047	92504	0,49	153
		м2 окрашиваемой поверхности		472,44	1,84	147478	574	54,8	–	1
		Накладные расходы -		*296,34*		*92504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*259,91*				*81133*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,43*				*11372*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*71,65*		*22366*				
		Сметная стоимость				*301937*				
		СТЕНЫ								
		1-2 ЭТАЖИ /Помещения и лестничные клетки/								
91	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм	181,92	420,46	20,27	76490	3688	43024	0,37	67
		м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	66512	3128	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*236,50*		*43024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*200,78*				*38163*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,72*				*4961*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*52,56*		*9561*				
		Сметная стоимость				*129075*				
92	11-150212-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	1503,8	953,77	5,11	1434285	7685	582393	0,57	852
		м2		**604,46**	**2,72**	**908980**	**4092**	**54,8**	**–**	**4**
		Накладные расходы -		*387,28*		*582393*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*332,73*				*500364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,55*				*82029*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*107,28*		*161334*				
		Сметная стоимость				*2178012*				
		3-24 ЭТАЖИ								
93	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта**	42,3431	22192,50	857,04	939699	36290	514455	18,17	769
		м3 изоляции		**19092,49**	**352,00**	**808435**	**14905**	**55,3**	**0,34**	**14**
		Накладные расходы -		*12149,69*		*514455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*10752,86*				*455307*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1396,88*				*59148*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2747,37*		*116332*				
		Сметная стоимость				*1570487*				
94	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простые /толщ. 10мм/**	1842,97	1201,26	59,86	2213895	110317	813475	0,65	1198
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**634,75**	**48,78**	**1169827**	**89909**	**54,8**	**0,05**	**98**
		Накладные расходы -		*441,39*		*813475*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*374,58*				*690335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*66,82*				*123139*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*131,41*		*242190*				
		Сметная стоимость				*3269559*				
95	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей до 10 мм**	895,14	-737,52	-20,27	-660187	-18148	-223735	-0,37	-331
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**-365,61**	**-17,20**	**-327274**	**-15392**	**54,8**	**-0,02**	**-17**
		Накладные расходы -		*249,94*		*223735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*209,78*				*187781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,17*				*35954*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*79,09*		*79714*				
		Сметная стоимость				*-865738*				
96	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей до 5 мм**	2385,22	-865,59	-20,27	-1349061	-48357	-578783	-0,37	-883
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**-365,61**	**-17,20**	**-872065**	**-41015**	**54,8**	**-0,02**	**-45**
		Накладные расходы -		*242,65*		*578783*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*209,78*				*500368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,88*				*78416*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*64,66*		*154728*				
		Сметная стоимость				*-616059*				
97	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм**	778,37727	420,46	20,27	327278	15780	184087	0,37	288
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**365,61**	**17,20**	**284584**	**13385**	**54,8**	**0,02**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*236,50*		*184087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*209,78*				*163287*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,72*				*20800*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*52,56*		*40909*				
		Сметная стоимость				*552274*				
98	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами колерованными улучшенная по штукатурке**	5154,82	492,49	3,16	2538693	16303	1220006	0,39	2010
		м2 окрашиваемой поверхности		376,03	1,74	1938348	8951	54,8	–	9
		Накладные расходы -		*236,67*		*1220006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,01*				*1067120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,66*				*152886*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,15*		*300696*				
		Сметная стоимость				*4059395*				
99	11-150601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными**	11766,4195	705,95	0,34	8306482	4058	3129956	0,42	4977
		м2 оклеиваемой поверхности		413,08	0,20	4860430	2297	54,8	–	2
		Накладные расходы -		*266,91*		*3129956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*226,47*				*2664773*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,53*				*465183*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*77,76*		*914915*				
		Сметная стоимость				*12351353*				
100	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры, откосы и фартуки в кухнях без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее /толщ. клея 5мм/ из сухих смесей по кирпичу и бетону**	194,875	-3286,63	-19,69	-640482	-3838	-196050	-1,52	-296
		м2 поверхности облицовки		-1501,97	-15,23	-292697	-2967	54,8	-0,02	-3
		Накладные расходы -		*1006,93*		*196050*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*831,42*				*162024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*174,61*				*34026*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*343,41*		*66923*				
		Сметная стоимость				*-377509*				
		Балконы и лоджии жилых квартир								
101	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов**	160,43	-6127,99	-177,39	-983113	-28458	-285293	-2,25	-361
		м2		-2509,67	-148,57	-402626	-23834	54,8	-0,14	-23
		Накладные расходы -		*1778,30*		*285293*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1456,71*				*233700*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*321,59*				*51593*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*632,50*		*101472*				
		Сметная стоимость				*-596347*				
102	11-150201-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены прямоугольные гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	182,32	-3215,23	-2,98	-586200	-544	-305272	-2,32	-423
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-2692,50	–	-490896	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*1674,38*		*305272*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1475,49*				*269011*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,89*				*36261*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*391,17*		*71318*				
		Сметная стоимость				*-289610*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лессом. Добавлять при необходимости	182,32	-53,06	-0,02	-9674	-3	-4354	-0,01	-8
		м2		-37,87	–	-6905	–	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*23,88*		*4354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*20,75*				*5784*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,13*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,16*		*1122*				
		Сметная стоимость				*-4197*				
104	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, краской органо-силикатной	342,755	-419,81	-1,00	-143893	-342	-18299	-0,06	-21
		м2		-61,78	-0,52	-21177	-177	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*53,39*		*18299*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*34,14*				*11702*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,25*				*6597*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37,86*		*12975*				
		Сметная стоимость				*-112618*				
		ЧЕРДАК И ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
105	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колерен масляным разбеленным по штукатурке	105,31	597,90	2,25	62965	237	30237	0,47	49
		м2 окрашиваемой поверхности		457,02	1,23	48129	130	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*287,12*		*30237*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*251,12*				*26446*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,00*				*3791*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,89*		*7456*				
		Сметная стоимость				*108658*				
106	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке	1028,03	492,49	3,16	506294	3251	243307	0,39	401
		м2 окрашиваемой поверхности		376,03	1,74	386566	1785	54,8	–	2
		Накладные расходы -		*236,67*		*243307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,01*				*212817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,66*				*30490*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,33*		*59968*				
		Сметная стоимость				*809569*				
		ОТКОСЫ								
		3-24 ЭТАЖИ, ЧЕРДАК								
107	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке и сборным конструкциям	1059,5835	492,49	3,16	521833	3351	250775	0,39	413
		м2 окрашиваемой поверхности		376,03	1,74	398431	1840	54,8	–	2
		Накладные расходы -		*236,67*		*250775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,01*				*219349*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,66*				*31426*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,33*		*61809*				
		Сметная стоимость				*834416*				
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ (внутри)/ АР-14 п.14/								
108	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простые	591,82	966,72	59,86	572490	35971	237651	0,65	358
		м2 оштукатуриваемой поверхности		634,75	48,78	349634	26872	54,8	0,05	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*431,48*		*237651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*374,58*				*206325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,87*				*31326*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*111,85*		*61611*				
		Сметная стоимость				*831752*				
		ПЛИНТУС								
		1-2 ЭТАЖИ /Помещения и лестничные клетки/								
109	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**106,58**	**490,00**	**1,14**	**52225**	**122**	**18603**	**0,24**	**25**
		м плинтусов		**241,60**	**0,62**	**25749**	**66**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*174,54*		*18603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147,51*				*15722*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,03*				*2881*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*53,16*		*5666*				
		Сметная стоимость				*76494*				
		3-24 ЭТАЖИ, ЧЕРДАК								
110	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**3448,77**	**490,00**	**1,14**	**1689912**	**3936**	**601950**	**0,24**	**814**
		м плинтусов		**241,60**	**0,62**	**833208**	**2142**	**60,9**	**--**	**2**
		Накладные расходы -		*174,54*		*601950*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147,51*				*508728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,03*				*93222*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*53,16*		*183349*				
		Сметная стоимость				*2475211*				
111	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные /ламинированный/. Устройство на клее КН-2**	**7745,77**	**250,30**	**0,57**	**1938778**	**4420**	**548229**	**0,09**	**696**
		м плинтусов		**94,46**	**0,31**	**731698**	**2406**	**60,9**	**--**	**2**
		Накладные расходы -		*70,78*		*548229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*57,72*				*447069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*101160*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25,69*		*198961*				
		Сметная стоимость				*2685968*				
		ЧЕРДАК И ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
112	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**18,06**	**490,00**	**1,14**	**8849**	**21**	**3152**	**0,24**	**4**
		м плинтусов		**241,60**	**0,62**	**4363**	**11**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*174,54*		*3152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*147,51*				*2664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,03*				*488*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*53,16*		*960*				
		Сметная стоимость				*12961*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**24579106**	**196286**			**14039**
			Тенге			**13837632**	**115673**			**122**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**387200**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**387200**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16417**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**32289**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**435907**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24191906**				
	Материалы -		Тенге			**7201772**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13953304**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2956216				
		Накладные расходы -	Тенге			9201510				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7843221		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1358289		
		Сметная прибыль -	Тенге			2671473				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36064889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14161
		Сметная заработная плата -	Тенге				13953304			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			36500796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14161
		Сметная заработная плата -	Тенге				13953304			
		РАЗДЕЛ 9. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ								
		Ограждения О.Л-1, О.Л-2, О.Л-3, О.Л-4, О.Л-5 по лестничной клетке /лист АР-85/								
113	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	216,2	58,41	0,86	12629	187	3101	0,02	5
		м2		20,80	0,21	4497	45	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*14,15*		*3101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,19*				*2462*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5,82*		*1258*				
		Сметная стоимость				*16989*				
		Межэтажная сетка МС-1 по лестничной клетке (10шт) /лист АР-85, прим.6/								
114	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	**Перегородки и двери Дв стальные консольные сетчатые. Монтаж**	14,2	624,97	13,58	8875	193	4692	0,48	7
		м2		472,33	6,38	6707	91	60,9	0,01	–
		Накладные расходы -		*330,39*		*4692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*291,53*				*4140*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,86*				*552*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*76,43*		*1085*				
		Сметная стоимость				*14652*				
115	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,271817	118592,00	–	32235	–	1367	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5928,30*		*1367*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5928,30*				*1367*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*9889,62*		*2688*				
		Сметная стоимость				*36290*				
116	21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	0,007107	104866,24	–	745	–	32	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4446,33*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4446,33*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*8745,91*		*62*				
		Сметная стоимость				*839*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	14,626	220,04	–	3218	–	136	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9,33*		*136*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,33*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*18,35*		*268*				
		Сметная стоимость				*3623*				
118	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	83,8	58,41	0,86	4895	72	1202	0,02	2
		м2		20,80	0,21	1743	17	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*14,35*		*1202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*954*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5,82*		*488*				
		Сметная стоимость				*6585*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**62597**	**452**			**13**
			Тенге			**12947**	**153**			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53723				
	Материалы -		Тенге			11024				
	Всего заработная плата -		Тенге				6302			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36199				
		Накладные расходы -	Тенге			5838				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3416		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2422		
		Сметная прибыль -	Тенге			4765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64326				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6302			
	Стоимость металлоконтактных работ -		Тенге			8875				
	Материалы -		Тенге			1975				
	Всего заработная плата -		Тенге				6798			
		Накладные расходы -	Тенге			4692				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					552		
		Сметная прибыль -	Тенге			1085				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтактных работ -		Тенге			14651				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			78978				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13100			

РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БАЛКОНЧИКА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА /изменение АР 6/и 03.19/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	113,98816	58,41	0,86	6658	99	1635	0,02	2
		м2		20,80	0,21	2371	24	54,2	–	–
		Накладные расходы -		*14,35*		*1635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*1298*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*337*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*5,82*		*663*				
		Сметная стоимость				*8957*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - НЕРЖАВЕЮЩИЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ Олм-1, Олм-2, ограждения за ВНА /лист АР-107/								
120	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	3,22588	53316,23	15544,07	171992	50143	92282	35,90	116
		т конструкций		35474,23	8027,21	114436	19443	60,9	4,40	14
		Накладные расходы -		*28696,62*		*92282*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*25274,38*				*81532*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3332,24*				*10749*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*6552,83*		*21142*				
		Сметная стоимость				*285415*				
121	Т121-060208-0704	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	810	10691,89	–	8660428	–	367202	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*453,34*		*367202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*453,34*				*367202*		
		СП от ПЗ+НР (НЗП) - 8%		*891,62*		*722219*				
		Сметная стоимость				*9749841*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**8839079**	**50242**			**118**
			Тенге			**116807**	**19467**			**14**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6658				
	Материалы -		Тенге			4189				
	Всего заработная плата -		Тенге				2395			
		Накладные расходы -	Тенге			1635				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1298		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					337		
		Сметная прибыль -	Тенге			663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8957				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2395			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			171992				
	Материалы -		Тенге			7413				
	Всего заработная плата -		Тенге				133879			
		Накладные расходы -	Тенге			92282				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					81532		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10750		
		Сметная прибыль -	Тенге			21142				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			285415				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				133879			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8660428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8660428				
		Накладные расходы -	Тенге			367202				
		Сметная прибыль -	Тенге			722210				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9749841				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10044213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				136273			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**70504867**	**497097**			**19149**
			Тенге			**18894467**	**283031**			**285**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			394094				
	Материалы -		Тенге			3645				
	Всего заработная плата -		Тенге				2869			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387200				
		Накладные расходы -	Тенге			18025				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1262		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16763		
		Сметная прибыль -	Тенге			32970				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			445089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2869			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52765461				
	Материалы -		Тенге			14071228				
	Всего заработная плата -		Тенге				17995532			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20367325				
	Местные материалы -		Тенге			176714				
		Накладные расходы -	Тенге			12804338				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10137263		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2667075		
		Сметная прибыль -	Тенге			5245584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70815584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18315
		Сметная заработная плата -	Тенге				17995532			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			6471223				
	Материалы -		Тенге			12004				
	Всего заработная плата -		Тенге				1179098			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5221098				
		Накладные расходы -	Тенге			1022897				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					718071		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					304826		
		Сметная прибыль -	Тенге			599530				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			8093650				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1116
		Сметная заработная плата -	Тенге				1179098			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10874089				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10874089				
		Накладные расходы -	Тенге			461061				
		Сметная прибыль -	Тенге			906812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12241962				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			91906084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.ч							19434
		Сметная заработная плата -	Тенге				1917498			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фадей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „Конструктив-А"
Баров В.А.

Форма 2а

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-1. Отопление и вентиляция

АКТ №03
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ 1-ая ЗОНА								
1	С123-040902-3124 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 15 LD шт.	39,3	-907,96	–	-35683	–	-1513	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
2	С123-040902-3125 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 20 LD шт.	104,1	-1310,95	–	-136470	–	-5786	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
3	С123-040902-3126 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 25 LD шт.	30,2	-1908,79	–	-57645	–	-2444	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
4	С123-040902-3127 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 32 LD шт.	0,6	2812,73	–	1688	–	72	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
5	С123-040902-3128 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 40 LD шт.	6	4974,40	–	29846	–	1265	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	С123-040902-3130 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 65 LD шт.	4	17162,08	–	68648	–	2911	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
7	С123-040902-3131 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 80 LD шт.	2	24145,99	–	48292	–	2048	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
8	С123-040902-0510 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125 LD шт.	0,7	-108439,08	–	-75907	–	-3218	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
9	С123-040902-3124 в ценах II квартала 2016 года	Вентиль шаровый с патрубком для присоединения шланга Т до +180°С, PN 25, DN 15 LD	6,4	-907,96	–	-5811	–	-246	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1,7	981,70	–	1669	–	804	1,00	2
		шт		940,97	–	1600	–	44	–	–
11	С123-041009-0604 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	109,65	59666,32	–	6542412	–	277398	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	С123-041009-0612 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1,95	78898,56	–	153853	–	6523	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	С123-041009-0605 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2,1	-66400,50	–	-139441	–	-5912	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	С123-041009-0601 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM-LF с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	107,8	-55094,59	–	-5939197	–	-251822	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	6,95	-981,70	–	-6823	–	-3289	-1,00	-7
		шт		-940,97	–	-6540	–	44	–	–
16	С123-041008-0431 в ценах II квартала 2016 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	6,95	-8075,59	–	-56125	–	-2380	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	С123-051207-1901 в ценах II квартала 2016 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	314	3837,37	–	1204934	–	51089	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	Е11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1,1	-1787,90	-69,66	-1967	-77	-1085	-1,47	-2
		шт.		-1435,51	-10,35	-1579	-11	60,4	-0,01	–
19	С123-051207-1202 в ценах II квартала 2016 года	Распределители (коллекторы) /штанговые типа Herz, на 4 отводов, T 110°С, PN 10, DN 40	14,3	21425,68	–	306387	–	12991	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	С123-051207-1204 в ценах II квартала 2016 года	Распределители (коллекторы) /штанговые типа Herz, на 6 отводов, T 110°С, PN 10, DN 40	6,6	28046,57	–	185107	–	7849	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
21	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	1,4	-12876,86	-113,25	-18028	-159	-1487	-0,77	-1
		фильтр		-781,25	-38,75	-1094	-54	60,4	-0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	0,3	15562,30	111,07	4669	33	352	0,77	–
		фильтр		781,25	33,08	234	10	60,4	0,03	–
23	Е11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	6,264	890,49	59,17	5578	371	2678	0,61	4
		кВт		586,92	32,25	3676	202	60,4	0,03	–
24	С123-051001-0310 в ценах II квартала 2016 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	39,15	1675,46	–	65594	–	2781	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
25	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Краны воздушные. Установка	32,95	241,97	–	7973	–	3153	0,12	4
		комплект		135,70	–	4471	–	60,4	–	–
26	Е11-180301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	19,6	1963,45	21,16	38484	415	4733	0,25	5
		м труб нитки регистра		240,39	10,89	4712	213	60,4	0,01	–
27	С123-020502-1012 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	648	1460,53	–	946423	–	40128	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	С123-020502-1022 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	220	1770,63	–	389539	–	16516	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	С123-020502-1602 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26x1/2 СТ РК 1893-2009	110	539,22	–	59314	–	2515	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	С123-020502-1604 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	110	1055,65	–	116122	–	4924	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	С123-020502-1602 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26x1/2 СТ РК 1893-2009	648	539,22	–	349415	–	14815	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	551,6	423,41	47,56	233551	26232	89719	0,21	116
		м трубопровода		225,14	25,88	124186	14277	55,3	0,03	14
33	С121-110403-0305 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	40,04	231,68	–	9276	–	393	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С121-110403-0307 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	339,57	283,58	–	96295	–	4083	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	С121-110403-0310 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19,635	335,47	–	6587	–	279	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	С121-110403-0312 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	58,19	380,44	–	22138	–	939	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	С121-110403-0315 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	61,6	568,31	–	35008	–	1484	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	С121-110403-0319 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	65,165	703,25	–	45827	–	1943	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	С121-110403-0321 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	29,798	896,87	–	26725	–	1133	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	С121-110403-0326 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	6,93	2176,00	–	15080	–	639	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е11-160601-0101	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	0,15	-1787,90	-69,66	-268	-10	-148	-1,47	–
		шт.		-1435,51	-10,35	-215	-2	60,4	-0,01	–
42	Е11-160601-0102	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	0,8	-1806,93	-88,68	-1446	-71	-795	-1,47	-1
		шт.		-1435,51	-20,71	-1148	-17	60,4	-0,02	–
43	Е11-160601-0103	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	0,6	3229,09	195,20	1937	117	1058	2,60	2
		шт.		2539,80	44,95	1523	27	60,4	0,04	–
44	С123-041012-1503 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	0,15	-11795,26	–	-1769	–	-75	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
45	С123-041012-1506 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	0,8	-23543,16	–	-18835	–	-799	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
46	С123-041012-1506 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	0,6	23543,16	–	14126	–	599	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ОТОПЛЕНИЕ 2-ая ЗОНА								
47	С123-040902-3124 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 15 LD	34,7	-907,96	–	-31506	–	-1336	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
48	С123-040902-3125 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 20 LD	101,4	-1310,95	–	-132930	–	-5636	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
49	С123-040902-3126 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 25 LD	24,2	-1908,79	–	-46193	–	-1959	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
50	С123-040902-3127 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 32 LD	0,9	2812,73	–	2531	–	107	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	С123-040902-3128 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 40 LD	6	4974,40	–	29846	–	1265	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
52	С123-040902-3130 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 65 LD	0,2	-17162,08	–	-3432	–	-146	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
53	С123-040902-3131 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 80 LD	2	24145,99	–	48292	–	2048	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С123-040902-0510 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125 LD	0,7	-108439,08	–	-75907	–	-3218	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
55	С123-040902-3124 в ценах II квартала 2016 года	Вентиль шаровый с патрубком для присоединения шланга Т до +180°С, PN 25, DN 15	2	907,96	–	1816	–	77	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
56	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1,7	981,70	–	1669	–	804	1,00	2
		шт		940,97	–	1600	–	44	–	–
57	С123-041009-0604 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	109,65	59666,32	–	6542412	–	277398	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
58	С123-041009-0612 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1,95	78898,56	–	153852	–	6523	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
59	С123-041009-0605 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2,1	-66400,50	–	-139441	–	-5912	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
60	С123-041009-0601 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM-LF с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	107,8	-55094,59	–	-5939197	–	-251822	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
61	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	9,95	-981,70	–	-9768	–	-4708	-1,00	-10
		шт		-940,97	–	-9363	–	44	–	–
62	С123-041008-0431 в ценах II квартала 2016 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	9,95	-8075,59	–	-80352	–	-3407	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
63	С123-051207-1901 в ценах II квартала 2016 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	311	3837,37	–	1193422	–	50601	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
64	Е11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм LD. Установка	0,1	-1787,90	-69,66	-179	-7	-99	-1,47	–
		шт.		-1435,51	-10,35	-144	-1	40,4	-0,01	–
65	С123-051207-1202 в ценах II квартала 2016 года	Распределители (коллекторы) латунные типа Hera, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	14,3	21425,68	–	306387	–	12991	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С123-051207-1204 в ценах II квартала 2016 года	Распределители (коллекторы)/штанговые типа Herz, на 6 отводов, T 110°C, PN 10, DN 25	6,6	28046,57	–	185107	–	7849	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
67	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	1,4	-12876,86	-113,25	-18028	-159	-1487	-0,77	-1
		фильтр		-781,25	-38,75	-1094	-54	60,4	-0,04	–
68	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	0,3	15562,30	111,07	4669	33	352	0,77	–
		фильтр		781,25	33,08	234	10	60,4	0,03	–
69	С123-020502-1012 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	648	1460,53	–	946423	–	40128	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
70	С123-020502-1022 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	220	1770,63	–	389539	–	16516	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
71	С123-020502-1602 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	110	539,22	–	59314	–	2515	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
72	С123-020502-1604 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	110	1055,65	–	116122	–	4924	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
73	С123-020502-1602 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	648	539,22	–	349415	–	14815	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
74	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	458,15	423,41	47,56	193984	21788	74519	0,21	97
		м трубопровода		225,14	25,88	103147	11858	55,3	0,03	11
75	С121-110403-0209 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	450,016	213,26	–	95970	–	4069	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
76	С121-110403-0307 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	42,896	283,58	–	12164	–	516	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С121-110403-0310 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	21,175	335,47	–	7104	–	301	–	–
м				–	–	–	–	–	–	–
78	С121-110403-0312 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	52,8	380,44	–	20087	–	852	–	–
м				–	–	–	–	–	–	–
79	С121-110403-0315 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	63,525	568,31	–	36102	–	1531	–	–
м				–	–	–	–	–	–	–
80	С121-110403-0319 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	231,87	703,25	–	163063	–	6914	–	–
м				–	–	–	–	–	–	–
81	С121-110403-0321 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	27,633	896,87	–	24783	–	1051	–	–
м				–	–	–	–	–	–	–
82	С121-110403-0326 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	6,93	2176,00	–	15080	–	639	–	–
м				–	–	–	–	–	–	–
83	Е11-160601-0101	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	3,9	-1787,90	-69,66	-6973	-272	-3846	-1,47	-6
шт.				-1435,51	-10,35	-5599	-40	60,4	-0,01	–
84	Е11-160601-0102	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	0,3	-1806,93	-88,68	-542	-27	-298	-1,47	–
шт.				-1435,51	-20,71	-431	-6	60,4	-0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е11-160601-0103	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	0,2	3229,09	195,20	646	39	353	2,60	1
		шт.		2539,80	44,95	508	9	60,4	0,04	–
86	С123-041012-1503 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	3,9	-11795,26	–	-46002	–	-1950	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
87	С123-041012-1505 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86	0,8	-19581,09	–	-15665	–	-664	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
88	С123-041012-1506 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	0,5	23543,16	–	11772	–	499	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
89	С123-041012-1506 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	0,2	23543,16	–	4709	–	200	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ21								
90	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные. Установка	379	1178,53	40,83	446661	15475	280019	1,12	426
		решетка		1083,24	10,87	410550	4120	60,4	0,01	4
91	С123-050306-1828 в ценах II квартала 2016 года	Решетки регулирующие АМР 150х150 мм Арктика/Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	63	2070,39	–	130435	–	5530	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
92	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	84	4162,25	152,88	349629	12842	227740	3,83	322
		вентилятор		3967,79	58,06	333294	4877	60,4	0,05	4
93	С123-050403-0816 в ценах II квартала 2016 года	Вентилятор вытяжной бытовые IN-10/4 канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S L, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, P 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	84	6905,24	–	580040	–	24594	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМЫ П1-2								
94	Е11-200301-0102	Решетки жалюзийные , площадь в свету до 1 м2. Установка	3	1700,59	74,71	5102	224	2922	1,46	4
		решетка		1407,21	25,45	4222	76	60,4	0,02	–
95	С123-050306-2269 в ценах II квартала 2016 года	Решетки АРН-1250х800/Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм	3	21603,05	–	64809	–	2748	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
96	Е11-201101-0103	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	1	12673,21	247,44	12673	247	2030	2,10	2
		дверь		2305,65	65,22	2306	65	60,4	0,06	–
		Тепловая изоляция воздуховодов на тех этаже								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е11-260101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	12	22512,76	971,77	270153	11661	159102	18,85	226
		м3 изоляции		19515,41	528,00	234185	6336	55,3	0,51	6
98	С121-110203-0204 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	14,88	11019,35	–	163968	–	6952	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10930717	88698			1184
			Тенге			1203242	41895			40
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-13253				
	Материалы -		Тенге			-550				
	Всего заработная плата -		Тенге				-12703			
		Накладные расходы -	Тенге			-6388				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-5589		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-799		
		Сметная прибыль -	Тенге			-1571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-21213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-14
		Сметная заработная плата -	Тенге				-12703			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1492945				
	Материалы -		Тенге			176489				
	Всего заработная плата -		Тенге				493988			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			795257				
		Накладные расходы -	Тенге			348059				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					273175		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					74884		
		Сметная прибыль -	Тенге			147280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1988284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				493988			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9451025				
	Материалы -		Тенге			47147				
	Всего заработная плата -		Тенге				763852			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8620434				
	Сдача и испытание -		Тенге			37443				
		Накладные расходы -	Тенге			881652				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					461367		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					420285		
		Сметная прибыль -	Тенге			826614				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11159291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				763852			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13126363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				13451,37			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Арвев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Баранэ В.А. Директор ТОО „Конструктив"

Форма 2а

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жантельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-1. Водопровод и канализация

АКТ №04
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на слит.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (В1.1)								
1	С123-040501-0202 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	220	-820,99	–	-180618	–	-7658	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
2	С123-040501-0203 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	220	-1112,18	–	-244680	–	-10374	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		КВАРТИРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН КПК-0,1/2								
3	Е11-160701-0101	Краны пожарные. Установка кран	100	6212,05	37,19	621205	3719	56649	0,90	90
				465,89	15,53	46589	1553	60,4	0,03	3
4	С123-021104-0405 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	20	511,02	–	10220	–	433	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (В2)								
		ПОЖАРНЫЙ КРАН								
5	С123-080305-0202 в ценах II квартала 2016 года	Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 шт.	132	4921,00	–	649572	–	27542	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	С123-021104-0405 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	120	511,02	–	61322	–	2600	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (Т3.1, Т4.1)								
7	С123-040501-0202 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	240	-820,99	–	-197038	–	-8354	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С123-040501-0203 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	260	-1112,18	–	-289167	–	-12261	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	С123-040501-0204 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	22	-2023,70	–	-44521	–	-1888	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (В1.2)								
10	С123-040501-0202 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	300	-820,99	–	-246297	–	-10443	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	С123-040501-0203 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	120	-1112,18	–	-133462	–	-5659	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		КВАРТИРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН КПК-0,1/2								
12	Е11-160701-0101	Краны пожарные. Установка	120	6212,05	37,19	745446	4463	67979	0,90	108
		кран		465,89	15,53	55906	1864	60,4	0,03	4
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (Т3.2, Т4.2)								
13	С123-040501-0201 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	99	638,16	–	63178	–	2679	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	С123-040102-1103 в ценах II квартала 2016 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от 20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	4	-58518,02	–	-234072	–	-9925	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	С123-040501-0202 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	156	-820,99	–	-128074	–	-5430	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	С123-040501-0203 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	112	-1112,18	–	-124564	–	-5282	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		К1.								
17	Е11-160201-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	100	8915,55	52,65	891555	5265	98605	0,91	91
		м трубопровода		942,12	23,60	94212	2360	60,4	0,02	2
18	Е11-160201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	30	4937,56	31,44	148127	943	21604	0,77	23
		м трубопровода		797,18	14,08	23915	422	60,4	0,01	–
19	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	242	2276,41	62,14	550890	15038	336245	1,95	472
		комплект		2018,84	34,70	488558	8397	60,4	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	220	1939,07	46,92	426895	10323	245456	1,56	343
		комплект		1615,07	26,42	355315	5811	60,4	0,03	6
21	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	220	2872,69	123,86	631992	27250	351246	2,22	488
		комплект		2272,64	69,72	499980	15339	60,4	0,07	16
22	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	220	2397,95	241,11	527550	53044	320101	1,95	429
		комплект		2018,84	130,64	444144	28740	60,4	0,13	28
23	С123-030102-0936 в ценах II квартала 2016 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	242	7081,87	–	1713813	–	72666	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	С123-030102-1111 в ценах II квартала 2016 года	Мойка с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	220	3498,20	–	769604	–	32631	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	С123-030102-0302 в ценах II квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	220	9617,46	–	2115841	–	89712	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
26	С123-030102-0131 в ценах II квартала 2016 года	Ванна прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм	220	17322,17	–	3810877	–	161581	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	220	754,06	0,09	165893	20	107416	0,70	154
		шт.		724,71	–	159436	–	60,4	–	–
28	С123-030102-1230 в ценах II квартала 2016 года	Смеситель для душа двухрукоятечный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	220	5470,26	–	1203457	–	51027	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		К2.								
29	1[13-100902-1206 прим	Шкаф настенный, размер до 700х1000 мм. Монтаж	66	3967,09	68,33	261828	4510	98281	3,00	198
		шт.		2929,62	31,06	193355	2050	42,8	0,03	2
30	Е11-160201-0203	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	15	8915,55	52,65	133733	790	14791	0,91	14
		м трубопровода		942,12	23,60	14132	354	60,4	0,02	–
31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	64,98	63,69	1,10	4138	72	1423	0,03	2
		м2		33,78	0,21	2195	13	54,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			13684346	125437			2412
			Тенге			2377737	66984			70
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			911400				
	Материалы -		Тенге			63963				
	Всего заработная плата -		Тенге				195405			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			649572				
		Накладные расходы -	Тенге			125823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83633		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42190		
		Сметная прибыль -	Тенге			82978				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1120201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				195405			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4138				
	Материалы -		Тенге			1871				
	Всего заработная плата -		Тенге				2209			
		Накладные расходы -	Тенге			1423				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1197		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226		
		Сметная прибыль -	Тенге			445				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				2209			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12768807				
	Материалы -		Тенге			2539944				
	Всего заработная плата -		Тенге				2247028			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7925821				
		Накладные расходы -	Тенге			1956148				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1357205		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					598943		
		Сметная прибыль -	Тенге			1177996				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15902951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2280
		Сметная заработная плата -	Тенге				2247028			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17029158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2482
		Сметная заработная плата -	Тенге				2444641			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Арыев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „Конструктив-А"
Баронэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-1. ЭСО

АКТ №05
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на один	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В										
		Щит ЩПК										
1	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	**Блок управления высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка**	1	2871,09	672,18	2871	672	1204	2,00	2		
		шт.		2134,00	290,87	2134	291	42,8	0,24	–		
		Накладные расходы -		*1203,59*		*1204*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1037,85*				*1038*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,74*				*166*				
		СП от ПЗ+НР (НЗМ) - 8%		*325,97*		*326*						
		Сметная стоимость				*4401*						
2	23-070201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	9630,05	–	9630	–	408	–	–		
		шт.		–	–	–	–	–	–	–		
		Накладные расходы -		*408,31*		*408*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*408,31*				*408*				
		СП от ПЗ+НР (НЗМ) - 8%		*803,67*		*803*						
		Сметная стоимость				*10841*						
3	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	3202,15	80,09	3202	80	1141	2,00	2		
		шт.		2228,34	24,24	2228	24	42,8	0,02	–		
		Накладные расходы -		*1140,75*		*1141*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*964,10*				*964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*176,65*				*177*				
		СП от ПЗ+НР (НЗМ) - 8%		*347,43*		*347*						
		Сметная стоимость				*4690*						
4	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	2997,04	79,45	2997	79	1051	2,00	2		
		шт.		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	–		
		Накладные расходы -		*1051,34*		*1051*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,67*				*165*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,87*		*324*				
		Сметная стоимость				*4372*				
5	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	11	1766,23	19,18	19429	211	5848	1,00	11
		шт.		1023,71	–	11261	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*531,61*		*5848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*4820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,47*				*1028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,93*		*2022*				
		Сметная стоимость				*27299*				
6	23-070204-0749 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	900,92	–	1802	–	76	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*38,20*		*76*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,20*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,13*		*150*				
		Сметная стоимость				*2029*				
7	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	7	821,69	–	5752	–	244	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*34,84*		*244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,84*				*244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,52*		*480*				
		Сметная стоимость				*6476*				
8	23-070204-0741 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	851,74	–	852	–	36	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*36,11*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,11*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,83*		*71*				
		Сметная стоимость				*959*				
9	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	275,26	–	826	–	35	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,67*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*69*				
		Сметная стоимость				*930*				
		Щит ШИ								
10	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	3	1766,23	19,18	5299	58	1595	1,00	3
		шт.		1023,71	–	3071	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*531,61*		*1595*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*1314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,47*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,83*		*551*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7445*				
11	23-070204-1411 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Устройство защитного отключения ВДЗ-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	2610,67	–	7832	–	332	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*110,69*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,69*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*217,71*		*653*				
		Сметная стоимость				*8817*				
12	13-080103-0701 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки с приводом ручным. Монтаж оборудования	4	7701,69	817,20	30807	3269	13084	6,00	24
		шт.		6211,80	343,27	24847	1373	42,8	0,31	1
		Накладные расходы -		*3251,88*		*13004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2805,57*				*11222*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*445,51*				*1782*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*876,22*		*3505*				
		Сметная стоимость				*47316*				
13	23-070204-1529 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	4	979,81	–	3919	–	166	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*41,54*		*166*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,54*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*81,71*		*327*				
		Сметная стоимость				*4412*				
		Щит ЩЭ на 4 квартиры /22 шт./								
14	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	88	989,79	56,02	87101	4929	41090	0,87	77
		шт.		928,29	24,24	81690	2133	42,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*466,94*		*41090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*35876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,25*				*5214*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*116,54*		*10255*				
		Сметная стоимость				*138447*				
15	23-070501-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-ЭТ11 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКН, класс точности 1	88	23224,34	–	2043742	–	86655	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*984,71*		*86655*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*984,71*				*86655*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1936,72*		*170432*				
		Сметная стоимость				*2300828*				
16	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	88	2997,04	79,45	263739	6992	92518	2,00	176
		шт.		2047,42	24,24	180173	2133	42,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*1051,34*		*92518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*896,67*				*78827*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,67*				*14491*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*322,87*		*28501*				
		Сметная стоимость				*384757*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-070204-0718 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	88	345,39	–	30394	–	1289	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,64*		*1289*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,64*				*1289*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,80*		*2535*				
		Сметная стоимость				*34217*				
18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	22	1766,23	19,18	38857	422	11696	1,00	22
		шт.		1023,71	–	22522	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*531,61*		*11696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*9639*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,47*				*2056*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*183,83*		*4044*				
		Сметная стоимость				*54597*				
19	23-061709-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	22	710,37	–	15628	–	663	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,12*		*663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,12*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*59,24*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17594*				
20	24-040207-4041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Din-рейка. Заглушки прессуемые соединительные SE36 ГОСТ Р 51177-98	88	395,77	–	34828	–	1477	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*1477*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*1477*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*33,00*		*2904*				
		Сметная стоимость				*39209*				
21	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	88	2997,04	79,45	263739	6992	92518	2,00	176
		шт.		2047,42	24,24	180173	2133	42,8	0,02	2
		Накладные расходы -		*1051,34*		*92518*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*78027*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,67*				*14491*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*325,87*		*28501*				
		Сметная стоимость				*384757*				
22	23-070204-1421 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	88	3889,31	–	342259	–	14512	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*164,91*		*14512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,91*				*14512*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*324,34*		*28542*				
		Сметная стоимость				*385312*				
		Щит ЩЭ на 3 квартиры /44 шт./								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	132	989,79	56,02	130652	7394	61635	0,87	115
		шт.		928,29	24,24	122534	3200	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*466,94*		*61635*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*53814*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,25*				*7821*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*116,54*		*15383*				
		Сметная стоимость				*207670*				
24	23-070501-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	132	23224,34	–	3065613	–	129982	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*984,71*		*129982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*984,71*				*129982*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1936,72*		*255648*				
		Сметная стоимость				*3451243*				
25	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	132	2997,84	79,45	395609	10488	138777	2,00	264
		шт.		2047,42	24,24	270259	3200	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*1051,34*		*138777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*117040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,67*				*21736*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*323,87*		*42751*				
		Сметная стоимость				*577137*				
26	23-070204-0718 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	132	345,39	–	45591	–	1933	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*14,64*		*1933*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,64*				*1933*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28,80*		*3802*				
		Сметная стоимость				*51326*				
27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	44	1766,23	19,18	77714	844	23391	1,00	44
		шт.		1023,71	–	45043	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*531,61*		*23391*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*19279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,47*				*4112*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*183,83*		*8088*				
		Сметная стоимость				*109193*				
28	23-061709-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	44	710,37	–	31256	–	1325	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*30,12*		*1325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,12*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*59,24*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35188*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	24-048207-4041 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Din-рейка.Зажимы прессуемые соединительные SE36 ГОСТ Р 51177-98	132	395,77	–	52242	–	2215	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*2215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*2215*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*33,80*		*4357*				
		Сметная стоимость				*58814*				
30	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	132	2997,04	79,45	395609	10488	138777	2,00	264
		шт.		2047,42	24,24	270259	3200	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*1051,34*		*138777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*117040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,67*				*21736*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*323,87*		*42751*				
		Сметная стоимость				*577137*				
31	23-070204-1421 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 63А 300 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	132	3889,31	–	513389	–	21768	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*164,91*		*21768*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,91*				*21768*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*324,34*		*42813*				
		Сметная стоимость				*577969*				
32	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	220	2192,43	58,43	482334	12854	232287	2,00	440
		шт.		2134,00	24,24	469480	5333	42,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*1055,85*		*232287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*923,73*				*203229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,12*				*29067*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*259,86*		*57170*				
		Сметная стоимость				*771791*				
33	23-070101-9903 РСНБ РК 2015	Плита электрическая.Электроаппаратура соответствующего типа	220	26040,00	–	5728800	–	242901	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1104,10*		*242901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1104,10*				*242901*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2171,53*		*477736*				
		Сметная стоимость				*6449437*				
		Электроустановочные изделия								
34	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	220	75,77	2,24	16668	493	6038	0,05	11
		шт.		53,35	0,97	11737	213	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*27,45*		*6038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*23,25*				*5115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,20*				*924*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,26*		*1817*				
		Сметная стоимость				*24523*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетки к электроплите с вилкой , для скрытой установки	220	961,02	–	211424	–	8964	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*40,75*		*8964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,75*				*8964*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*80,14*		*17631*				
		Сметная стоимость				*238019*				
36	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Патрон подвесной для электроламп карбелитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	22	137,72	–	3030	–	128	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5,84*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,84*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11,48*		*253*				
		Сметная стоимость				*3411*				
37	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Колодка клеммная соединительная 1р. 11х5,3 мм2	66	928,94	–	61310	–	2600	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*39,39*		*2600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,39*				*2600*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*77,47*		*5113*				
		Сметная стоимость				*69022*				
38	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Хомуты. Крюк для подвески всегильников	66	395,76	–	26120	–	1107	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*1107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*1107*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*33,00*		*2178*				
		Сметная стоимость				*29406*				
39	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробки кабельные соединительные или разветвительные. Монтаж оборудования	172	104,83	–	18030	–	4102	0,05	9
		шт.		45,85	–	7886	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*23,85*		*4102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*3202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,23*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10,29*		*1771*				
		Сметная стоимость				*23903*				
40	23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	150	90,00	–	13500	–	572	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,82*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,51*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15198*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	22	93,03	–	2047	–	87	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*3,94*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,94*				*87*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,76*		*171*				
		Сметная стоимость				*2304*				
		Кабели силовые								
42	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.. Прокладка с креплением накладными скобами	256	598,45	295,27	153204	75589	35416	0,14	36
		м кабеля		144,94	108,27	37105	27718	42,8	0,10	26
		Накладные расходы -		*138,35*		*35416*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*108,38*				*27744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,97*				*7672*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*58,94*		*15090*				
		Сметная стоимость				*203716*				
		Трубы								
43	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	20	476,85	29,88	9537	598	3477	0,33	7
		м		333,74	10,67	6675	213	42,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*173,87*		*3477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,41*				*2948*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,47*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*52,06*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14056*				
44	23-010801-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 80 мм	20,2	588,16	–	11881	–	504	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*24,94*		*504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,94*				*504*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49,85*		*991*				
		Сметная стоимость				*13376*				
		Общедомовая разводка								
		Кабели силовые								
45	23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кабели контрольные КВВГ 4х0,5 ГОСТ 1508-78	0,0255	114160,14	–	2911	–	123	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4840,39*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4840,39*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9520,84*		*243*				
		Сметная стоимость				*3277*				
		Молниезащита								
46	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	20	457,90	18,86	9158	377	2067	0,18	4
		м		182,04	6,06	3641	121	42,8	0,01	–
		Накладные расходы -		*103,34*		*2067*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*80,51*				*1610*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,83*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*44,98*		*898*				
		Сметная стоимость				*12123*				
47	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**								
			15	1712,51	115,17	25688	1728	6054	0,70	11
		шт.		707,93	33,94	10619	509	42,8	0,03	–
		Накладные расходы -		*483,59*		*6954*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*317,52*				*4783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,97*				*1291*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*169,29*		*2539*				
		Сметная стоимость				*34281*				
48	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	**Зажим тестовый с надписью "Молниеотвод". Монтаж оборудования**								
			2	489,94	6,44	980	13	413	0,40	1
		шт.		414,12	2,67	828	5	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*206,72*		*413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*178,38*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,34*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*55,75*		*111*				
		Сметная стоимость				*1505*				
49	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Указатель "Молниеотвод"**								
			2	762,37	–	1525	–	65	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*32,32*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*63,58*		*127*				
		Сметная стоимость				*1717*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14701328**	**144567**			**1698**
			Тенге			**1766214**	**51823**			**46**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14576257**				
	Материалы -		Тенге			**522444**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1818036**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12143032**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1428964**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**777946**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**651018**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1280418**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**17285639**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1744**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1818036**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**87069**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**87069**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3692**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7261**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98022**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**38801**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**38801**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1611**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			3169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42781				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17426443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1744
		Сметная заработная плата -	Тенге				1818036			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14701328**	**144567**			**1698**
			Тенге			**1766214**	**51823**			**46**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14576257				
	Материалы -		Тенге			522444				
	Всего заработная плата -		Тенге				1818036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12143032				
		Накладные расходы -	Тенге			1428964				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					777946		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					651018		
		Сметная прибыль -	Тенге			1280418				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17285639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1744
		Сметная заработная плата -	Тенге				1818036			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87069				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87069				
		Накладные расходы -	Тенге			3692				
		Сметная прибыль -	Тенге			7261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98022				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38001				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38001				
		Накладные расходы -	Тенге			1611				
		Сметная прибыль -	Тенге			3169				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42781				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			17426443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1744
		Сметная заработная плата -	Тенге				1818036			

ЗАКАЗЧИК

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка — Арясн С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Варона В.А.

Директор ТОО „Конструктив-А"

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроено-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-1. Системы связи

АКТ №06
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: по един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
1	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	5	974,25	106,60	4871	533	1428	0,50	3
		шт.		470,49	62,12	2352	311	44	0,06	–
		Накладные расходы -		*285,59*		*1428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*234,35*				*1172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,24*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,79*		*504*				
		Сметная стоимость				*6803*				
2	21-090404-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	5	3598,91	–	17995	–	763	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*152,59*		*763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,59*				*763*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*300,12*		*1501*				
		Сметная стоимость				*20259*				
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
3	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	5	2418,54	34,02	12093	170	5580	2,00	10
		шт.		2384,52	10,35	11923	52	40,6	0,01	–
		Накладные расходы -		*1116,09*		*5580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*972,32*				*4862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,77*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*282,77*		*1414*				
		Сметная стоимость				*19987*				
4	23-080501-2142 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus**	5	34753,21	–	173766	–	7368	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1473,54*		*7368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1473,54*				*7368*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2898,14*		*14491*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*195624*				
5	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	5	153,12	–	766	–	129	0,05	–
		шт.		45,85	–	229	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*25,90*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,37*		*72*				
		Сметная стоимость				*967*				
6	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробка распределительная**	5	1094,54	–	5473	–	232	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*46,41*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,41*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*91,28*		*456*				
		Сметная стоимость				*6161*				
7	23-070216-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК**	5	395,78	–	1979	–	84	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,78*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*31,00*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
8	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настенный, масса до 0,015 т. Монтаж на стене**	5	1221,37	304,36	6107	1522	2742	1,00	5
		шт.		917,01	165,65	4585	828	44	0,16	1
		Накладные расходы -		*548,35*		*2742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*476,17*				*2382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,98*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*141,58*		*708*				
		Сметная стоимость				*9557*				
9	Прайс ТОО "Байтерек Стан" стр.32	**Источник бесперебойного питания Импульс-2**	5	6918,22	–	34591	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*293,33*		*1467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*293,33*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*576,92*		*2885*				
		Сметная стоимость				*38942*				
10	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный . Монтаж оборудования**	5	2256,01	–	11280	–	5097	2,00	10
		шт.		2070,60	–	10353	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*1019,45*		*5097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,22*				*4431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,23*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*262,04*		*1310*				
		Сметная стоимость				*17687*				
11	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Аккумулятор TP 12-7**	5	2596,04	–	12980	–	550	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*110,07*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,07*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,49*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14613*				
12	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	167,5	198,67	92,23	33277	15448	11910	0,10	17
		м кабеля		103,53	36,96	17341	6191	42,8	0,04	6
		Накладные расходы -		*71,10*		*11910*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*10072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*1838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,58*		*3615*				
		Сметная стоимость				*48802*				
13	23-060131-2102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабель радиочастотный коаксиальный РК 75-4-11.Кабели силовые АВВГ з 4х4.0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,169175	216616,91	–	36646	–	1554	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*9184,56*		*1554*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9184,56*				*1554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18964,12*		*3056*				
		Сметная стоимость				*41256*				
14	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава**	51	79,43	1,12	4051	57	1563	0,06	3
		м		60,68	0,48	3095	25	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*30,66*		*1563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*26,18*				*1335*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,48*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*449*				
		Сметная стоимость				*6064*				
15	23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	0,05202	41923,50	–	2181	–	92	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1777,56*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1777,56*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3496,08*		*182*				
		Сметная стоимость				*2455*				
16	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	214,5	347,24	10,78	74483	2313	24705	0,22	47
		м		222,49	2,67	47725	572	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*115,18*		*24705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,17*				*20671*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*4035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*7935*				
		Сметная стоимость				*107124*				
17	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	212,605	13,50	–	2955	–	125	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		н		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*0,59*		*125*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,59*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,16*		*246*				
		Сметная стоимость				*3327*				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
18	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	2	17492,71	1,48	34985	3	16143	16,00	32
		шт.		17319,52	–	34639	–	40,6	–	–
		Накладные расходы -		*8071,56*		*16143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*7031,73*				*14063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1039,84*				*2080*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2045,14*		*4090*				
		Сметная стоимость				*55218*				
19	23-080303-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ**	2	38979,27	–	77959	–	3305	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*1652,72*		*3305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1652,72*				*3305*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3250,56*		*6501*				
		Сметная стоимость				*87766*				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ								
20	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	2	2628,38	1496,72	5257	2993	760	0,15	–
		шт.		178,84	455,53	358	911	40,6	0,44	1
		Накладные расходы -		*379,92*		*760*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*257,55*				*515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,36*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*240,66*		*481*				
		Сметная стоимость				*6498*				
21	23-080306-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блок питания ИВЭПР-24/5 RSR 2x26**	2	17736,30	–	35473	–	1504	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*752,02*		*1504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*752,02*				*1504*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1479,07*		*2958*				
		Сметная стоимость				*39935*				
22	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный . Монтаж оборудования**	4	2256,01	–	9024	–	4078	2,00	8
		шт.		2070,60	–	8282	–	42,8	–	–
		Накладные расходы -		*1019,45*		*4078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,22*				*3545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,23*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*262,04*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14159*				
23	23-080306-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Аккумулятор , 26 А/ч**	4	9744,78	–	38979	–	1653	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*413,18*		*1653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,18*				*1653*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*812,64*		*3251*				
		Сметная стоимость				*43882*				
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА								
24	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Модуль управления релейный.Монтаж**	26	**425,10**	**2,83**	**11053**	**74**	**4936**	**0,36**	**9**
		шт.		**384,12**	**0,97**	**9987**	**25**	**42,8**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*189,83*		*4936*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*164,82*				*4285*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,01*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*49,19*		*1279*				
		Сметная стоимость				*17268*				
25	23-080303-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Модуль адресный релейный модели РМ-2**	24	**4952,54**	**–**	**118861**	**–**	**5040**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*209,99*		*5040*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*209,99*				*5040*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*413,08*		*9912*				
		Сметная стоимость				*133813*				
26	23-080303-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Модуль адресный релейный модели РМ-3К**	2	**10052,54**	**–**	**20105**	**–**	**852**	**–**	**–**
		шт.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*426,23*		*852*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,23*				*852*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*838,30*		*1677*				
		Сметная стоимость				*22634*				
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
27	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	160	**198,67**	**92,23**	**31787**	**14756**	**11377**	**0,10**	**16**
		м кабеля		**103,53**	**36,96**	**16565**	**5914**	**42,8**	**0,04**	**6**
		Накладные расходы -		*71,10*		*11377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*9621*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*1756*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*21,58*		*3453*				
		Сметная стоимость				*46617*				
28	23-060408-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабель симметричной парной скрутки,КПСнг сеч. 1х2х1**	0,1632	**82023,67**	**–**	**13386**	**–**	**568**	**–**	**–**
		км		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*3477,80*		*568*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3477,80*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6940,12*		*1116*				
		Сметная стоимость				*15070*				
		КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
29	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	300	**153,12**	**–**	**45937**	**–**	**7769**	**0,05**	**15**
		шт.		**45,85**	**–**	**13755**	**–**	**40,6**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*25,90*		*7769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*5585*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*2185*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,32*		*4297*				
		Сметная стоимость				*58003*				
30	23-080506-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Разветвительная коробка УК-2П**	300	59,30	–	17790	–	754	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2,51*		*754*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*754*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,95*		*1484*				
		Сметная стоимость				*20028*				
		ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ								
31	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	6	2905,30	639,72	17432	3838	7100	2,00	12
		шт.		2134,00	242,40	12804	1454	42,6	0,20	1
		Накладные расходы -		*1183,41*		*7100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1017,10*				*6105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,31*				*998*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*327,10*		*1963*				
		Сметная стоимость				*26495*				
32	51-021301-0223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-22 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	1	141084,00	–	141084	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5981,96*		*5982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5981,96*				*5982*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11765,28*		*11765*				
		Сметная стоимость				*158831*				
33	51-021301-0223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-18,5 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	1	141084,00	–	141084	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5981,96*		*5982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5981,96*				*5982*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*11765,28*		*11765*				
		Сметная стоимость				*158831*				
34	51-021301-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-7,5 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	2	108493,00	–	216986	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4600,10*		*9200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4600,10*				*9200*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9047,45*		*18095*				
		Сметная стоимость				*244281*				
35	51-021301-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-5,5 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	2	108493,00	–	216986	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*4600,10*		*9200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4600,10*				*9200*		
		СП от ПЗ+НР (П30 - 8%		*9047,45*		*18095*				
		Сметная стоимость				*244281*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1629661**	**41708**			**187**
			Тенге			**193993**	**16284**			**16**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**750731**				
	Накладные расходы -		Тенге			**31831**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**62605**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**845167**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**857981**				
	Материалы -		Тенге			**66702**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**210277**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**555577**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128875**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**88734**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**40141**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**78948**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1065804**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**204**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210277**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17995**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17995**				
		Накладные расходы -	Тенге			**763**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1501**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20258**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2955**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2955**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**246**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3327**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**1934556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**204**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**210277**			

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

Начальник участка — Арыев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нургазаев С.

Авторский надзор — Директор ТОО „Конструктив-А" Барат Э. В. А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-2

Объект номер - 15-10-93-2015-2

АКТ №07
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА ЗДАНИЯ /см.лист АР-4,5/								
		Облицовка стен здания 1-2 этажи плиткой из травертина, 600х300мм								
1	Е11-150101-0209	Стены. Облицовка плитами из травертина толщиной до 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	5,739	11176,26	49,99	64141	287	39217	9,70	56
		м2 поверхности облицовки		11107,47	25,58	63746	147	54,8	0,03	--
2	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,40751	424680,30	5033,59	198542	2353	22929	42,70	20
		т стальных элементов		46881,61	1066,36	21918	499	62,1	1,03	--
3	С122-010104-0201 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	60,2595	5690,52	--	342908	--	14539	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	12,3698	58,41	0,86	723	11	177	0,02	--
		м2		20,80	0,21	257	3	54,2	--	--
		Облицовка стен здания фасадными керамическими панелями по направляющим								
5	Е11-150108-1701	Облицовка стен фасадов зданий, крылец и навесов плитами на металлическом каркасе+откосы окон	51,083	3212,65	20,47	164112	1046	88834	2,70	138
		м2		2795,31	10,53	142793	538	54,8	0,01	1
6	С Прайс ТОО "ВИМА"стр.37	Фасадные облицовочные керамические панели толщ.20мм фирмы "Kera Twin"	53,63715	9503,63	--	509748	--	21613	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Облицовка стен здания фасадными керамическими панелями по направляющим								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С122-010101-0303 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из гранита облицовочные полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	87,354	7323,47	–	639734	–	27125	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
8	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18,8285	58,41	0,86	1100	16	270	0,02	–
		м2		20,80	0,21	392	4	54,2	–	–
		Облицовка фасадными кассетами из оцинкованной стали (окрашенной в заводских условиях) стен балконов и лоджий, стен и потолков балконов воздушной зоны, низа выступающих конструкций 2,3 этажей, фасонных элементов 3-24этажей								
9	Е11-150108-1802 II=м. и доп. вып. 3	Облицовка фасада кассетами из оцинкованной стали с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля /Устройство каркаса/	382,99	1771,35	11,36	678408	4353	282720	1,20	460
		м2		1158,55	2,25	443712	862	54,8	–	1
10	Е11-150108-1808 II=м. и доп. вып. 3	Облицовка фасада кассетами из оцинкованной стали с устройством несущего каркаса /Облицовка фасадными кассетами/	382,99	660,83	1,70	253092	652	82618	0,35	133
		м2		327,83	0,75	125557	287	54,8	–	–
11	С122-030301-0401 в ценах II квартала 2016 года	Кассеты из оцинкованный стали	394,4797	2964,05	–	1169258	–	49577	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство сливов и декоративных поясов из стали оцинкованной==========								
12	Е11-150108-1901	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали, по металлическим направляющим, с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	1386,16	1301,75	3,62	1804436	5025	369613	0,39	544
		м		369,33	0,83	511951	1155	54,8	–	1
13	С121-060902-0903 в ценах II квартала 2016 года	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t=0,5 мм	1455,468	-21,16	–	-30798	–	-1306	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
14	С121-060902-1301 в ценах II квартала 2016 года	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали	1455,468	254,90	–	370999	–	15730	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
15	С121-130814-1501 в ценах II квартала 2016 года	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1455,468	480,42	–	699236	–	29648	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	714,51	1317,85	3,62	941616	2590	191008	0,39	280
		м		369,33	0,83	263890	595	54,8	–	–
		Штукатурка по утеплителю с окраской наружных стен машинных отделений лифтов и вент.блоков на кровле==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е11-150213-0101	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и бетонного бетона с лесов	324,93	6424,40	177,39	2087481	576,38	581908	2,25	732
		м2		2509,67	148,57	815466	48273	54,8	0,14	47
18	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности органо-силикатной краской	324,93	419,81	1,00	136410	324	17348	0,06	20
		м2		61,78	0,52	20075	168	54,8	–	–
		Декоративная штукатурка стен, колонн, парапетов==========								
19	Е11-150201-0505 Изм. и доп. вып. 4	Колонны и стены прямоугольные гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	200	-3215,23	-2,98	-643045	-597	-334875	-2,32	-464
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-2692,50	–	-538500	–	54,8	–	–
20	Е11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	200	-53,06	-0,02	-10612	-4	-4777	-0,04	-8
		м2		-37,87	–	-7575	–	54,8	–	–
21	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по подготовленной поверхности органо-силикатной краской	200	-419,81	-1,00	-83963	-200	-10678	-0,06	-12
		м2		-61,78	-0,52	-12357	-104	54,8	–	–
		Декоративная окраска бетонных поверхностей==========								
22	Е11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	54,89	53,06	0,02	2912	1	1311	0,04	2
		м2		37,87	–	2079	–	54,8	–	–
23	Е11-150402-0403 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по подготовленной поверхности органо-силикатной краской	298,93	419,81	1,00	125495	298	15960	0,06	18
		м2		61,78	0,52	18469	155	54,8	–	–
		Облицовка стен и пандусов сплиттерной плиткой==========								
		Облицовка площадок, ступеней крылец и пандусов тротуарной плиткой и брусчаткой толщ. 80мм								
24	Е11-110101-2701	Покрытия из плитов бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	22,31	739,16	67,97	16491	1516	10399	0,73	16
		м2 покрытия		648,91	35,99	14477	803	60,9	0,04	1
25	С121-040509-0113 в ценах II квартала 2016 года	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	22,7562	2207,82	–	50242	–	2130	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
26	С122-050102-0102 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки плитками СТ РК 1168-2006	267,72	55,16	–	14767	–	626	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Установка лесов								
27	Е11-080701-0103	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	39,7	776,78	1,52	30838	60	14053	0,65	26
		м2 вертикальной проекции		605,45	0,83	24036	33	50,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е11-080701-0105	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты лесов подвесных сверх 16 к норме 11-080701-0103 /76,56-16=60,56м; 60,56:4=15,14/								
			241,97	148,01	0,38	35814	92	13194	0,10	24
		м2 вертикальной проекции		90,91	0,21	21997	50	50,8	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9570085	75462			1986
			Тенге			1932385	53468			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9229884				
	Материалы -		Тенге			3796143				
	Всего заработная плата -		Тенге				1985853			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2393009				
	Местные материалы -		Тенге			1032884				
		Накладные расходы -	Тенге			1526487				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1088967		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					437520		
		Сметная прибыль -	Тенге			860510				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11616880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2037
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985853			
	Стоимость металлоконструктивных работ -		Тенге			340201				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			340201				
		Накладные расходы -	Тенге			14425				
		Сметная прибыль -	Тенге			28370				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ -		Тенге			382996				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11999876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2037
		Сметная заработная плата -	Тенге				1985853			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ (АР листы 12-21)								
		3-24этаж								
29	Е11-080401-0105	Перегородки из легкобетонных плит при высоте этажа до 4 м. Установка в 1 слой								
			18	931,77	86,56	16772	1558	8545	0,80	14
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		790,51	31,37	14229	565	50,8	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16772	1558			14
			Тенге			14229	565			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16772				
	Материалы -		Тенге			985				
	Всего заработная плата -		Тенге				14794			
		Накладные расходы -	Тенге			8545				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7515		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1030		
		Сметная прибыль -	Тенге			2025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				14794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			27342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				14794			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ЛИФТОВАЯ ШАХТА								
30	Е11-090603-0101	Монтаж конструкций лифта Л-1	3,03178	79521,92	3163,50	2527	101	1655	82,10	3
		т		75286,52	1436,21	2393	46	60,9	1,22	–
31	С121-060304-0101 в ценах II квартала 2016 года	Элементы конструкций лифтов (огрунтованные)	3,03178	29913,57	–	951	–	40	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	Е11-090603-0102	Монтаж петель П-1(5шт) и скоб Ск-1(8шт), из полосовой и толстолистовой стали	0,065	47562,77	2144,27	3092	139	1909	46,60	3
		т		42732,67	363,35	2778	24	60,9	0,31	–
33	С121-090404-0201 в ценах II квартала 2016 года	Петли накладные П101, П102, П103 ГОСТ 5088-2005	5	338,69	–	1693	–	72	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
34	С121-130814-2208 в ценах II квартала 2016 года	Скобы ходовые из стали арматурной АIII, диам.16мм (огрунтованные)	8	565,08	–	4521	–	192	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	Е11-090302-0301	Сетки, связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж между балками МБ1	0,14112	76078,25	13639,18	10736	1925	5602	56,50	8
		т		53164,81	4285,88	7503	605	60,9	3,60	1
36	С121-050308-9901 в ценах II квартала 2016 года	Сетка К1 с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	122,5	877,20	–	107457	–	4556	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
37	Е11-130301-1406 коэф. к объему к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1074	58,41	0,86	62736	929	15407	0,02	23
		м2		20,80	0,21	22340	222	54,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**193712**	**3094**			**36**
			Тенге			**35012**	**896**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			174713				
	Материалы -		Тенге			39467				
	Всего заработная плата -		Тенге				22562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111978				
		Накладные расходы -	Тенге			20155				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					12229		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7926		
		Сметная прибыль -	Тенге			15589				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			210458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				22562			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			18999				
	Материалы -		Тенге			1517				
	Всего заработная плата -		Тенге				13347			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2644				
		Накладные расходы -	Тенге			9278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8128		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1150		
		Сметная прибыль -	Тенге			2262				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			30540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				13347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			240997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				35909			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ /листы АР 70-71/								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 1 /228,28м2/								
38	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,4054253	-12002,71	-922,91	-4866	-374	-2563	-11,60	-5
		т		-11049,81	-449,95	-4480	-182	48,5	-0,38	–
		ТИП 2 /113,5м2/								
39	Е11-110101-2706	Покрытие из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	109,97	2798,85	68,50	307789	7533	86273	1,07	118
		м2 покрытия		1006,84	42,02	110722	4621	60,9	0,05	5
		ТИП 2а /84,07м2/								
		ТИП 3 /12,42м2/								
40	Е11-110101-2706	Покрытие из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	12,25	2798,85	68,50	34286	839	9610	1,07	13
		м2 покрытия		1006,84	42,02	12334	515	60,9	0,05	1
41	Е11-110101-2706	Покрытие из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	4,44	-2798,85	-68,50	-12427	-304	-3483	-1,07	-5
		м2 покрытия		-1006,84	-42,02	-4470	-187	60,9	-0,05	–
42	Е11-110101-2706	Покрытие из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	22,15	2798,85	68,50	61994	1517	17377	1,07	24
		м2 покрытия		1006,84	42,02	22301	931	60,9	0,05	1
43	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	12,72	-1802,95	-8,54	-22934	-109	-2563	-0,19	-2
		м2 покрытия		-192,15	-4,81	-2444	-61	60,9	–	–
44	Е11-110101-2706	Покрытие из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	2,77	-2798,85	-68,50	-7753	-190	-2173	-1,07	-3
		м2 покрытия		-1006,84	-42,02	-2789	-116	60,9	-0,05	–
45	Е11-110101-2706	Покрытие из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	3,08	-2798,85	-68,50	-8620	-211	-2416	-1,07	-3
		м2 покрытия		-1006,84	-42,02	-3101	-129	60,9	-0,05	–
		ТИП 10 /744,07м2/								
46	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	61,80999	-270,18	-21,43	-16700	-1324	-10932	-0,26	-16
		м2 изолируемой поверхности		-248,76	-11,80	-15376	-729	60,9	-0,01	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С121-110401-0104 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-15)	2,5465716	-16664,98	–	-42439	–	-1799	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
48	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	61,80999	-629,91	-20,58	-38935	-1272	-14043	-0,36	-22
		м2 стяжки		-304,16	-11,65	-18800	-720	60,9	-0,01	-1
49	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 45мм (к=45-20=25:5=5/	309,04995	-83,28	-3,49	-25736	-1078	-2207	–	-1
		м2 стяжки		-3,76	-1,93	-1162	-595	60,9	–	-1
50	Е11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	61,8100092	-2798,85	-68,50	-172997	-4234	-48491	-1,07	-66
		м2 покрытия		-1006,84	-42,02	-62233	-2597	60,9	-0,05	-3
		3-24 ЭТАЖИ								
		ТНП 12 /1886,94м2/								
51	Е11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	123,62	-2798,85	-68,50	-345994	-8468	-96981	-1,07	-132
		м2 покрытия		-1006,84	-42,02	-124465	-5195	60,9	-0,05	-6
		ТНП 13 /7187,39м2/								
52	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством шумоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	284,52	-1802,95	-8,54	-512977	-2429	-57326	-0,19	-54
		м2 покрытия		-192,15	-4,81	-54671	-1369	60,9	–	-1
		ТНП 14 /669,32м2/								
53	Е11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	22,54	-2798,85	-68,50	-63086	-1544	-17683	-1,07	-24
		м2 покрытия		-1006,84	-42,02	-22694	-947	60,9	-0,05	-1
54	Е11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	12,73	-2798,85	-68,50	-35629	-872	-9987	-1,07	-14
		м2 покрытия		-1006,84	-42,02	-12817	-535	60,9	-0,05	-1
		ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ								
		ТНП 16 /226,22м2/								
55	Е11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	105,29	2798,85	68,50	294691	7212	82601	1,07	113
		м2 покрытия		1006,84	42,02	106010	4425	60,9	0,05	5
		ТНП 17 /72,95м2/								
56	Е11-110101-2706	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.	25,625	2798,85	68,50	71720	1755	20103	1,07	27
		м2 покрытия		1006,84	42,02	25800	1077	60,9	0,05	1
		ЧЕРДАК								
		ТНП 18 /15,83м2/								
57	Е11-130301-0902	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	15,72	67,63	0,86	1063	14	396	0,03	–
		м2		29,20	0,21	459	3	54,2	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тонн:			-539548	-3539			-53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-51876	-1792			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-539548				
	Материалы -		Тенге			-441695				
	Всего заработная плата -		Тенге				-53668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-42439				
		Накладные расходы -	Тенге			-56376				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-32137		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-24239		
		Сметная прибыль -	Тенге			-47674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-643598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-54
		Сметная заработная плата -	Тенге				-53668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-643598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-54
		Сметная заработная плата -	Тенге				-53668			
		РАЗДЕЛ 5. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		ДВЕРИ								
		Стальные Наружные								
58	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Двери №01,0,2,03,04,05,06,07,24/	110,1	2058,75	321,92	226669	35443	78044	0,90	99
		м2 проемов		888,34	108,77	97806	11976	59,8	0,10	11
59	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 1	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Двери №06/	6,24	1659,42	250,56	10355	1563	3930	0,80	5
		м2 проемов		810,08	87,43	5055	546	59,8	0,08	1
60	С121-090402-0303 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные с однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, однопольные, с замкнутой коробкой с уплотнением в притворах /Двери №0,1,0,2,04,05/	107,4	25600,25	–	2749467	–	116577	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
61	С121-090402-0402 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные с однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, двупольные, с замкнутой коробкой с уплотнением в притворах /Двери №06/	6,24	36893,41	–	230215	–	9761	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
62	С121-090402-0201 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой с уплотнением в притворах /Двери №07,24/	2,7	20933,59	–	56521	–	2396	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
63	С121-090404-0102 в ценах II квартала 2016 года	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 /к Дверям №01,02,03,04,05,06/	47	3598,91	–	169149	–	7172	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
64	С121-090404-0306 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с шилдом, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 /к Дверям №07,24/	2	1134,09	–	2268	–	96	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С121-090404-1003 в ценах II квартала 2016 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80 /к Дверям №0,1,02,03,04,05,06,07,24/	59	2569,91	–	125496	–	5448	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
66	С121-090404-0201 в ценах II квартала 2016 года	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 /к Дверям №0,1,02,03,04,05,06,07,24/	100	338,69	–	33869	–	1436	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Стальные Внутренние								
67	Е11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №08,09,10,11,12,13,14,15,17,18,23,23а,24а/	125,82	1039,63	53,12	130806	6683	66781	0,98	123
		м2 проемов		754,09	26,66	94880	3355	59,8	0,03	3
68	Е11-100107-0107 Изм. в доп. вып. 1	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №16/	9,36	897,28	73,75	8399	690	4402	0,85	8
		м2 проемов		654,97	38,47	6131	360	59,8	0,04	–
69	С121-090402-0203 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Двери №08,09,23а, 10,11,12,23,24а,17,18/	20,52	14998,08	–	307761	–	13049	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
70	С121-090402-0203 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные внутренние с однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла, однопольные, с замкнутой коробкой с уплотнением в притворах /Двери №14,15/	103,2	14998,08	–	1547802	–	65627	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
71	С121-090402-0203 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные стальные внутренние с однокамерным стеклопакетом противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой с уплотнением в притворах /Двери №16/	9,36	14998,08	–	140382	–	5952	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
72	С121-090404-0306 в ценах II квартала 2016 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ВН4 ГОСТ 5089-2011 /к Дверям №10,11,12,23,24а/	2	1134,09	–	2268	–	96	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
73	С121-090404-1003 в ценах II квартала 2016 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	61	2569,91	–	156765	–	6647	–	–
		пара		–	–	–	–	–	–	–
74	С121-090404-0201 в ценах II квартала 2016 года	Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	120	338,69	–	40643	–	1723	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Внутренние из ПХВ-профилей								
75	Е11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /Двери №16а/	114,7608	2361,68	124,07	271028	14238	73087	0,83	96
		м2 проемов		794,63	66,40	91193	7620	59,8	0,07	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С121-090202-0601 в ценах II квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 21-13, со светопрозрачным заполнением верхней части одинокамерным стеклопакетом из закаленного стекла и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2002 /Двери №16а/	114,7608	20355,75	–	2336042	–	99048	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА								
77	Е11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /ОК-1,9,10,11,3,4/	5,26776	2528,08	117,67	13317	620	5048	1,38	7
		м2 проема		1300,61	64,65	6851	341	59,8	0,07	–
78	С121-090201-0305 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-3,4/	9,083	18041,39	–	163870	–	6948	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ								
79	С121-090206-0301 в ценах II квартала 2016 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	768	59,24	–	45496	–	1929	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8771586	59239			338
			Тенге			301915	24196			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3205982				
	Материалы -		Тенге			299419				
	Всего заработная плата -		Тенге				326112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2545408				
		Накладные расходы -	Тенге			339217				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					199015		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144202		
		Сметная прибыль -	Тенге			283616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3828815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				326112			
	Стоимость металлоконструкций -		Тенге			5565604				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5565604				
		Накладные расходы -	Тенге			235982				
		Сметная прибыль -	Тенге			464127				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций -		Тенге			6265712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10094527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				326112			
		РАЗДЕЛ 6. ВИТРАЖИ								
		МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВИТРАЖИ								
80	Е11-090403-0203	Панели Витражей навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обшивке. Монтаж /	97	5648,38	328,83	547893	31896	361852	4,98	483
		м2		5313,66	185,43	515425	17987	40,9	0,20	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С121-090201-0808 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные - ВИТРАЖИ из ПВХ профилей толщиной 80 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с тонированным стеклом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /ВПП-1, ВПП-2, ВПП-4, ВПП-5/	52	27790,76	–	1445120	–	61273	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
82	С121-090201-0808 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные - ВИТРАЖИ из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным с тонированным стеклом, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ВПП-3, ВПП-6/	45	27790,76	–	1250584	–	53025	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
83	С121-130508-0105 в ценах II квартала 2016 года	Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2001	889,8224	-1015,42	–	-903543	–	-38310	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
84	С121-130506-0303 в ценах II квартала 2016 года	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000	857,3504	7933,96	–	6802184	–	288413	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
85	С123-050301-1405 в ценах II квартала 2016 года	Решетки жалюзийные в системе витража	52,472	20228,64	–	656864	–	27851	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Ограничитель открывания								
86	Скоммерц предлож	Прибор фрамужный	396	3255,63	–	1289230	–	54663	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11088332	31896			483
			Тенге			515425	17987			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9883574				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9883574				
		Накладные расходы -	Тенге			419064				
		Сметная прибыль -	Тенге			824211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11126849				
	Стоимость металлокомпонажных работ -		Тенге			547893				
	Материалы -		Тенге			572				
	Всего заработная плата -		Тенге				533412			
		Накладные расходы -	Тенге			361852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					324848		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37004		
		Сметная прибыль -	Тенге			72780				
	ВСЕГО, Стоимость металлокомпонажных работ -		Тенге			982525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата -	Тенге				533412			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			656864				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656864				
		Накладные расходы -	Тенге			27851				
		Сметная прибыль -	Тенге			54777				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			739493				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			12848867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата -	Тенге				533412			
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		КОРОБА и ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ ГИПСОКАРТОНА ГКЛВО /листы АР-53-68, АР-56 примечание 8/								
87	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 3	Стены из ГКЛ (система С625). Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	145,357727	1538,24	9,40	223595	1367	79712	0,79	115
		м2 стен (за вычетом проемов)		770,98	4,12	112068	599	59,8	–	–
		ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ НА 176 КВАРТИР /лист АР-52, примечание 12/								
88	Е11-100111-0301	Установка штучных изделий - ящиков почтовых и др.	176	931,41	73,74	163928	12978	75829	0,68	119
		шт		583,65	41,44	102722	7293	59,8	0,04	7
89	С123-090103-0701	Ящик почтовый	176	1760,00	–	309760	–	13134	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ПОТОЛКИ								
		1-2 ЭТАЖИ /Помещения и лестничные клетки/								
90	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные (система П 112 вар.2) на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	578,09	1852,76	9,31	1071061	5380	395110	0,98	565
		м2 потолка		966,30	4,12	558610	2382	59,8	–	2
91	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм	614,26	624,61	23,68	383676	14545	189219	0,45	276
		м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	290451	12316	54,8	0,02	13
92	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм	76,89	536,84	23,68	41278	1821	23399	0,45	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	36357	1542	54,8	0,02	2
93	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке	713,48	599,27	3,35	427564	2392	211430	0,49	350
		м2 окрашиваемой поверхности		472,44	1,84	337079	1313	54,8	–	1
		3-24 ЭТАЖИ								
94	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм	78,749999	-624,61	-23,68	-49188	-1865	-24258	-0,45	-35
		м2 оштукатуриваемой поверхности /холлы и подобные помещения/		-472,85	-20,05	-37237	-1579	54,8	-0,02	-2
95	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм	252,14	-538,97	-23,68	-135896	-5970	-76754	-0,45	-113
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-472,85	-20,05	-119224	-5055	54,8	-0,02	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая /огрунтовка/	108,389999	-72,90	-0,73	-7902	-79	-3681	-0,06	-6
		м2 окрашиваемой поверхности		-53,64	-0,40	-5814	-44	54,8	–	–
97	Скоммерч предл	Потолок натяжной	108,39	-1465,03	–	-158795	–	-6733	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
98	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке	979,09	599,27	3,35	586735	3283	290140	0,49	480
		м2 окрашиваемой поверхности		472,44	1,84	462565	1801	54,8	–	2
99	Е11-110101-4001	Галтели. Устройство на клее	10747,462	123,24	0,57	1324555	6133	702783	0,09	966
		м		94,46	0,31	1015251	3338	60,9	–	3
100	С122-07103-0105	Потолочный плинтус из пенополистирола рельефный шириной от 60 до 90 мм	10747,462	203,28	–	2184762	–	92634	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ЧЕРДАК И ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
101	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке	311,52	599,27	3,35	186683	1045	92315	0,49	153
		м2 окрашиваемой поверхности		472,44	1,84	147176	573	54,8	–	1
		СТЕНЫ								
		1-2 ЭТАЖИ /Помещения и лестничные клетки/								
102	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	31,78	-2171,08	-24,87	-68997	-790	-25798	-1,15	-37
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-1136,36	-13,37	-36114	-425	54,8	-0,01	–
103	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	31,78	-466,23	-4,73	-14817	-150	-4665	-0,22	-7
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-226,36	-2,02	-7003	-64	54,8	–	–
104	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	239,33	737,52	20,27	176512	4852	59819	0,37	89
		м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	87502	4115	54,8	0,02	4
105	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм	37,71	-420,46	-20,27	-15856	-765	-8918	-0,37	-14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-365,61	-17,20	-13787	-648	54,8	-0,02	-1
106	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке	351,74	492,49	3,16	173228	1112	83247	0,39	137
		м2 окрашиваемой поверхности		376,03	1,74	132263	611	54,8	–	1
107	Е11-150212-0303 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	1274,19	953,77	5,11	1215289	6512	493469	0,57	722
		м2		604,46	2,72	770191	3467	54,8	–	3
		3-24 ЭТАЖИ и ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ								
		3-24 ЭТАЖИ								
108	С121-110101-0103 в ценах II квартала 2016 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	34,516778	-9588,33	–	-330958	–	-14033	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
109	Е11-150203-0201 Изм. в доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое /толщ. 10мм/	1248,82	1201,26	59,86	1500164	74752	551221	0,65	812
		м2 оштукатуриваемой поверхности		634,75	48,78	792690	60924	54,8	0,05	66
110	Е11-150203-0503 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1051,06	-737,52	-20,27	-775182	-21309	-262706	-0,37	-389
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-365,61	-17,20	-384280	-18073	54,8	-0,02	-20
111	Е11-150203-0503 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 5 мм	1099,68994	-565,59	-20,27	-621975	-22295	-266844	-0,37	-407
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-365,61	-17,20	-402060	-18910	54,8	-0,02	-21
112	Е11-150203-0503 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм	189,25	-420,46	-20,27	-79572	-3837	-44758	-0,37	-70
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-365,61	-17,20	-69192	-3254	54,8	-0,02	-4
113	Е11-150405-0103 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами коллерованными улучшенная по штукатурке	2928,24	492,49	3,16	1442127	9261	693035	0,39	1142
		м2 окрашиваемой поверхности		376,03	1,74	1101095	5084	54,8	–	5
114	Е11-150601-0102 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Оклейка обоями по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными	792,13	-705,95	-0,34	-559203	-273	-210713	-0,42	-335
		м2 оклеиваемой поверхности		-413,08	-0,20	-327210	-155	54,8	–	–
115	Е11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры, откосы и фартуки в кухнях без карнизных, плинтусных и угловых плиток. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клей /толщ. клея 5мм/ из сухих смесей по кирпичу и бетону /в том числе фартук высотой 0,6м/	178,5	-3286,63	-19,69	-586663	-3515	-179576	-1,52	-271
		м2 поверхности облицовки		-1501,97	-15,23	-268102	-2718	54,8	-0,02	-3
		Балконы и лоджии жилых квартир								
116	Е11-150201-0505 Изм. в доп. вып. 4	Стены прямоугольные гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	29,21	-3215,23	-2,98	-93917	-87	-48909	-2,32	-68
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-2692,50	–	-78648	–	54,8	–	–
117	Е11-150213-0105	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	29,21	-53,06	-0,02	-1550	-1	-698	-0,04	-1
		м2		-37,87	–	-1106	–	54,8	–	–
118	Е11-150402-0403 Изм. в доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, краской органо-силикатной	29,21	-419,81	-1,00	-12263	-29	-1559	-0,06	-2
		м2		-61,78	-0,52	-1805	-15	54,8	–	–
		ЧЕРДАК И ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
119	Е11-150203-0503 Изм. в доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм	6,02	591,54	20,27	3561	122	1467	0,37	2
		м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	2201	104	54,8	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 1 мм	94,56	420,46	20,27	39759	1917	22363	0,37	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	34572	1626	54,8	0,02	2
121	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	88,54	597,90	2,25	52938	199	25422	0,47	41
		м2 окрашиваемой поверхности		457,02	1,23	40465	109	54,8	–	–
122	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами колерованными улучшенная по штукатурке	1123,12	492,49	3,16	553125	3552	265812	0,39	438
		м2 окрашиваемой поверхности		376,03	1,74	422323	1956	54,8	–	2
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ / АР-14 п.14/								
123	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	578,02	966,72	59,86	558784	34599	249386	0,65	376
		м2 оштукатуриваемой поверхности		654,75	48,78	366899	28199	54,8	0,05	31
		ПЛИНТУС								
		1-2 ЭТАЖИ /Помещения и лестничные клетки/								
124	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	108,94	490,00	1,14	53381	124	19014	0,24	26
		м плинтусов		241,60	0,62	26319	68	60,9	–	–
		3-24 ЭТАЖИ, ЧЕРДАК								
125	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	582,5	-490,00	-1,14	-285427	-665	-101670	-0,24	-137
		м плинтусов		-241,60	-0,62	-140729	-362	60,9	–	–
		3-24 ЭТАЖИ, ЧЕРДАК								
126	Е11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные (ламинированный). Устройство на клее КН-2	1340,24	250,30	0,57	335464	765	94859	0,09	120
		м плинтусов		94,46	0,31	126605	416	60,9	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**9209767**	**125084**			**5105**
			Тенге			**5073092**	**86527**			**91**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**309760**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**309760**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13134**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**25832**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**348725**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8900007**				
	Материалы -		Тенге			**2906822**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5159619**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1695009**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3431113**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2929540**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**501573**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**986490**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13317609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5196**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5159619**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**13666334**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5196
		Сметная заработная плата -	Тенге				5155619			
		РАЗДЕЛ 8. ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ								
		Ограждения ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5 по лестничной клетке /лист АР-75/								
127	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	216,2	58,41	0,86	12629	187	3101	0,02	5
		м2		20,80	0,21	4497	45	54,2	–	–
		Межэтажная сетка МС-1 по лестничной клетке (10шт) /лист АР-75, прим.6/								
128	Е11-090306-0103	Перегородки и двери Дп стальные консольные сетчатые. Монтаж	14,2	624,97	13,58	8875	193	4692	0,48	7
		м2		472,33	6,38	6707	91	60,9	0,01	–
129	С121-050201-0124 в ценах II квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,271817	118592,00	–	32235	–	1367	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
130	С121-050301-9911 в ценах II квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,007107	104866,24	–	745	–	32	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
131	С121-050308-0131 в ценах II квартала 2016 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	14,626	220,04	–	3218	–	136	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
132	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	83,8	58,41	0,86	4895	72	1202	0,02	2
		м2		20,80	0,21	1743	17	54,2	–	–
		Ограждения воздушной зоны и балконов ОГМ-1, ОГМ-1.1, ОГМ-2, ОГМ-3 /листы АР-76-77/								
133	Е11-090304-0201	Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	0,00032	53316,23	15544,07	17	5	9	35,90	–
		т конструкций		35474,23	6027,21	11	2	60,9	4,40	–
134	С121-060405-1203 в ценах II квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,00032	142627,63	–	46	–	2	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
135	С121-130201-0304 в ценах II квартала 2016 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы БСР 12х110 ГОСТ 1759.0-87	0,133732	-593,64	–	-79	–	-3	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
136	С121-130201-0301 в ценах II квартала 2016 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы БСР 6х65 ГОСТ 1759.0-87	0,004256	-214,20	–	-1	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			62580	457			13
			Тенге			12959	155			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53642				
	Материалы -		Тенге			11024				
	Всего заработная плата -		Тенге				6302			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36119				
		Накладные расходы -	Тенге			5835				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3416		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2419		
		Сметная прибыль -	Тенге			4758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				6302			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8937				
	Материалы -		Тенге			1975				
	Всего заработная плата -		Тенге				6811			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46				
		Накладные расходы -	Тенге			4703				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4148		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					555		
		Сметная прибыль -	Тенге			1091				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				6811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			78967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				13113			

РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БАЛКОНЧИКА ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА /изменение АР б/н 03.19/

137	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	2,19208	424680,30	5033,59	930933	11034	107510	42,70	94
		т стальных элементов		46881,61	1066,36	102768	2338	62,1	1,03	2
138	Е11-090402-0103	Конструкции ограждающие стен при высоте зданий до 90 м. Монтаж	153,3312	1781,80	515,79	273206	79086	139291	1,16	178
		м2		1132,79	179,21	173691	27478	60,9	0,14	22
139	С121-050401-0605 в ценах II квартала 2016 года	Декоративный перфорированный экран толщиной 2 мм	153,3312	8199,57	–	1257250	–	53307	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
140	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	352	116,78	0,57	41106	201	27780	0,12	42
		болт		116,21	0,31	40905	109	60,9	–	–
141	С121-130201-0901 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 БСР 12х110	0,047168	381819,66	–	18010	–	764	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
142	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	113,98816	58,41	0,86	6658	99	1635	0,02	2
		м2		20,80	0,21	2371	24	54,2	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ О.гн-1 /лист АР-88/								
143	Е11-090304-0201	**Ограждения из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	3,58064	53316,23	15544,07	190906	55658	102430	35,90	129
		т конструкций		35474,23	6027,21	127020	21581	60,9	4,40	16
144	С121-060208-0704	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное**	221,76	10691,89	–	2371033	–	100532	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**5089102**	**146077**			**444**
			Тенге			**446756**	**51530**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2212851				
	Материалы -		Тенге			821320				
	Всего заработная плата -		Тенге				107500			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1275260				
		Накладные расходы -	Тенге			163216				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					66569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					96647		
		Сметная прибыль -	Тенге			190085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2566153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				107500			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			505218				
	Материалы -		Тенге			28656				
	Всего заработная плата -		Тенге				390786			
		Накладные расходы -	Тенге			269501				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					237989		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31512		
		Сметная прибыль -	Тенге			41977				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			836696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							386
		Сметная заработная плата -	Тенге				390786			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2371033				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2371033				
		Накладные расходы -	Тенге			100532				
		Сметная прибыль -	Тенге			197725				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2669290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6072139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата -	Тенге				498286			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**43462387**	**439329**			**8368**
			Тенге			**8279899**	**233531**			**224**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			309760				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			309760				
		Накладные расходы -	Тенге			13134				
		Сметная прибыль -	Тенге			25832				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			348725				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33137877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			6533486				
	Всего заработная плата -		Тенге				7569074			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17897918				
	Местные материалы -		Тенге			1032884				
		Накладные расходы -	Тенге			5857295				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4271114		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1586141		
		Сметная прибыль -	Тенге			3119611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42114743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7683
		Сметная заработная плата -	Тенге				7569074			
	Стоимость металлоконструкцнных работ -		Тенге			6986853				
	Материалы -		Тенге			32721				
	Всего заработная плата -		Тенге				944356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5908495				
		Накладные расходы -	Тенге			895740				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					575113		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					320627		
		Сметная прибыль -	Тенге			630607				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцнных работ -		Тенге			8513200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							909
		Сметная заработная плата -	Тенге				944356			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3027897				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3027897				
		Накладные расходы -	Тенге			128383				
		Сметная прибыль -	Тенге			252502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3408783				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			54385481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8592
		Сметная заработная плата -	Тенге				9513430			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фесей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Арыев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нургазиев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „Конструктив-А"
Бароиэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жантелькина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-2.Водопровод и канализация

АКТ №08
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ В1.1								
1	Е11-180401-0107	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,6 м3	2	33569,13	552,35	67138	1105	13849	8,93	18
		1бак		8506,55	231,21	17013	462	60,4	0,22	–
2	51-040108-0306 в ценах II квартала 2016 года	Бак мембранный напорный модели GT-U-600, давление 16 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70°С, Россия	2	206015,00	–	412030	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
3	Е11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	1	4826,26	117,61	4826	118	1287	1,68	2
		счетчик (водомер)		1699,03	20,71	1699	21	60,4	0,02	–
4	С123-030301-0413 в ценах II квартала 2016 года	Счетчики горячей воды турбинный (домовый) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	1	98183,23	–	98183	–	4163	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	С123-030302-0505 в ценах II квартала 2016 года	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus	1	35259,48	–	35259	–	1495	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	1383,49	218,99	1383	219	828	1,14	1
		фильтр		1143,00	79,71	1143	80	60,4	0,07	–
7	С123-041013-0216 в ценах II квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый самоочищающийся YAMIT SA-503C PN 16, DN 65/0(грязь/	1	80209,80	–	80210	–	3401	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (В1.1)								
8	С123-040501-0201 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	80	638,16	–	51053	–	2165	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С123-040501-0202 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	266	-820,99	–	-218383	–	-9259	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	С123-040501-0203 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	184	-1112,18	–	-204641	–	-8677	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		КВАРТИРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН КПК-0,1/2								
11	Е11-160701-0101	Краны пожарные. Установка	80	6212,05	37,19	496964	2975	45320	0,90	72
		кран		465,89	15,53	37271	1242	60,4	0,03	2
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (Т3.1, Т4.1)								
12	С123-040501-0202 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	282	-820,99	–	-231519	–	-9816	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	С123-040501-0203 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	188	-1112,18	–	-209090	–	-8865	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	С123-040501-0204 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	24	-2023,70	–	-48569	–	-2059	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	80	1758,18	113,25	140654	9060	47266	0,77	62
		фильтр		781,25	38,75	62500	3100	60,4	0,04	3
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ В1.2								
16	Е11-180401-0108	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка	2	9146,52	552,35	18293	1105	11778	8,93	18
		бак		8506,55	231,21	17013	462	60,4	0,22	–
17	51-040108-0306 в ценах II квартала 2016 года	Бак мембранный напорный модели GT-U-800, давление 10 бар, диаметром 660 мм, высотой 1585 мм, температурой до 70°С	2	206015,00	–	412030	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (В2)								
		ПОЖАРНЫЙ КРАН								
18	С123-080305-0202 в ценах II квартала 2016 года	Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	132	4921,00	–	649572	–	27542	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (В1.2)								
19	С123-040501-0202 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	348	-820,99	–	-285705	–	-12114	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	С123-040501-0203 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	217	-1112,18	–	-241343	–	-10233	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-040501-0201 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	96	638,16	–	61263	–	2598	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		КВАРТИРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН КПК-0,1/2								
22	Е11-160701-0101	Краны пожарные. Установка	96	6212,05	37,19	596357	3571	54383	0,90	86
		кран		465,89	15,53	44725	1491	60,4	0,03	3
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (Т3.2, Т4.2)								
23	С123-040902-1905 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	230	-4023,54	–	-925414	–	-39238	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
24	С123-040902-1906 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	180	-4412,49	–	-794248	–	-33676	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	Е11-170201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	96	10156,55	19,39	975028	1862	197156	2,48	238
		шт.		2567,54	10,35	246484	994	60,4	0,01	1
26	П13-100902-1206 прим	Шкаф настенный, размер до 700х1000 мм. Монтаж	66	3967,09	68,33	261828	4510	98281	3,00	198
		шт.		2929,62	31,06	193355	2050	42,8	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1203161	24524			695
			Тенге			621203	9902			12
	Стоимость оборудования -		Тенге			824060				
	Накладные расходы -		Тенге			34940				
	Сметная прибыль -		Тенге			68720				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			927720				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			911400				
	Материалы -		Тенге			63963				
	Всего заработная плата -		Тенге				195405			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			649572				
		Накладные расходы -	Тенге			125823				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83633		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					42190		
		Сметная прибыль -	Тенге			82978				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1120201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				195405			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-532299				
	Материалы -		Тенге			1852783				
	Всего заработная плата -		Тенге				435701			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2832944				
	Сдача и испытания -		Тенге			3179				
		Накладные расходы -	Тенге			251752				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					263163		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-11411		
		Сметная прибыль -	Тенге			-22444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-302991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				435701			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1744930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							707
		Сметная заработная плата -	Тенге				631106			

ЗАКАЗЧИК

Начальник отдела ОТН — Фадей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „Конструктив-А"
Баронэ В.А.

Форма 2б

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроено-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-2. Отопление и вентиляция

АКТ №09
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ 1-ая ЗОНА								
1	С123-040902-3125 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 20	2	-1316,95	–	-2622	–	-111	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
2	С123-040902-3126 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 25	19,6	-1908,79	–	-37412	–	-1586	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	С123-040902-3127 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 32	1,2	-2812,73	–	-3375	–	-143	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
4	С123-040902-3128 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 40	1,6	4974,40	–	7959	–	337	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	С123-040902-3129 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 50	2,8	7686,03	–	21521	–	912	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	С123-040902-3130 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 65	1,8	17162,08	–	30892	–	1310	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
7	С123-040902-3131 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 80	2,2	24145,99	–	53121	–	2252	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	С123-040902-0510 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 25, DN 125	1,4	108439,08	–	151815	–	6437	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	С123-040902-3124 в ценах II квартала 2016 года	Вентиль шаровый с патрубком для присоединения шланга Т до +180°С, PN 25, DN 15	3,2	-907,96	–	-2905	–	-123	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С123-040902-0510 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125	1,4	108439,08	–	151815	–	6437	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	С123-040902-3124 в ценах II квартала 2016 года	Вентиль шаровый с патрубком для присоединения шланга Т до +180°С, PN 25, DN 15	3,2	-907,96	–	-2905	–	-123	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4,4	-981,70	–	-4319	–	-2082	-1,00	-4
		шт		-940,97	–	-4140	–	44	–	–
11	С123-041009-0604 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	0,3	-59466,32	–	-17900	–	-759	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	С123-041009-0612 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2,1	78598,56	–	165687	–	7025	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	С123-041009-0605 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1,8	-66480,50	–	-119521	–	-5068	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	С123-041009-0601 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM-LF с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1,4	-55094,59	–	-77132	–	-3270	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	6,9	981,70	–	6774	–	3265	1,00	7
		шт		940,97	–	6493	–	44	–	–
16	С123-041008-0431 в ценах II квартала 2016 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	6,9	8075,59	–	55722	–	2363	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	С123-051207-1901 в ценах II квартала 2016 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	6,9	3837,37	–	26478	–	1123	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	Е11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	24,2	1787,90	69,66	43267	1686	23865	1,47	36
		шт.		1435,51	10,35	34739	251	60,4	0,01	–
19	С123-051207-1202 в ценах II квартала 2016 года	Распределители (коллекторы) латунные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	37,4	21425,68	–	801320	–	33976	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С123-051207-1204 в ценах II квартала 2016 года	Распределители (коллекторы)/гитанговые типа Herz, на 6 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25 шт.	13,2	-28046,57 –	– –	-370215 –	– –	-15697 –	– –	– –
21	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка фильтр	2,8	12876,86 781,25	113,25 38,75	36055 2188	317 109	2974 60,4	0,77 0,04	2 –
22	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка фильтр	0,6	-15562,30 -781,25	-111,07 -33,08	-9337 -469	-67 -20	-704 60,4	-0,77 -0,03	– –
23	Е11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка кВт	7,472	890,49 586,92	59,17 32,25	6654 4385	442 241	3195 60,4	0,61 0,03	5 –
24	С123-051001-0310 в ценах II квартала 2016 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 секция	46,7	1675,46 –	– –	78244 –	– –	3318 –	– –	– –
25	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Краны воздушные. Установка комплект	317	241,97 135,70	– –	76705 43018	– –	30337 60,4	0,12 –	39 –
26	Е11-180301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка м труб нитки регистра	16,8	1963,45 240,39	21,16 10,89	32986 4039	356 183	4057 60,4	0,25 0,01	4 –
27	Е11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка м трубопровода	45,3	1705,07 689,31	32,74 13,12	77240 31226	1483 594	23309 60,4	0,66 0,01	30 1
28	С123-020502-1012 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 шт.	748	1460,53 –	– –	1092476 –	– –	46321 –	– –	– –
29	С123-020502-1022 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 шт.	176	1770,63 –	– –	311631 –	– –	13213 –	– –	– –
30	С123-020502-1602 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009 шт.	88	539,22 –	– –	47451 –	– –	2012 –	– –	– –
31	С123-020502-1604 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009 шт.	88	1055,65 –	– –	92897 –	– –	3939 –	– –	– –
32	С123-020502-1602 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009 шт.	748	539,22 –	– –	403337 –	– –	17101 –	– –	– –
33	С121-110403-0207 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	3,432	164,84	–	566	–	24	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
34	С121-110403-0209 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	382,296	213,26	–	81528	–	3457	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	С121-110403-0305 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	2,496	231,68	–	578	–	25	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	С121-110403-0307 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	21,168	283,58	–	6003	–	255	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	С121-110403-0310 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1,224	335,47	–	411	–	17	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	С121-110403-0312 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	7,824	380,44	–	2977	–	126	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	С121-110403-0315 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	3,84	568,31	–	2182	–	93	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	С121-110403-0319 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	7,464	703,25	–	5249	–	223	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С121-110403-0321 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	5,52	896,87	–	4951	–	210	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
42	С121-110403-0326 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	0,432	2176,00	–	940	–	40	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
43	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	199,8	56,38	1,44	11265	287	2276	0,02	3
		м2		15,62	0,31	3122	62	54,2	–	–
44	Е11-150403-1004 Изм. в дов. выш. 4	Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб. Окраска акриловая, количество окрасок 2	310,704	695,21	0,73	216005	225	118447	0,65	201
		м2 окрашиваемой поверхности		615,36	0,40	191195	125	54,8	–	–
		ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ								
45	Е11-160601-0101	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2,3	1787,90	69,66	4112	160	2208	1,47	3
		шт.		1435,51	10,35	3302	24	60,4	0,01	–
46	С123-041012-1503 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	2,3	11795,26	–	27129	–	1150	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
47	С123-041012-1506 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный, КСО-Д от -20°С до +60°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	0,4	-23543,16	–	-9417	–	-399	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
48	С123-041012-1506 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	0,8	23543,16	–	18835	–	799	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ОТОПЛЕНИЕ 2-ая ЗОНА								
49	С123-021104-0405 в ценах II квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,2	511,02	–	102	–	4	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
50	С123-040902-3125 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 20	99,2	-1310,95	–	-130046	–	-5514	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	С123-040902-3126 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 25	19,6	-1908,79	–	-37412	–	-1586	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
52	С123-040902-3127 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 32	6,2	2812,73	–	17439	–	739	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
53	С123-040902-3128 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 40	1	-4974,40	–	-4974	–	-211	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
54	С123-040902-3129 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 50	1,4	7686,03	–	10760	–	456	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
55	С123-040902-3130 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 65	1,6	-17162,08	–	-27459	–	-1164	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
56	С123-040902-3131 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 80	2,2	24145,99	–	53121	–	2252	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
57	С123-040902-0510 в ценах II квартала 2016 года	Краны шаровые под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 1025 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 125.	1,4	108439,08	–	151815	–	6437	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
58	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4,4	-981,70	–	-4319	–	-2082	-1,00	-4
		шт		-940,97	–	-4140	–	44	–	–
59	С123-041009-0604 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	87,7	59666,32	–	5232736	–	221868	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
60	С123-041009-0612 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2,1	78898,56	–	165687	–	7025	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
61	С123-041009-0605 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1,8	-66400,50	–	-119521	–	-5068	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
62	С123-041009-0601 в ценах II квартала 2016 года	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM-LF с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	92,4	-55094,59	–	-5090740	–	-215847	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
63	Ц13-110203-0102	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	6,9	981,70	–	6774	–	3265	1,00	7
		шт		940,97	–	6493	–	44	–	–
64	С123-041008-0431 в ценах II квартала 2016 года	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	6,9	8075,59	–	55722	–	2363	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С123-051207-1901 в ценах II квартала 2016 года	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	6,9	3837,37	–	26478	–	1123	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
66	Е11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	24,2	1787,90	69,66	43267	1686	23865	1,47	36
		шт.		1435,51	10,35	34739	251	60,4	0,01	–
67	С123-051207-1202 в ценах II квартала 2016 года	Распределители (коллекторы) /латунные типа Herz, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 25	37,4	21425,68	–	801320	–	33976	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
68	С123-051207-1204 в ценах II квартала 2016 года	Распределители (коллекторы) /латунные типа Herz, на 6 отводов, Т 110°С, PN 10, DN 25	13,2	-28046,57	–	-370215	–	-15697	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
69	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	2,8	12876,86	113,25	36055	317	2974	0,77	2
		фильтр		781,25	38,75	2188	109	60,4	0,04	–
70	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	0,6	-15562,30	-111,07	-9337	-67	-704	-0,77	–
		фильтр		-781,25	-33,08	-469	-20	60,4	-0,03	–
71	Е11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка	2,384	890,49	59,17	2123	141	1919	0,61	1
		кВт		586,92	32,25	1399	77	60,4	0,03	–
72	С123-051001-0310 в ценах II квартала 2016 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	14,9	1675,46	–	24964	–	1058	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
73	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 4	Краны воздушные. Установка	318	241,97	–	76947	–	30433	0,12	39
		комплект		135,70	–	43154	–	60,4	–	–
74	С123-020502-1012 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	748	1460,53	–	1092476	–	46321	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	С123-020502-1022 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	176	1770,63	–	311631	–	13213	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
76	С123-020502-1602 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	88	539,22	–	47451	–	2012	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
77	С123-020502-1604 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009	88	1055,65	–	92897	–	3939	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
78	С123-020502-1402 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	748	539,22	–	403337	–	17101	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С121-110403-0209 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	385,729	213,26	–	82261	–	3488	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
80	С121-110403-0307 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	36,768	283,58	–	10427	–	442	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
81	С121-110403-0310 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	1,32	335,47	–	443	–	19	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
82	С121-110403-0312 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	7,488	380,44	–	2849	–	121	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
83	С121-110403-0315 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	3,96	568,31	–	2251	–	95	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
84	С121-110403-0319 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	17,856	703,25	–	12557	–	532	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
85	С121-110403-0321 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	5,544	896,87	–	4972	–	211	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С121-110403-0326 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	0,432	2176,00	–	940	–	40	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
87	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	296,4	56,38	1,44	16711	426	3377	0,02	5
		м2		15,62	0,31	4631	92	54,2	–	–
88	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности металлических решеток, переплетов, радиаторов, труб. Окраска акриловая, количество окрасок 2	325,854	695,21	0,73	226538	236	124223	0,65	211
		м2 окрашиваемой поверхности		615,36	0,40	200518	131	54,8	–	–
89	Е11-160601-0101	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1,8	1787,90	69,66	3218	125	1775	1,47	3
		шт.		1435,51	10,35	2584	19	60,4	0,01	–
90	Е11-160601-0102	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	0,6	1806,93	88,68	1084	53	596	1,47	1
		шт.		1435,51	20,71	861	12	60,4	0,02	–
91	С123-041012-1506 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	1,6	23543,16	–	37669	–	1597	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ16								
92	Е11-200101-0110	Воздуховоды класса II (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	0,05	-3517,56	-26,58	-176	-1	-46	-1,28	–
		м2 поверхности воздуховодов		-1205,38	-11,74	-60	-1	60,4	-0,01	–
93	С123-050301-1801 в ценах II квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	0,0345	237,66	–	8	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
94	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные. Установка	290	1178,53	40,83	341772	11841	214262	1,12	326
		решетка		1083,24	10,87	314141	3152	60,4	0,01	3
95	С123-050306-1828 в ценах II квартала 2016 года	Решетки регулирующие	48	2070,39	–	99379	–	4214	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
96	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	64	4162,25	152,88	266384	9784	173516	3,83	245
		вентилятор		3967,79	58,06	253938	3716	60,4	0,05	3
97	С123-050403-0816 в ценах II квартала 2016 года	Вентилятор вытяжной бытовые IN-10/4 канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S L, размерами 118 мм х 157 мм х 157 мм, P 20 Вт, Qmax 150 м3/ч	64	6905,24	–	441935	–	18738	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
98	Е11-070105-0212	Ставины опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 35 м	27	2971,82	758,37	80239	20476	39080	1,80	49
		шт. сборных конструкций		1842,68	194,06	49752	5240	62,1	0,14	4
		СИСТЕМЫ ДУ1.1, ДУ1.2, ДУ2.1, ДУ2.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМЫ П1-2								
99	Е11-200401-0108	Клапаны воздушные, периметр до 3200 мм. Установка	1	4409,80	106,36	4410	106	2118	3,18	3
		клапан		3030,60	36,32	3031	36	60,4	0,03	–
100	С123-050302-0102 в ценах II квартала 2016 года	Клапаны воздушные утепленные с электроприводом КВУ-П-800х800/с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0,25 КВУ 800х800Б АВ3	1	87253,11	–	87253	–	3700	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
101	Е11-200301-0102	Решетки жалюзийные , площадь в свету до 1 м2. Установка	4	1700,59	74,71	6802	299	3896	1,46	6
		решетка		1407,21	25,45	5629	102	60,4	0,02	–
102	С123-050306-2269 в ценах II квартала 2016 года	Решетки АРН-1150х800/Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм	4	21603,05	–	86412	–	3664	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
103	Е11-201101-0103	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	1	12673,21	247,44	12673	247	2030	2,10	2
		дверь		2305,65	65,22	2306	65	60,4	0,06	–
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ СЕКЦИИ 1-2.								
		СИСТЕМА ТЕПЛОВОГО УЧЕТА								
104	П13-100409-0118	Устройство /модем/- УСПД выносное служебной связи "Электроника-связь". Монтаж оборудования	1	17622,79	2585,25	17623	2585	7214	14,00	14
		комплект		14494,20	786,83	14494	787	40,6	0,76	1
105	С123-051501-1601 в ценах II квартала 2016 года	Датчик /модем/- GPRS/МОДЕМ/ и температуры ПК 64ЕЛ К101 S6 250	1	54642,67	–	54643	–	2317	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
106	Е11-181101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	46	2643,96	–	121622	–	14874	0,32	15
		комплект		335,51	–	15433	–	60,4	–	–
107	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	162	423,41	47,56	68592	7704	26350	0,21	34
		м трубопровода		225,14	25,88	36472	4193	55,3	0,03	4
108	С121-110403-0230 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	33	1937,09	–	63924	–	2710	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
109	С121-110403-0228 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	22	1525,14	–	33553	–	1423	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С121-110403-0225 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	22	1205,65	–	26524	–	1125	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
111	С121-110403-0223 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	22	733,11	–	16128	–	684	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
112	С121-110403-0221 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	52,8	587,91	–	31042	–	1316	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
113	С121-110403-0217 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	6,6	436,86	–	2883	–	122	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
114	С121-110403-0212 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	19,8	259,37	–	5136	–	218	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Тепловая изоляция воздуховодов на техэтаже								
115	Е11-260101-1102	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклотканя или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	12	22512,76	971,77	270153	11661	150102	18,85	226
		м3 изоляции		19515,41	528,00	234185	6336	55,3	0,51	6
116	С121-110203-0204 в ценах II квартала 2016 года	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	14,88	11019,35	–	163968	–	6952	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**875791**	**21951**			**289**
			Тенге			**300585**	**11316**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17623				
	Материалы -		Тенге			543				
	Всего заработная плата -		Тенге				15281			
		Накладные расходы -	Тенге			7214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6204		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1010		
		Сметная прибыль -	Тенге			1987				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				15281			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			681903				
	Материалы -		Тенге			48722				
	Всего заработная плата -		Тенге				281186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			343158				
		Накладные расходы -	Тенге			191002				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					155496		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35506		
		Сметная прибыль -	Тенге			69832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			942737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				281186			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176265				
	Материалы -		Тенге			106189				
	Всего заработная плата -		Тенге				15433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54643				
	Сдача и испытание -		Тенге			450				
		Накладные расходы -	Тенге			17191				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9322		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7869		
		Сметная прибыль -	Тенге			15476				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			208932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				15433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1178493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							300
		Сметная заработная плата -	Тенге				311901			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8912687**	**72511**			**1544**
			Тенге			**1540376**	**25865**			**23**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22531				
	Материалы -		Тенге			747				
	Всего заработная плата -		Тенге				19986			
		Накладные расходы -	Тенге			9580				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8274		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1306		
		Сметная прибыль -	Тенге			2569				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				19986			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1454745				
	Материалы -		Тенге			128612				
	Всего заработная плата -		Тенге				736054			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			565242				
		Накладные расходы -	Тенге			487742				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					408730		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79012		
		Сметная прибыль -	Тенге			155399				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2097885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							742
		Сметная заработная плата -	Тенге				736054			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7435411				
	Материалы -		Тенге			344316				
	Всего заработная плата -		Тенге				810202			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6260883				
	Сдача и испытание -		Тенге			32019				
		Накладные расходы -	Тенге			825372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					489362		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					336010		
		Сметная прибыль -	Тенге			660863				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8921646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							805
		Сметная заработная плата -	Тенге				810202			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11054311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1567
		Сметная заработная плата -	Тенге				1566241			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Арыен С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „Конструктив-А" Баронэ В.А.