Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-5. Системы связи

АКТ №25
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ								
1	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	5	974,25	106,60	4871	533	1428	0,50	3
		шт.		470,49	62,12	2352	311	44	0,06	--
		Накладные расходы -		*285,59*		*1428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*234,35*				*1172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,24*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,79*		*504*				
		Сметная стоимость				*6803*				
2	21-090404-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	5	3598,91	--	17995	--	763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*152,59*		*763*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,59*				*763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*300,12*		*1501*				
		Сметная стоимость				*20259*				
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
3	13-100408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	5	2418,54	34,02	12093	170	5580	2,00	10
		шт.		2384,52	10,35	11923	52	40,6	0,01	--
		Накладные расходы -		*1116,09*		*5580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*972,32*				*4862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*143,77*				*719*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,77*		*1414*				
		Сметная стоимость				*19087*				
4	23-080501-2142 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Видеокамера купольная модели EBD431e, типа EverFocus**	5	34753,21	--	173766	--	7368	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1473,54*		*7368*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1473,54*				*7368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2898,14*		*14491*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*195624*				
5	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	5	153,12	--	766	--	129	0,05	--
		шт.		45,85	--	229	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*25,90*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*72*				
		Сметная стоимость				*967*				
6	23-080201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробка распределительная**	5	1094,54	--	5473	--	232	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,41*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,41*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,28*		*456*				
		Сметная стоимость				*6161*				
7	23-070216-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК**	5	395,78	--	1979	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,00*		*165*				
		Сметная стоимость				*2228*				
8	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настенный, масса до 0,015 т. Монтаж на стене**	5	1221,37	304,36	6107	1522	2742	1,00	5
		шт.		917,01	165,65	4585	828	44	0,16	1
		Накладные расходы -		*548,35*		*2742*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*476,37*				*2382*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,98*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,58*		*708*				
		Сметная стоимость				*9557*				
9	Прайс ТОО "Байтерек Стан" стр.32	**Источник бесперебойного питания Импульс-2**	5	6918,22	--	34591	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*293,33*		*1467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*293,33*				*1467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*576,92*		*2885*				
		Сметная стоимость				*38942*				
10	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный . Монтаж оборудования**	5	2256,01	--	11280	--	5097	2,00	10
		шт.		2070,60	--	10353	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1019,45*		*5097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,22*				*4431*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,23*				*666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,04*		*1310*				
		Сметная стоимость				*17687*				
11	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Аккумулятор TP 12-7**	5	2596,04	--	12980	--	550	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,07*		*550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,07*				*550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,49*		*1082*				
		Сметная стоимость				*14613*				
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
12	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	791	-218,68	-92,23	-172976	-72952	-56915	-0,10	-79
		м кабеля		-103,53	-36,96	-81892	-29238	42,8	-0,04	-30
		Накладные расходы -		*71,95*		*56915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*47564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*9351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,25*		*18391*				
		Сметная стоимость				*-97670*				
13	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	791	198,67	92,23	157148	72952	56244	0,10	79
		м кабеля		103,53	36,96	81892	29238	42,8	0,04	30
		Накладные расходы -		*71,10*		*56244*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*47564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*8680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,58*		*17071*				
		Сметная стоимость				*230463*				
14	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	248	-79,96	-1,12	-19830	-278	-7608	-0,06	-15
		м		-60,68	-0,48	-15049	-120	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,68*		*7608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*26,18*				*6492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,50*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,85*		*2195*				
		Сметная стоимость				*-10027*				
15	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	248	79,43	1,12	19699	278	7603	0,06	15
		м		60,68	0,48	15049	120	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*30,66*		*7603*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*26,18*				*6492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,48*				*1110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*2184*				
		Сметная стоимость				*29486*				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
16	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	2	17492,71	1,48	34985	3	16143	16,00	32
		шт.		17319,52	--	34639	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*8071,56*		*16143*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*7031,73*				*14063*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1039,84*				*2080*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2045,14*		*4090*				
		Сметная стоимость				*55218*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	23-080303-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ	2	38979,27	--	77959	--	3305	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1652,72*		*3305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1652,72*				*3305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3250,56*		*6501*				
		Сметная стоимость				*87766*				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ								
18	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	2	13179,88	1496,72	26360	2993	10586	9,00	18
		шт.		10730,34	455,53	21461	911	40,6	0,44	1
		Накладные расходы -		*5292,85*		*10586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*4541,46*				*9083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*751,39*				*1503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1477,82*		*2956*				
		Сметная стоимость				*39901*				
19	23-080306-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блок питания ИВЭПР-24/5 RSR 2x26	2	17736,30	--	35473	--	1504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*752,02*		*1504*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*752,02*				*1504*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1479,07*		*2958*				
		Сметная стоимость				*39935*				
20	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный . Монтаж оборудования	4	2256,01	--	9024	--	4078	2,00	8
		шт.		2070,60	--	8282	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1019,45*		*4078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,22*				*3545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,23*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,04*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14150*				
21	23-080306-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Аккумулятор , 26 А/ч	4	9744,78	--	38979	--	1653	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*413,18*		*1653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,18*				*1653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,64*		*3251*				
		Сметная стоимость				*43882*				
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА								
22	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Модуль управления,релейный.Монтаж	27	425,10	2,83	11478	77	5125	0,36	10
		шт.		384,12	0,97	10371	26	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*189,83*		*5125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*164,82*				*4450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,01*				*675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,19*		*1328*				
		Сметная стоимость				*17932*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-080303-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Модуль адресный релейный модели РМ-2К и РМ-3К**	24	10052,54	--	241261	--	10229	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*426,23*		*10229*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,23*				*10229*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*838,30*		*20119*				
		Сметная стоимость				*271610*				
24	23-080303-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Модуль адресный релейный модели РМ-1**	1	4952,54	--	4953	--	210	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*209,99*		*210*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*209,99*				*210*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*413,00*		*413*				
		Сметная стоимость				*5576*				
25	13-100203-0103 РСНБ РК 2015	**Блок комутации.Таксофон и аппарат телефонный. Монтаж оборудования в сырых помещениях**	2	1273,78	--	2548	--	827	0,82	2
		шт.		848,95	--	1698	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*413,29*		*827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*344,67*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,62*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*134,97*		*270*				
		Сметная стоимость				*3645*				
26	23-080504-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блок коммутаций УК-ВК/3, для многоквартирных домофонов**	2	2891,59	--	5783	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,60*		*245*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,60*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*241,14*		*482*				
		Сметная стоимость				*6510*				
27	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	3	2110,07	1,48	6330	4	2897	2,00	6
		шт.		2070,60	--	6212	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*965,77*		*2897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*840,66*				*2522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,11*				*375*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*246,07*		*738*				
		Сметная стоимость				*9966*				
28	Прайс ТОО"Байтерек Стан" стр.32	**Адресная метка на 4 линии АМ-4**	3	3670,73	--	11012	--	467	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,64*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,64*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*306,11*		*918*				
		Сметная стоимость				*12397*				
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			3860	-218,68	-92,23	-844105	-355998	-277738	-0,10	-386
		м кабеля		-103,53	-36,96	-399626	-142680	42,8	-0,04	-146
		Накладные расходы -		*71,95*		*277738*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*232107*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*45631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,25*		*89747*				
		Сметная стоимость				*476619*				
30	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			4290	198,67	92,23	852294	395656	305038	0,10	429
		м кабеля		103,53	36,96	444144	158574	42,8	0,04	162
		Накладные расходы -		*71,10*		*305038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*257963*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*47075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,58*		*92587*				
		Сметная стоимость				*1249919*				
31	23-060408-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабель симметричной парной скрутки,КПСнг сеч. 1х2х0,5**								
			0,2856	48304,83	--	13796	--	585	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2048,12*		*585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2048,12*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4028,24*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15531*				
32	23-060408-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабель симметричной парной скрутки,КПСнг сеч. 1х2х1**								
			0,153	82023,67	--	12550	--	532	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3477,80*		*532*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3477,80*				*532*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6840,12*		*1047*				
		Сметная стоимость				*14129*				
		КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
33	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**								
			5	153,12	--	766	--	129	0,05	--
		шт.		45,85	--	229	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*25,90*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*72*				
		Сметная стоимость				*967*				
34	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Разветвительная коробка УК-2П**								
			200	59,30	--	11860	--	503	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*989*				
		Сметная стоимость				*13352*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ								
35	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	4	2905,30	639,72	11621	2559	4734	2,00	8
		шт.		2134,00	242,40	8536	970	42,8	0,20	1
		Накладные расходы -		*1183,41*		*4734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1017,10*				*4068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,31*				*665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,10*		*1308*				
		Сметная стоимость				*17663*				
36	51-021301-0223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-22 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	1	141084,00	--	141084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5981,96*		*5982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5981,96*				*5982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11765,28*		*11765*				
		Сметная стоимость				*158831*				
37	51-021301-0223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-15 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	1	141084,00	--	141084	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5981,96*		*5982*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5981,96*				*5982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11765,28*		*11765*				
		Сметная стоимость				*158831*				
38	51-021301-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-7.5 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	1	108493,00	--	108493	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4600,10*		*4600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4600,10*				*4600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9047,45*		*9047*				
		Сметная стоимость				*122141*				
39	51-021301-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-5.5 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	1	108493,00	--	108493	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4600,10*		*4600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4600,10*				*4600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9047,45*		*9047*				
		Сметная стоимость				*122141*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1330020**	**47519**			**154**
			Тенге			**165389**	**18992**			**19**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**533745**				
	Накладные расходы -		Тенге			**22631**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**44510**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**600886**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**778281**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -			Тенге			-82449				
Всего заработная плата -			Тенге				184380			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			647822				
		Накладные расходы -	Тенге			113587				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77310		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36277		
		Сметная прибыль -	Тенге			71349				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			963217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				184380			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			17995				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			17995				
		Накладные расходы -	Тенге			763				
		Сметная прибыль -	Тенге			1501				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20258				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1584361				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				184380			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „Конструктив-А"
Баронэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-5. ЭСО

АКТ №26
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В								
1	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	4	989,79	56,02	3959	224	1868	0,87	3
		шт.		928,29	24,24	3713	97	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*466,94*		*1868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*1631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,25*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*466*				
		Сметная стоимость				*6293*				
2	23-070501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P,5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	4	31328,94	--	125316	--	5313	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1328,35*		*5313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328,35*				*5313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,58*		*10450*				
		Сметная стоимость				*141080*				
3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	2	989,79	56,02	1980	112	934	0,87	2
		шт.		928,29	24,24	1857	48	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*466,94*		*934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,25*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*233*				
		Сметная стоимость				*3147*				
4	23-070501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLCIP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	2	31328,94	--	62658	--	2657	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1328,35*		*2657*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328,35*				*2657*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,58*		*5225*				
		Сметная стоимость				*70540*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	**Шкаф комплектных распределительных устройств. Монтаж оборудования**	9	2871,09	672,18	25840	6050	10832	2,00	18
		шт.		2134,00	290,87	19206	2618	42,8	0,24	2
		Накладные расходы -		*1203,59*		*10832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1037,85*				*9341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,74*				*1492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,97*		*2934*				
		Сметная стоимость				*39606*				
6	23-070201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	9	8194,78	--	73753	--	3127	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*347,46*		*3127*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*347,46*				*3127*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*683,38*		*6150*				
		Сметная стоимость				*83031*				
7	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	9	989,79	56,02	8908	504	4202	0,87	8
		шт.		928,29	24,24	8355	218	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*466,94*		*4202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*3669*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,25*				*533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*1049*				
		Сметная стоимость				*14159*				
8	23-070501-1017 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	9	31328,94	--	281960	--	11955	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1328,35*		*11955*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1328,35*				*11955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2612,58*		*23513*				
		Сметная стоимость				*317428*				
		Щит ШИ								
9	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	1	2871,09	672,18	2871	672	1204	2,00	2
		шт.		2134,00	290,87	2134	291	42,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*1203,59*		*1204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1037,85*				*1038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,74*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,97*		*326*				
		Сметная стоимость				*4401*				
10	23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	3972,10	--	3972	--	168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*168,42*		*168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*168,42*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*331,24*		*331*				
		Сметная стоимость				*4472*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	5364,38	79,45	5364	79	1152	2,00	2
		шт.		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1151,71*		*1152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*265,04*				*265*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*521,29*		*521*				
		Сметная стоимость				*7037*				
12	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	3	3997,05	19,18	11991	58	1879	1,00	3
		шт.		1023,71	--	3071	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*626,20*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*1314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,05*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*369,86*		*1110*				
		Сметная стоимость				*14979*				
13	23-070204-0717 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	301,67	--	302	--	13	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,79*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,79*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*25,16*		*25*				
		Сметная стоимость				*340*				
14	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	275,26	--	826	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,67*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*22,95*		*69*				
		Сметная стоимость				*930*				
15	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	3	3997,05	19,18	11991	58	1879	1,00	3
		шт.		1023,71	--	3071	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*626,20*		*1879*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*1314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,05*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*369,86*		*1110*				
		Сметная стоимость				*14979*				
16	23-070204-1411 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	3	2610,67	--	7832	--	332	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,69*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,69*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*217,71*		*653*				
		Сметная стоимость				*8817*				
		Щит ЩН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	1	989,79	56,02	990	56	467	0,87	1
		шт.		928,29	24,24	928	24	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*466,94*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*408*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,25*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*117*				
		Сметная стоимость				*1573*				
18	23-070501-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики электронные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 TX RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	1	7833,56	--	7834	--	332	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*332,14*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*332,14*				*332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*653,26*		*653*				
		Сметная стоимость				*8819*				
		Щит ЩЭ на 4 квартиры /44 шт./								
19	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	176	989,79	56,02	174203	9859	82181	0,87	153
		шт.		928,29	24,24	163379	4266	42,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*466,94*		*82181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*407,68*				*71752*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,25*				*10428*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,54*		*20511*				
		Сметная стоимость				*276894*				
20	23-070501-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	176	23224,34	--	4087484	--	173309	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*984,71*		*173309*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*984,71*				*173309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1936,72*		*340863*				
		Сметная стоимость				*4601657*				
21	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	176	2192,43	58,43	385867	10283	185830	2,00	352
		шт.		2134,00	24,24	375584	4266	42,8	0,02	4
		Накладные расходы -		*1055,85*		*185830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*923,73*				*162576*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,12*				*23254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,86*		*45736*				
		Сметная стоимость				*617433*				
22	23-070101-9903 РСНБ РК 2015	**Плита электрическая.Электроаппаратура соответствующего типа**	176	26040,00	--	4583040	--	194321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1104,10*		*194321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1104,10*				*194321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2171,53*		*382189*				
		Сметная стоимость				*5159550*				
		Светотехническое оборудование								
23	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	581	1467,55	517,81	852647	300847	354756	0,79	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		842,93	386,20	489742	224380	42,8	0,42	242
		Накладные расходы -		*610,60*		*354756*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*526,07*				*305644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,53*				*49112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,25*		*96592*				
		Сметная стоимость				*1303995*				
24	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильник потолочный MX248-Y20 BEW**	20	2219,31	--	44386	--	1882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,10*		*1882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,10*				*1882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,07*		*3701*				
		Сметная стоимость				*49969*				
25	23-070101-0334 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильник потолочный Vetro white**	242	1150,36	--	278387	--	11804	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,78*		*11804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,78*				*11804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,93*		*23215*				
		Сметная стоимость				*313406*				
26	23-070101-0239 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильник потолочный BLS-1101**	319	2219,31	--	707960	--	30017	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,10*		*30017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*94,10*				*30017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*185,07*		*59038*				
		Сметная стоимость				*797016*				
27	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	1	1898,76	648,98	1899	649	754	0,99	1
		шт.		1056,33	453,77	1056	454	42,8	0,48	--
		Накладные расходы -		*754,24*		*754*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*646,32*				*646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,91*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,24*		*212*				
		Сметная стоимость				*2865*				
28	23-070103-0422 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильник наружного освещения FE-908**	1	13160,38	--	13160	--	558	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,00*		*558*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*558,00*				*558*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1097,47*		*1097*				
		Сметная стоимость				*14815*				
29	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	1	1034,69	99,77	1035	100	446	0,82	1
		шт.		874,94	27,15	875	27	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*446,33*		*446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*386,09*				*386*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,24*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,48*		*118*				
		Сметная стоимость				*1600*				
30	**23-080304-0609 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Световой указатель подъезда СУП-МУ2**	**1**	**688,60**	--	**689**	--	**29**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,20*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,20*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,42*		*57*				
		Сметная стоимость				*776*				
31	**23-070101-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля до 12 м ГОСТ 17677-82**	**4**	**1112,04**	--	**4448**	--	**189**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,15*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,15*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,74*		*371*				
		Сметная стоимость				*5008*				
		Лампы								
32	**23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лампа энергосберегающая 220-230В HS-T3-20-840-E-27.Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	**174**	**494,57**	--	**86055**	--	**3649**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,97*		*3649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,97*				*3649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,24*		*7176*				
		Сметная стоимость				*96880*				
33	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Натриевая лампа высокого давления. Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**1**	**1038,27**	--	**1038**	--	**44**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,02*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,02*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,58*		*87*				
		Сметная стоимость				*1169*				
34	**23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**0,3**	**374,26**	--	**112**	--	**5**	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,87*		*5*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,87*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,21*		*9*				
		Сметная стоимость				*126*				
35	**23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лампа люминисцентная Philips TLD 18W.Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт**	**230**	**1038,27**	--	**238802**	--	**10125**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,02*		*10125*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,02*				*10125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,58*		*19914*				
		Сметная стоимость				*268841*				
		Светильники для освещения фасадов								
36	**13-080305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**31**	**1898,76**	**648,98**	**58862**	**20118**	**23381**	**0,99**	**31**
		шт.		**1056,33**	**453,77**	**32746**	**14067**	**42,8**	**0,48**	**15**
		Накладные расходы -		*754,24*		*23381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*646,32*				*20036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*107,91*				*3345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*212,24*		*6579*				
		Сметная стоимость				*88823*				
37	**23-070106-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1539 лм**	**16**	**17151,69**	**--**	**274427**	**--**	**11636**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*727,23*		*11636*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*727,23*				*11636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1430,31*		*22885*				
		Сметная стоимость				*308948*				
38	**23-070106-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм**	**15**	**25727,74**	**--**	**385916**	**--**	**16363**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*1090,86*		*16363*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1090,86*				*16363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2145,49*		*32182*				
		Сметная стоимость				*434461*				
		Электроустановочные изделия								
39	**13-080305-0111 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная двухполюсная. Монтаж оборудования**	**2067**	**167,73**	**6,72**	**346705**	**13894**	**66581**	**0,05**	**103**
		шт.		**53,35**	**2,91**	**110274**	**6012**	**42,8**	**--**	**5**
		Накладные расходы -		*32,21*		*66581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,08*				*49771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,13*				*16811*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*33063*				
		Сметная стоимость				*446349*				
40	**13-080305-0110 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**353**	**159,49**	**13,43**	**56301**	**4742**	**11247**	**0,05**	**18**
		шт.		**53,35**	**2,91**	**18833**	**1027**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*31,86*		*11247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,08*				*8500*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,78*				*2748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,31*		*5404*				
		Сметная стоимость				*72952*				
41	**23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**2244**	**170,39**	**--**	**382355**	**--**	**16212**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,22*		*16212*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,22*				*16212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,21*		*31885*				
		Сметная стоимость				*430452*				
42	**23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Розетки к электроплите с вилкой , для скрытой установки**	**176**	**961,02**	**--**	**169140**	**--**	**7172**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*40,75*		*7172*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,75*				*7172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,14*		*14105*				
		Сметная стоимость				*190416*				
43	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**1308**	**323,51**	**2,24**	**423156**	**2931**	**199079**	**0,29**	**379**
		шт.		**309,43**	**0,97**	**404734**	**1268**	**42,8**	**--**	**1**
		Накладные расходы -		*152,20*		*199079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*132,85*				*173769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,35*				*25310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,06*		*49779*				
		Сметная стоимость				*672014*				
44	**23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**1308**	**189,85**	**--**	**248324**	**--**	**10529**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*8,05*		*10529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,05*				*10529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,83*		*20708*				
		Сметная стоимость				*279561*				
45	**13-080305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**11**	**392,53**	**2,27**	**4318**	**25**	**1915**	**0,33**	**4**
		шт.		**352,11**	**0,73**	**3873**	**8**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*174,06*		*1915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*151,01*				*1661*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,05*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,33*		*499*				
		Сметная стоимость				*6731*				
46	**23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**11**	**508,01**	**--**	**5588**	**--**	**237**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*21,54*		*237*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,54*				*237*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,36*		*466*				
		Сметная стоимость				*6291*				
47	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Установка датчика движения.Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**332**	**3997,05**	**19,18**	**1327019**	**6367**	**207898**	**1,00**	**332**
		шт.		**1023,71**	**--**	**339872**	**--**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*626,20*		*207898*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*145465*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,05*				*62433*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,86*		*122793*				
		Сметная стоимость				*1657711*				
48	**23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Датчик движения инфрокрасный потолочного крепления-диапозон 8м, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**328**	**6404,42**	**--**	**2100650**	**--**	**89068**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*271,55*		*89068*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271,55*				*89068*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,08*		*175177*				
		Сметная стоимость				*2364895*				
49	**23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Датчик движения инфрокрасный потолочного крепления-диапозон 12м, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**4**	**6404,42**	**--**	**25618**	**--**	**1086**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*271,55*		*1086*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271,55*				*1086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,08*		*2136*				
		Сметная стоимость				*28840*				
50	**13-080305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**168**	**715,86**	**7,38**	**120265**	**1240**	**56465**	**0,64**	**108**
		комплект		**682,88**	**2,42**	**114724**	**407**	**42,8**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*336,10*		*56465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*293,31*				*49276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,79*				*7189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,16*		*14138*				
		Сметная стоимость				*190868*				
51	**23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**168**	**704,97**	**--**	**118435**	**--**	**5022**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*29,89*		*5022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,89*				*5022*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*9877*				
		Сметная стоимость				*133333*				
52	**23-070219-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Патрон потолочный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**456**	**177,50**	**--**	**80940**	**--**	**3432**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7,53*		*3432*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,53*				*3432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,80*		*6750*				
		Сметная стоимость				*91122*				
53	**23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**248**	**137,72**	**--**	**34155**	**--**	**1448**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5,84*		*1448*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,84*				*1448*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,48*		*2848*				
		Сметная стоимость				*38451*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Хомуты. Крюк для подвески всетильников**	814	395,76	--	322149	--	13659	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*13659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*13659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,00*		*26865*				
		Сметная стоимость				*362673*				
55	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	2231	104,83	--	233867	--	53208	0,05	112
		шт.		45,85	--	102292	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*23,85*		*53208*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*41531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,23*				*11677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*		*22966*				
		Сметная стоимость				*310041*				
56	23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	2131	90,00	--	191790	--	8132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,82*		*8132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*8132*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*15994*				
		Сметная стоимость				*215916*				
57	23-080306-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Разветвительная коробка УК-4П**	100	100,10	--	10010	--	424	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,24*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,35*		*835*				
		Сметная стоимость				*11269*				
		Квартирная разводка								
		Кабели силовые								
58	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	890	218,68	92,23	194626	82082	64038	0,10	89
		м кабеля		103,53	36,96	92142	32898	42,8	0,04	34
		Накладные расходы -		*71,95*		*64038*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*53517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*10521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,25*		*20693*				
		Сметная стоимость				*279357*				
59	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0002	-76506,34	--	-15	--	-1	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3243,87*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3243,87*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6380,02*		*1*				
		Сметная стоимость				*-13*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0004	-113406,23	--	-45	--	-2	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4808,42*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4808,42*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9457,17*		*4*				
		Сметная стоимость				*-39*				
61	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0002	-176836,19	--	-35	--	-1	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7497,85*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7497,85*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14746,72*		*3*				
		Сметная стоимость				*-31*				
62	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,0001	-274693,94	--	-27	--	-1	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11647,02*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11647,02*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22907,28*		*2*				
		Сметная стоимость				*-24*				
63	23-060128-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,907811	665886,02	--	604499	--	25631	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28233,57*		*25631*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28233,57*				*25631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55529,57*		*50410*				
		Сметная стоимость				*680540*				
		Трубы								
64	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	700	347,24	10,78	243070	7547	80624	0,22	154
		м		222,49	2,67	155745	1866	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*115,18*		*80624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,37*				*67458*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*13166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*25895*				
		Сметная стоимость				*349589*				
		Молниезащита								
65	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	12	457,90	18,86	5495	226	1240	0,18	2
		м		182,04	6,06	2184	73	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*103,34*		*1240*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*80,51*				*966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,83*				*274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,90*		*539*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7274*				
66	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	9	1712,51	115,17	15413	1037	3632	0,70	6
		шт.		707,93	33,94	6371	305	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*403,59*		*3632*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*317,52*				*2858*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,07*				*775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,29*		*1524*				
		Сметная стоимость				*20569*				
67	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	**Зажим тестовый с надписью "Молниеотвод". Монтаж оборудования**	3	489,94	6,44	1470	19	620	0,40	1
		шт.		414,12	2,67	1242	8	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*206,72*		*620*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*178,38*				*535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,34*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,73*		*167*				
		Сметная стоимость				*2257*				
68	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Указатель "Молниеотвод"**	3	762,37	--	2287	--	97	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*97*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*97*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,58*		*191*				
		Сметная стоимость				*2575*				
		Система автоматического управления								
69	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	4	3997,05	19,18	15988	77	2505	1,00	4
		шт.		1023,71	--	4095	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*626,20*		*2505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*1753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,05*				*752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,86*		*1479*				
		Сметная стоимость				*19972*				
70	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	275,26	--	551	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,67*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*46*				
		Сметная стоимость				*620*				
71	23-070204-0709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	2	275,26	--	551	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,67*		*23*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*46*				
		Сметная стоимость				*620*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	2	3997,05	19,18	7994	38	1252	1,00	2
		шт.		1023,71	--	2047	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*626,20*		*1252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,05*				*376*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*369,86*		*740*				
		Сметная стоимость				*9986*				
73	23-070204-1409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	4321,90	--	4322	--	183	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*183,25*		*183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,25*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,41*		*360*				
		Сметная стоимость				*4866*				
74	23-070208-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК**	1	2823,85	--	2824	--	120	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,73*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,73*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,49*		*235*				
		Сметная стоимость				*3179*				
		Система электрораспределения								
75	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**	5	104,83	--	524	--	119	0,05	--
		шт.		45,85	--	229	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*23,85*		*119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*93*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,23*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,29*		*51*				
		Сметная стоимость				*695*				
76	23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Коробка разветвительная JBS размерами 100х100х50 мм, степень защиты IP 44**	5	432,77	--	2164	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,35*		*92*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,35*				*92*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,09*		*180*				
		Сметная стоимость				*2436*				
77	13-110402-0101 РСНБ РК 2015	**Разъемы штепсельные. Разделка и включение экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт**	2	2114,46	--	4229	--	2035	2,00	4
		шт.		2022,66	--	4045	--	44	--	--
		Накладные расходы -		*1017,36*		*2035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*889,97*				*1780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,39*				*255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,55*		*501*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6765*				
78	23-061709-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2**								
		шт.	2	710,37	--	1421	--	60	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,12*		*60*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,12*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,24*		*118*				
		Сметная стоимость				*1600*				
79	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**								
		м	90	277,22	6,60	24949	594	8068	0,17	15
				171,93	2,67	15473	240	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*89,65*		*8068*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*74,73*				*6725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,92*				*1343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,35*		*2641*				
		Сметная стоимость				*35659*				
80	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**								
		м	90,9	44,04	--	4003	--	170	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,87*		*170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,87*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,67*		*334*				
		Сметная стоимость				*4507*				
81	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
		м кабеля	90	218,68	92,23	19681	8300	6476	0,10	9
				103,53	36,96	9318	3327	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*71,95*		*6476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*5412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,82*				*1064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,25*		*2093*				
		Сметная стоимость				*28249*				
82	23-060128-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,0918	42820,98	--	3931	--	167	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1815,61*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1815,61*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3570,93*		*328*				
		Сметная стоимость				*4425*				
83	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**								
		шт.	2	928,94	--	1858	--	79	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,39*		*79*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,39*				*79*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,47*		*155*				
		Сметная стоимость				*2092*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	1	476,85	29,88	477	30	174	0,33	--
		м		333,74	10,67	334	11	42,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*173,87*		*174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*147,41*				*147*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,47*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,06*		*52*				
		Сметная стоимость				*703*				
85	23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	1,01	591,06	--	597	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,06*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,29*		*50*				
		Сметная стоимость				*672*				
		Крепежные элементы и аксессуары								
86	21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83**	1	410,34	--	410	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,40*		*17*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,40*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,22*		*34*				
		Сметная стоимость				*462*				
87	23-030102-2500 РСНБ РК 2015	**Приборы нагревательные, нагреватель ШО-1**	1	4419,52	--	4420	--	187	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*187,39*		*187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*187,39*				*187*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*368,55*		*369*				
		Сметная стоимость				*4976*				
88	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	1	423,41	47,56	423	48	163	0,21	--
		м трубопровода		225,14	25,88	225	26	55,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*162,65*		*163*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*138,81*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,84*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,88*		*47*				
		Сметная стоимость				*633*				
89	21-110403-0224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77**	1	1164,09	--	1164	--	49	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,36*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,36*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,08*		*97*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1310*				
90	**23-020304-2603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Сальник PG 16**	**8**	**606,60**	--	**4853**	--	**206**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,72*		*206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,72*				*206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,59*		*405*				
		Сметная стоимость				*5463*				
91	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Хомуты для крепления труб**	**4**	**395,76**	--	**1583**	--	**67**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,00*		*132*				
		Сметная стоимость				*1782*				
92	**23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Держатель для труб**	**180**	**38,97**	--	**7015**	--	**297**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,65*		*297*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,65*				*297*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,25*		*585*				
		Сметная стоимость				*7897*				
93	**21-130207-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм**	**25**	**54,67**	--	**1367**	--	**58**	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,32*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,32*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,56*		*114*				
		Сметная стоимость				*1539*				
94	**23-020301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Муфта на трубу диам.25 мм**	**12**	**184,98**	--	**2220**	--	**94**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,84*		*94*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,84*				*94*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,43*		*185*				
		Сметная стоимость				*2499*				
95	**23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Хомуты для сальника**	**8**	**395,76**	--	**3166**	--	**134**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,78*		*134*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*134*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,00*		*264*				
		Сметная стоимость				*3564*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**20208966**	**478866**			**2381**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**2495819**	**298257**			**313**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19855597**				
	Материалы -		Тенге			**1619541**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2793825**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15261643**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2086034**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1193550**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**892484**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1755330**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23696961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2793825**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3365**				
	Материалы -		Тенге			**151**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**251**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2941**				
		Накладные расходы -	Тенге			**287**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**139**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**148**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**292**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3944**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**350005**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**350005**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14840**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**29188**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**394032**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**24094938**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2794076**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**20208966**	**478866**			**2381**
			Тенге			**2495819**	**298257**			**313**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19855597**				
	Материалы -		Тенге			**1619541**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2793825**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15261643**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2086034**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1193550**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**892484**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1755330**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**23696961**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2694**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2793825**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3365**				
	Материалы -		Тенге			**151**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**251**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2941**				
		Накладные расходы -	Тенге			**287**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					139		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					148		
		Сметная прибыль -	Тенге			292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3944				
		Сметная заработная плата -	Тенге				251			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			350005				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			350005				
		Накладные расходы -	Тенге			14840				
		Сметная прибыль -	Тенге			29188				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			394032				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2309938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2694
		Сметная заработная плата -	Тенге				2794076			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Иматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Директор ТОО „КонструктиВ-А" Барсиэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-5. Водопровод и канализация

АКТ №27
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
1	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	1	4826,26	117,61	4826	118	1287	1,68	2
		счетчик (водомер)		1699,03	20,71	1699	21	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1287,40*		*1287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1038,72*				*1039*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*248,68*				*249*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*489,09*		*489*				
		Сметная стоимость				*6602*				
2	23-030301-0413 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 65, Qnom 25 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus /без модуля/**	1	98183,23	--	98183	--	4163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4162,97*		*4163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4162,97*				*4163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8187,70*		*8188*				
		Сметная стоимость				*110534*				
3	23-030302-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125, типа Sensus**	1	35259,48	--	35259	--	1495	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1495,00*		*1495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1495,00*				*1495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2940,36*		*2940*				
		Сметная стоимость				*39694*				
4	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	1	1383,49	218,99	1383	219	828	1,14	1
		фильтр		1143,00	79,71	1143	80	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*828,49*		*828*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*738,52*				*739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,97*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,96*		*177*				
		Сметная стоимость				*2388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-041013-0216 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый самоочищающийся YAMIT SA-503C PN 16, DN 65/Израиль/	1	80209,80	--	80210	--	3401	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3400,90*		*3401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3400,90*				*3401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6688,86*		*6689*				
		Сметная стоимость				*90300*				
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (В1.1)								
6	23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	80	638,16	--	51053	--	2165	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,06*		*2165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*2165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,22*		*4257*				
		Сметная стоимость				*57475*				
7	23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	243	-820,99	--	-199501	--	-8459	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,81*		*8459*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,81*				*8459*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*16637*				
		Сметная стоимость				*-174405*				
8	23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	160	-1112,18	--	-177949	--	-7545	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,16*		*7545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,16*				*7545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,75*		*14840*				
		Сметная стоимость				*-155564*				
		КВАРТИРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН КПК-0,1/2								
9	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные. Установка	80	6212,05	37,19	496964	2975	45320	0,90	72
		кран		465,89	15,53	37271	1242	60,4	0,03	2
		Накладные расходы -		*566,49*		*45320*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*290,77*				*23262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,72*				*22058*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,28*		*43383*				
		Сметная стоимость				*585666*				
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (Т3.1, Т4.1)								
10	23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	8	638,16	--	5105	--	216	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,06*		*216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*216*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,22*		*426*				
		Сметная стоимость				*5747*				
11	23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	232	-820,99	--	-190470	--	-8076	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,81*		*8076*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,81*				*8076*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*15884*				
		Сметная стоимость				*-166510*				
12	23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	164	-1112,18	--	-182398	--	-7734	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,16*		*7734*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,16*				*7734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,75*		*15210*				
		Сметная стоимость				*-159454*				
13	23-040501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	6	-2023,70	--	-12142	--	-515	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,80*		*515*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,80*				*515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,76*		*1013*				
		Сметная стоимость				*-10615*				
14	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	1	445,29	19,02	445	19	286	0,41	--
		счетчик (водомер)		414,65	10,35	415	10	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*286,46*		*286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*256,70*				*257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,76*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,54*		*59*				
		Сметная стоимость				*790*				
15	23-030301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Счетчики холодной воды одноструйные (квартирные)DN 15**	1	3461,27	--	3461	--	147	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*146,76*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*146,76*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*288,64*		*289*				
		Сметная стоимость				*3896*				
16	23-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Радиомодуль**	1	24589,22	--	24589	--	1043	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1042,58*		*1043*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1042,58*				*1043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2050,54*		*2051*				
		Сметная стоимость				*27682*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	1	1758,18	113,25	1758	113	591	0,77	1
		фильтр		781,25	38,75	781	39	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*590,83*		*591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*495,28*				*495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,55*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,92*		*188*				
		Сметная стоимость				*2537*				
18	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	80	10156,55	19,39	812524	1551	164297	2,48	198
		шт.		2567,54	10,35	205404	828	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*2053,71*		*164297*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1557,05*				*124564*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*496,66*				*39733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*976,82*		*78146*				
		Сметная стоимость				*1054966*				
		ПОЖАРНЫЙ КРАН								
19	13-100902-1206 РСНБ РК 2015 прим	**Шкаф настенный, размер до 700х1000 мм. Монтаж**	66	3967,09	68,33	261828	4510	98281	3,00	198
		шт.		2929,62	31,06	193355	2050	42,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*1489,10*		*98281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1267,17*				*83633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,93*				*14648*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,50*		*28809*				
		Сметная стоимость				*388918*				
20	23-080305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	132	4921,00	--	649572	--	27542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*208,65*		*27542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,65*				*27542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*410,37*		*54169*				
		Сметная стоимость				*731283*				
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (В1.2)								
21	23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	96	638,16	--	61263	--	2598	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,06*		*2598*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*2598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,22*		*5109*				
		Сметная стоимость				*68969*				
22	23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	258	-820,99	--	-211815	--	-8981	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,81*		*8981*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,81*				*8981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*17664*				
		Сметная стоимость				*-185170*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	192	-1112,18	--	-213539	--	-9054	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,16*		*9054*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,16*				*9054*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,75*		*17807*				
		Сметная стоимость				*-186678*				
24	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	19,5	400,87	47,56	7817	927	3153	0,21	4
		м трубопровода		225,14	25,88	4390	505	55,3	0,03	--
		Накладные расходы -		*161,70*		*3153*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*138,81*				*2707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,88*				*446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,01*		*878*				
		Сметная стоимость				*11848*				
		КВАРТИРНЫЙ ПОЖАРНЫЙ КРАН КПК-0,1/2								
25	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные. Установка	96	6212,05	37,19	596357	3571	54383	0,90	86
		кран		465,89	15,53	44725	1491	60,4	0,03	3
		Накладные расходы -		*566,49*		*54383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*290,77*				*27914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,72*				*26469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,28*		*52059*				
		Сметная стоимость				*702800*				
		РАЗВОДКА ПО ЭТАЖАМ, СТОЯКИ И МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (Т3.2, Т4.2)								
26	23-040501-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	190	-820,99	--	-155988	--	-6614	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,81*		*6614*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,81*				*6614*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,46*		*13008*				
		Сметная стоимость				*-136366*				
27	23-040501-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	182	-1112,18	--	-202417	--	-8582	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,16*		*8582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,16*				*8582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,75*		*16880*				
		Сметная стоимость				*-176955*				
28	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	96	10156,55	19,39	975028	1862	197156	2,48	238
		шт.		2567,54	10,35	246484	994	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*2053,71*		*197156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1557,05*				*149477*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*496,66*				*47679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*976,82*		*93775*				
		Сметная стоимость				*1265959*				
		К1.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	45	2276,41	62,14	102438	2796	62525	1,95	88
		комплект		2018,84	34,70	90848	1561	60,4	0,04	2
		Накладные расходы -		*1389,44*		*62525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1240,33*				*55815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,11*				*6710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,27*		*13197*				
		Сметная стоимость				*178160*				
30	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	1	2872,69	123,86	2873	124	1597	2,22	2
		комплект		2272,64	69,72	2273	70	60,4	0,07	--
		Накладные расходы -		*1596,57*		*1597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1414,78*				*1415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*181,79*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*357,54*		*358*				
		Сметная стоимость				*4827*				
31	23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	45	7081,87	--	318684	--	13512	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*300,27*		*13512*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,27*				*13512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*590,57*		*26576*				
		Сметная стоимость				*358772*				
32	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	1	9617,46	--	9617	--	408	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*407,78*		*408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*407,78*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*802,02*		*802*				
		Сметная стоимость				*10827*				
33	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	176	754,06	0,09	132714	16	85933	0,70	123
		шт.		724,71	--	127549	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*488,26*		*85933*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*437,72*				*77040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,53*				*8894*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,39*		*17492*				
		Сметная стоимость				*236139*				
34	23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	176	5470,26	--	962766	--	40821	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*231,94*		*40821*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*231,94*				*40821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*456,18*		*80287*				
		Сметная стоимость				*1083874*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	23-020601-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	1	-5237,86	--	-5238	--	-222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,09*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,09*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,80*		*437*				
		Сметная стоимость				*-4579*				
36	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	85	511,02	--	43437	--	1842	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*1842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*1842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*3622*				
		Сметная стоимость				*48901*				
		К3.								
37	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	4	4937,56	31,44	19750	126	2881	0,77	3
		м трубопровода		797,18	14,08	3189	56	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*720,13*		*2881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*490,00*				*1960*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,13*				*921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,62*		*1810*				
		Сметная стоимость				*24441*				
38	11-160201-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	3	2801,29	21,21	8404	64	1743	0,70	2
		м трубопровода		724,71	9,52	2174	29	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*581,06*		*1743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,48*				*1330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,58*				*413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,59*		*812*				
		Сметная стоимость				*10959*				
39	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	1	8239,21	51,61	8239	52	882	0,79	1
		комплект		817,89	28,84	818	29	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*882,45*		*882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*511,42*				*511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*371,03*				*371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*729,73*		*730*				
		Сметная стоимость				*9851*				
40	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	1	4613,35	23,66	4613	24	504	0,46	--
		комплект		476,24	13,10	476	13	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*503,70*		*504*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*295,56*				*296*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*208,14*				*208*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*409,36*		*409*				
		Сметная стоимость				*5526*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**								
			1	3229,09	195,20	3229	195	1764	2,60	3
		шт.		2539,00	44,95	2539	45	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1763,79*		*1764*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*1561*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,09*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,43*		*399*				
		Сметная стоимость				*5392*				
42	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**								
			1	1806,93	88,68	1807	89	993	1,47	1
		1шт		1435,51	20,71	1436	21	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*993,46*		*993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*879,56*				*880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,91*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224,03*		*224*				
		Сметная стоимость				*3024*				
43	23-020601-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**								
			1	5237,86	--	5238	--	222	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*222,09*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,09*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,80*		*437*				
		Сметная стоимость				*5897*				
44	23-020601-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**								
			1	1620,09	--	1620	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,69*		*69*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,69*				*69*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*135,10*		*135*				
		Сметная стоимость				*1824*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4241603**	**19351**			**1025**
			Тенге			**966967**	**9083**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**911400**				
	Материалы -		Тенге			**63963**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**195405**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**649572**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125823**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**83633**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**42190**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**82978**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1120201**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**200**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195405**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7817**				
	Материалы -		Тенге			**2500**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				4895			
		Накладные расходы -	Тенге			3153				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2707		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					446		
		Сметная прибыль -	Тенге			878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4895			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322385				
	Материалы -		Тенге			2390219				
	Всего заработная плата -		Тенге				775751			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149031				
	Сдача и испытание -		Тенге			66				
		Накладные расходы -	Тенге			629289				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					468553		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					160736		
		Сметная прибыль -	Тенге			316134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4267808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							832
		Сметная заработная плата -	Тенге				775751			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5399857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1036
		Сметная заработная плата -	Тенге				976050			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Директор ТОО „Конструктив-А" Баронэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-5. Отопление и вентиляция

АКТ №28
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ 1-ая ЗОНА								
1	23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 20**	88	-1310,95	--	-115364	--	-4891	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,58*		*4891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,58*				*4891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*9620*				
		Сметная стоимость				*-100852*				
2	23-040902-3126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 25**	29	-1908,79	--	-55355	--	-2347	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,93*		*2347*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,93*				*2347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,18*		*4616*				
		Сметная стоимость				*-48392*				
3	23-040902-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 32**	3	-2812,73	--	-8438	--	-358	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,26*		*358*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,26*				*358*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*234,56*		*704*				
		Сметная стоимость				*-7377*				
4	23-010701-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	0,00365	614,94	--	2	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,07*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,07*		*		*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,28*		*0*				
		Сметная стоимость				*2*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-020502-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	748	1460,53	--	1092476	--	46321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,93*		*46321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,93*				*46321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,80*		*91104*				
		Сметная стоимость				*1229901*				
6	23-020502-1022 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	44	1770,63	--	77908	--	3303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,07*		*3303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,07*				*3303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,66*		*6497*				
		Сметная стоимость				*87708*				
7	23-020502-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	751	539,22	--	404954	--	17170	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,86*		*17170*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,86*				*17170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*33770*				
		Сметная стоимость				*455894*				
8	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	5,2	164,84	--	857	--	36	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,99*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,99*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,75*		*71*				
		Сметная стоимость				*965*				
9	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	400,8	213,26	--	85475	--	3624	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,04*		*3624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,04*				*3624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,78*		*7128*				
		Сметная стоимость				*96227*				
10	21-110403-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	37,6	283,58	--	10663	--	452	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,02*		*452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,02*				*452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,65*		*889*				
		Сметная стоимость				*12004*				
11	21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**2,08**	**335,47**	--	**698**	--	**30**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,22*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,22*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,98*		*58*				
		Сметная стоимость				*786*				
12	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**5,6**	**380,44**	--	**2130**	--	**90**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,13*		*90*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,13*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,73*		*178*				
		Сметная стоимость				*2398*				
13	21-110403-0315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**4,24**	**568,31**	--	**2410**	--	**102**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,10*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,10*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,39*		*201*				
		Сметная стоимость				*2713*				
14	21-110403-0319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	**6,8**	**703,25**	--	**4782**	--	**203**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,82*		*203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,82*				*203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,65*		*399*				
		Сметная стоимость				*5384*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	21-110403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	1,2	896,87	--	1076	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,03*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,03*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,79*		*90*				
		Сметная стоимость				*1211*				
		ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ								
16	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1787,90	69,66	3576	139	1972	1,47	3
		шт.		1435,51	10,35	2871	21	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*986,14*		*1972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*873,30*				*1747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*112,84*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*221,92*		*444*				
		Сметная стоимость				*5992*				
17	23-041012-1503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый сильфонный "СанТермо", Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	2	11795,26	--	23591	--	1000	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*500,12*		*1000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*500,12*				*1000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*983,63*		*1967*				
		Сметная стоимость				*26558*				
		ОТОПЛЕНИЕ 2-ая ЗОНА								
18	23-040902-3125 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 20	88	-1310,95	--	-115364	--	-4891	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,58*		*4891*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,58*				*4891*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*9620*				
		Сметная стоимость				*-100852*				
19	23-040902-3126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Кран шаровый Т до +180°С, PN 25, DN 25	28	-1908,79	--	-53446	--	-2266	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*80,93*		*2266*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,93*				*2266*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159,18*		*4457*				
		Сметная стоимость				*-46723*				
20	23-020502-1012 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Тройник-пресс переходной с латунным корпусом, DN 20x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	748	1460,53	--	1092476	--	46321	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,93*		*46321*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,93*				*46321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,80*		*91104*				
		Сметная стоимость				*1229901*				
21	23-020502-1022 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Тройник-пресс переходной с латунным корпусом DN 26x26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	44	1770,63	--	77908	--	3303	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*75,07*		*3303*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,07*				*3303*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,66*		*6497*				
		Сметная стоимость				*87708*				
22	23-020502-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009**	792	539,22	--	427062	--	18107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,86*		*18107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,86*				*18107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*35614*				
		Сметная стоимость				*480783*				
23	23-020502-1604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 26x3/4 СТ РК 1893-2009**	88	1055,65	--	92897	--	3939	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,76*		*3939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,76*				*3939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,03*		*7747*				
		Сметная стоимость				*104583*				
24	23-020502-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009**	88	539,22	--	47451	--	2012	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,86*		*2012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,86*				*2012*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,97*		*3957*				
		Сметная стоимость				*53420*				
25	23-020301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	88	184,98	--	16278	--	690	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,84*		*690*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,84*				*690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,43*		*1357*				
		Сметная стоимость				*18326*				
26	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	406	213,26	--	86584	--	3671	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,04*		*3671*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,04*				*3671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,78*		*7220*				
		Сметная стоимость				*97476*				
27	21-110403-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	44	**283,58**	--	**12478**	--	**529**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,02*		*529*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,02*				*529*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,65*		*1041*				
		Сметная стоимость				*14048*				
28	21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	2,64	**335,47**	--	**886**	--	**38**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,22*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,22*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,98*		*74*				
		Сметная стоимость				*997*				
29	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	3,68	**380,44**	--	**1400**	--	**59**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,13*		*59*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,13*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,73*		*117*				
		Сметная стоимость				*1576*				
30	21-110403-0315 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	10,56	**568,31**	--	**6001**	--	**254**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,10*		*254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,10*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,39*		*500*				
		Сметная стоимость				*6756*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	21-110403-0319 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	12,4	703,25	--	8720	--	370	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,82*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,82*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,65*		*727*				
		Сметная стоимость				*9817*				
32	21-110403-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	1,2	896,87	--	1076	--	46	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,03*		*46*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,03*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,79*		*90*				
		Сметная стоимость				*1211*				
		ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ И СКОЛЬЗЯЩИЕ								
33	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы сильфонные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	3	3229,09	195,20	9687	586	5291	2,60	8
		шт.		2539,00	44,95	7617	135	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*1763,79*		*5291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1560,71*				*4682*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*203,09*				*609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*399,43*		*1198*				
		Сметная стоимость				*16177*				
34	23-041012-1506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Компенсатор муфтовый сильфонный КСО-Д, Т от -20°С до +60°С, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86**	7	23543,16	--	164802	--	6988	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*998,23*		*6988*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*998,23*				*6988*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1963,31*		*13743*				
		Сметная стоимость				*185533*				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ22								
35	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные. Установка**	176	1178,53	40,83	207421	7186	130035	1,12	198
		решетка		1083,24	10,87	190651	1913	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*738,84*		*130035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*660,85*				*116309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*77,99*				*13726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,39*		*26996*				
		Сметная стоимость				*364452*				
36	11-201501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	78	4162,25	152,88	324655	11925	211473	3,83	299
		вентилятор		3967,79	58,06	309487	4529	60,4	0,05	4
		Накладные расходы -		*2711,19*		*211473*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*2431,61*				*189666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*279,58*				*21807*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*549,88*		*42890*				
		Сметная стоимость				*579018*				
37	23-050403-0816 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентилятор вытяжной /бытовые IN-10/4 канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S L, размерами 118 мм x 157 мм x 157 мм, P 20 Вт, Qmax 150 м3/ч**	78	6905,24	--	538609	--	22837	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*292,78*		*22837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*292,78*				*22837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,84*		*44916*				
		Сметная стоимость				*606362*				
		СИСТЕМЫ Пд-2								
38	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской Бирлик-М**	148	-2902,17	-32,89	-429521	-4867	-43432	-0,59	-87
		м2		-287,59	-14,03	-42563	-2076	54,2	-0,03	-4
		Накладные расходы -		*293,46*		*43432*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*163,48*				*24195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,98*				*19238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,65*		*37836*				
		Сметная стоимость				*-348252*				
39	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитной краской Бирлик-М**	148	1081,07	32,89	159998	4867	32004	0,59	87
		м2		287,59	14,03	42563	2076	54,2	0,03	4
		Накладные расходы -		*216,25*		*32004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*163,48*				*24195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*52,77*				*7810*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,79*		*15360*				
		Сметная стоимость				*207363*				
40	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные , площадь в свету до 1 м2. Установка**	2	1700,59	74,71	3401	149	1948	1,46	3
		решетка		1407,21	25,45	2814	51	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*974,12*		*1948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*865,33*				*1731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,79*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,98*		*428*				
		Сметная стоимость				*5777*				
41	23-050306-2265 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Решетки АРН-1000x800/Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм x 800 мм**	1	17963,93	--	17964	--	762	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*761,67*		*762*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*761,67*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1498,05*		*1498*				
		Сметная стоимость				*20224*				
42	23-050306-2157 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Решетки АРН-800x400/Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм x 400 мм**	1	8786,82	--	8787	--	373	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*372,56*		*373*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*372,56*				*373*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*732,75*		*733*				
		Сметная стоимость				*9892*				
43	11-201101-0103 РСНБ РК 2015	**Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка**								
			1	12673,21	247,44	12673	247	2030	2,10	2
		дверь		2305,65	65,22	2306	65	60,4	0,06	--
		Накладные расходы -		*2030,07*		*2030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1432,01*				*1432*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*598,06*				*598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1176,26*		*1176*				
		Сметная стоимость				*15879*				
		Тепловая изоляция воздуховодов на техэтаже								
44	11-260101-1102 РСНБ РК 2015	**Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**								
			12	22512,76	971,77	270153	11661	150102	18,85	226
		м3 изоляции		19515,41	528,00	234185	6336	55,3	0,51	6
		Накладные расходы -		*12508,51*		*150102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*11084,00*				*133008*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1424,50*				*17094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2801,70*		*33620*				
		Сметная стоимость				*453876*				
45	21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**								
			14,88	11019,35	--	163968	--	6952	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*467,22*		*6952*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*467,22*				*6952*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*918,93*		*13674*				
		Сметная стоимость				*184594*				
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ СЕКЦИИ 1-5.								
		СИСТЕМА ТЕПЛОВОГО УЧЕТА								
46	51-040108-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Бак мембранный напорный 500 л, давление 10 бар, температурой до 99°С**								
			2	-206015,00	--	-412030	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8735,04*		*17470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8735,04*				*17470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17180,00*		*34360*				
		Сметная стоимость				*-360200*				
47	ТПРАЙС Энко	**Бак мембранный напорный 500 л, давление 10 бар, Wester температурой до 100°С**								
			2	109566,27	--	219133	--	9291	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4645,61*		*9291*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4645,61*				*9291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9136,95*		*18274*				
		Сметная стоимость				*246698*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-192897**	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			-412030				
	Накладные расходы -		Тенге			-17470				
	Сметная прибыль -		Тенге			-34360				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-463860				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			219133				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			219133				
		Накладные расходы -	Тенге			9291				
		Сметная прибыль -	Тенге			18274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			246698				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-217162				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4493548**	**31894**			**739**
			Тенге			**749931**	**13050**			**12**
	Стоимость оборудования -		Тенге			-412030				
	Накладные расходы -		Тенге			-17470				
	Сметная прибыль -		Тенге			-34360				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			-463860				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			219133				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			219133				
		Накладные расходы -	Тенге			9291				
		Сметная прибыль -	Тенге			18274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			246698				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389833				
	Материалы -		Тенге			-245216				
	Всего заработная плата -		Тенге				240521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			389203				
		Накладные расходы -	Тенге			155177				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					133008		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22169		
		Сметная прибыль -	Тенге			43601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			588610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата -	Тенге				240521			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4296613				
	Материалы -		Тенге			25434				
	Всего заработная плата -		Тенге				522460			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3735200				
	Сдача и испытание -		Тенге			24989				
		Накладные расходы -	Тенге			511123				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					315566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					195557		
		Сметная прибыль -	Тенге			384619				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5192354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							519
		Сметная заработная плата -	Тенге				522460			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5563802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				762981			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „КонструктиВ-А" Баранэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-6. Архитектурные решения

АКТ №29
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА ЗДАНИЯ /см.лист АР-4,5/								
		Облицовка стен гранитной плиткой, 600х600мм==========								
1	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	78,3121482	58,41	0,86	4574	68	1123	0,02	2
		м2		20,80	0,21	1629	16	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*1123*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*892*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*456*				
		Сметная стоимость				*6153*				
		Облицовка стен здания 1-2 этажи плиткой из травертина, 600х300мм==========								
2	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	67,733445	58,41	0,86	3957	59	972	0,02	1
		м2		20,80	0,21	1409	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*771*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*394*				
		Сметная стоимость				*5323*				
		Облицовка стен здания фасадными керамическими панелями по направляющим==========								
3	11-150108-1701 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен фасадов зданий, крылец и пандусов плитами на металлическом каркасе+откосы окон**	22,551	3159,78	20,47	71256	462	39166	2,70	61
		м2		2795,31	10,53	63037	238	54,8	0,01	--
		Накладные расходы -		*1736,77*		*39166*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1537,60*				*34674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,17*				*4491*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,72*		*8834*				
		Сметная стоимость				*119256*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ОО "ВИМА" стр.37	**Фасадные облицовочные керамические панели толщ.20мм фирмы "Kera Twin"**								
		м2	23,67855	12671,51	--	300043	--	12722	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*537,27*		*12722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*537,27*				*12722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1056,70*		*25021*				
		Сметная стоимость				*337786*				
		Облицовка стен и низа выступающих конструкций 2 этажа фасадными кассетами из оцинкованной стали==========								
5	11-150108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка фасада кассетами из оцинкованной стали(окрашенной в заводских условиях) с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля /Устройство каркаса/**								
		м2	32,486	1979,60	11,36	64309	369	24268	1,20	39
				1158,55	2,25	37637	73	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*747,02*		*24268*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*636,12*				*20665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,91*				*3603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*218,13*		*7086*				
		Сметная стоимость				*95663*				
6	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка фасада кассетами из оцинкованной стали(окрашенной в заводских условиях) с устройством несущего каркаса /Облицовка фасадными панелями/**								
		м2	32,486	660,83	1,70	21468	55	7008	0,35	11
				327,83	0,75	10650	24	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*215,72*		*7008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*180,06*				*5850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,65*				*1158*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,12*		*2278*				
		Сметная стоимость				*30754*				
7	22-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кассеты из оцинкованный стали**								
		м2	33,46058	2964,05	--	99179	--	4205	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125,68*		*4205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,68*				*4205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,18*		*8271*				
		Сметная стоимость				*111655*				
		Устройство сливов и откосов из стали оцинкованной с полимерным покрытием==========								
8	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали, по металлическим направляющим, с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**								
		м	212,72	1889,76	3,62	401990	771	62024	0,39	83
				369,33	0,83	78564	177	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*291,58*		*62024*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*202,85*				*43150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,73*				*18874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,51*		*37121*				
		Сметная стоимость				*501135*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-060902-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм**	223,356	-21,16	--	-4726	--	-200	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,90*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,76*		*394*				
		Сметная стоимость				*-4131*				
10	21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	223,356	-154,15	--	-34430	--	-1460	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,54*		*1460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,54*				*1460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,85*		*2871*				
		Сметная стоимость				*-30099*				
11	21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали**	223,356	254,90	--	56933	--	2414	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,81*		*2414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,81*				*2414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,26*		*4748*				
		Сметная стоимость				*64095*				
12	21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	223,356	480,42	--	107305	--	4550	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,37*		*4550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,37*				*4550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,06*		*8948*				
		Сметная стоимость				*120803*				
		Облицовка ступеней и площадок крылец==========								
13	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе /на клею/. Устройство**	26	739,16	67,97	19218	1767	12119	0,73	19
		м2 покрытия		648,91	35,99	16872	936	60,9	0,04	1
		Накладные расходы -		*466,13*		*12119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*417,10*				*10845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,03*				*1275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*2507*				
		Сметная стоимость				*33844*				
14	21-040509-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	26,52	2207,82	--	58551	--	2483	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,61*		*2483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,61*				*2483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,11*		*4883*				
		Сметная стоимость				*65916*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	21-060902-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм**	223,356	-21,16	--	-4726	--	-200	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,90*		*200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,90*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,76*		*394*				
		Сметная стоимость				*-4131*				
10	21-061001-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	223,356	-154,15	--	-34430	--	-1460	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,54*		*1460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,54*				*1460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,85*		*2871*				
		Сметная стоимость				*-30099*				
11	21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали**	223,356	254,90	--	56933	--	2414	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,81*		*2414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,81*				*2414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,26*		*4748*				
		Сметная стоимость				*64095*				
12	21-130814-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	223,356	480,42	--	107305	--	4550	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,37*		*4550*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,37*				*4550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,06*		*8948*				
		Сметная стоимость				*120803*				
		Облицовка ступеней и площадок крылец==========								
13	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе /на клею/. Устройство**	26	739,16	67,97	19218	1767	12119	0,73	19
		м2 покрытия		648,91	35,99	16872	936	60,9	0,04	1
		Накладные расходы -		*466,13*		*12119*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*417,10*				*10845*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,03*				*1275*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,42*		*2507*				
		Сметная стоимость				*33844*				
14	21-040509-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91**	26,52	2207,82	--	58551	--	2483	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,61*		*2483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,61*				*2483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,11*		*4883*				
		Сметная стоимость				*65916*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	22-050102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Смеси сухие - усиленный клей для облицовки плитками СТ РК 1168-2006	312	55,16	--	17210	--	730	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,34*		*730*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,34*				*730*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,60*		*1435*				
		Сметная стоимость				*19375*				
		Декоративная штукатурка стен, колонн, парапетов								
16	11-150201-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,Колонны гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	268,8	-3215,23	-2,98	-864253	-802	-450072	-2,32	-624
		м2 оштукатуриваемой поверхности		-2692,50	--	-723744	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*1674,38*		*450072*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1475,49*				*396612*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*198,89*				*53461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*391,17*		*105146*				
		Сметная стоимость				*-309035*				
17	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости	218,8	-53,06	-0,02	-11609	-4	-5226	-0,04	-9
		м2		-37,87	--	-8287	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*23,88*		*5226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*20,75*				*4541*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,16*		*1347*				
		Сметная стоимость				*-5036*				
18	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности органо-силикатной краской	218,8	-419,81	-1,00	-91855	-218	-11682	-0,06	-14
		м2 окрашиваемой поверхности		-61,78	-0,52	-13518	-113	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*53,39*		*11682*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*34,14*				*7470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,25*				*4211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,86*		*8283*				
		Сметная стоимость				*-71891*				
		Отделка наружных стен декоративной штукатуркой==========								
19	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	23,4	-6510,07	-177,39	-152336	-4151	-41991	-2,25	-53
		м2		-2509,67	-148,57	-58726	-3476	54,8	-0,14	-3
		Накладные расходы -		*1794,50*		*41991*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1456,71*				*34087*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*337,79*				*7904*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*664,37*		*15546*				
		Сметная стоимость				*-94798*				
20	11-150213-0301 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м с лесов	23,4	-1308,15	-0,94	-30611	-22	-10310	-0,66	-15
		м2		-674,22	--	-15777	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*440,60*		*10310*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*369,47*				*8646*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,13*				*1664*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,90*		*3274*				
		Сметная стоимость				*-17027*				
21	11-150402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности органо-силикатной краской**	23,4	-419,81	-1,00	-9824	-23	-1249	-0,06	-1
		м2		-61,78	-0,52	-1446	-12	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*53,39*		*1249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*34,14*				*799*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,25*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,86*		*886*				
		Сметная стоимость				*-7689*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**26350**	**-1670**			**-499**
			Тенге			**-611700**	**-2124**			**-2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8573**				
	Материалы -		Тенге			**39655**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-613824**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**523736**				
	Местные материалы -		Тенге			**58551**				
		Накладные расходы -	Тенге			**-349161**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**-335308**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**-13853**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**-27247**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-367835**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-501**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-613824**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**17777**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17777**				
		Накладные расходы -	Тенге			**754**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1482**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**20013**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-347822**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-501**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-613824**			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
		УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНИКОВ(примыкание пандуса к стенам)(АР л.9 примеч.17)								
22	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Колесоотбойники В-15. Устройство**	0,86	18848,12	976,75	16209	840	1532	1,79	2
		м3		1641,45	301,42	1412	259	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*1781,41*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*942,29*				*810*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*839,11*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1650,36*		*1419*				
		Сметная стоимость				*19160*				
23	21-050201-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005**	0,0105	118891,23	--	1248	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*5040,99*		*53*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5040,99*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9914,58*		*104*				
		Сметная стоимость				*1405*				
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	0,000829	94393,02	--	78	--	3	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,26*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4002,26*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7871,62*		*7*				
		Сметная стоимость				*88*				
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПОЛАХ УЗЕЛ 4(эксплуатируемая кровля) на отм.7,200м(АР л.11 примеч.9)								
25	21-110401-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**								
		м3	8,3285017	22858,06	--	190373	--	8072	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*969,18*		*8072*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*969,18*				*8072*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1906,18*		*15876*				
		Сметная стоимость				*214320*				
26	21-110401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012**								
		м3	8,3285017	-6544,18	--	-54503	--	-2311	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,47*		*2311*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,47*				*2311*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,73*		*4545*				
		Сметная стоимость				*-47647*				
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1 (АР л.11 примеч.3)								
27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**								
		м2	36,59818	58,41	0,86	2138	32	525	0,02	1
				20,80	0,21	761	8	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*213*				
		Сметная стоимость				*2876*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**155544**	**872**			**2**
			Тенге			**2173**	**267**			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**155544**				
	Материалы -		Тенге			**15303**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2440**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**137197**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7874**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1227**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6647**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			13073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			176492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2440			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ /АР лист 15/								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 5 - Электрощитовая /12,83м2/								
28	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.**	12,49	2231,39	68,50	27870	856	9498	1,07	13
		м2 покрытия		1006,84	42,02	12575	525	60,9	0,05	1
		Накладные расходы -		*760,45*		*9498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*7978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,69*				*1520*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,35*		*2989*				
		Сметная стоимость				*40357*				
		ТИП 6 - Насосная /56,54м2/								
29	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток одноцветных с красителем на клее из сухой смеси.**	55,84	2231,39	68,50	124601	3825	42464	1,07	60
		м2 покрытия		1006,84	42,02	56222	2347	60,9	0,05	3
		Накладные расходы -		*760,45*		*42464*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*638,76*				*35668*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*121,69*				*6795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*239,35*		*13365*				
		Сметная стоимость				*180430*				
		ТИП 14 - поэтажные площадки /10,27м2/								
30	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике, стандарт класса. Устройство первого слоя**	10,27	-1438,90	-53,57	-14777	-550	-3976	-0,42	-4
		м2 изолируемой поверхности		-504,02	-9,68	-5176	-99	60,9	-0,01	--
		Накладные расходы -		*387,12*		*3976*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*312,85*				*3213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,27*				*763*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*146,08*		*1500*				
		Сметная стоимость				*-9301*				
		Нарезка термоусадочных швов								
31	11-110101-4602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов**	2294,25	234,69	126,24	538445	289627	198004	0,10	223
		м		86,79	33,49	199116	76827	60,9	0,03	64
		Накладные расходы -		*86,30*		*198004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*73,25*				*168049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,06*				*29955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,68*		*58916*				
		Сметная стоимость				*795365*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**676138**	**293757**			**292**
			Тенге			**262736**	**79599**			**67**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**676138**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			119644				
	Всего заработная плата -		Тенге				342336			
		Накладные расходы -	Тенге			245990				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					208482		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37508		
		Сметная прибыль -	Тенге			73770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			995899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	Тенге				342336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			995899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							359
		Сметная заработная плата -	Тенге				342336			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР л.17)								
		ПОТОЛКИ								
		1-2 ЭТАЖИ /Помещения и лестничные клетки/								
32	11-260201-0503 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта**	10,9248	27604,94	1054,26	301578	11518	167089	23,54	257
		м3 изоляции		24098,13	403,77	263267	4411	55,3	0,39	4
		Накладные расходы -		*15294,50*		*167089*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*13549,55*				*148026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1744,95*				*19063*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3431,95*		*37493*				
		Сметная стоимость				*506161*				
33	21-110101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные**	10,8156	6338,64	--	68556	--	2907	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*268,76*		*2907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*268,76*				*2907*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*528,59*		*5717*				
		Сметная стоимость				*77180*				
34	11-100403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах**	68,28	1893,70	9,30	129302	635	48065	1,01	69
		м2 потолка		996,34	4,12	68030	281	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*703,94*		*48065*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*598,28*				*40850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,66*				*7214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,81*		*14189*				
		Сметная стоимость				*191556*				
35	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм**	120,86	624,61	23,68	75491	2862	37230	0,45	54
		м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	57148	2423	54,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*308,04*		*37230*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*270,11*				*32645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,94*				*4585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,61*		*9018*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*121739*				
36	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	120,86	599,27	3,35	72427	405	35815	0,49	59
		м2 окрашиваемой поверхности		472,44	1,84	57099	222	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*296,34*		*35815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*259,91*				*31412*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,43*				*4403*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,65*		*8659*				
		Сметная стоимость				*116902*				
		СТЕНЫ								
		1-2 ЭТАЖИ /Помещения и лестничные клетки/								
37	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	17,33	-492,49	-3,16	-8535	-55	-4102	-0,39	-7
		м2 окрашиваемой поверхности		-376,03	-1,74	-6517	-30	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*236,67*		*4102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,01*				*3588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,66*				*514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,33*		*1011*				
		Сметная стоимость				*-3423*				
38	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**	1953,99	590,06	2,25	1152978	4391	560381	0,47	914
		м2 окрашиваемой поверхности		457,02	1,23	893014	2404	54,8	--	2
		Накладные расходы -		*286,79*		*560381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*251,12*				*490689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,67*				*69692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,15*		*137069*				
		Сметная стоимость				*1850427*				
39	11-150212-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	8289,7	953,77	5,11	7906498	42364	3210440	0,57	4696
		м2		604,46	2,72	5010755	22557	54,8	--	22
		Накладные расходы -		*387,28*		*3210440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*332,73*				*2758255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,55*				*452186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,28*		*889355*				
		Сметная стоимость				*12006293*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**9698295**	**62119**			**6043**
			Тенге			**6342797**	**32269**			**32**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9698295**				
	Материалы -		Тенге			**3224822**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6375067**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**68556**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4057826**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3498291**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**559535**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1100490**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14856611**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6075**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6375067**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14856611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6075
		Сметная заработная плата -	Тенге				6375067			
		РАЗДЕЛ 5. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ(АР л.18)								
		ДВЕРИ(ВЖ-1, ВР-1 см.л.50)								
		Стальные Наружные(11шт.)								
40	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Двери №01,03,04,05,06,07,23/**	41,412	1873,88	321,92	77601	13331	29030	0,90	37
		м2 проемов		888,34	108,77	36788	4504	59,8	0,10	4
		Накладные расходы -		*701,01*		*29030*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*596,27*				*24693*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,73*				*4337*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*205,99*		*8531*				
		Сметная стоимость				*115162*				
41	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Двери №01/**	12,6	14998,08	--	188976	--	8013	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*635,92*		*8013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*635,92*				*8013*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1250,72*		*15759*				
		Сметная стоимость				*212748*				
42	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой с уплотнением в притворах /Двери №04/**	2,4	20933,59	--	50241	--	2130	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*887,58*		*2130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*887,58*				*2130*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1745,69*		*4190*				
		Сметная стоимость				*56561*				
43	21-090402-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Двери №05/**	3,624	19664,08	--	71263	--	3022	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*833,76*		*3022*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*833,76*				*3022*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1639,83*		*5943*				
		Сметная стоимость				*80227*				
44	21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные с однокамерным стеклопакетом противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой с уплотнением в притворах /Двери №06,06"/**	9,24	36893,41	--	340895	--	14454	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1564,28*		*14454*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1564,28*				*14454*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*3076,62*		*28428*				
		Сметная стоимость				*383777*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	21-090404-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 /к Дверям №06,06"/**	4	5004,94	--	20020	--	849	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*212,21*		*849*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,21*				*849*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,37*		*1669*				
		Сметная стоимость				*22538*				
46	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 /к Дверям №01,04,05/**	7	2632,74	--	18429	--	781	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,63*		*781*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,63*				*781*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,55*		*1537*				
		Сметная стоимость				*20747*				
47	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 /к Дверям №01,04,05,06,06"/**	11	2569,91	--	28269	--	1199	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,96*		*1199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,96*				*1199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,31*		*2357*				
		Сметная стоимость				*31825*				
48	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	22	338,69	--	7451	--	316	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,36*		*316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,36*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*621*				
		Сметная стоимость				*8388*				
		Стальные Внутренние(5шт.)								
49	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Двери №02,03,07/**	11,448	1039,63	53,12	11902	608	6076	0,98	11
		м2 проемов		754,09	26,66	8633	305	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*530,77*		*6076*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*466,89*				*5345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,88*				*731*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,63*		*1438*				
		Сметная стоимость				*19416*				
50	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Двери №03/**	4,2	17425,42	--	73187	--	3103	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*738,84*		*3103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*738,84*				*3103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1453,14*		*6103*				
		Сметная стоимость				*82393*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	21-090402-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Двери №07/**	7,248	36017,65	--	261056	--	11069	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1527,15*		*11069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1527,15*				*11069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3003,58*		*21770*				
		Сметная стоимость				*293895*				
52	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 /к Дверям №02,07/**	2	2632,74	--	5265	--	223	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*111,63*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*111,63*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*219,55*		*439*				
		Сметная стоимость				*5927*				
53	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 /к Дверям №01,04,05,06,06"/**	4	2569,91	--	10280	--	436	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,96*		*436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,96*				*436*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*214,31*		*857*				
		Сметная стоимость				*11573*				
54	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	8	338,69	--	2710	--	115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,36*		*115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,36*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,24*		*226*				
		Сметная стоимость				*3051*				
		Люк Л-1 /1шт/								
55	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	0,02409	255336,26	3163,50	6151	76	1434	82,10	2
		т конструкций		75286,52	1436,21	1814	35	60,9	1,22	--
		Накладные расходы -		*59531,50*		*1434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46724,14*				*1126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12807,36*				*309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25189,42*		*607*				
		Сметная стоимость				*8192*				
56	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Люки и лазы однопольные ДЛ 50-50П;СТ РК 943-92**	0,175	31523,10	--	5517	--	234	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,58*		*234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336,58*				*234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2628,77*		*460*				
		Сметная стоимость				*6211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Н43=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза с 2-х сторон**								
		м2	0,35	58,41	0,86	20	--	5	0,02	--
				20,80	0,21	7	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*5*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*4*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*2*				
		Сметная стоимость				*27*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1179232**	**14016**			**50**
			Тенге			**47242**	**4844**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**95040**				
	Материалы -		Тенге			**30156**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**50238**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5517**				
		Накладные расходы -	Тенге			**35345**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**30042**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5303**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**10431**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**140816**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50238**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1084192**				
	Материалы -		Тенге			**4261**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1848**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1078041**				
		Накладные расходы -	Тенге			**47143**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1126**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**46017**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**90507**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1221841**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1848**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1362657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**52086**			
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ЛЕСТНИЦА Л-2(1шт.) С ОГРАЖДЕНИЕМ ОЛ1-ОЛ2(АС2 л. 23-25)								
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**								
		м2	7,715152	58,41	0,86	451	7	111	0,02	--
				20,80	0,21	160	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*45*				
		Сметная стоимость				*607*				
		ОГРАЖДЕНИЕ КЛАДОВЫХ БАГАЖА КЛИЕНТОВ (АР л.26-28)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ Ст1-Ст12 в осях "Ф-Ш" на отм.+0,000(для крепления кирпичных перегородок и каркаса кладовых клиентов)(АР л.26,27 изменение)								
59	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	**Стойки/Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	0,60383	193789,61	7469,45	117016	4510	9427	9,35	6
		т конструкций		9239,11	2410,91	5579	1456	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*15612,36*		*9427*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7094,86*				*4284*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8517,50*				*5143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16752,16*		*10115*				
		Сметная стоимость				*136559*				
60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	168,47964	58,41	0,86	9841	146	2417	0,02	4
		м2		20,80	0,21	3504	35	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*2417*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*1918*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*499*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*981*				
		Сметная стоимость				*13239*				
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ КЛАДОВЫХ(АР л.28)								
61	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	307,464372	58,41	0,86	17960	266	4411	0,02	7
		м2		20,80	0,21	6395	64	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*4411*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*3501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*1790*				
		Сметная стоимость				*24160*				
		ДВЕРИ ДП (13шт.)(АР л.28)								
62	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	10,01159	58,41	0,86	585	9	144	0,02	--
		м2		20,80	0,21	208	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*787*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ Ст-5 в осях "ГГс-ДДс" на отм.+0,000(кладовые клиентов)(АР л.29,30)								
63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	32,38872	58,41	0,86	1892	28	465	0,02	1
		м2		20,80	0,21	674	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*189*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2545*				
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ КЛАДОВЫХ								
64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	62,06344	58,41	0,86	3625	54	890	0,02	1
		м2		20,80	0,21	1291	13	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*890*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*184*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*361*				
		Сметная стоимость				*4877*				
		ДВЕРИ ДП (6шт.)(АР л.30)								
65	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	10,01159	58,41	0,86	585	9	144	0,02	--
		м2		20,80	0,21	208	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*787*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ Ст-5 в осях "Лс-Нс" на отм.+0,000(кладовые клиентов)(АР л.31,32)								
66	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	26,88084	58,41	0,86	1570	23	386	0,02	1
		м2		20,80	0,21	559	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*386*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*156*				
		Сметная стоимость				*2112*				
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ КЛАДОВЫХ								
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	61,782188	58,41	0,86	3609	53	886	0,02	1
		м2		20,80	0,21	1285	13	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*886*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*360*				
		Сметная стоимость				*4855*				
		ДВЕРИ ДП (6шт.)(АР л.32)								
68	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	10,01159	58,41	0,86	585	9	144	0,02	--
		м2		20,80	0,21	208	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*787*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ Ст-5 в осях "Ис-Кс" на отм.+0,000(кладовые клиентов)(АР л.33,34)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	17,56104	58,41	0,86	1026	15	252	0,02	--
		м2		20,80	0,21	365	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*252*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*102*				
		Сметная стоимость				*1380*				
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ КЛАДОВЫХ								
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	18,867312	58,41	0,86	1102	16	271	0,02	--
		м2		20,80	0,21	392	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*271*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*215*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*110*				
		Сметная стоимость				*1482*				
		ДВЕРИ ДП (4шт.)(АР л.34)								
71	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	10,01159	58,41	0,86	585	9	144	0,02	--
		м2		20,80	0,21	208	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*787*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ Ст-5 в осях "ДДс-ЕЕс" на отм.+3,300(кладовые клиентов)(АР л.35,36)								
72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	17,7576	58,41	0,86	1037	15	255	0,02	--
		м2		20,80	0,21	369	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*103*				
		Сметная стоимость				*1395*				
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ КЛАДОВЫХ								
73	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	33,42852	58,41	0,86	1953	29	480	0,02	1
		м2		20,80	0,21	695	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*480*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*195*				
		Сметная стоимость				*2627*				
		ДВЕРИ ДП (4шт.)(АР л.36)								
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	10,01159	58,41	0,86	585	9	144	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,80	0,21	208	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*787*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ Ст-5 в осях "Гс-Ас" и "Вс-Бс" на отм.+3,300(кладовые клиентов)(АР л.37,38)								
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	21,462	58,41	0,86	1254	19	308	0,02	--
		м2		20,80	0,21	446	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*125*				
		Сметная стоимость				*1687*				
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ КЛАДОВЫХ								
76	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	82,854016	58,41	0,86	4840	72	1189	0,02	2
		м2		20,80	0,21	1723	17	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*1189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*943*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*482*				
		Сметная стоимость				*6511*				
		ДВЕРИ ДП (10шт.)(АР л.38)								
77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	10,01159	58,41	0,86	585	9	144	0,02	--
		м2		20,80	0,21	208	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*787*				
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ Ст-5 в осях "Кс-Пс" на отм.+3,300(кладовые клиентов)(АР л.39,40)								
78	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	60,47916	58,41	0,86	3533	52	868	0,02	1
		м2		20,80	0,21	1258	13	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*868*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*352*				
		Сметная стоимость				*4753*				
		РЕШЕТЧАТЫЕ КОНСТРУКЦИИ КЛАДОВЫХ								
79	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	191,89637	58,41	0,86	11209	166	2753	0,02	4
		м2		20,80	0,21	3992	40	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*2753*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*2185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*1117*				
		Сметная стоимость				*15079*				
		ДВЕРИ ДП (15шт.)(АР л.40)								
80	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**10,01159**	**58,41**	**0,86**	**585**	**9**	**144**	**0,02**	**--**
		м2		**20,80**	**0,21**	**208**	**2**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14,35*		*144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*58*				
		Сметная стоимость				*787*				
		ПРИЯМОК ПР-1								
81	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**0,04325**	**223377,11**	**2144,27**	**9661**	**93**	**1593**	**46,60**	**2**
		т конструкций		**42732,67**	**363,35**	**1848**	**16**	**60,9**	**0,31**	**--**
		Накладные расходы -		*36829,47*		*1593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*26245,47*				*1135*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10584,00*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20816,53*		*900*				
		Сметная стоимость				*12154*				
82	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**6,6259**	**58,41**	**0,86**	**387**	**6**	**95**	**0,02**	**--**
		м2		**20,80**	**0,21**	**138**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14,35*		*95*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*39*				
		Сметная стоимость				*521*				
		ЛОТКИ ПО ТП Л2-Л9(АР л.43,48,49)								
83	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**0,23551**	**233139,67**	**15544,07**	**54907**	**3661**	**8533**	**35,90**	**8**
		т конструкций		**35474,23**	**6027,21**	**8355**	**1419**	**60,9**	**4,40**	**1**
		Накладные расходы -		*36231,13*		*8533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*25274,38*				*5952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10956,76*				*2580*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21549,66*		*5075*				
		Сметная стоимость				*68515*				
84	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**18,040066**	**58,41**	**0,86**	**1054**	**16**	**259**	**0,02**	**--**
		м2		**20,80**	**0,21**	**375**	**4**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14,35*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*205*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*105*				
		Сметная стоимость				*1418*				
		УСТРОЙСТВО ГИЛЬЗ Т1-Т8								
85	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**93,181962**	**58,41**	**0,86**	**5443**	**81**	**1337**	**0,02**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,80	0,21	1938	19	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*1337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*1061*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*276*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*542*				
		Сметная стоимость				*7322*				
		ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭКРАН НАВЕСА - СТОЙКИ СТ 1,2 И ЩИТЫ Щ-1,2 /лист АР л.52,52.1/								
86	**11-090304-0301 РСНБ РК 2015**	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж /Щ-1,2/**	**4,10262**	**213508,79**	**8970,93**	**875945**	**36804**	**99610**	**19,80**	**81**
		т конструкций		**21739,01**	**2247,12**	**89187**	**9219**	**60,9**	**1,89**	**8**
		Накладные расходы -		*24279,69*		*99610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*14607,55*				*59929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9672,13*				*39681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19023,08*		*78044*				
		Сметная стоимость				*1053600*				
87	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	**344,62008**	**58,41**	**0,86**	**20130**	**298**	**4944**	**0,02**	**7**
		м2		**20,80**	**0,21**	**7168**	**71**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14,35*		*4944*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*3924*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*1020*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*2006*				
		Сметная стоимость				*27080*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1153539**	**46490**			**132**
			Тенге			**139156**	**12450**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**96009**				
	Материалы -		Тенге			**60400**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**34528**			
		Накладные расходы -	Тенге			**23579**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**18714**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4865**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9567**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**129155**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34528**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1057529**				
	Материалы -		Тенге			**907493**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**117079**			
		Накладные расходы -	Тенге			**119163**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**71301**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**47862**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**94135**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1270828**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**107**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117079**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1399983**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**143**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**151607**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПО ПАНДУСУ ОГ-2								
88	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 Н43=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	2,978208	58,41	0,86	174	3	43	0,02	--
		м2		20,80	0,21	62	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*14,35*		*43*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*34*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*17*				
		Сметная стоимость				*234*				
		МОНОЛИТНЫЕ СТУПЕНИ И ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА /изм. РП лист7/								
89	11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	44	25467,73	18,19	1120580	800	72450	1,22	54
		м2		1116,92	4,14	49144	182	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*1646,60*		*72450*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*543,71*				*23923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1102,89*				*48527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2169,15*		*95442*				
		Сметная стоимость				*1288473*				
90	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	0,13112	10985,66	1201,16	1440	157	732	10,67	1
		т		9784,50	341,65	1283	45	48,5	0,33	--
		Накладные расходы -		*5585,21*		*732*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4911,18*				*644*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*674,03*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1325,67*		*174*				
		Сметная стоимость				*2346*				
91	21-050309-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	44	395,47	--	17401	--	738	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,77*		*738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,77*				*738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,98*		*1451*				
		Сметная стоимость				*19590*				
92	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	11,48	13838,87	8929,66	158870	102512	49219	4,93	57
		м3		4818,25	2501,49	55313	28717	48,5	2,42	28
		Накладные расходы -		*4287,37*		*49219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3550,07*				*40755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,29*				*8464*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,10*		*16647*				
		Сметная стоимость				*224736*				
93	11-110101-1507 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	44	726,54	49,86	31968	2194	20781	0,69	30
		м2 покрытия		673,81	21,64	29648	952	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		*472,29*		*20781*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*423,53*				*18635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,76*				*2146*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,91*		*4220*				
		Сметная стоимость				*56969*				
94	**11-090304-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали**								
			0,202	**229130,57**	**15544,07**	**46284**	**3140**	**7284**	**35,90**	**7**
		т		**35474,23**	**6027,21**	**7166**	**1217**	**60,9**	**4,40**	**1**
		Накладные расходы -		*36061,15*		*7284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*25274,38*				*5105*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10786,77*				*2179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21215,34*		*4285*				
		Сметная стоимость				*57854*				
95	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**								
			0,202	**299944,73**	**--**	**60589**	**--**	**2569**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*12717,66*		*2569*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,66*				*2569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25012,99*		*5053*				
		Сметная стоимость				*68211*				
96	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**								
			5,05	**58,41**	**0,86**	**295**	**4**	**72**	**0,02**	**--**
		м2		**20,80**	**0,21**	**105**	**1**	**54,2**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*14,35*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*11,39*				*57*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,96*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,82*		*29*				
		Сметная стоимость				*397*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1437601**	**108811**			**149**
			Тенге			**142721**	**31115**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1330728**				
	Материалы -		Тенге			**1072101**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**165453**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**17401**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144035**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**84049**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**59986**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**117981**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1592745**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**165453**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**106873**				
	Материалы -		Тенге			**35979**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8383**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**60589**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9853**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5105**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4748**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**9338**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**126065**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1718809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				173837			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14326699**	**524395**			**6171**
			Тенге			**6325126**	**158422**			**142**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12060328				
	Материалы -		Тенге			4562081				
	Всего заработная плата -		Тенге				6356238			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			752407				
	Местные материалы -		Тенге			58551				
		Накладные расходы -	Тенге			4165488				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3505497		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					659991		
		Сметная прибыль -	Тенге			1298065				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17523881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6195
		Сметная заработная плата -	Тенге				6356238			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2266371				
	Материалы -		Тенге			947732				
	Всего заработная плата -		Тенге				127310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1156406				
		Накладные расходы -	Тенге			176913				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77532		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					99381		
		Сметная прибыль -	Тенге			195463				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2638747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				127310			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			20162628				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6313
		Сметная заработная плата -	Тенге				6483548			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Директор ТОО „Конструктив-А" Барнэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-6. Водопровод и канализация

АКТ №30
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К2. ПАРКИНГ.								
1	11-160201-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	10	8915,55	52,65	89155	527	9861	0,91	9
		м трубопровода		942,12	23,60	9421	236	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*986,05*		*9861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*583,30*				*5833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,75*				*4028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*792,13*		*7921*				
		Сметная стоимость				*106937*				
2	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	67,5	63,69	1,10	4299	75	1478	0,03	2
		м2		33,78	0,21	2280	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*21,90*		*1478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,42*				*1243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,48*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,85*		*462*				
		Сметная стоимость				*6240*				
3	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические решеток, переплетов, радиаторов, труб. Окраска акриловая, количество окрасок 2**	135	695,21	0,73	93854	98	51465	0,65	87
		м2 окрашиваемой поверхности		615,36	0,40	83074	54	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*381,22*		*51465*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*337,44*				*45554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,78*				*5911*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,11*		*11625*				
		Сметная стоимость				*156945*				
		К3. ПАРКИНГ.								
4	11-160201-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	380	-2801,29	-21,21	-1064490	-8061	-220801	-0,70	-266
		м трубопровода		-724,71	-9,52	-275390	-3619	60,4	-0,01	-3
		Накладные расходы -		*581,06*		*220801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*443,48*				*168522*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,58*				*52280*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,59*		*102823*				
		Сметная стоимость				*-740865*				
5	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	430	1332,44	27,21	572951	11699	184647	0,55	238
		м трубопровода		581,08	11,22	249863	4825	60,4	0,01	5
		Накладные расходы -		*429,41*		*184647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*357,75*				*153831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,66*				*30816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,95*		*60608*				
		Сметная стоимость				*818206*				
6	11-160201-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	10	8915,55	52,65	89155	527	9861	0,91	9
		м трубопровода		942,12	23,60	9421	236	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*986,05*		*9861*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*583,30*				*5833*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*402,75*				*4028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*792,13*		*7921*				
		Сметная стоимость				*106937*				
7	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	7	4937,56	31,44	34563	220	5041	0,77	5
		м трубопровода		797,18	14,08	5580	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*720,13*		*5041*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*490,00*				*3430*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,13*				*1611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,62*		*3168*				
		Сметная стоимость				*42772*				
8	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	30	511,02	--	15331	--	650	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*650*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*650*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*1278*				
		Сметная стоимость				*17259*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**-165182**	**5084**			**85**
			Тенге			**84249**	**1845**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**98153**				
	Материалы -		Тенге			**12626**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85422**			
		Накладные расходы -	Тенге			**52943**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**46798**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**6145**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12088**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**163184**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85422**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**-263335**				
	Материалы -		Тенге			**-282472**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**672**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			15331				
		Накладные расходы -	Тенге			-10742				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					406		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-11148		
		Сметная прибыль -	Тенге			-21926				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			-296003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата -	Тенге				672			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			-132819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				86094			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Пургазаев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „КонструктиВ-А" Баронэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-6. Системы связи

АКТ №31
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСИ УГЛЕРОДА								
1	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	4857	198,67	92,23	964957	447949	345355	0,10	486
		м кабеля		103,53	36,96	502845	179533	42,8	0,04	184
		Накладные расходы -		*71,10*		*345355*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*292058*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*53297*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*21,58*		*104825*				
		Сметная стоимость				*1415137*				
2	23-060201-2202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели контрольные КВВГзнг 4х1 ГОСТ 1508-78**	4,95414	174736,27	--	865668	--	36704	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7408,82*		*36704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7408,82*				*36704*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14571,61*		*72190*				
		Сметная стоимость				*974562*				
3	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	126	605,12	38,87	76245	4898	20019	0,29	37
		м		293,29	5,33	36954	672	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*158,88*		*20019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*127,81*				*16104*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*3916*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*61,12*		*7701*				
		Сметная стоимость				*103966*				
4	23-010104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 16, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	127,26	369,22	--	46987	--	1992	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,65*		*1992*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,65*				*1992*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*30,79*		*3918*				
		Сметная стоимость				*52898*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
5	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	4	17492,71	1,48	69971	6	32286	16,00	64
		шт.		17319,52	--	69278	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*8071,56*		*32286*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*7031,73*				*28127*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1039,84*				*4159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2045,14*		*8181*				
		Сметная стоимость				*110438*				
6	23-080303-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-2АМ**	4	38979,27	--	155917	--	6611	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1652,72*		*6611*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1652,72*				*6611*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3250,56*		*13002*				
		Сметная стоимость				*175530*				
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ								
7	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	4	2628,38	1496,72	10514	5987	1520	0,15	1
		шт.		178,84	455,53	715	1822	40,6	0,44	2
		Накладные расходы -		*379,92*		*1520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*257,55*				*1030*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,36*				*489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*240,66*		*963*				
		Сметная стоимость				*12996*				
8	23-080306-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блок питания ИВЭПР-24/5 RSR 2x26**	4	17736,30	--	70945	--	3008	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*752,02*		*3008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*752,02*				*3008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1479,07*		*5916*				
		Сметная стоимость				*79869*				
9	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный . Монтаж оборудования**	8	2256,01	--	18048	--	8156	2,00	16
		шт.		2070,60	--	16565	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1019,45*		*8156*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,22*				*7090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*133,23*				*1066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*262,04*		*2096*				
		Сметная стоимость				*28300*				
10	23-080306-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Аккумулятор , 26 А/ч**	8	9744,78	--	77958	--	3305	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*413,18*		*3305*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*413,18*				*3305*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*812,64*		*6501*				
		Сметная стоимость				*87765*				
		ИЗВЕЩАТЕЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	1111	557,12	1,48	618962	1648	269638	0,50	556
		шт.		517,65	--	575109	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*242,70*		*269638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*210,17*				*233494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,53*				*36144*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*63,99*		*71088*				
		Сметная стоимость				*959689*				
12	23-080302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64**	1070	3495,50	--	3740185	--	158584	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*148,21*		*158584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*148,21*				*158584*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*291,50*		*311902*				
		Сметная стоимость				*4210670*				
13	23-080302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11**	41	2686,78	--	110158	--	4671	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*113,92*		*4671*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*113,92*				*4671*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*224,06*		*9186*				
		Сметная стоимость				*124015*				
14	Прайс ТОО"Байтерек Стан" стр.32	**Адресная метка на 4 линии АМ-4**	3	3670,73	--	11012	--	467	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*155,64*		*467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,64*				*467*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*306,11*		*918*				
		Сметная стоимость				*12397*				
		ОПОВЕЩАТЕЛИ								
15	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	**Оповещатель.Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	58	676,80	--	39255	--	13650	0,50	29
		шт.		488,27	--	28320	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*235,34*		*13650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*198,24*				*11498*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,10*				*2152*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*72,97*		*4232*				
		Сметная стоимость				*57137*				
16	23-080304-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Оповещатели модели ОПОП 2-35**	58	819,76	--	47546	--	2016	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,76*		*2016*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,76*				*2016*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*68,36*		*3965*				
		Сметная стоимость				*53527*				
		ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Модуль управления,релейный.Монтаж	3018	425,10	2,83	1282942	8553	572909	0,36	1086
		шт.		384,12	0,97	1159274	2926	42,8	--	2
		Накладные расходы -		*189,83*		*572909*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*164,82*				*497422*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,01*				*75487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,19*		*148468*				
		Сметная стоимость				*2004319*				
18	23-080303-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Модуль адресный релейный модели РМ-1	3	4952,54	--	14858	--	630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*209,99*		*630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*209,99*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,00*		*1239*				
		Сметная стоимость				*16727*				
19	23-080303-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Модуль адресный релейный модели РМ-2К	29	10052,54	--	291524	--	12361	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*426,23*		*12361*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*426,23*				*12361*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*838,30*		*24311*				
		Сметная стоимость				*328195*				
20	23-080303-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1	99	9984,30	--	988446	--	41910	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*423,33*		*41910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*423,33*				*41910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*832,61*		*82428*				
		Сметная стоимость				*1112785*				
21	23-080303-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Модуль адресный релейный модели РМ-1	16	4952,54	--	79241	--	3360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*209,99*		*3360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*209,99*				*3360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*413,00*		*6608*				
		Сметная стоимость				*89209*				
22	13-100203-0103 РСНБ РК 2015	Блок комутации.Таксофон и аппарат телефонный. Монтаж оборудования в сырых помещениях	16	1273,78	--	20381	--	6613	0,82	13
		шт.		848,95	--	13583	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*413,29*		*6613*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*344,67*				*5515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,62*				*1098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,97*		*2159*				
		Сметная стоимость				*29153*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-080504-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блок коммутаций УК-ВК/3, для многоквартирных домофонов**	16	2891,59	--	46265	--	1962	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*122,60*		*1962*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*122,60*				*1962*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,14*		*3858*				
		Сметная стоимость				*52085*				
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
24	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	1954	198,67	92,23	388208	180212	138938	0,10	195
		м кабеля		103,53	36,96	202298	72227	42,8	0,04	74
		Накладные расходы -		*71,10*		*138938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*117497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*21442*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,58*		*42172*				
		Сметная стоимость				*569318*				
25	23-060408-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабель симметричной парной скрутки,КПСнг сеч. 1х2х0,5**	0,2856	48304,83	--	13796	--	585	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2048,12*		*585*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2048,12*				*585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4028,24*		*1150*				
		Сметная стоимость				*15531*				
26	23-060408-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабель симметричной парной скрутки,КПСнг сеч. 1х2х1**	1,70748	82023,67	--	140054	--	5938	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3477,80*		*5938*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3477,80*				*5938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6840,12*		*11679*				
		Сметная стоимость				*157672*				
		КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
27	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	2576	347,24	10,78	894496	27772	296696	0,22	567
		м		222,49	2,67	573141	6869	42,8	--	6
		Накладные расходы -		*115,18*		*296696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,37*				*248244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*48452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*95295*				
		Сметная стоимость				*1286488*				
28	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	2601,76	13,90	--	36164	--	1533	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,59*		*1533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,59*				*1533*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,16*		*3016*				
		Сметная стоимость				*40713*				
29	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	50	153,12	--	7656	--	1295	0,05	3
		шт.		45,85	--	2293	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*25,90*		*1295*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*931*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*716*				
		Сметная стоимость				*9667*				
30	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Разветвительная коробка УК-2П**	50	59,30	--	2965	--	126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,51*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,51*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,95*		*247*				
		Сметная стоимость				*3338*				
		ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ								
31	13-080304-0208 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише**	14	2905,30	639,72	40674	8956	16568	2,00	28
		шт.		2134,00	242,40	29876	3394	42,8	0,20	3
		Накладные расходы -		*1183,41*		*16568*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1017,10*				*14239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,31*				*2328*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,10*		*4579*				
		Сметная стоимость				*61821*				
32	51-021301-0223 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления, ШУ-Т-30 СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010**	10	141084,00	--	1410840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5981,96*		*59820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5981,96*				*59820*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11765,28*		*117653*				
		Сметная стоимость				*1588312*				
33	23-051207-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Шкаф управления ШУЗ-0,18**	4	179916,98	--	719668	--	30514	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7628,48*		*30514*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7628,48*				*30514*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15003,64*		*60015*				
		Сметная стоимость				*810196*				
		ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ								
34	13-100301-0211 РСНБ РК 2015	**Установка программного обеспечения./Платы разные. Проверка электрическая и регулировка/**	1	2384,52	--	2385	--	1110	2,00	2
		шт		2384,52	--	2385	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*1110,27*		*1110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*968,12*				*968*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,15*				*142*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*279,58*		*280*				
		Сметная стоимость				*3775*				
35	Прайс лист ТОО"Байтерек Стан" стр.32	**Программное обеспечение firesec "оперативная задача"**	1	39572,21	--	39572	--	1678	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1677,86*		*1678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1677,86*				*1678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3300,01*		*3300*				
		Сметная стоимость				*44550*				
		РАЗНОЕ								
36	24-040207-3968 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Резисторы ГОСТ Р 51177-98**	2	45,90	--	92	--	4	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,95*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,83*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
37	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Модуль сопряжения.Монтаж**	2	425,10	2,83	850	6	380	0,36	1
		шт.		384,12	0,97	768	2	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*189,83*		*380*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*164,82*				*330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,01*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,19*		*98*				
		Сметная стоимость				*1328*				
38	Прайс лист ТОО"Байтерек Стан" стр.32	**Программатор адресных устройств ПКУ-1**	1	16294,44	--	16294	--	691	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*690,88*		*691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*690,88*				*691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1358,83*		*1359*				
		Сметная стоимость				*18344*				
39	Прайс лист ТОО"Байтерек Стан" стр.32	**Оптический тестер ОТ-1**	1	2799,84	--	2800	--	119	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*118,71*		*119*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*118,71*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*233,48*		*233*				
		Сметная стоимость				*3152*				
		ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР								
40	13-110401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	1	1221,37	304,36	1221	304	548	1,00	1
		комп.		917,01	165,65	917	166	44	0,16	--
		Накладные расходы -		*548,35*		*548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*476,37*				*476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,98*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,58*		*142*				
		Сметная стоимость				*1911*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	23-080505-0702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Системный блок Core i3. 2048Mb, клавиатура и мышь**	1	68440,39	--	68440	--	2902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2901,87*		*2902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2901,87*				*2902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5707,38*		*5707*				
		Сметная стоимость				*77049*				
42	23-080505-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Монитор жидкокристаллический 21**	1	57195,63	--	57196	--	2425	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2425,09*		*2425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2425,09*				*2425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4769,66*		*4770*				
		Сметная стоимость				*64391*				
43	23-051401-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Операционная система Microsoft Windows 7.Ключ программирования**	1	50843,05	--	50843	--	2156	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2155,75*		*2156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2155,75*				*2156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4239,90*		*4240*				
		Сметная стоимость				*57239*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**13542199**	**686291**			**3083**
			Тенге			**3214320**	**267610**			**271**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1410840**				
	Накладные расходы -		Тенге			**59820**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**117653**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1588312**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**11277605**				
	Материалы -		Тенге			**536153**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3481930**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6840840**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2015733**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1475022**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**540711**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1063467**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**14356805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3354**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3481930**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**92**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**92**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**8**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**103**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**853662**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**853662**				
		Накладные расходы -	Тенге			**36195**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			71189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			961046				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16906267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3354
		Сметная заработная плата -	Тенге				3481930			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Директор ТОО „Конструктив-А" Варонэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-6. Автоматическое пожаротушения

АКТ №32
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ								
1	13-100602-0306 РСНБ РК 2015	**Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое). Монтаж оборудования**	1	70031,70	--	70032	--	31457	58,00	58
		абонентское устройство		67312,48	--	67312	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*31456,96*		*31457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*27328,87*				*27329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4128,09*				*4128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8119,09*		*8119*				
		Сметная стоимость				*109608*				
2	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световой указатель "Насосная станция"**	1	762,37	--	762	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,58*		*64*				
		Сметная стоимость				*858*				
		ТРУБОПРОВОДЫ								
3	23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	0,046	1199,44	--	55	--	2	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,86*		*2*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,86*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,02*		*5*				
		Сметная стоимость				*62*				
4	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	1	17488,86	74,39	17489	74	1348	0,90	1
		кран		931,77	31,06	932	31	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1347,73*		*1348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*581,55*				*582*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*766,19*				*766*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1506,93*		*1507*				
		Сметная стоимость				*20344*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23-030103-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	20	637,98	--	12760	--	541	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14365*				
6	23-080305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	6152,67	--	12305	--	522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*260,87*		*522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,87*				*522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,08*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13853*				
7	13-100902-1206 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф настенный, размер до 700х1000 мм. Монтаж оборудования	1	3967,09	68,33	3967	68	1489	3,00	3
		шт.		2929,62	31,06	2930	31	42,8	0,03	--
		Накладные расходы -		*1489,10*		*1489*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1267,17*				*1267*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,93*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,50*		*436*				
		Сметная стоимость				*5893*				
8	23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шкаф пожарный ШПК-320	1	14587,05	--	14587	--	618	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*618,49*		*618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*618,49*				*618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1216,44*		*1216*				
		Сметная стоимость				*16422*				
9	11-160701-0101 РСНБ РК 2015 прим	Краны пожарные диаметром 65 мм. Установка	53	21751,80	74,39	1152845	3943	81010	0,90	48
		кран		931,77	31,06	49384	1646	60,4	0,03	2
		Накладные расходы -		*1528,48*		*81010*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*581,55*				*30822*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*946,93*				*50188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1862,42*		*98708*				
		Сметная стоимость				*1332563*				
10	13-100902-1206 РСНБ РК 2015 прим	Шкаф настенный, размер до 700х1000 мм. Монтаж оборудования	53	3967,09	68,33	210256	3622	78922	3,00	159
		шт.		2929,62	31,06	155270	1646	42,8	0,03	2
		Накладные расходы -		*1489,10*		*78922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1267,17*				*67160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,93*				*11762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,50*		*23134*				
		Сметная стоимость				*312313*				
11	23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Шкаф пожарный ШПК-320	53	14587,05	--	773114	--	32780	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*618,49*		*32780*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*618,49*				*32780*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1216,44*		*64471*				
		Сметная стоимость				*870366*				
12	**23-030103-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 66 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**1060**	**637,98**	--	**676259**	--	**28673**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,05*		*28673*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,05*				*28673*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,20*		*56395*				
		Сметная стоимость				*761327*				
13	**23-080305-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Огнетушители углекислотные ОУ-3 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**106**	**6152,67**	--	**652183**	--	**27653**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*260,87*		*27653*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,87*				*27653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*513,08*		*54387*				
		Сметная стоимость				*734222*				
14	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**6**	**2335,01**	--	**14010**	--	**1507**	**0,23**	**1**
		комплект		**241,78**	--	**1451**	--	**60,4**	--	--
		Накладные расходы -		*251,23*		*1507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*146,04*				*876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,20*				*631*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*206,90*		*1241*				
		Сметная стоимость				*16759*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3610624**	**7707**			**270**
			Тенге			**277278**	**3354**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1737206**				
	Материалы -		Тенге			**55053**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**227189**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1452951**				
		Накладные расходы -	Тенге			**173474**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**95756**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**77718**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**152854**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2063534**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**222**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**227189**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1873418**				
	Материалы -		Тенге			**1128561**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53443**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**689074**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**42**				
		Накладные расходы -	Тенге			**113081**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**32280**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**80801**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**158920**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2145419**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53443**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4208954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				280633			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3610624**	**7707**			**270**
			Тенге			**277278**	**3354**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1737206				
	Материалы -		Тенге			55053				
	Всего заработная плата -		Тенге				227189			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1452951				
		Накладные расходы -	Тенге			173474				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95756		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					77718		
		Сметная прибыль -	Тенге			152854				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2063534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				227189			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1873418				
	Материалы -		Тенге			1128561				
	Всего заработная плата -		Тенге				53443			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			689074				
	Сдача и испытание -		Тенге			42				
		Накладные расходы -	Тенге			113081				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32280		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80801		
		Сметная прибыль -	Тенге			158920				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2145419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				53443			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4208954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				280633			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Директор ТОО „Конструктив-А" Баронэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-6. Отопление и вентиляция

АКТ №33
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ П1-П10								
1	21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	3	285,22	--	856	--	36	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,09*		*36*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,09*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,79*		*71*				
		Сметная стоимость				*964*				
		СИСТЕМА В1-В10								
2	21-050308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	16	285,22	--	4564	--	193	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,09*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,09*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,79*		*381*				
		Сметная стоимость				*5138*				
3	13-110601-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования**	6	6160,20	247,34	36961	1484	14913	5,00	30
		шт.		4762,85	86,61	28577	520	44	0,07	--
		Накладные расходы -		*2485,42*		*14913*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*2133,76*				*12803*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*351,66*				*2110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*691,65*		*4150*				
		Сметная стоимость				*56023*				
4	ТКОМ.ПРЕДЛОЖ.ТОО "АЗИЯ ПРОМ КОМПЛЕКТ"стр.5	**Газоанализатор СО стационарный, Хоббит-Т-8СО /блок индикации - 1шт, датчики - 9шт/, фирмы "Геосистема"**	2	683113,04	--	1366226	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28963,99*		*57928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28963,99*				*57928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56966,16*		*113932*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1538086*				
5	ТКОМ.ПРЕДЛОЖ.ТОО "АЗИЯ ПРОМ КОМПЛЕКТ"стр.5	**Газоанализатор СО стационарный, Хоббит-Т-11СО /блок индикации - 1шт, датчики - 9шт/, фирмы "Геосистема"**	2	**921262,53**	--	**1842525**	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39061,53*		*78123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39061,53*				*78123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76825,93*		*153652*				
		Сметная стоимость				*2074300*				
6	ТКОМ.ПРЕДЛОЖ.ТОО "АЗИЯ ПРОМ КОМПЛЕКТ"стр.5	**Газоанализатор СО стационарный, Хоббит-Т-12СО /блок индикации - 1шт, датчики - 9шт/, фирмы "Геосистема"**	2	**995328,17**	--	**1990656**	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42201,91*		*84404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42201,91*				*84404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83002,41*		*166005*				
		Сметная стоимость				*2241065*				
7	11-200301-0204 РСНБ РК 2015	**Решетки переточные АП 200х100, /штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х100 мм. Установка**	4	**1367,49**	**40,83**	**5470**	**163**	**2987**	**1,12**	**4**
		решетка		**1083,24**	**10,87**	**4333**	**43**	**60,4**	**0,01**	--
		Накладные расходы -		*746,85*		*2987*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*660,85*				*2643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,00*				*344*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,15*		*677*				
		Сметная стоимость				*9134*				
8	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	8	**1700,59**	**74,71**	**13605**	**598**	**7793**	**1,46**	**12**
		решетка		**1407,21**	**25,45**	**11258**	**204**	**60,4**	**0,02**	--
		Накладные расходы -		*974,12*		*7793*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*865,33*				*6923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*108,79*				*870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,98*		*1712*				
		Сметная стоимость				*23110*				
9	23-050306-1846 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Решетки наружные АРН 700х500/Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 1000 мм х 500 мм**	6	**5830,88**	--	**34985**	--	**1483**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*247,23*		*1483*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247,23*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,25*		*2917*				
		Сметная стоимость				*39386*				
10	23-050306-1846 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Решетки наружные АРН 1250х500/Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, алюминевые, размерами 1000 мм х 500 мм**	2	**5830,88**	--	**11662**	--	**494**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*247,23*		*494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247,23*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*486,25*		*972*				
		Сметная стоимость				*13129*				

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	13-110501-0101 РСНБ РК 2015	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	2	1479,67	831,20	2959	1662	817	0,50	1
		шт.		458,51	294,93	917	590	44	0,25	1
		Накладные расходы -		*408,30*		*817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*331,51*				*663*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,79*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,04*		*302*				
		Сметная стоимость				*4078*				
12	23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	2	13938,09	--	27876	--	1182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*590,98*		*1182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*590,98*				*1182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1162,33*		*2325*				
		Сметная стоимость				*31383*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**30836**	**1662**			**1**
			Тенге			**917**	**590**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2959**				
	Материалы -		Тенге			**380**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1507**			
		Накладные расходы -	Тенге			**817**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**663**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**154**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**302**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4078**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1507**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**27876**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27876**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1182**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2325**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**31383**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**35461**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1507**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5338345**	**3907**			**47**
			Тенге			**45085**	**1357**			**1**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**5199407**				
	Накладные расходы -		Тенге			**220455**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**433589**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**5853451**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**39921**				
	Материалы -		Тенге			**7280**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**30604**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15729**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13466**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2263**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			4452				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			60102				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				30604			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5419				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5419				
		Накладные расходы -	Тенге			230				
		Сметная прибыль -	Тенге			452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6101				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93598				
	Материалы -		Тенге			2723				
	Всего заработная плата -		Тенге				15838			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74523				
	Сдача и испытание -		Тенге			779				
		Накладные расходы -	Тенге			13940				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4374		
		Сметная прибыль -	Тенге			8603				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			116141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				15838			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6035795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				46441			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — ТОО „КонструктиВ-А" Баронэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-6. ЭСО

АКТ №34
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В								
		Щит ЩО-1								
1	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка**	1	2871,09	672,18	2871	672	1204	2,00	2
		шт.		2134,00	290,87	2134	291	42,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*1203,59*		*1204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1037,85*				*1038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,74*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,97*		*326*				
		Сметная стоимость				*4401*				
2	23-070201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	5175,71	--	5176	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*219,45*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219,45*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,61*		*432*				
		Сметная стоимость				*5827*				
3	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	2997,04	79,45	2997	79	1051	2,00	2
		шт.		2047,42	24,24	2047	24	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*1051,34*		*1051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*886,67*				*887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,67*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,87*		*324*				
		Сметная стоимость				*4372*				
4	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	19	1766,23	19,18	33558	364	10101	1,00	19
		шт.		1023,71	--	19450	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*531,61*		*10101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*8325*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,47*				*1776*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,83*		*3493*				
		Сметная стоимость				*47151*				
5	23-070204-0751 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 80А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	1030,24	--	1030	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,68*		*44*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,68*				*44*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,91*		*86*				
		Сметная стоимость				*1160*				
6	23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	13	275,26	--	3578	--	152	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,67*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*298*				
		Сметная стоимость				*4028*				
7	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	5	821,69	--	4108	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,84*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,84*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,52*		*343*				
		Сметная стоимость				*4625*				
8	23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	275,26	--	275	--	12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,67*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*23*				
		Сметная стоимость				*310*				
9	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	1	1766,23	19,18	1766	19	532	1,00	1
		шт.		1023,71	--	1024	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*531,61*		*532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,47*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,83*		*184*				
		Сметная стоимость				*2481*				
10	23-070204-1411 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	2610,67	--	2611	--	111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*110,69*		*111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,69*				*111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*217,71*		*218*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2939*				
		Щит ЩАО-1								
11	13-080304-0202 РСНБ РК 2015	**Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка**	1	2871,09	672,18	2871	672	1204	2,00	2
		шт.		2134,00	290,87	2134	291	42,8	0,24	--
		Накладные расходы -		*1203,59*		*1204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1037,85*				*1038*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,74*				*166*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*325,97*		*326*				
		Сметная стоимость				*4401*				
12	23-070201-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	1	5809,30	--	5809	--	246	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246,31*		*246*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*246,31*				*246*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*484,45*		*484*				
		Сметная стоимость				*6540*				
13	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	11	1766,23	19,18	19429	211	5848	1,00	11
		шт.		1023,71	--	11261	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*531,61*		*5848*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*4820*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,47*				*1028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,83*		*2022*				
		Сметная стоимость				*27299*				
14	23-070204-0747 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1	821,69	--	822	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,84*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,84*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,52*		*69*				
		Сметная стоимость				*925*				
15	23-070204-0711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	5	275,26	--	1376	--	58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,67*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,67*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,95*		*115*				
		Сметная стоимость				*1549*				
16	23-070204-0746 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	5	821,69	--	4108	--	174	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,84*		*174*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,84*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,52*		*343*				
		Сметная стоимость				*4625*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Светотехническое оборудование								
17	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	178	1467,55	517,81	261224	92170	108686	0,79	141
		шт.		842,93	386,20	150042	68743	42,8	0,42	74
		Накладные расходы -		*610,60*		*108686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*526,07*				*93640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,53*				*15046*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,25*		*29593*				
		Сметная стоимость				*399503*				
18	23-070101-0561 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильник потолочный ARS/S 418**	3	6063,48	--	18190	--	771	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*257,09*		*771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,09*				*771*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,65*		*1517*				
		Сметная стоимость				*20478*				
19	23-070102-0132 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильник LZ 136.**	155	4828,85	--	748472	--	31735	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*204,74*		*31735*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,74*				*31735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*402,69*		*62417*				
		Сметная стоимость				*842624*				
20	23-070102-1203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	1	11101,28	--	11101	--	471	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*470,69*		*471*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*470,69*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*925,76*		*926*				
		Сметная стоимость				*12497*				
21	23-070101-0561 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильник MD 160.**	19	6063,48	--	115206	--	4885	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*257,09*		*4885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,09*				*4885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*505,65*		*9607*				
		Сметная стоимость				*129698*				
22	23-070101-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля до 12 м ГОСТ 17677-82**	4	1112,04	--	4448	--	189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,15*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,15*				*189*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,74*		*371*				
		Сметная стоимость				*5008*				
23	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	18	1034,69	99,77	18624	1796	8034	0,82	15
		шт.		874,94	27,15	15749	489	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*446,33*		*8034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*386,09*				*6950*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,24*				*1084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,48*		*2133*				
		Сметная стоимость				*28791*				
24	23-080304-0606 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световой указатель подъезда СУП-МУ2**	18	762,37	--	13723	--	582	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,58*		*1144*				
		Сметная стоимость				*15449*				
25	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	145	1034,69	99,77	150029	14467	64719	0,82	119
		шт.		874,94	27,15	126866	3936	42,8	0,02	3
		Накладные расходы -		*446,33*		*64719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*386,09*				*55984*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,24*				*8735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,48*		*17180*				
		Сметная стоимость				*231927*				
26	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световое табло "Насосная станция"**	1	762,37	--	762	--	32	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,58*		*64*				
		Сметная стоимость				*858*				
27	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световое табло "Движение прямо"**	98	762,37	--	74712	--	3168	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*3168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*3168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,58*		*6230*				
		Сметная стоимость				*84110*				
28	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световое табло "Движение направо"**	14	762,37	--	10673	--	453	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*453*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,58*		*890*				
		Сметная стоимость				*12016*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световое табло "Движение налево"**	10	762,37	--	7624	--	323	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*323*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*323*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*63,58*		*636*				
		Сметная стоимость				*8583*				
30	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световое табло "Движение прямо, направо"**	8	762,37	--	6099	--	259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*63,58*		*509*				
		Сметная стоимость				*6866*				
31	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световое табло "Движение прямо, налево"**	2	762,37	--	1525	--	65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*65*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*65*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*63,58*		*127*				
		Сметная стоимость				*1717*				
32	23-080304-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Световое табло "СТОП"**	12	762,37	--	9148	--	388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,32*		*388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,32*				*388*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*63,58*		*763*				
		Сметная стоимость				*10299*				
		Лампы								
33	23-070104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампа энергосберигающая 220-230В HS-T3-20-840-E-27.Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27**	19	494,57	--	9397	--	398	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,97*		*398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,97*				*398*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*41,24*		*784*				
		Сметная стоимость				*10579*				
34	23-070104-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Лампы компактные люминесцентные 2G11 L18W**	2	1038,27	--	2077	--	88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*44,02*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,02*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*86,58*		*173*				
		Сметная стоимость				*2338*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	23-070104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	0,2	374,26	--	75	--	3	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,87*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,87*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*31,21*		*6*				
		Сметная стоимость				*84*				
36	Прайс лист "220vОIТ" стр.	Лампа люминисцентная Philips TLD 36W	155	2393,70	--	371024	--	15731	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*101,49*		*15731*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,49*				*15731*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*199,62*		*30940*				
		Сметная стоимость				*417696*				
		Электроустановочные изделия								
37	13-080305-0111 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухполюсная. Монтаж оборудования	4	167,73	6,72	671	27	129	0,05	--
		шт.		53,35	2,91	213	12	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*32,21*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,08*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,13*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*16,00*		*64*				
		Сметная стоимость				*864*				
38	23-070220-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	4	170,39	--	682	--	29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,22*		*29*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,22*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*14,21*		*57*				
		Сметная стоимость				*768*				
39	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	3	323,51	2,24	971	7	457	0,29	1
		шт.		309,43	0,97	928	3	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*152,20*		*457*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*132,85*				*399*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,35*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*38,06*		*114*				
		Сметная стоимость				*1542*				
40	23-070218-1508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	189,85	--	570	--	24	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,05*		*24*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,05*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*15,83*		*47*				
		Сметная стоимость				*642*				
41	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	141	392,53	2,27	55346	321	24543	0,33	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		352,11	0,73	49648	103	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*174,06*		*24543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*151,01*				*21293*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,05*				*3250*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,33*		*6391*				
		Сметная стоимость				*86280*				
42	23-070218-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	141	508,01	--	71629	--	3037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,54*		*3037*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,54*				*3037*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,36*		*5973*				
		Сметная стоимость				*80639*				
43	13-080305-0111 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования**	4	167,73	6,72	671	27	129	0,05	--
		шт.		53,35	2,91	213	12	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*32,21*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*24,08*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,13*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*64*				
		Сметная стоимость				*864*				
44	23-070220-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002**	4	961,02	--	3844	--	163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,75*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,75*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,14*		*321*				
		Сметная стоимость				*4328*				
45	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Датчик.Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	27	1766,23	19,18	47688	518	14354	1,00	27
		шт.		1023,71	--	27640	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*531,61*		*14354*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*438,15*				*11830*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,47*				*2524*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,83*		*4963*				
		Сметная стоимость				*67005*				
46	23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Датчик движения инфрокрасный потолочного крепления-диапозон 8м, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	12	6404,42	--	76853	--	3259	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,55*		*3259*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271,55*				*3259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,08*		*6409*				
		Сметная стоимость				*86520*				
47	23-070106-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Датчик движения инфрокрасный потолочного крепления-диапозон 12м, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	15	6404,42	--	96066	--	4073	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,55*		*4073*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*271,55*				*4073*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*534,08*		*8011*				
		Сметная стоимость				*108150*				
48	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**315**	**153,12**	**--**	**48234**	**--**	**8158**	**0,05**	**16**
		шт.		**45,85**	**--**	**14443**	**--**	**40,6**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*25,90*		*8158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*18,62*				*5864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,28*				*2294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,32*		*4511*				
		Сметная стоимость				*60903*				
49	**23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм**	**297**	**453,98**	**--**	**134832**	**--**	**5717**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*19,25*		*5717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,25*				*5717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,86*		*11244*				
		Сметная стоимость				*151793*				
50	**23-080306-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**18**	**93,03**	**--**	**1675**	**--**	**71**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3,94*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,94*				*71*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,76*		*140*				
		Сметная стоимость				*1886*				
		Провода силовые								
51	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**8205**	**79,43**	**1,12**	**651694**	**9192**	**251533**	**0,06**	**492**
		м		**60,68**	**0,48**	**497878**	**3978**	**42,8**	**--**	**3**
		Накладные расходы -		*30,66*		*251533*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*26,18*				*214794*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,48*				*36739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,81*		*72258*				
		Сметная стоимость				*975485*				
52	**23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**4,1612**	**81667,93**	**--**	**339837**	**--**	**14409**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*3462,72*		*14409*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3462,72*				*14409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6810,45*		*28340*				
		Сметная стоимость				*382586*				
53	**23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**3,1106**	**118816,83**	**--**	**369592**	**--**	**15671**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*5037,83*		*15671*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5037,83*				*15671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9908,37*		*30821*				
		Сметная стоимость				*416084*				
54	23-060902-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	1,17935	196814,55	--	232113	--	9842	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8344,94*		*9842*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8344,94*				*9842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16412,76*		*19356*				
		Сметная стоимость				*261311*				
		Кабели силовые								
55	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	2355	198,67	92,23	467876	217196	167451	0,10	236
		м кабеля		103,53	36,96	243813	87050	42,8	0,04	89
		Накладные расходы -		*71,10*		*167451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*141609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*25842*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,58*		*50826*				
		Сметная стоимость				*686154*				
56	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,2652	76506,34	--	20289	--	860	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3243,87*		*860*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3243,87*				*860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6380,02*		*1692*				
		Сметная стоимость				*22841*				
57	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,8976	113406,23	--	101793	--	4316	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4808,42*		*4316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4808,42*				*4316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9457,17*		*8489*				
		Сметная стоимость				*114598*				
58	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,30804	176836,19	--	54473	--	2310	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7497,85*		*2310*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7497,85*				*2310*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14746,72*		*4543*				
		Сметная стоимость				*61325*				
59	23-060128-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,4182	202376,09	--	84634	--	3588	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8580,75*		*3588*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8580,75*				*3588*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16876,55*		*7058*				
		Сметная стоимость				*95280*				
60	23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,51306	309717,80	--	158904	--	6738	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13132,03*		*6738*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13132,03*				*6738*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25827,99*		*13251*				
		Сметная стоимость				*178893*				
61	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
		м кабеля	1047	198,67	92,23	208011	96562	74447	0,10	105
				103,53	36,96	108396	38701	42,8	0,04	40
		Накладные расходы -		*71,10*		*74447*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*62957*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,97*				*11489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,58*		*22597*				
		Сметная стоимость				*305054*				
62	23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78**								
		км	1,02204	171964,41	--	175755	--	7452	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7291,29*		*7452*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7291,29*				*7452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14340,46*		*14657*				
		Сметная стоимость				*197864*				
63	23-060201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Кабели контрольные КВВГ 4х0,5 ГОСТ 1508-78**								
		км	0,0459	114160,14	--	5240	--	222	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4840,39*		*222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4840,39*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9520,04*		*437*				
		Сметная стоимость				*5899*				
		Трубы								
64	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**								
		м	5246	347,24	10,78	1821633	56558	604219	0,22	1154
				222,49	2,67	1167196	13988	42,8	--	12
		Накладные расходы -		*115,18*		*604219*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,37*				*505547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,81*				*98672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,99*		*194068*				
		Сметная стоимость				*2619920*				
65	23-010504-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**								
		м	3192	13,90	--	44369	--	1881	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,59*		*1881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,59*				*1881*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,16*		*3700*				
		Сметная стоимость				*49950*				
66	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**								
		м	1318,05	27,07	--	35680	--	1513	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,15*		*1513*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,15*				*1513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,26*		*2975*				
		Сметная стоимость				*40168*				
67	23-010504-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**								
		м	831,23	44,04	--	36607	--	1552	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,87*		*1552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,87*				*1552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,67*		*3053*				
		Сметная стоимость				*41212*				
68	23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**								
		м	351,48	61,57	--	21641	--	918	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,61*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,61*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,13*		*1805*				
		Сметная стоимость				*24363*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7296392**	**490858**			**2388**
			Тенге			**2441076**	**217619**			**222**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7158096**				
	Материалы -		Тенге			**864231**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2658694**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3361930**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1489341**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1137603**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**351738**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**691795**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**9339232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2610**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2658694**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**138296**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138296**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5864**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**11533**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**155693**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9494925**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2610**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2658694**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7296392**	**490858**			**2388**
			Тенге			**2441076**	**217619**			**222**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7158096				
	Материалы -		Тенге			864231				
	Всего заработная плата -		Тенге				2658694			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3361930				
		Накладные расходы -	Тенге			1489341				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1137603		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					351738		
		Сметная прибыль -	Тенге			691795				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9339232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				2658694			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			138296				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138296				
		Накладные расходы -	Тенге			5864				
		Сметная прибыль -	Тенге			11533				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			155693				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9494925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2610
		Сметная заработная плата -	Тенге				2658694			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор

Директор ТОО „Конструктив-А"
Баронэ В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-2.

АКТ №35
выполненных работ за декабрь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ 1-2 И 1-3								
1	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	1,853	-28604,21	-985,60	-53004	-1826	-26133	-20,90	-39
		м3 изоляции		-21956,36	-404,80	-40685	-750	55,3	-0,39	-1
		Накладные расходы -		*14102,85*		*26133*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*12365,73*				*22914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1737,13*				*3219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3416,56*		*6331*				
		Сметная стоимость				*-20541*				
2	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	1,853	25184,93	985,60	46668	1826	25864	20,90	39
		м3 изоляции		21956,36	404,80	40685	750	55,3	0,39	1
		Накладные расходы -		*13957,87*		*25864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*12365,73*				*22914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1592,15*				*2950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3131,42*		*5803*				
		Сметная стоимость				*78334*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**-6336**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-6336**				
	Материалы -		Тенге			**-6336**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-269				
		Сметная прибыль -	Тенге			-528				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-7133				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			-7133				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Директор ТОО „Конструктив-Д" Бароева В.А.

Форма 2в

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенными помещениями и паркингом, в г. Астана, район пересечения улиц Э.Жангельдина, С.Рахимова, Ш.Уалиханова

Наименование объекта - Секция 1-3

АКТ №36
выполненных работ за декабрь 2019г.

на общестроительные работы - КЖ2

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СЕКЦИЯ 1-3. КАРКАС								
		СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ Стм-1(1шт.), Стм-2(1шт.),Стм-3(1шт.), Стм-4(1шт.)(КЖ2 л.44,45)								
1	**11-060601-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.4 Кзтр=1,30**	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 76 до 105 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,3**	**10,23147**	**32673,20**	**1938,22**	**334295**	**19831**	**70310**	**11,06**	**113**
		м3		**10273,10**	**579,41**	**105109**	**5928**	**48,5**	**0,56**	**6**
		Накладные расходы -		*6871,98*		*70310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5263,47*				*53853*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1608,51*				*16457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3163,61*		*32368*				
		Сметная стоимость				*436974*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**334295**	**19831**			**113**
			Тенге			**105109**	**5928**			**6**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**334295**				
	Материалы -		Тенге			**209355**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**111037**			
		Накладные расходы -	Тенге			**70310**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53853**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16457**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32368**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**436974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111037**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**436974**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				111037			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**334295**	**19831**			**113**
			Тенге			**105109**	**5928**			**6**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**334295**				
Материалы -			Тенге			**209355**				
Всего заработная плата -			Тенге				111037			
		Накладные расходы -	Тенге			**70310**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**53853**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**16457**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**32368**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**436974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				111037			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**436974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				111037			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Ведущий специалист ПТО — Миллер И.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник участка — Аряев С.

Инженер-сметчик — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Нуртазаев С.

Авторский надзор — Директор ТОО „Конструктив-А" Баронэ В.А.