Субподрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс",БИН 07114000557

(полное наименование, бизнес иден...фикационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство медицинского пункта в селе Курылысшы с.з.г. Экибастуз Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ №5

за 30 сентября 2024г.

на Общестроительные работы по чертежам АС

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Раздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**179,838**	**375**	**67439**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**5,562**	**9455**	**52589**	
3	**3**	**6101-0103-0216**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**24,2**	**476**	**11519**	
4	**4**	**412-102-0203**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км/лишний грунта/**	**1 т·км**	**141,57**	**105**	**14865**	
5	**5**	**6101-0101-0302**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**24,2**	**79**	**1912**	
6	**6**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**137,02**	**97**	**13291**	
7	**7**	**6101-0106-0108**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м3**	**137,02**	**48**	**6577**	
8	**8**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**137,02**	**650**	**89063**	
9	**9**	**6101-0107-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**137,02**	**220**	**30144**	
10	**10**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**24,18**	**4112**	**99428**	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Фундамент ленточный(АС-4)					

11	11	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	5,9	9469	55867	
12	12	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	6,785	4384	29745	Казахстан
13	13	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	3	10397	31191	
14	14	212-101-0415	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	1 м3	3,06	24371	74575	Казахстан
15	15	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,9	30727	212016	
16	16	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	1 м3	7,0035	28875	202226	Казахстан
17	17	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2816	341021	96032	Казахстан
18	18	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,446	318160	141899	Казахстан
19	19	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,02	1588	104840	
20	20	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	158,448	511	80967	
			Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-5)				0	
21	21	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	1	5379	5379	
22	22	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	3	5927	17781	
23	23	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	25	7945	198625	
24	24	221-102-0101 Кстм =1,05	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	14,565	42267,75	615630	Казахстан
25	25	6103-0101-0304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	0,4	22813	9125	
26	26	212-101-0704	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	1 м3	0,408	25885	10561	Казахстан
27	27	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,584	1588	126379	
28	28	235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	1 кг	191,0016	511	97602	

Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 3 квартал **2497268,26**

НДС (12%) 293678,75

Всего по акту **2741001,64**

Принял:

Подрядчик:ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

Директор _____Лавренюк Д.Н.

Сдал:

Субподрядчик: ТОО "Павлодар Рем Комплекс",БИН 071140005574

Директор_____Киева М.А.