ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №1
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No1
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/14/1743
Contract No: AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 1/ Application No:1

месяц/month / апрель / April

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11		536 194,11
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35		373 838,35
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78		0,00		0,00
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65		0,00		0,00
5.Блок 6	31 998 830,42		0,00		0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05		0,00		0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61		0,00		0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92		0,00		0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44		0,00		0,00
11.Колонны	15 762 408,77		0,00		0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34		0,00		0,00
13.Колонны	8 039 955,36		0,00		0,00
14.Ригели	5 654 131,64		0,00		0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64		0,00		0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57		0,00		0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72		0,00		0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01		0,00		0,00
Б					
19.Фундаменты	22 471 955,32		0,00		0,00
20.Колонны	4 748 101,87		0,00		0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01		0,00		0,00
22.Ригели	11 592 082,42		0,00		0,00
23.Балки	744 928,34		0,00		0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70		0,00		0,00
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92		0,00		0,00
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34		51 667 293,34
30.Приямок	586 245,13		0,00		0,00
31.Колонны	18 462 507,74		0,00		0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07		0,00		0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64		0,00		0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57		0,00		0,00
35.Тумба под купол	213 298,43		0,00		0,00
36.Парапет	2 221 581,17		0,00		0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04		0,00		0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49		27 132 564,49
39.Колонны	15 960 930,73		0,00		0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94		0,00		0,00
41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19		0,00		0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96		0,00		0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67		0,00		0,00

44.Ригель РМ2	1 726 572,19		0,00		0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11		0,00		0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06		0,00		0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62		0,00		0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37		0,00		0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33		0,00		0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44		0,00		0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38		0,00		0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44		0,00		0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34		0,00		0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06		0,00		0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57		0,00		0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	2,00%	306 224,30		306 224,30
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	10,00%	1 327 058,29		1 327 058,29
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60		0,00		0,00
59.Стены	117 013 739,99		0,00		0,00
60.Кровля	117 234 891,12		0,00		0,00
61.Фонари	22 412 022,55		0,00		0,00
62.Окна	7 078 469,00		0,00		0,00
63.Витражи	174 511 562,11		0,00		0,00
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49		0,00		0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73		0,00		0,00
68.Отделка фасадов	84 300 606,04		0,00		0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39		0,00		0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77		0,00		0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44		0,00		0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07		0,00		0,00
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21		0,00		0,00
87.П13	2 330 237,71		0,00		0,00
88.П14	2 073 386,78		0,00		0,00
89.П15	2 790 908,82		0,00		0,00
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.	316 083,39		0,00		0,00
93.,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81		0,00		0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25		0,00		0,00
116.В36	1 519 038,18		0,00		0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00
118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88		0,00		0,00

121.B41	209 157,98		0,00		0,00
122.B42	208 071,57		0,00		0,00
123.B43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58		0,00		0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92		0,00		0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76		0,00		0,00
143.Стены	2 884 993,62		0,00		0,00
144.Перегородки	43 273,75		0,00		0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22		0,00		0,00
146.Кровля	431 595,26		0,00		0,00
147.Полы	1 040 391,22		0,00		0,00
148.Отделочные работы	436 901,35		0,00		0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95		0,00		0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29		0,00		0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
15.Теплотрасса	30 955 658,96		0,00		0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79		0,00		0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00		51 136 984,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**132 480 156,88**		**132 480 156,88**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**132 480 156,88**		**132 480 156,88**
B.НДС @ % от общей суммы / VAT @ % of total	**287 103 998,76**		**15 897 618,83**		**15 897 618,83**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**6 624 007,84**		**6 624 007,84**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**125 856 149,04**		**125 856 149,04**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**141 753 767,87**		**141 753 767,87**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КРО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Алтаир"

Директор С.А.Потиченко

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
1	30/04/15г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	02.04-30.04.2015	услуга	1	132 480 156,88	132 480 156,88	
			Итого без НДС:			132 480 156,88	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			15 897 618,83	
			Всего с НДС			148 377 775,71	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)28.04.15

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №2
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT №2
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/14/1743
Contract No: AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 2/ Application No:2

месяц/month / Май / May

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78		0,00		0,00
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65		0,00		0,00
5.Блок 6	31 998 830,42		0,00		0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05		0,00		0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61		0,00		0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92		0,00		0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	75,00%	28 552 422,33		28 552 422,33
11.Колонны	15 762 408,77		0,00		0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34		0,00		0,00
13.Колонны	8 039 955,36		0,00		0,00
14.Ригели	5 654 131,64		0,00		0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64		0,00		0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57		0,00		0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72		0,00		0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01		0,00		0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32		0,00		0,00
20.Колонны	4 748 101,87		0,00		0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01		0,00		0,00
22.Ригели	11 592 082,42		0,00		0,00
23.Балки	744 928,34		0,00		0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70		0,00		0,00
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92		0,00		0,00
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62		527 620,62
31.Колонны	18 462 507,74	15,00%	2 769 376,16		2 769 376,16
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	95,00%	12 449 052,77		12 449 052,77
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	10,00%	2 333 384,56		2 333 384,56
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	10,00%	8 207 643,46		8 207 643,46
35.Тумба под купол	213 298,43		0,00		0,00
36.Парапет	2 221 581,17		0,00		0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04		0,00		0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	15,00%	2 394 139,61		2 394 139,61
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	95,00%	2 720 342,04		2 720 342,04
41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	95,00%	2 836 980,43		2 836 980,43
42.Колонны под бассейн	309 224,96	95,00%	293 763,71		293 763,71
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	16,00%	1 261 796,75		1 261 796,75

44.Ригель РМ2	1 726 572,19	16,00%	276 251,55		276 251,55
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	16,00%	275 107,86		275 107,86
46.Ригель РМ4	865 196,06	16,00%	138 431,37		138 431,37
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	16,00%	721 340,10		721 340,10
48.Ригель РМ6	293 449,37	16,00%	46 951,90		46 951,90
49.Балка [illegible]-1	247 127,33	16,00%	39 540,37		39 540,37
50.Балка БМ-2	169 297,44	16,00%	27 087,59		27 087,59
51.Балка БМ-3	35 405,38	16,00%	5 664,86		5 664,86
52.Вентшахта и приямок	186 313,44		0,00		0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	16,00%	3 908 518,45		3 908 518,45
54.Лестница Л1	1 516 954,06		0,00		0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	10,00%	266 193,16		266 193,16
56.Плита бассейна	15 311 215,01	72,00%	11 024 074,81	306 224,30	10 717 850,51
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	40,00%	5 308 233,16	1 327 058,29	3 981 174,87
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	10,00%	4 522 879,56		4 522 879,56
59.Стены	117 013 739,99		0,00		0,00
60.Кровля	117 234 891,12		0,00		0,00
61.Фонари	22 412 022,55		0,00		0,00
62.Окна	7 078 469,00		0,00		0,00
63.Витражи	174 511 562,11		0,00		0,00
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49		0,00		0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73		0,00		0,00
68.Отделка фасадов	84 300 606,04		0,00		0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39		0,00		0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77		0,00		0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44		0,00		0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07		0,00		0,00
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21		0,00		0,00
87.П13	2 330 237,71		0,00		0,00
88.П14	2 073 386,78		0,00		0,00
89.П15	2 790 908,82		0,00		0,00
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,[illegible]	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81		0,00		0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25		0,00		0,00
116.В36	1 519 038,18		0,00		0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00
118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88		0,00		0,00

121.B41	209 157,98		0,00		0,00
122.B42	208 071,57		0,00		0,00
123.B43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1 (щиток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58		0,00		0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92		0,00		0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	95,00%	3 085 103,87		3 085 103,87
143.Стены	2 884 993,62	95,00%	2 740 743,94		2 740 743,94
144.Перегородки	43 273,75	95,00%	41 110,06		41 110,06
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	95,00%	680 547,91		680 547,91
146.Кровля	431 595,26	60,00%	258 957,16		258 957,16
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66		988 371,66
148.Отделочные работы	436 901,35		0,00		0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95		0,00		0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29		0,00		0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
15.Теплотрасса	30 955 658,96		0,00		0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79		0,00		0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**229 548 506,06**	**132 480 156,88**	**97 068 349,18**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**229 548 506,06**	**132 480 156,88**	**97 068 349,18**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**27 545 820,73**	**15 897 618,83**	**11 648 201,90**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**11 477 425,30**	**6 624 007,84**	**4 853 417,46**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**218 071 080,76**	**125 856 149,04**	**92 214 931,72**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**245 616 901,49**	**141 753 767,87**	**103 863 133,62**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Алмагир"

Директор С.А.Потиченко

Менеджер по социальным проектам КРО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
2	31/05/15г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.03-31.05.2015	услуга	1	97 068 349,18	97 068 349,18	
			Итого без НДС:			97 068 349,18	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			11 648 201,90	
			Всего с НДС			108 716 551,08	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Business Services Department
Contracts & Performance Management
Date: 29.06.15
Signature:

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №3
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No3
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/14/1743
Contract No: AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 3/ Application No:3

месяц/month / Июнь / June

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78		0,00		0,00
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65		0,00		0,00
5.Блок 6	31 998 830,42		0,00		0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05		0,00		0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61		0,00		0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92		0,00		0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	95,00%	36 166 401,62	28 552 422,33	7 613 979,29
11.Колонны	15 762 408,77		0,00		0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34		0,00		0,00
13.Колонны	8 039 955,36		0,00		0,00
14.Ригели	5 654 131,64		0,00		0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64		0,00		0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57		0,00		0,00
17.Фонарь ФО	2 974 354,72		0,00		0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01		0,00		0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32		0,00		0,00
20.Колонны	4 748 101,87		0,00		0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01		0,00		0,00
22.Ригели	11 592 082,42		0,00		0,00
23.Балки	744 928,34		0,00		0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70		0,00		0,00
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92		0,00		0,00
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	40,00%	7 385 003,10	2 769 376,16	4 615 626,94
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	12 449 052,77	655 213,30
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	40,00%	9 333 538,25	2 333 384,56	7 000 153,69
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	40,00%	32 830 573,83	8 207 643,46	24 622 930,37
35.Тумба под купол	213 298,43		0,00		0,00
36.Парапет	2 221 581,17		0,00		0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04		0,00		0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	35,00%	5 586 325,76	2 394 139,61	3 192 186,15
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 720 342,04	143 175,90
41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 836 980,43	149 314,76
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	293 763,71	15 461,25
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	35,00%	2 760 180,39	1 261 796,75	1 498 383,64

44.Ригель РМ2	1 726 572,19	35,00%	604 300,27	276 251,55	328 048,72
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	35,00%	601 798,44	275 107,86	326 690,58
46.Ригель РМ4	865 196,06	35,00%	302 818,62	138 431,37	164 387,25
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	35,00%	1 577 931,47	721 340,10	856 591,37
48.Ригель РМ6	293 449,37	35,00%	102 707,28	46 951,90	55 755,38
49.Балка БМ-1	247 127,33	35,00%	86 494,56	39 540,37	46 954,19
50.Балка БМ-2	169 297,44	35,00%	59 254,10	27 087,59	32 166,51
51.Балка БМ-3	35 405,38	35,00%	12 391,88	5 664,86	6 727,02
52.Вентшахта и приямок	186 313,44		0,00		0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	35,00%	8 549 884,11	3 908 518,45	4 641 365,66
54.Лестница Л1	1 516 954,06	10,00%	151 695,41		151 695,41
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	35,00%	931 676,05	266 193,16	665 482,89
56.Плита бассейна	15 311 215,01	98,00%	15 004 990,71	11 024 074,81	3 980 915,90
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	70,00%	9 289 408,03	5 308 233,16	3 981 174,87
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	50,00%	22 614 397,80	4 522 879,56	18 091 518,24
59.Стены	117 013 739,99	10,00%	11 701 374,00		11 701 374,00
60.Кровля	117 234 891,12		0,00		0,00
61.Фонари	22 412 022,55		0,00		0,00
62.Окна	7 078 469,00		0,00		0,00
63.Витражи	174 511 562,11		0,00		0,00
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49		0,00		0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73		0,00		0,00
68.Отделка фасадов	84 300 606,04		0,00		0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39		0,00		0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77		0,00		0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44		0,00		0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07		0,00		0,00
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21		0,00		0,00
87.П13	2 330 237,71		0,00		0,00
88.П14	2 073 386,78		0,00		0,00
89.П15	2 790 908,82		0,00		0,00
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81		0,00		0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25		0,00		0,00
116.В36	1 519 038,18		0,00		0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00
118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88		0,00		0,00

121.В41	209 157,98		0,00		0,00
122.В42	208 071,57		0,00		0,00
123.В43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58		0,00		0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92		0,00		0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 085 103,87	162 373,89
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 740 743,94	144 249,68
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	41 110,06	2 163,69
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	680 547,91	35 818,31
146.Кр	431 595,26	98,00%	422 963,36	258 957,16	164 006,20
147.По	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	20,00%	87 380,27		87 380,27
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95		0,00		0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29		0,00		0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
15.Теплотрасса	30 955 658,96		0,00		0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79		0,00		0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (вкл ительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затр на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**324 681 771,37**	**229 548 506,06**	**95 133 265,31**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**324 681 771,37**	**229 548 506,06**	**95 133 265,31**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**38 961 812,57**	**27 545 820,73**	**11 415 991,84**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**16 234 088,57**	**11 477 425,30**	**4 756 663,27**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**308 447 682,80**	**218 071 080,76**	**90 376 602,04**
Е.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**347 409 495,37**	**245 616 901,49**	**101 792 593,88**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
3	30/06/15г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.06-30.06.2015	услуга	1	95 133 265,31	95 133 265,31	
			Итого без НДС:			95 133 265,31	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			11 415 991,84	
			Всего с НДС			106 549 257,15	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)/директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_30/06/2015

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №4
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No4
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/14/1743
Contract No: AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 4/ Application No:4

месяц/month / Июль / July

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	80,00%	80 672 662,22		80 672 662,22
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65		0,00		0,00
5.Блок 6	31 998 830,42		0,00		0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	30,00%	2 815 120,82		2 815 120,82
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61		0,00		0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92		0,00		0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	95,00%	36 166 401,62	36 166 401,62	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	95,00%	14 974 288,33		14 974 288,33
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34		0,00		0,00
13.Колонны	8 039 955,36		0,00		0,00
14.Ригели	5 654 131,64		0,00		0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64		0,00		0,00
[illegible]кан СБ1	74 097,57		0,00		0,00
[illegible]онари ВФ	2 974 354,72		0,00		0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01		0,00		0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32		0,00		0,00
20.Колонны	4 748 101,87		0,00		0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01		0,00		0,00
22.Ригели	11 592 082,42		0,00		0,00
23.Балки	744 928,34		0,00		0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70		0,00		0,00
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92		0,00		0,00
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	50,00%	9 231 253,87	7 385 003,10	1 846 250,77
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	50,00%	11 666 922,81	9 333 538,25	2 333 384,56
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	50,00%	41 038 217,29	32 830 573,83	8 207 643,46
35.Тумба под купол	213 298,43		0,00		0,00
36.Парапет	2 221 581,17		0,00		0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	20,00%	871 404,41		871 404,41
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	45,00%	7 182 418,83	5 586 325,76	1 596 093,07
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00
41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	45,00%	3 548 803,36	2 760 180,39	788 622,97

44.Ригель РМ2	1 726 572,19	45,00%	776 957,49	604 300,27	172 657,22
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	45,00%	773 740,85	601 798,44	171 942,41
46.Ригель РМ4	865 196,06	45,00%	389 338,23	302 818,62	86 519,61
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	45,00%	2 028 769,03	1 577 931,47	450 837,56
48.Ригель РМ6	293 449,37	45,00%	132 052,22	102 707,28	29 344,94
49.Балка БМ-1	247 127,33	45,00%	111 207,29	86 494,56	24 712,73
50.Балка БМ-2	169 297,44	45,00%	76 183,84	59 254,10	16 929,74
51.Балка БМ-3	35 405,38	45,00%	15 932,42	12 391,88	3 540,54
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67		9 315,67
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	45,00%	10 992 708,14	8 549 884,11	2 442 824,03
54.Лестница Л1	1 516 954,06	30,00%	455 086,22	151 695,41	303 390,81
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	55,00%	1 464 062,36	931 676,05	532 386,31
56.Плита бассейна	15 311 215,01	98,00%	15 004 990,71	15 004 990,71	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	70,00%	9 289 408,03	9 289 408,03	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	22 614 397,80	13 568 638,68
59.Стены	117 013 739,99	30,00%	35 104 122,00	11 701 374,00	23 402 748,00
60.Кровля	117 234 891,12		0,00		0,00
61.Фонари	22 412 022,55		0,00		0,00
62.Окна	7 078 469,00		0,00		0,00
63.Витражи	174 511 562,11		0,00		0,00
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49		0,00		0,00
67. тренняя отделка	231 176 316,73		0,00		0,00
68. делка фасадов	84 300 606,04		0,00		0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39		0,00		0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77		0,00		0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44		0,00		0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07		0,00		0,00
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21		0,00		0,00
87.П13	2 330 237,71		0,00		0,00
88.П14	2 073 386,78		0,00		0,00
89. 5	2 790 908,82		0,00		0,00
9	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81		0,00		0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25		0,00		0,00
116.В36	1 519 038,18		0,00		0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00
118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88		0,00		0,00

121.В41	209 157,98		0,00		0,00
122.В42	208 071,57		0,00		0,00
123.В43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58		0,00		0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92		0,00		0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
14[illegible]егородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
14[illegible]крытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	98,00%	422 963,36	422 963,36	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	20,00%	87 380,27	87 380,27	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95		0,00		0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29		0,00		0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
15.Теплотрасса	30 955 658,96		0,00		0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	30,00%	7 431 373,14		7 431 373,14
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2[illegible] включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
1[illegible]атраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**487 434 403,38**	**324 681 771,37**	**162 752 632,01**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**487 434 403,38**	**324 681 771,37**	**162 752 632,01**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**58 492 128,41**	**38 961 812,57**	**19 530 315,84**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**24 371 720,17**	**16 234 088,57**	**8 137 631,60**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**463 062 683,21**	**308 447 682,80**	**154 615 000,41**
Е.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**521 554 811,62**	**347 409 495,37**	**174 145 316,25**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
4	31/07/15г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.07-31.07.2015	услуга	1	162 752 632,01	162 752 632,01	
			Итого без НДС:			162 752 632,01	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			19 530 315,84	
			Всего с НДС			182 282 947,85	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Business Services Department
Contracts & Performance Management
Data: 27.08.15
Signature:

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №5
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No5
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/14/1743
Contract No: AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 5/ Application No:5

месяц/month / Август / August

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	90,00%	90 756 745,00	80 672 662,22	10 084 082,78
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65		0,00		0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	30,00%	9 599 649,13		9 599 649,13
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	30,00%	2 815 120,82	2 815 120,82	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61		0,00		0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92		0,00		0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	98,00%	37 308 498,51	36 166 401,62	1 142 096,89
11.Колонны	15 762 408,77	98,00%	15 447 160,59	14 974 288,33	472 872,26
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34		0,00		0,00
13.Колонны	8 039 955,36		0,00		0,00
14.Ригели	5 654 131,64		0,00		0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64		0,00		0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57		0,00		0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72		0,00		0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01		0,00		0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32		0,00		0,00
20.Колонны	4 748 101,87		0,00		0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01		0,00		0,00
22.Ригели	11 592 082,42		0,00		0,00
23.Балки	744 928,34		0,00		0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70		0,00		0,00
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92		0,00		0,00
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	80,00%	14 770 006,19	9 231 253,87	5 538 752,32
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	80,00%	18 667 076,50	11 666 922,81	7 000 153,69
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	80,00%	65 661 147,66	41 038 217,29	24 622 930,37
35.Тумба под купол	213 298,43		0,00		0,00
36.Парапет	2 221 581,17		0,00		0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	60,00%	2 614 213,23	871 404,41	1 742 808,82
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	55,00%	8 778 511,90	7 182 418,83	1 596 093,07
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00
41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	55,00%	4 337 426,33	3 548 803,36	788 622,97

44.Ригель РМ2	1 726 572,19	55,00%	949 614,71	776 957,49	172 657,22
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	55,00%	945 683,26	773 740,85	171 942,41
46.Ригель РМ4	865 196,06	55,00%	475 857,84	389 338,23	86 519,61
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	55,00%	2 479 606,59	2 028 769,03	450 837,56
48.Ригель РМ6	293 449,37	55,00%	161 397,16	132 052,22	29 344,94
49.Балка БМ-1	247 127,33	55,00%	135 920,02	111 207,29	24 712,73
50.Балка БМ-2	169 297,44	55,00%	93 113,58	76 183,84	16 929,74
51.Балка БМ-3	35 405,38	55,00%	19 472,96	15 932,42	3 540,54
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67	9 315,67	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	55,00%	13 435 532,17	10 992 708,14	2 442 824,03
54.Лестница Л1	1 516 954,06	45,00%	682 629,33	455 086,22	227 543,11
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	55,00%	1 464 062,36	1 464 062,36	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	98,00%	15 004 990,71	15 004 990,71	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	70,00%	9 289 408,03	9 289 408,03	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	36 183 036,48	0,00
59.Стены	117 013 739,99	35,00%	40 954 809,00	35 104 122,00	5 850 687,00
60.Кровля	117 234 891,12	10,00%	11 723 489,11		11 723 489,11
61.Фонари	22 412 022,55		0,00		0,00
62.Окна	7 078 469,00		0,00		0,00
63.Витражи	174 511 562,11		0,00		0,00
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49	10,00%	16 296 638,55		16 296 638,55
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	20,00%	46 235 263,35		46 235 263,35
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	10,00%	8 430 060,60		8 430 060,60
[illegible]зные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39		0,00		0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77		0,00		0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44		0,00		0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07		0,00		0,00
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21	20,00%	916 303,84		916 303,84
87.П13	2 330 237,71	20,00%	466 047,54		466 047,54
88.П14	2 073 386,78	20,00%	414 677,36		414 677,36
89.П15	2 790 908,82		0,00		0,00
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
9[illegible],В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81		0,00		0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25		0,00		0,00
116.В36	1 519 038,18		0,00		0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00
118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88		0,00		0,00

121.В41	209 157,98		0,00		0,00
122.В42	208 071,57		0,00		0,00
123.В43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	10,00%	2 787 543,86		2 787 543,86
135.Электроосвещение	64 915 995,92	10,00%	6 491 599,59		6 491 599,59
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	98,00%	422 963,36	422 963,36	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	70,00%	305 830,95	87 380,27	218 450,68
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95		0,00		0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29		0,00		0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
15.Теплотрасса	30 955 658,96		0,00		0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	30,00%	7 431 373,14	7 431 373,14	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**653 480 079,05**	**487 434 403,38**	**166 045 675,67**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**653 480 079,05**	**487 434 403,38**	**166 045 675,67**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**78 417 609,49**	**58 492 128,41**	**19 925 481,08**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**32 674 003,95**	**24 371 720,17**	**8 302 283,78**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**620 806 075,10**	**463 062 683,21**	**157 743 391,89**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**699 223 684,59**	**521 554 811,62**	**177 668 872,97**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.С.А.Потиченко

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
5	31/08/15г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.08-31.08.2015	услуга	1	166 045 675,67	166 045 675,67	
			Итого без НДС:			166 045 675,67	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			19 925 481,08	
			Всего с НДС			185 971 156,75	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

Department
Contracts & Performance Management
Date: 29.09.15
Signature:

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №6
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No6
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/14/1743
Contract No: AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 6/ Application No:6

месяц/month / сентябрь / September

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	98,00%	98 824 011,22	90 756 745,00	8 067 266,22
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65		0,00		0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	70,00%	22 399 181,30	9 599 649,13	12 799 532,17
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	70,00%	6 568 615,24	2 815 120,82	3 753 494,42
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61		0,00		0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92		0,00		0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	37 308 498,51	761 397,93
11.Колонны	15 762 408,77	98,00%	15 447 160,59	15 447 160,59	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	80,00%	11 209 332,27		11 209 332,27
13.Колонны	8 039 955,36	20,00%	1 607 991,07		1 607 991,07
14.Ригели	5 654 131,64		0,00		0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64		0,00		0,00
.Стакан СБ1	74 097,57		0,00		0,00
.Фонари ВФ	2 974 354,72		0,00		0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01		0,00		0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32		0,00		0,00
20.Колонны	4 748 101,87		0,00		0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01		0,00		0,00
22.Ригели	11 592 082,42		0,00		0,00
23.Балки	744 928,34		0,00		0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70		0,00		0,00
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92		0,00		0,00
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	14 770 006,19	3 692 501,55
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	98,00%	22 867 168,72	18 667 076,50	4 200 092,22
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	98,00%	80 434 905,88	65 661 147,66	14 773 758,22
35.Тумба под купол	213 298,43	50,00%	106 649,22		106 649,22
36.Парапет	2 221 581,17	50,00%	1 110 790,59		1 110 790,59
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	95,00%	4 139 170,94	2 614 213,23	1 524 957,71
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	86,00%	13 726 400,43	8 778 511,90	4 947 888,53
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00
41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	71,00%	5 599 223,08	4 337 426,33	1 261 796,75

44.Ригель РМ2	1 726 572,19	71,00%	1 225 866,26	949 614,71	276 251,55
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	71,00%	1 220 791,12	945 683,26	275 107,86
46.Ригель РМ4	865 196,06	71,00%	614 289,21	475 857,84	138 431,37
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	71,00%	3 200 946,69	2 479 606,59	721 340,10
48.Ригель РМ6	293 449,37	71,00%	208 349,06	161 397,16	46 951,90
49.Балка БМ-1	247 127,33	71,00%	175 460,39	135 920,02	39 540,37
50.Балка БМ-2	169 297,44	71,00%	120 201,17	93 113,58	27 087,59
51.Балка БМ-3	35 405,38	71,00%	25 137,82	19 472,96	5 664,86
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67	9 315,67	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	71,00%	17 344 050,62	13 435 532,17	3 908 518,45
54.Лестница Л1	1 516 954,06	60,00%	910 172,44	682 629,33	227 543,11
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	70,00%	1 863 352,10	1 464 062,36	399 289,74
56.Плита бассейна	15 311 215,01	98,00%	15 004 990,71	15 004 990,71	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	80,00%	10 616 466,32	9 289 408,03	1 327 058,29
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	36 183 036,48	0,00
59.Стены	117 013 739,99	60,00%	70 208 244,00	40 954 809,00	29 253 435,00
60.Кровля	117 234 891,12	40,00%	46 893 956,45	11 723 489,11	35 170 467,34
61.Фонари	22 412 022,55		0,00		0,00
62.Окна	7 078 469,00		0,00		0,00
63.Витражи	174 511 562,11		0,00		0,00
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
[illegible] Полы	162 966 385,49	10,00%	16 296 638,55	16 296 638,55	0,00
[illegible] Внутренняя отделка	231 176 316,73	20,00%	46 235 263,35	46 235 263,35	0,00
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	10,00%	8 430 060,60	8 430 060,60	0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39		0,00		0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77		0,00		0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44		0,00		0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07		0,00		0,00
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21	20,00%	916 303,84	916 303,84	0,00
87.П13	2 330 237,71	20,00%	466 047,54	466 047,54	0,00
88.П14	2 073 386,78	20,00%	414 677,36	414 677,36	0,00
89.П15	2 790 908,82		0,00		0,00
[illegible] П16	1 391 868,21		0,00		0,00
[illegible] В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81		0,00		0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25		0,00		0,00
116.В36	1 519 038,18		0,00		0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00
118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88		0,00		0,00

121.В41	209 157,98		0,00		0,00
122.В42	208 071,57		0,00		0,00
123.В43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	10,00%	2 787 543,86	2 787 543,86	0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92	10,00%	6 491 599,59	6 491 599,59	0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	98,00%	422 963,36	422 963,36	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	305 830,95	109 225,34
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	50,00%	8 452 230,48		8 452 230,48
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	20,00%	6 641 117,26		6 641 117,26
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
15.Теплотрасса	30 955 658,96	40,00%	12 382 263,58		12 382 263,58
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	70,00%	17 339 870,66	7 431 373,14	9 908 497,52
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**832 607 549,60**	**653 480 079,05**	**179 127 470,55**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**832 607 549,60**	**653 480 079,05**	**179 127 470,55**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**99 912 905,96**	**78 417 609,49**	**21 495 296,47**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**41 630 377,48**	**32 674 003,95**	**8 956 373,53**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**790 977 172,12**	**620 806 075,10**	**170 171 097,02**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**890 890 078,08**	**699 223 684,59**	**191 666 393,49**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Полученко

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
6	30/09/15г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.09-30.09.2015	услуга	1	179 127 470,55	179 127 470,55	
			Итого без НДС:			179 127 470,55	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			21 495 296,47	
			Всего с НДС			200 622 767,02	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

27.10.15

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №7
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No7
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/14/1743
Contract No: AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 7/ Application No:7

месяц/month / октябрь / october

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	98,00%	98 824 011,22	98 824 011,22	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65		0,00		0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	90,00%	28 798 947,38	22 399 181,30	6 399 766,08
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	98,00%	9 196 061,33	6 568 615,24	2 627 446,09
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	50,00%	2 723 901,31		2 723 901,31
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92		0,00		0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	98,00%	15 447 160,59	15 447 160,59	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	98,00%	13 731 432,03	11 209 332,27	2 522 099,76
13.Колонны	8 039 955,36	50,00%	4 019 977,68	1 607 991,07	2 411 986,61
14.Ригели	5 654 131,64	40,00%	2 261 652,66		2 261 652,66
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	40,00%	9 398 113,06		9 398 113,06
16.Стакан СБ1	74 097,57		0,00		0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72		0,00		0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01		0,00		0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32		0,00		0,00
20.Колонны	4 748 101,87		0,00		0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01		0,00		0,00
22.Ригели	11 592 082,42		0,00		0,00
23.Балки	744 928,34		0,00		0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70		0,00		0,00
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92		0,00		0,00
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	22 867 168,72	466 676,92
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	80 434 905,88	1 641 528,69
35.Тумба под купол	213 298,43	98,00%	209 032,47	106 649,22	102 383,25
36.Парапет	2 221 581,17	98,00%	2 177 149,55	1 110 790,59	1 066 358,96
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 139 170,94	130 710,66
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	98,00%	15 641 712,12	13 726 400,43	1 915 311,69
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00
41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	91,00%	7 176 469,01	5 599 223,08	1 577 245,93

44.Ригель РМ2	1 726 572,19	91,00%	1 571 180,70	1 225 866,26	345 314,44
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	91,00%	1 564 675,94	1 220 791,12	343 884,82
46.Ригель РМ4	865 196,06	91,00%	787 328,42	614 289,21	173 039,21
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	91,00%	4 102 621,81	3 200 946,69	901 675,12
48.Ригель РМ6	293 449,37	91,00%	267 038,93	208 349,06	58 689,87
49.Балка БМ-1	247 127,33	91,00%	224 885,86	175 460,39	49 425,47
50.Балка БМ-2	169 297,44	91,00%	154 060,66	120 201,17	33 859,49
51.Балка БМ-3	35 405,38	91,00%	32 218,90	25 137,82	7 081,08
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67	9 315,67	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	91,00%	22 229 698,69	17 344 050,62	4 885 648,07
54.Лестница Л1	1 516 954,06	85,00%	1 289 410,96	910 172,44	379 238,52
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	85,00%	2 262 641,84	1 863 352,10	399 289,74
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 004 990,71	306 224,30
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	80,00%	10 616 466,32	10 616 466,32	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	36 183 036,48	0,00
59.Стены	117 013 739,99	70,00%	81 909 618,00	70 208 244,00	11 701 374,00
60.Кровля	117 234 891,12	40,00%	46 893 956,45	46 893 956,45	0,00
61.Фонари	22 412 022,55	10,00%	2 241 202,26		2 241 202,26
62.Окна	7 078 469,00	30,00%	2 123 540,70		2 123 540,70
63.Витражи	174 511 562,11		0,00		0,00
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49	20,00%	32 593 277,10	16 296 638,55	16 296 638,55
67.[illegible]утренняя отделка	231 176 316,73	20,00%	46 235 263,35	46 235 263,35	0,00
68.[illegible]елка фасадов	84 300 606,04	10,00%	8 430 060,60	8 430 060,60	0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39		0,00		0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77		0,00		0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44		0,00		0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07		0,00		0,00
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21	20,00%	916 303,84	916 303,84	0,00
87.П13	2 330 237,71	20,00%	466 047,54	466 047,54	0,00
88.П14	2 073 386,78	20,00%	414 677,36	414 677,36	0,00
89.П15	2 790 908,82		0,00		0,00
9[illegible]	1 391 868,21		0,00		0,00
91.[illegible],В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81		0,00		0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25		0,00		0,00
116.В36	1 519 038,18		0,00		0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00
118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88		0,00		0,00

121.В41	209 157,98		0,00		0,00
122.В42	208 071,57		0,00		0,00
123.В43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	10,00%	2 787 543,86	2 787 543,86	0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92	10,00%	6 491 599,59	6 491 599,59	0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	98,00%	422 963,36	422 963,36	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	70,00%	11 833 122,67	8 452 230,48	3 380 892,19
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	80,00%	26 564 469,03	6 641 117,26	19 923 351,77
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	90,00%	27 860 093,06	12 382 263,58	15 477 829,48
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	80,00%	19 816 995,04	17 339 870,66	2 477 124,38
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**949 358 054,71**	**832 607 549,60**	**116 750 505,11**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**949 358 054,71**	**832 607 549,60**	**116 750 505,11**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**113 922 966,57**	**99 912 905,96**	**14 010 060,61**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**47 467 902,74**	**41 630 377,48**	**5 837 525,26**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**901 890 151,97**	**790 977 172,12**	**110 912 979,85**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**1 015 813 118,54**	**890 890 078,08**	**124 923 040,46**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
7	31/10/15г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.10-31.10.2015	услуга	1	116 750 505,11	116 750 505,11	
			Итого без НДС:			116 750 505,11	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			14 010 060,61	
			Всего с НДС			130 760 565,72	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) /Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.