ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №8
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No8
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 8/ Application No:8

месяц/month / ноябрь / november

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	98 824 011,22	2 016 816,56
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65		0,00		0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	98,00%	31 358 853,81	28 798 947,38	2 559 906,43
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 196 061,33	187 674,72
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	98,00%	5 338 846,56	2 723 901,31	2 614 945,25
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92		0,00		0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 447 160,59	315 248,18
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	13 731 432,03	280 233,31
13.Колонны	8 039 955,36	98,00%	7 879 156,25	4 019 977,68	3 859 178,57
14.Ригели	5 654 131,64	88,00%	4 975 635,85	2 261 652,66	2 713 983,19
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	88,00%	20 675 848,73	9 398 113,06	11 277 735,67
16.Стакан СБ1	74 097,57		0,00		0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72		0,00		0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01		0,00		0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	20,00%	4 494 391,06		4 494 391,06
20.Колонны	4 748 101,87	10,00%	474 810,19		474 810,19
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	10,00%	235 616,00		235 616,00
22.Ригели	11 592 082,42		0,00		0,00
23.Балки	744 928,34		0,00		0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70		0,00		0,00
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92		0,00		0,00
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	209 032,47	4 265,96
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 177 149,55	44 431,62
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 641 712,12	319 218,61
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	98,00%	7 728 505,09	7 176 469,01	552 036,08
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	98,00%	1 692 040,75	1 571 180,70	120 860,05
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	98,00%	1 685 035,63	1 564 675,94	120 359,69
46.Ригель РМ4	865 196,06	98,00%	847 892,14	787 328,42	60 563,72
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	98,00%	4 418 208,10	4 102 621,81	315 586,29
48.Ригель РМ6	293 449,37	98,00%	287 580,39	267 038,93	20 541,46
49.Балка БМ-1	247 127,33	98,00%	242 184,77	224 885,86	17 298,91
50.Балка БМ-2	169 297,44	98,00%	165 911,48	154 060,66	11 850,82
51.Балка БМ-3	35 405,38	98,00%	34 697,28	32 218,90	2 478,38
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67	9 315,67	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	98,00%	23 939 675,51	22 229 698,69	1 709 976,82
54.Лестница Л1	1 516 954,06	95,00%	1 441 106,37	1 289 410,96	151 695,41
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	98,00%	2 608 692,94	2 262 641,84	346 051,10
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	85,00%	11 279 995,46	10 616 466,32	663 529,14
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	36 183 036,48	0,00
59.Стены	117 013 739,99	80,00%	93 610 992,00	81 909 618,00	11 701 374,00
60.Кровля	117 234 891,12	50,00%	58 617 445,56	46 893 956,45	11 723 489,11
61.Фонари	22 412 022,55	10,00%	2 241 202,26	2 241 202,26	0,00
62.Окна	7 078 469,00	50,00%	3 539 234,50	2 123 540,70	1 415 693,80
63.Витражи	174 511 562,11	20,00%	34 902 312,42		34 902 312,42
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.[illegible]ы	162 966 385,49	20,00%	32 593 277,10	32 593 277,10	0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	20,00%	46 235 263,35	46 235 263,35	0,00
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	25,00%	21 075 151,51	8 430 060,60	12 645 090,91
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39		0,00		0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77		0,00		0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44	50,00%	4 012 983,22		4 012 983,22
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07		0,00		0,00
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21	30,00%	1 374 455,76	916 303,84	458 151,92
87.П13	2 330 237,71	30,00%	699 071,31	466 047,54	233 023,77
[illegible]	2 073 386,78	20,00%	414 677,36	414 677,36	0,00
89.П15	2 790 908,82		0,00		0,00
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81	20,00%	164 356,76		164 356,76
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25		0,00		0,00
116.В36	1 519 038,18		0,00		0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00

118.B38	178 167,40		0,00		0,00
119.B39	652 790,31		0,00		0,00
120.B40	1 698 905,88		0,00		0,00
121.B41	209 157,98		0,00		0,00
122.B42	208 071,57		0,00		0,00
123.B43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.BE1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.BE5	79 387,08		0,00		0,00
129.BE6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	20,00%	5 575 087,72	2 787 543,86	2 787 543,86
135.Электроосвещение	64 915 995,92	20,00%	12 983 199,18	6 491 599,59	6 491 599,59
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	422 963,36	8 631,90
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	70,00%	11 833 122,67	11 833 122,67	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	80,00%	26 564 469,03	26 564 469,03	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	90,00%	27 860 093,06	27 860 093,06	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	80,00%	19 816 995,04	19 816 995,04	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**1 071 393 589,17**	**949 358 054,71**	**122 035 534,46**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**1 071 393 589,17**	**949 358 054,71**	**122 035 534,46**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**128 567 230,71**	**113 922 966,57**	**14 644 264,14**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**53 569 679,46**	**47 467 902,74**	**6 101 776,72**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**1 017 823 909,71**	**901 890 151,97**	**115 933 757,74**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**1 146 391 140,42**	**1 015 813 118,54**	**130 578 021,88**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор **С.А.Потиченко**

Представитель Технадзора:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
8	30/11/15г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу *(указать в валюте контракта)*	стоимость *(указать в валюте контракта)*	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.11-30.11.2015	услуга	1	122 035 534,46	122 035 534,46	
			Итого без НДС:			122 035 534,46	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			14 644 264,14	
			Всего с НДС			136 679 798,60	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) /Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №9
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No9
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 9/ Application No:9

месяц/month / декабрь / december

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80		0,00		0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	40,00%	1 908 795,86		1 908 795,86
5.Блок 6	31 998 830,42	98,00%	31 358 853,81	31 358 853,81	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 338 846,56	108 956,05
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	50,00%	55 990,96		55 990,96
9.Стакан СБ1	8 233,07		0,00		0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
13.Колонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	7 879 156,25	160 799,11
14.[illegible]ли	5 654 131,64	98,00%	5 541 049,01	4 975 635,85	565 413,16
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	98,00%	23 025 376,99	20 675 848,73	2 349 528,26
16.Стакан СБ1	74 097,57	90,00%	66 687,81		66 687,81
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	50,00%	1 487 177,36		1 487 177,36
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	50,00%	145 028,01		145 028,01
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	60,00%	13 483 173,19	4 494 391,06	8 988 782,13
20.Колонны	4 748 101,87	25,00%	1 187 025,47	474 810,19	712 215,28
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	20,00%	471 232,00	235 616,00	235 616,00
22.Ригели	11 592 082,42	20,00%	2 318 416,48		2 318 416,48
23.Балки	744 928,34	20,00%	148 985,67		148 985,67
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	20,00%	8 187 223,54		8 187 223,54
25.Парапет	5 111 381,23		0,00		0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	50,00%	3 400 418,96		3 400 418,96
27.Колонны	2 280 327,45		0,00		0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83		0,00		0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 728 505,09	157 724,58
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 692 040,75	34 531,44
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 685 035,63	34 388,48
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	847 892,14	17 303,92
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 418 208,10	90 167,52
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	287 580,39	5 868,98
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	242 184,77	4 942,56
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	165 911,48	3 385,96
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	34 697,28	708,10
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67	9 315,67	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	23 939 675,51	488 564,83
54.Лестница Л1	1 516 954,06	98,00%	1 486 614,99	1 441 106,37	45 508,62
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 608 692,94	53 238,63
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	90,00%	11 943 524,60	11 279 995,46	663 529,14
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	36 183 036,48	0,00
59.Стены	117 013 739,99	80,00%	93 610 992,00	93 610 992,00	0,00
60.Кровля	117 234 891,12	63,00%	73 857 981,41	58 617 445,56	15 240 535,85
61.Фонари	22 412 022,55	15,00%	3 361 803,39	2 241 202,26	1 120 601,13
62.Окна	7 078 469,00	80,00%	5 662 775,20	3 539 234,50	2 123 540,70
63.Витражи	174 511 562,11	50,00%	87 255 781,05	34 902 312,42	52 353 468,63
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Ле[illegible]цы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.По[illegible]	162 966 385,49	20,00%	32 593 277,10	32 593 277,10	0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	20,00%	46 235 263,35	46 235 263,35	0,00
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	40,00%	33 720 242,42	21 075 151,51	12 645 090,91
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление			0,00		0,00
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	40,00%	2 201 842,16		2 201 842,16
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77	20,00%	625 481,55		625 481,55
74.Система отопление №9	8 025 966,44	80,00%	6 420 773,15	4 012 983,22	2 407 789,93
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07	10,00%	101 124,21		101 124,21
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21	30,00%	1 374 455,76	1 374 455,76	0,00
87.П1[illegible]	2 330 237,71	30,00%	699 071,31	699 071,31	0,00
88.П[illegible]	2 073 386,78	30,00%	622 016,04	414 677,36	207 338,68
89.П15	2 790 908,82		0,00		0,00
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81	30,00%	246 535,14	164 356,76	82 178,38
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25	30,00%	436 341,08		436 341,08
116.В36	1 519 038,18	20,00%	303 807,64		303 807,64
117.В37	487 294,27		0,00		0,00

118.B38	178 167,40		0,00		0,00
119.B39	652 790,31		0,00		0,00
120.B40	1 698 905,88		0,00		0,00
121.B41	209 157,98		0,00		0,00
122.B42	208 071,57		0,00		0,00
123.B43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.BE1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.BE5	79 387,08		0,00		0,00
129.BE6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47		0,00		0,00
132.Канализация	11 991 318,69		0,00		0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	20,00%	5 575 087,72	5 575 087,72	0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92	20,00%	12 983 199,18	12 983 199,18	0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	70,00%	11 833 122,67	11 833 122,67	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	80,00%	26 564 469,03	26 564 469,03	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	90,00%	27 860 093,06	27 860 093,06	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	80,00%	19 816 995,04	19 816 995,04	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**1 193 682 627,42**	**1 071 393 589,17**	**122 289 038,25**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**1 193 682 627,42**	**1 071 393 589,17**	**122 289 038,25**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**143 241 915,30**	**128 567 230,71**	**14 674 684,59**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**59 684 131,37**	**53 569 679,46**	**6 114 451,91**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**1 133 998 496,05**	**1 017 823 909,71**	**116 174 586,34**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**1 277 240 411,35**	**1 146 391 140,42**	**130 849 270,93**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А.А. Аничкин:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.:
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
9	31/12/15г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.12-31.12.2015	услуга	1	122 289 038,25	122 289 038,25	
			Итого без НДС:			122 289 038,25	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			14 674 684,59	
			Всего с НДС			136 963 722,84	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг)_____

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №10
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No10
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 10/ Application No:10

месяц/month / Январь /January

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	95,00%	13 224 273,41		13 224 273,41
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	1 908 795,86	2 863 193,79
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 358 853,81	639 976,61
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	90,00%	100 783,73	55 990,96	44 792,77
9.Стакан СБ1	8 233,07	98,00%	8 068,41		8 068,41
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
13.Колонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
14.Ригели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 541 049,01	113 082,63
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 025 376,99	469 905,65
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	66 687,81	7 409,76
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	50,00%	1 487 177,36	1 487 177,36	0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	50,00%	145 028,01	145 028,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	80,00%	17 977 564,25	13 483 173,19	4 494 391,06
20.Колонны	4 748 101,87	65,00%	3 086 266,22	1 187 025,47	1 899 240,75
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	40,00%	942 464,00	471 232,00	471 232,00
22.Ригели	11 592 082,42	60,00%	6 955 249,45	2 318 416,48	4 636 832,97
23.Балки	744 928,34	60,00%	446 957,01	148 985,67	297 971,34
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	60,00%	24 561 670,62	8 187 223,54	16 374 447,08
25.Парапет	5 111 381,23	50,00%	2 555 690,62		2 555 690,62
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	98,00%	6 664 821,16	3 400 418,96	3 264 402,20
27.Колонны	2 280 327,45	98,00%	2 234 720,90		2 234 720,90
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	80,00%	4 077 850,26		4 077 850,26
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67	9 315,67	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	98,00%	1 486 614,99	1 486 614,99	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	95,00%	12 607 053,74	11 943 524,60	663 529,14
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	36 183 036,48	0,00
59.Стены	117 013 739,99	84,00%	98 291 541,60	93 610 992,00	4 680 549,60
60.Кровля	117 234 891,12	66,00%	77 375 028,14	73 857 981,41	3 517 046,73
61.Фонари	22 412 022,55	40,00%	8 964 809,03	3 361 803,39	5 603 005,64
62.Окна	7 078 469,00	80,00%	5 662 775,20	5 662 775,20	0,00
63.Витражи	174 511 562,11	55,00%	95 981 359,16	87 255 781,05	8 725 578,11
64.[illegible]ри	12 441 852,29		0,00		0,00
65.[illegible]ницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49	20,00%	32 593 277,10	32 593 277,10	0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	25,00%	57 794 079,19	46 235 263,35	11 558 815,84
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	50,00%	42 150 303,02	33 720 242,42	8 430 060,60
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	50,00%	2 752 302,70	2 201 842,16	550 460,54
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77	40,00%	1 250 963,10	625 481,55	625 481,55
74.Система отопление №9	8 025 966,44	85,00%	6 822 071,47	6 420 773,15	401 298,32
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71		0,00		0,00
76.П2	1 930 227,66		0,00		0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89		0,00		0,00
84.П10	1 011 242,07	20,00%	202 248,42	101 124,21	101 124,21
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
86.П12	4 581 519,21	30,00%	1 374 455,76	1 374 455,76	0,00
87.[illegible]	2 330 237,71	30,00%	699 071,31	699 071,31	0,00
88.П14	2 073 386,78	30,00%	622 016,04	622 016,04	0,00
89.П15	2 790 908,82	20,00%	558 181,76		558 181,76
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13		0,00		0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81	30,00%	246 535,14	246 535,14	0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25	30,00%	436 341,08	436 341,08	0,00
116.В36	1 519 038,18	30,00%	455 711,46	303 807,64	151 903,82
117.В37	487 294,27		0,00		0,00

118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88	20,00%	339 781,18		339 781,18
121.В41	209 157,98		0,00		0,00
122.В42	208 071,57		0,00		0,00
123.В43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47	10,00%	1 195 091,75		1 195 091,75
132.Канализация	11 991 318,69	20,00%	2 398 263,74		2 398 263,74
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	20,00%	5 575 087,72	5 575 087,72	0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92	20,00%	12 983 199,18	12 983 199,18	0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	70,00%	11 833 122,67	11 833 122,67	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	80,00%	26 564 469,03	26 564 469,03	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	90,00%	27 860 093,06	27 860 093,06	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	80,00%	19 816 995,04	19 816 995,04	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**1 300 860 282,15**	**1 193 682 627,42**	**107 177 654,73**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**1 300 860 282,15**	**1 193 682 627,42**	**107 177 654,73**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**156 103 233,87**	**143 241 915,30**	**12 861 318,57**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**65 043 014,11**	**59 684 131,37**	**5 358 882,74**
D.Сумма к оплате (А-С) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**1 235 817 268,04**	**1 133 998 496,05**	**101 818 771,99**
Е.Общая сумма к оплате включая НДС (В+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**1 391 920 501,91**	**1 277 240 411,35**	**114 680 090,56**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Представитель Технадзора А.А. Аничкин:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
10	31/01/16г

Курс:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.01-31.01.2016	услуга	1	107 177 654,73	107 177 654,73	
			Итого без НДС:			107 177 654,73	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			12 861 318,57	
			Всего с НДС			120 038 973,30	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор /С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/01/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №11
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No11
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 11/ Application No:11

месяц/month / Февраль /February

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 224 273,41	696 014,39
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	90,00%	100 783,73	100 783,73	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 068,41	164,66
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
13.Колонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
14.Ригели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	71,00%	2 111 791,85	1 487 177,36	624 614,49
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	50,00%	145 028,01	145 028,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	90,00%	20 224 759,78	17 977 564,25	2 247 195,53
20.Колонны	4 748 101,87	80,00%	3 798 481,50	3 086 266,22	712 215,28
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	70,00%	1 649 312,00	942 464,00	706 848,00
22.Ригели	11 592 082,42	80,00%	9 273 665,93	6 955 249,45	2 318 416,48
23.Балки	744 928,34	80,00%	595 942,68	446 957,01	148 985,67
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	80,00%	32 748 894,16	24 561 670,62	8 187 223,54
25.Парапет	5 111 381,23	70,00%	3 577 966,87	2 555 690,62	1 022 276,25
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 664 821,16	136 016,76
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 234 720,90	45 606,55
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	4 077 850,26	1 019 462,57
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67	9 315,67	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	98,00%	1 486 614,99	1 486 614,99	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	95,00%	12 607 053,74	12 607 053,74	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	36 183 036,48	0,00
59.Стены	117 013 739,99	84,00%	98 291 541,60	98 291 541,60	0,00
60.Кровля	117 234 891,12	75,00%	87 926 168,34	77 375 028,14	10 551 140,20
61.Фонари	22 412 022,55	50,00%	11 206 011,29	8 964 809,03	2 241 202,26
62.Окна	7 078 469,00	80,00%	5 662 775,20	5 662 775,20	0,00
63.Витражи	174 511 562,11	65,00%	113 432 515,37	95 981 359,16	17 451 156,21
6[illegible]ри	12 441 852,29		0,00		0,00
6[illegible]стницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49	20,00%	32 593 277,10	32 593 277,10	0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	25,00%	57 794 079,19	57 794 079,19	0,00
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	70,00%	59 010 424,23	42 150 303,02	16 860 121,21
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13		0,00		0,00
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	70,00%	3 853 223,78	2 752 302,70	1 100 921,08
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77	85,00%	2 658 296,60	1 250 963,10	1 407 333,50
74.Система отопление №9	8 025 966,44	85,00%	6 822 071,47	6 822 071,47	0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71	30,00%	1 527 424,71		1 527 424,71
76.П2	1 930 227,66	30,00%	579 068,30		579 068,30
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53		0,00		0,00
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89	30,00%	400 459,77		400 459,77
84.П10	1 011 242,07	30,00%	303 372,63	202 248,42	101 124,21
85.П11	1 404 385,93		0,00		0,00
8[illegible]12	4 581 519,21	30,00%	1 374 455,76	1 374 455,76	0,00
[illegible]	2 330 237,71	30,00%	699 071,31	699 071,31	0,00
88.П14	2 073 386,78	30,00%	622 016,04	622 016,04	0,00
89.П15	2 790 908,82	30,00%	837 272,64	558 181,76	279 090,88
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51		0,00		0,00
109.В29	932 736,13	30,00%	279 820,84		279 820,84
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81	30,00%	246 535,14	246 535,14	0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25	30,00%	436 341,08	436 341,08	0,00
116.В36	1 519 038,18	30,00%	455 711,46	455 711,46	0,00
117.В37	487 294,27		0,00		0,00

118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31		0,00		0,00
120.В40	1 698 905,88	30,00%	509 671,77	339 781,18	169 890,59
121.В41	209 157,98		0,00		0,00
122.В42	208 071,57		0,00		0,00
123.В43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47	20,00%	2 390 183,50	1 195 091,75	1 195 091,75
132.Канализация	11 991 318,69	40,00%	4 796 527,48	2 398 263,74	2 398 263,74
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	20,00%	5 575 087,72	5 575 087,72	0,00
135.Электроосвещение	64 915 995,92	20,00%	12 983 199,18	12 983 199,18	0,00
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Т форматорная подстанция					
1 ундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	70,00%	11 833 122,67	11 833 122,67	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	80,00%	26 564 469,03	26 564 469,03	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	90,00%	27 860 093,06	27 860 093,06	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	80,00%	19 816 995,04	19 816 995,04	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
1 уско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
1 оимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**1 375 267 431,55**	**1 300 860 282,15**	**74 407 149,40**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**1 375 267 431,55**	**1 300 860 282,15**	**74 407 149,40**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**165 032 091,80**	**156 103 233,87**	**8 928 857,93**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**68 763 371,58**	**65 043 014,11**	**3 720 357,47**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**1 306 504 059,97**	**1 235 817 268,04**	**70 686 791,93**
Е.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**1 471 536 151,77**	**1 391 920 501,91**	**79 615 649,86**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Представитель Технадзора А.А. Аничкин
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
11	29/02/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.02-29.02.2016	услуга	1	74 407 149,40	74 407 149,40	
						74 407 149,40	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			8 928 857,93	
			Всего с НДС			83 336 007,33	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29/02/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №12
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No12
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 12/ Application No:12

месяц/month / Март /March

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	90,00%	100 783,73	100 783,73	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
1[illegible]онны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
1[illegible]ели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
1[illegible]Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
[illegible]онари ВФ	2 974 354,72	91,00%	2 706 662,79	2 111 791,85	594 870,94
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	80,00%	232 044,81	145 028,01	87 016,80
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	98,00%	22 022 516,21	20 224 759,78	1 797 756,43
20.Колонны	4 748 101,87	95,00%	4 510 696,78	3 798 481,50	712 215,28
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	90,00%	2 120 544,00	1 649 312,00	471 232,00
22.Ригели	11 592 082,42	95,00%	11 012 478,29	9 273 665,93	1 738 812,36
23.Балки	744 928,34	95,00%	707 681,93	595 942,68	111 739,25
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	95,00%	38 889 311,82	32 748 894,16	6 140 417,66
25.Парапет	5 111 381,23	90,00%	4 600 243,12	3 577 966,87	1 022 276,25
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	90,00%	527 620,62	527 620,62	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	5,00%	9 315,67	9 315,67	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	98,00%	1 486 614,99	1 486 614,99	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	98,00%	13 005 171,23	12 607 053,74	398 117,49
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	80,00%	36 183 036,48	36 183 036,48	0,00
59.Стены	117 013 739,99	94,00%	109 992 915,60	98 291 541,60	11 701 374,00
60.Кровля	117 234 891,12	80,00%	93 787 912,90	87 926 168,34	5 861 744,56
61.Фонари	22 412 022,55	80,00%	17 929 618,06	11 206 011,29	6 723 606,77
62.Окна	7 078 469,00	80,00%	5 662 775,20	5 662 775,20	0,00
63.Витражи	174 511 562,11	75,00%	130 883 671,58	113 432 515,37	17 451 156,21
64.Двери	12 441 852,29		0,00		0,00
65.Лестницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49	20,00%	32 593 277,10	32 593 277,10	0,00
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	35,00%	80 911 710,86	57 794 079,19	23 117 631,67
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	80,00%	67 440 484,83	59 010 424,23	8 430 060,60
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	20,00%	919 693,63		919 693,63
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	70,00%	3 853 223,78	3 853 223,78	0,00
71.Система отопление №6	1 042 977,97		0,00		0,00
72.Система отопление №7	1 569 705,45		0,00		0,00
73.Система отопление №8	3 127 407,77	85,00%	2 658 296,60	2 658 296,60	0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44	85,00%	6 822 071,47	6 822 071,47	0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71	30,00%	1 527 424,71	1 527 424,71	0,00
76.П2	1 930 227,66	30,00%	579 068,30	579 068,30	0,00
77.П3	4 674 304,75		0,00		0,00
78.П4	2 264 572,86		0,00		0,00
79.П5	2 171 646,53	30,00%	651 493,96		651 493,96
80.П6	3 233 462,81		0,00		0,00
81.П7	2 845 025,59		0,00		0,00
82.П8	1 612 331,65		0,00		0,00
83.П9	1 334 865,89	30,00%	400 459,77	400 459,77	0,00
84.П10	1 011 242,07	30,00%	303 372,63	303 372,63	0,00
85.П11	1 404 385,93	30,00%	421 315,78		421 315,78
86.П12	4 581 519,21	30,00%	1 374 455,76	1 374 455,76	0,00
87.П13	2 330 237,71	30,00%	699 071,31	699 071,31	0,00
88.П14	2 073 386,78	30,00%	622 016,04	622 016,04	0,00
89.П15	2 790 908,82	30,00%	837 272,64	837 272,64	0,00
90.П16	1 391 868,21		0,00		0,00
91.В1,В2	698 454,08		0,00		0,00
92.В3	316 083,39		0,00		0,00
93.В4,В23	300 239,26		0,00		0,00
94.В5,В24	206 246,55		0,00		0,00
95.В6,В18	204 435,17		0,00		0,00
96.В7	116 183,50		0,00		0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11		0,00		0,00
98.В9,В10	237 192,81		0,00		0,00
99.В12	171 594,32		0,00		0,00
100.В13	282 079,06		0,00		0,00
101.В14,В15	130 094,86		0,00		0,00
102.В16,В17	563 407,93		0,00		0,00
103.В19	228 025,41		0,00		0,00
104.В21,В22	372 211,68		0,00		0,00
105.В25(каток)	289 417,34		0,00		0,00
106.В26(холлы)	597 466,82		0,00		0,00
107.В27	568 705,68		0,00		0,00
108.В28	574 674,51	30,00%	172 402,35		172 402,35
109.В29	932 736,13	30,00%	279 820,84	279 820,84	0,00
110.В30	87 022,71		0,00		0,00
111.В31	314 782,14		0,00		0,00
112.В32	1 093 455,34		0,00		0,00
113.В33	821 783,81	30,00%	246 535,14	246 535,14	0,00
114.В34	573 065,00		0,00		0,00
115.В35	1 454 470,25	30,00%	436 341,08	436 341,08	0,00
116.В36	1 519 038,18	30,00%	455 711,46	455 711,46	0,00
117.В37	487 294,27	30,00%	146 188,28		146 188,28

118.В38	178 167,40		0,00		0,00
119.В39	652 790,31	30,00%	195 837,09		195 837,09
120.В40	1 698 905,88	30,00%	509 671,77	509 671,77	0,00
121.В41	209 157,98	30,00%	62 747,39		62 747,39
122.В42	208 071,57	30,00%	62 421,47		62 421,47
123.В43	20 217,09		0,00		0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.ВЕ5	79 387,08		0,00		0,00
129.ВЕ6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47	40,00%	4 780 366,99	2 390 183,50	2 390 183,49
132.Канализация	11 991 318,69	60,00%	7 194 791,22	4 796 527,48	2 398 263,74
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	25,00%	6 968 859,65	5 575 087,72	1 393 771,93
135.Электроосвещение	64 915 995,92	25,00%	16 228 998,98	12 983 199,18	3 245 799,80
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Трансформаторная подстанция					
142.Фундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	90,00%	15 214 014,86	11 833 122,67	3 380 892,19
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	80,00%	26 564 469,03	26 564 469,03	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	90,00%	27 860 093,06	27 860 093,06	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10		0,00		0,00
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	80,00%	19 816 995,04	19 816 995,04	0,00
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
163.Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
164.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**1 477 068 470,92**	**1 375 267 431,55**	**101 801 039,37**
А.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**1 477 068 470,92**	**1 375 267 431,55**	**101 801 039,37**
В.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**177 248 216,52**	**165 032 091,80**	**12 216 124,72**
С.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**73 853 423,55**	**68 763 371,58**	**5 090 051,97**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**1 403 215 047,37**	**1 306 504 059,97**	**96 710 987,40**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**1 580 463 263,89**	**1 471 536 151,77**	**108 927 112,12**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А.А.Аничкин:
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор **С.А.Потиченко**

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
12	31/03/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.03-31.03.2016	услуга	1	101 801 039,37	101 801 039,37	
						101 801 039,37	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			12 216 124,72	
			Всего с НДС			114 017 164,09	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель)Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик)Менеджер по социальным проектам КПО б.в./_____/С.М.Кондратьев

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/03/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №13
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No13
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK

Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 13/ Application No:13

месяц/month /Апрель/ April

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	90,00%	100 783,73	100 783,73	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
1[illegible]онны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
1[illegible]ели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	91,00%	2 706 662,79	2 706 662,79	0,00
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	100,00%	290 056,01	232 044,81	58 011,20
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	100,00%	22 471 955,32	22 022 516,21	449 439,11
20.Колонны	4 748 101,87	100,00%	4 748 101,87	4 510 696,78	237 405,09
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	100,00%	2 356 160,01	2 120 544,00	235 616,01
22.Ригели	11 592 082,42	100,00%	11 592 082,42	11 012 478,29	579 604,13
23.Балки	744 928,34	100,00%	744 928,34	707 681,93	37 246,41
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	100,00%	40 936 117,70	38 889 311,82	2 046 805,88
25.Парапет	5 111 381,23	100,00%	5 111 381,23	4 600 243,12	511 138,11
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	100,00%	586 245,13	527 620,62	58 624,51
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	100,00%	186 313,44	9 315,67	176 997,77
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	98,00%	1 486 614,99	1 486 614,99	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	100,00%	13 270 582,89	13 005 171,23	265 411,66
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	90,00%	40 705 916,04	36 183 036,48	4 522 879,56
59.Стены	117 013 739,99	98,00%	114 673 465,20	109 992 915,60	4 680 549,60
60.Кровля	117 234 891,12	90,00%	105 511 402,01	93 787 912,90	11 723 489,11
61.Фонари	22 412 022,55	90,00%	20 170 820,32	17 929 618,06	2 241 202,26
62.Окна	7 078 469,00	90,00%	6 370 622,10	5 662 775,20	707 846,90
63.Витражи	174 511 562,11	75,00%	130 883 671,58	130 883 671,58	0,00
6[illegible]ери	12 441 852,29	10,00%	1 244 185,23		1 244 185,23
6[illegible]стницы	3 327 449,25		0,00		0,00
66.Полы	162 966 385,49	50,00%	81 483 192,75	32 593 277,10	48 889 915,65
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	60,00%	138 705 790,04	80 911 710,86	57 794 079,18
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	80,00%	67 440 484,83	67 440 484,83	0,00
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	20,00%	919 693,63	919 693,63	0,00
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	80,00%	4 403 684,32	3 853 223,78	550 460,54
71.Система отопление №6	1 042 977,97	80,00%	834 382,38		834 382,38
72.Система отопление №7	1 569 705,45	80,00%	1 255 764,36		1 255 764,36
73.Система отопление №8	3 127 407,77	85,00%	2 658 296,60	2 658 296,60	0,00
74.Система отопление №9	8 025 966,44	85,00%	6 822 071,47	6 822 071,47	0,00
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71	30,00%	1 527 424,71	1 527 424,71	0,00
76.П2	1 930 227,66	30,00%	579 068,30	579 068,30	0,00
77.П3	4 674 304,75	30,00%	1 402 291,43		1 402 291,43
78.П4	2 264 572,86	30,00%	679 371,86		679 371,86
79.П5	2 171 646,53	30,00%	651 493,96	651 493,96	0,00
80.П6	3 233 462,81	30,00%	970 038,84		970 038,84
81.П7	2 845 025,59	30,00%	853 507,68		853 507,68
82.П8	1 612 331,65	30,00%	483 699,50		483 699,50
83.П9	1 334 865,89	30,00%	400 459,77	400 459,77	0,00
84.П10	1 011 242,07	30,00%	303 372,63	303 372,63	0,00
85.П11	1 404 385,93	30,00%	421 315,78	421 315,78	0,00
86.П12	4 581 519,21	30,00%	1 374 455,76	1 374 455,76	0,00
8[illegible]	2 330 237,71	30,00%	699 071,31	699 071,31	0,00
88.П14	2 073 386,78	30,00%	622 016,04	622 016,04	0,00
89.П15	2 790 908,82	30,00%	837 272,64	837 272,64	0,00
90.П16	1 391 868,21	30,00%	417 560,46		417 560,46
91.В1,В2	698 454,08	30,00%	209 536,22		209 536,22
92.В3	316 083,39	30,00%	94 825,02		94 825,02
93.В4,В23	300 239,26	30,00%	90 071,78		90 071,78
94.В5,В24	206 246,55	30,00%	61 873,97		61 873,97
95.В6,В18	204 435,17	30,00%	61 330,55		61 330,55
96.В7	116 183,50	30,00%	34 855,05		34 855,05
97.В8,В11,В20	310 465,11	30,00%	93 139,53		93 139,53
98.В9,В10	237 192,81	30,00%	71 157,84		71 157,84
99.В12	171 594,32	30,00%	51 478,30		51 478,30
100.В13	282 079,06	30,00%	84 623,72		84 623,72
101.В14,В15	130 094,86	30,00%	39 028,46		39 028,46
102.В16,В17	563 407,93	30,00%	169 022,38		169 022,38
103.В19	228 025,41	30,00%	68 407,62		68 407,62
104.В21,В22	372 211,68	30,00%	111 663,50		111 663,50
105.В25(каток)	289 417,34	30,00%	86 825,20		86 825,20
106.В26(холлы)	597 466,82	30,00%	179 240,05		179 240,05
107.В27	568 705,68	30,00%	170 611,70		170 611,70
108.В28	574 674,51	30,00%	172 402,35	172 402,35	0,00
109.В29	932 736,13	30,00%	279 820,84	279 820,84	0,00
110.В30	87 022,71	30,00%	26 106,81		26 106,81
111.В31	314 782,14	30,00%	94 434,64		94 434,64
112.В32	1 093 455,34	30,00%	328 036,60		328 036,60
113.В33	821 783,81	30,00%	246 535,14	246 535,14	0,00
114.В34	573 065,00	30,00%	171 919,50		171 919,50
115.В35	1 454 470,25	30,00%	436 341,08	436 341,08	0,00
116.В36	1 519 038,18	30,00%	455 711,46	455 711,46	0,00
117.В37	487 294,27	30,00%	146 188,28	146 188,28	0,00

118.B38	178 167,40	30,00%	53 450,22		53 450,22
119.B39	652 790,31	30,00%	195 837,09	195 837,09	0,00
120.B40	1 698 905,88	30,00%	509 671,77	509 671,77	0,00
121.B41	209 157,98	30,00%	62 747,39	62 747,39	0,00
122.B42	208 071,57	30,00%	62 421,47	62 421,47	0,00
123.B43	20 217,09	30,00%	6 065,13		6 065,13
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00		0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00		0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00		0,00
127.BE1-4(каток)	353 369,49		0,00		0,00
128.BE5	79 387,08		0,00		0,00
129.BE6	46 304,76		0,00		0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00		0,00
131.Водопровод	11 950 917,47	40,00%	4 780 366,99	4 780 366,99	0,00
132.Канализация	11 991 318,69	60,00%	7 194 791,22	7 194 791,22	0,00
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74		0,00		0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	35,00%	9 756 403,51	6 968 859,65	2 787 543,86
135.Электроосвещение	64 915 995,92	35,00%	22 720 598,57	16 228 998,98	6 491 599,59
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00		0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00		0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00		0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00		0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00		0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00		0,00
Т[illegible]форматорная подстанция					
1[illegible]ундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	100,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15		0,00		0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	90,00%	15 214 014,86	15 214 014,86	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35		0,00		0,00
152.Пожаротушение	490 196,01		0,00		0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	80,00%	26 564 469,03	26 564 469,03	0,00
154.Сети телефонизации	1 698 790,43		0,00		0,00
155.Теплотрасса	30 955 658,96	90,00%	27 860 093,06	27 860 093,06	0,00
156.Водопровод	1 364 350,04		0,00		0,00
157.Канализация	3 961 092,10	30,00%	1 188 327,63		1 188 327,63
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	90,00%	22 294 119,42	19 816 995,04	2 477 124,38
159.Покрытие участка	59 654 722,00		0,00		0,00
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00		0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00		0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00		0,00
16[illegible]ско-наладочные работы	150 000,00		0,00		0,00
1[illegible]оимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00		0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00		0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**1 636 278 294,57**	**1 477 068 470,92**	**159 209 823,65**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**1 636 278 294,57**	**1 477 068 470,92**	**159 209 823,65**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**196 353 395,36**	**177 248 216,52**	**19 105 178,84**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**81 813 914,73**	**73 853 423,55**	**7 960 491,18**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**1 554 464 379,84**	**1 403 215 047,37**	**151 249 332,47**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**1 750 817 775,20**	**1 580 463 263,89**	**170 354 511,31**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель подрядчика
Contractor representative

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Представитель Технадзора А А. Аничкин:
Representative of Supervision:

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт)№ AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
13	30/04/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.04-30.04.2016	услуга	1	159 209 823,65	159 209 823,65	
						159 209 823,65	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			19 105 178,84	
			Всего с НДС			178 315 002,49	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) /Директор/ _____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) И.о.Менеджера по социальным проектам КПО б.в./_____/А.А.Курманова

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/04/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №14
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT No14
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ "ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ" В Г. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Project: CONSTRUCTION SERVICES OF BUILDING "YOUTH AND CHILDREN PALACE" IN URALSK WEST KAZAKHSTAN

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт AP/Y/14/1743
Contract Nc AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 14/ Application No:14

месяц/month /Май/ May

Описание видов работ / Description	Стоимость вида работ в тенге/Lump Sum Element Price,KZT	% выполнения работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Объем работ в тенге / Value of Work (KZT)		
			на тек. момент / To date	за прошл. период / Previous Application	за отчет. период / For this period
1	2	3	4	5	6
Подготовка территории строительства	536 194,11	100,00%	536 194,11	536 194,11	0,00
1.Рекультивация	934 595,87	40,00%	373 838,35	373 838,35	0,00
Общестроительные работы конструктивная часть					
Конструкции металлические					
2.Блок 1	100 840 827,78	100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	0,00
3.Блок 4	13 920 287,80	100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	0,00
4.Блок 5	4 771 989,65	100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	0,00
5.Блок 6	31 998 830,42	100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	0,00
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	0,00
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	0,00
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	90,00%	100 783,73	100 783,73	0,00
9.Стакан СБ1	8 233,07	100,00%	8 233,07	8 233,07	0,00
Конструкции железобетонные					
Блок 1					
10.Фундаменты	38 069 896,44	100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	0,00
11.Колонны	15 762 408,77	100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	0,00
Блок 2					
12.Фундаменты	14 011 665,34	100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	0,00
13.Колонны	8 039 955,36	100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	0,00
14.Ригели	5 654 131,64	100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	0,00
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	0,00
16.Стакан СБ1	74 097,57	100,00%	74 097,57	74 097,57	0,00
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	100,00%	2 974 354,72	2 706 662,79	267 691,93
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	100,00%	290 056,01	290 056,01	0,00
Блок 3					
19.Фундаменты	22 471 955,32	100,00%	22 471 955,32	22 471 955,32	0,00
20.Колонны	4 748 101,87	100,00%	4 748 101,87	4 748 101,87	0,00
21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	100,00%	2 356 160,01	2 356 160,01	0,00
22.Ригели	11 592 082,42	100,00%	11 592 082,42	11 592 082,42	0,00
23.Балки	744 928,34	100,00%	744 928,34	744 928,34	0,00
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	100,00%	40 936 117,70	40 936 117,70	0,00
25.Парапет	5 111 381,23	100,00%	5 111 381,23	5 111 381,23	0,00
Блок 4					
26.Фундаменты	6 800 837,92	100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	0,00
27.Колонны	2 280 327,45	100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	0,00
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	0,00
Блок 5					
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	0,00
30.Приямок	586 245,13	100,00%	586 245,13	586 245,13	0,00
31.Колонны	18 462 507,74	100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	0,00
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	0,00
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	0,00
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	0,00
35.Тумба под купол	213 298,43	100,00%	213 298,43	213 298,43	0,00
36.Парапет	2 221 581,17	100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	0,00
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	0,00
Блок 6					
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	0,00
39.Колонны	15 960 930,73	100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	0,00
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	0,00

41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	0,00
42.Колонны под бассейн	309 224,96	100,00%	309 224,96	309 224,96	0,00
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	0,00
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	0,00
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	0,00
46.Ригель РМ4	865 196,06	100,00%	865 196,06	865 196,06	0,00
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	0,00
48.Ригель РМ6	293 449,37	100,00%	293 449,37	293 449,37	0,00
49.Балка БМ-1	247 127,33	100,00%	247 127,33	247 127,33	0,00
50.Балка БМ-2	169 297,44	100,00%	169 297,44	169 297,44	0,00
51.Балка БМ-3	35 405,38	100,00%	35 405,38	35 405,38	0,00
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	100,00%	186 313,44	186 313,44	0,00
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	0,00
54.Лестница Л1	1 516 954,06	98,00%	1 486 614,99	1 486 614,99	0,00
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	0,00
56.Плита бассейна	15 311 215,01	100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	0,00
Архитектурные решения					
57.Земляные работы	13 270 582,89	100,00%	13 270 582,89	13 270 582,89	0,00
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	95,00%	42 967 355,82	40 705 916,04	2 261 439,78
59.Стены	117 013 739,99	98,00%	114 673 465,20	114 673 465,20	0,00
60.Кровля	117 234 891,12	98,00%	114 890 193,30	105 511 402,01	9 378 791,29
61.Фонари	22 412 022,55	98,00%	21 963 782,12	20 170 820,32	1 792 961,80
62.Окна	7 078 469,00	98,00%	6 936 899,62	6 370 622,10	566 277,52
63.Витражи	174 511 562,11	90,00%	157 060 405,90	130 883 671,58	26 176 734,32
[illegible]ери	12 441 852,29	10,00%	1 244 185,23	1 244 185,23	0,00
[illegible]стницы	3 327 449,25	0,00%	0,00	0,00	0,00
66.Полы	162 966 385,49	75,00%	122 224 789,12	81 483 192,75	40 741 596,37
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	75,00%	173 382 237,55	138 705 790,04	34 676 447,51
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	95,00%	80 085 575,74	67 440 484,83	12 645 090,91
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	60,00%	2 759 080,88	919 693,63	1 839 387,25
Отопление					
70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	90,00%	4 954 144,86	4 403 684,32	550 460,54
71.Система отопление №6	1 042 977,97	90,00%	938 680,18	834 382,38	104 297,80
72.Система отопление №7	1 569 705,45	90,00%	1 412 734,91	1 255 764,36	156 970,55
73.Система отопление №8	3 127 407,77	90,00%	2 814 666,99	2 658 296,60	156 370,39
74.Система отопление №9	8 025 966,44	90,00%	7 223 369,79	6 822 071,47	401 298,32
Вентиляция					
75.П1	5 091 415,71	40,00%	2 036 566,28	1 527 424,71	509 141,57
76.П2	1 930 227,66	40,00%	772 091,07	579 068,30	193 022,77
77.П3	4 674 304,75	40,00%	1 869 721,91	1 402 291,43	467 430,48
78.П4	2 264 572,86	40,00%	905 829,15	679 371,86	226 457,29
79.П5	2 171 646,53	40,00%	868 658,61	651 493,96	217 164,65
80.П6	3 233 462,81	40,00%	1 293 385,12	970 038,84	323 346,28
81.П7	2 845 025,59	40,00%	1 138 010,24	853 507,68	284 502,56
82.П8	1 612 331,65	40,00%	644 932,67	483 699,50	161 233,17
83.П9	1 334 865,89	40,00%	533 946,36	400 459,77	133 486,59
84.П10	1 011 242,07	40,00%	404 496,84	303 372,63	101 124,21
85.П11	1 404 385,93	40,00%	561 754,37	421 315,78	140 438,59
[illegible]П12	4 581 519,21	40,00%	1 832 607,68	1 374 455,76	458 151,92
[illegible]13	2 330 237,71	40,00%	932 095,08	699 071,31	233 023,77
88.П14	2 073 386,78	40,00%	829 354,72	622 016,04	207 338,68
89.П15	2 790 908,82	40,00%	1 116 363,52	837 272,64	279 090,88
90.П16	1 391 868,21	40,00%	556 747,28	417 560,46	139 186,82
91.В1,В2	698 454,08	30,00%	209 536,22	209 536,22	0,00
92.В3	316 083,39	30,00%	94 825,02	94 825,02	0,00
93.В4,В23	300 239,26	30,00%	90 071,78	90 071,78	0,00
94.В5,В24	206 246,55	30,00%	61 873,97	61 873,97	0,00
95.В6,В18	204 435,17	30,00%	61 330,55	61 330,55	0,00
96.В7	116 183,50	30,00%	34 855,05	34 855,05	0,00
97.В8,В11,В20	310 465,11	30,00%	93 139,53	93 139,53	0,00
98.В9,В10	237 192,81	30,00%	71 157,84	71 157,84	0,00
99.В12	171 594,32	30,00%	51 478,30	51 478,30	0,00
100.В13	282 079,06	30,00%	84 623,72	84 623,72	0,00
101.В14,В15	130 094,86	30,00%	39 028,46	39 028,46	0,00
102.В16,В17	563 407,93	30,00%	169 022,38	169 022,38	0,00
103.В19	228 025,41	30,00%	68 407,62	68 407,62	0,00
104.В21,В22	372 211,68	30,00%	111 663,50	111 663,50	0,00
105.В25(каток)	289 417,34	30,00%	86 825,20	86 825,20	0,00
106.В26(холлы)	597 466,82	30,00%	179 240,05	179 240,05	0,00
107.В27	568 705,68	30,00%	170 611,70	170 611,70	0,00
108.В28	574 674,51	30,00%	172 402,35	172 402,35	0,00
109.В29	932 736,13	30,00%	279 820,84	279 820,84	0,00
110.В30	87 022,71	30,00%	26 106,81	26 106,81	0,00
111.В31	314 782,14	30,00%	94 434,64	94 434,64	0,00
112.В32	1 093 455,34	30,00%	328 036,60	328 036,60	0,00
113.В33	821 783,81	30,00%	246 535,14	246 535,14	0,00
114.В34	573 065,00	30,00%	171 919,50	171 919,50	0,00
115.В35	1 454 470,25	30,00%	436 341,08	436 341,08	0,00
116.В36	1 519 038,18	30,00%	455 711,46	455 711,46	0,00
117.В37	487 294,27	30,00%	146 188,28	146 188,28	0,00

118.B38	178 167,40	30,00%	53 450,22	53 450,22	0,00
119.B39	652 790,31	30,00%	195 837,09	195 837,09	0,00
120.B40	1 698 905,88	30,00%	509 671,77	509 671,77	0,00
121.B41	209 157,98	30,00%	62 747,39	62 747,39	0,00
122.B42	208 071,57	30,00%	62 421,47	62 421,47	0,00
123.B43	20 217,09	30,00%	6 065,13	6 065,13	0,00
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40		0,00	0,00	0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22		0,00	0,00	0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23		0,00	0,00	0,00
127.BE1-4(каток)	353 369,49		0,00	0,00	0,00
128.BE5	79 387,08		0,00	0,00	0,00
129.BE6	46 304,76		0,00	0,00	0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34		0,00	0,00	0,00
131.Водопровод	11 950 917,47	60,00%	7 170 550,48	4 780 366,99	2 390 183,49
132.Канализация	11 991 318,69	70,00%	8 393 923,09	7 194 791,22	1 199 131,87
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74	0,00%	0,00	0,00	0,00
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	75,00%	20 906 578,94	9 756 403,51	11 150 175,43
135.Электроосвещение	64 915 995,92	75,00%	48 686 996,94	22 720 598,57	25 966 398,37
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70		0,00	0,00	0,00
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71		0,00	0,00	0,00
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68		0,00	0,00	0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86		0,00	0,00	0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96		0,00	0,00	0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19		0,00	0,00	0,00
Т[illegible] форматорная подстанция					
1[illegible] ундаменты	3 247 477,76	100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	0,00
143.Стены	2 884 993,62	100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	0,00
144.Перегородки	43 273,75	100,00%	43 273,75	43 273,75	0,00
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	5,00%	716 366,22	716 366,22	0,00
146.Кровля	431 595,26	100,00%	431 595,26	431 595,26	0,00
147.Полы	1 040 391,22	95,00%	988 371,66	988 371,66	0,00
148.Отделочные работы	436 901,35	95,00%	415 056,29	415 056,29	0,00
149.Отопление и вентиляция	116 158,15	0,00%	0,00	0,00	0,00
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	90,00%	15 214 014,86	15 214 014,86	0,00
151.Электроосвещение	75 084,35	0,00%	0,00	0,00	0,00
152.Пожаротушение	490 196,01	0,00%	0,00	0,00	0,00
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	95,00%	31 545 306,97	26 564 469,03	4 980 837,94
154.Сети телефонизации	1 698 790,43	30,00%	509 637,13	0,00	509 637,13
155.Теплотрасса	30 955 658,96	95,00%	29 407 876,01	27 860 093,06	1 547 782,95
156.Водопровод	1 364 350,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
157.Канализация	3 961 092,10	90,00%	3 564 982,89	1 188 327,63	2 376 655,26
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	98,00%	24 275 818,92	22 294 119,42	1 981 699,50
159.Покрытие участка	59 654 722,00	30,00%	17 896 416,60	0,00	17 896 416,60
160.Озеленение	12 741 661,69		0,00	0,00	0,00
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22		0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и затраты					
162.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00		0,00	0,00	0,00
[illegible] Пуско-наладочные работы	150 000,00		0,00	0,00	0,00
[illegible] Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00		0,00	0,00	0,00
165.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00		0,00	0,00	0,00
166.Мобилизация	51 136 984,00	100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	0,00
167.Демобилизация	150 000,00		0,00		0,00
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**		**1 842 067 169,61**	**1 636 278 294,57**	**205 788 875,04**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**		**1 842 067 169,61**	**1 636 278 294,57**	**205 788 875,04**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**		**221 048 060,36**	**196 353 395,36**	**24 694 665,00**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**		**92 103 358,48**	**81 813 914,73**	**10 289 443,75**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**		**1 749 963 811,13**	**1 554 464 379,84**	**195 499 431,29**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**		**1 971 011 871,49**	**1 750 817 775,20**	**220 194 096,29**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А.А. Аникин
Representative of Supervision:

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор С.А.Потиченко

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO B.V.:

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение №_____ «___»_____ 20 __ г.

Номер документа	Дата составления
14	31/05/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.05-31.05.2016	услуга	1	205 788 875,04	205 788 875,04	
						205 788 875,04	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			24 694 665,00	
			Всего с НДС			230 483 540,04	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

_____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации_____

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор/_____/С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) И.о.Менеджера по социальным проектам КПО б.в./_____/А.А.Курманова

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31/05/16г

М.П.

М.П.

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.

ЗАЯВКА ПОДРЯДЧИКА НА ОПЛАТУ №15 (КОРРЕКТИРОВКА)
CONTRACTOR APPLICATION FOR PAYMENT
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КАРАЧАГАНАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
KARACHAGANAK DEVELOPMENT PROJECT
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
SOCIAL PROJECTS
КПО б.в.- УРАЛЬСК
KPO b.v. - URALSK
Проект: Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область
Project :Construction services of building " Youth and children palac" in Uralsk West Kazakhstan

Заказчик: КПО б.в. / Client: KPO b.v. - Uralsk

Контракт №: AP/Y/14/1743
Contract No: AP/Y/14/1743

Подрядчик: ТОО "Альтаир"

Заявка № 15/ Application No:15

месяц/month /Июнь/June

Описание видов работ / Description	Стоимость работ по первоначальному контракту	Стоимость работ по дополнительному соглашению №1	Разница по инфляции/девальв ации	Дополнительные работы по дополнительному соглашению №1	работ на тек. момент/Agreed % Progress to date	Общая сумма на текущий момент/To date	Выплачено за прошлый период/Previous Application	Разница по девольвации в соотвествии с выполненным объемом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка территории строительства	536 194,11	536 194,11			100,00%	536 194,11	536 194,11	
1.Рекультивация	934 595,87	934 595,87			40,00%	373 838,35	373 838,35	
Общестроительные работы конструктивная часть								
Конструкции металлические								
2.Блок 1	100 840 827,78	100 840 827,78			100,00%	100 840 827,78	100 840 827,78	
3.Блок 4	13 920 287,80	13 920 287,80			100,00%	13 920 287,80	13 920 287,80	
4.Блок 5	4 771 989,65	4 771 989,65			100,00%	4 771 989,65	4 771 989,65	
5.Блок 6	31 998 830,42	31 998 830,42			100,00%	31 998 830,42	31 998 830,42	
6.Перекрытие на отметке +7,700;+11,300;+14,900	9 383 736,05	9 383 736,05			100,00%	9 383 736,05	9 383 736,05	
7.Перекрытие на отметке +18,360;+20,860	5 447 802,61	5 447 802,61			100,00%	5 447 802,61	5 447 802,61	
8.Лестница металлическая Л2 на отм.+21.100 в осях 19-20	111 981,92	111 981,92			90,00%	100 783,73	100 783,73	
9.Стакан СБ1	8 233,07	8 233,07			100,00%	8 233,07	8 233,07	
Конструкции железобетонные								
Блок 1								
10.Фундаменты	38 069 896,44	38 069 896,44			100,00%	38 069 896,44	38 069 896,44	
11.Колонны	15 762 408,77	15 762 408,77			100,00%	15 762 408,77	15 762 408,77	
Блок 2								
12.Фундаменты	14 011 665,34	14 011 665,34			100,00%	14 011 665,34	14 011 665,34	
13.Колонны	8 039 955,36	8 039 955,36			100,00%	8 039 955,36	8 039 955,36	
14.Ригели	5 654 131,64	5 654 131,64			100,00%	5 654 131,64	5 654 131,64	
15.Перекрытия ПМ1-ПМ2	23 495 282,64	23 495 282,64			100,00%	23 495 282,64	23 495 282,64	
16.Стакан СБ1	74 097,57	74 097,57			100,00%	74 097,57	74 097,57	
17.Фонари ВФ	2 974 354,72	2 974 354,72			100,00%	2 974 354,72	2 974 354,72	
18.Приямок и вентшахта	290 056,01	290 056,01			100,00%	290 056,01	290 056,01	
Блок 3								
19.Фундаменты	22 471 955,32	22 471 955,32			100,00%	22 471 955,32	22 471 955,32	
20.Колонны	4 748 101,87	4 748 101,87			100,00%	4 748 101,87	4 748 101,87	

21.Стены СМ-1-СМ-6	2 356 160,01	2 356 160,01			100,00%	2 356 160,01	2 356 160,01	
22.Ригели	11 592 082,42	11 592 082,42			100,00%	11 592 082,42	11 592 082,42	
23.Балки	744 928,34	744 928,34			100,00%	744 928,34	744 928,34	
24.Перекрытия ПМ1-ПМ2	40 936 117,70	40 936 117,70			100,00%	40 936 117,70	40 936 117,70	
25.Парапет	5 111 381,23	5 111 381,23			100,00%	5 111 381,23	5 111 381,23	
Блок 4								
26.Фундаменты	6 800 837,92	6 800 837,92			100,00%	6 800 837,92	6 800 837,92	
27.Колонны	2 280 327,45	2 280 327,45			100,00%	2 280 327,45	2 280 327,45	
28.Перекрытие ПМ1	5 097 312,83	5 097 312,83			100,00%	5 097 312,83	5 097 312,83	
Блок 5								
29.Фундаментная плита	51 667 293,34	51 667 293,34			100,00%	51 667 293,34	51 667 293,34	
30.Приямок	586 245,13	586 245,13			100,00%	586 245,13	586 245,13	
31.Колонны	18 462 507,74	18 462 507,74			100,00%	18 462 507,74	18 462 507,74	
32.Стены подвала СМ1-СМ9	13 104 266,07	13 104 266,07			100,00%	13 104 266,07	13 104 266,07	
33.Ригели РМ1-РМ14	23 333 845,64	23 333 845,64			100,00%	23 333 845,64	23 333 845,64	
34.Плиты ПМ1-ПМ3	82 076 434,57	82 076 434,57			100,00%	82 076 434,57	82 076 434,57	
35.Тумба под купол	213 298,43	213 298,43			100,00%	213 298,43	213 298,43	
36.Парапет	2 221 581,17	2 221 581,17			100,00%	2 221 581,17	2 221 581,17	
37.Лестница Л1,Л2	4 357 022,04	4 357 022,04			98,00%	4 269 881,60	4 269 881,60	
Блок 6								
38.Фундаментная плита	27 132 564,49	27 132 564,49			100,00%	27 132 564,49	27 132 564,49	
39.Колонны	15 960 930,73	15 960 930,73			100,00%	15 960 930,73	15 960 930,73	
40.Стены подвала СМ1-СМ4	2 863 517,94	2 863 517,94			100,00%	2 863 517,94	2 863 517,94	
41.Диафрагмы ДЖ1-ДЖ9	2 986 295,19	2 986 295,19			100,00%	2 986 295,19	2 986 295,19	
42.Колонны под бассейн	309 224,96	309 224,96			100,00%	309 224,96	309 224,96	
43.Ригель РМ1	7 886 229,67	7 886 229,67			100,00%	7 886 229,67	7 886 229,67	
44.Ригель РМ2	1 726 572,19	1 726 572,19			100,00%	1 726 572,19	1 726 572,19	
45.Ригель РМ3	1 719 424,11	1 719 424,11			100,00%	1 719 424,11	1 719 424,11	
46.Ригель РМ4	865 196,06	865 196,06			100,00%	865 196,06	865 196,06	
47.Ригель РМ5	4 508 375,62	4 508 375,62			100,00%	4 508 375,62	4 508 375,62	
48.Ригель РМ6	293 449,37	293 449,37			100,00%	293 449,37	293 449,37	
49.Балка БМ-1	247 127,33	247 127,33			100,00%	247 127,33	247 127,33	
50.Балка БМ-2	169 297,44	169 297,44			100,00%	169 297,44	169 297,44	
51.Балка БМ-3	35 405,38	35 405,38			100,00%	35 405,38	35 405,38	
52.Вентшахта и приямок	186 313,44	186 313,44			100,00%	186 313,44	186 313,44	
53.Плиты ПМ1-ПМ6	24 428 240,34	24 428 240,34			100,00%	24 428 240,34	24 428 240,34	
54.Лестница Л1	1 516 954,06	1 516 954,06			98,00%	1 486 614,99	1 486 614,99	
55.Лифтовая шахта	2 661 931,57	2 661 931,57			100,00%	2 661 931,57	2 661 931,57	
56.Плита бассейна	15 311 215,01	15 311 215,01			100,00%	15 311 215,01	15 311 215,01	
Архитектурные решения								
57.Земляные работы	13 270 582,89	13 270 582,89			100,00%	13 270 582,89	13 270 582,89	
58.Разные работы ниже нуля	45 228 795,60	45 228 795,60			95,00%	42 967 355,82	42 967 355,82	
59.Стены	117 013 739,99	117 013 739,99			98,00%	114 673 465,20	114 673 465,20	
60.Кровля	117 234 891,12	117 234 891,12			98,00%	114 890 193,30	114 890 193,30	
61.Фонари	22 412 022,55	22 412 022,55			98,00%	21 963 782,12	21 963 782,12	
62.Окна	7 078 469,00	7 078 469,00			98,00%	6 936 899,62	6 936 899,62	
63.Витражи	174 511 562,11	238 190 278,34	63 678 716,23		90,00%	214 371 250,51	157 060 405,90	57 310 844,61
64.Двери	12 441 852,29	12 441 852,29			10,00%	1 244 185,23	1 244 185,23	
65.Лестницы	3 327 449,25	3 327 449,25			0,00%	0,00	0,00	
66.Полы	162 966 385,49	162 966 385,49			75,00%	122 224 789,12	122 224 789,12	
67.Внутренняя отделка	231 176 316,73	231 176 316,73			75,00%	173 382 237,55	173 382 237,55	
68.Отделка фасадов	84 300 606,04	99 427 151,80	15 126 545,76		95,00%	94 455 794,21	80 085 575,74	14 370 218,47
69.Разные работы выше нуля	4 598 468,13	4 598 468,13			60,00%	2 759 080,88	2 759 080,88	
Отопление								

70.Система отопление №1-№5	5 504 605,39	5 504 605,39			90,00%	4 954 144,86	4 954 144,86	
71.Система отопление №6	1 042 977,97	1 042 977,97			90,00%	938 680,18	938 680,18	
72.Система отопление №7	1 569 705,45	1 569 705,45			90,00%	1 412 734,91	1 412 734,91	
73.Система отопление №8	3 127 407,77	3 127 407,77			90,00%	2 814 666,99	2 814 666,99	
74.Система отопление №9	8 025 966,44	8 025 966,44			90,00%	7 223 369,79	7 223 369,79	
Вентиляция								
75.П1	5 091 415,71	7 852 118,68	2 760 702,97		40,00%	3 140 847,47	2 036 566,28	1 104 281,19
76.П2	1 930 227,66	2 973 021,08	1 042 793,42		40,00%	1 189 208,43	772 091,07	417 117,36
77.П3	4 674 304,75	7 256 051,30	2 581 746,55		40,00%	2 902 420,52	1 869 721,91	1 032 698,61
78.П4	2 264 572,86	3 364 579,98	1 100 007,12		40,00%	1 345 831,99	905 829,15	440 002,84
79.П5	2 171 646,53	3 491 647,06	1 320 000,53		40,00%	1 396 658,82	868 658,61	528 000,21
80.П6	3 233 462,81	4 748 184,69	1 514 721,88		40,00%	1 899 273,88	1 293 385,12	605 888,76
81.П7	2 845 025,59	4 695 025,77	1 850 000,18		40,00%	1 878 010,31	1 138 010,24	740 000,07
82.П8	1 612 331,65	2 453 067,31	840 735,66		40,00%	981 226,92	644 932,67	336 294,25
83.П9	1 334 865,89	1 942 114,85	607 248,96		40,00%	776 845,94	533 946,36	242 899,58
84.П10	1 011 242,07	1 568 767,55	557 525,48		40,00%	627 507,02	404 496,84	223 010,18
85.П11	1 404 385,93	2 220 617,21	816 231,28		40,00%	888 246,88	561 754,37	326 492,51
86.П12	4 581 519,21	5 882 228,75	1 300 709,54		40,00%	2 352 891,50	1 832 607,68	520 283,82
87.П13	2 330 237,71	3 380 322,96	1 050 085,25		40,00%	1 352 129,18	932 095,08	420 034,10
88.П14	2 073 386,78	3 073 473,15	1 000 086,37		40,00%	1 229 389,26	829 354,72	400 034,54
89.П15	2 790 908,82	4 191 815,07	1 400 906,25		40,00%	1 676 726,03	1 116 363,52	560 362,51
90.П16	1 391 868,21	2 173 761,22	781 893,01		40,00%	869 504,49	556 747,28	312 757,21
91.В1,В2	698 454,08	1 071 724,10	373 270,02		30,00%	321 517,23	209 536,22	111 981,01
92.В3	316 083,39	475 259,73	159 176,34		30,00%	142 577,92	94 825,02	47 752,90
93.В4,В23	300 239,26	493 249,28	193 010,02		30,00%	147 974,78	90 071,78	57 903,00
94.В5,В24	206 246,55	323 653,51	117 406,96		30,00%	97 096,05	61 873,97	35 222,08
95.В6,В18	204 435,17	321 734,01	117 298,84		30,00%	96 520,20	61 330,55	35 189,65
96.В7	116 183,50	169 690,82	53 507,32		30,00%	50 907,25	34 855,05	16 052,20
97.В8,В11,В20	310 465,11	486 414,53	175 949,42		30,00%	145 924,36	93 139,53	52 784,83
98.В9,В10	237 192,81	344 207,45	107 014,64		30,00%	103 262,24	71 157,84	32 104,40
99.В12	171 594,32	272 867,65	101 273,33		30,00%	81 860,30	51 478,30	30 382,00
100.В13	282 079,06	440 641,25	158 562,19		30,00%	132 192,38	84 623,72	47 568,66
101.В14,В15	130 094,86	195 521,84	65 426,98		30,00%	58 656,55	39 028,46	19 628,09
102.В16,В17	563 407,93	877 769,76	314 361,83		30,00%	263 330,93	169 022,38	94 308,55
103.В19	228 025,41	335 230,96	107 205,55		30,00%	100 569,29	68 407,62	32 161,67
104.В21,В22	372 211,68	577 187,36	204 975,68		30,00%	173 156,21	111 663,50	61 492,71
105.В25(каток)	289 417,34	415 049,83	125 632,49		30,00%	124 514,95	86 825,20	37 689,75
106.В26(холлы)	597 466,82	864 552,58	267 085,76		30,00%	259 365,77	179 240,05	80 125,72
107.В27	568 705,68	673 873,26	105 167,58		30,00%	202 161,98	170 611,70	31 550,28
108.В28	574 674,51	684 874,94	110 200,43		30,00%	205 462,48	172 402,35	33 060,13
109.В29	932 736,13	1 164 939,31	232 203,18		30,00%	349 481,79	279 820,84	69 660,95
110.В30	87 022,71	117 509,60	30 486,89		30,00%	35 252,88	26 106,81	9 146,07
111.В31	314 782,14	439 322,03	124 539,89		30,00%	131 796,61	94 434,64	37 361,97
112.В32	1 093 455,34	1 348 766,36	255 311,02		30,00%	404 629,91	328 036,60	76 593,31
113.В33	821 783,81	1 096 225,85	274 442,04		30,00%	328 867,76	246 535,14	82 332,62
114.В34	573 065,00	830 588,82	257 523,82		30,00%	249 176,65	171 919,50	77 257,15
115.В35	1 454 470,25	1 934 470,85	480 000,60		30,00%	580 341,26	436 341,08	144 000,18
116.В36	1 519 038,18	1 993 368,36	474 330,18		30,00%	598 010,51	455 711,46	142 299,05
117.В37	487 294,27	800 595,57	313 301,30		30,00%	240 178,67	146 188,28	93 990,39
118.В38	178 167,40	301 446,77	123 279,37		30,00%	90 434,03	53 450,22	36 983,81
119.В39	652 790,31	910 385,29	257 594,98		30,00%	273 115,59	195 837,09	77 278,50
120.В40	1 698 905,88	2 322 039,85	623 133,97		30,00%	696 611,96	509 671,77	186 940,19
121.В41	209 157,98	263 645,75	54 487,77		30,00%	79 093,73	62 747,39	16 346,34
122.В42	208 071,57	254 988,81	46 917,24		30,00%	76 496,64	62 421,47	14 075,17

123.В43	20 217,09	37 263,90	17 046,81		30,00%	11 179,17	6 065,13	5 114,04
124.ВДУ1,2,3	4 660 985,40	8 455 176,97	3 794 191,57		0,00%	0,00	0,00	0,00
125.ВДУ4	1 620 409,22	2 803 855,14	1 183 445,92		0,00%	0,00	0,00	0,00
126.ВДУ5	1 187 767,23	2 103 328,05	915 560,82		0,00%	0,00	0,00	0,00
127.ВЕ1-4(каток)	353 369,49	577 561,06	224 191,57		0,00%	0,00	0,00	0,00
128.ВЕ5	79 387,08	87 552,80	8 165,72		0,00%	0,00	0,00	0,00
129.ВЕ6	46 304,76	50 583,05	4 278,29		0,00%	0,00	0,00	0,00
130.Присоединение электродвигателей к сети	291 152,34	291 152,34			0,00%	0,00	0,00	
131.Водопровод	11 950 917,47	11 950 917,47			60,00%	7 170 550,48	7 170 550,48	
132.Канализация	11 991 318,69	11 991 318,69			70,00%	8 393 923,09	8 393 923,09	
133.Оборудование бассейна и отделка ТОО "POOL SERVIS"	30 798 019,74	30 798 019,74			0,00%	0,00	0,00	
134.Электросиловое оборудование	27 875 438,58	27 875 438,58			75,00%	20 906 578,94	20 906 578,94	
135.Электроосвещение	64 915 995,92	64 915 995,92			75,00%	48 686 996,94	48 686 996,94	
136.Слаботочные устройства	29 601 044,70	29 601 044,70			0,00%	0,00	0,00	
137.Пожарная сигнализация	19 888 906,71	19 888 906,71			0,00%	0,00	0,00	
138.Технологическое оборудование	83 186 445,68	150 935 944,45	67 749 498,77		0,00%	0,00	0,00	0,00
139.Пассажирский лифт на 1000 кг	26 972 845,86	49 286 850,14	22 314 004,28		0,00%	0,00	0,00	0,00
140.Оборудование планетария и обсерватории	20 017 772,96	36 493 136,13	16 475 363,17		0,00%	0,00	0,00	0,00
141.Тепловой пункт	5 432 543,19	5 432 543,19			0,00%	0,00	0,00	
Трансформаторная подстанция								
142.Фундаменты	3 247 477,76	3 247 477,76			100,00%	3 247 477,76	3 247 477,76	
143.Стены	2 884 993,62	2 884 993,62			100,00%	2 884 993,62	2 884 993,62	
144.Перегородки	43 273,75	43 273,75			100,00%	43 273,75	43 273,75	
145.Перекрытие и покрытие	716 366,22	716 366,22			100,00%	716 366,22	716 366,22	
146.Кровля	431 595,26	431 595,26			100,00%	431 595,26	431 595,26	
147.Полы	1 040 391,22	1 040 391,22			95,00%	988 371,66	988 371,66	
148.Отделочные работы	436 901,35	436 901,35			95,00%	415 056,29	415 056,29	
149.Отопление и вентиляция	116 158,15	116 158,15			0,00%	0,00	0,00	
150.Электросиловое оборудование	16 904 460,95	16 904 460,95			90,00%	15 214 014,86	15 214 014,86	
151.Электроосвещение	75 084,35	75 084,35			0,00%	0,00	0,00	
152.Пожаротушение	490 196,01	490 196,01			0,00%	0,00	0,00	
153.КЛ-10кв,КЛ-0,4кв, наружное освещение	33 205 586,29	33 205 586,29			95,00%	31 545 306,97	31 545 306,97	
154.Сети телефонизации	1 698 790,43	1 698 790,43			30,00%	509 637,13	509 637,13	
155.Теплотрасса	30 955 658,96	30 955 658,96			95,00%	29 407 876,01	29 407 876,01	
156.Водопровод	1 364 350,04	1 364 350,04			0,00%	0,00	0,00	
157.Канализация	3 961 092,10	3 961 092,10			90,00%	3 564 982,89	3 564 982,89	
158.Вертикальная планировка	24 771 243,79	24 771 243,79			98,00%	24 275 818,92	24 275 818,92	
159.Покрытие участка	59 654 722,00	59 654 722,00			30,00%	17 896 416,60	17 896 416,60	
160.Озеленение	12 741 661,69	12 741 661,69			0,00%	0,00	0,00	
161.Малые формы архитектуры	1 951 289,22	1 951 289,22			0,00%	0,00	0,00	
Дополнительный объем работ,пропущенный проектной документацией								
162.Строительство отдельно стоящего здания пожарной лестницы				18 299 777,55				
163.Доплата за окрашивание в 2 слоя огнезащитными красками				11 093 727,50				
164.Монтаж ограждения конструкций стен из сэндвич - панелей				1 800 692,75				
165.Монтаж ригелей фахверка по осям 4 и Л				1 917 545,52				
166.Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных				4 343 456,61				
167.Кровля				2 929 685,42				
168.Полы				3 375 984,72				
169.Внутренняя отделка				7 286 771,81				

170.Отделка фасада				13 613 975,80				
171.Светильник настольный				87 267,32				
172.Технологическое оборудование с монтажными работами, мебель, инвентарь и т.д (посудомоечная машина - 1 шт., микроволновая печь - 4 шт.)				2 601 644,93				
Прочие услуги и затраты								
173.Поставка запасных частей установленных в здании оборудований в течении 2-х лет	150 000,00	150 000,00						
174.Пуско-наладочные работы	150 000,00	150 000,00						
175.Стоимость работ дополнительно заявленных компание, в размере 2% от общей стоимости работ по позициям с №1 по 2950 (включительно)	45 896 987,00	45 896 987,00						
176.Затраты на оформление технического паспорта зданий	200 000,00	200 000,00						
177.Мобилизация	51 136 984,00	51 136 984,00			100,00%	51 136 984,00	51 136 984,00	
178.Демобилизация	150 000,00	150 000,00						
Всего по контракту / In total under the contract	**2 392 533 323,00**	**2 610 953 803,99**	**218 420 480,99**	**67 350 529,93**		**1 923 884 727,77**	**1 842 067 169,61**	**81 817 558,16**
A.Общая сумма в тенге /Total KZT	**2 392 533 323,00**	**2 610 953 803,99**	**218 420 480,99**	**67 350 529,93**		**1 923 884 727,77**	**1 842 067 169,61**	**81 817 558,16**
B.НДС @12 % от общей суммы / VAT @12 % of total	**287 103 998,76**	**313 314 456,48**	**26 210 457,72**	**8 082 063,59**		**230 866 167,34**	**221 048 060,36**	**9 818 106,98**
C.Удержание @ 5% от общей суммы / Retention @ 5% of total	**119 626 666,15**	**130 547 690,20**	**10 921 024,05**	**3 367 526,50**		**96 194 236,39**	**92 103 358,48**	**4 090 877,91**
D.Сумма к оплате (A-C) / Net amount due to for payment (A-C)	**2 272 906 656,85**	**2 480 406 113,79**	**207 499 456,94**	**63 983 003,43**		**1 827 690 491,38**	**1 749 963 811,13**	**77 726 680,25**
E.Общая сумма к оплате включая НДС (B+D) / Gross amount due to for payment inc. VAT (B+D)	**2 560 010 655,61**	**2 793 720 570,27**	**233 709 914,66**	**72 065 067,02**		**2 058 556 658,72**	**1 971 011 871,49**	**87 544 787,23**

УТВЕРЖДЕНО: / APPROVED:

Представитель Технадзора А.А. Анучкин
Representative of Supervision

Представитель подрядчика:
Contractor representative:

ТОО "Альтаир"

Директор **С.А.Потиченко**

Менеджер по социальным проектам КПО б.в.
Social Project Manager KPO b.v.:

Karachaganak Petroleum Operating b.v.
Sarsengallyev Samat
Social Projects Manager
Карачаганак Петролиум Операйтинг б.в.

		ИИН/БИН
Заказчик (компания)	Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, Аксай, Промзона Тел: +7 763 222 2262, +44 208 8288 262 Факс: +7 763 222 2620, +44 208 8288 620 Эл.почта:kpo@kpo.kz	981141001567
Исполнитель (Подрядчик)	ТОО "Альтаир", 090003, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Полевая,4 Тел-Факс: 8 7112 21-45-98, 21-46-77 Эл.почта: Altair2010@inbox.ru, Altair_zko@mail.ru	940440000544

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № AP/Y/14/1743 « 27 » марта 2015 г.

Дополнение № 01 « 26 » мая 20 16 г.

Номер документа	Дата составления
15	30/06/16г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (КОРРЕКТИРОВКА)

Курс:

Номер по порядку	Наименование работ (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии)	Дата выполнения работ*	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу тенге	стоимость тенге	Стоимость в тенге, только для контрактов, заключенных в валюте, отличной от тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство здания" Дворец молодежи и школьников" в г.Уральск Западно-Казахстанская область	01.06-30.06.2016	услуга	1	81 817 558,16	81 817 558,16	
			Итого без НДС			81 817 558,16	
			НДС по ставке (указать ставку)12 %			9 818 106,98	
			Всего с НДС			91 635 665,14	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Стороны подтверждают, что работы оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

Сдал (Исполнитель) Директор / /С.А.Потиченко

должность подпись расшифровка подписи

Принял (Заказчик) Менеджер по социальным проектам КПО б.в. / / Сарсенгалиев С.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30/06/16г

М.П.

ИПК

*Заполняется в случае, если даты выполненных работ приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ и даты подписания (принятия) работ различны.